Barranquilla, septiembre 5 de 2022

Doctor.
NELSON PATRON PEREZ
Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Alcaldía Distrital de Barranquilla

ASUNTO: OCTAVO INFORME DE GESTIÓN DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Cordial Saludo.

A continuación, le presento el Informe de Gestión en mi condición de prestación de servicios profesional a la OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Las actividades realizadas incluyen:

1. Brindar apoyo en la preparación de los oficios remisorios que se requieran para los procesos de contratación de los proyectos de obra que sean remitidos para la viabilidad de la secretaría distrital de obras públicas.
2. Apoyar en la supervisión y seguimiento de obras en estaciones, subestaciones, CAI's, y de otras instituciones de seguridad que se ejecuten con recursos de la oficina de seguridad y convivencia ciudadana.
3. Brindar informes detallados al jefe de la OSCC que le permitan obtener las aprobaciones de ejecución de los proyectos de obras y avances que se desarrollen en esta oficina.
4. Asistir a la formulación de los proyectos de obra, que en metodología ajustada por el DNP, se requieran para el cumplimiento de las funciones de la oficina de seguridad y convivencia ciudadana y proyectar los ajustes necesarios.

Entre estos se encuentran:

Lugar: Cárcel El Bosque
Ciudad: Barranquilla, Atlántico

Reporte: En el mes de Julio se realizó visita a las instalaciones de la Cárcel El Bosque para definir si en las zonas disponibles de la cárcel actualmente se puede adecuar carceletas para reclusión de personal.



En el mes de agosto, se realizó diseño de las carceletas en la zona señalada (imagen anterior). Se notifica y se espera a revisión por parte de los encargados en autorizar, para hacer las modificaciones que den a lugar.

Lugar: Centro de Atención Inmediata – Santa María
Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Localización: 10°56'04.1"N 74°49'31.6"W

Reporte: Se realizan diferentes visitas de seguimiento durante el mes de agosto, evaluando el avance presentado por el contratista en las obras correspondientes para la construcción del CAI Santa María.

Se realizó armado de acero en el mes de abril en el área correspondiente, y posteriormente en el mes de mayo se evidenciaron trabajos de fundida de muros. Previamente a la fundida de la estructura, se realizó la red eléctrica e hidrosanitario de acuerdo a planos de diseño. Se cuenta actualmente con un CAI Móvil. Para el mes de agosto, no presentan avances de obra.

Lugar: Centro de Atención Inmediata – Santo Domingo
Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Localización: 10°56'09.9"N 74°48'57.7"W

Reporte: Se realizan diferentes visitas de seguimiento durante el mes de agosto, evaluando el avance presentado por el contratista en las obras correspondientes para la construcción del CAI Santo Domingo. Se realizó armado de acero en el mes de abril en el área correspondiente, y posteriormente en el mes de mayo se evidenciaron trabajos de fundida de muros. Se realizó seguimiento en el mes de junio y el avance, de acuerdo a planos de diseño se realizaron actividades de cubierta, fundiendo la parte superior:





Se realizó instalación de valla publicitaria por parte del Contratista. En el mes de Julio, se propuso correr el acceso al parqueadero o zona verde, para que el hidrante y poste de telefónica que se encuentra al lado, puesto que interferían con el ingreso a parqueaderos delimitada según diseños**.** Se realiza entrega de plano propuesta a Obras Públicas.



Para el mes de agosto, no presentan avances de obra.

Lugar: Centro de Atención Inmediata – La Paz
Ciudad: Barranquilla, Atlántico

Reporte: Se realizan diferentes visitas de seguimiento durante el mes de agosto, evaluando el avance presentado por el contratista en las obras correspondientes para la construcción del CAI La Paz, en el que ya reflejan un desarrollo menor de actividades con respecto al mes de Julio. En el mes de mayo se desarrollaron actividades de replanteo por parte del Contratista. Se procedió a realizar demolición de la estructura existente. En el mes de junio se adelantaron actividades de relleno, posteriormente se realizaron excavaciones para los micropilotes de cal con la finalidad de estabilizar el terreno. Se realizó fundida de la placa de contrapiso. Se realizaron instalaciones hidrosanitarias y se iniciaron actividades de armada de acero. Posteriormente, en el mes de Julio, se realizó fundida de los muros perimetrales en concreto premezclado. Se realizó desencofrado de los muros y curado de los mismos.

Actualmente no se cuenta con CAI Móvil.



Lugar: Sala de Reuniones – Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ciudad: Barranquilla, Atlántico

Reporte: Se realiza reunión el día 23 de agosto en las instalaciones de la Alcaldía, en la que con la compañía de Obras Públicas (Supervisor, apoyo a la supervisión) de los contratos CM-002-2021 y LP-006-2021. Se revisó acta parcial de cobro No. 2 y se realizaron observaciones a contratista.

Lugar: CIC Gardenias (Centro de Integración Ciudadana)

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Localización: 10°56'08.9"N 74°49'42.7"W
Reporte: Se remitieron oficios a Secretaría General y a Obras Públicas por reporte de caída de sección de cubierta en CIC Gardenias, el cual fue reportado mediante el informe de consecutivo QUILLA-22-102610 en el que se hace alusión a los CIC Villa San Pablo, Cordialidad y Gardenías. Se reporta lo siguiente:

- **Notificación:** Por parte de la comunidad, se informó el domingo 20 de febrero de 2022 en horas de la noche que la cubierta estaba levantándola las fuerzas del viento. El día 21 de febrero de 2022 a primera hora se realizó la inspección en el lugar por parte de la oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Visita de Obra No. 1: Se evidenció que la cubierta sufrió daños como resultado del fuerte viento del día anterior. Como consecuencia, un pedazo de la cubierta se cayó y en registro fotográfico se puede evidenciar que hay un tubo de la estructura de soporte que está ligeramente apoyado y que representa un peligro de caerse.

Visita de Obra No. 2: En visitas anteriores se había informado a la Ing. Linda Alean acerca de los daños ocurridos en la cubierta. Se evidenció que la cubierta sufrió daños como resultado del fuerte viento del día 20 de febrero del 2022 y resultado una zona de la cubierta se cayó (*Ver Registro Fotográfico).* El tubo de la estructura de soporte que se encontraba ligeramente apoyado, se cayó y adicionalmente, el día previo a la visita del mes de abril, se evidenció que otro tramo de la cubierta se había caído como se evidencia en el registro fotográfico adjunto.

Visita de Obra No. 3: En visitas anteriores se había informado acerca de los daños ocurridos en la cubierta, que a la fecha se observa que se han intensificado. Se realiza registro fotográfico de todas las zonas.

Problemas sociales: Las actividades y la oferta institucional no se ha llevado al CIC ubicado en este sector debido al riesgo que genera la caída de parte de la cubierta de esta infraestructura. Debido a esto no se ha podido realizar allí actividades de las diferentes secretarías del distrito, ni de las I.E. del sector, viéndose afectada toda la población de Las Gardenias y barrios circundantes.

Las diferentes ferias de oferta institucional para diferentes grupos poblacionales no se han podido llevar a cabo en este espacio que está llamado a ser un nodo de convivencia y que permita fortalecer las organizaciones de base de esta comunidad.

Se requiere de una infraestructura que su uso sea viable durante el año, para que no se afecte la continuidad de los programas del distrito y demás entidades.

Inspección No. 3: Se evidencia a la fecha, que se cayó un tramo adicional de la cubierta. Se adjunta registro fotográfico del estado general de las Instalaciones del CIC Gardenias.









Se evidencia la concertina del cerramiento perimetral caída y en mal estado en su mayoría. Se presenta oxidación en las estructuras de las mallas del cerramiento.

CRISTINA BARRIGA AVILA
C.C No 1.148.142.276 de Valledupar
Celular: 3175596457