Fecha 2022-08-29 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 5

CONTRATO No. IDU-1787-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Antonina Rios Cordoba - Apoyo Principal, Juana Lucia Fragozo Zarate, Avelino Guayacan- Especialista Ambiental, Paola Andrea Vergara - Especialista Ambiental, Omar Orlando Velasquez- Especialista Social, Diego Andres Vargas Torres - Especialista Ambiental, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	34.0%
% EJECUTADO	40.0%
% VARIACIÓN	6.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución, actualmente se desarrollan las siguientes intervenciones:
AUTO AL LLANO (CL 110 SUR) TV 7 ESTE

Mantenimiento Periódico:

- Av Villavicencio Calle 98C Sur Calle 98D Sur: Se adelantan actividades de desintalación e instalación de pefabricado existente, en mal estado suministro e instalacion de prefabricado.
- Av Villavicencio Cra 6F Este Cra 6G Este: Se adelantan actividades de desintalación e instalación de pefabricado existente, en mal estado suministro e instalacion de prefabricado.
- Av Villavicencio Cra 5 Este Calle 109 Sur: Se adelantan actividades de desintalación e instalación de pefabricado existente, en mal estado suministro e instalacion de prefabricado.

CARRERA 6 ENTRE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y LA CALLE 27 SUR.

Mantenimiento Periódico:

- Cra 6 Calle 22C Sur Calle 23 Sur: Se adelantan actividades de desintalación e instalación de pefabricado existente, en mal estado suministro e instalacion de prefabricado.

AV DE LOS COMUNEROS (CALLE 6) ENTRE LA AV CARACAS (CARRERA 14) Y LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) COSTADO NORTE Y SUR

Mantenimiento Periódico:

- Calle 6 Kra 26 Kra 27: Se adelantan actividades de desintalación e instalación de pefabricado existente, en mal estado suministro e instalacion de prefabricado.
- Calle 6 Kra 26 Kra 25ª: Se adelantan actividades de desintalación e instalación de pefabricado existente, en mal estado suministro e instalacion de prefabricado.

Mantenimiento Rutinario

- Calle 6 Kra 15A Kra 16: Se adelantan actividades de retiro de capa vegetal entre losetas y limpieza, lavado con agua y jabón
- Calle 6 Kra 19 Kra 18: Se adelantan actividades de retiro de capa vegetal entre losetas y limpieza, lavado con agua y jabón
- Calle 6 Kra 24 Kra 125ª: Se adelantan actividades de retiro de capa vegetal entre losetas y limpieza, lavado con agua y jabón
- Calle 6 Kra 18 Kra 16ª: Se adelantan actividades de retiro de capa vegetal entre losetas y limpieza, lavado con agua y jabón

AVENIDA 1 DE MAYO (CALLE 22 SUR) ENTRE LA CARRERA 6 Y LA AUTOPISTA DEL SUR (TRANSVERSAL 31)

Rehabilitación

- Av Primera de Mayo Kra 10B Kra 11: Se adelantan actividades de emplazo de losas, retiro y reposición de adoquín re- nivelación y re- compactación de las capas granulares y reposición de material desintegrado
- Av Primera de Mayo Kra 12H Kra 13: Se adelantan actividades de emplazo de losas, retiro y reposición de adoquín re- nivelación y re- compactación de las capas granulares y reposición de material desintegrado
- Av Primera de Mayo Kra 10 Kra 10 Bis: Se adelantan actividades de emplazo de losas, retiro y reposición de adoquín re- nivelación y re- compactación de las capas granulares y reposición de material desintegrado
- Av Primera de Mayo Kra 12H Kra 12G: Se adelantan actividades de emplazo de losas, retiro y reposición de adoquín re- nivelación y re- compactación de las capas granulares y reposición de material desintegrado

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CICLORUTAS BOG
Contrato No.	IDU-1787-2021
Valor Inicial	$ 35.527.195.214,00
Total Contrato	$ 35.527.195.214,00
Valor Pagado	$ 7.898.325.279,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-28
Fecha de Terminación Actual	2024-03-27
No. Empleos generados	21

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO 3B ACI
Contrato No.	IDU-1806-2021
Valor Inicial	$ 4.093.508.524,00
Total Contrato	$ 4.093.508.524,00
Valor Pagado	$ 42.197.861,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-28
Fecha de Terminación Actual	2024-03-27
No. Empleos generados	15