34 07-07-2022.

Mantenimiento del CoCom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

las Actividades del dia se relbaciaran asi

- Hangaretes.
* Lavado de Cubierta a Presciás
* Demoliciás de placa
* Excavado de terreno.
- Edf. Satena.
* Demoliciás de Cosetones de madera
* Demdiciás y Capillado de Aceros Corroidos y expuestos.
- Alganiento Soldados N° 3
* Estuco de Comodas y Polido de filos y bordes.
+ Se recomienda Hacer Lectura de las obligaciones del Contrato.

Luis Bribollerena

---

08-07-2022

Mantenimiento del CoCom 3 y sus Areas de responsabili

las Actividades del dia se realizaran así.

- Hangardes.
* Lavado de Cubierto con agua apresiás
* Demolician y excavaciones.
* Armado de Acero Viga de Cimiento.
- Edf. Satena.
* Demolician y Capillado Aceros Corroidos y expuestos
* Demdiciás de Cosetones de Madera.
- Alganiento Soldados N° 3.
* Estuco de Comodas tama de filos y bordes.

Luis Bribollerena

Norma

Escaneado con CamScanner

09-07-2022

Mantenimiento del Cacom 3. y sus Areas de Responsabilid.

las Actividades del dia se Relacionan asi

- Hangares.
* lavado de Cubierta agua a presión
* Armado de Acero Viga de Cimiento.
* fundida de Vigas de Cimiento.
- Edf. Satena.
* Demolición de cacahues.
* Demolicion y Cepillado de Aceros. Corroidos y expuestos.
- Alojamiento soldados N°3.
Estuco de comodas. y Polido de filos y bordes.

Luis Bello Herrera

---

11-07-2022.

Mantenimiento del Co Com 3 y sus Areas de Responsabilidad.

las Actividades se relacionan así

- Hangares.
* Se Continua con el lavado de las Cubiertas con agua a Presió
* Armado de Acero Columna.
* Armado de Caja para fundir Columna.
- Edfi Satena.
* Demolicion y Cepillado de Aceros Corroidos y expuestos.
* Aplicacion de Anticorrosivo sika en Aceros.
- Alojamiento soldados N°3.
* Estucos de Comodas, toma de filos y bordes.
* Se recuerda uso de EPP, y entrega de las Doc. Obligación del Contratista.

Luis Bello Herrera

Norma

Escaneado con CamScanner

35 12-07-2022

Mantenimiento del Colum 3 4 sos Areas de Responsabilidad.

las Actividades del dia se relacionan asi

- Hangaretes.
* Lavado de Cobio pita a Presión
* Fundido de Columna en Concreto de 4000 PSI
* Corte y figurado de Acero para las escalera.
- Edf. Safena.
* Aplicacion de Anticorrosivo sika en Aceros.
* Demolicion y Cepillado de Aceros Comidos y Expuestos.
- Abastecimiento soldados N°3
* Pintura y detalles de estucos.

Luis Bailo Herrera

---

13-07-2022

Mantenimiento del Colum 3 4 sos Areas de Responsabilidad

las Actividades del dia se relacionan asi

- Hangaretes.
* Se Finaliza el Lavado con agua a presión
* Corte y figurado de Acero para escalera.
* Resane Cofre de Columna.
- Edifi. Safena
* Aplicacion de Anticorrosivo sika en Aceros.
* Demolicion de Aceros expuestos y Comidos.
- Abastecimiento. soldados N° 3.
* Pintura a las Comodas 1er Piso.

Luis Bailo Herrera

Norma

Escaneado con CamScanner

19-07-2022

Mantenimiento del CeCom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
* Armado de tarima de escalera
* Armado de Huellas y Contrahuellas.
* Fundida de Escalera 2do tramo.
- Edf. Satelite.
* Aplicación de Mortero Impermeabilizante de silo.
* Instalacion de Cielo Raso y Fumigado.
- Alojamiento soldados N°3.
- Se Realiza Limpieza al Baño del Alojamiento.

- Se realizo Reunión Para Revisión del Avance de obra. se rechaza Formato de Balance Por mal Diligenciamiento.

Luis Bello Herrera

---

20-07-2022.

Mantenimiento del CeCom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
* Pintura de Cubierta Hang. #6
* Curado de escalera Con agua.
* Orden y Aseo en Area de Escalera
- Edf. Satelite.
* Aplicacion de mortero Impermeable Sika Repair
* Instalacion de Cielo Raso y Fumigación
- Edf. Administrativo y Gimnasio.
* se Retoman las Impermeabilizaciones en las vigas Canales.
- Alojamiento militar Casados.
* se Reinician las Actividades de Resanes de muros.
* Pintura de muros en Vinilo T.T y Horizo.

Nota Jornada Hasta las. 1:00 pm.

Luis Bello Herrera

Norma

Escaneado con CamScanner

38 16-07-2022.

Mantenimiento del Cocem 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes
* Armado de tarima Escalera
* Armado de Huellas y Contrahuellas.
* Perforacion de Anclajes para empotrar.
- Edfi Saleno.
* Aplicacion de Anticorrosivo de sika en Aceros.
* Aplicacion de Mortero Impermeabilizante de sika.
- Alojamiento soldados N°3.
* Se realiza orden y Aseo para la entrega parcial de la actividad

Luis Bribo Herrera

---

18-07-2022.

- Mantenimiento del Cocem 3 y sus Areas de Responsabilida
- Hangaretes.
* Armado de tarima escalera
* Armado de Huellas y Contrahuellas.
* Fundida del primer tramo de Escalera.
- Edfi Saleno.
* Se finaliza la Aplicacion de Anticorrosivo sika.
* Aplicacion de mortero Impermeable Reparacion de Sika.
- Alojamiento Militar Soldados N°3.
* Se solicita nuevo espacio para el Almacenamiento de ma
teriales. y poder entregar el espacio al comando. (Respuesta negati

Luis Bribo Herrera

Norma

Escaneado con CamScanner

40 21-07-2022

Mantenimiento del Cocan 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
  * Pintura de Cubierta Hang. # 6-5-4.
  * Curado de Escalera con agua.
- Edf. Sanidad.
  * Instalacion de Cielo Raso. Fumigación
  * Aplicacion de Mortero Impermeable Sika Repair.
- Edf. Aduana y Gimnasio
  * Impermeabilizaciones en Vigas Canales.
- Alojamiento militar Casados.
- Resanes de muros con estucos.
- Pintura muros Vinilo t1 y Koraza.

• Se le solicita a la supervicion de las Obras que realizaran socializacion de los formatos para solicitar una modificacion.

Luis Bribiesca

---

22-07-2022

Mantenimiento del Cocan 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
  * Pintura de Cubiertas Hang. # 6-5-4.
  * Curado y desencofre de Escaleras Guardarayas.
- Edf. Sateno.
  * Instalación de Cielo Raso. y fumigación.
  * Finaliza Aplicación de mortero Impermeable Sika Repair.
- Edf. Aduana y Gimnasio.
  * Impermeabilizaciones en Vigas Canales. (Finaliza el total de la Act.
- Alojamiento militar casados.
  * Resanes de muros con estucos
  * Pintura muros vinilo t1 y Koraza.

Luis Bribiesca

Norma

Escaneado con CamScanner

23-07-2022

Mantenimiento del CaCom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangares.
  * Pintura de Cubierta Hang # S-4.
  * Rectificado de Huellas y contra Huellas.
- Edf. Salero.
  * Instalacion de Cielo Raso. y Fumigacion., (Finaliza).
  * Orden y Aseo del Area.
- Alojamiento militar Casado.
  * Resane de muros con Estuco. (Finaliza)
  * Pintura Vinilo T1 y Bronzo. (Finaliza).
- Villa Radar
  * Fabricacion de muebles de Cocina. Superior e Inferior.
  * Revision de elementos y propuesta para modificatorio-
  Radar Rioacha
  * Desmonte de Cubierta.

Luis Bribiesca

---

25-07-2022

Mantenimiento del CaCom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
  * Pintura de Cubierta. Hang # S-4.
  * Rectificado de Huellas y contra Huellas.
- Villa Radar.
  * Fabricación de muebles de Cocina
- Radar Rioacha.
  * Desmonte de Cubierta.
- Establecimiento de Sanidad.
  * trazado y Replanteo. del Lugar
  * Demolición de placa
  * Excavación manual para dados y Registros.
  * Se la Entrega al contratista Formatos Para modificatorio del contrato.

ARQ. Manuel Garcia.

Luis Bribiesca

Escaneado con CamScanner

42

26-07-2022

Mantenimiento del Calan 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangares.
  - Pintura de Cubierta Hang # 5.-4.
  - Reparcheo de Cubierta
  - Construcción de placa de piso para escalera.
- Villa Radar
  - Fabricacion de muebles de Cocina
- Radar Rioacha
  - Desmonte de Cubierta.
- Establecimiento Sanidad.
  - Demolicion de placa. y/o Anden.
  - Excavación manual de Registros y Ductos.

- Se le Informa al Contratista el uso de Arnes para el personal obrero en zona operativa.

Luis Beltrán Herrera

---

27-07-2022

Mantenimiento del Calan 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangares.
  - Construccion de placa de piso escalera
  - Reparcheo de Cubierta.
  - Pintura de Cubierta Hang. # 4-6.
- Establecimiento sanidad.
  - Demolicion de placa y/o Anden
  - Excavacion de Registro y ductos.
- Villa Radar
  - Fabricacion de muebles de Cocina
- Radar Rioacha.

Desmonte de Cubierta.

Luis Beltrán Herrera

Norma

Escaneado con CamScanner

28-07-2022

Mantenimiento del Colum3 y sus Areas de Responsabilidad

- Radar Ricacha.
* Desmonte de Cubierta.
* Instalacion de Cubierta.
- Villa Radar
* Fabricacion de Cocinas muebles Superior e Inferior
- Establecimiento Sanidad.
* Construccion de Registro. Electrico segun Normas (CS-274).
* Se Realizo Recorrido con la Teniente Lina de Leon para la Ubicacion de la caja CS 274 Como tambien el Recorrido de los ductos.
- Hangares.
* Pintura de Hang. # 4-6.
* Reparcheo. de Cubierta.
* Fundido de placa de entrepiso.

Luis Bribiesca

---

29-07-2022

Mantenimiento del Colum3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangares.
* Pintura de Hang # 4-6
* Reparcheo de Cubierta en mal estado.
* Resane general a escalera con mescla para igualar el Acabado.
- Comodas Alojamiento soldados N° 3.
* Regatas de muro y piso 2do Nivel.
* Corte y Figurado de Acero
* Fabricacion de formaleta para placas prefabricadas. Muros.
* Trazado y Replanteo.
- Establecimiento Sanidad.
* Construccion de Registro Electrico (CS 274).
* Se Recorto la profundidad de la caja por Simiento del edificio..

Luis Bribiesca

Norma

Escaneado con CamScanner

44 30-07-2022.

Mantenimiento del CoCom 3 y Sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
  * Pintura y Reparcheo de Cubierta.
  * Pintura de Hang. # 4-5.
- Alojamiento Soldados N° 3.
  * Regatas en muros y piso.
  * Escarificacion de piso
  * Corte y figurado de Acero.
  * Fundida de placas de muros para comodos.
- Nota: se realiza Reunion con la supervision de Obra con el fin de evaluar el presupuesto, debido a que los soluciones tecnicas al deterioro de las Cubiertas de Hangaretes y estado de las instalaciones Electricas e Hidrosanitarias no estan contempladas en dicho presupuesto. se formalizara por medio de un oficio.

Luis Bricholleno

ARQ Manuel Garcia.

01-08-2022.

Mantenimiento del CoCom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

Que el dia de 1 de agosto se realiza la solicitud formal.
Referencia: CTO. de Obra N: 002-f-Cocom3-GRual=2022.
Objeto: "Mantenimiento y Adecuacion del CoCom 3 y
Sus Areas de Responsabilidad:
Asunto: Solicitud de Modificatorio y Prorroga contrato
N: 002-00-f-Cocom3-2022.
Que dando a la espera de la respuesta.

- Hangaretes.
  * Pintura de Hang. # 6-5.
  * Reparcheo de Cubierta.
- Alojamiento. Soldados.
  * Armado y Fundida de Placa Base en comodos.

Luis Bricholleno

Norma

Escaneado con CamScanner

02-08-2022

Mantenimiento del Cacom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangares.
  * Pintura de Hangares # 6-5
  * Reparcheo de Hangares # 6y5.
- Comidas Alojamiento Soldados D°3.
  * Armado de muros con malla electrosoldada
  * Fundida de placas para muro.
  * Anclado de placas para muros.
- Villa Radar.
  * Desmonte de muebles de Cocina.
  * Fabricacion de muebles de Cocina.
- Radar Riohacha.
  * Instalacion de Cubierta en lamina sin traslapos.
  * Desmonte de Cubierta.

Luis Bello Herrera

---

03-08-2022

Mantenimiento del Cacom 3 y sus Areas de Responsabilidad

- Hangares.
  * pintura de Hangares. # 6-5.
  * reparcheo de Cubierta # 6-5.
- Alojamiento Soldados N°3.
  * Armado de muros con malla electrosoldada.
  * Fundida de Placas para muros.
  * Anclado de placas para muros
- Villa Radar.
  * Desmonte de Muebles de Cocina
- Radar Riohacha
  * Desmonte de Cubierta.
  * Instalacion de Cubierta en lamina sin traslapos.

Luis Bello Herrera

Escaneado con CamScanner

03-08-2022

Que el presente dia se reunieron en las oficinas del Supervisor del Contrato. el Mayor Matias Moreno U. Como Supervisor, el ADQ. Manuel García C. como Director de Obra y el Ing. Luis Brito Como Residente de Obra con el fin de Realizar los formatos pertinentes a la solicitud. del modificatorio y prorroga al Contrato.

Mayor Matias Moreno. U.

ADQ. Manuel García C.

Luis Brito Herrera
Ing. Luis Brito. U.

---

04-08-2022

Mantenimiento del CoCom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Alojamiento militar Soldados V-3,
  - * Fundida de placas para muros.
  - * Montaje de placas para muros Anclados con epoxico cuando
  - * Armado de placas con malla electrosoldada.
- Villa Radar.
  - * Desmonte de Cosinas.
  - * Fabricación de Muebles de Cocina
- Radar Rioacha.
  - * Instalación de Laminas sin translapes.
- Hangares.
  - * Pintura de Cubierta s # 4.
  - * Reparcheo de Cubierta # 5.

Luis Brito Herrera

Norma

Escaneado con CamScanner

05-08-2022

Mantenimiento del CaCom3 y sus Areas de Responsabilidad.

* Hangaretes.
* pintura de Hangaretes # 4.
* Reparcheo de Cubierto #5.
* Alojamiento militar Soldados N°3
* Armado de placa con malla electrosoldada.
* Fundida de placa muros
* montaje de muros sobre placa base.

Nota: Que a la fecha de hoy queda aprobada la solicitud del modificatorio y prorroga junto con el Balance de Obra y demas formatos presentados ante la supervisión de obra.

Luis Bribo Herrera

Adp. Manuel García
P. 0824.

---

06-08-2022.

Mantenimiento del CaCom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
  Pintura de Hangaretes # 5
  Reparcheo de Hangarete # 5.
- Alojamiento militar soldados N°3
* Montaje de muros sobre placa base
* Fundida de placa muros
* Armado de Placas con mallas electrosoldadas.
- Establecimiento sanidad.
* Se Reexcava Banco de ductos.
* Se Reexcava Registro CS.274
* Se Completa levante de Registro CS.274.

+ Se le solicita al Contratista ampliar cuadrillas para completar las Actividades Contractuales.

Luis Bribo Herrera

48

08-08-2022

Mantenimiento del Calam 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangares
  * Perforacion de muros para Anclajes.
  * Anclaje de Aceros.
  * Reparcheo de Cubierta.
  * Pintura de Cubierta.
- Radar Picacha.
  * Desmonte de Cubierta
  * Instalación de Cubierta en lamina.
- Alojamiento soldados N°3.
  * Armado de placas base 2do Nivel.
  * Fundida de placas muros. con malla electro soldada.
  * Armado de placas muros.

Luis Brito Herrera

---

09-08-2022

Mantenimiento del Calam 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangares.
  * Perforaciones de muros para Anclajes.
  * Anclajes de Aceros.
  * Reparcheos de Cubierta
  * Pintura de cubierta.
- Alojamiento militar soldados N°3.
  * Fundida de placas muros con malla electrosoldada.
  * Armado de placas muros
  * Armado de lamina para placa base de 2do Nivel.

Luis Brito Herrera

Escaneado con CamScanner

10-08-2022.

Mantenimiento del Calan 3 y sus Areas de Responsabilidad.

* Hongueteo.
* Anclaje de Acaros 1/2" H
* Perforacion para Anclajes.
* Reparcheo de Cubierta.
* Pintura de Cubierta.

- Establecimiento Sanidad.
* Empañote de Registro.
* Instalacion de ductos electricos de 4"

- Alojamiento soldados N°3.
* Fundida de placa base N°2.
* Armado de formaleta para placas muros.

Luis Bello Herrera

---

11-08-2022

Mantenimiento del Calan 3 y sus Areas de responsabilidad.

- Establecimiento Sanidad.
* Empañote de Registro.
* Instalacion de ductos electricos de 4"

- Alojamiento soldados N°3
* Armado de formaleta de placa muros.
* Montaje de placas muro sobre placa base.

- El Contratista no ha cumplido con el Ingreso de mas Personal Para el cumplimiento de los tiempos.

- Se estan llenando los formatos de seguridad exigidos para el Ingreso de mas Personal.

Luis Bello Herrera

Escaneado con CamScanner

12-08-2022

Mantenimiento del Calan 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Alojamientos Soldados N:3
  - Montaje de placas Muros sobre placa base.
- Establecimiento Sanidad.
  - Finaliza Construccion de la Caja CS 274.
  - Montaje de Cerramiento en malla e.
- Villa Radar 1
  - Desmonte de Cocinas.
- Hangaretes.
  - Anclaje de 6 cerros de 1/2"
  - Encofrado de muro.
  - Perforación de muro para anclaje
  - Pintura de Hangaretes
  - Reparcheo de Hangaretes.

Luis Bribo Herrera

---

13-08-2022.

Mantenimiento del Calan 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
  - Anclajes de Acero 1/2"
  - Encofrado de muro.
  - Fundida de muros.
  - Reparcheo de Cubierta.
- Establecimiento Sanidad
  - Montaje del Cerramiento en malla
- Alojamiento Soldados N:3

Nota: Se Registran fuertes lluvias en obra. Inicio 2:40 PM Finalizan 4:00Pm. Que desde la fecha se Laborara todos los dias desde las 7:00Am Hasta las 6:00pm.

- Se Verificaron los formatos de Seguridad siendo estos aprobados. Se Permite el Ingreso del personal al comando.

Luis Bribo Herrera

Norma

Escaneado con CamScanner

15-08-2022

Mantenimiento del Cacom 3 y sus Areas de responsabilidad.

- Alojamientos Soldado N°3.
  * Montaje de placas muros sobre placa base
- Establecimiento sanidad
  * Finaliza construccion de la caja cs 274
  * Montaje de cerramiento en malla e.
- Hangaretes.
  * Encofrado de muros
  * Fundida de muros.
  * Reparcheo de cubierta.
- Villa Radar
  * Instalación de muebles de cocina.
  * Reparación y adecuación de Instalaciones.

Luis Bejbolleeno

---

16-08-2022.

Mantenimiento del cacom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Alojamiento soldado N°3
  * Montaje de placas muros sobre placa base.
- Establecimiento sanidad.
  * Montaje de cerramiento en malla e.
- Hangaretes.
  * Encofrado de muros.
  * Fundida de muros.
- Villa Radar.
  * Instalación de muebles de cocina
  * Reparación de Instalaciones (elec, sanito, Hidra.)

Luis Bejbolleeno

Norma

Escaneado con CamScanner

52 17-08-202

Mantenimiento del CaCom3 y sus Areas de Responsabilidad

- Hangaretes.
  * Encofrado de muros
  * Fundida de muros.
  * Finaliza Reparcheo.
  * Pintura de Hangaretes.
- Alojamiento militar Soldados N°3.
  * Armado de barima para placa tope N°3.
  * Instalacion de Acero para placa tope.
- Villa Radar
  * Adecuacion de Instalaciones (electri, Hidra, sanit.)
- Establecimiento sanidad.
  * Montaje de cerramiento en malla E.

Luis Bribiesca

---

18-08-2022.

Mantenimiento del CaCom3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
  * Encofre de muros.
  * Fundida de muros.
  * Finaliza Reparcheo
  * Pintura de Hangaretes
- Alojamiento de Soldados N°3
  * Fundida de placa tope N°3
- Establecimiento sanidad.
  * Montaje de Cerramiento en Malla E.
- Villa Radar.
  * Adecuacion de Instalaciones (electri, Hidra, sanit).

Luis Bribiesca

Norma

Escaneado con CamScanner

19-08-2022
Mantenimiento del CoCom3 y sus Areas de Responsabilidad
- Hangaretes.
* Encofre de muros
* Fundida de muros.
* Pintura de Hangaretes.
* Pintura de muros y Anclajes de platinas.
- Alojamiento. soldados N°3
* toma de filos y Bordes
* Desencofre de formaleta.
- Villa Radar
* Adecuacion de Instalaciones. (electricas, Hidro, sanit).
Nota: la supervision solicita la extencion del Horario
Para la terminacion de los Hangaretes y que esten listos
Para la Operacion Relampago.
Hora salida del Personal. 9:00 Pm.

Luis Bribo Ingeniero Residente ARS. Manuel Garcia. O. Obra.

20-08-2022
Mantenimiento del CoCom3 y sus Areas de Responsabilidad
* Hangaretes.
* Encofre de muros (Finaliza).
* Fundida de muros.
* Pintura de Hangaretes.
* Pintura de muros y Anclaje de platinas.
- Alojamiento de Soldados
* toma de filos y Bordes.
* Estucos ados muros.
* establecimiento sanidad.
* Montaje de cerramiento en malla (Finaliza).
**Nota**: a solicitud de la supervision de Obra se Realiza extencion de Horario hasta los 9:00 pm

Luis Bribo Ingeniero Residente

Norma

Escaneado con CamScanner

54 21-08-2022

Mantenimiento del Cacau3 y sus Areas de responsabilidad.

- Hangaretes.
  * Fundida de muros. (Finaliza)
  * Pintura de Cubierta Hangaretes.
  * Pintura muros y Anclajes de platina.
  * Armado y Desmonte de Baranda.
- Alojamiento soldados.
  * toma de filos y Bordes
  * Pañetes en las Caras de los muros.
  * Estuco a dos manos.
- Villa Radar
  * Finaliza Adecuaciones de Instalaciones.
  * Montajes de muebles de cocinas.
- Radar Rioacha.
  * Instalación de Cubierta en Lamina.

Nota salida de obra 9:00 Pm

Luis Bribo Herrera

22-08-2022.

Mantenimiento del cacau3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
  * Desmonte de Baranda y Construccion de la nueva.
  * Pintura Cubierta Hangaretes 6-5-4-3
  * Pintura muros Hangaretes 5-4-3
  * Desencofre y Retiro de formaleta.
- Alojamiento Soldados Nº 3
  * toma de filos, Bordes y Pañetes
  * Estucos a 2 manos.
- Villa Radar
  * Montaje de Cocinas muebles Superior e Inferior.
- Radar Rioacha.
  * Instalación de Cubierta en lamina.

Luis Bribo Herrera

Norma

Escaneado con CamScanner

23-08-2022

Mantenimiento del Cacom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangares.
  - Desmonte de Baranda y fabricacion de la nueva.
  - Pintura de Cobierta Hang. # 4.3.2.
  - Pintura de muros Hang. # 4.3.2
- Alojamiento soldados.
  - toma de filos y paretes (Finalizo)
  - Estuco 2 manos.
- Villa Radar
  - Montaje de muebles de cocina
  - Montaje de mesones y equipos de cocina.
- Radar Rioacha
  - Finaliza el montaje de la lamina sin traslapo.

Nota toma salida 9:00 pm.

+ Se le educa al contratista oficio por el no uso de arnes del contratista en los trabajos en altura.

Luis Bribo Herrera

24-08-2022.

Mantenimiento del Cacom 3 y sus Areas de Responsabilidad

- Alojamiento. soldados.
  - toma de Estucos
  - Pintura de Acabados a comodas.
  - Orden y Aseo en el Punto de la Actividad.
- Hangares.
  - Pintura de Cobierta 3.2.1.
  - Pintura de muros y Anclaje de platinas. 3.2.1.
  - Construccion de Baranda.
- Villa Radar
  - Montaje de mesones y equipos de cocina
  - Montaje de muebles de Cocina (finaliza).

Nota: salida de obra 9:00 pm

Luis Bribo Herrera

Norma

Escaneado con CamScanner

56

25-08-2022.

Mantenimiento del Cacom 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
  * Pintura de Hangaretes. 2,1.
  * Pintura de muros y Anclaje de laminas 2,1
  * Construccion de Baranda.
  * Aseo y Orden en los Hangaretes 6, 5, 4, 3, 2, 1
- Alojamiento Soldados N°3.
  * Pintura de acabado.
  * toma de detalles en comodas.
- Villa Radar.
  * Montaje de mesones y equipos de cocina
  * Pintura vinilo tipo 1.

Nota: Hora de salida 9:00pm, cumpliendo con lo Requerido por la supervisión de la Obra para la operacion Relampago.

Luis Bribiesca

---

26-08-2022.

- Mantenimiento del Cacom 3 y sus Areas de Responsabilidad.
- Hangaretes.
  * Pintura de [redacted] en el Area de escaleras.
  * Construcción de Baranda y Pintura.
- Alojamiento soldados N°3.
  * Pintura de Acabado.
  * toma de detalles en Comodas.
- Villa Radar.
  * Montaje de mesones y equipos de cocina.
  * Pintura vinilo tipo 1.
- Nota:- Hora salida 6:00pm

Luis Bribiesca

Escaneado con CamScanner

27-08-2022

Mantenimiento del CaCom3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Alojamiento militar Soldados.
  * suministro de sips. de Comodas. 28 und.
  * Pintura de Comodas y del alojamiento.
- Villa Radar.
  * Montaje de mesones y equipos de cocina.
  * Pintura de muros Vinilo tipo 1.
- Hangaretes.
  * Construccion de barandas torre Escalera.
  * Pintura de platinas. AZUL.
  * Solo se permite acceso a la zona operativa Para los trabajos de la escalera y Barandales. Por orden de Mi Coronel. Vega.

Luis Bribiesca

Sgto Manuel Garcia.

---

28-08-2022

Mantenimiento del CaCom3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Alojamiento militar soldados.
  * Suministro de sips de comodas. 20 und.
  * Pintura de comodas y Alojamiento.
- Villa Radar.
  * Montaje de mesones de cocina y equipos de cocina
  * Pintura de muros Vinilos tipo 1.
- Hangaretes.
  * Construccion de barandas torres Escalera.
  * Pintura de platinas AZUL.

Luis Bribiesca

Norma

Escaneado con CamScanner

58 29-08-2022

Mantenimiento del Calcom 3 y Sos Areas de Responsabilidad

- Hangarretes.
  * Finaliza construccion de Barranda
  * Pintura Baranda
  * Pintura plataformas.
- Villa Radar
  * Montaje de mesones de Cocina
  * Montaje de equipos de Cocina.
  * Pintura Vinilo tipo. 1.
- Alojamiento soldados N°3
  * SIPS de Comodas. 15
  * Pintura de Comodas y Alojamiento.

Luis Bribiesca

---

30-08-2022

Mantenimiento del Calcom 3 y Sos Areas de Responsabilid

- Hangarretes.
  * pintura de Barranda
  * pintura de platinas.
- Villa Radar
  * Pintura Vinilo tipo 1
  * Montaje de mesones y equipos de cocina.
- Alojamiento soldados N°3
  * SIPS. de Comodas. 15 Und.
  * Pintura Comodas y Alojamiento.

Luis Bribiesca

Norma

Escaneado con CamScanner

31-08-2022

Mantenimiento del CaCom3 y sus Areas de Responsabilidad

- Hangares.
* Pintura Barandas.
* pintura platinas.
- Villa Radar.
* Montaje de mesones y equipos de Cocina.
* pintura Vinilo tipo 1.
- Alojamiento soldados.
* Instalacion de comodas. (SIPS). (10und)
* pintura Alojamiento.

- Se le solicita al contratista cumplir con el uso de los EPP. del Personal Obrero.

Luis Bribollerena

---

01-09-2022.

- Mantenimiento del CaCom3 y sus Areas de Responsabilidad
- Hangares.
* pintura platinas.
* Pintura Barandas (Finaliza)
- Villa Radar
* Pintura Vinilo tipo 1. (Finaliza.
* Montaje de mesones de cocina y sus equipos.
- Alojamiento Soldados N°3.
* Instalación de SIPS de comodas. (20und)
* Ingresar SIPS de comodas. (2sund).

Luis Bribollerena

Norma

Escaneado con CamScanner

60 02-08-2022

Mantenimiento del Cacon 3 y de sus Areas de Responsabilidad

- Hangarebes.
  * Pintura de platinas.

- Alojamiento soldados N°3.
  * Pintura Alojamiento.
  * Sips de camodas, se Instalan 26 und

- Villa Radar
  * Montaje de mesones de cocinas y equipos.

---

03-08-2022.

Mantenimiento del Cacon 3 y de sus areas de Responsabilidad.

- Hangarebes.
  * pintura de platinas.

- Alojamiento soldados N°3.
  * pintura Alojamiento
  * Instalacion de camodos sips. 18.

- Villa Radar.
  * Montaje de mesones de Cocina y equipos (Finalizado)

Luis Bribo Herrera

Mantenimiento del Calcm 3 y sus Areas de Responsabilidad.

- Hangaretes.
* Finaliza la pintura de las platinas

- Alojamiento soldados Nº3.
* Finaliza pintura ok! Alojamiento.
* Instalacion de Sips de comodas (26und), Finalizando esta Actividad.

Nota: Que se Reunieran el Supervisor del contrato Mayor Matias Moreno Vaca y el Ing. Luis Brito como Residente Para Revisar todas las Actividades Contractuales para la Aprobacion y el Recibo a satisfaccion de.

* Alojamiento militar solteros. (Sateno)
* edificios Administrativos y Gym. (Gimnasio.)
* Alojamiento militar Casados.
* Establecimiento de Sanidad.
* Villa Radar
* Radar Rioacha.
* Alojamiento militar soldados Nº3
* Hangaretes y Escaleras torre de Control.

Luis Brito Ingeniero

Apo. Manuel Garcia

Norma

Escaneado con CamScanner

05.

Mantenimiento del cacao 3 y sus Areas de Responsabilidad.

Que a la fecha se Reunen el supervisor del Contrato y el Residente de Obra para Realizar la documentacion necesaria para el Cierre de las Obras y/o del Contrato. echo que se formalizara con los formatos suministrados por la supervision.

Mayor Matias Moreno V.

Ing. Luis Brito Herrera.
Residente de Obras.

Arq. Manuel Garcia.
Director de Obra.

Norma

Escaneado con CamScanner