
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3936967 DE 2022

OBJETO: Realizar mantenimiento a la oficina principal de la Agencia Pública de Empleo de la Dirección Regional del SENA Huila

No.	ACTIVIDAD	DURACION	INICIO	FIN	P/E
1.	**Suministro e instalación a todo costo de Paneles de CORTASOL perforado 103, para instalación a presión sobre perfiles portapaneles, Color ALUMINIO MEDIO 7257r, en Aluzinc 0,50 mm color aluminio natural, para protección solar de acuerdo al diseño para instalación horizontal, incluye Perfiles portapaneles paso 120 en Aluzinc (6,33 kg/M2) cal. 26, incluye tornillos autoperforantes. Rendimiento 8,33 ML/M2 con separación de 1,80 y 1,45 metros aprox. a ejes cada uno y Perfil Metálico tubular de ALUMINIO BOQUILLERA /CODAL 3 X 1 1/2" X 6 M, Chapetas en Angulo de Alumínio A015 de 1 3/4"x1 1/8", Tornillos de 1/2" x 1 1/2" y todos los elementos para su correcta fijación a las plaquetas en concreto.**	**26 DIAS**	**24/08/2022**	**19/09/2022**	P
					E
	- Localizacion y verificacion de medidas.	1 dia	24/08/2022	24/08/2022	P
					E
	- Solicitud de material.	1 dia	26/08/2022	26/08/2022	P
					E
	- Llegada de material en obra.	21 dias	27/08/2022	16/09/2022	P
					E
	- Instalacion de Andamios certificados, estructura en perfil de aluminio, portapaneles paso 120, celoscreen, retiro de andamios y aseo general de obra.	3 dias	17/09/2022	19/09/2022	P
					E
2.	**Ajuste puertas plegables o corredizas, incluye lubricación de bisagras alineación, nivelación para su buen funcionamiento.**	**1 dia**	**20/09/2022**	**20/09/2022**	P
					E



JULIO CESAR ROJAS CERQUERA
Contratista