# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 3

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Informe Nº | 3 | Periodo comprendido entre el : | 1 de agosto de 2022 | y el: | 31 de agosto de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| **Objeto:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | **Objeto:** | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| **Contrato Nº:** | 080 DE 2022 | **Contrato Nº:** | 078 DE 2022 |
| **Contratista:** | SINCO LTDA. | **Contratista:** | HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS |
| **Plazo Inicial:** | OCHO (8) MESES | **Plazo Inicial:** | OCHO (8) MESES |
| **Fecha de Inicio:** | 31 de mayo de 2022 | **Fecha de Inicio:** | 31 de mayo de 2022 |
| **Fecha de Terminación:** | | **Fecha de Terminación:** | |
| **Fecha de Suspensión:** | | **Fecha de Suspensión:** | |
| **Fecha de Reinicio:** | | **Fecha de Reinicio:** | |
| **Valor Inicial:** | $ 120.761.962,00 | **Valor Inicial:** | $ 1.519.467.671,65 |
| **Valor adicional:** | $ - | **Valor adicional:** | $ - |
| **Valor total:** | $ 120.761.962,00 | **Valor total:** | $ 1.519.467.671,65 |
| **Valor pagado:** | $ - | **Valor pagado:** | $ - |
| **Valor por pagar:** | $ 120.761.962,00 | **Valor por pagar:** | $ 1.519.467.671,65 |
| **Nombre Supervisor:** | | **Nombre Interventor:** | SINCO LTDA. |

## ESTADO DE LAS GARANTÍAS

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 23/03/2022 | 11/08/2023 | $ 12.076.197,00 |
| Anticipo | 23/03/2022 | 11/08/2023 | $ 36.228.589,00 |
| Prestaciones sociales | 23/03/2022 | 11/02/2026 | $ 24.152.393,00 |
| Calidad del servicio | 3/12/2022 | 11/02/2028 | $ 24.152.393,00 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | | |

### CONTRATO DE OBRA

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 31/05/2022 | 27/07/2023 | $ 151.946.767,20 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 31/05/2022 | 27/07/2023 | $ 455.840.302,00 |
| Pago de salarios, prestaciones Soc. e ind. | 31/05/2022 | 27/06/2026 | $ 75.973.384,00 |
| Calidad de elementos, bienes y equipos que entregue el contratista | 31-02-22 | 21/01/2024 | $ 303.893.535,00 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 26/01/2023 | 27/01/2028 | $ 303.893.535,00 |

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 3

## RESUMEN FINACIERO

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| Pago anticipo interventoría | 17/06/2022 | $ 36.228.588,60 |
| | | $ 36.228.588,60 |

### CONTRATO DE OBRA

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| Pago anticipo construcción galería municipal. | 29/06/2022 | $ 455.840.301,50 |
| | | $ 455.840.301,50 |

## SEGUIMIENTO AL AVANCE

### AVANCE FÍSICO (%)

| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| % Programado | 9,10% | 18,68% | 27,78% |
| % Ejecutado | 11,77% | 15,49% | 27,27% |
| Diferencia | 2,67% | -3,18% | -0,51% |

### AVANCE FÍSICO FINANCIERO (Miles de pesos)

| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|
| % Programado | $ 138.231.144,46 | $ 283.816.121,74 | $ 422.047.266,20 | 27,78% |
| % Ejecutado | $ 178.866.043,95 | $ 235.425.915,41 | $ 414.291.959,36 | 27,27% |
| Diferencia | $ 40.634.899,49 | $ (48.390.206,33) | $ (7.755.306,84) | -0,51% |

## DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Durante este periodo el contratista realizó excavación manual para zapatas, pedestales y vigas de cimentación.
Funde 32 zapatas ubicadas entre los ejes A-H y 1-7.
Funde solados para las zapatas mencionadas y vigas de cimentación de 0.40*0.40.
Funde 16 pedestales y realiza los rellenos con recebo compactado mecánicamente en capas de 0,10 m necesarios para llegar al nivel de las vigas de cimentación.
Realizó la disposición final de 168 m3 de escombros y residuos provenientes de la excavación manual.

## 2. PERSONAL

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| PERSONAL | LOCAL | | PARTICIPACIÓN | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | LOCAL | NO LOCAL | |
| PROFESIONAL | | 2 | 0,00% | 66,67% | 2 |
| TÉCNICO | | 1 | 0,00% | 33,33% | 1 |
| M.O.N.C | | | 0,00% | 0,00% | 0 |
| TOTAL | 0 | 3 | 0,00% | 100,00% | 3 |
| **TOTALES** | **3** | | **100,00%** | | |


### CONTRATO DE OBRA

| PERSONAL | LOCAL | | PARTICIPACIÓN | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | LOCAL | NO LOCAL | |
| PROFESIONAL | | 3 | 0,00% | 12,50% | 3 |
| TECNICO | 1 | 1 | 4,17% | 4,17% | 2 |
| M.O.N.C. | 13 | 6 | 54,17% | 25,00% | 19 |
| TOTAL | 14 | 10 | 58,33% | 41,67% | 24 |
| **TOTALES** | **24** | | **100,00%** | | |


# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

**3**


## TIPO DE EMPLEO





## GENERACIÓN DE EMPLEO





## TIPO DE EMPLEO




## GENERACIÓN DE EMPLEO




## 3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"




**PROGRAMADO:** Valor acumulado conforme a la programación vigente.

**EJECUTADO:** Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

**PAGADO:** Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

**LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **3** | |

## 4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Iniciado el proceso constructivo, se encuentra que los muros perimetrales, objeto de posible tratamiento de conservación, están construidos en ladrillo común y pañete, es decir, han sido reemplazados los otros muros originales de la edificación. Solamente en el costado suroriental, se conserva una porción de muro de 4.50 metros de longitud, en bahareque y ancho especial, que consideramos no justifica desarrollar un procedimiento constructivo especial para conservarlo, máxime que se encuentra en colindancia con lote privado, lo cual a futuro puede generar controversias por estabilidad y afectación a la vecindad.

En conclusión, y conforme a la visita realizada del 25 de agosto inmediato pasado en desarrollo del comité técnico, verificado el material que conforman los muros y la situación expuesta, se decide por demoler los muros, incluido el tramo en bahareque y reponerlos con muros convencionales y el acabado exterior dar como terminado en pañete que simule construcción en bahareque, esto es, que el pañete exterior no sea recto.

El contratista ha cumplido con los planes se SST, calidad y ambiental.

Los escombros producto de la demolición de muros y estructura existente, y el material residual de la excavación se realizó su disposición final en la finca Paisito de la vereda Espinal del municipio de Tesalia-Huila, con documento de aprobación como gestor para disposición final de RCD.

De acuerdo a los resultados de las muestras de concreto tomadas por parte del contratista, estos evidencian que están cumpliendo con las resistencias establecidas contractualmente.

| **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **Aprobado por:** |
|---|---|---|
| Nombre: Julián David Moreno Segura<br>Cargo: Coordinador técnico de interventoría | Nombre: Jairo García Ramírez<br>Cargo: Residente de Interventoría | Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho<br>Cargo: Director de Interventoría |

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 3

## BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Nº:** | 078 DE 2022 | **Contratista:** | HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS |
| **Periodo:** | 1 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022 | **Interventor:** | SINCO LTDA. |
| **Director de obra:** | | **Director de Interventoria:** | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |

| ITEM | DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Valor unitario | Valor Total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Cantidad | Valor |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | Localización y replanteo | M2 | 910,38 | $ 2.902,00 | $ 2.641.922,76 | 910,38 | | 910,38 | $ 2.641.922,76 | $ - | $ 2.641.922,76 | | $ - |
| 1,02 | Cerramiento provisional | ML | 63,78 | $ 10.964,00 | $ 699.283,92 | 63,78 | | 63,78 | $ 699.283,92 | $ - | $ 699.283,92 | | $ - |
| 1,03 | Demolición con retroexcavadora. Estructura en concreto reforzado, cimentación placas, mamposteria, incluye retiro y disposición final en sitio autorizado. | M2 | 910,38 | $ 18.286 | $ 16.647.208,68 | 650,00 | | 650,00 | $ 11.885.900,00 | $ - | $ 11.885.900,00 | 260,38 | $ 4.761.308,68 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza teja de barro | M2 | 650,00 | $ 6.134,00 | $ 3.987.100,00 | 650,00 | | 650,00 | $ 3.987.100,00 | $ - | $ 3.987.100,00 | | $ - |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 23.975.515,36** | | | | **$ 19.214.206,68** | **$ -** | **$ 19.214.206,68** | | $ 4.761.308,68 |
| **2** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | | |
| 2,01 | Excavación mecanica, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 228 | $ 23.845,00 | $ 5.436.660,00 | | | | | $ - | $ - | 228,00 | $ 5.436.660,00 |
| 2,02 | Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 74,54 | $ 43.813 | $ 3.265.821,02 | | 45,38 | 45,38 | | $ 1.988.233,94 | $ 1.988.233,94 | 29,16 | $ 1.277.587,08 |
| 2,03 | Relleno en recebo compactado mecánicamente en capas de 0,10 m, incluye material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución | M3 | 168,58 | $ 91.346 | $ 15.399.108,68 | | 11,84 | 11,84 | | $ 1.081.536,64 | $ 1.081.536,64 | 156,74 | $ 14.317.572,04 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 24.101.589,70** | | | | **$ -** | **$ 3.069.770,58** | **$ 3.069.770,58** | | $ 21.031.819,12 |
| **3** | **CIMIENTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 3,01 | Zapatas en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos lo necesario para su ejecución. | M3 | **39,52** | **$ 683.280,00** | $ 27.003.225,60 | | 29,70 | 29,70 | $ - | $ 20.293.416,00 | $ 20.293.416,00 | 9,82 | $ 6.709.809,60 |
| 3,02 | Solado de limpieza concreto 2000 PSI - e=5cm | M2 | 213,27 | $ 26.089,00 | $ 5.564.001,03 | | 105,86 | 105,86 | $ - | $ 2.761.781,54 | $ 2.761.781,54 | 107,41 | $ 2.802.219,49 |
| 3,03 | Viga de cimentación y viga zarpa en concreto 3000 PSI, incluye suministro, transporte, colocación de concreto y formaleta. | M3 | 53,59 | $ 770.580,00 | $ 41.295.382,20 | | 17,86 | 17,86 | $ - | $ 13.762.558,80 | $ 13.762.558,80 | 35,73 | $ 27.532.823,40 |
| 3,04 | Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones. | KG | 7.701,04 | $ 7.185,00 | $ 55.331.972,40 | 7.701,04 | | 7.701,04 | $ 55.331.972,40 | $ - | $ 55.331.972,40 | | $ - |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 129.194.581,23** | | | | **$ 55.331.972,40** | **$ 36.817.756,34** | **$ 92.149.728,74** | | $ 37.044.852,49 |
| **4** | **ESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 4,01 | Columna en concreto de 3000 PSI, incluye ménsulas. Comprende concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 34,45 | $ 837.293,00 | $ 28.844.743,85 | | 3,13 | 3,13 | $ - | $ 2.620.727,09 | $ 2.620.727,09 | 31,32 | $ 26.224.016,76 |
| 4,02 | Viga aérea en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 29,81 | $ 873.928,00 | $ 26.051.793,68 | | | | $ - | $ - | $ - | 29,81 | $ 26.051.793,68 |
| 4,03 | Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones. | KG | 8.496,09 | $ 7.185,00 | $ 61.044.406,65 | 8.496,09 | | 8.496,09 | $ 61.044.406,65 | $ - | $ 61.044.406,65 | | $ - |
| 4,04 | Placa Tanque en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 3,29 | $ 890.606,00 | $ 2.930.093,74 | | | | $ - | $ - | $ - | 3,29 | $ 2.930.093,74 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 118.871.037,92** | | | | **$ 61.044.406,65** | **$ 2.620.727,09** | **$ 63.665.133,74** | | $ 55.205.904,18 |
| **5** | **MAMPOSTERÍA Y PAÑETES** | | | | | | | | | | | | |
| 5,01 | Muro en ladrillo hueco No.5 | M2 | 754,95 | $ 47.703,00 | $ 36.013.379,85 | | | | | $ - | $ - | 754,95 | $ 36.013.379,85 |
| 5,02 | Pañete muros 1:4, incluye filos, carteras y dilataciones | M2 | 1.802,40 | $ 24.224,00 | $ 43.661.337,60 | | | | | $ - | $ - | 1.802,40 | $ 43.661.337,60 |
| 5,03 | Alfajia en concreto de 3000 psi, para jardinera | ML | 14,30 | $ 42.843,00 | $ 612.654,90 | | | | | $ - | $ - | 14,30 | $ 612.654,90 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 80.287.372,35** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | $ 80.287.372,35 |
| **6** | **PISOS Y ENCHAPES** | | | | | | | | | | | | |
| 6,01 | Placa de piso en concreto 3000 psi espesor = 0.10m, acabado liso para interior de la plaza. Inlcuye formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 86,14 | $ 95.605,00 | $ 8.235.414,70 | | | | | $ - | $ - | 86,14 | $ 8.235.414,70 |
| 6,02 | Alistado de piso en mortero 1:4 e=0,05 m. | M2 | 621,98 | $ 78.007,00 | $ 48.518.793,86 | | | | | $ - | $ - | 621,98 | $ 48.518.793,86 |

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 3

## BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Nº:** | 078 DE 2022 | **Contratista:** | HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS |
| **Periodo:** | 1 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022 | **Interventor:** | SINCO LTDA. |
| **Director de obra:** | | **Director de Interventoría:** | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |

| ITEM | DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Valor unitario | Valor Total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Cantidad | Valor |
| 6,03 | Suministro e instalación de cerámica tráfico pesado para circulación, locales de verduras, frutas y bodega. | M2 | 734,06 | $ 26.534,00 | $ 19.477.548,04 | | | | | $ - | $ - | 734,06 | $ 19.477.548,04 |
| 6,04 | Suministro e instalación de guardaescoba recto (Inluye boquilla y mortero de pega). | ML | 577,37 | $ 76.624,00 | $ 44.240.398,88 | | | | | $ - | $ - | 577,37 | $ 44.240.398,88 |
| 6,05 | Suministro e instalación de guardaescoba recto (Inluye boquilla y mortero de pega). | M2 | 244,16 | $ 15.619,00 | $ 3.813.535,04 | | | | | $ - | $ - | 244,16 | $ 3.813.535,04 |
| 6,06 | Suministro e instalación de piso cerámico beige brillante 50 x 50 cm para oficinas. Incluye pega para piso y boquilla. | ML | 43,57 | $ 47.775,00 | $ 2.081.556,75 | | | | | $ - | $ - | 43,57 | $ 2.081.556,75 |
| 6,07 | Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso cerámico beige (Inluye boquilla y mortero de pega). | M2 | 56,15 | $ 15.619,00 | $ 877.006,85 | | | | | $ - | $ - | 56,15 | $ 877.006,85 |
| 6,08 | Suministro e instalación de piso cerámico beige GL Esmaltado 45.8 x 45.8 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para piso y boquilla | ML | 64,48 | $ 48.609,00 | $ 3.134.308,32 | | | | | $ - | $ - | 64,48 | $ 3.134.308,32 |
| 6,09 | Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso beige GL Esmaltado (Inluye boquilla y mortero de pega) | M2 | 19,28 | $ 15.619,00 | $ 301.134,32 | | | | | $ - | $ - | 19,28 | $ 301.134,32 |
| 6,1 | Suministro e instalación de enchape para piso cerámico blanco 33.8 x 33.8 cm para baños. Incluye pega para enchape y boquilla | M2 | 48,64 | $ 51.580,00 | $ 2.508.851,20 | | | | | $ - | $ - | 48,64 | $ 2.508.851,20 |
| 6,11 | Suministro e instalación de enchape para pared color marfil 24.5 x 50 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm | M2 | 129,46 | $ 51.916,00 | $ 6.721.045,36 | | | | | $ - | $ - | 129,46 | $ 6.721.045,36 |
| 6,12 | Suministro e instalación de enchape para pared color blaco 25 x 25 cm. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm | M2 | 62,71 | $ 51.446,00 | $ 3.226.178,66 | | | | | $ - | $ - | 62,71 | $ 3.226.178,66 |
| 6,13 | Suministro e instalación de guardaescoba media caña en granito para carnicos, cocina y cafeteria, color blaco. | ML | 70,38 | $ 51.330,00 | $ 3.612.605,40 | | | | | $ - | $ - | 70,38 | $ 3.612.605,40 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 146.748.377,38 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 146.748.377,38 |
| **7** | **ESTUCO Y PINTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 7,01 | Suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I, para oficinas (tres manos). | M2 | 244,13 | $ 25.400,00 | $ 6.200.902,00 | | | | | $ - | $ - | 244,13 | $ 6.200.902,00 |
| 7,02 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I, (tres manos). | M2 | 1.366,10 | $ 17.689,00 | $ 24.164.942,90 | | | | | $ - | $ - | 1.366,10 | $ 24.164.942,90 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 30.365.844,90 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 30.365.844,90 |
| **8** | **ACABADOS** | | | | | | | | | | | | |
| 8,01 | Mesón en granito púlido color natural para abarrotes, cocina, restaurante y lavamanos. | ML | 21,82 | $ 206.002,00 | $ 4.494.963,64 | | | | | $ - | $ - | 21,82 | $ 4.494.963,64 |
| 8,02 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable. Incluye lavaplatos y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | 4,00 | $ 1.761.635,00 | $ 7.046.540,00 | | | | | $ - | $ - | 4,00 | $ 7.046.540,00 |
| 8,03 | Suministro e instalación de gondolas. | UND | 4,00 | $ 10.390.000,00 | $ 41.560.000,00 | | | | | $ - | $ - | 4,00 | $ 41.560.000,00 |
| 8,04 | Suministro e instalación de poceta tipo lavatrapero baja h= 60 cm. | UND | 3,00 | $ 302.459,00 | $ 907.377,00 | | | | | $ - | $ - | 3,00 | $ 907.377,00 |
| 8,05 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 162,40 | $ 68.314,00 | $ 11.094.193,60 | | | | | $ - | $ - | 162,40 | $ 11.094.193,60 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 65.103.074,24 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 65.103.074,24 |
| **9** | **ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTA** | | | | | | | | | | | | |
| 9,01 | Suministro e instalación de puertas y portones según diseño, Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad. | M2 | 48,72 | $ 250.443,00 | $ 12.201.582,96 | | | | | $ - | $ - | 48,72 | $ 12.201.582,96 |
| 9,02 | Suministro e instalación de puertas enrrollable según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad. | M2 | 20,21 | $ 256.357,00 | $ 5.180.974,97 | | | | | $ - | $ - | 20,21 | $ 5.180.974,97 |
| 9,03 | Suministro e instalación de ventanas según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad. | M2 | 23,95 | $ 278.887,00 | $ 6.679.343,65 | | | | | $ - | $ - | 23,95 | $ 6.679.343,65 |
| 9,04 | Suministro e instalación de teja de barro tipo liviana | M2 | 734,93 | $ 64.680,00 | $ 47.535.272,40 | | | | | $ - | $ - | 734,93 | $ 47.535.272,40 |
| 9,05 | Suministro e instalación de superboard 8mm Impermeabilizado Sikatecho | M2 | 792,14 | $ 44.300,00 | $ 35.091.802,00 | | | | | $ - | $ - | 792,14 | $ 35.091.802,00 |
| 9,06 | Suministro e instalación de masilla estucada y pintada | M2 | 734,93 | $ 18.257,00 | $ 13.417.617,01 | | | | | $ - | $ - | 734,93 | $ 13.417.617,01 |
| 9,07 | Suministro e instalación de correas perfil 40 x 80 x 1.1 mm | KG | 6.182,12 | $ 17.902,00 | $ 110.672.312,24 | | | | | $ - | $ - | 6.182,12 | $ 110.672.312,24 |
| 9,08 | Suministro e instalación de cercha perfil 2C | KG | 5.973,91 | $ 19.942,00 | $ 119.131.713,22 | | | | | $ - | $ - | 5.973,91 | $ 119.131.713,22 |
| 9,09 | Suministro e instalación de canal ALL en lamina hg cal.22 | ML | 117,04 | $ 131.987,00 | $ 15.447.758,48 | | | | | $ - | $ - | 117,04 | $ 15.447.758,48 |

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 3

## BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Nº:** | 078 DE 2022 | **Contratista:** | HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS |
| **Periodo:** | 1 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022 | **Interventor:** | SINCO LTDA. |
| **Director de obra:** | | **Director de Interventoria:** | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |

| ITEM | DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Valor unitario | Valor Total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Cantidad | Valor |
| | | | | SUBTOTAL | $ 365.358.376,93 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 365.358.376,93 |
| 10 | OBRAS EXTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| 10,01 | Suministro e instalación de grama | M2 | 52,33 | $ 12.046,00 | $ 630.367,18 | | | | | $ - | $ - | 52,33 | $ 630.367,18 |
| 10,02 | Suministro e instalación sardinel prefabricado A-10, incluye excavación, mortero de pega para base y juntas | ML | 60,78 | $ 63.303,00 | $ 3.847.556,34 | | | | | $ - | $ - | 60,78 | $ 3.847.556,34 |
| 10,03 | Suministro e instalación de tierra negra, e= 0.10m | M2 | 52,33 | $ 12.922,00 | $ 676.208,26 | | | | | $ - | $ - | 52,33 | $ 676.208,26 |
| 10,04 | Suministro e instalación de señal en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente 6 horas de duración. textos y logo símbolos en vinilo adhesivo color según norma CCS vigente, dimensiones 150x297mm | UND | 71,00 | $ 28.799,00 | $ 2.044.729,00 | | | | | $ - | $ - | 71,00 | $ 2.044.729,00 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 7.198.860,78 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 7.198.860,78 |
| 11 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS | | | | | | | | | | | | |
| 11,01 | Suministro e instalación de tuberia PVC 1/2" Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ML | 66,08 | $ 8.476,00 | $ 560.094,08 | | | | | $ - | $ - | 66,08 | $ 560.094,08 |
| 11,02 | Suministro e instalación de tuberia PVC de presión 1", Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ML | 97,55 | $ 13.912,00 | $ 1.357.115,60 | | | | | $ - | $ - | 97,55 | $ 1.357.115,60 |
| 11,03 | Salida punto hidráulico en PVC P 1/2". Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 29,00 | $ 56.367,00 | $ 1.634.643,00 | | | | | $ - | $ - | 29,00 | $ 1.634.643,00 |
| 11,04 | Acometida hidráulica 1/2". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor. | UND | 1,00 | $ 644.358,00 | $ 644.358,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 644.358,00 |
| 11,05 | Acometida hidráulica 1". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor. | UND | 4,00 | $ 957.353,00 | $ 3.829.412,00 | | | | | $ - | $ - | 4,00 | $ 3.829.412,00 |
| 11,06 | Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 2.000 lt, incluye accesorios | UND | 1,00 | $ 1.838.435,00 | $ 1.838.435,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 1.838.435,00 |
| 11,07 | Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 1.000 lt, incluye accesorios | UND | 1,00 | $ 691.135,00 | $ 691.135,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 691.135,00 |
| 11,08 | Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 500 lt, incluye accesorios | UND | 2,00 | $ 446.686,00 | $ 893.372,00 | | | | | $ - | $ - | 2,00 | $ 893.372,00 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 11.448.564,68 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 11.448.564,68 |
| 12 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | | | |
| 12,01 | Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (0.6x0.6m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.6x0.6x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. | UND | 5 | $ 419.738,00 | $ 2.098.690,00 | | | | | $ - | $ - | 5,00 | $ 2.098.690,00 |
| 12,02 | Construcción de caja de inspección para recolección de aguas lluvias en concreto reforzado de 3000 PSI de (0.8 x 0.8m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.8x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. | UND | 5 | $ 689.971,00 | $ 3.449.855,00 | | | | | $ - | $ - | 5,00 | $ 3.449.855,00 |
| 12,03 | Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.0x1.0m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.0x1.0x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. | UND | 4 | $ 920.182,00 | $ 3.680.728,00 | | | | | $ - | $ - | 4,00 | $ 3.680.728,00 |
| 12,04 | Construcción de trampa de grasas para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.50x0.80m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.5x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. | UND | 1 | $ 1.102.035,00 | $ 1.102.035,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 1.102.035,00 |
| 12,05 | Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavacion y tapado. | ML | 46,3 | $ 26.198,00 | $ 1.212.967,40 | | | | | $ - | $ - | 46,30 | $ 1.212.967,40 |
| 12,06 | Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavacion y tapado. | ML | 10,25 | $ 35.193,00 | $ 360.728,25 | | | | | $ - | $ - | 10,25 | $ 360.728,25 |
| 12,07 | Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 4", incluye accesorios, excavacion y tapado. | ML | 133,33 | $ 47.230,00 | $ 6.297.175,90 | | | | | $ - | $ - | 133,33 | $ 6.297.175,90 |
| 12,08 | Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 6", incluye accesorios, excavacion y tapado. | ML | 65,62 | $ 94.627,00 | $ 6.209.423,74 | | | | | $ - | $ - | 65,62 | $ 6.209.423,74 |

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 3

## BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Nº:** | 078 DE 2022 | **Contratista:** | HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS |
| **Periodo:** | 1 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022 | **Interventor:** | SINCO LTDA. |
| **Director de obra:** | | **Director de Interventoría:** | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |

| ITEM | DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Valor unitario | Valor Total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Cantidad | Valor |
| 12,09 | Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 8", incluye accesorios, excavacion y tapado. | ML | 12 | $ 174.134,00 | $ 2.089.608,00 | | | | | $ - | $ - | 12,00 | $ 2.089.608,00 |
| 12,10 | Bajante aguas lluvias en tuberia PVC LL 4", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical. | ML | 80,00 | $ 36.791,00 | $ 2.943.280,00 | | | | | $ - | $ - | 80,00 | $ 2.943.280,00 |
| 12,11 | Acometida sanitaria en tuberia PVC de 8". Incluye rotura y reposición de pavimento, excavación, relleno en recebo común, cajilla de inspección, silla yee sanitaria PVC en 12", derecho de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 2,00 | $ 4.110.133,00 | $ 8.220.266,00 | | | | | $ - | $ - | 2,00 | $ 8.220.266,00 |
| 12,12 | Punto sanitario PVC 2". Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 21,00 | $ 52.373,00 | $ 1.099.833,00 | | | | | $ - | $ - | 21,00 | $ 1.099.833,00 |
| 12,13 | Punto sanitario PVC 3". Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 8,00 | $ 69.495,00 | $ 555.960,00 | | | | | $ - | $ - | 8,00 | $ 555.960,00 |
| 12,14 | Punto sanitario PVC 4". Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 11,00 | $ 95.941,00 | $ 1.055.351,00 | | | | | $ - | $ - | 11,00 | $ 1.055.351,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 40.375.901,29** | | | | | $ - | $ - | | $ 40.375.901,29 |
| **13** | **ACCESORIOS HIDROSANITARIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 13,01 | Sanitario línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de sanitario, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 7 | **$ 310.057,00** | $ 2.170.399,00 | | | | | $ - | $ - | 7,00 | $ 2.170.399,00 |
| 13,02 | Orinal línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de orinal, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 2,00 | $ 307.747,00 | $ 615.494,00 | | | | | $ - | $ - | 2,00 | $ 615.494,00 |
| 13,03 | Lavamanos línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de lavamanos, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 10,00 | $ 161.640,00 | $ 1.616.400,00 | | | | | $ - | $ - | 10,00 | $ 1.616.400,00 |
| 13,04 | Juego de barras para batería de baño de discapacitados. | UND | 1 | $ 353.746,00 | $ 353.746,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 353.746,00 |
| 13,05 | Suministro e instalación de estufa a gas en acero Inoxidable de 4 puestos. | UND | 2 | $ 2.208.176,00 | $ 4.416.352,00 | | | | | $ - | $ - | 2,00 | $ 4.416.352,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 9.172.391,00** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | $ 9.172.391,00 |
| **14** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | | | | | |
| | **REDES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | | | | | |
| | **LÍENA DE MEDIA TENSIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| 14,01 | Montaje de transformador monofásico de 25 KVA, ( Estructura 710), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 1,00 | $ 6.961.664 | $ 6.961.664,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 6.961.664,00 |
| 14,02 | Montaje de estructura terminal de disposición horizontal circuito bifasico ( Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 2,00 | $ 599.524 | $ 1.199.048,00 | | | | | $ - | $ - | 2,00 | $ 1.199.048,00 |
| 14,03 | Montaje de estructura de alineamiento de disposicion semibandera, circuito trifasico maximo angulo 5° (Estructura 523), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 1,00 | $ 490.365 | $ 490.365,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 490.365,00 |
| 14,04 | Suministro e instalación de línea de media tensión 2 x 1/0 ACSR | ML | 10,00 | $ 11.686 | $ 116.860,00 | | | | | $ - | $ - | 10,00 | $ 116.860,00 |
| 14,05 | Suministro e instalación de poste de Concreto de 12Mt x 750Kg. Incluye: Incada, plomada y pisonada. Red de media tensión | UND | 2,00 | $ 1.486.160 | $ 2.972.320,00 | | | | | $ - | $ - | 2,00 | $ 2.972.320,00 |
| | **ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN** | | | | $ - | | | | | $ - | $ - | | $ - |
| 14,06 | Construcción de cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,6 x 0,6 mts | UND | 10,00 | $ 519.401 | $ 5.194.010,00 | | | | | $ - | $ - | 10,00 | $ 5.194.010,00 |
| 14,07 | Suministro e instalación de acometida trifásica en cobre, 3x1/0 AWG para fases + 1/0 Neutro + 4 AWG Tierra desde tablero Medidores hasta bornes de transformador. | UND | 1,00 | $ 3.190.775 | $ 3.190.775,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 3.190.775,00 |
| 14,08 | Suministro e instalación de tablero de medidores incluye totalizador y barraje | UND | 1,00 | $ 15.644.374 | $ 15.644.374,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 15.644.374,00 |
| 14,09 | Acometida Tablero Medida T.M.D. a Tableros monofasicos de 4 circuitos | ML | 500,00 | $ 27.375 | $ 13.687.500,00 | | | | | $ - | $ - | 500,00 | $ 13.687.500,00 |
| | **TABLEROS** | | | | $ - | | | | | $ - | $ - | | $ - |
| 14,10 | Suministro e instalación de tablero monofásico de 4 circuitos, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 22,00 | $ 314.824 | $ 6.926.128,00 | | | | | $ - | $ - | 22,00 | $ 6.926.128,00 |
| | **SALIDAS** | | | | $ - | | | | | $ - | $ - | | $ - |
| 14,11 | Suministro e instalación de panel LED de 48 w | UND | 13,00 | $ 313.951 | $ 4.081.363,00 | | | | | $ - | $ - | 13,00 | $ 4.081.363,00 |
| 14,12 | Suministro e instalación de lámpara LED de 2x28 w | UND | 30,00 | $ 194.701 | $ 5.841.030,00 | | | | | $ - | $ - | 30,00 | $ 5.841.030,00 |
| 14,13 | Suministro e instalación de lámpara LED Aplique 20 w | UND | 32,00 | $ 123.063 | $ 3.938.016,00 | | | | | $ - | $ - | 32,00 | $ 3.938.016,00 |
| 14,14 | Suministro e instalación de salida tomacorriente normal con polo a tierra 110 V - Incluye conductor retardante a la llama EXCELLENT HF-FR-CT-LS | UND | 37,00 | $ 126.360 | $ 4.675.320,00 | | | | | $ - | $ - | 37,00 | $ 4.675.320,00 |
| 14,15 | Suministro e instalación de salida tomacorriente GFCI | UND | 9,00 | $ 159.758 | $ 1.437.822,00 | | | | | $ - | $ - | 9,00 | $ 1.437.822,00 |

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 3

## BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Nº:** | 078 DE 2022 | **Contratista:** | HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS |
| **Periodo:** | 1 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022 | **Interventor:** | SINCO LTDA. |
| **Director de obra:** | | **Director de Interventoria:** | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |

| ITEM | DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Valor unitario | Valor Total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Cantidad | Valor |
| 14,16 | Suministro e instalación de tomacorriente 220 V | UND | 9,00 | $ 128.149 | $ 1.153.341,00 | | | | | $ - | $ - | 9,00 | $ 1.153.341,00 |
| 14,17 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia | UND | 11,00 | $ 262.094 | $ 2.883.034,00 | | | | | $ - | $ - | 11,00 | $ 2.883.034,00 |
| 14,18 | Suministro e instalación de salida Tomacorriente Regulado | UND | 11,00 | $ 89.164 | $ 980.804,00 | | | | | $ - | $ - | 11,00 | $ 980.804,00 |
| 14,19 | Suministro e instalación de salida para voz y datos. | UND | 11,00 | $ 383.109 | $ 4.214.199,00 | | | | | $ - | $ - | 11,00 | $ 4.214.199,00 |
| 14,2 | Suministro e instalación de UPS 2 KVA | UND | 1,00 | $ 2.969.847 | $ 2.969.847,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 2.969.847,00 |
| 14,21 | Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor sencillo. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios. | UND | 28,00 | $ 155.602 | $ 4.356.856,00 | | | | | $ - | $ - | 28,00 | $ 4.356.856,00 |
| 14,22 | Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor doble. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios. | UND | 7,00 | $ 155.602 | $ 1.089.214,00 | | | | | $ - | $ - | 7,00 | $ 1.089.214,00 |
| | OTROS | | | | | | | | | $ - | $ - | | $ - |
| 14,23 | Suministro e instalación de malla puesta a tierra | UND | 1,00 | $ 2.606.686 | $ 2.606.686,00 | | | | | $ - | $ - | 1,00 | $ 2.606.686,00 |
| 14,24 | Canalización | ML | 60,00 | $ 24.799 | $ 1.487.940,00 | | | | | $ - | $ - | 60,00 | $ 1.487.940,00 |
| 14,25 | Desmonte e instalacion de faroles existentes | UND | 6,00 | $ 85.320 | $ 511.920,00 | | | | | $ - | $ - | 6,00 | $ 511.920,00 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 98.610.436,00 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 98.610.436,00 |
| 15 | VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 15,01 | Aseo general de obra | M2 | 910,38 | $ 1.706,00 | $ 1.553.108,28 | | | | | $ - | $ - | 910,38 | $ 1.553.108,28 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 1.553.108,28 | | | | $ - | $ - | $ - | | $ 1.553.108,28 |
| SUB TOTAL PRESUPUESTO OBRA | | | | | $ 1.152.365.032,04 | | | | $ 135.590.585,73 | $ 42.508.254,01 | $ 178.098.839,74 | | $ 974.266.192,30 |
| | ADMINISTRACIÓN | 23% | | | $ 265.043.957,37 | | | | $ 31.185.834,72 | $ 9.776.898,42 | $ 40.962.733,14 | | $ 224.081.224,23 |
| | IMPREVISTOS | 2% | | | $ 23.047.300,64 | | | | $ 2.711.811,71 | $ 850.165,08 | $ 3.561.976,79 | | $ 19.485.323,85 |
| | UTILIDAD | 5% | | | $ 57.618.251,60 | | | | $ 6.779.529,29 | $ 2.125.412,70 | $ 8.904.941,99 | | $ 48.713.309,62 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA | | | | $ 1.498.074.541,65 | | | | $ 176.267.761,45 | $ 55.260.730,21 | $ 231.528.491,66 | | $ 1.266.546.049,99 |
| | TRAMITE DE LEGALIZACION Y PAGO DE CONEXION ANTE ELECTRIFICADORA DEL HUILA | | | | $ 5.000.000,00 | | | | | | $ - | | $ 5.000.000,00 |
| | RETIE | | | | $ 6.000.000,00 | | | | | | $ - | | $ 6.000.000,00 |
| | PGIO( SST- Bioseguridad- PMA-PMT) | | | | $ 10.393.130,00 | | | | $ 2.598.282,50 | $ 1.299.141,25 | $ 3.897.423,75 | | $ 6.495.706,25 |
| | TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO | | | | $ 1.519.467.671,65 | | | | $ 178.866.043,95 | $ 56.559.871,46 | $ 235.425.915,41 | | $ 1.284.041.756,24 |

## RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| V/R INICIAL CONTRATO: | $ 1.519.467.671,65 | V/R ANTICIPO: | $ 455.840.301,50 |
| V/R ADICIONES: | | % ANTICIPO: | 30% |
| V/R ACTUAL CONTRATO: | $ 1.519.467.671,65 | % RETEGARANTIA: | |

| Nº | DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO | FACTURA Nº | FECHA DE PAGO | VR. FACTURADO | RETENCION EN GARANTIA | AMORTIZACION | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ - | $ - | $ - | |
| | TOTAL | | | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | |

## RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| V/R INICIAL CONTRATO: | $ 120.761.962,00 | V/R ANTICIPO: | $ 36.228.588,60 |
| V/R ADICIONES: | | % ANTICIPO: | 30% |
| V/R ACTUAL CONTRATO: | $ 120.761.962,00 | % RETEGARANTIA: | |

| Nº | DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO | FACTURA Nº | FECHA DE PAGO | VR. FACTURADO | RETENCION EN GARANTIA | AMORTIZACION | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | N/A | N/A | $ - | $ - | |
| | TOTAL | | | $ - | | | | $ - | $ - | |


# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

# ANEXO 2

3

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS | Director de obra: | |
| Interventor: | SINCO LTDA. | Director Interventoría: | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |
| Fecha del registro fotográfico: | 1 de agosto de 2022 | al | 31 de agosto de 2022 |

| FOTOGRAFÍA No.1 | FOTOGRAFÍA No.2 | FOTOGRAFÍA No.3 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Excavación de zapatas | Suministro de acero para zapatas y columnas. | Prueba de asentamiento |
| **FOTOGRAFÍA No.4** | **FOTOGRAFÍA No.5** | **FOTOGRAFÍA No.6** |
|  |  |  |
| Fundición de zapata en concreto de 3.000 PSI. | Relleno con recebo compactado en capas de 10 cm. | Formaletas para fundir pedestales. |

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 3

## ANEXO 2

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS | Director de obra: | |
| Interventor: | SINCO LTDA. | Director Interventoría: | CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO |
| Fecha del registro fotográfico: | 1 de agosto de 2022 | al | 31 de agosto de 2022 |

**FOTOGRAFÍA No.7**



Relleno con recebo compactado en zapatas

**FOTOGRAFÍA No.8**



Excavación para vigas de cimentación.

**FOTOGRAFÍA No.9**



Excavación para vigas de cimentación.

**FOTOGRAFÍA No.10**



Fundición de zapata en concreto de 3.000 PSI.

**FOTOGRAFÍA No.11**



Fundición de pedestal.

**FOTOGRAFÍA No.12**



Retiro de escombros y material sobrante de la excavación manual.

SRCA

Neiva, 26 de mayo de 2021

20211020097291
27-05-2021

Señor:
**JAIME ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ**
Gerente MASSEQ Proyecto e ingeniería SAS
Av Carrera 15 No 26-12 Sur Of 301
Edificio Empresarial Prohuila Neiva
Celular: 3176362464
Email masseq@masseq.com.co
Neiva - Huila

**Asunto:** Inscripción como Gestor para la disposición Final de RCD

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM informa que ha inscrito a la empresa MASSEQ Proyectos e Ingeniería S.A.S como gestor para la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en atención a la información allegada con radicado 20213000085182 del 12 de abril de 2021 y 20213000118272 del 19 de mayo de 2021.

Lo anterior en cumplimiento con todas las medidas mínimas exigidas por la resolución 472 de 2017.

Atentamente,

**EDISNEY SILVA ARGOTE**
Subdirectora de Regulación y Calidad Ambiental

Proyectó: Jbenavides
Expediente: 2021300520100020E

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 500521467. | DOCUMENTOS FACILITATIVOS | DOCUMENTOS FACILITATIVOS | DOCUMENTOS FACILITATIVOS | Regulación y Calidad Ambiental |

COPIA CONTROLADA
HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
C.C. 12.110.283

*Carrera 1 No. 60 -79 Barrio Las Mercedes*
*Neiva – Huila (Colombia)*
*Teléfono (578) 8664454*
*Correo: camhuila@cam.gov.co*
*www.cam.gov.co*

COMPAÑÍA CERTIFICADA Certificado No. SG-2020005156-A
COMPAÑÍA CERTIFICADA Certificado No. SG-2020005156-B
CERO PAPEL

MASSEQ
CONSTRUIMOS CONFIANZA

**MSQ-CM-250-168-22**

**MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S.**
**NIT. 900.341.710-9**

# CERTIFICA

Que el cliente HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS identificado con C.C. 12.110.283, hizo la disposición final de Ciento Sesenta y Ocho (168) m3 de material de excavación y demolición del 01 al 30 de Agosto de 2022, desde la obra plaza de mercado del Municipio de Paicol – Huila, hasta el sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), ubicado en la Finca Paisito de la Vereda Espinal del Municipio de Tesalia – Huila, con documento de aprobación como gestor para la disposición final de RCD mediante el radicado 20211020097291 del 27 de Mayo de 2021.

La presente certificación se expide en Neiva a solicitud del cliente a los Treinta y Un (31) día del mes de Agosto del 2022.

**CAROLINA POLANÍA LEYTON**
**Líder Estratégica**

| Servi.Lab Ingeniería Laboratorio *Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales* | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO<br>NORMA DE ENSAYO INV E - 410 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD<br>VERSION<br>CODIGO |
|---|---|---|

CLIENTE **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS** — ORDEN DE SERVICIO **SL-046-2021**

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL — FECHA REPORTE **AGOSTO 17-2022**

LOCALIZACION **PAICOL - HUILA** — **AGOSTO 24-2022**

## RESULTADOS DE LABORATORIO

| MUESTRA No. | LOCALIZACION | SLUMP | RC DISEÑO P.S.I. | FECHA TOMA | FECHA ROTURA | EDAD ROTURA (DÍAS) | FUERZA KN | DIAMETRO cm | RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA | PROMEDIO | % REFERIDA DISEÑO | PROYECTADA 28 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ZONA ZAPATAS E3** | | 3000 | 10-ago-22 | 17-ago-22 | 7 | 358,2 | 15,10 | 2.901 | **2.901** | 96,7 | 4144 |
| 2 | ZONA ZAPATAS E3 | | 3000 | 10-ago-22 | 24-ago-22 | 14 | 455,1 | 15,35 | 3.567 | **3.567** | 118,9 | 4050 |
| 3 | ZONA ZAPATAS E3 | | 3000 | 10-ago-22 | 7-sep-22 | 28 | | | | | | |
| 4 | ZONA ZAPATAS E3 | | 3000 | 10-ago-22 | 7-sep-22 | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBSERV.: **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por Cliente: [ ] Servi. Lab Ingeniería: [X]

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 19516**00199CAU**

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

| Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO<br>NORMA DE ENSAYO INV E - 410 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD<br>VERSION<br>CODIGO |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS | ORDEN DE SERVICIO | SL-046-2021 |
| PROYECTO | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL | FECHA REPORTE | AGOSTO 18-2022 |
| LOCALIZACION | PAICOL - HUILA | | AGOSTO 25-2022 |

## RESULTADOS DE LABORATORIO

| MUESTRA No. | LOCALIZACION | SLUMP | RC DISEÑO | FECHA | | EDAD ROTURA (DÍAS) | FUERZA KN | DIAMETRO cm | RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P.S.I. | TOMA | ROTURA | | | | OBTENIDA | PROMEDIO | % REFERIDA DISEÑO | PROYECTADA 28 días |
| 5 | ZONA ZAPATAS C3 | | 3000 | 11-ago-22 | 18-ago-22 | 7 | 336,7 | 15,50 | 2.588 | 2.588 | 86,3 | 3697 |
| 6 | ZONA ZAPATAS C3 | | 3000 | 11-ago-22 | 25-ago-22 | 14 | 436,7 | 15,50 | 3.357 | 3.357 | 111,9 | 3812 |
| 7 | ZONA ZAPATAS C3 | | 3000 | 11-ago-22 | 8-sep-22 | 28 | | | | | | |
| 8 | ZONA ZAPATAS C3 | | 3000 | 11-ago-22 | 8-sep-22 | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBSERV. LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por
Cliente
Servi. Lab Ingeniería X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

| Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales | RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO<br>NORMA DE ENSAYO INV E - 410 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD<br>VERSION<br>CODIGO |
|---|---|---|

CLIENTE **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS** — ORDEN DE SERVICIO **SL-046-2021**

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL — FECHA REPORTE **AGOSTO 23-2022**

LOCALIZACION **PAICOL - HUILA** — **AGOSTO 30-2022**

## RESULTADOS DE LABORATORIO

| MUESTRA No. | LOCALIZACION | SLUMP | RC DISEÑO P.S.I. | FECHA TOMA | FECHA ROTURA | EDAD ROTURA (DÍAS) | FUERZA KN | DIAMETRO cm | RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA | PROMEDIO | % REFERIDA DISEÑO | PROYECTADA 28 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **ZONA ZAPATAS F6** | | 3000 | 16-ago-22 | 23-ago-22 | 7 | 333,0 | 15,35 | 2.610 | 2.610 | 87,0 | 3728 |
| 10 | ZONA ZAPATAS F6 | | 3000 | 16-ago-22 | 30-ago-22 | 14 | 373,4 | 15,30 | 2.946 | 2.946 | 98,2 | 3345 |
| 11 | ZONA ZAPATAS F6 | | 3000 | 16-ago-22 | 13-sep-22 | 28 | | | | | | |
| 12 | ZONA ZAPATAS F6 | | 3000 | 16-ago-22 | 13-sep-22 | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBSERV. **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por Cliente: X — Servi. Lab Ingeniería:

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería
Laboratorio
Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales

**RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO**

NORMA DE ENSAYO INV E - 410

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

VERSION
CODIGO

CLIENTE **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS**

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL

LOCALIZACION **PAICOL - HUILA**

ORDEN DE SERVICIO **SL-046-2021**

FECHA REPORTE **AGOSTO 24-2022**

**AGOSTO 31-2022**

## RESULTADOS DE LABORATORIO

| MUESTRA No. | LOCALIZACION | SLUMP | RC DISEÑO | FECHA | | EDAD ROTURA (DÍAS) | FUERZA KN | DIAMETRO cm | RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P.S.I. | TOMA | ROTURA | | | | OBTENIDA | PROMEDIO | % REFERIDA DISEÑO | PROYECTADA 28 días |
| 13 | **PEDESTALES H3** | | 3000 | 17-ago-22 | 24-ago-22 | 7 | 283,9 | 15,20 | 2.269 | 2.269 | 75,6 | 3242 |
| 14 | PEDESTALES H3 | | 3000 | 17-ago-22 | 31-ago-22 | 14 | 350,9 | 15,55 | 2.680 | 2.680 | 89,3 | 3043 |
| 15 | PEDESTALES H3 | | 3000 | 17-ago-22 | 14-sep-22 | 28 | | | | | | |
| 16 | PEDESTALES H3 | | 3000 | 17-ago-22 | 14-sep-22 | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBSERV. **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por
Cliente X
Servi. Lab Ingenieria

REVISA

GEOT. **JOSE HERNEY SOLARTE** SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

# BITÁCORA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
*Email*: gerencia@sincoltda.com

En el momento de realizar la visita, el personal en obra no se encontraba laborando, manifestando que se encuentran resolviendo algunas dificultades Tecnicas del proyecto.

Pablo Arrieta.
Apoyo Tecnico Alcaldia Paicol.

Alderson Tovar Cuenca
CONTRA MAESTRO

Miriana Marcela chamise camero
Asistente HSE

Dia: 01-08-2022
clima: Soleado
Residente de obra: Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de interventoria: Johan Moreno
Actividades: Replanteo de lote - Demarcacion de zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

Dia: 02-08-2022
clima: Parcialmente Nublado
Residente de obra: Ronni wilmer Perdomo Quiroz



Residente de interventoria:
Actividades: Replanteo de lote, escabacion y Demarcacion de zapatas, Demolicion de piso de zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

DIA: Miércoles 03 Agosto 122
CLIMA: parcialmente nublado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Johan Moreno
PERSONAL DE OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes.
ACTIVIDADES: Sigue haciéndose la demolizición de piso para el inicio de excavación para los zapatas. Así mismo se sigues replanteando los distintos ejes de construcción.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

DIA: Jueves 04 Agosto 122
CLIMA: Parcialmente nubado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
PERSONAL DE OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro,

1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes.
ACTIVIDADES: En el día se hace replanteo de ejes, demarcación de área para zapatas, demolición de piso y excavación manual para estructura cimentación tipo zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

DIA: Viernes 05 Agosto /22
CLIMA: Parcialmente soleado
RESIDENTE OBRA: Rouni w. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Julian Moreno
PERSONAL OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes.
ACTIVIDADES: Viene haciéndose actividad de replanteo de ejes y excavación para la construcción de las zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

DIA: Sábado 06 Agosto /22
CLIMA: Parcialmente soleado
RESIDENTE OBRA: Rouni w. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Julian Moreno
PERSONAL OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1operador, 1asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes.
ACTIVIDADES: Sigue realizándose la actividad



de replanteo de ejes y excavación manual para construcción de zapatas. Se retira material RCD sobrante de excavaciones.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

DIA: Lunes 08 Agosto /22
CLIMA: Parcialmente soleado
RESIDENTE OBRA: Rouni w. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Julian Moreno
PERSONAL OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes
ACTIVIDADES: Viene siendo construidos los solados de limpieza para fondo de zonas donde quedarán las zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

DIA: Martes 09 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Rouni w. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Julian Moreno
PERSONAL OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes
ACTIVIDADES: Sigue realizándose la actividad de construcción de solados de limpieza para las zapatas, en donde a su

vez viene siendo instalado el acero de refuerzo para zapatas y para columnas.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

DIA: Miércoles 10 Agosto /22
CLIMA: Parcialmente Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Julián Moreno
PERSONAL OBRA: 1 maestro General, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE 6 oficiales y 5 ayudantes.
ACTIVIDADES: Se empieza la fundición de zapatas, que se ubican en el eje 3. Se hace toma de muestras de concreto para control de calidad y verificación de la resistencia de diseño que para el caso de la zapatas debe ser de 3000 psi. Así mismo se continúa excavando para zapatas del eje A, donde también se hace demolición de piso.
Se hace retiro de material sobrante de las excavaciones a sitio autorizado perteneciente a la empresa MASSER.

Se solicita por parte de interventoría los planos record de lo ejecutado para verificación de ejes y medidas

Se realiza comité de obra junto con la supervisión, la interventoría y el contratista, donde se aclara la



situación de la obra y se dió respuesta satisfactoria a las solicitudes de interventoría y supervisión.

Interventoría

RESIDENTE OBRA

Dia = 11-Agosto 2022 Jueves
clima: parcialmente soleado
Residente de obra = Ronni wilmer perdomo
Residente de interventoria = Jolan D Moreno
Personal de obra = 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 Asistente HSE, 6 oficiales y 5 ayudantes.
Actividades: fundicion de zapatas eje C y F fundicion de solado de limpieza para zapatas. eje 2 y 4, fundicion de pedestales eje C se realiza toma de muestras de concreto para control de calidad y verificacion de resistencia, se continua excavando para zapatas, se continua Retirando Material sobrante de las excavaciones.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia = 12 - Agosto 2022 Viernes
Clima: parcialmente Soleado
Residente de obra: Ronni wilmer Perdomo Quiroz
Residente de Interventorio: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro General 1 contramaestro 1 operador 1 Asistente Hse, 6 oficiales, y 5 ayudante.
Actividades: fundición de solados de limpieza para zapatas., fundicion de pedestales se continua escabando para zapatas se continua Retirando Material sobrante de las excavaciones. A partir de hoy no se labora hasta la próxima debido a las festividades que se llevan a cabo en el Municipio de Paicol.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia = 16 - Agosto 2022 - Martes
Clima: soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Ruiz
Residente de Interventoria: Nicolas Davila Rojas - Julian Moreno
personal de obra: 1 maestro general 1 contramaestro, 1 operador, 1 Asistente Hse 6 oficiales 5 ayudantes.
Actividades: fundicion de pedestales ubicados en el eje F con ejes 5 y 6 Demoliciones ubicados en el eje 2 con eje H, eje 4 con F, eje 5 F y eje 1 con F, fundicion de 5 zapatas,



2 eje 4 con ejes A y H, 2 eje F con ejes 7 y 1, 1 eje 2 con H, se continua Realizando excavaciones.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia = 17 de agosto de 2022 - miércoles
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoria: Nicolas Davila Rojas - Julian Moreno
Personal de Obra: 1 maestro general, 1 Contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 6 oficiales y 7 ayudantes
Actividades: Fundición de 2 zapatas: Eje 5 con Eje H, Eje 1 con eje C.
Demoliciones: Para Columnas: Eje 1 con eje C.
Excavacion para zapatas: Eje 7 con eje E, Eje 6 con Eje H y eje 1 con eje 6.
Fundición de 3 Pedestales: Eje 7 con eje F, Eje 1 con eje F y eje 2 con eje H
Fundicion de Solados: Eje 5 con Eje A
Se realizan los rellenos de zapatas Compactados mecánicamente
Colocación de acero de refuerzo para zapatas y Columnas
A día de hoy el contratista no ha podido culminar el 100% de las actividades preliminares por cuanto el Municipio de Paicol no ha hecho la entrega de parte de la edificación existente de galería entre los ejes A-F y 7-9, sector en donde faltan hacer las actividades de demolición y desmontes, y en donde

además se comienzan a ver retrasos en las actividades de cimentaciones.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia = 18 de agosto de 2022 - Uveves
Clima = Soleado
Residente de Obra = Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría = Nicolas Davila Perez - Julian Moreno
Personal de Obra = 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 assistente HSE, 6 oficiales y 7 ayudantes
Actividades: Fundición de 3 solados: Eje 1 con eje f, eje 7 con eje F y eje 6 con eje H.
Excavación Para zapatas: Eje 1 con eje 6 y Eje 1 con D y 3 con A
Fundición de 1 pedestales: Eje 3 con Eje H, Eje 7 con C - Eje 2 con A y Eje 4 con A.
Se inicia la excavación para viga de cimentación en el eje C entre ejes 3 y 7, Eje 3 entre ejes H y C y Eje 11 entre ejes 3 y 7. Se realizan rellenos de zapatas compactados mecánicamente, se colocan aceros de refuerzos para zapatas y columnas, Fundición de zapata en el eje 3 con eje A.

Interventoría

RESIDENTE OBRA

Dia : 19 de agosto de 2022 - Viernes
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Nicolas Davila Perez



Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 assistente HSE, 6 oficiales y 7 ayudantes
Actividades: Fundicion solado de limpieza eje f con eje 1.
excavación para zapatas: se finalizan las excavaciones para el eje 1 con eje E y Eje 1 con D.
Se finalizan las excavaciones de zapata en el eje 1 con eje E y D.
Se funden las zapatas del eje 7 con eje E, Eje 5 con A y eje 1 con 6, de igual forma son fundidos los pedestales ubicados en el eje 3 con eje A, eje 7 con eje E y 1 con 6, Se realizan los rellenos de zapatas compactados mecanicamente.
* La interventoria no permite la excavacion y posterior fundicion de viga de arrastre en la carrera A y calle 6 (perimetral) hasta q no se cuente con el aval del ingeniero estructural.

Interventoría

RESIDENTE OBRA

Dia: 20 de agosto de 2022 - Sabado
Clima: Lluvioso y soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría: Nicolas Davila
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 assistente HSE, 6 oficiales y 7 ayudantes, 1 operador
Actividades: Se hicieron las excavaciones para zapatas del eje A con ejes 5 y 7, eje D con eje 1 y eje H con eje 7
Fundición de zapatas: Eje H con eje 6 y eje E con eje 7.
Se realizan los rellenos compactados mecánicamente, se recoge el material de excavación sobrante.
El dia de hoy se presentan pausas en la obra por causa de las lluvias

Interventoria

RESIDENTE OBRA

Dia: 21 de agosto de 2022 - Domingo
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente Interventoria: Nicolas Davila
Personal de Obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 asistente HSE, 5 oficiales, 5 ayudantes, 1 operador
Actividades: Se realizaron las excavaciones para zapata en el eje 7 con ejes H, D y A y el eje 6 con eje A, de igual forma la excavacion para colocar un poste de electricidad, Fundicion de solados ubicados en el eje 7 con H, D y A y eje C con A, Rellenos de zapatas Compactados mecanicamente.

Interventoria

RESIDENTE OBRA

Dia: 22 de agosto de 2022 - ~~Domingo~~ Lunes
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente Interventoria: Nicolas Davila
Personal de Obra: 1 Maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 Operador, 6 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Se realizan las excavaciones para zapatas en el eje 3 con eje H y eje 1 con D, excavacion para vigas de cimentación en el eje 3 entre ejes C y A, eje 4 entre ejes C y A, eje 5 entre ejes C y A y eje 6 entre ejes C y A, se realiza el transporte del material sobrante de excavación, fundición de zapatas en el eje 7 con ejes D y A y eje 6 con eje A, fundición de Pedestal en el eje 6 con eje H y se hacen los rellenos de zapatas compactados mecanicamente.

Interventoria

RESIDENTE OBRA



Dia: 23 de agosto de 2022 - Martes
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer perdomo
Residente de Interventoria: Nicolas Davila Rojas
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 Operador, Asistente HSE, 5 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Se realizan las excavaciones para zapatas ubicados en el eje 3 con eje H, tambien las excavaciones para vigas de cimentación en el eje 7 entre eje C y eje A, eje A entre ejes 3 y 6 y eje F entre ejes 3 y 6.
Se realiza la demolición del muro para la columna ubicada en el eje 7 con eje H
Fundición de zapata ubicada en el eje D con eje 7, fundición de Pedestales Ubicados en el eje 6 con eje A, eje 1 con eje F, eje 7 con eje A, fundición de Solado para viga de Cimentacion en los ejes 4, 5, 6 entre ejes A y C, se demolió un muro ubicado entre el eje A y C
Se retira el material sobrante de la obra, se realizan rellenos de zapatas Compactados mecanicamente.
La interventoria no permite realizar la demolición y excavación para zapatas y columnas ubicados en el eje 1 con eje A y eje 1 con eje B, hasta no tener el concepto tecnico y estructural y patrimonial. La interventoria solicita nuevamente concepto estructural para la fundida de las vigas perimetrales del eje H, y eje 7, las cuales sostendrán los muros existentes de fachada

La interventoria nuevamente solicita que se tengan planos actualizados en obra con las modificaciones que se hicieron en el Plano arquitectonico del nivel 1.

Interventoria

RESIDENTE OBRA

Dia: 24 de agosto de 2022 Miercoles
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoria: Nicolas Davila Rojas
Personal de Obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales, 5 ayudantes
Actividades: Se realiza la excavación para el solado de viga de Cimentación en los ejes A de eje B a 7, eje C de eje 1 a 3 y eje F de eje 3 a 7. Demolición de muro para columna en el eje 3 con eje H. Fundición de zapata ubicada en el eje 7 con eje H. Fundicion de pedestal ubicado en el eje 1 con D. Fundición de Solado para zapata en el eje H con 3. Fundición de solado para Viga de Cimentación en el eje 3 de eje A a C, eje F de 3 a 7, eje 3 de eje E a F y A a D, eje C de eje 1 a 3, eje A de eje 3 a 7, eje 1 de eje A a C. Se hace el retiro de material sobrante de excavación, se hacen rellenos para zapatas Compactados mecánicamente.
Se solicita a la alcaldia municipal el retiro de los elementos guardados en el sitio de obra para poder comenzar con construcciones de zapatas y vigas de cimentacion entre los ejes 8 y 9.
La secretaria de planeación responde que quitaran todos los elementos a más tardar lunes y comenzaron a retirar algunos elementos.




La interventoria solicita nuevamente concepto estructural para la fundida de las vigas perimetrales del eje H y eje 7, las cuales son fundamentales para sostener los muros existentes de las fachadas.
La interventoria solicita nuevamente que se tengan Planos actualizados en la obra con las modificaciones tecnicas que se hicieron en el Plano arquitectonico.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

Dia: 25 de agosto de 2022 - Jueves
Clima: soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoria: Nicolas Davila Rojas
Personal de Obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales, 8 ayudantes
Actividades:
Se realizó la fundicion de la zapata ubicada en el eje 3 con eje H, fundición de Pedestal ubicado en el eje 1 con eje H, Amarre de acero de refuerzo de la viga de cimentación en el eje C entre ejes 1 y 3, Excavacion para viga de cimentacion en el eje D de ejes 1 a 3, se hacen rellenos para zapatas Compactados mecanicamente

RESIDENTE OBRA



Dia: 26 de agosto de 2022 - Viernes
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Nicolás Davila Rovas
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Se Realizó la fundición de solado en el eje A dentre ejes 2 y 3, eje D entre eje 1 y 3 y eje 3 entre ejes D y E. Colocación y amarre de acero de refuerzo en el eje C entre ejes 3 y 6; Fundición de pedestal vaciado en el eje 3 con H; se hace relleno con material para zapatas compactados mecánicamente.

RESIDENTE OBRA

DIA: Sábado 27 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORÍA:
PERSONAL OBRA: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSEQ, 6 oficiales y 8 ayudantes.
ACTIVIDADES: Se suspenden las actividades en obra el día de hoy, por lo cual contratista e interventoría de manera conjunta se dedicarán en los días siguientes a actividades de ajustes técnicos que permitan identificar claramente las obras que serán objeto de intervención de ahora en adelante. Se espera a su vez tener definido un balance de obra por medio del cual sean establecidas las actividades a realizar y los costos de las mismas para poder entregar el proyecto de forma completa y funcional.



RESIDENTE OBRA

DIA: Lunes 29 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Sigue realizándose de manera conjunta entre contratista e interventor, la revisión que por medio de ajustes técnicos permitan trazar la ruta a seguir para posibilitar la entrega completa y funcional del proyecto de construcción de la plaza de mercado del Municipio de Paicol.

RESIDENTE OBRA

DIA: Martes 30 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Las actividades a lo largo del día han consistido en aquellas desarrolladas para hacer ajustes técnicos y por consiguiente para elaboración del balance de obra.

RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 31 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE INTERVENTORIA:
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
ACTIVIDADES: Se hace entrega por parte del Municipio de Paicol, de la zona de la plaza de mercado antigua en la que disponia del acopio de materiales y otros elementos propios y en donde no ha sido posible iniciar las actividades preliminares de demolición y descapote. De otro lado, siguen realizándose ajustes técnicos y revisión para elaboración del balance de obra.

RESIDENTE OBRA

# ACTAS DE COMITÉ

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
*Email*: gerencia@sincoltda.com

| SINCO LTDA. | ACTA COMITÉ TÉCNICO | | |
|---|---|---|---|
| | Versión: 1 | 06 de Diciembre de 2018 | Pág.1/1 |

| ACTA No.3 | CONTRATO DE OBRA No.078 DE 2022 |
|---|---|

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

| I. PARTICIPANTES | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|
| CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO (CQ)- Director de Interventoría. | |
| JULIAN DAVID MORENO SEGURA (JM)- Coordinador técnico Interventoría. | |
| SHARON LORENA VALENZUELA (SV)- Secretaria de Planeación Paicol- Supervisora | |
| PABLO CESAR ARRIETA RAMIREZ ( PA)- Ingeniero de apoyo a la supervisión. | |

## II. OBJETO

Aspectos técnicos y administrativos, recomendaciones generales.

## III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica.

## IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

## V. TEMAS TRATADOS

**Q-** Inicia el comité dando bienvenida a los asistentes, manifiesta que los temas a tratar son: Estado actual del proyecto, % de avance VS % programado. Licencia de construcción, novedades en proyecto. (Nueva distribución, ajuste estructural, ajuste eléctrico).

**SV-** Solicita información actualizada del proyecto. Además solicita que se dé respuesta al oficio remitido por su oficina para tal fin. **CQ** - confirma el rcibido de la comunicación comentada y que, teniendo en cuenta la convocatoria a comité realizada por la Supervisión hará entrega en desarrollo del mismo lo solicitado.

**JM-** Recuerda la necesidad de tener dentro del expediente y/o documentos generales del contrato la resolución y/o licencia de construcción. Este documento se requiere para aprobación de servicios de energía y en general de servicios públicos.

**SV-** Manifiesta su preocupación por el avance en la ejecución de la obra, considera que a la fecha ya se podría tener un mayor avance.

**CQ-** Presenta el informe N°2 de interventoría, donde se aprecia que el avance de obra ejecutado, supera en un 3,14% al avance proyectado, además se aclara que el avance visible es bajo debido a la complejidad del desmonte de tejado que se ejecutó para conservar los elementos antiguos, situación que habia sido prevista con un avance lento en los dos primeros meses, el cual se superó con el figurado y amarre de acero de refuerzo, demoliciones y el mismo desmonte de cubierta.

**PA-** Solicita que se modifiquen algunos gráficos en el informe de interventoría para hacerlos un poco más claros en cuanto a cifras de porcentajes y valores.

**SV-** Solicita programar una reunión con el Concejo Municipal para tomar informar sobre el alcance del proyecto.

**CQ-** Habla sobre las modificaciones que se deben hacer al proyecto, teniendo en cuenta la forma irregular del lote y que en la etapa de proyección seguramente no se pudieron evidenciar. Por lo tanto el diseño no se ajusta completamente a la forma real del lote y es necesario hacer unas modificaciones en planta, con el fin de optimizar la utilización del lote de terreno y de esta manera maximizar el beneficio del proyecto. Este ajuste involucra modificación al componente estructural, situación que obligó a suspender ejecución mientras se realizaba análisis del diseño estructural y se producían los ajustes en planos y memorias.

**SV-** Pide copia de los documentos (planos y diseños) que soporten las modificaciones mencionadas, para su estudio y análisis sobre valores en cantidades de obra, la posible aparición de items no previstos e impacto sobre valor del contrato.

**JM-** Acota que se harán llegar a la oficina de Planeación Municipal, los documentos solicitados por la Supervisión, la siguiente semana.

**CQ-** Termina la reunión concluyendo que se podrá solicitar la reunión con el Concejo Municipal en el momento que se considere pertinente para explicar alcance del proyecto, y que además se debe revisar la pertinencia de la conservación de materiales como lo el ladrillo común en los muros perimetrales, lo al conlleva a problemas de ejecución y estabilidad de la obra.

**SV-** Finaliza pidiendo nuevamente celeridad en el proceso constructivo y en la entrega de documentos para el trámite de las modificaciones que se prevean según la presente reunión. Igualmente solicita que se atienda una reunión con el Concejo Municipal para responder a inquietudes de algunos concejales.

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Respuesta a oficio enviado por secretaria de planeación | Interventoría | 5/08/2022 |
| Entrega estudios, diseños y planos con modificaciones | Interventoría | 13/08/2022 |
| Entrega resolución de licencia de construcción | Secretaria de Planeación Paicol | 5/08/2022 |

**VI. PRÓXIMA REUNIÓN**

| FECHA | 2 DÍA | | 8 MES | | 2022 AÑO | POR DEFINIR | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Paicol, a los dos (2) días del mes de agosto de 2022.

DÍA 20 MES: Agosto AÑO: 2022.

CIUDAD: Paicol.

UBICACIÓN: Alcaldia Municipal.

ASUNTO: Seguimiento al contrato de Obra 078 de 2022.

Observaciones: Construccion Infraestructura Para la Paz. Plaza de Mercado

El dia de hoy se realize reunion en la secretaria de Planeacion municipal, entre los contratistas de obra e interventoria del proyecto de construccion de la Plaza de Mercado del municipio de Paicol - Huila;

Asistentes:

- Ing. Sharoon lorena Valenzuela - Secretaría de Planeacion.
- Ing. Hugo ferneli Diaz Plazas - Contratista de obra.
- Ing. Julian Moreno - Interventoría.

Temas Tratados:

- Se solicita la instalacion de la Valla Informativa del Proyecto la cual esta en obra pero no instalada, se hará un recorrido para definir la instalacion.
- Se solicita a la interventoria la Entrega del Cronograma de la obra e la supervision para hacer el respectivo seguimiento a la obra. - Se entregará el

Proximo 16 de Agosto de 2022.

- El avance reportado a la fecha por la Interventoria es del 14,5% respecto al 12% que esta en la programacion.

Interventorica.

Apoyo Tecnico.
Alcaldia de Paicol.

| SINCO LTDA. | ACTA COMITÉ TÉCNICO | | |
|---|---|---|---|
| | Versión: 1 | 06 de Diciembre de 2018 | Pág.1/1 |

| ACTA No. 5 | CONTRATO DE OBRA No.078 DE 2022 |
|---|---|

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

| I. PARTICIPANTES | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|
| SV- Sharoon Lorena Valenzuela - Secretaria de planeación y obras públicas | |
| CQ- Carlos Arturo Quiza - Director de interventoría | |
| JM - Julian David Moreno - Coordinador de interventoría | |
| HD- Hugo Ferneli Diaz - Director de obra | |
| RP- Ronni Wilmer Perdomo - Residente de obra | |

## II. OBJETO

Discusión de avance de la obra, muros perimetrales y cimentación

## III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

## IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A

## V. TEMAS TRATADOS

CQ- Inicia el comité observando que los temas a tratar son el avance de obra, el balance del presupuesto, la programación de obra, el flujo de inversión y los inconvenientes relacionados con la cimentación y los muros perimetrales del proyecto. Se inicia solicitando al contratista que deje claro porque no se ha entregado a la interventoría el balance, la programación y el flujo de inversión ajustados a las condiciones actuales del proyecto.

SV- Recuerda al contratista que se deben mantener las medidas de seguridad para evitar accidentes con los muros perimetrales. Igualmente recomienda que, por lo menos una vez en la mañana y otra en la tarde , se haga roceado de agua sobre la vía para evitar que el polvo generado en los procesos constructivos afecte vecinos del sector.

CQ- Solicita que se realice una inspección visual y una verificación primaria de los materiales y el sistema constructivo de los muros perimetrales de la construcción previa, teniendo en cuenta que estos muros no están construidos con materiales que ameriten un tratamiento de conservación especial, y que la intervención de dichos muros representa una inestabilidad manifiesta y peligro de colapso, por lo tanto también peligro para personal que transite cerca a éstos.

JM- Una vez realizada la inspección visual queda claro que los muros están construidos en materiales y con sistema constructivo de época reciente y no como se presumia antes del inicio del proyecto que eran en tapia pisada o bahareque, además se evidencia que ha sido necesario apuntalar todos los muros perimetrales intervenidos para evitar que estos puedan colapsar y atentar contra la integridad de trabajadores y transeuntes.

HD- Solicita permiso para demoler los muros intervenidos, teniendo en cuenta que el sistema estructural de cimentación contempla vigas de cimentación que están ubicadas justo debajo de estos muros, por lo que sería imposible construir dichas vigas, teniendo en cuenta que habria que excavar debajo de los muros y estos quedarian sin soporte lateral y sin soporte de base, lo que supondria el colapso inminente.

CQ- No se encuentra un argumento que soporte la conservación de los materiales que se han evidenciado, por la naturaleza constructiva de los muros, queda claro que si se debe conservar el estilo arquitectónico de las fachadas y su apariencia, para no irrumpir en el paisaje actual. Por lo tanto recomienda demoler los muros de la construcción previa, y que exista el compromiso en el presente comité de no cambiar la apariencia de la construcción simplemente con la ejecución de técnicas de pañete envejecido, y de esta manera hacer posible que la obra tenga una estabilidad correcta y un flujo de trabajos aceptable, todo en pro de llevar a buen término el proyecto.

JM- Recuerda la necesidad de que se tome una decisión de manera perentoria, teniendo en cuenta el riesgo que hoy envisten estos muros y que si no se decide rápido, puede ocurrir un accidente o puede presentarse atraso en la ejecución de obra por falta de dicha decisión.

HD- Advierte que no se puede presentar un balance de obra, una programación y un flujo de fondos finales, sin tener definido este tema. CQ- Solicita que se entregue el flujo de fondos, la programación y el balance sin tener en cuenta las actividades que pudieran surgir de la eventual demolición de muros perimetrales con el fin de establecer rutas críticas de trabajo y una visión para la entrega de la obra.

SV- Solicita que se formalice la solución de la demolición de los muros teniendo en cuenta lo observado en el campo y los inconvenientes y que se pueden presentar para la obra, si no se realiza esta actividad.

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| Entrega de balance, programación y flujo de inversión (parciales) | Contratista | 1/09/2022 |
| Oficialización de la solución para la demolición de muros | Interventoría | 26/08/2022 |

## VI. PRÓXIMA REUNIÓN

| FECHA | 25 | | 8 | | 2022 | POR DEFINIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | | MES | | AÑO | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Paicol, a los veinticinco ( 25 ) días del mes de agosto de 2022.

# CORRESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
*Email*: gerencia@sincoltda.com

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14120-22
Neiva, agosto 4 de 2022

Ingeniera
**SHARON LORENA VALENZUELA**
Secretaria de planeación y obras públicas
Paicol.

**Referencia:** Contrato de interventoría 080 de 2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ- PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

**Asunto:** Respuesta a su oficio GD-400-07-15-536.

En cumplimiento de nuestras funciones de interventoría damos respuesta a la comunicación del asunto, anexando al presente la siguiente información:

1. Cronograma de ejecución y flujo de inversión del proyecto.
2. Informe mensual N°1 y 2 de interventoría.
3. Actas de comité técnico 1 y 2.

Atentamente,

**CARLOS ARTURO QUIZA C.**
RL SINCO LTDA.
Interventoría

Anexo (27) folios

Gmail

**Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>**

# Contrato de interventoría 080/2022-Respuesta a su oficio GD-400-07-15-536.

1 mensaje

**Carlos Quiza** <cquizac@gmail.com> 4 de agosto de 2022, 17:44
Para: planeacion@paicol-huila.gov.co

Buen día, enviamos comunicación y anexos para su conocimiento y fines pertinentes.

---

**CARLOS A. QUIZA C.**

Ingeniero Civil - E.C.I.

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 875 7000

Neiva - Huila

**www.sincoltda.com**

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

---

**7 adjuntos**

**Informe mensual No.2 - Plaza Paicol.pdf**
966K

**Informe mensual No.1 - Plaza Paicol.pdf**
1012K

**Acta 2.pdf**
737K

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14121-22
Neiva, Agosto 4 de 2022

Ingeniero
**HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS**
Paicol - Huila

**SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ**
Supervisora

**Referencia:** Contrato de obra No.078 de 2022 – Construcción infraestructura para la paz – plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila

**Asunto:** Comité técnico

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría del proyecto objeto del contrato en la referencia, nos permitimos convocarlo a comité técnico el día miércoles 10 de Agosto de 2022 a las 3:30 p.m., en las instalaciones de SINCO LTDA ubicadas en la Carrera 8C No.34 – 05, con el fin de revisar:

- Programación de obra
- Aspectos técnicos y administrativos.

Atentamente,

**CARLOS ARTURO QUIZA C.**
Representante Legal

Gmail

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>

# Citación comité técnico

1 mensaje

**gestiondocumental@sincoltda.com** <gestiondocumental@sincoltda.com> 4 de agosto de 2022, 15:44
Para: consorciolafelicidaddhgr@gmail.com, planeacion@guadalupe-huila.gov.co, juanmolano.arquitecto@hotmail.com
Cc: cquizac@gmail.com

Cordial saludo,

El presente tiene como objeto, citar a reunion de comité técnico el día:

-Miércoles 10 de Agosto de 2022

-hora: 2:00pm

Adjuntamos oficio correspondiente.

**GESTION DOCUMENTAL**

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 875 7000 – 866 7064

Neiva - Huila

**www.sincoltda.com**

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14123-22
Neiva, Agosto 8 de 2022

Ingeniero
**HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS**
Paicol - Huila

**Referencia:** Contrato de obra No.078 de 2022 – Construcción infraestructura para la paz – plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila

**Asunto:** Reprogramación comité técnico

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría del proyecto objeto del contrato en la referencia y por solicitud de la supervisión del mismo, nos permitimos reprogramar el comité técnico para el día miércoles 10 de agosto de 2022 a las 2:00 p.m., en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Paicol; igualmente solicitamos la asistencia del personal profesional de obra al comité.

Atentamente,

**CARLOS ARTURO QUIZA C.**
Representante Legal

Gmail

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>

# Reprogramación-comité técnico Contrato No. 080 de 2022- Plaza de mercado Paicol

1 mensaje

**gestiondocumental@sincoltda.com** <gestiondocumental@sincoltda.com> 8 de agosto de 2022, 10:59
Para: hugoferneli@yahoo.es, ronni84@gmail.com
Cc: cquizac@gmail.com

Cordial saludo,

Adjunto se remite oficio correspondiente al contrato en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

---

**GESTION DOCUMENTAL**

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 875 7000 – 866 7064

Neiva - Huila

**www.sincoltda.com**

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

---

**SGC-CP-14123-22 - Reprogramación comité técnico.pdf**
120K

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14124-22
Neiva, agosto 13 de 2022

Ingeniero
**HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS**
Paicol - Huila

**Referencia:** Contrato de obra No.078 de 2022 – Construcción infraestructura para la paz – plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila

**Asunto:** Solicitud información técnica.

Atento saludo.

De acuerdo a las modificaciones realizadas a la distribución del proyecto de la referencia, solicitamos nos envíen a más tardar el viernes 19 de agosto de los corrientes los planos récord con los respectivos soportes técnicos y balance de obra, con el fin de realizar la revisión y ajustes si es el caso.

Atentamente,

**CARLOS ARTURO QUIZA C.**
Representante Legal

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
*Email:* **gerencia@sincoltda.com**

Gmail

**Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>**

# Contrato de Interventoría No. 080 de 2022 Plaza Paicol - Solicitud de información

1 mensaje

**gestiondocumental@sincoltda.com** <gestiondocumental@sincoltda.com> 13 de agosto de 2022, 12:01
Para: hugoferneli@yahoo.es, ronni84@gmail.com
Cc: cquizac@gmail.com

Cordial saludo

Ajdunto se remite oficio del contrato en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

**GESTION DOCUMENTAL**

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 875 7000 – 866 7064

Neiva - Huila

**www.sincoltda.com**

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

**SGC-CP-14124-22 - Solicitud información técnica.pdf**
118K

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14125-22
Neiva, agosto 16 de 2022

Ingeniero
**HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS**
Paicol - Huila

**Referencia:** Contrato de obra No.078 de 2022 – Construcción infraestructura para la paz – plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila

**Asunto:** Solicitud informe ejecutivo mensual de obra

Atento saludo.

De acuerdo a nuestras funciones, solicitamos la presentación del informe ejecutivo mensual de obra de acuerdo a las actividades desarrolladas dentro del periodo establecido, el cuál debe ser de máximo 10 páginas (fuera del presupuesto) y contener la siguiente información:

- Control de avance físico de la obra
- Registro fotográfico
- Bitácora
- Resultados de ensayos de laboratorio
- Listado de materiales con sus respectivos certificados de calidad y remisiones.

El anterior se requiere sea presentado a más tardar los tres (3) días posteriores al vencimiento del periodo establecido, junto con la documentación anexa correspondiente.

La demora y/o no entrega del informe, se entenderá como incumplimiento al contrato, lo cual será reportado a la entidad en el caso de ocurrir.

Atentamente,

**CARLOS ARTURO QUIZA C.**
Representante Legal

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
*Email*: **gerencia@sincoltda.com**

Gmail

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>

# Contrato de obra No. 078 de 2022 Plaza de mercado Paicol-Solicitud informe ejecutivo mensual de obra

1 mensaje

**gestiondocumental@sincoltda.com** <gestiondocumental@sincoltda.com> 16 de agosto de 2022, 15:56
Para: hugoferneli@yahoo.es, ronni84@gmail.com
Cc: cquizac@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto oficio correspondiente al contrato en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

**GESTION DOCUMENTAL**

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 875 7000 – 866 7064

Neiva - Huila

**www.sincoltda.com**

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

**SGC-CP-14125-22 - Solicitud informe ejecutivo mensual de obra.pdf**
126K

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14126-22
Neiva, agosto 19 de 2022

Ingeniero
**HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS**
Paicol - Huila

**Referencia:** Contrato de obra No.078 de 2022 – Construcción infraestructura para la paz – plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila

**Asunto:** Solicitud información técnica no suministrada y restricción de ejecución

Atento saludo.

De acuerdo a nuestras funciones, y teniendo en cuenta que en el oficio SGP-CP-14124-22 del pasado 13 de agosto, se solicitó documentación técnica que avale las modificaciones que se están presentando en obra y los soportes de los profesionales competentes, y en vista de que a la fecha no se ha entregado dicha documentación se solicita lo siguiente:

- Planos récord de lo construido con los respectivos diseños y/o verificaciones por parte de un calculista estructural.
- Planos arquitectónicos definitivos según las modificaciones propuestas y según lo ejecutado en obra, si hubiera lugar a modificaciones.
- Se solicita de manera formal la no ejecución de actividades de amarre de acero de refuerzo o fundida de concretos para vigas de cimentación perimetrales, hasta tanto no se entregue a la interventoría la información solicitada en el presente oficio.

Atentamente,

**CARLOS ARTURO QUIZA C.**
Representante Legal

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
*Email*: **gerencia@sincoltda.com**

Gmail

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>

# Contrato de obra No. 078 de 2022 - Plaza Paicol- Solicitud información no entregada y restricción a la ejecución

1 mensaje

**gestiondocumental@sincoltda.com** <gestiondocumental@sincoltda.com> 19 de agosto de 2022, 17:52
Para: hugoferneli@yahoo.es, ronni84@gmail.com
Cc: cquizac@gmail.com

Cordial saludo,

Adjunto oficio correspondiente al contrato en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

**GESTION DOCUMENTAL**

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 875 7000 – 866 7064

Neiva - Huila

**www.sincoltda.com**

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

**SGC-CP-14126-22 - Solicitud información no entregada y restricción a la ejecución.pdf**
125K

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14127-22
Neiva, agosto 22 de 2022

Ingeniero
**HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS**
Paicol - Huila

**SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ**
Supervisora

**Referencia:** Contrato de obra No.078 de 2022 – Construcción infraestructura para la paz – plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila

**Asunto:** Comité técnico

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría del proyecto objeto del contrato en la referencia, nos permitimos convocarlos a comité técnico el día jueves 25 de agosto de 2022 a las 4:30 p.m., en el sitio de obra, con el fin de revisar programación de obra, avance, compromisos, aspectos técnicos y administrativos

Atentamente,

**CARLOS ARTURO QUIZA C.**
Representante Legal

Gmail

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>

# Contrato de obra No.078 de 2022 - Construcción plaza de mercado Paicol- Citación comité técnico

1 mensaje

**gestiondocumental@sincoltda.com** <gestiondocumental@sincoltda.com> 22 de agosto de 2022, 11:28
Para: hugoferneli@yahoo.es, ronni84@gmail.com, planeacion paicol-huila <planeacion@paicol-huila.gov.co>
Cc: cquizac@gmail.com

Buenos días,

Adjunto se remite oficio del contrato en el asunto, para conocimiento y fines pertinentes.

**GESTION DOCUMENTAL**

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 875 7000 – 866 7064

Neiva - Huila

**www.sincoltda.com**

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

**SGC-CP-14127-22 - Comité técnico agosto 25.pdf**
120K

# CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
*Email*: gerencia@sincoltda.com

Paicol, 06 de Agosto de 2022

Señores
**SINCO LTDA**
CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Representante Legal
Carrera 8C # 34-05 Neiva
Ciudad.

**Ref.** CONTRATO DE INTERVENTORIA 080 DE 2022. "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

**Asunto:** Irregularidades presentadas en obra.

Cordial saludo,

Comedidamente me permito informarle que en recorrido realizado el día de hoy en el lugar de ejecución del proyecto, se están presentando una serie de irregularidades las cuales se describen a continuación:
No se presenta en obra personal técnico de la interventoría, una vez realizada la verificación del personal en obra, no se encontró nadie que haga parte del equipo de trabajo propuesto por el contratista de interventoría el cual esta consignado en la oferta presentada al municipio de Paicol para la adjudicación del proceso de contratación, la única profesional en la obra es la encargada de la seguridad y salud en el trabajo de parte del contratista, dicha persona no es la idónea para llevar el control técnico del proyecto.

Se están realizando labores de mezclado de morteros para solado utilizando la franja de vía vehicular, obstaculizando la movilidad en el municipio, sin contar con la autorización para esta labor, ni la implementación de un plan de manejo de tránsito aprobado, de igual forma, las mezclas de concreto que están realizando, al no contar con personal profesional de la interventoría ni del contratista no se están verificando las dosificaciones de las mezclas realizadas ni el control de calidad respectivo.

La valla informativa del proyecto no se encuentra instalada.

El sitio de ejecución del proyecto se encuentra lleno de escombros y no se aprecia la maquinaria ni las volquetas necesarias para realizar una limpieza y organización de la

obra.

Por las anteriores razones, solicito con carácter urgente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales de velar por la calidad y buena ejecución del proyecto en representación del municipio de Paicol y le hago extensiva la invitación a la realización de un comité técnico en el sitio de la obra el próximo miércoles 10 de agosto de 2022 a las 2:00 a.m donde se trataran este y otros temas inherentes a la ejecución de la obra.

Atentamente,

**SHAROON LORENA VALENZUELA**
Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Alcaldía Municipal del Paicol – Huila.

Copia. Ing. HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Contrato de obra 078 de 2022.

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: Pablo Cesar Arrietta Ramirez | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez |

Gmail

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>

# RV: Plano ajustado de planta arquitectónica - PLAZA MERCADO PAICOL

1 mensaje

**gestiondocumental@sincoltda.com** <gestiondocumental@sincoltda.com> 22 de agosto de 2022, 10:03
Para: cquizac@gmail.com

**GESTION DOCUMENTAL**

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 875 7000 – 866 7064

Neiva - Huila

**www.sincoltda.com**

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

**De:** RONNI W. PERDOMO <ronni84@gmail.com>
**Enviado el:** lunes, 22 de agosto de 2022 10:02 a. m.
**Para:** gestiondocumental@sincoltda.com
**CC:** ing hugo fernely <hugoferneli@yahoo.es>
**Asunto:** Plano ajustado de planta arquitectónica - PLAZA MERCADO PAICOL

Neiva, 22 de Agosto del 2022

Señores

**SINCO LTDA - INTERVENTORÍA**

Ciudad

**REFERENCIA:** Contrato de Obra No. 078 de 2022 con Objeto "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

**ASUNTO:** Envío plano planta distribución arquitectónica ajustado

Saludos

Nos permitimos enviar para su revisión y fines pertinentes, el plano arquitectónico ajustado que contiene la distribución en planta de las instalaciones para la nueva plaza de mercado del Municipio de Paicol que se encuentra actualmente en proceso de construcción.

Gracias

Sin otro particular

**RONNI W. PERDOMO**

Residente de Obra

---

**Proyecto AJUSTADO Plaza Paicol-Plano de planta - I Nivel.dwg**
2041K

# CONTROL DE PERSONAL

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
*Email*: gerencia@sincoltda.com

| SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN | CONTROL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA | | |
|---|---|---|---|
| | Versión 1 | Enero 09 de 2018 | pág 1/1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 078 DE 2022 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | 080 DE 2022 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| **CONTRATISTA:** | HUGO FERNELI DIAZ PLAZA | | |
| **INTERVENTOR:** | SINCO LTDA. | | |
| **PERÍODO COMPRENDIDO:** | 01 al 31 de agosto de 2022 | | |

| N° | Nombre del Trabajador | C.C | Cargo | Fecha de ingreso a la obra | Fecha de egreso de la obra | Seguridad Social Integral | | | LUGAR DE DONDE PROVIENE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | EPS | AFP | ARL (6,96%) | |
| 1 | Hugo Fernely Diaz Plazas | 12.110.283 | Director de obra | 31-may-22 | | Nueva EPS | Colpensiones | Positiva | Neiva |
| 2 | Ronni Wilmer Perdomo Quiroz | 83.093.149 | Residente de obra | 31-may-22 | | Nueva EPS | Porvenir | Positiva | Neiva |
| 3 | Yohony Estefam Pinto | 79.872.022 | Profesional SISO | 31-may-22 | | Nueva EPS | Protección | Positiva | Neiva |
| 4 | Jaime Enrique Bautista | 7.703.695 | Oficial | 31-may-22 | | Nueva EPS | Colfondos | Positiva | Paicol |
| 5 | Jhon Jairo Andrade | 7.635.552 | Operador | 31-may-22 | 5-ago-22 | Comfamiliar | Porvenir | Positiva | Paicol |
| 6 | Juan Carlos Suaza Gamboa | 7.699.514 | Oficial | 31-may-22 | | Nueva EPS | Porvenir | Positiva | Paicol |
| 7 | Aurelio Cachaya | 7.684.022 | Ayudante | 31-may-22 | | Nueva EPS | Protección | Positiva | Paicol |
| 8 | Aldemar Tovar Fernandez | 12.128.127 | Oficial | 31-may-22 | | Nueva EPS | Colpensiones | Positiva | Paicol |
| 9 | Hector Rivera | 12.123.431 | Maestro | 31-may-22 | | Nueva EPS | Colfondos | Positiva | Paicol |
| 10 | Hiriana Marcela Chantre Camero | 26.529.652 | Asistente HSEQ | 7-jun-22 | | Sanitas | Porvenir | Positiva | Paicol |
| 11 | Carlos Alberto Cabrera Camacho | 12. 235.896 | Ayudante | 7-jun-22 | | Nueva EPS | Porvenir | Positiva | Paicol |
| 12 | Humbero Bautista Perdomo | 4.920.363 | Ayudante | 7-jun-22 | | Nueva EPS | Protección | Positiva | Paicol |
| 13 | Kevin Nicolas Maldonado Ruiz | 1.081.420.612 | Ayudante | 14-jun-22 | | Nueva EPS | Porvenir | Positiva | Paicol |
| 14 | Jorge Andres Cardozo Cadena | 1.003.815.582 | Ayudante | 16-jun-22 | | Nueva EPS | Protección | Positiva | Paicol |
| 15 | Wilson Tovar Perdomo | 7.724.723 | Oficial | 23-jun-22 | | Nueva EPS | Porvenir | Positiva | Paicol |
| 16 | Jhon Wilmer Vega Verá | 1.075.268.941 | Ayudante | 23-jun-22 | | Nueva EPS | Protección | Positiva | Paicol |
| 17 | Boris lay trujillo Coraba | 7.702.859 | Oficial | 4-ago-22 | | Nueva EPS | porvenir | Positiva | Neiva |
| 18 | Libardo cerquera Collazos | 12.350.030 | Oficial | 4-ago-22 | | Nueva eps | Colpensiones | positiva | Neiva |
| 19 | Andres Mauricio Illera Londoño | 1.004.082.211 | Ayudante | 5-ago-22 | | Comfamiliar | Protección | Positiva | Neiva |
| 20 | Carlos Javier Chantre Rodriguez | 1.081.417.706 | Operador | 8-ago-22 | | Sanitas | Porvenir | positiva | Neiva |
| 21 | Orlando zuleta Peña | 7.7.09694 | Ayudante | 17-ago-22 | | Nueva EPS | Colfondos | Positiva | Neiva |
| 22 | Jose Alirio Rivera Cruz | 12.110.283 | Ayudante | 17-ago-22 | | Nueva EPS | porvenir | Positiva | Neiva |
| 23 | Edgar Pedresos Camacho | 1.079.509.558 | Apoyo Residente | 17-ago-22 | | Sanitas | Colpensiones | Positiva | Neiva |
| 24 | Neyid Embus Lemus | 1.084.578.661 | Ayudante | 23-ago-22 | | AIC | Colpensiones | Positiva | Paicol |

**Observaciones:**

Firma: Lindsay Daza S.
**INTERVENTORÍA**