GOBERNACION DE ANTIOQUIA
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2						
VERSIÓN	1						
PÁGINA	1	DE	1				

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** NOVIEMBRE DE 2021 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 2.829.310.106,00

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 974 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4."

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 4010 (PUENTE ARIMENA-EL VIENTO)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORREDORES ICC

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: JUNIO 28 DE 2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: AGOSTO 31 DE 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 205.918.749.263,01 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 205.918.749.263,01

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 JUNIO 31 DE 2021 JULIO 27 DE 2021	2 AGOSTO DE 2021	3 SEPTIEMBRE DE 2021	4 OCTUBRE DE 2021	5 NOVIEMBRE DE 2021	6 DICIEMBRE DE 2021	7 ENERO DE 2022	8 FEBRERO DE 2022	9 MARZO DE 2022	10 ABRIL DE 2022	11 MAYO DE 2022	12 JUNIO DE 2022	13 JULIO DE 2022	
				% Programado														
				$ Valor programado														
				$ Valor Ejecutado														
				% Ejecutado														
ESTUDIOS Y DISEÑOS	510.000	0,28%	**0,20%**	% P	0,000000%	0,082213%	0,082213%	0,055905%	0,059194%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	100%
	510.000,0	*0,28%*	362.610	$ P	**$0,00**	**$150.000,00**	**$150.000,00**	**$102.000,00**	**$108.000,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				$ E	**$0,00**	**$168.810,00**	**$193.800,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				% E	0,00%	0,0925%	0,1062%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6)	33.591.777	18,41%	**0,06%**	% P	0,013702%	0,009318%	0,009318%	0,088826%	0,414006%	0,231380%	0,019859%	0,049648%	0,049648%	0,049648%	0,049648%	0,049648%	0,049648%	
	33.591.777	*18,41%*	100.470	$ P	**$25.000,00**	**$17.000,00**	**$17.000,00**	**$162.065,59**	**$755.362,42**	**$422.157,43**	**$36.233,55**	**$90.583,88**	**$90.583,88**	**$90.583,88**	**$90.583,88**	**$90.583,88**	**$90.583,88**	
				$ E	**$30.000,00**	**$40.570,00**	**$11.470,00**	**$11.500,00**	**$6.930,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				% E	0,01644%	0,0222%	0,0063%	0,0063%	0,0038%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items 7,8,9,33,34)	41.027.220	22,49%	**1,67%**	% P	0,032885%	0,020279%	0,020279%	0,108488%	0,487847%	0,000000%	0,000244%	0,060638%	0,060638%	0,060638%	0,060638%	0,060638%	0,060638%	
	44.095.992	*24,17%*	3.040.492	$ P	**$60.000,00**	**$37.000,00**	**$37.000,00**	**$197.938,34**	**$890.085,53**	**$0,00**	**$445,49**	**$110.634,36**	**$110.634,36**	**$110.634,36**	**$110.634,36**	**$110.634,36**	**$110.634,36**	
				$ E	**$79.530,90**	**$37.276,80**	**$0,00**	**$101.303,94**	**$2.822.380,11**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				% E	0,04359%	0,0204%	0,0000%	0,0555%	1,5469%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 10,11,12,13)	58.185.509	31,89%	**0,00%**	% P	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,085997%	0,085997%	0,085997%	0,085997%	
	$55.116.859	*30,21%*	-	$ P	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$156.903,55**	**$156.903,55**	**$156.903,55**	**$156.903,55**	
				$ E	$0	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				% E	0,00%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	50%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Item 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)	22.250.994	12,20%	**0,00%**	% P	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,015914%	0,000000%	0,013155%	0,032887%	0,032887%	0,032887%	0,032887%	0,065773%	
	22.250.994	*12,20%*	-	$ P	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$29.036,25**	**$0,00**	**$24.000,89**	**$60.002,22**	**$60.002,22**	**$60.002,22**	**$60.002,22**	**$120.004,44**	
				$ E	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				% E	0,00%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 22,23,24,25,26,27,28,29,30)	1.327.420	0,73%	**0,00%**	% P	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	
	1.327.420	*0,73%*	-	$ P	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				$ E	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				% E	0,00%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
OBRAS VARIAS (Items 31)	3.766.548	2,06%	**0,00%**	% P	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	
	3.766.548	*2,06%*	-	$ P	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				$ E	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				% E	0,00%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
TRANSPORTES (Item 32)	21.792.401	11,94%	**0,00%**	% P	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,057625%	0,203327%	0,011787%	0,012884%	0,032209%	0,032209%	0,032209%	0,032209%	0,032209%	0,032209%	
	21.792.401	*11,94%*	-	$ P	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$105.138,78**	**$370.973,25**	**$21.505,90**	**$23.506,23**	**$58.765,58**	**$58.765,58**	**$58.765,58**	**$58.765,58**	**$58.765,58**	**$58.765,58**	
				$ E	$0	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	
				% E	0,00%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
AJUSTE AL PESO POR ACTA DE MODIFICACION	- *121,516*			% P														
				$ P														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	182.451.868	100,00%	1,920%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	*182.451.868*	*100,00%*	3.503.571,746															

REPROGRAMACION CON Nº1 POR MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,0465876%	0,1118103%	0,1118103%	0,3108451%	1,1643735%	0,2590818%	0,0329869%	0,1556491%	0,1753811%	0,2613783%	0,2613783%	0,2613783%	0,2942649%	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$85.000,00**	**$204.000,00**	**$204.000,00**	**$567.142,71**	**$2.124.421,20**	**$472.699,58**	**$60.185,27**	**$283.984,70**	**$319.986,03**	**$476.889,58**	**$476.889,58**	**$476.889,58**	**$536.891,80**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,04659%	0,1584%	0,2702083%	0,5810534%	1,7454269%	2,0045087%	2,0374956%	2,1931447%	2,3685258%	2,6299041%	2,8912824%	3,1526606%	3,4469255%	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$85.000,00**	**$289.000,00**	**$493.000,00**	**$1.060.142,71**	**$3.184.563,91**	**$3.657.263,49**	**$3.717.448,76**	**$4.001.433,46**	**$4.321.419,50**	**$4.798.309,08**	**$5.275.198,66**	**$5.752.088,24**	**$6.288.980,05**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,06003%	0,13519%	0,11251%	0,06183%	1,55072%									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$109.530,90**	**$246.656,80**	**$205.270,00**	**$112.803,94**	**$2.829.310,11**									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,06003%	0,19522%	0,30773%	0,36956%	1,92027%									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$109.530,90**	**$356.187,70**	**$561.457,70**	**$674.261,64**	**$3.503.571,75**									

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 19.594.333
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 591.444
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 96.900
GESTION SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 2.183.028
GESTION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19 (Incluye PAGA e IVA)	$ 201.176
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$23.466.881
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$205.918.749
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$205.918.749

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL**
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. : 25202-196801 CND

Firma:
Nombre : **EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 05202-37791 ANT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial