INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA		DE

FECHA	30 (Día)	11 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 974 - 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SD VICHADA

MES INFORME MENSUAL: Noviembre de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 4010 CONEXIÓN PACIFICO - ORINOQUÍA

SECTOR: Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	65321	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 3.661.749.263,00
2021	65321	C-2401-0600-118-0-2401023-02	54	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 21.000.000,00
2022				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 10.644.000.000,00
2023				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 21.288.000.000,00
2024				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 12.772.800.000,00
2025				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 12.772.800.000,00
2026				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 27.674.400.000,00
2027				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 27.674.400.000,00
2028				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 29.803.200.000,00
2029				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 29.803.200.000,00
2030				NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (974 DE 2021)	$ 29.803.200.000,00
			TOTAL			$ 205.918.749.263,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 205.918.749.263,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 65321 De (01/03/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								$ 3.682.749.263,00		$ 205.918.749.263,00				Registro No.65321 De 01/03/2021 Recurso No. 54
1	Obra	junio de 2021	$ -	$ -	$ -			**$ 3.682.749.263,00**	$ -	$ 205.918.749.263,00				
1	Ajuste	junio de 2021	$ -	$ -	$ -			**$ 3.682.749.263,00**	$ -	$ 205.918.749.263,00				
2	Obra	julio de 2021	$ 109.530.900,00	$ 320.167,00	$ 109.851.067,00			**$ 3.572.898.196,00**	$ 109.851.067,00	$ 205.808.898.196,00				
2D	Ajuste	julio de 2021	$ 1.597.617,00	$ 4.670,00	$ 1.602.287,00			**$ 3.571.295.909,00**	$ 111.453.354,00	$ 205.807.295.909,00				
3	Obra	agosto de 2021	$ 77.846.800,00	$ 227.552,00	$ 78.074.352,00			**$ 3.493.221.557,00**	$ 189.527.706,00	$ 205.729.221.557,00				
3	EyD	agosto de 2021	$ 168.810.000,00	$ 32.073.900,00	$ 200.883.900,00			**$ 3.292.337.657,00**	$ 390.411.606,00	$ 205.528.337.657,00				
3D	Ajuste	agosto de 2021	$ 1.202.191,00	$ 3.514,00	$ 1.205.705,00			**$ 3.291.131.952,00**	$ 391.617.311,00	$ 205.527.131.952,00				
4	Obra	septiembre de 2021	$ 11.470.000,00	$ 33.528,00	$ 11.503.528,00			**$ 3.279.628.424,00**	$ 403.120.839,00	$ 205.515.628.424,00				En trámite
4	EyD	septiembre de 2021	$ 193.800.000,00	$ 36.822.000,00	$ 230.622.000,00			**$ 3.049.006.424,00**	$ 633.742.839,00	$ 205.285.006.424,00				En trámite
4D	Ajuste	septiembre de 2021	$ 201.069,00	$ 588,00	$ 201.657,00			**$ 3.048.804.767,00**	$ 633.944.496,00	$ 205.284.804.767,00				
5	Obra	octubre de 2021	$ 112.803.940,00	$ 329.735,00	$ 113.133.675,00			**$ 2.935.671.092,00**	$ 747.078.171,00	$ 205.171.671.092,00				En trámite
5P	Ajuste	Octubre de 2021	$ 1.673.541,00	$ 4.892,00	$ 1.678.433,00			**$ 2.933.992.659,00**	$ 748.756.604,00	$ 205.169.992.659,00				
6	Obra	noviembre de 2021	$ 2.829.310.106,00	$ 8.270.291,00	$ 2.837.580.397,00			**$ 96.412.262,00**	$ 3.586.337.001,00	$ 202.332.412.262,00				En trámite
	TOTALES		**$ 3.508.246.164,00**	**$ 78.090.837,00**	**$ 3.586.337.001,00**									

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 3.140.961.746,00**	**$ 9.181.273,00**	**$ 3.150.143.019,00**
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	**$ 4.674.418,00**	**$ 13.664,00**	**$ 4.688.082,00**
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			**$ -**
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 362.610.000,00**	**$ 68.895.900,00**	**$ 431.505.900,00**
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL (PREACTA)	**$ -**		**$ -**
PROTOCOLO DE BIOSEGIRUDAD (PREACTA)	**$ -**		**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 3.508.246.164,00**	**$ 78.090.837,00**	**$ 3.586.337.001,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **LEONARDO ALFONSO NUR RANGEL**
Director de Obra
Matrícula No.: 25202 - 196801 CND

Firma
Nombre: **EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS**
Director de Interventoría
Matrícula No. 05202 - 37791 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.