	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2254-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUERTO GAITAN – PUENTE ARIMENA – VIENTO -SANTA CECILIA - JURIEPE - PUERTO CARREÑO (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" Y VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1065-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORREDORES ICC

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	255322	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	NACION	2254 DE 2021	$ 2.568.917.828	
2023				NACION	2254 DE 2021	$ 25.662.000.000	
2024				NACION	2254 DE 2021	$ 15.397.200.000	
2025				NACION	2254 DE 2021	$ 15.397.200.000	
2026				NACION	2254 DE 2021	$ 33.360.600.000	
2027				NACION	2254 DE 2021	$ 33.360.600.000	
2028				NACION	2254 DE 2021	$ 35.926.800.000	
2029				NACION	2254 DE 2021	$ 35.926.800.000	
2030				NACION	2254 DE 2021	$ 35.926.800.000	
			TOTAL			**$ 233.526.917.828**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 233.526.917.828**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	marzo/2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	255322/2022-02-17	$ 2.568.917.828	$ 233.526.917.828			X	
2	PARCIAL	abril/2022	$ 9.037.600	$ 39.626	$ 9.077.226	$ -	$ -	0	255322/2022-02-17	$ 2.559.840.602	$ 233.517.840.602			X	
3	PARCIAL	mayo/2022	$ 124.472.400	$ 545.764	$ 125.018.164	$ -	$ -	0	255322/2022-02-17	$ 2.434.822.438	$ 233.392.822.438			X	
4	PARCIAL	junio/2022	$ 113.384.908	$ 497.149	$ 113.882.057	$ -	$ -	0	255322/2022-02-17	$ 2.320.940.381	$ 233.278.940.381			X	
TOTALES			**$ 246.894.908**	**$ 1.082.539**	**$ 247.977.447**	**$ -**	**$ -**	**$ -**							

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 246.894.908	$ 1.082.539	**$ 247.977.447**
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	**$ -**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	**$ -**
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$ -	$ -	**$ -**
PROTOCOLO DE BIOSEGIRUDAD (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 246.894.908**	**$ 1.082.539**	**$ 247.977.447**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE MARIO SOTO OSPINA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520256134 CND

Firma
Nombre: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-37791 ANT.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.