UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2254 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUERTO GAITAN – PUENTE ARIMENA – VIENTO -SANTA CECILIA - JURIEPE - PUERTO CARREÑO (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" Y VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". MODULO 1. - **TRAMO 1 RUTA 4009 (PUERTO GAITÁN - PUENTE ARIMENA)**

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2361 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1072721	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACION	2254 DE 2021	$ 8.541.383.244,00	
		C-2401-0600-118-0-2401023-02	54	NACION	2254 DE 2021	$ 16.000.000,00	
2022				NACION	2254 DE 2021	$ 1.842.989.808,00	
2023				NACION	2254 DE 2021	$ 9.746.832.893,00	
2024				NACION	2254 DE 2021	$ 20.078.479.280,00	
2025				NACION	2254 DE 2021	$ 20.680.841.516,00	
2026				NACION	2254 DE 2021	$ 21.301.251.865,00	
2027				NACION	2254 DE 2021	$ 21.940.289.668,00	
2028				NACION	2254 DE 2021	$ 22.598.494.571,00	
2029				NACION	2254 DE 2021	$ 46.552.922.860,00	
2030				NACION	2254 DE 2021	$ 47.949.518.257,00	
			TOTAL			**$ 221.249.003.962,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.249.003.962,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1 T1	Acta Recibo Parcial Obra	marzo-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	No. 1072721 marzo 1 de 2021	$ 8.557.383.244,00	$ 221.249.003.962			X	
2 T1	Acta Recibo Parcial Obra	abril-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	No. 1072721 marzo 1 de 2021	$ 8.557.383.244,00	$ 221.249.003.962			X	
3 T1	Acta Recibo Parcial Obra	mayo-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	No. 1072721 marzo 1 de 2021	$ 8.557.383.244,00	$ 221.249.003.962			X	
4 T1	Acta Recibo Parcial Obra	junio-22	$ 45.222.664,12	$ 198.283,99	$ 45.420.948,11	$ -	$ -	0	No. 1072721 marzo 1 de 2021	$ 8.511.962.295,89	$ 221.203.583.014			X	
5 T1	Acta Recibo Parcial Obra	julio-22	$ 17.747.246,63	$ 77.814,85	$ 17.825.061,48	$ -	$ -	0	No. 1072721 marzo 1 de 2021	$ 8.494.137.234,41	$ 221.185.757.952			X	
5 T1	DISEÑOS	julio-22	$ 133.173.650,62	$ 25.302.993,62	$ 158.476.644,24	$ -	$ -	0	No. 1072721 marzo 1 de 2021	$ 8.335.660.590,17	$ 221.027.281.308			X	
TOTALES			**$ 196.143.561,37**	**$ 25.579.092,46**	**$ 221.722.653,83**	**$ -**	**$ -**	**$ -**							

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 62.969.910,75	$ 276.098,84	**$ 63.246.009,59**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	**$ -**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 133.173.650,62	$ 25.302.993,62	**$ 158.476.644,24**
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$ -	$ -	**$ -**
PROTOCOLO DE BIOSEGIRUDAD (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 196.143.561,37**	**$ 25.579.092,46**	**$ 221.722.653,83**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE MARIO SOTO OSPINA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520256134 CND

Firma
Nombre: SAMUEL HELADIO GUZMAN AVENDAÑO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 16010 SC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.