CICON S.A.S.

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA DE OBRA No. 6

NOVIEMBRE 2021

CONTRATO 991 DE 2021 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 1 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETÁ

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 373,936,181,00 PERIODO MES nov-21

	Dia	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		Presentar planilla de seguridad social mes nov 2021, actualizar listado de personal a corte 30 no 2021 MINFRA-MN-IN-15-FR-6, presentar certificados de pagos de seguridad del consrocio y consorciados mes nov 2021, en las memorias de cantidades ajustar el número de soporte de Acta
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	2	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FREDY PADILLA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	6	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	6	12	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	9	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	9	12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	09	Dic.	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS DÍAZ GONZÁLEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	23	12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NYDIA CORREDOR		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 991 DE 2021 NIT. 901.475.034-7

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

De acuerdo con la facultad otorgada, la coordinadora del grupo interno de trabajo de la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2, autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE por valor de : $376.670.806,00 Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y SIES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M/CTE.

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 6 del periodo NOVIEMBRE DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No. 25202-72334 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No. 25202-72334 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS DIAZ GONZÁLEZ
Matrícula No. 25202-087354 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ
Matrícula 25202-119224 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

1. FACTURA PRO FORMA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034 - 7
Responsable de Iva Actividad Económica 4210
CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE
6939255
CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR Colombia

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800215807 - 2
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C. - Colombia
lleon@invias.gov.co
3770600

FACTURA PROFORMA

NÚMERO:
VENCIMIENTO: 2021-12-31
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2021-12-01 14:06:18
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: CTO 991 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA 6- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030	1	$ 287,644,755.00	0	0	$ 287,644,755.00	$ 287,644,755.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	$ 57,528,950.00	0	0	$ 57,528,950.00	$ 57,528,950.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	$ 14,382,238.00	0	0	$ 14,382,238.00	$ 14,382,238.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	$ 14,382,238.00	19	0	$ 14,382,238.00	$ 17,114,863.00

Cantidad de lineas: 4

SUBTOTAL:	$ 373,938,181.00
IVA:	$ 2,732,625.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $2.732.625
OBSERVACIONES:
#$24-02-00; 991 DE 2021; ncorredor@invias.gov.co #$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR **$ 376,670,806.00**

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 2,732,625.00

PROFORMA

Cuida el medio ambiente

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MINFRA-MIN-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3
FECHA	1 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETÁ **ACTA Nº** 6 **ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] (Indicar con una X) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 373.938.181,00 **MES** nov-21

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 3001 - 3002 - 6503 - 6504 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 399.567.436.436,00

No. DE ORDEN	G.P.P.	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.		OBRA EJECUTADA			
										Ultima Acta de de fecha		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	$ 113.387,00	$ 422.253.188,00						
2	E	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	$ 69.636,00	$ 393.025.584,00						
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	$ 4.475,00	$ 987.180.525,00						
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	$ 10.216,00	$ 11.640.376.016,00			819,79	$ 8.374.975,00	1.696,49	$ 17.331.342,00
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	$ 60.376,00	$ 4.507.370.280,00				$ -		$ -
6	E	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	$ 9.747,00	$ 1.237.761.783,00			10.011,26	$ 97.579.751,00	18.070,68	$ 176.134.918,00
7	E	1	220.1		Terraplenes	m3	680.805,00	$ 12.594,00	$ 8.574.058.170,00						
8	E	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	$ 10.300,00	$ 5.665.000.000,00						
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	$ 7.521,00	$ 3.516.210.399,00						
10	E	1			Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	$ 1.332,00	$ 347.745.240,00						
Subtotal									**$ 37.290.981.185,00**				**$ 105.954.726,00**		**$ 193.466.260,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	$ 927,00	$ 1.019.700.000,00			62.803,60	$58.218.937	169.062,60	$156.721.030,00
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	$ 145.000,00	$ 23.780.000.000,00			819,79	$118.869.550	1.068,45	$154.925.250,00
13	S	2			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	$ 180.245,00	$ 2.217.013.500,00						
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	$ 155.000,00	$ 28.830.000.000,00						
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	$ 190.385,00	$ 1.359.348.900,00						
Subtotal									**$ 57.206.062.400,00**				**$ 177.088.487,00**		**$ 311.646.280,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	$ 1.849,00	$ 2.033.900.000,00						
17	P	8		450,1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	$ 775.000,00	$ 76.725.000.000,00						
18	P	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86.028,00	$ 775.000,00	$ 66.671.700.000,00						
19	P	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	$ 856.527,00	$ 3.261.654.816,00						
20	P	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4.284,00	$ 72.822,00	$ 311.969.448,00						
Subtotal									**$ 149.004.224.264,00**						
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
21	OA	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	$ 32.667,00	$ 260.519.325,00						
22	OA	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	$ 81.882,00	$ 1.896.059.592,00						
23	OA	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	$ 93.098,00	$ 3.367.633.954,00						
24	OA	6	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	$ 176.922,00	$ 6.830.781.498,00						
25	OA	6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326,00	$ 151.702,00	$ 49.454.852,00						
26	OA	6		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	$ 2.286.822,00	$ 2.805.930.594,00						
27	OA	6	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	$ 1.232.450,00	$ 5.263.793.950,00						
28	OA	6	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	$ 996.330,00	$ 8.745.784.740,00						
29	OA	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2.703,00	$ 1.086.707,00	$ 2.937.369.021,00						
30	OA	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	$ 687.013,00	$ 9.594.136.545,00						
31	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	$ 473.683,00	$ 1.631.364.252,00						
32	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6.348,00	$ 439.711,00	$ 2.791.285.428,00						

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-67FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	3
FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETÁ **ACTA Nº** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 373.938.181,00 **MES** nov-21

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 3001 - 3002 - 6503 - 6504 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 399.567.436.436,00

No. DE ORDEN	G.P.P.	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. ____	Ultima Acta de fecha ____	OBRA EJECUTADA			
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
33	OA	4		632,1P	Baranda Metalica	m	1.319,00	$ 544.754,00	$ 718.530.526,00						
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	$ 5.378,00	$ 9.464.661.530,00						
35	OA	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111.740,00	$ 2.237,00	$ 249.962.380,00						
36	OA	6		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	$ 1.583.123,00	$ 134.565.455,00						
37	OA	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287,00	$ 617.637,00	$ 177.261.819,00						
38	OA	6		670,5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	$ 758.317,00	$ 515.655.560,00						
39	OA	6	671.13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	$ 673.653,00	$ 6.467.068.800,00						
40	OA	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.800,00	$ 7.720,00	$ 453.936.000,00						
41	OA	6	673-13		Material granular drenante	m3	8.032,00	$ 136.094,00	$ 1.093.107.008,00						
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	$ 237.444,00	$ 2.638.477.728,00						
Subtotal									**$ 68.087.340.557,00**						
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
43	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	$ 1.794,00	$ 394.680.000,00						
44	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	$ 22.076,00	$ 2.428.360.000,00						
45	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	$ 396.630,00	$ 148.736.250,00						
46	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	$ 503.621,00	$ 111.803.862,00						
47	SCT	4	720-13		Poste de referencia	u	3.500,00	$ 253.536,00	$ 887.376.000,00						
48	SCT	4	730-13		Defensa metalica	m	8.000,00	$ 230.532,00	$ 1.844.256.000,00						
Subtotal									**$ 5.815.212.112,00**						
OBRAS VARIAS															
49	OV	N	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	$ 17.838,00	$ 1.739.205.000,00						
50	OV	N	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27.500,00	$ 18.835,00	$ 517.962.500,00						
Subtotal									**$ 2.257.167.500,00**						

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-In-4-FR-1		
VERSION	1		
PÁGINA	3	DE	3
FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETÁ **ACTA Nº** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 373.938.181,00 **MES** nov-21

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 3001 - 3002 - 6503 - 6504 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 399.567.436.436,00

No. DE ORDEN	G.P.P.	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. ____ Ultima Acta de fecha ____ CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
TRANSPORTES															
51	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia,	m3-E	1.183.729,00	$ 1.057,00	$ 1.251.201.553,00						
52	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	$ 1.000,00	$ 11.837.290.000,00			6.527,50	$ 6.527.500,00	19.656,50	$ 19.656.500,00
53	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	$ 1.175,00	$ 1.939.756.975,00			71.802,10	$ 84.367.468,00	112.458,30	$ 132.138.503,00
Subtotal									**$ 15.028.248.528,00**				**$ 90.894.968,00**		**$ 151.795.003,00**
					ITEM NO PREVISTOS										
Subtotal															
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 334.689.236.546,00**		**$ -**		**$ 373.938.181,00**		**$ 656.907.545,00**
*		PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 49.343.566.111,00						
*		PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 800.000.000,00						
*		**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**							**$ 384.832.802.657,00**		**$ -**		**$ 373.938.181,00**		**$ 656.907.545,00**
*		VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 2.812.239.712,00				$ 2.732.625,00		$ 4.800.478,00
*		VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							**$ 387.645.042.369,00**		**$ -**		**$ 376.670.806,00**		**$ 661.708.023,00**
*		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ 1.845.000.000,00						$ 184.500.000,00
*		IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 350.550.000,00				$ -		$ 35.055.000,00
*		TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							**$ 2.195.550.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 219.555.000,00**
*		**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**							**$ 9.226.844.067,00**						$ -
*		**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**							**$ 500.000.000,00**						$ -
*		**VALOR TOTAL (F+I+J)**							**$ 399.567.436.436,00**		**$ -**		**$ 376.670.806,00**	**$ -**	**$ 881.263.023,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 419721 de Fecha 5/05/2021
Saldo del Registro: $ 10.379.510.886,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)			$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 105.954.726,00	$ 193.466.260,00
SB	$ 177.088.487,00	$ 311.646.280,00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ -	$ -
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ 90.894.968,00	$ 151.795.003,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 105.954.726,00	$ 193.466.260,00
2 Sub-bases y bases	$ 177.088.487,00	$ 311.646.280,00
3 Transporte de materiales	$ 90.894.968,00	$ 151.795.003,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ -	$ -
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -
(N) Items no sujetos a ajuste	$ -	$ -

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Firma
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES AFINCO-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	6	nov-21
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 142.747.926,00
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401017-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-135-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 233.922.880,00
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-135-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	376.670.806,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **06** Valor basico **$ 373.938.181,00** Período: nov-21

Valor incluido el Iva: **$ 376.670.806,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 3.315.419,00	$ -	$ -	**$ 3.315.419,00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ 230.607.461,00	$ -	$ -	**$ 230.607.461,00**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 142.747.926,00	$ -	$ -	**$ 142.747.926,00**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES			**$ 376.670.806,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 376.670.806,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 3.315.419,00	$ 3.291.367,00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**$ 3.315.419,00**	**$ 3.291.367,00**

DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 304.659.713,00	$ 302.449.505,00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 68.695.674,00	$ 68.197.309,00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ -	$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTANITA	$ -	$ -
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**$ 373.355.387,00**	**$ 370.646.814,00**
TOTAL			**$ 376.670.806,00**	**$ 373.938.181,00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL MINFRA-MN-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE **CARRETERA Y/O PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

SECTOR: Ruta 6503 - 6504 - 3002 - 3001

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	419721	C-2401-0600-132-0-2401008-02	54	NACION	Contrato principal	$ 6.918.402.778
2021	419721	C-2401-0600-132-0-2401017-02	54	NACION	Contrato principal	$ 1.692.708.333
2021	419721	C-2401-0600-132-0-2401023-02	54	NACION	Contrato principal	$ 250.000.000
2021	419721	C-2401-0600-135-0-2401008-02	54	NACION	Contrato principal	$ 1.976.880.881
2021	419721	C-2401-0600-135-0-2401023-02	54	NACION	Contrato principal	$ 46.111.111
				TOTAL		$ 10.884.103.103

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 399.567.436.436,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.884.103.103,00	$ -	$ 399.567.436.436,00			X	
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.884.103.103,00	$ -	$ 399.567.436.436,00			X	
3	OBRA	ago-21	$ 25.633.813,00	$ 187.324,00	$ 25.821.137,00	$ -	$ -	$ 10.858.281.966,00	$ 25.821.137,00	$ 399.541.615.299,00			X	
4	OBRA	sep-21	$ 290.414.527,00	$ 35.828.991,00	$ 326.243.518,00	$ -	$ -	$ 10.532.038.448,00	$ 352.064.655,00	$ 399.215.371.781,00			X	
5	OBRA	oct-21	$ 151.421.024,00	$ 1.106.538,00	$ 152.527.562,00	$ -	$ -	$ 10.379.510.886,00	$ 504.592.217,00	$ 399.062.844.219,00			X	
6	OBRA	nov-21	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00	$ -	$ -	$ 10.002.840.080,00	$ 881.263.023,00	$ 398.686.173.413,00			X	
TOTALES			$ 841.407.545,00	$ 39.855.478,00	$ 881.263.023,00	$ -	$ -	$ 10.002.840.080,00	$ 881.263.023,00	$ 398.686.173.413,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)			$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
LUIS ALFONSO CARRASQUILLA SOTOMAYOR
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 13202-11943 BLV

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-INS-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11

FECHA: 01 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373.938.181.000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.547.436.436 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 399.547.436.436,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981.185	11,142%		% P				0,038%	0,059%	0,295%	0,177%	0,015%	0,018%	0,022%	2,85%
				$ P				$125.647.816	$198.987.503	$986.997.558	$592.198.535	$48.894.195	$61.779.386	$74.135.263	
				$ E			$16.633.548	$37.463.833	$33.394.154	$105.904.7					
				% E			0,005%	0,011%	0,010%	0,032%					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062.400	17,092%		% P						0,008%	0,302%	0,033%	0,031%	0,037%	
				$ P						$27.455.799	$1.012.322.197	$83.581.224	$104.476.531	$125.371.837	
				$ E				$39.265.901	$95.291.892	$177.089.487					
				% E				0,012%	0,028%	0,053%					
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224.264	44,520%		% P							0,750%	0,065%	0,081%	0,098%	
				$ P							$2.638.845.486	$217.873.261	$272.341.576	$326.809.891	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340.557	20,343%		% P						0,078%	0,121%	0,073%	0,006%	0,008%	0,042%
				$ P						$261.467.362	$405.632.857	$243.579.594	$20.094.358	$25.117.947	$140.491.208
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.615.212.112	1,737%		% P							0,023%	0,014%	0,001%	0,002%	0,002%
				$ P							$78.093.897	$46.856.338	$3.868.640	$6.820.276	$8.184.331
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167.500	0,674%		% P							0,018%	0,011%	0,001%	0,001%	0,001%
				$ P							$60.775.067	$36.465.040	$3.010.694	$3.763.368	$4.516.042
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248.528	4,490%		% P				0,091%	0,091%	0,474%	0,069%	0,006%	0,007%	0,008%	
				$ P				$306.031.109	$306.031.109	$382.538.886	$229.523.332	$18.950.331	$23.687.914	$28.425.497	
				$ E			$9.000.265	$29.164.799	$22.734.978	$90.894.968					
				% E			0,003%	0,009%	0,007%	0,027%					
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				% E											
				% E											0,00%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334.689.235.546	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$0,000														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,23%	0,58%	1,43%	0,12%	0,15%	0,21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878.825	$766.505.974	$1.941.493.864	$4.799.990.532	$396.272.703	$497.986.997	$707.834.068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,94%	2,37%	2,49%	2,64%	2,85%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878.825	$1.198.384.799	$3.139.878.764	$7.939.469.296	$8.335.741.999	$8.833.728.996	$9.541.663.064
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,11%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.833.813	$105.914.527	$151.421.024	$373.938.181				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,20%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.833.813	$131.748.340	$282.969.364	$656.907.545				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$49.343.566.111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$800.000.000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2.812.239.712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.845.000.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350.550.000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$9.226.844.087
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500.000.000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64.878.199.890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399.567.436.436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-INS-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	11

FECHA: 01 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373,938,181,000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,547,436,436 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 399,547,436,436.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981,185	11,142%		% P	0,031%	0,037%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,033%	0,022%	0,015%	0,029%	6,15%
				$ P	$102,995,643	$123,558,771	$148,270,525	$148,270,525	$148,270,525	$148,270,525	$111,202,894	$74,135,263	$49,423,508	$97,127,099	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062,400	17,092%		% P	0,052%	0,062%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,056%	0,037%	0,025%	0,049%	
				$ P	$174,127,551	$208,953,061	$250,743,673	$250,743,673	$250,743,673	$250,743,673	$188,057,755	$125,371,837	$83,581,224	$165,092,586	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224,264	44,520%		% P	0,136%	0,163%	0,195%	0,195%	0,195%	0,195%	0,146%	0,098%	0,065%	0,129%	
				$ P	$453,902,626	$544,683,151	$653,619,782	$653,619,782	$653,619,782	$653,619,782	$490,214,836	$326,809,891	$217,873,261	$430,350,958	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340,557	20,343%		% P	0,058%	0,070%	0,084%	0,084%	0,084%	0,084%	0,063%	0,042%	0,028%	0,055%	
				$ P	$195,126,678	$234,152,013	$280,982,416	$280,982,416	$280,982,416	$280,982,416	$210,736,812	$140,491,208	$93,660,805	$185,002,130	
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,615,212,112	1,737%		% P	0,003%	0,004%	0,006%	0,006%	0,006%	0,007%	0,006%	0,004%	0,002%	0,005%	
				$ P	$11,367,126	$13,640,552	$16,368,662	$16,368,662	$16,368,662	$24,643,369	$18,482,527	$12,321,685	$8,214,456	$16,225,484	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2,257,167,500	0,674%		% P	0,002%	0,002%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,002%	0,001%	0,001%	0,002%	
				$ P	$6,272,280	$7,526,736	$9,032,083	$9,032,083	$9,032,083	$9,032,083	$6,774,062	$4,516,042	$3,010,694	$5,946,630	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15,028,248,528	4,490%		% P	0,012%	0,014%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,013%	0,008%	0,006%	0,011%	
				$ P	$39,479,857	$47,375,829	$56,850,994	$56,850,994	$56,850,994	$56,850,994	$42,638,246	$28,425,497	$18,950,331	$37,431,364	
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											2,85%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334,689,236,546	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$0,000**														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,29%**	**0,35%**	**0,43%**	**0,43%**	**0,42%**	**0,43%**	**0,32%**	**0,21%**	**0,14%**	**0,28%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$983,341,761**	**$1,179,890,113**	**$1,415,868,135**	**$1,415,868,135**	**$1,415,868,135**	**$1,424,142,842**	**$1,068,107,132**	**$712,071,421**	**$474,714,281**	**$937,672,411**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**3,14%**	**3,68%**	**3,92%**	**4,34%**	**4,77%**	**5,19%**	**5,51%**	**5,72%**	**5,87%**	**6,15%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$10,524,904,825**	**$11,704,794,937**	**$13,120,663,073**	**$14,536,531,208**	**$15,952,399,343**	**$17,376,542,186**	**$18,444,649,317**	**$19,156,720,738**	**$19,631,435,019**	**$20,569,107,430**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$48,343,566,111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$800,000,000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2,812,239,712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,845,000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$9,228,644,087
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500,000,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64,878,199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399,567,436,436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y/o Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALVARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-INS-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11

FECHA: 01 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373,938,181,000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,547,436,436 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 399,547,436,436.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981,185	11,142%		% P	0,036%	0,044%	0,061%	0,073%	0,088%	0,088%	0,088%	0,088%	0,066%	0,044%	12,63%
				$ P	$122,029,824	$146,434,589	$203,381,373	$244,057,648	$292,869,177	$292,869,177	$292,869,177	$292,869,177	$219,651,883	$146,434,589	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062,400	17,092%		% P	0,062%	0,074%	0,103%	0,123%	0,148%	0,148%	0,148%	0,148%	0,111%	0,074%	
				$ P	$206,365,732	$247,638,879	$343,942,887	$412,731,465	$495,277,758	$495,277,758	$495,277,758	$495,277,758	$371,458,318	$247,638,879	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224,264	44,520%		% P	0,161%	0,193%	0,268%	0,321%	0,386%	0,386%	0,386%	0,386%	0,289%	0,193%	
				$ P	$537,938,697	$645,526,437	$896,564,495	$1,075,877,395	$1,291,052,873	$1,291,052,873	$1,291,052,873	$1,291,052,873	$968,289,655	$645,526,437	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340,557	20,343%		% P	0,070%	0,084%	0,117%	0,140%	0,168%	0,168%	0,168%	0,168%	0,126%	0,084%	
				$ P	$234,026,920	$280,832,304	$390,044,866	$468,053,840	$561,664,608	$561,664,608	$561,664,608	$561,664,608	$421,248,456	$280,832,304	
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,615,212,112	1,737%		% P	0,006%	0,007%	0,010%	0,012%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,011%	0,007%	
				$ P	$20,281,855	$24,338,226	$33,803,092	$40,563,711	$48,676,453	$48,676,453	$48,676,453	$48,676,453	$36,507,340	$24,338,226	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167,500	0,674%		% P	0,002%	0,003%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,004%	0,003%	
				$ P	$7,433,537	$8,920,245	$12,389,229	$14,867,075	$17,840,489	$17,840,489	$17,840,489	$17,840,489	$13,380,367	$8,920,245	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248,528	4,490%		% P	0,014%	0,017%	0,023%	0,028%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,025%	0,017%	
				$ P	$46,789,205	$56,147,046	$77,962,866	$93,578,409	$112,294,091	$112,294,091	$112,294,091	$112,294,091	$84,220,568	$56,147,046	
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											6,15%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334,689,235,546	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$0,000**														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,33%	0,42%	0,59%	0,70%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,63%	0,42%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,174,864,771	$1,409,837,725	$1,958,107,851	$2,349,729,941	$2,819,675,450	$2,819,675,450	$2,819,675,450	$2,819,675,450	$2,114,756,587	$1,409,837,725	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5,50%	6,92%	7,56%	8,21%	9,05%	9,89%	10,73%	11,58%	12,21%	12,63%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$21,743,972,200	$23,153,809,925	$25,111,917,877	$27,461,647,418	$30,281,322,868	$33,100,998,318	$35,920,673,767	$38,740,349,217	$40,855,105,804	$42,264,943,529	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$49,343,566,111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$800,000,000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2,812,239,712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,845,000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$9,226,844,087
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500,000,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64,878,199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399,567,436,436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-INS-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11

FECHA: 01 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373,938,181,000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,547,436,436 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 399,547,436,436.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	31 / dic-23	32 / ene-24	33 / feb-24	34 / mar-24	35 / abr-24	36 / may-24	37 / jun-24	38 / jul-24	39 / ago-24	40 / sep-24	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981,185	11,142%		% P	0,029%	0,029%	0,036%	0,044%	0,061%	0,073%	0,087%	0,087%	0,087%	0,087%	18,62%
				$ P	$97,623,059	$97,615,200	$122,019,000	$146,422,799	$203,364,999	$244,037,999	$292,845,599	$292,845,599	$292,845,599	$292,845,599	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062,400	17,092%		% P	0,049%	0,049%	0,062%	0,074%	0,103%	0,123%	0,148%	0,148%	0,148%	0,148%	
				$ P	$165,092,586	$165,079,295	$206,349,118	$247,618,942	$343,915,197	$412,698,237	$495,237,884	$495,237,884	$495,237,884	$495,237,884	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224,264	44,520%		% P	0,129%	0,129%	0,161%	0,193%	0,266%	0,321%	0,386%	0,386%	0,386%	0,386%	
				$ P	$430,350,958	$430,316,311	$537,895,389	$645,474,467	$896,492,315	$1,075,790,778	$1,290,948,933	$1,290,948,933	$1,290,948,933	$1,290,948,933	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340,557	20,343%		% P	0,056%	0,056%	0,070%	0,084%	0,117%	0,140%	0,168%	0,168%	0,168%	0,168%	
				$ P	$187,221,536	$187,206,463	$234,008,079	$280,809,695	$390,013,465	$468,016,158	$561,619,389	$561,619,389	$561,619,389	$561,619,389	
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,615,212,112	1,737%		% P	0,005%	0,005%	0,006%	0,007%	0,010%	0,012%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	
				$ P	$16,225,484	$16,224,178	$20,280,222	$24,336,267	$33,800,371	$40,560,445	$48,672,534	$48,672,534	$48,672,534	$48,672,534	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2,257,167,500	0,674%		% P	0,002%	0,002%	0,002%	0,003%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	
				$ P	$5,946,830	$5,946,351	$7,432,939	$8,919,527	$12,388,231	$14,865,878	$17,839,053	$17,839,053	$17,839,053	$17,839,053	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15,028,248,528	4,490%		% P	0,011%	0,011%	0,014%	0,017%	0,023%	0,028%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	
				$ P	$37,431,364	$37,428,350	$46,785,438	$56,142,525	$77,975,730	$93,570,876	$112,285,051	$112,285,051	$112,285,051	$112,285,051	
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											12,63%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334,689,236,546	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$0,000														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,28%	0,28%	0,35%	0,42%	0,59%	0,70%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%
	VALOR (Miles de Pesos)	$939,891,817	$939,816,148	$1,174,770,184	$1,409,724,221	$1,957,950,307	$2,349,540,369	$2,819,448,443	$2,819,448,443	$2,819,448,443	$2,819,448,443
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	12,91%	13,19%	13,54%	13,96%	14,55%	15,25%	16,09%	16,93%	17,78%	18,62%
	VALOR (Miles de Pesos)	$43,204,835,346	$44,144,651,493	$45,319,421,678	$46,729,145,899	$48,687,096,207	$51,036,636,576	$53,856,085,018	$56,675,533,461	$59,494,981,904	$62,314,430,346
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$48,343,566,111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA	$800,000,000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2,812,239,712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,845,000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$8,228,844,087
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500,000,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64,878,199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399,567,436,436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan dasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-INS-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11

FECHA: 01 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373,938,181,000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,547,436,436 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 399,547,436,436.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981,185	11,142%		% P	0,066%	0,044%	0,029%	0,029%	0,036%	0,044%	0,061%	0,073%	0,087%	0,087%	23,98%
				$ P	$219,634,199	$146,422,799	$97,615,200	$97,615,200	$122,019,000	$146,422,799	$203,364,999	$244,037,999	$292,845,599	$292,845,599	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062,400	17,092%		% P	0,111%	0,074%	0,049%	0,049%	0,062%	0,074%	0,103%	0,123%	0,148%	0,148%	
				$ P	$371,428,413	$247,618,942	$165,079,295	$165,079,295	$206,349,118	$247,618,942	$343,915,197	$412,698,237	$495,237,884	$495,237,884	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224,264	44,520%		% P	0,289%	0,193%	0,129%	0,129%	0,161%	0,193%	0,268%	0,321%	0,386%	0,386%	
				$ P	$968,211,700	$645,474,467	$430,316,311	$430,316,311	$537,895,389	$645,474,467	$896,492,315	$1,075,790,778	$1,290,948,933	$1,290,948,933	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340,557	20,343%		% P	0,126%	0,084%	0,056%	0,056%	0,070%	0,084%	0,117%	0,140%	0,168%	0,168%	
				$ P	$421,214,542	$280,809,695	$187,206,463	$187,206,463	$234,008,079	$280,809,695	$390,013,465	$468,016,158	$561,619,389	$561,619,389	
				$ E											
				% E											
SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,615,212,112	1,737%		% P	0,011%	0,007%	0,005%	0,005%	0,006%	0,007%	0,010%	0,012%	0,015%	0,015%	
				$ P	$36,504,400	$24,336,267	$16,224,178	$16,224,178	$20,280,222	$24,336,267	$30,800,371	$40,560,445	$48,672,534	$48,672,534	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2,257,167,500	0,674%		% P	0,004%	0,003%	0,002%	0,002%	0,002%	0,003%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	
				$ P	$13,379,290	$8,919,527	$5,946,351	$5,946,351	$7,432,939	$8,919,527	$12,386,231	$14,865,878	$17,839,053	$17,839,053	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15,028,248,528	4,490%		% P	0,025%	0,017%	0,011%	0,011%	0,014%	0,017%	0,023%	0,028%	0,034%	0,034%	
				$ P	$84,213,788	$56,142,525	$37,428,350	$37,428,350	$46,785,438	$56,142,525	$77,975,730	$93,570,876	$112,285,051	$112,285,051	
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											18,62%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334,689,236,546	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$0,000														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,83%	0,42%	0,28%	0,28%	0,35%	0,42%	0,59%	0,70%	0,84%	0,84%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,114,596,332	$1,409,724,221	$939,816,148	$939,816,148	$1,174,770,184	$1,409,724,221	$1,957,850,307	$2,349,540,369	$2,819,448,443	$2,819,448,443
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	19,25%	19,67%	19,95%	20,23%	20,58%	21,01%	21,59%	22,29%	23,13%	23,98%
	VALOR (Miles de Pesos)	$64,429,016,679	$65,838,740,900	$66,778,557,047	$67,718,373,195	$68,893,143,379	$70,302,867,601	$72,260,817,908	$74,610,358,277	$77,429,806,720	$80,249,255,163
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$49,343,566,111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$800,000,000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2,812,239,712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,845,000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$8,228,844,087
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500,000,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64,878,199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399,567,436,436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-INS-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	6	DE	11
FECHA	01 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373,938,181,000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,547,436,436 (Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 399,547,436,436.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981,185	11,142%		% P	0,087%	0,087%	0,066%	0,044%	0,029%	0,044%	0,055%	0,066%	0,091%	0,109%	30,51%
				$ P	$292,845,599	$292,845,599	$219,634,199	$146,422,799	$97,615,200	$146,422,799	$183,028,499	$219,634,199	$305,047,499	$366,056,999	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062,400	17,092%		% P	0,148%	0,148%	0,111%	0,074%	0,049%	0,074%	0,092%	0,111%	0,154%	0,185%	
				$ P	$495,237,884	$495,237,884	$371,428,413	$247,618,942	$165,079,295	$247,618,942	$309,523,678	$371,428,413	$515,872,796	$619,047,355	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224,264	44,520%		% P	0,386%	0,386%	0,289%	0,193%	0,129%	0,193%	0,241%	0,289%	0,402%	0,482%	
				$ P	$1,290,948,933	$1,290,948,933	$968,211,700	$645,474,467	$430,316,311	$645,474,467	$806,843,083	$968,211,700	$1,344,738,472	$1,613,686,166	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340,557	20,343%		% P	0,168%	0,168%	0,126%	0,084%	0,056%	0,084%	0,105%	0,126%	0,175%	0,210%	
				$ P	$561,619,389	$561,619,389	$421,214,542	$280,809,695	$187,206,463	$280,809,695	$351,012,118	$421,214,542	$585,020,197	$702,024,236	
				$ E											
				% E											
SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,615,212,112	1,737%		% P	0,018%	0,018%	0,011%	0,007%	0,005%	0,007%	0,009%	0,011%	0,015%	0,018%	
				$ P	$48,672,534	$48,672,534	$36,504,400	$24,336,267	$16,224,178	$24,336,267	$30,420,334	$36,504,400	$50,700,556	$60,840,667	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2,257,167,500	0,674%		% P	0,005%	0,005%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,003%	0,004%	0,006%	0,007%	
				$ P	$17,839,053	$17,839,053	$13,379,290	$8,919,527	$5,946,351	$8,919,527	$11,149,408	$13,379,290	$18,582,347	$22,298,816	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15,028,248,528	4,490%		% P	0,034%	0,034%	0,025%	0,017%	0,011%	0,017%	0,021%	0,025%	0,035%	0,042%	
				$ P	$112,285,051	$112,285,051	$84,213,788	$56,142,525	$37,428,350	$56,142,525	$70,178,157	$84,213,788	$116,953,595	$140,356,313	
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											23,98%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334,689,236,546	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$0,000**														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,84%	0,84%	0,63%	0,42%	0,28%	0,42%	0,53%	0,63%	0,88%	1,05%	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,819,448,443**	**$2,819,448,443**	**$2,114,586,332**	**$1,409,724,221**	**$939,816,148**	**$1,409,724,221**	**$1,762,155,277**	**$2,114,586,332**	**$2,936,925,461**	**$3,524,310,553**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	24,82%	25,66%	26,29%	26,72%	27,00%	27,42%	27,94%	28,56%	29,45%	30,51%	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$83,068,703,605**	**$85,888,152,048**	**$88,002,738,380**	**$89,412,462,601**	**$90,352,278,749**	**$91,762,002,970**	**$93,524,158,247**	**$95,638,744,579**	**$98,575,670,040**	**$102,099,980,593**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$49,343,566,111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$800,000,000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2,812,239,712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,845,000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$9,228,844,087
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500,000,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64,878,199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399,567,436,436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-INS-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA	01 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373,938,181,000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,547,436,436 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 399,547,436,436.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981,185	11,142%		% P	0,131%	0,131%	0,131%	0,131%	0,098%	0,066%	0,044%	0,039%	0,049%	0,058%	38,97%
				$ P	$439,268,398	$439,268,398	$439,268,398	$439,268,398	$329,451,299	$219,634,199	$146,422,799	$130,153,600	$162,691,999	$195,396,099	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062,400	17,092%		% P	0,222%	0,222%	0,222%	0,222%	0,166%	0,111%	0,074%	0,066%	0,082%	0,099%	
				$ P	$742,856,826	$742,856,826	$742,856,826	$742,856,826	$557,142,620	$371,428,413	$247,618,942	$220,165,726	$275,132,158	$330,158,589	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224,264	44,520%		% P	0,579%	0,579%	0,579%	0,579%	0,434%	0,289%	0,193%	0,171%	0,214%	0,257%	
				$ P	$1,936,423,400	$1,936,423,400	$1,936,423,400	$1,936,423,400	$1,452,317,550	$968,211,700	$645,474,467	$573,755,081	$717,193,852	$860,632,622	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340,557	20,343%		% P	0,252%	0,252%	0,252%	0,252%	0,189%	0,126%	0,084%	0,075%	0,093%	0,112%	
				$ P	$842,429,084	$842,429,084	$842,429,084	$842,429,084	$631,821,813	$421,214,542	$280,809,695	$249,608,617	$312,010,772	$374,412,926	
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,615,212,112	1,737%		% P	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,016%	0,011%	0,007%	0,006%	0,008%	0,010%	
				$ P	$73,008,801	$73,008,801	$73,008,801	$73,008,801	$54,756,601	$36,504,400	$24,336,267	$21,632,237	$27,040,297	$32,448,356	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167,500	0,674%		% P	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,006%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,004%	
				$ P	$26,758,580	$26,758,580	$26,758,580	$26,758,580	$20,068,935	$13,379,290	$8,919,527	$7,928,468	$9,910,585	$11,892,702	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248,528	4,490%		% P	0,050%	0,050%	0,050%	0,050%	0,038%	0,025%	0,017%	0,015%	0,019%	0,022%	
				$ P	$168,427,576	$168,427,576	$168,427,576	$168,427,576	$126,320,682	$84,213,788	$56,142,525	$49,904,467	$62,380,584	$74,856,700	
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											30,51%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334,689,236,546	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$0,000														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,95%	0,63%	0,42%	0,37%	0,47%	0,56%
	VALOR (Miles de Pesos)	$4,229,172,664	$4,229,172,664	$4,229,172,664	$4,229,172,664	$3,171,879,498	$2,114,586,332	$1,409,724,221	$1,253,088,197	$1,566,360,246	$1,879,632,295
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	31,77%	33,03%	34,30%	35,56%	36,51%	37,14%	37,56%	37,94%	38,40%	38,97%
	VALOR (Miles de Pesos)	$106,329,153,257	$110,558,325,921	$114,787,498,586	$119,016,671,250	$122,188,550,748	$124,303,137,080	$125,712,861,301	$126,965,949,498	$128,532,309,744	$130,411,942,039
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$49,343,566,111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$800,000,000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2,812,239,712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,845,000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$6,226,644,087
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500,000,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64,878,199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399,567,436,436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan dasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-INS-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11

FECHA: 01 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373.938.181.000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.547.436,436 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 399.547.436.436,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%		% P	0,081%	0,097%	0,117%	0,117%	0,117%	0,117%	0,087%	0,058%	0,039%	0,049%	47,42%
				$ P	$271.153.332	$325.383.999	$390.460.799	$390.460.799	$390.460.799	$390.460.799	$292.845.599	$195.230.399	$130.153.600	$162.691.999	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%		% P	0,137%	0,164%	0,197%	0,197%	0,197%	0,197%	0,148%	0,099%	0,066%	0,082%	
				$ P	$458.553,596	$550.264,316	$660.317,179	$660.317,179	$660.317,179	$660.317,179	$495.237,884	$330.158,589	$220.105,726	$275.132,158	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224.264	44,520%		% P	0,357%	0,429%	0,514%	0,514%	0,514%	0,514%	0,386%	0,257%	0,171%	0,214%	
				$ P	$1.195.323,086	$1.434.387,703	$1.721.265,244	$1.721.265,244	$1.721.265,244	$1.721.265,244	$1.290.948,933	$860.632,622	$573.755,081	$717.193,852	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%		% P	0,155%	0,186%	0,224%	0,224%	0,224%	0,224%	0,168%	0,112%	0,075%	0,093%	
				$ P	$520.017,853	$624.021,543	$748.825,852	$748.825,852	$748.825,852	$748.825,852	$561.619,389	$374.412,926	$249.608,617	$312.010,772	
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.615.212,112	1,737%		% P	0,013%	0,016%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,015%	0,010%	0,006%	0,008%	
				$ P	$45.067,161	$54.080,593	$64.896,712	$64.896,712	$64.896,712	$64.896,712	$48.672,534	$32.448,356	$21.632,237	$27.040,297	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%		% P	0,005%	0,006%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,005%	0,004%	0,002%	0,003%	
				$ P	$16.517,642	$19.821,170	$23.785,404	$23.785,404	$23.785,404	$23.785,404	$17.839,053	$11.892,702	$7.928,468	$9.910,585	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%		% P	0,031%	0,037%	0,045%	0,045%	0,045%	0,045%	0,034%	0,022%	0,015%	0,019%	
				$ P	$103.967,640	$124.761,167	$149.713,401	$149.713,401	$149.713,401	$149.713,401	$112.285,051	$74.856,700	$49.904,467	$62.380,584	
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											38,97%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334.689.236,546	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$0,000**														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,78%	0,94%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,84%	0,56%	0,37%	0,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.610.600,419	$3.132.720,492	$3.759.264,590	$3.759.264,590	$3.759.264,590	$3.759.264,590	$2.819.448,443	$1.879.632,295	$1.253.088,197	$1.566.360,246
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	39,75%	40,69%	41,80%	42,93%	44,05%	45,17%	46,02%	46,58%	46,95%	47,42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$133.022.542.449	$136.155.262.940	$139.914.527.531	$143.673.792.121	$147.433.056.711	$151.192.321.301	$154.011.769.744	$155.891.402.039	$157.144.499.236	$158.710.859.482
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$49.343.566,111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$800.000,000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2.812.239,712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.845.000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350.550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$9.228.644,067
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500.000,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64.878.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399.567.436,436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-INS-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	9	DE	11

FECHA: 01 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373,938,181,000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,547,436,436 (Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 399,547,436,436.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981,185	11,142%		% P	0,061%	0,073%	0,101%	0,122%	0,146%	0,146%	0,146%	0,146%	0,109%	0,073%	58,22%
				$ P	$203,364,999	$244,037,999	$338,941,665	$406,729,998	$488,075,998	$488,075,998	$488,075,998	$488,075,998	$366,056,999	$244,037,999	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062,400	17,092%		% P	0,103%	0,123%	0,171%	0,206%	0,247%	0,247%	0,247%	0,247%	0,185%	0,123%	
				$ P	$343,915,197	$412,698,237	$573,191,995	$687,830,394	$825,396,473	$825,396,473	$825,396,473	$825,396,473	$619,047,355	$412,698,237	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224,264	44,520%		% P	0,268%	0,321%	0,446%	0,536%	0,643%	0,643%	0,643%	0,643%	0,482%	0,321%	
				$ P	$896,492,315	$1,075,790,778	$1,494,153,858	$1,792,984,629	$2,151,581,555	$2,151,581,555	$2,151,581,555	$2,151,581,555	$1,613,686,166	$1,075,790,778	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340,557	20,343%		% P	0,117%	0,140%	0,194%	0,233%	0,280%	0,280%	0,280%	0,280%	0,210%	0,140%	
				$ P	$390,013,465	$468,016,158	$650,022,441	$780,026,929	$936,032,315	$936,032,315	$936,032,315	$936,032,315	$702,024,236	$468,016,158	
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,615,212,112	1,737%		% P	0,010%	0,012%	0,017%	0,020%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,018%	0,012%	
				$ P	$33,800,371	$40,560,445	$56,333,951	$67,600,741	$81,120,890	$81,120,890	$81,120,890	$81,120,890	$60,840,667	$40,560,445	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2,257,167,500	0,674%		% P	0,004%	0,004%	0,006%	0,007%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,007%	0,004%	
				$ P	$12,388,231	$14,865,878	$20,647,052	$24,776,463	$29,731,755	$29,731,755	$29,731,755	$29,731,755	$22,298,816	$14,865,878	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15,028,248,528	4,490%		% P	0,023%	0,028%	0,039%	0,047%	0,056%	0,056%	0,056%	0,056%	0,042%	0,028%	
				$ P	$77,975,730	$93,570,876	$129,959,549	$155,951,459	$187,141,751	$187,141,751	$187,141,751	$187,141,751	$140,356,313	$93,570,876	
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											47,42%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334,689,236,546	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$0,000**														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,59%**	**0,78%**	**0,98%**	**1,17%**	**1,46%**	**1,46%**	**1,46%**	**1,46%**	**1,05%**	**0,78%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,957,950,207**	**$2,349,540,369**	**$3,263,250,512**	**$3,915,900,615**	**$4,699,080,738**	**$4,699,080,738**	**$4,699,080,738**	**$4,699,080,738**	**$3,524,310,553**	**$2,349,540,369**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**46,01%**	**46,71%**	**49,68%**	**50,85%**	**52,26%**	**53,66%**	**55,06%**	**56,47%**	**57,52%**	**58,22%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$160,668,900,789**	**$163,018,341,158**	**$166,281,591,670**	**$170,197,492,285**	**$174,896,573,023**	**$179,595,653,761**	**$184,294,734,499**	**$188,993,815,236**	**$192,518,125,790**	**$194,867,666,159**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$49,343,566,111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$800,000,000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2,812,239,712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,845,000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$8,228,844,087
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500,000,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64,878,199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399,567,436,436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE AZPARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-INS-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	10	DE	11
FECHA	01 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373,938,181,000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,547,436,436 (Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 399,547,436,436.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91 dic-28	92 ene-29	93 feb-29	94 mar-29	95 abr-29	96 may-29	97 jun-29	98 jul-29	99 ago-29	100 sep-29	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981,185	11,142%		% P	0,049%	0,083%	0,104%	0,124%	0,173%	0,207%	0,249%	0,249%	0,249%	0,249%	75,08%
				$ P	$162,691,999	$277,581,736	$346,989,669	$416,387,603	$578,316,116	$693,979,339	$832,775,207	$832,775,207	$832,775,207	$832,775,207	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062,400	17,092%		% P	0,082%	0,140%	0,175%	0,210%	0,292%	0,351%	0,421%	0,421%	0,421%	0,421%	
				$ P	$275,132,158	$469,441,727	$586,802,159	$704,162,591	$978,003,598	$1,173,604,318	$1,408,325,181	$1,408,325,181	$1,408,325,181	$1,408,325,181	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224,264	44,520%		% P	0,214%	0,366%	0,457%	0,548%	0,762%	0,914%	1,097%	1,097%	1,097%	1,097%	
				$ P	$717,193,852	$1,223,705,448	$1,529,631,810	$1,835,558,172	$2,549,386,350	$3,059,263,620	$3,671,116,344	$3,671,116,344	$3,671,116,344	$3,671,116,344	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340,557	20,343%		% P	0,093%	0,161%	0,221%	0,280%	0,353%	0,418%	0,499%	0,499%	0,499%	0,458%	
				$ P	$312,010,772	$605,451,891	$738,543,272	$871,634,654	$1,182,181,210	$1,404,000,178	$1,670,182,941	$1,670,182,941	$1,670,182,941	$1,531,343,612	
				$ E											
				% E											
SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,615,212,112	1,737%		% P	0,008%	0,014%	0,017%	0,021%	0,029%	0,034%	0,041%	0,041%	0,041%	0,041%	
				$ P	$27,040,297	$46,137,259	$57,671,573	$69,205,888	$96,119,289	$115,343,147	$138,411,776	$138,411,776	$138,411,776	$138,411,776	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2,257,167,500	0,674%		% P	0,003%	0,005%	0,006%	0,008%	0,011%	0,013%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	
				$ P	$9,910,585	$16,909,845	$21,137,306	$25,364,768	$36,228,544	$42,274,613	$50,729,535	$50,729,535	$50,729,535	$50,729,535	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15,028,248,528	4,490%		% P	0,019%	0,032%	0,040%	0,048%	0,066%	0,080%	0,095%	0,095%	0,095%	0,095%	
				$ P	$62,380,584	$106,436,300	$133,045,375	$159,654,450	$221,742,292	$266,090,751	$319,308,901	$319,308,901	$319,308,901	$319,308,901	
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											58,22%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334,689,235,546	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$0,000														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,47%	0,82%	1,02%	1,22%	1,69%	2,02%	2,42%	2,42%	2,42%	2,38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,566,360,246	$2,745,674,206	$3,413,821,166	$4,081,968,126	$5,649,977,699	$6,754,555,965	$8,090,849,885	$8,090,849,885	$8,090,849,885	$7,952,010,556
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	58,69%	59,51%	60,53%	61,75%	63,44%	65,46%	67,87%	70,29%	72,71%	75,08%
	VALOR (Miles de Pesos)	$196,434,026,495	$199,179,700,611	$202,593,521,777	$206,675,489,902	$212,316,467,601	$219,071,023,566	$227,161,873,451	$235,252,723,336	$243,343,573,221	$251,295,583,777
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$49,343,566,111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA	$800,000,000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2,812,239,712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,845,000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$9,228,644,067
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500,000,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64,878,199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399,567,436,436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan diasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11

FECHA: 01 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 373.938.181.000

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 3001 - 3002 - 6504 - 6503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,547,436,436 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 399,547,436,436.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981,185	11,142%		% P	0,187%	0,103%	0,069%	0,052%	0,113%	0,175%	0,319%	0,412%	0,533%	0,533%	0,533%	100,00%
				$ P	$624,581,405	$346,274,203	$230,849,468	$172,997,211	$379,489,317	$585,981,423	$1,067,796,338	$1,377,518,244	$1,784,621,094	$1,784,621,094	$1,784,621,094	
				$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,082,400	17,092%		% P	0,316%	0,210%	0,140%	0,456%	0,466%	0,475%	0,497%	0,479%	0,492%	0,492%		
				$ P	$1,056,243,886	$704,162,591	$469,441,727	$1,526,371,238	$1,558,233,745	$1,590,096,253	$1,664,442,103	$1,603,716,470	$1,647,944,930	$1,647,944,930		
				$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	$149,604,224,264	44,520%		% P	0,823%	0,548%	0,366%	1,153%	1,052%	1,060%	1,077%	1,069%	1,103%	1,103%		
				$ P	$2,753,337,258	$1,835,558,172	$1,223,705,448	$3,858,992,470	$3,522,229,945	$3,546,528,374	$3,603,224,708	$3,643,722,090	$3,692,318,947	$3,692,318,947		
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340,557	20,343%		% P	0,343%	0,229%	0,153%	0,300%	0,236%	0,364%	0,682%	0,505%	1,106%	0,997%	0,187%	
				$ P	$1,148,507,709	$765,671,806	$510,447,871	$1,002,929,352	$791,026,422	$1,216,811,851	$2,282,187,479	$3,043,770,070	$3,707,195,591	$3,338,461,373	$626,552,560	
				$ E												
				% E												
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212,112	1,737%		% P	0,031%	0,021%	0,014%	0,048%	0,030%	0,042%	0,071%	0,091%	0,048%	0,048%	0,018%	
				$ P	$103,808,832	$69,205,888	$46,137,259	$159,218,736	$99,460,770	$140,730,000	$237,024,869	$305,806,918	$160,972,118	$160,972,118	$59,944,922	
				$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2,257,167,500	0,674%		% P	0,011%	0,008%	0,005%	0,004%	0,009%	0,013%	0,024%	0,031%	0,040%	0,040%		
				$ P	$38,047,151	$25,364,768	$16,909,845	$13,985,524	$29,111,180	$44,236,835	$79,530,031	$104,739,457	$134,990,768	$134,990,768		
				$ E												
				% E												
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15,028,248,528	4,490%		% P	0,072%	0,048%	0,032%	0,002%	0,031%	0,059%	0,126%	0,173%	0,230%	0,230%		
				$ P	$239,481,676	$159,654,450	$106,436,300	$7,607,985	$103,126,991	$198,332,997	$420,480,344	$579,157,020	$769,569,032	$769,569,032		
				$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												75,08%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$334,689,236,546	100%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$0,000**															

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,78%	1,17%	0,78%	2,01%	1,84%	2,19%	2,80%	3,18%	3,05%	3,44%	2,07%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5,964,007,917**	**$3,905,891,877**	**$2,603,927,918**	**$6,742,415,516**	**$6,482,678,370**	**$7,322,717,233**	**$9,354,685,872**	**$10,657,830,269**	**$11,897,512,480**	**$11,528,878,262**	**$6,933,006,555**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	76,87%	78,03%	78,81%	80,82%	82,76%	84,95%	87,74%	90,93%	94,48%	97,93%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$257,259,591,694**	**$261,165,483,571**	**$263,769,411,489**	**$270,511,827,005**	**$276,994,505,376**	**$284,317,223,109**	**$293,671,908,981**	**$304,329,739,250**	**$316,227,251,729**	**$327,756,129,991**	**$334,689,236,546**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$48,343,566,111
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA	$800,000,000
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2,612,239,712
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,845,000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$9,226,844,087
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$500,000,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$64,878,199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$399.567.436,436**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Es deber del Contratista advertir, que el Programa de Inversiones que se presenta, no es definitivo, en tanto y en cuanto, persisten varios aspectos que no han sido definidos por la Entidad Contratante y la Interventoría, tales como, el alcance técnico del proyecto y los diseños que acompañaran el mismo, dado que los aspectos en mención impactan directamente el flujo de inversión y ejecución presupuestal del Proyecto.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE
Matrícula No.- 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA VISIÓN 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7.1 PRE-ACTA DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
NOVIEMBRE DE 2021

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0,00	0,00	0,00
2	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	0,00	0,00	0,00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m3	0,00	0,00	0,00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	876,70	819,79	1.696,49
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	8.059,42	10.011,26	18.070,68
7	220.1	220.1		Terraplenes	m3	0,00	0,00	0,00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0,00	0,00	0,00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0,00	0,00	0,00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0,00	0,00	0,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	106.259,00	62.803,60	169.062,60
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	248,66	819,79	1.068,45
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0,00	0,00	0,00
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0,00	0,00	0,00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	0,00	0,00
17	450.1P		450.1P	Mezda densa en caliente tipo MDC-25	m3	0,00	0,00	0,00
18	450.2P		450.2P	Mezda densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0,00	0,00	0,00
19	450.9P		450.9P	Mezda densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0,00	0,00	0,00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	0,00	0,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	0,00	0,00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0,00	0,00	0,00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0,00	0,00	0,00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0,00	0,00	0,00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0,00	0,00	0,00
26	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0,00	0,00	0,00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0,00	0,00	0,00
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0,00	0,00	0,00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0,00	0,00	0,00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	0,00	0,00	0,00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0,00	0,00	0,00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0,00	0,00	0,00
36	642.2P		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0,00	0,00	0,00
37	661.1	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0,00	0,00	0,00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0,00	0,00	0,00
39	671.3	671.13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0,00	0,00	0,00
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0,00	0,00	0,00
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0,00	0,00	0,00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0,00	0,00	0,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	0,00	0,00	0,00
44	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	0,00	0,00	0,00
45	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0,00	0,00	0,00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0,00	0,00	0,00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	0,00	0,00	0,00
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES								
51	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0,00	0,00	0,00
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-E	13.129,00	6.527,50	19.656,50
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-E	40.656,20	71.802,10	112.458,30

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
NOVIEMBRE DE 2021

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0,00	0,00	0,00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0,00	0,00	0,00
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0,00	0,00	0,00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0,00	0,00	0,00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)		0,00	0,00	0,00
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0,00	0,00	0,00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0,00	0,00	0,00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0,00	0,00	0,00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0,00	0,00	0,00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0,00	0,00	0,00

FIRMA:
NOMBRE: WILMER ALONSO BARRERA CASTAÑEDA
RESIDENTE OBRA
MATRICULA NUMERO 25202-183499 CND

FIRMA:
NOMBRE: JERSSON FERNANDO CEPEDA
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO 01113 - 10673 CPITVC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	1	12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DÍAZ GONZALEZ		
ITEM 210,1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Cagúan (132)	**UNIDAD**	M3

EJES / ABCISA	SUBRASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO PROMEDIO	ESPESOR PROM	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN BASE (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER						
PR44+640	307,57	307,75	307,93	307,672	307,85	308,032	7,90	0,10	0,81			
PR44+650	307,58	307,72	307,84	307,682	307,823	307,941	7,15	0,10	0,73	10,00	7,70	
PR44+660	307,51	307,66	307,77	307,614	307,76	307,876	7,85	0,10	0,80	10,00	7,65	
PR44+670	307,34	307,52	307,69	307,445	307,624	307,793	7,70	0,10	0,79	10,00	7,95	
PR44+680	307,21	307,33	307,46	307,31	307,432	307,564	7,55	0,10	0,77	10,00	7,80	
PR44+690	307,00	307,14	307,27	307,106	307,244	307,369	7,40	0,10	0,75	10,00	7,60	
PR44+700	306,72	306,86	307,04	306,824	306,96	307,137	7,40	0,10	0,75	10,00	7,50	
PR44+710	306,46	306,60	306,70	306,557	306,697	306,799	7,50	0,10	0,76	10,00	7,55	
PR44+720	306,24	306,32	306,40	306,346	306,424	306,502	7,40	0,10	0,75	10,00	7,55	
PR44+730	306,00	306,08	306,07	306,104	306,177	306,17	7,60	0,10	0,78	10,00	7,65	
PR44+740	305,75	305,80	305,76	305,847	305,902	305,866	7,50	0,10	0,76	10,00	7,70	
PR44+750	305,50	305,56	305,50	305,602	305,664	305,597	7,50	0,10	0,76	10,00	7,60	
PR44+760	305,24	305,33	305,29	305,345	305,427	305,387	8,10	0,10	0,83	10,00	7,95	
PR44+770	305,10	305,10	305,08	305,202	305,206	305,184	7,80	0,10	0,80	10,00	8,15	
PR44+774	305,04	304,94	304,96	305,137	305,037	305,06	7,50	0,10	0,76	3,50	2,73	
SUBTOTAL											**103,08**	
PR 44+105	293,39	293,53	293,50	293,47	293,61	293,58	8,45	0,08	0,68			
PR 44+115	293,13	293,25	293,20	293,21	293,33	293,28	8,40	0,08	0,67	10,00	6,75	
PR 44+125	292,87	292,93	292,92	292,95	293,01	293,00	8,30	0,08	0,66	10,00	6,65	
PR 44+135	292,60	292,70	292,69	292,68	292,78	292,77	8,70	0,08	0,70	10,00	6,80	
PR 44+137	292,58	292,65	292,65	292,66	292,73	292,73	8,70	0,08	0,70	1,70	1,19	
SUBTOTAL											**21,39**	
PR 43+160	287,06	286,99	286,79	287,14	287,07	286,87	8,45	0,08	0,68			
PR 43+170	286,93	286,81	286,60	287,01	286,89	286,68	8,90	0,08	0,71	10,00	6,95	
PR 43+180	286,77	286,67	286,50	286,85	286,75	286,58	8,90	0,08	0,71	10,00	7,10	
PR 43+183	286,71	286,62	286,51	286,79	286,70	286,59	8,20	0,08	0,66	3,00	2,06	
SUBTOTAL											**16,11**	
PR42+900	277,654	277,709	277,662	277,722	277,777	277,73	9,00	0,07	0,61			
PR42+910	277,489	277,632	277,69	277,557	277,7	277,758	8,75	0,07	0,59	10,00	6,00	
PR42+911	277,524	277,609	277,489	277,592	277,677	277,557	8,50	0,07	0,58	1,00	0,59	
SUBTOTAL											**6,59**	
PR40+380	260,716	260,824	260,77	260,81	260,918	260,864	7,80	0,09	0,73			
PR40+390	260,537	260,655	260,597	260,631	260,749	260,691	7,80	0,09	0,73	10,00	7,30	
PR40+394	260,475	260,586	260,534	260,569	260,68	260,628	7,90	0,09	0,74	4,00	2,94	
SUBTOTAL											**10,24**	
PR39+980	281,508	281,585	281,54	281,592	281,669	281,624	7,70	0,08	0,65			
PR39+990	280,896	280,989	280,942	280,98	281,073	281,026	8,50	0,08	0,71	10,00	6,80	
PR40+000	280,261	280,383	280,294	280,345	280,467	280,378	8,45	0,08	0,71	10,00	7,10	
PR40+010	279,674	279,783	279,734	279,758	279,867	279,818	7,90	0,08	0,66	10,00	6,85	
PR40+020	279,058	279,197	279,207	279,142	279,281	279,291	7,70	0,08	0,65	10,00	6,55	
PR40+030	278,474	278,645	278,615	278,558	278,729	278,699	7,70	0,08	0,65	10,00	6,50	
PR40+040	277,914	278,012	278,037	277,998	278,096	278,121	7,50	0,08	0,63	10,00	6,40	
SUBTOTAL											**40,20**	
PR 39+060	336,68	336,83	336,84	336,75	336,91	336,92	7,45	0,08	0,58			
PR 39+070	336,66	336,76	336,85	336,74	336,83	336,93	7,40	0,08	0,58	10,00	5,80	
PR 39+080	336,50	336,57	336,66	336,57	336,65	336,74	7,80	0,08	0,61	10,00	5,95	
PR 39+090	336,20	336,33	336,43	336,27	336,41	336,51	8,20	0,08	0,64	10,00	6,25	
PR 39+100	335,92	336,09	336,11	336,00	336,17	336,19	8,40	0,08	0,66	10,00	6,50	
PR 39+110	335,60	335,79	335,94	335,68	335,87	336,02	8,75	0,08	0,68	10,00	6,70	
PR 39+115	335,44	335,64	335,79	335,52	335,72	335,87	6,80	0,08	0,53	5,00	3,03	
SUBTOTAL											**34,23**	





MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	1 / 12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DÍAZ GONZALEZ		
ITEM 210,1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán (132)	**UNIDAD**	M3

EJES / ABCISA	SUBRASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO PROMEDIO	ESPESOR PROM	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN BASE (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER						
PR32+047	354,575	354,654	354,533	354,67	354,749	354,628	6,70	0,10	0,64			
PR32+057	355,196	355,272	355,174	355,291	355,367	355,269	6,85	0,10	0,65	10,00	6,45	
PR32+067	355,778	355,828	355,766	355,873	355,923	355,861	6,60	0,10	0,63	10,00	6,40	
SUBTOTAL											**12,85**	
PR31+623	309,943	309,893	309,748	310,038	309,988	309,843	6,30	0,10	0,60			
PR31+633	311,333	311,178	310,958	311,428	311,273	311,053	7,30	0,10	0,69	10,00	6,45	
PR31+643	312,484	312,403	312,245	312,579	312,498	312,34	7,40	0,10	0,70	10,00	6,95	
PR31+653	313,618	313,478	313,258	313,713	313,573	313,353	7,40	0,10	0,70	10,00	7,00	
PR31+663	314,468	314,298	314,156	314,563	314,393	314,251	7,40	0,10	0,70	10,00	7,00	
PR31+673	315,125	315,04	314,823	315,22	315,135	314,918	8,10	0,10	0,77	10,00	7,35	
PR31+683	315,734	315,564	315,455	315,829	315,659	315,55	8,50	0,10	0,81	10,00	7,90	
PR31+693	316,176	316,01	315,892	316,271	316,105	315,987	8,20	0,10	0,78	10,00	7,95	
PR31+703	316,405	316,286	316,27	316,5	316,381	316,365	8,00	0,10	0,76	10,00	7,70	
PR31+713	316,495	316,46	316,41	316,59	316,555	316,505	8,35	0,10	0,79	10,00	7,75	
PR31+715	316,517	316,483	316,423	316,612	316,578	316,518	8,30	0,10	0,79	2,00	1,58	
SUBTOTAL											**67,63**	
PR 31+440	305,40	305,65	305,68	305,45	305,70	305,73	7,70	0,05	0,39			
PR 31+450	305,57	305,82	305,85	305,62	305,87	305,90	8,20	0,05	0,41	10,00	4,00	
PR 31+460	305,90	306,15	306,18	305,95	306,20	306,23	9,10	0,05	0,45	10,00	4,30	
PR 31+470	306,20	306,45	306,48	306,25	306,50	306,53	9,00	0,05	0,45	10,00	4,50	
PR 31+480	306,85	307,10	307,13	306,90	307,15	307,18	9,00	0,05	0,45	10,00	4,50	
SUBTOTAL											**17,30**	
PR31+110	317,482	317,517	317,492	317,582	317,617	317,592	7,30	0,10	0,73			
PR31+120	317,142	317,204	317,168	317,242	317,304	317,268	8,00	0,10	0,80	10,00	7,65	
PR31+130	316,835	316,844	316,782	316,935	316,944	316,882	8,10	0,10	0,81	10,00	8,05	
PR31+140	316,372	316,402	316,372	316,472	316,502	316,472	8,60	0,10	0,86	10,00	8,35	
PR31+144	316,077	316,187	316,145	316,177	316,287	316,245	9,00	0,10	0,90	4,00	3,52	
SUBTOTAL											**27,57**	
PR29+160	333,253	333,133	333,043	333,35	333,23	333,14	7,00	0,10	0,68			
PR29+170	333,601	333,503	333,413	333,698	333,6	333,51	7,60	0,10	0,74	10,00	7,10	
PR29+180	333,908	333,828	333,721	334,005	333,925	333,818	7,30	0,10	0,71	10,00	7,25	
PR29+190	334,15	334,083	333,913	334,247	334,18	334,01	7,50	0,10	0,73	10,00	7,20	
PR29+200	334,313	334,273	334,138	334,41	334,37	334,235	7,70	0,10	0,75	10,00	7,40	
PR29+210	334,514	334,426	334,365	334,611	334,523	334,462	7,80	0,10	0,76	10,00	7,55	
PR29+220	334,69	334,548	334,407	334,787	334,645	334,504	7,85	0,10	0,76	10,00	7,60	
PR29+230	334,813	334,623	334,428	334,91	334,72	334,525	8,10	0,10	0,79	10,00	7,75	
PR29+240	334,823	334,708	334,506	334,92	334,805	334,603	8,10	0,10	0,79	10,00	7,90	
PR29+250	334,861	334,72	334,543	334,958	334,817	334,64	8,10	0,10	0,79	10,00	7,90	
PR29+256	334,808	334,683	334,533	334,905	334,78	334,63	8,10	0,10	0,79	5,60	4,42	
SUBTOTAL											**72,07**	
PR27+800	248,91	248,938	248,884	249,04	249,07	249,015	8,10	0,13	1,06			
PR27+810	248,828	248,835	248,837	248,948	248,96	248,915	8,20	0,11	0,88	10,00	9,70	
PR27+820	248,746	248,807	248,757	248,906	248,911	248,878	8,05	0,13	1,03	10,00	9,55	
PR27+830	248,64	248,712	248,692	248,793	248,82	248,765	8,55	0,11	0,95	10,00	9,90	
PR27+834	248,621	248,656	248,635	248,745	248,777	248,715	8,30	0,11	0,90	3,50	3,24	
SUBTOTAL											**32,39**	
PR26+106	311,13	311,19	311,155	311,152	311,225	311,18	7,00	0,03	0,19			
PR26+116	311,205	311,16	311,1	311,27	311,265	311,22	7,15	0,10	0,74	10,00	4,65	
PR26+126	311,18	311,205	311,14	311,274	311,306	311,235	7,25	0,10	0,70	10,00	7,20	
PR26+136	311,226	311,275	311,218	311,275	311,332	311,296	7,20	0,06	0,44	10,00	5,70	
PR26+138	311,2	311,29	311,223	311,29	311,378	311,319	7,25	0,09	0,66	1,50	0,83	
SUBTOTAL											**18,38**	
PR 25+015	301,02	301,05	300,94	301,10	301,13	301,02	5,00	0,08	0,41			
PR 25+025	301,29	301,32	301,22	301,37	301,40	301,30	5,70	0,08	0,47	10,00	4,40	
PR 25+035	301,62	301,69	301,59	301,71	301,77	301,67	5,70	0,08	0,47	10,00	4,70	
PR 25+041	301,89	301,90	301,84	301,97	301,98	301,92	5,70	0,08	0,47	6,00	2,82	
SUBTOTAL											**11,92**	





MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	1	12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)				
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ				
ITEM 210,1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Cagúan (132)	**UNIDAD**	M3		

EJES / ABCISA	SUBRASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO PROMEDIO	ESPESOR PROM	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN BASE (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER						
PR21+660	202,33	202,36	202,29	202,43	202,46	202,39	8,2	0,10	0,82			
PR21+670	202,57	202,59	202,53	202,67	202,69	202,63	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+680	202,91	202,99	202,93	203,01	203,09	203,03	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+690	203,335	203,42	203,3	203,435	203,52	203,4	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+700	203,79	203,795	203,704	203,89	203,895	203,804	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+710	204,184	204,135	203,987	204,284	204,235	204,087	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+720	204,46	204,43	204,265	204,56	204,53	204,365	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+730	204,73	204,67	204,51	204,83	204,77	204,61	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+740	204,97	204,85	204,85	205,07	204,95	204,95	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+750	205,12	205,06	204,92	205,22	205,16	205,02	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
SUBTOTAL											**73,80**	
PR 20+927	303,87	303,92	303,81	303,97	304,02	303,91	7,20	0,10	0,72			
PR 20+937	304,43	304,45	304,43	304,53	304,55	304,53	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+947	305,33	305,33	305,33	305,43	305,43	305,43	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+957	305,48	305,48	305,48	305,58	305,58	305,58	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+967	306,07	306,07	306,06	306,17	306,17	306,16	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+977	306,42	306,52	306,47	306,52	306,62	306,57	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+987	306,89	307,01	306,93	306,99	307,11	307,03	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+997	307,30	307,37	307,29	307,40	307,48	307,46	7,20	0,13	0,90	10,00	8,10	
PR 21+007	307,63	307,73	307,66	307,77	307,84	307,78	7,20	0,12	0,88	10,00	8,90	
PR 21+017	308,03	308,05	307,97	308,09	308,14	308,10	7,20	0,09	0,66	10,00	7,70	
PR 21+027	308,26	308,37	308,32	308,38	308,42	308,38	7,20	0,07	0,54	10,00	6,00	
PR 21+037	308,53	308,65	308,59	308,69	308,70	308,68	7,20	0,10	0,76	10,00	6,50	
PR 21+047	308,87	308,92	308,87	308,93	308,98	308,91	7,20	0,05	0,36	10,00	5,60	
PR 21+057	309,03	309,04	309,04	309,13	309,18	309,11	7,20	0,10	0,74	10,00	5,50	
PR 21+067	309,22	309,30	309,22	309,33	309,38	309,27	7,20	0,08	0,56	10,00	6,50	
PR 21+077	309,35	309,46	309,36	309,48	309,55	309,43	7,20	0,10	0,68	10,00	6,20	
PR 21+087	309,46	309,55	309,47	309,62	309,65	309,56	7,20	0,12	0,84	10,00	7,60	
PR 21+097	309,54	309,63	309,54	309,67	309,75	309,70	7,20	0,14	0,98	10,00	9,10	
PR 21+107	309,63	309,68	309,61	309,66	309,77	309,72	7,20	0,08	0,54	10,00	7,60	
PR 21+117	309,59	309,68	309,62	309,67	309,76	309,71	7,20	0,08	0,59	10,00	5,65	
PR 21+127	309,59	309,63	309,58	309,67	309,71	309,65	7,20	0,08	0,54	10,00	5,65	
PR 21+137	309,51	309,55	309,53	309,59	309,66	309,54	7,20	0,07	0,48	10,00	5,10	
PR 21+140	309,48	309,53	309,46	309,56	309,64	309,55	7,20	0,09	0,65	2,50	1,41	
SUBTOTAL											**146,31**	
PR20+645	300,91	300,92	300,73	300,99	300,98	300,875	8,00	0,09	0,76			
PR20+655	300,94	300,92	300,805	301,015	300,975	300,87	8,00	0,07	0,52	10,00	6,40	
PR20+665	301	300,943	300,88	301,08	301,005	300,95	8,00	0,07	0,57	10,00	5,45	
PR20+675	301,05	301,005	300,888	301,152	301,088	300,976	8,00	0,09	0,73	10,00	6,50	
PR20+685	301,12	301,042	300,925	301,197	301,16	301,035	8,00	0,10	0,81	10,00	7,70	
PR20+695	301,16	301,125	300,99	301,24	301,185	301,058	8,00	0,07	0,55	10,00	6,80	
PR20+705	301,24	301,155	301,05	301,295	301,231	301,15	8,00	0,08	0,62	10,00	5,85	
PR20+715	301,22	301,2	301,1	301,3	301,273	301,193	8,00	0,08	0,66	10,00	6,40	
PR20+725	301,25	301,2	301,072	301,333	301,32	301,212	8,00	0,11	0,91	10,00	7,85	
PR20+735	301,288	301,345	301,17	301,375	301,345	301,257	8,00	0,06	0,46	10,00	6,85	
PR20+745	301,423	301,428	301,255	301,482	301,474	301,376	8,35	0,08	0,63	10,00	5,45	
PR20+755	301,61	301,532	301,357	301,663	301,594	301,484	8,30	0,08	0,67	10,00	6,50	
PR20+765	301,687	301,625	301,43	301,755	301,72	301,579	8,00	0,10	0,83	10,00	7,50	
PR20+775	301,945	301,79	301,526	301,969	301,896	301,865	8,30	0,16	1,30	10,00	10,65	
PR20+785	302,00	301,97	301,75	302,049	301,999	301,821	8,10	0,05	0,40	10,00	8,50	
PR20+795	302,15	302,175	301,977	302,244	302,244	302,065	8,10	0,08	0,68	10,00	5,40	
PR20+801	302,32	302,36	302,161	302,404	302,409	302,269	7,90	0,08	0,63	6,00	3,93	
SUBTOTAL											**107,73**	
TOTAL											**819,79**	





FIRMA

Nombre: WILMER ALFONSO BARRERA CASTAÑEDA

Residente de Obra

Matrícula No. 25202-183499 CND

FIRMA

Nombre: JERSSON FERNANDO CEPEDA BARAJAS

Residente de Interventoría

Matrícula No. 01113-10673 CPITV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	1	12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)				
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DIAS GONZALEZ				
ITEM 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Mina Blanca - Balsillas (135) Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3		

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Placa	DIMENSIONES VOLQUETA			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Subtotal
			Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)			
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	26/10/2021	SZN 835	4,92	1,29	2,29	14,53	9	130,77
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	26/10/2021	SPU 046	4,92	1,28	2,30	14,48	9	130,32
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	26/10/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	10	145,00
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	27/10/2021	SZN 835	4,92	1,29	2,29	14,53	11	159,83
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	27/10/2021	SPU 046	4,92	1,28	2,30	14,48	11	159,28
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	27/10/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	10	145,00
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	28/10/2021	SZN 835	4,92	1,29	2,29	14,53	12	174,36
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	28/10/2021	SPU 046	4,92	1,28	2,30	14,48	11	159,28
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	28/10/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	11	159,50
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	29/10/2021	SZN 835	4,92	1,29	2,29	14,53	5	72,65
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	29/10/2021	SPU 046	4,92	1,28	2,30	14,48	5	72,40
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	29/10/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	6	87,00
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	30/10/2021	SZN 835	4,92	1,29	2,29	14,53	6	87,18
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	30/10/2021	SPU 046	4,92	1,28	2,30	14,48	6	86,88
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	30/10/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	6	87,00
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	2/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	14	205,10
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	2/11/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	13	188,50
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	3/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	16	234,40
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	3/11/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	16	232,00
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	4/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	12	175,80
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	4/11/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	12	174,00
Subtotal Derrumbe PR58+500								3066,25

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES: DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN VENIDO PRESENTANDO A LO LARGO DE LAS RUTAS SE HIZO NECESARIO VOLVER A INTERVENIR LOS DERRUMBES QUE SE REACTIVARON EN LA RUTA 3002 PR58+500 BALSILLAS - MINA BLANCA.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	1	12	2021
SOPORTE ACTA No.	6		**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)				
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DIAS GONZALEZ				
ITEM 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Mina Blanca - Balsillas (135) Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3		

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Placa	DIMENSIONES VOLQUETA			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
			Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				
Derrumbe PR40+200 Ruta 3001 Neiva-Balsilla	4/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	28	168,84	
Derrumbe PR40+200 Ruta 3001 Neiva-Balsilla	4/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	28	168,84	
Subtotal Derrumbe PR40+200								337,68	
Derrumbe PR76+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	4/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	3	43,95	
Derrumbe PR76+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	4/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	3	43,95	
Derrumbe PR76+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	4/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	3	44,13	
Derrumbe PR76+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	4/11/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	3	43,50	
Subtotal Derrumbe PR76+100								175,53	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	13	190,45	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	13	188,50	
Subtotal Derrumbe PR58+500								378,95	
Derrumbe PR76+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	11	161,15	
Derrumbe PR76+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	11	161,15	
Derrumbe PR76+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	11	161,81	
Derrumbe PR76+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	11	159,50	
Subtotal Derrumbe PR76+100								643,61	
Derrumbe PR2+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	18	108,54	
Derrumbe PR2+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	17	102,51	
Subtotal Derrumbe PR2+100								211,05	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	14	205,10	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	14	203,00	
Subtotal Derrumbe PR58+500								408,10	
Derrumbe PR76+200 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	5	73,25	
Derrumbe PR76+200 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	5	73,25	
Derrumbe PR76+200 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	4	58,84	
Subtotal Derrumbe PR76+200								205,34	
Derrumbe PR76+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	2	29,30	
Derrumbe PR76+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	2	29,30	
Derrumbe PR76+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	2	29,42	
Subtotal Derrumbe PR76+400								88,02	









OBSERVACIONES: DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN VENIDO PRESENTANDO A LO LARGO DE LAS RUTAS SE HIZO NECESARIO VOLVER A INTERVENIR LOS DERRUMBES QUE SE REACTIVARON EN LA RUTA 3001 PR40+200 BALSILLAS - MINA BLANCA.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	1	12	2021
SOPORTE ACTA No.	6		UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)				
CONTRATO No.	991 DE 2021		DIRECCION TERRITORIAL	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JUAN CARLOS DIAS GONZALEZ				
ITEM 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES		FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Mina Blanca - Balsillas (135) Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	UNIDAD	M3		

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Placa	DIMENSIONES VOLQUETA			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
			Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				
Derrumbe PR12+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	6	36,18	
Derrumbe PR12+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	6	36,18	
Subtotal Derrumbe PR12+500								72,36	
Derrumbe PR13+300 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	3	18,09	
Derrumbe PR13+300 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	3	18,09	
Subtotal Derrumbe PR13+300								36,18	
Derrumbe PR14+600 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	4	24,12	
Derrumbe PR14+600 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	4	24,12	
Subtotal Derrumbe PR14+600								48,24	
Derrumbe PR15+060 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	2	12,06	
Derrumbe PR15+060 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	2	12,06	
Subtotal Derrumbe PR15+060								24,12	
Derrumbe PR15+130 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	2	12,06	
Derrumbe PR15+130 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	2	12,06	
Subtotal Derrumbe PR15+130								24,12	
Derrumbe PR16+000 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	12	72,36	
Derrumbe PR16+000 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	12	72,36	
Subtotal Derrumbe PR16+000								144,72	
Derrumbe PR2+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	8/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	27	162,81	
Derrumbe PR2+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	8/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	27	162,81	
Subtotal Derrumbe PR2+400								325,62	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	8/11/2021	SZN 826	4,91	1,29	2,29	14,50	11	159,50	
Subtotal Derrumbe PR58+500								159,50	
Derrumbe PR76+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	2	29,30	
Derrumbe PR76+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	1	14,65	
Derrumbe PR76+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	1	14,71	
Subtotal Derrumbe PR76+400								58,66	
Derrumbe PR75+840 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	5	73,25	
Derrumbe PR75+840 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	6	87,90	
Derrumbe PR75+840 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	5	73,55	
Subtotal Derrumbe PR75+840								234,70	









MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	1 / 12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DIAS GONZALEZ		
ITEM 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Mina Blanca - Balsillas (135) Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Placa	DIMENSIONES VOLQUETA			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
			Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				
Derrumbe PR12+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	6	36,18	
Derrumbe PR12+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	6	36,18	
Subtotal Derrumbe PR12+100								72,36	
Derrumbe PR9+800 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	7	42,21	
Derrumbe PR9+800 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	7	42,21	
Subtotal Derrumbe PR9+800								84,42	
Derrumbe PR12+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SRJ 737	3,99	0,66	2,29	6,03	8	48,24	
Derrumbe PR12+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	ONE 420	3,99	0,66	2,29	6,03	8	48,24	
Subtotal Derrumbe PR12+500								96,48	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SPU 046	4,92	1,30	2,29	14,65	6	87,90	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	6	87,90	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SZN 826	4,92	1,30	2,29	14,65	6	87,90	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	6	88,26	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SZN 835	4,92	1,29	2,29	14,53	6	87,18	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	2	29,30	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	WLK 035	4,92	1,28	2,30	14,48	2	28,96	
Subtotal Derrumbe PR58+500								497,40	
Derrumbe PR70+800 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	4	58,60	
Derrumbe PR70+800 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	WLK 035	4,92	1,28	2,30	14,48	4	57,92	
Subtotal Derrumbe PR70+800								116,52	
Derrumbe PR70+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	3	43,95	
Derrumbe PR70+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	WLK 035	4,92	1,28	2,30	14,48	2	28,96	
Subtotal Derrumbe PR70+400								72,91	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	10/11/2021	SPU 046	4,92	1,30	2,29	14,65	10	146,50	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	10/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	10	146,50	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	10/11/2021	SZN 826	4,92	1,30	2,29	14,65	10	146,50	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	10/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	10	147,10	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	10/11/2021	SZN 835	4,92	1,29	2,29	14,53	9	130,77	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	10/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	9	131,85	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	10/11/2021	WLK 035	4,92	1,28	2,30	14,48	4	57,92	
Subtotal Derrumbe PR58+500								907,14	










MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	1 / 12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DIAS GONZALEZ		
ITEM 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Mina Blanca - Balsillas (135) Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Placa	DIMENSIONES VOLQUETA			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
			Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	11/11/2021	SPU 046	4,92	1,30	2,29	14,65	9	131,85	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	11/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	9	131,85	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	11/11/2021	SZN 826	4,92	1,30	2,29	14,65	8	117,20	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	11/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	9	132,39	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	11/11/2021	SZN 835	4,92	1,29	2,29	14,53	9	130,77	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	11/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	8	117,20	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	11/11/2021	WLK 035	4,92	1,28	2,30	14,48	6	86,88	
Subtotal Derrumbe PR58+500								848,14	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	12/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	7	102,55	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	12/11/2021	SZN 826	4,92	1,30	2,29	14,65	8	117,20	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	12/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	8	117,68	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	12/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	7	102,55	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	12/11/2021	WLK 035	4,92	1,28	2,30	14,48	8	115,84	
Subtotal Derrumbe PR58+500								555,82	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	13/11/2021	SPU 182	4,92	1,30	2,29	14,65	2	29,30	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	13/11/2021	SZN 826	4,92	1,30	2,29	14,65	2	29,30	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	13/11/2021	SZN 409	4,92	1,30	2,30	14,71	2	29,42	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	13/11/2021	SZN 419	4,92	1,30	2,29	14,65	2	29,30	
Subtotal Derrumbe PR58+500								117,32	
TOTAL								**10011,26**	

Firma
Nombre: WILMER ALFONSO BARRERA CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No. 25202-183499 CND

Firma
Nombre: JERSSON FERNANDO CEPEDA BARAJAS
Residente de Interventoría
Matrícula No.:011I3-10673 CPITV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	1	12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)			
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JUAN CARLOS DÍAS GONZALEZ			
ITEM 310.1	Conformación de la calzada existente	FRENTE DE OBRA	Ruta 6504 Vía Puerto Rico - San Vicente del Caguán (132)	UNIDAD	M2	

Localización	ABCISA		DIMENSIONES		Área (m2)	Área Acumulada (m2)
	INICIAL	FINAL	Long (m)	Ancho (m)		
PR44+640 - PR44+774 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 44+655	PR 44+774	119,00	7,59	903,21	903,21
PR44+105 - PR44+137 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 44+105	PR 44+137	32,00	8,70	278,40	1181,61
PR43+160 - PR43+183 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 43+174	PR 43+183	9,00	8,61	77,51	1259,12
PR42+900 - PR42+911 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 42+900	PR 42+911	11,00	8,75	96,25	1355,37
PR40+380 - PR40+394 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 40+380	PR 40+394	14,00	7,83	109,67	1465,04
PR39+980 - PR40+040 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 39+980	PR 40+040	60,00	7,92	475,29	1940,33
PR39+060 - PR39+115 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 39+060	PR 39+115	55,00	7,83	430,57	2370,90
PR32+047 - PR32+067 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 32+047	PR 32+067	20,00	6,72	134,33	2505,23
PR31+623 - PR31+715 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 31+623	PR 31+715	92,00	7,75	713,00	3218,23
PR31+440 - PR31+480 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 31+440	PR 31+480	40,00	8,60	344,00	3562,23
PR31+110 - PR31+137 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 31+110	PR 31+137	27,00	8,20	221,40	3783,63
PR29+160 - PR29+256 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 29+160	PR 29+256	96,00	7,74	743,13	4526,76
PR27+800 - PR27+834 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 27+800	PR 27+834	34,00	8,24	280,16	4806,92
PR26+106 - PR26+138 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 26+106	PR 26+138	32,00	7,17	229,44	5036,36
PR21+660 - PR21+750 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 21+660	PR 21+750	90,00	8,20	738,00	5774,36
PR20+927 - PR21+140 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 20+927	PR 21+140	213,00	7,20	1533,60	7307,96
PR20+645 - PR20+801 Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán	PR 20+645	PR 20+801	156,00	8,06	1257,64	8565,60
TOTAL						8565,60

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: WILMER ALFONSO BARRERA CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No. 25202-183499 CND

Firma
Nombre: JERSSON FERNANDO CEPEDA BARAJAS
Residente de Interventoría
Matrícula No.:01113-10673 CPITV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	1	12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI**	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DIAS GONZALEZ			
ITEM 310.1	Conformación de la calzada existente	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía San Vicente del Caguán (135)	**UNIDAD**	M2	

Localización	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	DIMENSIONES Long (m)	DIMENSIONES Ancho (m)	Área (m2)	Área Acumulada (m2)
PR30+000 - PR31+000 Ruta 3002 San Vicente del Caguán	PR 30+000	PR 30+100	100,00	5,60	560,00	560,00
	PR 30+100	PR 30+200	100,00	4,90	490,00	1050,00
	PR 30+200	PR 30+300	100,00	6,30	630,00	1680,00
	PR 30+300	PR 30+400	100,00	5,00	500,00	2180,00
	PR 30+400	PR 30+500	100,00	5,10	510,00	2690,00
	PR 30+500	PR 30+600	100,00	5,00	500,00	3190,00
	PR 30+600	PR 30+700	100,00	5,10	510,00	3700,00
	PR 30+700	PR 30+800	100,00	6,70	670,00	4370,00
	PR 30+800	PR 30+900	100,00	5,90	590,00	4960,00
	PR 30+900	PR 31+000	100,00	5,80	580,00	5540,00
PR31+000 - PR32+000 Ruta 3002 San Vicente del Caguán	PR 31+000	PR 31+080	80,00	4,80	384,00	5924,00
	PR 31+080	PR 31+100	20,00	6,90	138,00	6062,00
	PR 31+100	PR 31+200	100,00	5,30	530,00	6592,00
	PR 31+200	PR 31+300	100,00	5,10	510,00	7102,00
	PR 31+300	PR 31+400	100,00	6,00	600,00	7702,00
	PR 31+400	PR 31+500	100,00	5,40	540,00	8242,00
	PR 31+500	PR 31+600	100,00	6,10	610,00	8852,00
	PR 31+600	PR 31+700	100,00	5,70	570,00	9422,00
	PR 31+700	PR 31+800	100,00	8,00	800,00	10222,00
	PR 31+800	PR 31+900	100,00	6,40	640,00	10862,00
	PR 31+900	PR 32+000	100,00	6,20	620,00	11482,00
PR32+000 - PR32+680 Ruta 3002 San Vicente del Caguán	PR 32+000	PR 32+100	100,00	6,50	650,00	12132,00
	PR 32+100	PR 32+200	100,00	6,90	690,00	12822,00
	PR 32+200	PR 32+300	100,00	6,80	680,00	13502,00
	PR 32+300	PR 32+400	100,00	6,40	640,00	14142,00
	PR 32+400	PR 32+500	100,00	6,00	600,00	14742,00
	PR 32+500	PR 32+600	100,00	5,50	550,00	15292,00
	PR 32+600	PR 32+680	80,00	6,10	488,00	15780,00
PR33+080 - PR34+000 Ruta 3002 San Vicente del Caguán	PR 33+080	PR 33+100	20,00	6,30	126,00	15906,00
	PR 33+100	PR 33+200	100,00	5,50	550,00	16456,00
	PR 33+200	PR 33+300	100,00	4,90	490,00	16946,00
	PR 33+300	PR 33+400	100,00	5,60	560,00	17506,00
	PR 33+400	PR 33+500	100,00	5,70	570,00	18076,00
	PR 33+500	PR 33+600	100,00	6,20	620,00	18696,00
	PR 33+600	PR 33+700	100,00	6,20	620,00	19316,00
	PR 33+700	PR 33+800	100,00	7,00	700,00	20016,00
	PR 33+800	PR 33+900	100,00	6,70	670,00	20686,00
	PR 33+900	PR 34+000	100,00	6,00	600,00	21286,00
PR34+000 - PR35+000 Ruta 3002 San Vicente del Caguán	PR 34+000	PR 34+100	100,00	7,00	700,00	21986,00
	PR 34+100	PR 34+200	100,00	6,60	660,00	22646,00
	PR 34+200	PR 34+300	100,00	6,10	610,00	23256,00
	PR 34+300	PR 34+400	100,00	7,70	770,00	24026,00
	PR 34+400	PR 34+500	100,00	6,80	680,00	24706,00
	PR 34+500	PR 34+600	100,00	6,60	660,00	25366,00
	PR 34+600	PR 34+700	100,00	6,30	630,00	25996,00
	PR 34+700	PR 34+800	100,00	5,90	590,00	26586,00
	PR 34+800	PR 34+900	100,00	6,20	620,00	27206,00
	PR 34+900	PR 35+000	100,00	7,70	770,00	27976,00

REGISTRO FOTOGRAFICO













MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	1	12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)				
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCION TERRITORIAL	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JUAN CARLOS DIAS GONZALEZ				
ITEM 310.1	Conformación de la calzada existente	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía San Vicente del Caguán (135)	UNIDAD	M2		

Localización	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	DIMENSIONES Long (m)	DIMENSIONES Ancho (m)	Área (m2)	Área Acumulada (m2)
PR35+000 - PR36+000 Ruta 3002 San Vicente del Caguán	PR 35+000	PR 35+060	60,00	6,20	372,00	28348,00
	PR 35+060	PR 35+100	40,00	7,00	280,00	28628,00
	PR 35+100	PR 35+200	100,00	7,00	700,00	29328,00
	PR 35+200	PR 35+300	100,00	5,70	570,00	29898,00
	PR 35+300	PR 35+400	100,00	7,00	700,00	30598,00
	PR 35+400	PR 35+500	100,00	6,70	670,00	31268,00
	PR 35+500	PR 35+600	100,00	6,40	640,00	31908,00
	PR 35+600	PR 35+700	100,00	5,80	580,00	32488,00
	PR 35+700	PR 35+800	100,00	6,00	600,00	33088,00
	PR 35+800	PR 35+900	100,00	6,00	600,00	33688,00
	PR 35+900	PR 36+000	100,00	7,80	780,00	34468,00
PR36+000 - PR37+000 Ruta 3002 San Vicente del Caguán	PR 36+000	PR 36+100	100,00	6,90	690,00	35158,00
	PR 36+100	PR 36+200	100,00	5,40	540,00	35698,00
	PR 36+200	PR 36+300	100,00	6,00	600,00	36298,00
	PR 36+300	PR 36+400	100,00	7,40	740,00	37038,00
	PR 36+400	PR 36+500	100,00	7,20	720,00	37758,00
	PR 36+500	PR 36+600	100,00	6,40	640,00	38398,00
	PR 36+600	PR 36+700	100,00	6,60	660,00	39058,00
	PR 36+700	PR 36+800	100,00	6,20	620,00	39678,00
	PR 36+800	PR 36+900	100,00	7,40	740,00	40418,00
	PR 36+900	PR 37+000	100,00	5,70	570,00	40988,00
PR37+000 - PR38+000 Ruta 3002 San Vicente del Caguán	PR 37+000	PR 37+100	100,00	6,60	660,00	41648,00
	PR 37+100	PR 37+200	100,00	6,60	660,00	42308,00
	PR 37+200	PR 37+300	100,00	6,30	630,00	42938,00
	PR 37+300	PR 37+400	100,00	6,70	670,00	43608,00
	PR 37+400	PR 37+500	100,00	6,00	600,00	44208,00
	PR 37+500	PR 37+600	100,00	6,30	630,00	44838,00
	PR 37+600	PR 37+700	100,00	7,60	760,00	45598,00
	PR 37+700	PR 37+800	100,00	6,50	650,00	46248,00
	PR 37+800	PR 37+900	100,00	6,80	680,00	46928,00
	PR 37+900	PR 38+000	100,00	6,30	630,00	47558,00
PR38+000 - PR39+000 Ruta 3002 San Vicente del Caguán	PR 38+000	PR 38+100	100,00	5,70	570,00	48128,00
	PR 38+100	PR 38+200	100,00	6,10	610,00	48738,00
	PR 38+200	PR 38+300	100,00	6,90	690,00	49428,00
	PR 38+300	PR 38+400	100,00	7,20	720,00	50148,00
	PR 38+400	PR 38+500	100,00	6,60	660,00	50808,00
	PR 38+500	PR 38+600	100,00	5,90	590,00	51398,00
	PR 38+600	PR 38+700	100,00	6,40	640,00	52038,00
	PR 38+700	PR 38+800	100,00	6,40	640,00	52678,00
	PR 38+800	PR 38+900	100,00	7,30	730,00	53408,00
	PR 38+900	PR 39+000	100,00	8,30	830,00	54238,00
TOTAL						54238,00

REGISTRO FOTOGRAFICO











Firma
Nombre: WILMER ALFONSO BARRERA CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No. 25202-183499 CND

Firma
Nombre: JOSE ALFREDO CAPERA
Residente de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 099455 CND

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	1 / 12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DÍAZ GONZALEZ		
ITEM 320.1	SUBBASE GRANULAR CLASE A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguan (132)	**UNIDAD**	M3

EJES / ABCISA	SUBRASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO PROMEDIO	ESPESOR PROM	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN BASE (M3)
	H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER					
PR44+640	307,57	307,75	307,93	307,672	307,85	308,032	7,90	0,10	0,81		
PR44+650	307,58	307,72	307,84	307,682	307,823	307,941	7,15	0,10	0,73	10,00	7,70
PR44+660	307,51	307,66	307,77	307,614	307,76	307,876	7,85	0,10	0,80	10,00	7,65
PR44+670	307,34	307,52	307,69	307,445	307,624	307,793	7,70	0,10	0,79	10,00	7,95
PR44+680	307,21	307,33	307,46	307,31	307,432	307,564	7,55	0,10	0,77	10,00	7,80
PR44+690	307,00	307,14	307,27	307,106	307,244	307,369	7,40	0,10	0,75	10,00	7,60
PR44+700	306,72	306,86	307,04	306,824	306,96	307,137	7,40	0,10	0,75	10,00	7,50
PR44+710	306,46	306,60	306,70	306,557	306,697	306,799	7,50	0,10	0,76	10,00	7,55
PR44+720	306,24	306,32	306,40	306,346	306,424	306,502	7,40	0,10	0,75	10,00	7,55
PR44+730	306,00	306,08	306,07	306,104	306,177	306,17	7,60	0,10	0,78	10,00	7,65
PR44+740	305,75	305,80	305,76	305,847	305,902	305,866	7,50	0,10	0,76	10,00	7,70
PR44+750	305,50	305,56	305,50	305,602	305,664	305,597	7,50	0,10	0,76	10,00	7,60
PR44+760	305,24	305,33	305,29	305,345	305,427	305,387	8,10	0,10	0,83	10,00	7,95
PR44+770	305,10	305,10	305,08	305,202	305,206	305,184	7,80	0,10	0,80	10,00	8,15
PR44+774	305,04	304,94	304,96	305,137	305,037	305,06	7,50	0,10	0,76	3,50	2,73
SUBTOTAL											**103,08**
PR 44+105	293,39	293,53	293,50	293,47	293,61	293,58	8,45	0,08	0,68		
PR 44+115	293,13	293,25	293,20	293,21	293,33	293,28	8,40	0,08	0,67	10,00	6,75
PR 44+125	292,87	292,93	292,92	292,95	293,01	293,00	8,30	0,08	0,66	10,00	6,65
PR 44+135	292,60	292,70	292,69	292,68	292,78	292,77	8,70	0,08	0,70	10,00	6,80
PR 44+137	292,58	292,65	292,65	292,66	292,73	292,73	8,70	0,08	0,70	1,70	1,19
SUBTOTAL											**21,39**
PR 43+160	287,06	286,99	286,79	287,14	287,07	286,87	8,45	0,08	0,68		
PR 43+170	286,93	286,81	286,60	287,01	286,89	286,68	8,90	0,08	0,71	10,00	6,95
PR 43+180	286,77	286,67	286,50	286,85	286,75	286,58	8,90	0,08	0,71	10,00	7,10
PR 43+183	286,71	286,62	286,51	286,79	286,70	286,59	8,20	0,08	0,66	3,00	2,06
SUBTOTAL											**16,11**
PR42+900	277,654	277,709	277,662	277,722	277,777	277,73	9,00	0,07	0,61		
PR42+910	277,489	277,632	277,69	277,557	277,7	277,758	8,75	0,07	0,59	10,00	6,00
PR42+911	277,524	277,609	277,489	277,592	277,677	277,557	8,50	0,07	0,58	1,00	0,59
SUBTOTAL											**6,59**
PR40+380	260,716	260,824	260,77	260,81	260,918	260,864	7,80	0,09	0,73		
PR40+390	260,537	260,655	260,597	260,631	260,749	260,691	7,80	0,09	0,73	10,00	7,30
PR40+394	260,475	260,586	260,534	260,569	260,68	260,628	7,90	0,09	0,74	4,00	2,94
SUBTOTAL											**10,24**
PR39+980	281,508	281,585	281,54	281,592	281,669	281,624	7,70	0,08	0,65		
PR39+990	280,896	280,989	280,942	280,98	281,073	281,026	8,50	0,08	0,71	10,00	6,80
PR40+000	280,261	280,383	280,294	280,345	280,467	280,378	8,45	0,08	0,71	10,00	7,10
PR40+010	279,674	279,783	279,734	279,758	279,867	279,818	7,90	0,08	0,66	10,00	6,85
PR40+020	279,058	279,197	279,207	279,142	279,281	279,291	7,70	0,08	0,65	10,00	6,55
PR40+030	278,474	278,645	278,615	278,558	278,729	278,699	7,70	0,08	0,65	10,00	6,50
PR40+040	277,914	278,012	278,037	277,998	278,096	278,121	7,50	0,08	0,63	10,00	6,40
SUBTOTAL											**40,20**
PR 39+060	336,68	336,83	336,84	336,75	336,91	336,92	7,45	0,08	0,58		
PR 39+070	336,66	336,76	336,85	336,74	336,83	336,93	7,40	0,08	0,58	10,00	5,80
PR 39+080	336,50	336,57	336,66	336,57	336,65	336,74	7,80	0,08	0,61	10,00	5,95
PR 39+090	336,20	336,33	336,43	336,27	336,41	336,51	8,20	0,08	0,64	10,00	6,25
PR 39+100	335,92	336,09	336,11	336,00	336,17	336,19	8,40	0,08	0,66	10,00	6,50
PR 39+110	335,60	335,79	335,94	335,68	335,87	336,02	8,75	0,08	0,68	10,00	6,70
PR 39+115	335,44	335,64	335,79	335,52	335,72	335,87	6,80	0,08	0,53	5,00	3,03
SUBTOTAL											**34,23**

REGISTRO FOTOGRAFICO









MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	1 / 12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DÍAZ GONZALEZ		
ITEM 320.1	SUBBASE GRANULAR CLASE A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguán (132)	**UNIDAD**	M3

EJES / ABCISA	SUBRASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO PROMEDIO	ESPESOR PROM	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN BASE (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER						
PR32+047	354,575	354,654	354,533	354,67	354,749	354,628	6,70	0,10	0,64			
PR32+057	355,196	355,272	355,174	355,291	355,367	355,269	6,85	0,10	0,65	10,00	6,45	
PR32+067	355,778	355,828	355,766	355,873	355,923	355,861	6,60	0,10	0,63	10,00	6,40	
SUBTOTAL											**12,85**	
PR31+623	309,943	309,893	309,748	310,038	309,988	309,843	6,30	0,10	0,60			
PR31+633	311,333	311,178	310,958	311,428	311,273	311,053	7,30	0,10	0,69	10,00	6,45	
PR31+643	312,484	312,403	312,245	312,579	312,498	312,34	7,40	0,10	0,70	10,00	6,95	
PR31+653	313,618	313,478	313,258	313,713	313,573	313,353	7,40	0,10	0,70	10,00	7,00	
PR31+663	314,468	314,298	314,156	314,563	314,393	314,251	7,40	0,10	0,70	10,00	7,00	
PR31+673	315,125	315,04	314,823	315,22	315,135	314,918	8,10	0,10	0,77	10,00	7,35	
PR31+683	315,734	315,564	315,455	315,829	315,659	315,55	8,50	0,10	0,81	10,00	7,90	
PR31+693	316,176	316,01	315,892	316,271	316,105	315,987	8,20	0,10	0,78	10,00	7,95	
PR31+703	316,405	316,286	316,27	316,5	316,381	316,365	8,00	0,10	0,76	10,00	7,70	
PR31+713	316,495	316,46	316,41	316,59	316,555	316,505	8,35	0,10	0,79	10,00	7,75	
PR31+715	316,517	316,483	316,423	316,612	316,578	316,518	8,30	0,10	0,79	2,00	1,58	
SUBTOTAL											**67,63**	
PR 31+440	305,40	305,65	305,68	305,45	305,70	305,73	7,70	0,05	0,39			
PR 31+450	305,57	305,82	305,85	305,62	305,87	305,90	8,20	0,05	0,41	10,00	4,00	
PR 31+460	305,90	306,15	306,18	305,95	306,20	306,23	9,10	0,05	0,45	10,00	4,30	
PR 31+470	306,20	306,45	306,48	306,25	306,50	306,53	9,00	0,05	0,45	10,00	4,50	
PR 31+480	306,85	307,10	307,13	306,90	307,15	307,18	9,00	0,05	0,45	10,00	4,50	
SUBTOTAL											**17,30**	
PR31+110	317,482	317,517	317,492	317,582	317,617	317,592	7,30	0,10	0,73			
PR31+120	317,142	317,204	317,168	317,242	317,304	317,268	8,00	0,10	0,80	10,00	7,65	
PR31+130	316,835	316,844	316,782	316,935	316,944	316,882	8,10	0,10	0,81	10,00	8,05	
PR31+140	316,372	316,402	316,372	316,472	316,502	316,472	8,60	0,10	0,86	10,00	8,35	
PR31+144	316,077	316,187	316,145	316,177	316,287	316,245	9,00	0,10	0,90	4,00	3,52	
SUBTOTAL											**27,57**	
PR29+160	333,253	333,133	333,043	333,35	333,23	333,14	7,00	0,10	0,68			
PR29+170	333,601	333,503	333,413	333,698	333,6	333,51	7,60	0,10	0,74	10,00	7,10	
PR29+180	333,908	333,828	333,721	334,005	333,925	333,818	7,30	0,10	0,71	10,00	7,25	
PR29+190	334,15	334,083	333,913	334,247	334,18	334,01	7,50	0,10	0,73	10,00	7,20	
PR29+200	334,313	334,273	334,138	334,41	334,37	334,235	7,70	0,10	0,75	10,00	7,40	
PR29+210	334,514	334,426	334,365	334,611	334,523	334,462	7,80	0,10	0,76	10,00	7,55	
PR29+220	334,69	334,548	334,407	334,787	334,645	334,504	7,85	0,10	0,76	10,00	7,60	
PR29+230	334,813	334,623	334,428	334,91	334,72	334,525	8,10	0,10	0,79	10,00	7,75	
PR29+240	334,823	334,708	334,506	334,92	334,805	334,603	8,10	0,10	0,79	10,00	7,90	
PR29+250	334,861	334,72	334,543	334,958	334,817	334,64	8,10	0,10	0,79	10,00	7,90	
PR29+256	334,808	334,683	334,533	334,905	334,78	334,63	8,10	0,10	0,79	5,60	4,42	
SUBTOTAL											**72,07**	
PR27+800	248,91	248,938	248,884	249,04	249,07	249,015	8,10	0,13	1,06			
PR27+810	248,828	248,835	248,837	248,948	248,96	248,915	8,20	0,11	0,88	10,00	9,70	
PR27+820	248,746	248,807	248,757	248,906	248,911	248,878	8,05	0,13	1,03	10,00	9,55	
PR27+830	248,64	248,712	248,692	248,793	248,82	248,765	8,55	0,11	0,95	10,00	9,90	
PR27+834	248,621	248,656	248,635	248,745	248,777	248,715	8,30	0,11	0,90	3,50	3,24	
SUBTOTAL											**32,39**	
PR26+106	311,13	311,19	311,155	311,152	311,225	311,18	7,00	0,03	0,19			
PR26+116	311,205	311,16	311,1	311,27	311,265	311,22	7,15	0,10	0,74	10,00	4,65	
PR26+126	311,18	311,205	311,14	311,274	311,306	311,235	7,25	0,10	0,70	10,00	7,20	
PR26+136	311,226	311,275	311,218	311,275	311,332	311,296	7,20	0,06	0,44	10,00	5,70	
PR26+138	311,2	311,29	311,223	311,29	311,378	311,319	7,25	0,09	0,66	1,50	0,83	
SUBTOTAL											**18,38**	
PR 25+015	301,02	301,05	300,94	301,10	301,13	301,02	5,00	0,08	0,41			
PR 25+025	301,29	301,32	301,22	301,37	301,40	301,30	5,70	0,08	0,47	10,00	4,40	
PR 25+035	301,62	301,69	301,59	301,71	301,77	301,67	5,70	0,08	0,47	10,00	4,70	
PR 25+041	301,89	301,90	301,84	301,97	301,98	301,92	5,70	0,08	0,47	6,00	2,82	
SUBTOTAL											**11,92**	









MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	1	12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS)				
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ				
ITEM 320,1	SUBBASE GRANULAR CLASE A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente del Caguan (132)	**UNIDAD**	M3		

EJES / ABCISA	SUBRASANTE			SUBBASE GRANULAR			ANCHO PROMEDIO	ESPESOR PROM	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN BASE (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER						
PR21+660	202,33	202,36	202,29	202,43	202,46	202,39	8,2	0,10	0,82			
PR21+670	202,57	202,59	202,53	202,67	202,69	202,63	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+680	202,91	202,99	202,93	203,01	203,09	203,03	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+690	203,335	203,42	203,3	203,435	203,52	203,4	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+700	203,79	203,795	203,704	203,89	203,895	203,804	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+710	204,184	204,135	203,987	204,284	204,235	204,087	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+720	204,46	204,43	204,265	204,56	204,53	204,365	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+730	204,73	204,67	204,51	204,83	204,77	204,61	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+740	204,97	204,85	204,85	205,07	204,95	204,95	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
PR21+750	205,12	205,06	204,92	205,22	205,16	205,02	8,2	0,10	0,82	10,00	8,20	
SUBTOTAL											**73,80**	
PR 20+927	303,87	303,92	303,81	303,97	304,02	303,91	7,20	0,10	0,72			
PR 20+937	304,43	304,45	304,43	304,53	304,55	304,53	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+947	305,33	305,33	305,33	305,43	305,43	305,43	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+957	305,48	305,48	305,48	305,58	305,58	305,58	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+967	306,07	306,07	306,06	306,17	306,17	306,16	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+977	306,42	306,52	306,47	306,52	306,62	306,57	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+987	306,89	307,01	306,93	306,99	307,11	307,03	7,20	0,10	0,72	10,00	7,20	
PR 20+997	307,30	307,37	307,29	307,40	307,48	307,46	7,20	0,13	0,90	10,00	8,10	
PR 21+007	307,63	307,73	307,66	307,77	307,84	307,78	7,20	0,12	0,88	10,00	8,90	
PR 21+017	308,03	308,05	307,97	308,09	308,14	308,10	7,20	0,09	0,66	10,00	7,70	
PR 21+027	308,26	308,37	308,32	308,38	308,42	308,38	7,20	0,07	0,54	10,00	6,00	
PR 21+037	308,53	308,65	308,59	308,69	308,70	308,68	7,20	0,10	0,76	10,00	6,50	
PR 21+047	308,87	308,92	308,87	308,93	308,98	308,91	7,20	0,05	0,36	10,00	5,60	
PR 21+057	309,03	309,04	309,04	309,13	309,18	309,11	7,20	0,10	0,74	10,00	5,50	
PR 21+067	309,22	309,30	309,22	309,33	309,38	309,27	7,20	0,08	0,56	10,00	6,50	
PR 21+077	309,35	309,46	309,36	309,48	309,55	309,43	7,20	0,10	0,68	10,00	6,20	
PR 21+087	309,46	309,55	309,47	309,62	309,65	309,56	7,20	0,12	0,84	10,00	7,60	
PR 21+097	309,54	309,63	309,54	309,67	309,75	309,70	7,20	0,14	0,98	10,00	9,10	
PR 21+107	309,63	309,68	309,61	309,66	309,77	309,72	7,20	0,08	0,54	10,00	7,60	
PR 21+117	309,59	309,68	309,62	309,67	309,76	309,71	7,20	0,08	0,59	10,00	5,65	
PR 21+127	309,59	309,63	309,58	309,67	309,71	309,65	7,20	0,08	0,54	10,00	5,65	
PR 21+137	309,51	309,55	309,53	309,59	309,66	309,54	7,20	0,07	0,48	10,00	5,10	
PR 21+140	309,48	309,53	309,46	309,56	309,64	309,55	7,20	0,09	0,65	2,50	1,41	
SUBTOTAL											**146,31**	
PR20+645	300,91	300,92	300,73	300,99	300,98	300,875	8,00	0,09	0,76			
PR20+655	300,94	300,92	300,805	301,015	300,975	300,87	8,00	0,07	0,52	10,00	6,40	
PR20+665	301	300,943	300,88	301,08	301,005	300,95	8,00	0,07	0,57	10,00	5,45	
PR20+675	301,05	301,005	300,888	301,152	301,088	300,976	8,00	0,09	0,73	10,00	6,50	
PR20+685	301,12	301,042	300,925	301,197	301,16	301,035	8,00	0,10	0,81	10,00	7,70	
PR20+695	301,16	301,125	300,99	301,24	301,185	301,058	8,00	0,07	0,55	10,00	6,80	
PR20+705	301,24	301,155	301,05	301,295	301,231	301,15	8,00	0,08	0,62	10,00	5,85	
PR20+715	301,22	301,2	301,1	301,3	301,273	301,193	8,00	0,08	0,66	10,00	6,40	
PR20+725	301,25	301,2	301,072	301,333	301,32	301,212	8,00	0,11	0,91	10,00	7,85	
PR20+735	301,288	301,345	301,17	301,375	301,345	301,257	8,00	0,06	0,46	10,00	6,85	
PR20+745	301,423	301,428	301,255	301,482	301,474	301,376	8,35	0,08	0,63	10,00	5,45	
PR20+755	301,61	301,532	301,357	301,663	301,594	301,484	8,30	0,08	0,67	10,00	6,50	
PR20+765	301,687	301,625	301,43	301,755	301,72	301,579	8,00	0,10	0,83	10,00	7,50	
PR20+775	301,945	301,79	301,526	301,969	301,896	301,865	8,30	0,16	1,30	10,00	10,65	
PR20+785	302,00	301,97	301,75	302,049	301,999	301,821	8,10	0,05	0,40	10,00	8,50	
PR20+795	302,15	302,175	301,977	302,244	302,244	302,065	8,10	0,08	0,68	10,00	5,40	
PR20+801	302,32	302,36	302,161	302,404	302,409	302,269	7,90	0,08	0,63	6,00	3,93	
SUBTOTAL											**107,73**	
TOTAL											**819,79**	









FIRMA

Nombre: WILMER ALFONSO BARRERA CASTAÑEDA

Residente de Obra

Matrícula No. 25202-183499 CND

FIRMA

Nombre: JERSSON FERNANDO CEPEDA BARAJAS

Residente de Interventoría

Matrícula No. 01113-10673 CPITV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	1 / 12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DIAS GONZALEZ		
ITEM 900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente (132)	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Derrumbes (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
					Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Ruta 6504 Puerto Rico - San Vicente	PR 44+640	PR 44+774	PR 44+707	PR 31+900	12,80	0,10	12,70	103,08	M3/KM	1309,10	
	PR 44+105	PR 44+137	PR 44+121	PR 31+900	12,20	0,10	12,10	21,39	M3/KM	258,80	
	PR 43+160	PR 43+183	PR 43+172	PR 31+900	11,30	0,10	11,20	16,11	M3/KM	180,40	
	PR 42+900	PR 42+911	PR 42+906	PR 31+900	11,00	0,10	10,90	6,59	M3/KM	71,80	
	PR 40+380	PR 40+394	PR 40+387	PR 31+900	8,50	0,10	8,40	10,24	M3/KM	86,00	
	PR 39+980	PR 40+040	PR 40+010	PR 31+900	8,10	0,10	8,00	40,20	M3/KM	321,60	
	PR 39+060	PR 39+115	PR 39+088	PR 31+900	7,20	0,10	7,10	34,23	M3/KM	243,00	
	PR 32+047	PR 32+067	PR 32+057	PR 31+900	0,20	0,10	0,10	12,85	M3/KM	1,30	
	PR 31+623	PR 31+715	PR 31+669	PR 31+900	0,20	0,10	0,10	67,63	M3/KM	6,80	
	PR 31+440	PR 31+480	PR 31+460	PR 31+900	0,40	0,10	0,30	17,30	M3/KM	5,20	
	PR 31+110	PR 31+144	PR 31+127	PR 31+900	0,80	0,10	0,70	27,57	M3/KM	19,30	
	PR 29+160	PR 29+256	PR 29+208	PR 31+900	2,70	0,10	2,60	72,07	M3/KM	187,40	
	PR 27+800	PR 27+834	PR 27+817	PR 31+900	4,10	0,10	4,00	32,39	M3/KM	129,60	
	PR 26+106	PR 26+138	PR 26+122	PR 31+900	5,80	0,10	5,70	18,38	M3/KM	104,80	
	PR 25+015	PR 25+041	PR 25+028	PR 31+900	6,90	0,10	6,80	11,92	M3/KM	81,10	
	PR 21+660	PR 21+750	PR 21+705	PR 31+900	10,20	0,10	10,10	73,80	M3/KM	745,40	
	PR 20+927	PR 21+140	PR 21+034	PR 31+900	10,90	0,10	10,80	146,31	M3/KM	1580,10	
	PR 20+645	PR 20+801	PR 20+723	PR 31+900	11,20	0,10	11,10	107,73	M3/KM	1195,80	
				TOTAL						**6527,50**	

Firma
Nombre: WILMER ALFONSO BARRERA CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No. 25202-183499 CND

Firma
Nombre: JERSSON FERNANDO CEPEDA BARAJAS
Residente de Interventoría
Matricula No.:01113-10673 CPITV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	1 / 12	2021
SOPORTE ACTA No.	6	**UNIDAD EJECUTORA**	DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JUAN CARLOS DIAS GONZALEZ		
ITEM 900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDIO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Mina Blanca - Balsillas (135) Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCION			Volumen Derrumbes (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	26/10/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	406,09	M3/KM	974,60	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	27/10/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	464,11	M3/KM	1113,90	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	28/10/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	493,14	M3/KM	1183,50	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	29/10/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	232,05	M3/KM	556,90	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	30/10/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	261,06	M3/KM	626,50	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	2/11/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	393,60	M3/KM	944,60	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	3/11/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	466,40	M3/KM	1119,40	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	4/11/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	349,80	M3/KM	839,50	
Derrumbe PR40+200 Ruta 3001 Neiva-Balsilla	4/11/2021	PR 40+200	PR 40+270	0,10	0,10	0,00	337,68	M3/KM	0,00	
Derrumbe PR76+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	4/11/2021	PR 76+100	PR 60+970	15,10	0,10	15,00	175,53	M3/KM	2633,00	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	378,95	M3/KM	909,50	
Derrumbe PR76+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	PR 76+100	PR 60+970	15,10	0,10	15,00	643,61	M3/KM	9654,20	
Derrumbe PR2+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	5/11/2021	PR 02+100	PR 00+000	2,10	0,10	2,00	211,05	M3/KM	422,10	
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	408,10	M3/KM	979,40	
Derrumbe PR76+200 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	PR 76+200	PR 60+970	15,20	0,10	15,10	205,34	M3/KM	3100,60	
Derrumbe PR76+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	PR 76+400	PR 60+970	15,40	0,10	15,30	88,02	M3/KM	1346,70	
Derrumbe PR12+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	PR 12+500	PR 14+000	1,50	0,10	1,40	72,36	M3/KM	101,30	










Derrumbe PR13+300 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	PR 13+300	PR 14+000	0,70	0,10	0,60	36,18	M3/KM	21,70
Derrumbe PR14+600 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	PR 14+600	PR 14+000	0,60	0,10	0,50	48,24	M3/KM	24,10
Derrumbe PR15+060 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	PR 15+060	PR 14+000	1,10	0,10	1,00	24,12	M3/KM	24,10
Derrumbe PR15+130 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	PR 15+130	PR 14+000	1,10	0,10	1,00	24,12	M3/KM	24,10
Derrumbe PR16+000 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	6/11/2021	PR 16+000	PR 14+000	2,00	0,10	1,90	144,72	M3/KM	275,00
Derrumbe PR2+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	8/11/2021	PR 02+400	PR 00+000	2,40	0,10	2,30	325,62	M3/KM	748,90
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	8/11/2021	PR 58+500	PR 60+970	2,50	0,10	2,40	159,50	M3/KM	382,80
Derrumbe PR76+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	PR 76+400	PR 60+970	15,40	0,10	15,30	58,66	M3/KM	897,50
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	PR 58+500	PR 71+780	13,30	0,10	13,20	497,40	M3/KM	6565,70
Derrumbe PR70+800 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	PR 70+800	PR 71+780	1,00	0,10	0,90	116,52	M3/KM	104,90
Derrumbe PR70+400 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	PR 70+400	PR 71+780	1,40	0,10	1,30	72,91	M3/KM	94,80
Derrumbe PR75+840 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	PR 75+840	PR 60+970	14,90	0,10	14,80	234,70	M3/KM	3473,60
Derrumbe PR12+100 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	PR 12+100	PR 10+000	2,10	0,10	2,00	72,36	M3/KM	144,70
Derrumbe PR9+800 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	PR 09+800	PR 07+000	2,80	0,10	2,70	84,42	M3/KM	227,90
Derrumbe PR12+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	9/11/2021	PR 12+500	PR 10+000	2,50	0,10	2,40	96,48	M3/KM	231,60
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	10/11/2021	PR 58+500	PR 71+780	13,30	0,10	13,20	907,14	M3/KM	11974,20
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	11/11/2021	PR 58+500	PR 71+780	13,30	0,10	13,20	848,14	M3/KM	11195,40
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	12/11/2021	PR 58+500	PR 71+780	13,30	0,10	13,20	555,82	M3/KM	7336,80
Derrumbe PR58+500 Ruta 3002 Balsilla - Mina Blanca	12/11/2021	PR 58+500	PR 71+780	13,30	0,10	13,20	117,32	M3/KM	1548,60
				TOTAL					**71802,10**















Firma

Nombre: WILMER ALFONSO BARRERA CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No. 25202-183499 CND

Firma

Nombre: JERSSON FERNANDO CEPEDA BARAJAS
Residente de Interventoría
Matricula No.:01113-10673 CPITV

7.2 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-3
		VERSIÓN	1
	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL	PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETÁ

PREACTA No. 6 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PERIODO: nov-21 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ______ (indicar con una X) **Resolución N°** ______ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 991 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 985 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 399.567.436.436,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 399.567.436.436,00

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Ambiental Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Total Provisión Ambiental	$ -
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	$ -
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 33.499.975.248,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 33.499.975.248,00

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______									EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
																			∑ sumatoria	∑ sumatc	∑ sumatoria	∑ sumatoria	∑ sumatoria		∑ sumatoria		∑ sumatoria		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma ______
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Firma ______
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula No.: 25202-44184 CND

Firma ______
LUIS ALFONSO CARRASQUILLA SOTOMAYOR
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 13202-11943 BLV

Firma ______
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202138865 BYC

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

7.3 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETÁ

PREACTA No. 6 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PERIODO: nov-21 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 991 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

VALOR DEL CONTRATO	$ 399.567.436.436,00
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional Final	

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Total Provisión Social	
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	
Vr. Provisión Social por ejecutar	

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 985 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

VALOR DEL CONTRATO	$ 33.499.975.248,00
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional Final	$ 33.499.975.248,00

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION SOCIAL N° _____ Fecha _______									EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
																			∑ sumatoria	∑ sumatc	∑ sumatoria	∑ sumatoria	∑ sumatoria		∑ sumatoria		∑ sumatoria		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Firma
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula No.: 25202-44184 CND

Firma
LUIS ALFONSO CARRASQUILLA SOTOMAYOR
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 13202-11943 BLV

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202138865 BYC

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

7.4 PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORAL:** CAQUETÁ PERIODO - MES: nov-21 FECHA ELABORACIÓN: 01-dic-21

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **PLAZO INICIAL:** 114 MESES **VR. INICIAL (INC IVA):** $ 399.567.436.436,00

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" **FECHA DE INICIACIÓN:** 29-jun-21 **VR. ANTICIPO:** $ -

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **FECHA DE REANUDACIÓN:** **VR. ADICIÓN No:** $ -
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 3001 - 3002 - 6503 - 6504 **PLAZO ACUMULADO:** 114 MESES **VR. ADICIÓN No:** $ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** **VR. TOTAL ADICIONES:** $ -
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/08/2021 **VR. TOTAL ACUM:** $ 399,567,436,436.00

TIPO DE GESTIÓN: **VR. DE LA GESTIÓN:** **VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL**

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL			CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO		
Valor Unitario											
Cantidad											
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario									
Cantidad									
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor Unitario				
Cantidad				
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL
Valor Unitario						
Cantidad						
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor Unitario	
Cantidad	
Valor Total	$ 0,00

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORAL:** CAQUETÁ PERIODO - MES: nov-21 FECHA ELABORACION: 01-dic-21

CONTRATO DE OBRA No:	991 DE 2021	**PLAZO INICIAL:**	114 MESES	**VR. INICIAL (INC IVA):**	$ 399.567.436.436,00
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	**FECHA DE INICIACIÓN:**	29-jun-21	**VR. ANTICIPO:**	$ -
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**FECHA DE REANUDACIÓN:**		**VR. ADICIÓN No:**	$ -
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	3001 - 3002 - 6503 - 6504	**PLAZO ACUMULADO:**	114 MESES	**VR. ADICIÓN No:**	$ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**		**VR. TOTAL ADICIONES:**	$ -
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/08/2021	**VR. TOTAL ACUM:**	$ 399.567.436.436,00
TIPO DE GESTIÓN:		**VR. DE LA GESTIÓN:**		**VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL**	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
	TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)				$ 0,00	

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0,00
OTROS	
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 0,00**

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 0,00
IVA PRESENTE PREACTA	$ 0,00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 0,00**

VR. GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 0,00
OTROS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VR. TOTAL ACUMULADO	**$ 0,00**

SALDO POR EJECUTAR	**$ 0,00**

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula. No. 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8. ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
MINFRA-MN-IN-1-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	01	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ACTA Parcial No. 6

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN [ ] **ACTUALIZACIÓN** [ ] **MODIFICACIÓN** [ ] **COMPLEMENTACIÓN** [ ] **AJUSTE** [ ] **REVISIÓN** [X]

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, baceho, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA No: 991 **DE** 2021

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) **DE** 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 **de** 2021

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399.567.436.436,00	$ 399.567.436.436,00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

CARRETERA	CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
TRAMO	NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
SECTOR	RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

	FECHA	01	12	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

ACTA Parcial No. 6

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN [ ] **ACTUALIZACIÓN** [ ] **MODIFICACIÓN** [ ] **COMPLEMENTACIÓN** [ ] **AJUSTE** [ ] **REVISIÓN** [X]

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETA

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos

N/A

2.Planos

N/A

3. Otros.

N/A

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

QUIEN ENTREGA:

Firma

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

9. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, SEGÚN EL CASO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	01	12	2021
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE **CONTRATO No.** 991 DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **SECTOR:** RUTA 3001-3002-6504-6503

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS	GERENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LUIS ALFONSO CARRASQUILLA SOTOMAYOR	DIRECTOR OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OSCAR FABIÁN GARCIA NARVAEZ	RESIDENTE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HERNÁN MOTTA VARGAS	RESIDENTE OBRA	X	X	X	X	X	X	X																								
WILSON RICARDO MARTINEZ POLANIA	INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VIVIANA ISABELLA QUIROGA RINCON	INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FREDY YAMID PADILLA SILVA	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA	INGENIERA RESIDENTE AUXILIAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VICTOR ANDRES DELGADO TRUJILLO	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	X																														
YULIETH MURILLO QUINTERO	INSPECTOR SISO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GLORIA PATRICIA QUINTERO MANRIQUE	PROFESIONAL SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MARIA PAULA IRIARTE VALENZUILA	AUXILIAR SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JOHN SNAIDER OSORIO CARDOZO	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
MARIA NATHALIA ZAMBRANO RAMIREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE OBRAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DIEGO FERNANDO MORENO CARDOZO	CONTROLADOR VIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LORENA FARENY PEÑA GAVIRIA	CONTROLADOR VIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JAMES DUVAN PEÑA GAVIRIA	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JHONY ALEXANDER CAÑON QUINTERO	OPERADOR DE EXCAVADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
YESID ALEJANDRO PEREZ CASAS	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MIGUEL OSWALDO GUZMAN GUERRERO	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
LUIS FERNANDO VEGA MOTTA	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ISRAEL CHICA DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ANIBAL ROMERO FIERRO	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LIBARDO ANDRES CHAUX ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AURA LIZETH MEDINA PALMA	CONTROLADOR VIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MANUEL AGUSTIN SOTO RIVERA	OPERADOR MOTONIVELADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
REYNEL MOLINA QUINTERO	MECANICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JORGE IVAN VILLAN MOLANO	ELECTROMECÁNICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ROBINSON VARGAS SALCEDO	OPERADOR MINI CARAGADOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PAULL ESTEVEN ORTIZ CARDOZO	AUXILIAR MECANICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
WUILMAN SUAREZ MORENO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LEISON MURILLO CUELLAR	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DIEGO GASCA BELTRAN	VIGILANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
WALBIN DE JESUS BARROS FLORIAN	OPERADOR MOTONIVELADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LUIS ESTEBAN GUZMAN PERILLA	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X																														
ALDEMAR VARGAS COMETA	VIGILANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JADER ANTONIO ANDRADE MOREANO	COORDINADOR DE EQUIPOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
WILSON ALEXANDER SUINS BENAVIDES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ARQUIMEDES DURAN CUELLAR	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
WILDEN SANABRIA RUIZ	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VICTOR ALFONSO MORA VELEZ	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RAFAEL DIONISIO RUIZ GONZALEZ	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ CASTRO	CADENERO 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
MAYRA ALEJANDRA CARVAJAL	CONTROLADOR VIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
YENNY PAOLA ORREGO	CONTROLADOR VIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LUIS ALBERTO GAMEZ LOZANO	CADENERO 2	X	X	X	X	X	X	X																								
JAMILTON YAMID PROAÑOS FLORIAN	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CRISTHIAN JAVIER RODRIGUEZ CALDERON	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ALEXANDER BERMUDEZ OLARTE	OPERADOR DE RETOEXCAVADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ROBINZON ARTUNDUAGA VARGAS	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ISRAEL MAURICIO RIVERA GRANADA	CONDUCTOR DOBLETROQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NILSON JAIR QUINTERO SOTO	CADENERO 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ROMMEL ROMERO VALENCIA	CADENERO 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MALCON DAMIAN SUAZA QUINTERO	VIGILANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HUGO ALBERTO MENDOZA YEPES	SOLDADOR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JUAN CARLOS MENDOZA HERNANDEZ	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JOSE NORBEY GONZALEZ CHARRY	OPERADOR RETROEXCAVADORA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JOHN EDINSON CHAVARRO FIERRO	CONDUCTOR DOBLETROQUE						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JOSE DAIRON GARCIA TOBON	CONDUCTOR DOBLETROQUE						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ROBINSON ADLEN PLAZAS SALCEDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JHON FREDDY ROA TORRES	CONDUCTOR DOBLETROQUE						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
KEYTHEN MEDINA	ALMACENISTA																														X	
GILDARDO GAMEZ LEGRO	CONSERJE																							X	X	X	X	X	X	X	X	
RAFAEL AUGUSTO COTES ARTUNDUAGA	ING. RESIDENTE NEIVA																								X	X	X	X	X	X	X	
JERSON ALEJANDRO RONDON CIFUENTES	CONDUCTOR DE NPR																								X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: WILMER ALONSO BARRERA CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matricula No.: 25202 - 183499 CND

Firma
Nombre: JERSSON FERNANDO CEPEDA SARAJAS
Residente de Interventoría
Matricula No.: 011113110673 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copies: Interventor y Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1230459564	9428028083	E	2021/12/06	2021/12/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$730,352,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (63 Afiliados)																							$107,939,663	$17,429,200			$107,939,663	$5,011,200			$108,773,804	$4,353,500			$107,939,663	$7,440,400		$8,267,587	$413,500		$34,647,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																							$1,080,496	$161,900			$1,080,496	$32,000			$465,750	$18,700			$1,080,496	$0		$0	$0		$212,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (3 Afiliados)																							$748,270	$108,700			$748,270	$18,700			$465,750	$18,700			$748,270	$0		$0	$0		$146,100
1	CC	80720099	DURAN ARQUIMEDES										X								230201	2	$146,667	$17,700	EPS005	2	$146,667	$0	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$146,667	$0	2	$0	$0	Si	$17,700
2	CC	1115948935	GASCA DIEGO										X								230301	3	$135,853	$16,400	ESSC62	3	$135,853	$0	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$135,853	$0	3	$0	$0	Si	$16,400
3	CC	1116918313	MURILLO LEISON													L					25-14	9	$465,750	$74,600	EPS005	9	$465,750	$18,700	CCF13	9	$465,750	$18,700	14-7	9	$465,750	$0	9	$0	$0	Si	$112,000
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																							$332,226	$53,200			$332,226	$13,300			$0	$0			$332,226	$0		$0	$0		$66,500
4	CC	1117836709	GUZMAN MIGUEL											X							230201	8	$332,226	$53,200	EPS037	8	$332,226	$13,300	CCF13	8	$0	$0	14-7	8	$332,226	$0	8	$0	$0	Si	$66,500

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (63 Afiliados)																							$106,859,167	$17,267,300			$106,859,167	$4,979,200			$108,308,054	$4,334,800			$106,859,167	$7,440,400		$8,267,587	$413,500		$34,435,200
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (51 Afiliados)																							$86,160,740	$13,870,200			$86,160,740	$4,150,900			$86,636,048	$3,467,400			$86,160,740	$5,999,300		$8,267,587	$413,500		$27,901,300
5	CC	17783227	ARTUNDUAGA ROBINZON																		231001	30	$1,552,500	$248,400	EPS037	30	$1,552,500	$62,100	CCF13	30	$1,552,500	$62,100	14-7	30	$1,552,500	$108,100	30	$0	$0	Si	$480,700
6	CC	17775128	BERMUDEZ ALEXANDER																		25-14	30	$1,966,500	$314,700	EPS044	30	$1,966,500	$78,700	CCF13	30	$1,966,500	$78,700	14-7	30	$1,966,500	$136,900	30	$0	$0	Si	$609,000
7	CC	1115952590	CAÑON JHONY									X									230301	30	$2,217,711	$354,900	EPS037	30	$2,217,711	$88,800	CCF13	30	$2,217,711	$88,800	14-7	30	$2,217,711	$154,400	30	$0	$0	Si	$686,900
8	CC	73097136	CARRASQUILLA LUIS																		230301	30	$8,267,587	$1,405,700	EPS016	30	$8,267,587	$1,033,500	CCF13	30	$8,267,587	$330,800	14-7	30	$8,267,587	$575,500	30	$8,267,587	$413,500	No	$3,759,000
9	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA									X									231001	30	$936,917	$150,000	ESSC62	30	$936,917	$37,500	CCF13	30	$936,917	$37,500	14-7	30	$936,917	$65,300	30	$0	$0	Si	$290,300
10	CC	1110516879	CHAVARRO JOHN	X																	230201	25	$1,458,333	$233,400	EPS037	25	$1,458,333	$58,400	CCF13	25	$1,458,333	$58,400	14-7	25	$1,458,333	$101,500	25	$0	$0	Si	$451,700
11	CC	7687219	COTES RAFAEL	X																	230201	7	$1,050,000	$168,000	EPS037	7	$1,050,000	$42,000	CCF13	7	$1,050,000	$42,000	14-7	7	$1,050,000	$73,100	7	$0	$0	Si	$325,100
12	CC	80720099	DURAN ARQUIMEDES		X							X									230201	6	$440,000	$70,400	EPS005	6	$440,000	$17,600	CCF13	6	$530,625	$21,300	14-7	6	$440,000	$30,700	6	$0	$0	Si	$140,000
13	CC	96353628	GAMEZ GILDARDO	X								X									230301	8	$362,274	$58,000	EPS044	8	$362,274	$14,500	CCF13	8	$362,274	$14,500	14-7	8	$362,274	$25,300	8	$0	$0	Si	$112,300
14	CC	17788361	GAMEZ LUIS		X							X									230301	7	$426,817	$68,300	EPS044	7	$426,817	$17,100	CCF13	7	$462,764	$18,600	14-7	7	$426,817	$29,800	7	$0	$0	Si	$133,800
15	CC	17673853	GARCIA JOSE	X																	25-14	25	$1,458,333	$233,400	EPS037	25	$1,458,333	$58,400	CCF13	25	$1,458,333	$58,400	14-7	25	$1,458,333	$101,500	25	$0	$0	Si	$451,700
16	CC	1115948935	GASCA DIEGO		X							X									230301	9	$407,558	$65,300	ESSC62	9	$407,558	$16,400	CCF13	9	$515,361	$20,700	14-7	9	$407,558	$28,400	9	$0	$0	Si	$130,800
17	CC	1130677638	GONZALEZ JOSE	X								X									230301	28	$2,240,000	$358,400	EPS037	28	$2,240,000	$89,600	CCF13	28	$2,240,000	$89,600	14-7	28	$2,240,000	$156,000	28	$0	$0	Si	$693,600
18	CC	1075275500	IRIARTE MARIA									X									230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF13	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
19	CC	1075229048	MARTINEZ WILSON									X									230901	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF13	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
20	CC	1006418421	MEDINA AURA									X									230301	30	$1,004,111	$160,700	ESSC62	30	$1,004,111	$40,200	CCF13	30	$1,004,111	$40,200	14-7	30	$1,004,111	$69,900	30	$0	$0	Si	$311,000
21	CC	1015421843	MEDINA KEYTHEN	X								X									230301	1	$73,334	$11,800	EPS044	1	$73,334	$3,000	CCF13	1	$73,334	$3,000	14-7	1	$73,334	$5,200	1	$0	$0	Si	$23,000
22	CC	1075317857	MEDINA MARIA									X									230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF13	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
23	CC	1116915406	MENDOZA HUGO	X								X									230301	29	$2,242,667	$358,900	EPS044	29	$2,242,667	$89,800	CCF13	29	$2,242,667	$89,800	14-7	29	$2,242,667	$156,100	29	$0	$0	Si	$694,600
24	CC	1117823409	MENDOZA JUAN	X																	230301	28	$1,255,800	$201,000	EPS016	28	$1,255,800	$50,300	CCF13	28	$1,255,800	$50,300	14-7	28	$1,255,800	$87,500	28	$0	$0	Si	$389,100
25	CC	17783786	MOLINA REYNEL									X									230301	30	$2,415,000	$386,400	EPS044	30	$2,415,000	$96,600	CCF13	30	$2,415,000	$96,600	14-7	30	$2,415,000	$168,100	30	$0	$0	Si	$747,700
26	CC	1116914437	MORA VICTOR																		25-14	30	$1,552,500	$248,400	EPS037	30	$1,552,500	$62,100	CCF13	30	$1,552,500	$62,100	14-7	30	$1,552,500	$108,100	30	$0	$0	Si	$480,700
27	CC	1116918313	MURILLO LEISON																		25-14	21	$1,086,750	$173,900	EPS005	21	$1,086,750	$43,500	CCF13	21	$1,086,750	$43,500	14-7	21	$1,086,750	$75,700	21	$0	$0	Si	$336,600
28	CC	1075287300	MURILLO YULIETH									X									25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF13	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
29	CC	30521777	ORREGO YENNY																		25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC62	30	$908,526	$36,400	CCF13	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
30	CC	1116919382	ORTIZ PAULL									X									230301	30	$1,280,813	$205,000	EPS037	30	$1,280,813	$51,300	CCF13	30	$1,280,813	$51,300	14-7	30	$1,280,813	$89,200	30	$0	$0	Si	$396,800
31	CC	1094925442	OSORIO JOHN		X																25-14	17	$1,246,667	$199,500	EPS044	17	$1,246,667	$49,900	CCF13	17	$1,414,600	$56,600	14-7	17	$1,246,667	$86,800	17	$0	$0	Si	$392,800
32	CC	1075655127	PADILLA FREDY																		230201	30	$3,200,000	$512,000	EPS008	30	$3,200,000	$128,000	CCF13	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
33	CC	1115948808	PEÑA JAMES									X									230301	30	$1,104,426	$176,800	ESSC62	30	$1,104,426	$44,200	CCF13	30	$1,104,426	$44,200	14-7	30	$1,104,426	$76,900	30	$0	$0	Si	$342,100
34	CC	1115953214	PEÑA LORENA									X									230301	30	$936,917	$150,000	ESSC62	30	$936,917	$37,500	CCF13	30	$936,917	$37,500	14-7	30	$936,917	$65,300	30	$0	$0	Si	$290,300
35	CC	16185813	PLAZAS ROBINSON	X																	25-14	25	$1,458,333	$233,400	ESSC62	25	$1,458,333	$58,400	CCF13	25	$1,458,333	$58,400	14-7	25	$1,458,333	$101,500	25	$0	$0	Si	$451,700
36	CC	1117806957	PROAÑOS JAMILTON																		231001	30	$1,552,500	$248,400	ESSC62	30	$1,552,500	$62,100	CCF13	30	$1,552,500	$62,100	14-7	30	$1,552,500	$108,100	30	$0	$0	Si	$480,700
37	CC	52837113	QUINTERO GLORIA									X									230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF13	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
38	CC	1053783081	QUINTERO NILSON																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF13	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
39	CC	1030555893	QUIROGA VIVIANA									X									230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
40	CC	1079389839	RIVERA ISRAEL																		230301	30	$1,552,500	$248,400	EPS037	30	$1,552,500	$62,100	CCF13	30	$1,552,500	$62,100	14-7	30	$1,552,500	$108,100	30	$0	$0	Si	$480,700
41	CC	80856859	ROA JHON	X																	230301	25	$1,458,333	$233,400	ESSC62	25	$1,458,333	$58,400	CCF13	25	$1,458,333	$58,400	14-7	25	$1,458,333	$101,500	25	$0	$0	Si	$451,700
42	CC	1075541661	RODRIGUEZ ANDRES		X							X									230301	17	$850,000	$136,000	EPS037	17	$850,000	$34,000	CCF13	17	$923,000	$37,000	14-7	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0	Si	$266,200
43	CC	1115946745	RODRIGUEZ CRISTHIAN									X									230301	30	$1,601,016	$256,200	EPS037	30	$1,601,016	$64,100	CCF13	30	$1,601,016	$64,100	14-7	30	$1,601,016	$111,500	30	$0	$0	Si	$495,900
44	CC	17652078	ROMERO ROMMEL									X									230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF13	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
45	CC	1115951945	RONDON JERSON	X																	230301	7	$338,100	$54,100	ESSC62	7	$338,100	$13,600	CCF13	7	$338,100	$13,600	14-7	7	$338,100	$23,600	7	$0	$0	Si	$104,900
46	CC	92400305	RUIZ RAFAEL																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS048	30	$2,200,000	$88,000	CCF13	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
47	CC	96360802	SANABRIA WILDEN																		25-14	30	$1,552,500	$248,400	EPS037	30	$1,552,500	$62,100	CCF13	30	$1,552,500	$62,100	14-7	30	$1,552,500	$108,100	30	$0	$0	Si	$480,700
48	CC	96360002	SOTO MANUEL									X									25-14	30	$2,549,119	$407,900	EPS037	30	$2,549,119	$102,000	CCF13	30	$2,549,119	$102,000	14-7	30	$2,549,119	$177,500	30	$0	$0	Si	$789,400
49	CC	13516583	SUAREZ WUILMAN																		230201	30	$1,345,500	$215,300	EPS037	30	$1,345,500	$53,900	CCF13	30	$1,345,500	$53,900	14-7	30	$1,345,500	$93,700	30	$0	$0	Si	$416,800
50	CC	1118376369	SUAZA MALCON									X									230301	30	$1,358,526	$217,400	ESSC62	30	$1,358,526	$54,400	CCF13	30	$1,358,526	$54,400	14-7	30	$1,358,526	$94,600	30	$0	$0	Si	$420,800
51	CC	1081410705	SUNS WILSON									X									230301	30	$1,597,814	$255,700	EPS005	30	$1,597,814	$64,000	CCF13	30	$1,597,814	$64,000	14-7	30	$1,597,814	$111,300	30	$0	$0	Si	$495,000
52	CC	96355920	VARGAS ALDEMAR									X									230301	30	$1,358,526	$217,400	ESSC62	30	$1,358,526	$54,400	CCF13	30	$1,358,526	$54,400	14-7	30	$1,358,526	$94,600	30	$0	$0	Si	$420,800
53	CC	16186768	VARGAS ROBINSON									X									230201	30	$1,267,875	$202,900	EPS002	30	$1,267,875	$50,800	CCF13	30	$1,267,875	$50,800	14-7	30	$1,267,875	$88,300	30	$0	$0	Si	$392,800
54	CC	96355160	VILLAN JORGE									X									230301	30	$2,769,531	$443,200	ESSC62	30	$2,769,531	$110,800	CCF13	30	$2,769,531	$110,800	14-7	30	$2,769,531	$192,800	30	$0	$0	Si	$857,600
55	CC	1115950883	ZAMBRANO MARIA									X									230301	30	$1,250,000	$200,000	ESSC62	30	$1,250,000	$50,000	CCF13	30	$1,250,000	$50,000	14-7	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0	Si	$387,000
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (12 Afiliados)																							$20,698,427	$3,397,100			$20,698,427	$828,300			$21,672,006	$867,400			$20,698,427	$1,441,100		$0	$0		$6,533,900

Planilla Resumen

56	CC	72201936	ANDRADE JADER									X									25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF13	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,278,400
57	CC	8640279	BARROS WALBIN									X									231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF13	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
58	CC	1117489642	CHAUX LIBARDO									X									230301	30	$1,047,644	$167,700	ESSC62	30	$1,047,644	$42,000	CCF13	30	$1,047,644	$42,000	14-7	30	$1,047,644	$73,000	30	$0	$0	Si	$324,700
59	CC	96360580	CHICA ISRAEL									X									230301	30	$1,169,727	$187,200	ESSC62	30	$1,169,727	$46,800	CCF13	30	$1,169,727	$46,800	14-7	30	$1,169,727	$81,500	30	$0	$0	Si	$362,300
60	CC	1062311134	DELGADO VICTOR		X							X									230301	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF13	1	$228,000	$9,200	14-7	1	$66,667	$4,700	1	$0	$0	Si	$27,300
61	CC	1075211397	GARCIA OSCAR																		230201	30	$4,500,000	$765,000	EPS016	30	$4,500,000	$180,000	CCF13	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,438,200
62	CC	1117836709	GUZMAN MIGUEL		X							X									230201	5	$349,180	$55,900	EPS037	5	$349,180	$14,000	CCF13	5	$535,926	$21,500	14-7	5	$349,180	$24,400	5	$0	$0	Si	$115,800
63	CC	1144031463	MORENO DIEGO									X									230201	30	$1,073,196	$171,800	EPS037	30	$1,073,196	$43,000	CCF13	30	$1,073,196	$43,000	14-7	30	$1,073,196	$74,700	30	$0	$0	Si	$332,500
64	CC	12262353	MOTTA HERNAN		X																230201	7	$1,050,000	$168,000	EPS016	7	$1,050,000	$42,000	CCF13	7	$1,675,500	$67,100	14-7	7	$1,050,000	$73,100	7	$0	$0	Si	$350,200
65	CC	1082216127	PEREZ YESID									X									231001	30	$1,969,746	$315,200	EPS044	30	$1,969,746	$78,800	CCF13	30	$1,969,746	$78,800	14-7	30	$1,969,746	$137,100	30	$0	$0	Si	$609,900
66	CC	1115952530	ROMERO ANIBAL									X									230301	30	$1,011,681	$161,900	EPS037	30	$1,011,681	$40,500	CCF13	30	$1,011,681	$40,500	14-7	30	$1,011,681	$70,500	30	$0	$0	Si	$313,400
67	CC	1117816882	VEGA LUIS									X									230301	30	$1,860,586	$297,700	ESSC62	30	$1,860,586	$74,500	CCF13	30	$1,860,586	$74,500	14-7	30	$1,860,586	$129,500	30	$0	$0	Si	$576,200
Total		**Afiliados(63)**																					$107,939,663	$17,429,200			$107,939,663	$5,011,200			$108,773,804	$4,353,500			$107,939,663	$7,440,400		$8,267,587	$413,500		$34,647,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				63	$17,429,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,378,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$3,343,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$9,002,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$3,193,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$7,440,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	63	$7,440,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$4,353,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	63	$4,353,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				63	$5,011,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	17	$837,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$128,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$1,305,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$88,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$60,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$428,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,608,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$50,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$363,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$248,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$248,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$165,400
TOTAL				63	$34,647,800

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																							$2,520,281	$385,600			$2,520,281	$82,900			$1,852,459	$74,800			$2,520,281	$0		$0	$0		$543,300
538	CC	10888701	CANTERO JOSE										X								230301	1	$34,646	$4,200	ESSC07	1	$34,646	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$34,646	$0	1	$0	$0	Si	$4,200
539	CC	10888701	CANTERO JOSE										X								230301	1	$34,648	$4,200	ESSC07	1	$34,648	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$34,648	$0	1	$0	$0	Si	$4,200
540	CC	10888701	CANTERO JOSE													L					230301	1	$34,648	$5,600	ESSC07	1	$34,648	$1,400	CCF10	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$34,648	$0	1	$0	$0	Si	$8,300
541	CC	10888701	CANTERO JOSE										X								230301	3	$103,942	$12,500	ESSC07	3	$103,942	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$103,942	$0	3	$0	$0	Si	$12,500
542	CC	79055335	CORBA HILDEBRANDO													X					230301	4	$309,417	$49,600	EPS002	4	$309,417	$12,400	CCF10	4	$257,807	$10,400	14-7	4	$309,417	$0	4	$0	$0	Si	$72,400
543	CC	79055335	CORBA HILDEBRANDO													X					230301	4	$309,417	$49,600	EPS002	4	$309,417	$12,400	CCF10	4	$266,696	$10,700	14-7	4	$309,417	$0	4	$0	$0	Si	$72,700
544	CC	79055335	CORBA HILDEBRANDO													X					230301	6	$464,125	$74,300	EPS002	6	$464,125	$18,600	CCF10	6	$394,710	$15,800	14-7	6	$464,125	$0	6	$0	$0	Si	$108,700
545	CC	1065599204	DE LA HOZ JORGE										X								231001	1	$33,618	$4,100	EPS017	1	$33,618	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$33,618	$0	1	$0	$0	Si	$4,100
546	CC	1065599204	DE LA HOZ JORGE													L					231001	1	$33,618	$5,400	EPS017	1	$33,618	$1,400	CCF10	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$33,618	$0	1	$0	$0	Si	$8,100
547	CC	1065599204	DE LA HOZ JORGE													L					231001	2	$67,236	$10,800	EPS017	2	$67,236	$2,700	CCF10	2	$60,569	$2,500	14-7	2	$67,236	$0	2	$0	$0	Si	$16,000
548	CC	1065599204	DE LA HOZ JORGE													X					231001	2	$67,236	$10,800	EPS017	2	$67,236	$2,700	CCF10	2	$62,346	$2,500	14-7	2	$67,236	$0	2	$0	$0	Si	$16,000
549	CC	1065599204	DE LA HOZ JORGE													X					231001	5	$168,088	$26,900	EPS017	5	$168,088	$6,800	CCF10	5	$161,977	$6,500	14-7	5	$168,088	$0	5	$0	$0	Si	$40,200
550	CC	1065599204	DE LA HOZ JORGE													X					231001	5	$168,088	$26,900	EPS017	5	$168,088	$6,800	CCF10	5	$168,088	$6,800	14-7	5	$168,088	$0	5	$0	$0	Si	$40,500
551	CC	1065599204	DE LA HOZ JORGE													X					231001	6	$201,706	$32,300	EPS017	6	$201,706	$8,100	CCF10	6	$191,039	$7,700	14-7	6	$201,706	$0	6	$0	$0	Si	$48,100
552	CC	1065599204	DE LA HOZ JORGE													X					231001	6	$201,706	$32,300	EPS017	6	$201,706	$8,100	CCF10	6	$198,372	$8,000	14-7	6	$201,706	$0	6	$0	$0	Si	$48,400
553	CC	1058325224	NOVOA BALLARDO													X					230301	1	$35,963	$5,800	CCFC24	1	$35,963	$1,500	CCF10	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$35,963	$0	1	$0	$0	Si	$8,600
554	CC	1069746677	ZAMUDIO NELSON										X								230301	7	$252,179	$30,300	EPS037	7	$252,179	$0	CCF10	7	$0	$0	14-7	7	$252,179	$0	7	$0	$0	Si	$30,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																							$1,756,484	$210,800			$1,756,484	$0			$0	$0			$1,756,484	$0		$0	$0		$210,800
555	CC	1065620761	ACOSTA MIGUEL										X								230301	29	$878,242	$105,400	ESSC62	29	$878,242	$0	CCF15	29	$0	$0	14-7	29	$878,242	$0	29	$0	$0	Si	$105,400
556	CC	1007218213	FLOREZ JHON										X								231001	29	$878,242	$105,400	EPS017	29	$878,242	$0	CCF15	29	$0	$0	14-7	29	$878,242	$0	29	$0	$0	Si	$105,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1086 Afiliados)																							**$1,871,807,204**	**$303,646,200**			**$1,895,999,428**	**$88,400,300**			**$1,961,979,582**	**$78,524,700**			**$1,895,999,428**	**$132,013,200**		**$196,143,520**	**$9,808,700**		**$612,393,100**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$13,100,000	$2,227,000			$13,100,000	$1,637,500			$13,100,000	$524,000			$13,100,000	$911,800		$13,100,000	$655,000		$5,955,300
557	CC	91276926	MARTINEZ SAMUEL																		25-14	30	$13,100,000	$2,227,000	EPS001	30	$13,100,000	$1,637,500	CCF24	30	$13,100,000	$524,000	14-7	30	$13,100,000	$911,800	30	$13,100,000	$655,000	No	$5,955,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (16 Afiliados)																							$28,866,170	$4,619,000			$28,866,170	$1,155,100			$28,866,170	$1,155,100			$28,866,170	$2,009,800		$0	$0		$8,939,000
558	CC	12635403	AMARANTO FEDERICO									X									230301	28	$1,427,344	$228,400	ESSC24	28	$1,427,344	$57,100	CCF05	28	$1,427,344	$57,100	14-7	28	$1,427,344	$99,400	28	$0	$0	Si	$442,000
559	CC	72221415	BARRAZA ALEX									X									230301	30	$2,232,366	$357,200	EPS037	30	$2,232,366	$89,300	CCF05	30	$2,232,366	$89,300	14-7	30	$2,232,366	$155,400	30	$0	$0	Si	$691,200
560	CC	73227378	CARO TONIS									X									230301	30	$2,630,500	$420,900	EPS002	30	$2,630,500	$105,300	CCF05	30	$2,630,500	$105,300	14-7	30	$2,630,500	$183,100	30	$0	$0	Si	$814,600
561	CC	71583898	ESTRADA NICOLAS																		25-14	1	$36,227	$5,800	EPS037	1	$36,227	$1,500	CCF05	1	$36,227	$1,500	14-7	1	$36,227	$2,600	1	$0	$0	Si	$11,400
562	CC	1083012521	GONZALEZ JOSE	X								X									230301	23	$1,026,183	$164,200	ESSC24	23	$1,026,183	$41,100	CCF05	23	$1,026,183	$41,100	14-7	23	$1,026,183	$71,500	23	$0	$0	Si	$317,900
563	CC	1042999571	GONZALEZ XAMIR																		231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF05	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
564	CC	1005660391	LOPEZ MANUEL									X									230301	29	$1,142,917	$182,900	ESSC07	29	$1,142,917	$45,800	CCF05	29	$1,142,917	$45,800	14-7	29	$1,142,917	$79,600	29	$0	$0	Si	$354,100
565	CC	73212154	MELENDEZ JOSE									X									230301	30	$2,754,484	$440,800	EPS005	30	$2,754,484	$110,200	CCF05	30	$2,754,484	$110,200	14-7	30	$2,754,484	$191,800	30	$0	$0	Si	$853,000
566	CC	1140839543	PEREZ ANDRES																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF05	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0	Si	$650,200
567	CC	72306715	RADA TIBERIO																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF05	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
568	CC	7959103	REALES ENMANUEL									X									231001	30	$2,384,688	$381,600	EPS017	30	$2,384,688	$95,400	CCF05	30	$2,384,688	$95,400	14-7	30	$2,384,688	$166,000	30	$0	$0	Si	$738,400
569	CC	8645112	ROA DANIEL									X									230301	29	$1,631,667	$261,100	EPS002	29	$1,631,667	$65,300	CCF05	29	$1,631,667	$65,300	14-7	29	$1,631,667	$113,600	29	$0	$0	Si	$505,300
570	CC	1140860447	RODRIGUEZ WILMAN																		25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS002	30	$2,700,000	$108,000	CCF05	30	$2,700,000	$108,000	14-7	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0	Si	$836,000
571	CC	8648400	RUIZ MARCOS									X									230301	30	$1,707,750	$273,300	EPS037	30	$1,707,750	$68,400	CCF05	30	$1,707,750	$68,400	14-7	30	$1,707,750	$118,900	30	$0	$0	Si	$529,000
572	CC	7369959	SEÑAS ANTONIO									X									230301	27	$2,192,044	$350,800	EPS002	27	$2,192,044	$87,700	CCF05	27	$2,192,044	$87,700	14-7	27	$2,192,044	$152,600	27	$0	$0	Si	$678,800
573	CC	8647186	VASQUEZ PEDRO																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF05	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
Ciudad: BELEN Depto: BOYACA (50 Afiliados)																							$86,112,048	$13,971,500			$86,112,048	$3,446,100			$86,762,908	$3,472,100			$86,112,048	$5,995,500		$0	$0		$26,885,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

1218	CC	1152938660	GIL FERNANDO									X									230301	28	$1,140,254	$182,500	EPS002	28	$1,140,254	$45,700	CCF03	28	$1,140,254	$45,700	14-7	28	$1,140,254	$79,400	28	$0	$0	Si	$353,300
1219	CC	1032391657	GIRALDO JORGE									X									230301	26	$1,232,275	$197,200	EPS010	26	$1,232,275	$49,300	CCF03	26	$1,232,275	$49,300	14-7	26	$1,232,275	$85,800	26	$0	$0	Si	$381,600
1220	CC	78037085	GOMEZ CARLOS									X									230301	30	$1,111,649	$177,900	ESSC24	30	$1,111,649	$44,500	CCF03	30	$1,111,649	$44,500	14-7	30	$1,111,649	$77,400	30	$0	$0	Si	$344,300
1221	CC	78590050	GOMEZ DAIRO																		25-14	3	$165,500	$26,500	EPS037	3	$165,500	$6,700	CCF03	3	$165,500	$6,700	14-7	3	$165,500	$11,600	3	$0	$0	Si	$51,500
1222	CC	1068660923	GOMEZ JADER									X									230201	30	$1,135,309	$181,700	EPS037	30	$1,135,309	$45,500	CCF03	30	$1,135,309	$45,500	14-7	30	$1,135,309	$79,100	30	$0	$0	Si	$351,800
1223	CC	8525727	GOMEZ JOSE									X									230301	30	$2,182,673	$349,300	EPS002	30	$2,182,673	$87,400	CCF03	30	$2,182,673	$87,400	14-7	30	$2,182,673	$152,000	30	$0	$0	Si	$676,100
1224	CC	1053808786	GOMEZ JULIO									X									230301	30	$5,500,000	$935,000	EPS010	30	$5,500,000	$220,000	CCF03	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
1225	CC	1007417344	GONZALEZ ANDRES									X									230301	28	$1,138,171	$182,200	CCFC5 5	28	$1,138,171	$45,600	CCF03	28	$1,138,172	$45,600	14-7	28	$1,138,171	$79,300	28	$0	$0	Si	$352,700
1226	CC	1043986900	GONZALEZ CARLOS	X								X									230201	26	$934,722	$149,600	EPS037	26	$934,722	$37,400	CCF03	26	$934,722	$37,400	14-7	26	$934,722	$65,100	26	$0	$0	Si	$289,500
1227	CC	18878296	GONZALEZ CARMELO									X									230301	30	$1,948,180	$311,800	EPS002	30	$1,948,180	$78,000	CCF03	30	$1,948,180	$78,000	14-7	30	$1,948,180	$135,600	30	$0	$0	Si	$603,400
1228	CC	1104430421	GONZALEZ CESAR									X									230301	30	$2,085,938	$333,800	EPS037	30	$2,085,938	$83,500	CCF03	30	$2,085,938	$83,500	14-7	30	$2,085,938	$145,200	30	$0	$0	Si	$646,000
1229	CC	1069476349	GONZALEZ ELADIO									X									230301	30	$1,258,748	$201,400	EPS044	30	$1,258,748	$50,400	CCF03	30	$1,258,748	$50,400	14-7	30	$1,258,748	$87,700	30	$0	$0	Si	$389,900
1230	CC	1045142364	GONZALEZ WILTON									X									230301	28	$1,006,625	$161,100	EPS040	28	$1,006,625	$40,300	CCF03	28	$1,006,625	$40,300	14-7	28	$1,006,625	$70,100	28	$0	$0	Si	$311,800
1231	CC	1125477369	GONZALEZ YESIKA							X		X									230301	30	$3,990,000	$678,400	EPS041	30	$3,990,000	$159,600	CCF03	30	$3,990,000	$159,600	14-7	30	$3,990,000	$277,800	30	$0	$0	Si	$1,275,400
1232	CC	1133839614	GUERRA WILSON									X									230301	27	$1,041,652	$166,700	EPS041	27	$1,041,652	$41,700	CCF03	27	$1,041,652	$41,700	14-7	27	$1,041,652	$72,500	27	$0	$0	Si	$322,600
1233	CC	91325711	GUERRERO EDWIN									X									230301	23	$1,720,416	$275,300	EPS037	23	$1,720,416	$68,900	CCF03	23	$1,720,416	$68,900	14-7	23	$1,720,416	$119,800	23	$0	$0	Si	$532,900
1234	CC	1122409028	GUTIERREZ CHRISTIAN	X								X									230301	15	$539,263	$86,300	CCFC5 5	15	$539,263	$21,600	CCF03	15	$539,263	$21,600	14-7	15	$539,263	$37,600	15	$0	$0	Si	$167,100
1235	CC	1003306667	GUTIERREZ DIEGO									X									230201	28	$1,068,140	$171,000	EPS048	28	$1,068,140	$42,800	CCF03	28	$1,068,140	$42,800	14-7	28	$1,068,140	$74,400	28	$0	$0	Si	$331,000
1236	CC	17267133	GUZMAN LUIS									X									230301	26	$1,378,125	$220,500	EPS037	26	$1,378,125	$55,200	CCF03	26	$1,378,125	$55,200	14-7	26	$1,378,125	$96,000	26	$0	$0	Si	$426,900
1237	CC	78756301	GUZMAN LUIS									X									230301	30	$1,144,773	$183,200	EPS037	30	$1,144,773	$45,800	CCF03	30	$1,144,773	$45,800	14-7	30	$1,144,773	$79,700	30	$0	$0	Si	$354,500
1238	CC	1131979130	HENAO JOAQUIN									X									230301	30	$2,209,280	$353,500	EPS037	30	$2,209,280	$88,400	CCF03	30	$2,209,280	$88,400	14-7	30	$2,209,280	$153,800	30	$0	$0	Si	$684,100
1239	CC	1102123515	HERAZO ALEXANDER									X									230301	29	$1,151,977	$184,400	EPS037	29	$1,151,977	$46,100	CCF03	29	$1,151,977	$46,100	14-7	29	$1,151,977	$80,200	29	$0	$0	Si	$356,800
1240	CC	78026057	HERAZO ANDRES									X									230301	28	$1,618,415	$259,000	EPS037	28	$1,618,415	$64,800	CCF03	28	$1,618,415	$64,800	14-7	28	$1,618,415	$112,700	28	$0	$0	Si	$501,300
1241	CC	1003458188	HERNANDEZ DANOVID									X									231001	30	$1,111,649	$177,900	EPS037	30	$1,111,649	$44,500	CCF03	30	$1,111,649	$44,500	14-7	30	$1,111,649	$77,400	30	$0	$0	Si	$344,300
1242	CC	1068672432	HERNANDEZ JOSE									X									230301	30	$1,097,454	$175,600	EPS041	30	$1,097,454	$43,900	CCF03	30	$1,097,454	$43,900	14-7	30	$1,097,454	$76,400	30	$0	$0	Si	$339,800
1243	CC	1102122305	HERNANDEZ MAURINEL									X									230301	29	$1,227,676	$196,500	EPS037	29	$1,227,676	$49,200	CCF03	29	$1,227,675	$49,200	14-7	29	$1,227,676	$85,500	29	$0	$0	Si	$380,400
1244	CC	1005335152	HERNANDEZ OSCAR									X									230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
1245	CC	1054922066	HERNANDEZ RICHARD									X									230301	30	$2,440,625	$390,500	EPS037	30	$2,440,625	$97,700	CCF03	30	$2,440,625	$97,700	14-7	30	$2,440,625	$169,900	30	$0	$0	Si	$755,800
1246	CC	1049826856	HERRERA BEIMER	X								X									230301	22	$790,919	$126,600	EPS041	22	$790,919	$31,700	CCF03	22	$790,919	$31,700	14-7	22	$790,919	$55,100	22	$0	$0	Si	$245,100
1247	CC	98656978	HERRERA EDILBERTO									X									230301	30	$1,191,145	$190,600	EPS016	30	$1,191,145	$47,700	CCF03	30	$1,191,145	$47,700	14-7	30	$1,191,145	$83,000	30	$0	$0	Si	$369,000
1248	CC	8045999	HERRERA JHON									X									230301	30	$1,592,188	$254,800	ESSC24	30	$1,592,188	$63,700	CCF03	30	$1,592,188	$63,700	14-7	30	$1,592,188	$110,900	30	$0	$0	Si	$493,100
1249	CC	1044918768	HERRERA RONAL									X									230301	30	$2,371,344	$379,500	EPS002	30	$2,371,344	$94,900	CCF03	30	$2,371,344	$94,900	14-7	30	$2,371,344	$165,100	30	$0	$0	Si	$734,400
1250	CC	8649734	IGLESIAS ANGELMIRO									X									25-14	30	$2,217,711	$354,900	EPS037	30	$2,217,711	$88,800	CCF03	30	$2,217,711	$88,800	14-7	30	$2,217,711	$154,400	30	$0	$0	Si	$686,900
1251	CC	1072528532	IZQUIERDO FERNEY									X									230301	30	$1,149,505	$184,000	EPS037	30	$1,149,505	$46,000	CCF03	30	$1,149,505	$46,000	14-7	30	$1,149,505	$80,100	30	$0	$0	Si	$356,100
1252	CC	1003343046	IZQUIERDO LUIS									X									230301	30	$1,149,505	$184,000	EPS041	30	$1,149,505	$46,000	CCF03	30	$1,149,505	$46,000	14-7	30	$1,149,505	$80,100	30	$0	$0	Si	$356,100
1253	CC	1090431142	JARAMILLO MARTIN	X								X									230201	8	$533,333	$85,400	ESSC62	8	$533,333	$21,400	CCF03	8	$533,333	$21,400	14-7	8	$533,333	$37,200	8	$0	$0	Si	$165,400
1254	CC	1047504505	JIMENEZ MARLON									X									230301	30	$1,083,258	$173,400	EPS042	30	$1,083,258	$43,400	CCF03	30	$1,083,258	$43,400	14-7	30	$1,083,258	$75,400	30	$0	$0	Si	$335,600
1255	CC	1003719758	JURADO SOFANOR									X									230301	30	$1,172,217	$187,600	EPS041	30	$1,172,217	$46,900	CCF03	30	$1,172,217	$46,900	14-7	30	$1,172,217	$81,600	30	$0	$0	Si	$363,000
1256	CC	10952532	LARA ELMER	X								X									230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS037	22	$1,466,667	$58,700	CCF03	22	$1,466,667	$58,700	14-7	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
1257	CC	76352803	LARGACHA YOLFREN									X									230301	23	$1,532,500	$245,200	EPS005	23	$1,532,500	$61,300	CCF03	23	$1,532,500	$61,300	14-7	23	$1,532,500	$106,700	23	$0	$0	Si	$474,500
1258	CC	18223718	LESMES WILLIAM									X									230301	30	$1,358,526	$217,400	CCFC5 5	30	$1,358,526	$54,400	CCF03	30	$1,358,526	$54,400	14-7	30	$1,358,526	$94,600	30	$0	$0	Si	$420,800
1259	CC	1054564225	LEUDO JOSE									X									230301	22	$1,025,999	$164,200	EPS037	22	$1,025,999	$41,100	CCF03	22	$1,026,000	$41,100	14-7	22	$1,025,999	$71,500	22	$0	$0	Si	$317,900
1260	CC	71665578	LOPEZ ALBERTO									X									25-14	30	$2,198,047	$351,700	EPS010	30	$2,198,047	$88,000	CCF03	30	$2,198,047	$88,000	14-7	30	$2,198,047	$153,000	30	$0	$0	Si	$680,700
1261	CC	1003073216	LOPEZ DIEGO									X									230301	30	$1,106,917	$177,200	ESSC07	30	$1,106,917	$44,300	CCF03	30	$1,106,917	$44,300	14-7	30	$1,106,917	$77,100	30	$0	$0	Si	$342,900
1262	CC	1040493092	LOPEZ JORGE									X									25-14	30	$1,078,526	$172,600	EPS040	30	$1,078,526	$43,200	CCF03	30	$1,078,526	$43,200	14-7	30	$1,078,526	$75,100	30	$0	$0	Si	$334,100
1263	CC	1045136091	LUNA WILMAR									X									230301	30	$1,139,094	$182,300	EPS040	30	$1,139,094	$45,600	CCF03	30	$1,139,094	$45,600	14-7	30	$1,139,094	$79,300	30	$0	$0	Si	$352,800
1264	CC	1100549850	LUNA YAN									X									230301	30	$1,201,556	$192,300	EPS037	30	$1,201,556	$48,100	CCF03	30	$1,201,556	$48,100	14-7	30	$1,201,556	$83,700	30	$0	$0	Si	$372,200
1265	CC	1043002735	LUQUEZ JOSE									X									230201	30	$2,156,250	$345,000	EPS002	30	$2,156,250	$86,300	CCF03	30	$2,156,250	$86,300	14-7	30	$2,156,250	$150,100	30	$0	$0	Si	$667,700
1266	CC	78021298	MACHADO JOSE									X									231001	30	$1,733,798	$277,500	EPS002	30	$1,733,798	$69,400	CCF03	30	$1,733,798	$69,400	14-7	30	$1,733,798	$120,700	30	$0	$0	Si	$537,000
1267	CC	91435696	MALDONADO JORGE									X									230301	30	$1,518,750	$243,000	EPS041	30	$1,518,750	$60,800	CCF03	30	$1,518,750	$60,800	14-7	30	$1,518,750	$105,800	30	$0	$0	Si	$470,400
1268	CC	1002070696	MANCILLA ANDRES									X									230301	30	$1,078,526	$172,600	EPS002	30	$1,078,526	$43,200	CCF03	30	$1,078,526	$43,200	14-7	30	$1,078,526	$75,100	30	$0	$0	Si	$334,100
1269	CC	70541781	MANSO JHON									X									230301	28	$2,213,111	$354,100	ESSC24	28	$2,213,111	$88,600	CCF03	28	$2,213,111	$88,600	14-7	28	$2,213,111	$154,100	28	$0	$0	Si	$685,400
1270	CC	1047458454	MARES ALEX									X									230201	28	$1,988,440	$318,200	ESSC24	28	$1,988,440	$79,600	CCF03	28	$1,988,440	$79,600	14-7	28	$1,988,440	$138,400	28	$0	$0	Si	$615,800

1641	CC	1065620761	ACOSTA MIGUEL																		230301	1	$30,285	$4,900	ESSC62	1	$30,285	$1,300	CCF15	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0	Si	$9,700
1642	CC	1007218213	FLOREZ JHON																		231001	1	$30,285	$4,900	EPS017	1	$30,285	$1,300	CCF15	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0	Si	$9,700
Total	**Afiliados(1182)**																						$2,281,064,335	$371,155,000			$2,306,343,360	$115,648,300			$2,310,921,572	$92,493,000			$2,306,343,360	$133,646,800		$348,137,798	$17,409,800		$730,352,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1230459564	9428028083	E	2021/12/06	2021/12/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$730,352,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,176	$371,155,000	$0	$0	$371,155,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	96	$29,108,200	$0	$0	$29,108,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	178	$86,200,600	$0	$0	$86,200,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	715	$187,126,000	$0	$0	$187,126,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	179	$53,786,600	$0	$0	$53,786,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	8	$14,933,600	$0	$0	$14,933,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,182	$133,646,800	$0	$0	$133,646,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1,182	$133,646,800	$0	$0	$133,646,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				1,181	$92,493,000	$0	$0	$92,493,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	19	$1,209,500	$0	$0	$1,209,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	150	$9,778,500	$0	$0	$9,778,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	63	$4,353,500	$0	$0	$4,353,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$2,600	$0	$0	$2,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	51	$4,060,200	$0	$0	$4,060,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	110	$7,327,000	$0	$0	$7,327,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	112	$8,238,500	$0	$0	$8,238,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	535	$33,780,100	$0	$0	$33,780,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	93	$17,189,600	$0	$0	$17,189,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	46	$6,553,500	$0	$0	$6,553,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 29)				1,182	$115,648,300	$0	$0	$115,648,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$103,800	$0	$0	$103,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$4,652,600	$0	$0	$4,652,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	20	$937,500	$0	$0	$937,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	25	$1,248,700	$0	$0	$1,248,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	$315,100	$0	$0	$315,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	5	$130,400	$0	$0	$130,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	2	$84,600	$0	$0	$84,600
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	11	$507,000	$0	$0	$507,000
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	2	$104,200	$0	$0	$104,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	24	$2,466,700	$0	$0	$2,466,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	36	$3,695,000	$0	$0	$3,695,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$135,200	$0	$0	$135,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1230459564	9428028083	E	2021/12/06	2021/12/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$730,352,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	63	$3,453,500	$0	$0	$3,453,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	20	$1,064,800	$0	$0	$1,064,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$81,200	$0	$0	$81,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	26	$1,532,500	$0	$0	$1,532,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	70	$12,523,700	$0	$0	$12,523,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	62	$8,084,200	$0	$0	$8,084,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$140,900	$0	$0	$140,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$44,300	$0	$0	$44,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	6	$475,000	$0	$0	$475,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	48	$2,856,300	$0	$0	$2,856,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	49	$2,874,600	$0	$0	$2,874,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	331	$21,888,000	$0	$0	$21,888,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	27	$1,435,100	$0	$0	$1,435,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$196,400	$0	$0	$196,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	154	$12,514,000	$0	$0	$12,514,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	128	$29,584,100	$0	$0	$29,584,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	52	$2,518,900	$0	$0	$2,518,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$10,445,800	$0	$0	$10,445,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$10,445,800	$0	$0	$10,445,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$6,964,000	$0	$0	$6,964,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$6,964,000	$0	$0	$6,964,000
TOTAL				**1182**	**$730,352,900**	**$0**	**$0**	**$730,352,900**

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Noviembre de 2021.

Para constancia se firma a los 29 días del mes de Noviembre de 2021, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO



190880-T

MARIA DEL SALVADOR

HERNANDEZ SALAZAR

C.C. 53052461

RESOLUCION INSCRIPCION 1098 **FECHA 11/06/2014**

UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 203028

191891

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 4a 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideds.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
0D70B6A766939 6Z1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANABRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53052461 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 190880-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ANAYA&ANAYA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de noviembre de 2021.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los tres (3) días de diciembre de 2021, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.."

LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO
Revisor Fiscal
C.C 1.050.961.832
T.P. No. 248049-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



248049-T

LUIS EDUARDO
CANTILLO OÑORO
C.C. 1050961832
RES. INSCRIPCION 833 DEL 01/10/2018
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255627 274374

Identificación Plástica S.A. 160017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6868AA98CF16A60A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050961832 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 248049-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002


Contrato: 991 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Noviembre de 2021. Para constancia se firma a los 01 días del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ
C.C. No. 73.138.202 de Cartagena
T.P. No. 73746-T


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
73746-T
ANGEL DAMIAN
ARIAS HERNANDEZ
C.C. 73138202
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD POLITEC. COL. JAIME ISAZA CADA
Presidente
JAIME A. HERNANDEZ V.
83605


CARVAJAL S.A.
05/2000-24469
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
073138202

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
0D509E049A67185C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73138202 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 73746-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Cartagena, D.T y C, 03 de Diciembre de 2021

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:


Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El Revisor Fiscal, **BELSY MEJIA CARO** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT 890.403.235-3 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de noviembre del presente año.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



BELSY MEJIA CARO
REVISOR FISCAL
C.C.NO. 1.128.053.618
T.P.NO. 164951-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

164951-T

BELSY
MEJIA CARO
C.C. 1128053613
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS 176200



FIRMA DEL TITULAR

91839

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4D458F51A6BE5E11

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BELSY MEJIA CARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128053618 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 164951-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACION:

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, cumple con los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de septiembre de 2021.

Para constancia se firma a los 6 días del mes de Diciembre de 2021

Cordialmente,



WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Archivo
Ing. Carlos Alberto Zambrano, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA (Supervisor)
Ing. Juan Carlos Díaz, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

10. COPIA DEL RUT DEL CONTRATISTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14751322330

(415)7707212489984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	8																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 43 61. Fecha 2021 - 04 - 12 / 12 : 04: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ TRUJILLO EDNA LILIANA
985. Cargo Analista IV

Fecha generación documento PDF: 12-04-2021 12:05:22PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751322330

(415)7707212489984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-04-2021 12:05:22PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751322330

(415)7707212489984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751322330

(415)7707212489984(8020) 000001475132233 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SINCO ST

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14697413092

(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCTORA EMMA LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 2 4 5 0 5	6 4 2 4 5 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 06 / 07 : 42: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE EFRAIN FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-05-2021 09:29:16AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 7 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 05-05-2021 09:29:16AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	DIAZ	SALOMON	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 7 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 7 3 1 3 8 2 0 2		7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 7 9 3 7 2 1 8		1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena	6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1	

165. Dirección: BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
6 4 2 4 5 0 5		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14729912674

(415)7707212489984(8020) 000001472991267 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 11 41 OF 2206

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 3 9 2 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 5 1 1	2 0 0 1 1 1 2 1		4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	1 0	1 4	1 8	1 9	2 6	4 2	4 8	5 2														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 8 61. Fecha 2021 - 01 - 07 / 14 : 22: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA
985. Cargo Gestor III

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720083488

(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 5 3 7 0 8 2	6 5 3 8 3 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 30 / 09 : 51: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 19-02-2021 04:05:10PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 0 5 3 6 1 8		1 6 4 9 5 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MEJIA	CARO	BELSY	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 1 3 3 0 4		9 6 4 3 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ESTRADA	HERNANDEZ	BLEIDIS	DEL SOCORRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena	6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 3 7 0 8 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: TV 54 31 A 43 BRR LOS ALPES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 3 7 0 8 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO