CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:06

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	0,58	Ha

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)		COSTADO	CANTIDAD (Ha)	
PR44+520	PR44+460	60,00	3,00		IZQUIERDO	0,018	
PR44+450	PR44+150	300,00	2,50		DERECHO	0,075	
PR44+270	PR43+950	320,00	2,50		IZQUIERDO	0,080	
PR44+150	PR43+820	330,00	3,00		DERECHO	0,099	
PR43+820	PR43+710	110,00	2,00		DERECHO	0,022	
PR43+810	PR43+690	120,00	2,00		IZQUIERDO	0,024	
PR43+650	PR43+330	320,00	4,80		DERECHO	0,154	
PR43+100	PR42+950	150,00	2,50		DERECHO	0,038	
PR43+090	PR42+950	140,00	2,80		IZQUIERDO	0,039	
PR42+950	PR42+750	200,00	1,80		DERECHO	0,036	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
					TOTAL	0,58	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS	OSCAR ALVARADO DIAZ
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:06

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
5	Excavación sin clasificar de préstamos	1.507,14	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR44+520	PR44+510	10,00	0,13	0,00	0,07	0,65	
PR44+280	PR44+270	10,00	0,30	0,00	0,15	1,52	
PR44+180	PR44+170	10,00	0,00	0,41	0,20	2,03	
PR44+170	PR44+160	10,00	0,41	1,33	0,87	8,70	
PR44+160	PR44+150	10,00	1,33	2,39	1,86	18,64	
PR44+150	PR44+140	10,00	2,39	3,44	2,92	29,17	
PR44+140	PR44+130	10,00	3,44	3,85	3,64	36,43	
PR44+130	PR44+120	10,00	3,85	3,53	3,69	36,89	
PR44+120	PR44+110	10,00	3,53	2,85	3,19	31,91	
PR44+110	PR44+100	10,00	2,85	2,50	2,67	26,75	
PR44+100	PR44+090	10,00	2,50	1,88	2,19	21,87	
PR44+090	PR44+080	10,00	1,88	1,39	1,63	16,33	
PR44+080	PR44+070	10,00	1,39	0,62	1,01	10,06	
PR44+070	PR44+060	10,00	0,62	0,00	0,31	3,12	
PR43+980	PR43+970	10,00	0,00	0,10	0,05	0,50	
PR43+970	PR43+960	10,00	0,10	1,09	0,60	5,96	
PR43+960	PR43+950	10,00	1,09	2,14	1,62	16,15	
PR43+950	PR43+940	10,00	2,14	4,00	3,07	30,68	
PR43+940	PR43+930	10,00	4,00	5,82	4,91	49,10	
PR43+930	PR43+920	10,00	5,82	8,05	6,94	69,35	
PR43+920	PR43+910	10,00	8,05	9,38	8,71	87,11	
PR43+910	PR43+900	10,00	9,38	9,93	9,65	96,52	
PR43+900	PR43+890	10,00	9,93	11,69	10,81	108,10	
PR43+890	PR43+880	10,00	11,69	12,47	12,08	120,78	
PR43+880	PR43+870	10,00	12,47	12,09	12,28	122,79	
PR43+870	PR43+860	10,00	12,09	10,94	11,52	115,19	
PR43+860	PR43+850	10,00	10,94	8,49	9,72	97,20	
PR43+850	PR43+840	10,00	8,49	5,87	7,18	71,80	
PR43+840	PR43+830	10,00	5,87	3,65	4,76	47,55	
PR43+830	PR43+820	10,00	3,65	1,74	2,69	26,90	
PR43+820	PR43+810	10,00	1,74	0,85	1,29	12,91	
PR43+810	PR43+800	10,00	0,85	0,11	0,48	4,80	
PR43+580	PR43+570	10,00	0,20	0,28	0,24	2,39	
PR43+570	PR43+560	10,00	0,28	0,71	0,49	4,94	
PR43+560	PR43+550	10,00	0,71	0,74	0,73	7,25	
PR43+550	PR43+540	10,00	0,74	1,13	0,94	9,39	
PR43+540	PR43+530	10,00	1,13	1,15	1,14	11,43	
PR43+530	PR43+520	10,00	1,15	1,09	1,12	11,21	
PR43+520	PR43+510	10,00	1,09	0,83	0,96	9,58	
PR43+510	PR43+500	10,00	0,83	1,24	1,03	10,35	
PR43+500	PR43+490	10,00	1,24	1,21	1,22	12,23	
PR43+490	PR43+480	10,00	1,21	1,77	1,49	14,89	
PR43+480	PR43+470	10,00	1,77	1,67	1,72	17,24	
PR43+470	PR43+460	10,00	1,67	1,29	1,48	14,82	
PR43+460	PR43+450	10,00	1,29	1,00	1,15	11,46	
PR43+450	PR43+440	10,00	1,00	0,67	0,84	8,39	
PR43+440	PR43+430	10,00	0,67	0,52	0,60	5,99	
PR43+430	PR43+420	10,00	0,52	0,54	0,53	5,34	
PR43+420	PR43+410	10,00	0,54	0,72	0,63	6,32	
PR43+410	PR43+400	10,00	0,72	0,44	0,58	5,79	
PR43+400	PR43+390	10,00	0,44	0,70	0,57	5,67	
PR43+390	PR43+380	10,00	0,70	0,31	0,50	5,02	
					TOTAL	1.507,14	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:06

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	3.516,67	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR44+520	PR44+510	10,00	0,30	0,00	0,15	1,52	
PR44+280	PR44+270	10,00	0,71	0,00	0,36	3,55	
PR44+180	PR44+170	10,00	0,00	0,95	0,47	4,73	
PR44+170	PR44+160	10,00	0,95	3,11	2,03	20,29	
PR44+160	PR44+150	10,00	3,11	5,59	4,35	43,49	
PR44+150	PR44+140	10,00	5,59	8,03	6,81	68,06	
PR44+140	PR44+130	10,00	8,03	8,97	8,50	85,00	
PR44+130	PR44+120	10,00	8,97	8,24	8,61	86,07	
PR44+120	PR44+110	10,00	8,24	6,65	7,45	74,46	
PR44+110	PR44+100	10,00	6,65	5,83	6,24	62,41	
PR44+100	PR44+090	10,00	5,83	4,38	5,10	51,03	
PR44+090	PR44+080	10,00	4,38	3,24	3,81	38,10	
PR44+080	PR44+070	10,00	3,24	1,45	2,35	23,47	
PR44+070	PR44+060	10,00	1,45	0,00	0,73	7,27	
PR43+980	PR43+970	10,00	0,00	0,23	0,12	1,17	
PR43+970	PR43+960	10,00	0,23	2,55	1,39	13,92	
PR43+960	PR43+950	10,00	2,55	4,99	3,77	37,69	
PR43+950	PR43+940	10,00	4,99	9,33	7,16	71,58	
PR43+940	PR43+930	10,00	9,33	13,59	11,46	114,57	
PR43+930	PR43+920	10,00	13,59	18,78	16,18	161,82	
PR43+920	PR43+910	10,00	18,78	21,88	20,33	203,27	
PR43+910	PR43+900	10,00	21,88	23,17	22,52	225,21	
PR43+900	PR43+890	10,00	23,17	27,28	25,22	252,23	
PR43+890	PR43+880	10,00	27,28	29,09	28,18	281,82	
PR43+880	PR43+870	10,00	29,09	28,22	28,65	286,52	
PR43+870	PR43+860	10,00	28,22	25,54	26,88	268,78	
PR43+860	PR43+850	10,00	25,54	19,82	22,68	226,79	
PR43+850	PR43+840	10,00	19,82	13,69	16,75	167,53	
PR43+840	PR43+830	10,00	13,69	8,51	11,10	110,95	
PR43+830	PR43+820	10,00	8,51	4,05	6,28	62,77	
PR43+820	PR43+810	10,00	4,05	1,97	3,01	30,11	
PR43+810	PR43+800	10,00	1,97	0,26	1,12	11,19	
PR43+580	PR43+570	10,00	0,46	0,66	0,56	5,58	
PR43+570	PR43+560	10,00	0,66	1,65	1,15	11,53	
PR43+560	PR43+550	10,00	1,65	1,74	1,69	16,93	
PR43+550	PR43+540	10,00	1,74	2,64	2,19	21,90	
PR43+540	PR43+530	10,00	2,64	2,69	2,67	26,68	
PR43+530	PR43+520	10,00	2,69	2,54	2,61	26,15	
PR43+520	PR43+510	10,00	2,54	1,93	2,23	22,34	
PR43+510	PR43+500	10,00	1,93	2,90	2,41	24,15	
PR43+500	PR43+490	10,00	2,90	2,81	2,85	28,54	
PR43+490	PR43+480	10,00	2,81	4,14	3,48	34,75	
PR43+480	PR43+470	10,00	4,14	3,91	4,02	40,23	
PR43+470	PR43+460	10,00	3,91	3,01	3,46	34,57	
PR43+460	PR43+450	10,00	3,01	2,34	2,67	26,74	
PR43+450	PR43+440	10,00	2,34	1,57	1,96	19,57	
PR43+440	PR43+430	10,00	1,57	1,22	1,40	13,98	
PR43+430	PR43+420	10,00	1,22	1,27	1,25	12,47	
PR43+420	PR43+410	10,00	1,27	1,68	1,48	14,76	
PR43+410	PR43+400	10,00	1,68	1,02	1,35	13,51	
PR43+400	PR43+390	10,00	1,02	1,62	1,32	13,23	
PR43+390	PR43+380	10,00	1,62	0,72	1,17	11,71	
					TOTAL	3.516,67	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.






FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:06

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
7	Terraplenes	3.886,60	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR44+530	PR44+520	10,00	0,00	0,90	0,45	4,48	
PR44+520	PR44+510	10,00	0,90	2,86	1,88	18,79	
PR44+510	PR44+500	10,00	2,86	3,54	3,20	32,00	
PR44+500	PR44+490	10,00	3,54	4,58	4,06	40,58	
PR44+490	PR44+480	10,00	4,58	5,01	4,79	47,93	
PR44+480	PR44+470	10,00	5,01	5,98	5,49	54,94	
PR44+470	PR44+460	10,00	5,98	6,30	6,14	61,38	
PR44+460	PR44+450	10,00	6,30	6,28	6,29	62,87	
PR44+450	PR44+440	10,00	6,28	3,49	4,89	48,86	
PR44+440	PR44+430	10,00	3,49	4,95	4,22	42,21	
PR44+430	PR44+420	10,00	4,95	3,50	4,22	42,24	
PR44+420	PR44+410	10,00	3,50	3,69	3,59	35,94	
PR44+410	PR44+400	10,00	3,69	2,90	3,30	32,97	
PR44+400	PR44+390	10,00	2,90	2,56	2,73	27,31	
PR44+390	PR44+380	10,00	2,56	1,22	1,89	18,88	
PR44+380	PR44+370	10,00	1,22	0,00	0,61	6,09	
PR44+290	PR44+280	10,00	0,00	0,43	0,21	2,13	
PR44+280	PR44+270	10,00	0,43	2,46	1,44	14,44	
PR44+270	PR44+260	10,00	2,46	4,55	3,50	35,03	
PR44+260	PR44+250	10,00	4,55	8,08	6,31	63,13	
PR44+250	PR44+240	10,00	8,08	8,93	8,51	85,06	
PR44+240	PR44+230	10,00	8,93	10,46	9,70	96,96	
PR44+230	PR44+220	10,00	10,46	10,71	10,58	105,83	
PR44+220	PR44+210	10,00	10,71	10,16	10,43	104,31	
PR44+210	PR44+200	10,00	10,16	8,50	9,33	93,27	
PR44+200	PR44+190	10,00	8,50	5,39	6,94	69,45	
PR44+190	PR44+180	10,00	5,39	4,52	4,96	49,56	
PR44+180	PR44+170	10,00	4,52	0,87	2,70	26,97	
PR44+170	PR44+160	10,00	0,87	0,16	0,52	5,17	
PR44+160	PR44+150	10,00	0,16	0,00	0,08	0,80	
PR44+100	PR44+090	10,00	0,00	0,44	0,22	2,20	
PR44+090	PR44+080	10,00	0,44	0,53	0,49	4,86	
PR44+080	PR44+070	10,00	0,53	0,56	0,55	5,47	
PR44+070	PR44+060	10,00	0,56	3,28	1,92	19,21	
PR44+060	PR44+050	10,00	3,28	6,01	4,65	46,46	
PR44+050	PR44+040	10,00	6,01	8,79	7,40	74,01	
PR44+040	PR44+030	10,00	8,79	10,48	9,64	96,37	
PR44+030	PR44+020	10,00	10,48	10,65	10,57	105,66	
PR44+020	PR44+010	10,00	10,65	10,85	10,75	107,49	
PR44+010	PR44+000	10,00	10,85	8,06	9,45	94,55	
PR44+000	PR43+990	10,00	8,06	6,02	7,04	70,39	
PR43+990	PR43+980	10,00	6,02	3,21	4,62	46,15	
PR43+980	PR43+970	10,00	3,21	0,49	1,85	18,54	
PR43+970	PR43+960	10,00	0,49	0,00	0,25	2,47	
PR43+800	PR43+790	10,00	0,00	1,26	0,63	6,30	
PR43+790	PR43+780	10,00	1,26	2,56	1,91	19,10	
PR43+780	PR43+770	10,00	2,56	1,34	1,95	19,50	
PR43+770	PR43+760	10,00	1,34	1,06	1,20	12,00	
PR43+760	PR43+750	10,00	1,06	1,04	1,05	10,50	
PR43+750	PR43+740	10,00	1,04	1,65	1,35	13,45	
PR43+740	PR43+730	10,00	1,65	1,25	1,45	14,50	
PR43+730	PR43+720	10,00	1,25	0,00	0,63	6,25	
PR43+580	PR43+570	10,00	1,89	1,35	1,62	16,20	
PR43+570	PR43+560	10,00	1,35	2,38	1,87	18,66	
PR43+560	PR43+550	10,00	2,38	2,48	2,43	24,29	
PR43+550	PR43+540	10,00	2,48	3,76	3,12	31,20	
PR43+540	PR43+530	10,00	3,76	3,84	3,80	38,04	
PR43+530	PR43+520	10,00	3,84	3,62	3,73	37,31	
PR43+520	PR43+510	10,00	3,62	2,98	3,30	33,01	
PR43+510	PR43+500	10,00	2,98	5,10	4,04	40,43	
PR43+500	PR43+490	10,00	5,10	4,62	4,86	48,62	
PR43+490	PR43+480	10,00	4,62	5,91	5,26	52,64	
PR43+480	PR43+470	10,00	5,91	5,69	5,80	57,99	
PR43+470	PR43+460	10,00	5,69	4,27	4,98	49,80	
PR43+460	PR43+450	10,00	4,27	3,52	3,90	38,95	
PR43+450	PR43+440	10,00	3,52	3,47	3,50	34,95	
PR43+440	PR43+430	10,00	3,47	0,04	1,76	17,55	
PR43+430	PR43+420	10,00	0,04	0,00	0,02	0,20	
PR43+100	PR43+090	10,00	0,00	9,00	4,50	45,00	
PR43+090	PR43+080	10,00	9,00	8,50	8,75	87,50	
PR43+080	PR43+070	10,00	8,50	7,50	8,00	80,00	
PR43+070	PR43+060	10,00	7,50	8,50	8,00	80,00	
PR43+060	PR43+050	10,00	8,50	9,80	9,15	91,50	
PR43+050	PR43+040	10,00	9,80	7,98	8,89	88,90	
PR43+040	PR43+030	10,00	7,98	8,65	8,32	83,15	
PR43+030	PR43+020	10,00	8,65	9,76	9,21	92,05	
PR43+020	PR43+010	10,00	9,76	8,50	9,13	91,30	
PR43+010	PR43+000	10,00	8,50	7,35	7,93	79,25	
PR43+000	PR42+990	10,00	7,35	8,94	8,15	81,45	
PR42+990	PR42+980	10,00	8,94	5,69	7,32	73,15	
PR42+980	PR42+970	10,00	5,69	11,17	8,43	84,30	
PR42+970	PR42+960	10,00	11,17	8,59	9,88	98,80	
PR42+960	PR42+950	10,00	8,59	4,52	6,56	65,55	
					TOTAL	3.886,60	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:06

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
10	Conformación de la calzada existente	39.129,09	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)			CANTIDAD (m²)	
PR44+550	PR44+650	81,20	6,50			527,80	
PR44+320	PR44+370	40,60	6,50			263,90	
PR43+620	PR43+650	24,36	6,50			158,34	
PR40+730	PR40+830	81,20	6,50			527,80	
PR40+320	PR40+380	48,72	6,50			316,68	
PR39+700	PR39+890	154,28	6,50			1.002,82	
PR39+555	PR39+600	36,54	6,50			237,51	
PR38+880	PR38+940	48,72	6,50			316,68	
PR38+790	PR38+830	32,48	6,50			211,12	
PR38+430	PR38+630	162,40	6,50			1.055,60	
PR38+300	PR38+350	40,60	6,50			263,90	
PR35+200	PR35+250	40,60	6,50			263,90	
PR35+100	PR35+400	243,60	6,50			1.583,40	
PR33+900	PR34+100	162,40	6,50			1.055,60	
PR32+100	PR32+350	203,00	6,50			1.319,50	
PR29+790	PR29+950	129,92	6,50			844,48	
PR28+550	PR28+680	105,56	6,50			686,14	
PR25+400	PR25+600	162,40	6,50			1.055,60	
PR23+150	PR23+400	203,00	6,50			1.319,50	
PR21+140	PR21+190	40,60	6,50			263,90	
PR20+700	PR20+720	16,24	6,50			105,56	
PR19+950	PR19+980	24,36	6,50			158,34	
PR19+570	PR19+650	64,96	6,50			422,24	
PR16+700	PR16+820	97,44	6,50			633,36	
PR09+350	PR09+420	56,84	6,50			369,46	
PR07+130	PR07+300	138,04	6,50			897,26	
PR41+800	PR41+900	81,20	6,50			527,80	
PR41+220	PR41+320	81,20	6,50			527,80	
PR04+300	PR04+400	81,20	6,50			527,80	
PR03+750	PR03+850	81,20	6,50			527,80	
PR40+000	PR40+100	75,00	6,50			487,50	
PR38+000	PR38+100	75,00	6,50			487,50	
PR37+800	PR37+950	112,50	6,50			731,25	
PR44+700	PR45+100	300,00	6,50			1.950,00	
PR40+900	PR41+100	150,00	6,50			975,00	
PR38+800	PR39+500	525,00	6,50			3.412,50	
PR37+000	PR37+600	450,00	6,50			2.925,00	
PR35+850	PR36+100	187,50	6,50			1.218,75	
PR35+600	PR35+850	250,00	6,50			1.625,00	
PR35+600	PR35+850	250,00	6,50			1.625,00	
PR36+500	PR36+650	150,00	6,50			975,00	
PR37+500	PR37+620	120,00	6,50			780,00	
PR38+200	PR38+350	150,00	6,50			975,00	
PR40+150	PR40+230	80,00	6,50			520,00	
PR41+320	PR41+450	130,00	6,50			845,00	
PR42+000	PR42+050	50,00	6,50			325,00	
PR43+600	PR43+800	200,00	6,50			1.300,00	
						0,00	
					TOTAL	39.129,09	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS	OSCAR ALVARADO DIAZ
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:06

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA		UND.
11	Afirmado	1.410,00		m3

ABSCISAS		DIMENSIONES						OBSERVACIONES
INICIO	FIN	# VIAJES	VOLUMEN	# VIAJES	VOLUMEN	VOLUMEN (m^3)	LONGITUD INTEVENIDA	
PR09+350	PR09+420	3	15,00	0	7	45,00	42,9	1/11/2021
PR07+130	PR07+300	1	15,00	0	7	15,00	14,3	1/11/2021
PR41+800	PR41+900	6	15,00	0	7	90,00	85,7	1/11/2021
PR41+220	PR41+320	6	15,00	0	7	90,00	85,7	2/11/2021
PR04+300	PR04+400	4	15,00	0	7	60,00	57,1	3/11/2021
PR03+750	PR03+850	9	15,00	0	7	135,00	128,6	4-5/11/2021
PR40+000	PR40+100	6	15,00	0	7	90,00	85,7	6/11/2021
PR38+000	PR38+100	3	15,00	0	7	45,00	42,9	6/11/2021
PR37+800	PR37+950	11	15,00	0	7	165,00	157,1	13/11/2021
PR40+900	PR41+100	14	15,00	0	7	210,00	200	16-17/11/2021
PR38+800	PR39+500	13	15,00	0	7	195,00	185,7	16-17/11/2021
PR37+000	PR37+600	10	15,00	0	7	150,00	142,9	18/11/2021
PR35+850	PR36+100	8	15,00	0	7	120,00	114,3	18/11/2021
					TOTAL	1.410,00		

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:06

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA		UND.
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	10.296,10		m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES						OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD TRANSPORTE	AREA (m2)	ALTO (m)	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	
PR44+565	PR42+900	1,67			1.160,03		1.931,45	Volumen Descapote
PR44+565	PR42+900	1,67				5023,81	8.364,64	Volumen Excavaciones
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	10.296,09	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190