CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
5	Excavación sin clasificar de préstamos	128.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR42+140	PR42+130	10.00	1.007	1.007	1.01	10.07	Cantidades de excavación sin clasificar de préstamos verificadas por los encargados de topografía que firman al pie de las carteras.
PR42+130	PR42+120	10.00	1.007	1.007	1.01	10.07	
PR42+010	PR42+000	10.00	0.684	0.666	0.68	6.75	
PR42+000	PR41+990	10.00	0.666	0.612	0.64	6.39	
PR41+990	PR41+980	10.00	0.612	0.576	0.59	5.94	
PR41+980	PR41+970	10.00	0.576	0.546	0.56	5.61	
PR41+970	PR41+960	10.00	0.546	0.588	0.57	5.67	
PR41+960	PR41+950	10.00	0.588	0.588	0.59	5.88	
PR41+950	PR41+940	10.00	0.588	0.504	0.55	5.46	
PR41+940	PR41+930	10.00	0.504	0.504	0.50	5.04	
PR41+930	PR41+920	10.00	0.504	0.504	0.50	5.04	
PR41+920	PR41+910	10.00	0.504	0.504	0.50	5.04	
		0.00					
PR41+830	PR41+820	10.00	0.479	0.479	0.48	4.79	
PR41+820	PR41+810	10.00	0.479	0.423	0.45	4.51	
PR41+810	PR41+800	10.00	0.423	0.396	0.41	4.10	
PR41+800	PR41+790	10.00	0.396	0.375	0.39	3.86	
PR41+790	PR41+780	10.00	0.375	0.315	0.35	3.45	
PR41+780	PR41+770	10.00	0.315	0.315	0.32	3.15	
PR41+220	PR41+210	10.00	0.252	0.252	0.25	2.52	
PR41+210	PR41+200	10.00	0.252	0.360	0.31	3.06	
PR41+200	PR41+190	10.00	0.360	0.495	0.43	4.28	
PR41+190	PR41+180	10.00	0.495	0.279	0.39	3.87	
PR41+180	PR41+170	10.00	0.279	0.456	0.37	3.68	
PR41+170	PR41+160	10.00	0.456	0.525	0.49	4.91	
PR41+160	PR41+150	10.00	0.525	0.450	0.49	4.88	
TOTALES							
					TOTAL VOLUMEN (m3)	128.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

JEISON DAVID GARCIA SALAZAR
Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190
MP: 01-14173 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN-190

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	299.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+140	PR42+130	10.00	2.349	2.349	2.35	23.49	Cantidades de excavación en material común verificadas por los encargados de topografía que firman al pie de las carteras.
PR42+130	PR42+120	10.00	2.349	2.349	2.35	23.49	
PR42+010	PR42+000	10.00	1.596	1.554	1.58	15.75	
PR42+000	PR41+990	10.00	1.554	1.428	1.49	14.91	
PR41+990	PR41+980	10.00	1.428	1.344	1.39	13.86	
PR41+980	PR41+970	10.00	1.344	1.274	1.31	13.09	
PR41+970	PR41+960	10.00	1.274	1.372	1.32	13.23	
PR41+960	PR41+950	10.00	1.372	1.372	1.37	13.72	
PR41+950	PR41+940	10.00	1.372	1.176	1.27	12.74	
PR41+940	PR41+930	10.00	1.176	1.176	1.18	11.76	
PR41+930	PR41+920	10.00	1.176	1.176	1.18	11.76	
PR41+920	PR41+910	10.00	1.176	1.176	1.18	11.76	
PR41+830	PR41+820	10.00	1.117	1.117	1.12	11.17	
PR41+820	PR41+810	10.00	1.117	0.987	1.05	10.52	
PR41+810	PR41+800	10.00	0.987	0.924	0.96	9.56	
PR41+800	PR41+790	10.00	0.924	0.875	0.90	9.00	
PR41+790	PR41+780	10.00	0.875	0.735	0.81	8.05	
PR41+780	PR41+770	10.00	0.735	0.735	0.74	7.35	
PR41+220	PR41+210	10.00	0.588	0.588	0.59	5.88	
PR41+210	PR41+200	10.00	0.588	0.840	0.71	7.14	
PR41+200	PR41+190	10.00	0.840	1.155	1.00	9.98	
PR41+190	PR41+180	10.00	1.155	0.651	0.90	9.03	
PR41+180	PR41+170	10.00	0.651	1.064	0.86	8.58	
PR41+170	PR41+160	10.00	1.064	1.225	1.14	11.45	
PR41+160	PR41+150	10.00	1.225	1.050	1.14	11.38	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	299.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

JEISON DAVID GARCIA SALAZAR
Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190
MP: 01-14173 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR


CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	2,589.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR45+000	PR44+990	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR44+990	PR44+980	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR44+980	PR44+970	10.00	2.59	2.59	2.59	25.93	
PR44+970	PR44+960	10.00	2.59	2.59	2.59	25.93	
PR44+960	PR44+950	10.00	2.59	2.59	2.59	25.93	
PR44+950	PR44+940	10.00	2.59	2.69	2.64	26.41	
PR44+940	PR44+930	10.00	2.69	2.95	2.82	28.17	
PR44+930	PR44+920	10.00	2.95	3.24	3.09	30.92	
PR44+920	PR44+910	10.00	3.24	3.42	3.33	33.27	
PR44+910	PR44+900	10.00	3.42	3.43	3.43	34.25	
PR44+900	PR44+890	10.00	3.43	3.42	3.43	34.27	
PR44+890	PR44+880	10.00	3.42	3.43	3.43	34.27	
PR44+880	PR44+870	10.00	3.43	3.42	3.43	34.27	
PR44+870	PR44+860	10.00	3.42	3.42	3.42	34.20	
PR44+860	PR44+850	10.00	3.42	3.42	3.42	34.20	
PR44+850	PR44+840	10.00	3.42	3.42	3.42	34.20	
PR44+840	PR44+830	10.00	3.42	3.42	3.42	34.20	
PR44+830	PR44+820	10.00	3.42	3.25	3.33	33.32	
PR44+820	PR44+810	10.00	3.25	3.02	3.13	31.34	
PR44+810	PR44+800	10.00	3.02	2.80	2.91	29.10	
PR44+800	PR44+790	10.00	2.80	2.59	2.70	26.96	
PR44+790	PR44+780	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR44+780	PR44+770	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR44+770	PR44+760	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR44+760	PR44+750	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR44+750	PR44+740	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR44+740	PR44+730	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR44+730	PR44+720	10.00	2.59	2.73	2.66	26.60	
PR44+720	PR44+710	10.00	2.73	3.02	2.88	28.75	
PR44+710	PR44+700	10.00	3.02	3.23	3.13	31.29	
PR43+850	PR43+840	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR43+840	PR43+830	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR43+830	PR43+820	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR43+820	PR43+810	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR43+810	PR43+800	10.00	2.59	2.59	2.59	25.93	
PR43+800	PR43+790	10.00	2.59	2.61	2.60	26.00	
PR43+790	PR43+780	10.00	2.61	2.72	2.66	26.64	
PR43+780	PR43+770	10.00	2.72	2.86	2.79	27.90	
PR43+770	PR43+760	10.00	2.86	2.94	2.90	29.00	
PR43+760	PR43+750	10.00	2.94	2.93	2.94	29.38	
PR43+750	PR43+740	10.00	2.93	2.89	2.91	29.15	
PR43+740	PR43+730	10.00	2.89	2.89	2.89	28.95	
PR43+730	PR43+720	10.00	2.89	2.89	2.89	28.95	
PR43+720	PR43+710	10.00	2.89	2.89	2.89	28.95	
PR43+710	PR43+700	10.00	2.89	2.89	2.89	28.95	
PR43+700	PR43+690	10.00	2.89	2.89	2.89	28.95	Cantidades de sub base verificadas por los encargados de topografía que firman al pie de las carteras.
PR43+690	PR43+680	10.00	2.89	2.89	2.89	28.95	
PR43+680	PR43+670	10.00	2.89	2.89	2.89	28.95	
PR43+670	PR43+660	10.00	2.89	2.91	2.90	29.03	
PR43+660	PR43+650	10.00	2.91	2.97	2.94	29.42	
PR43+650	PR43+640	10.00	2.97	2.90	2.94	29.38	
PR43+640	PR43+630	10.00	2.90	2.75	2.83	28.26	
PR43+630	PR43+620	10.00	2.75	2.63	2.69	26.87	
PR43+620	PR43+610	10.00	2.63	2.59	2.61	26.09	

PR43+610	PR43+600	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+600	PR43+590	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+590	PR43+580	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+580	PR43+570	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+570	PR43+560	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+560	PR43+550	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+550	PR43+540	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+540	PR43+530	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+530	PR43+520	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+520	PR43+510	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+510	PR43+500	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+500	PR43+490	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+490	PR43+480	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+480	PR43+470	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+470	PR43+460	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+460	PR43+450	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+450	PR43+440	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+440	PR43+430	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+430	PR43+420	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+420	PR43+410	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+410	PR43+400	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+400	PR43+390	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+390	PR43+380	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+380	PR43+370	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+370	PR43+360	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+360	PR43+350	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR43+350	PR43+340	10.00	2.59	2.63	2.61	26.14
PR43+340	PR43+330	10.00	2.63	2.70	2.66	26.64
PR43+330	PR43+320	10.00	2.70	2.76	2.73	27.26
PR43+320	PR43+310	10.00	2.76	2.80	2.78	27.77
PR43+310	PR43+300	10.00	2.80	2.79	2.80	27.96
PR43+300	PR43+290	10.00	2.79	2.79	2.79	27.94
PR43+290	PR43+280	10.00	2.79	2.79	2.79	27.95
PR43+280	PR43+270	10.00	2.79	2.79	2.79	27.95
PR43+270	PR43+260	10.00	2.79	2.79	2.79	27.95
PR43+260	PR43+250	10.00	2.79	2.82	2.81	28.09
PR43+250	PR43+240	10.00	2.82	2.89	2.85	28.54
PR43+240	PR43+230	10.00	2.89	2.83	2.86	28.58
PR43+230	PR43+220	10.00	2.83	2.70	2.76	27.63
					TOTAL VOLUMEN (m3)	**2,589.00**



CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T



JEISON DAVID GARCIA SALAZAR
Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190
MP: 01-14173 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR


CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	base Granular clase A (No incluye Transporte)	1,396.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR44+350	PR44+340	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+340	PR44+330	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+330	PR44+320	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+320	PR44+310	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+310	PR44+300	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+300	PR44+290	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+290	PR44+280	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+280	PR44+270	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+270	PR44+260	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+260	PR44+250	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+250	PR44+240	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+240	PR44+230	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+230	PR44+220	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+220	PR44+210	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+210	PR44+200	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+200	PR44+190	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+190	PR44+180	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+180	PR44+170	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+170	PR44+160	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+160	PR44+150	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+150	PR44+140	10.00	1.89	1.89	1.89	18.87	
PR44+140	PR44+130	10.00	1.89	1.89	1.89	18.87	
PR44+130	PR44+120	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+120	PR44+110	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+110	PR44+100	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+100	PR44+090	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+090	PR44+080	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+080	PR44+070	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+070	PR44+060	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+060	PR44+050	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+050	PR44+040	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+040	PR44+030	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+030	PR44+020	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+020	PR44+010	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR44+010	PR44+000	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	Cantidades de base granular verificadas por los encargados de topografía que firman al pie de las carteras.
PR44+000	PR43+990	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+990	PR43+980	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+980	PR43+970	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+970	PR43+960	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+960	PR43+950	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+950	PR43+940	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+940	PR43+930	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+930	PR43+920	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+920	PR43+910	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+910	PR43+900	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+900	PR43+890	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+890	PR43+880	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+880	PR43+870	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+870	PR43+860	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+860	PR43+850	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+850	PR43+840	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+840	PR43+830	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+830	PR43+820	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+820	PR43+810	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+810	PR43+800	10.00	1.89	1.89	1.89	18.88	
PR43+800	PR43+790	10.00	1.89	1.90	1.89	18.93	
PR43+790	PR43+780	10.00	1.90	1.99	1.94	19.44	
PR43+780	PR43+770	10.00	1.99	2.10	2.05	20.46	
PR43+770	PR43+760	10.00	2.10	2.17	2.13	21.33	
PR43+760	PR43+750	10.00	2.17	2.16	2.16	21.63	

PR43+750	PR43+740	10.00	2.16	2.13	2.14	21.44
PR43+740	PR43+730	10.00	2.13	2.13	2.13	21.28
PR43+730	PR43+720	10.00	2.13	2.13	2.13	21.28
PR43+720	PR43+710	10.00	2.13	2.13	2.13	21.28
PR43+710	PR43+700	10.00	2.13	2.13	2.13	21.28
PR43+700	PR43+690	10.00	2.13	2.13	2.13	21.28
PR43+690	PR43+680	10.00	2.13	2.13	2.13	21.28
PR43+680	PR43+670	10.00	2.13	2.13	2.13	21.28
PR43+670	PR43+660	10.00	2.13	2.14	2.14	21.36
PR43+660	PR43+650	10.00	2.14	2.19	2.17	21.67
PR43+650	PR43+640	10.00	2.19	2.14	2.16	21.63
PR43+640	PR43+630	10.00	2.14	2.01	2.07	20.74
					TOTAL VOLUMEN (m3)	**1,396.00**



CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T



JEISON DAVID GARCIA SALAZAR
Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190
MP: 01-14173 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL -1	10,138.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO ABSCISA INICIO (m2)	ANCHOABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m2)	
PR44+340	PR44+330	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+330	PR44+320	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+320	PR44+310	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+310	PR44+300	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+300	PR44+290	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+290	PR44+280	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+280	PR44+270	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+270	PR44+260	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+260	PR44+250	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+250	PR44+240	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+240	PR44+230	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+230	PR44+220	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+220	PR44+210	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+210	PR44+200	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+200	PR44+190	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+190	PR44+180	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+180	PR44+170	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+170	PR44+160	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+160	PR44+150	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+150	PR44+140	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+140	PR44+130	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+130	PR44+120	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+120	PR44+110	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+110	PR44+100	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+100	PR44+090	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+090	PR44+080	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+080	PR44+070	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+070	PR44+060	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+060	PR44+050	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+050	PR44+040	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+040	PR44+030	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+030	PR44+020	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+020	PR44+010	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+010	PR44+000	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR44+000	PR43+990	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+990	PR43+980	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+980	PR43+970	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+970	PR43+960	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+960	PR43+950	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+950	PR43+940	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+940	PR43+930	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+930	PR43+920	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+920	PR43+910	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+910	PR43+900	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+900	PR43+890	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+890	PR43+880	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+880	PR43+870	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+870	PR43+860	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+860	PR43+850	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+850	PR43+840	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+840	PR43+830	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+830	PR43+820	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+820	PR43+810	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+810	PR43+800	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00	
PR43+800	PR43+790	10.00	9.40	10.45	9.93	99.25	
PR43+790	PR43+780	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50	

Cantidades deriego de imprimación verificadas por los encargados de topografía que firman al pie de las carteras.

PR43+780	PR43+770	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+770	PR43+760	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+760	PR43+750	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+750	PR43+740	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+740	PR43+730	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+730	PR43+720	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+720	PR43+710	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+710	PR43+700	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+700	PR43+690	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+690	PR43+680	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+680	PR43+670	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+670	PR43+660	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+660	PR43+650	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+650	PR43+640	10.00	10.45	10.45	10.45	104.50
PR43+640	PR43+630	10.00	10.45	10.00	10.23	102.25
PR43+630	PR43+620	10.00	10.00	9.40	9.70	97.00
PR43+620	PR43+610	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+610	PR43+600	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+600	PR43+590	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+590	PR43+580	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+580	PR43+570	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+570	PR43+560	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+560	PR43+550	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+550	PR43+540	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+540	PR43+530	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+530	PR43+520	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+520	PR43+510	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+510	PR43+500	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+500	PR43+490	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+490	PR43+480	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+480	PR43+470	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+470	PR43+460	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+460	PR43+450	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+450	PR43+440	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+440	PR43+430	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+430	PR43+420	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+420	PR43+410	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+410	PR43+400	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+400	PR43+390	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+390	PR43+380	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+380	PR43+370	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+370	PR43+360	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+360	PR43+350	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+350	PR43+340	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+340	PR43+330	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+330	PR43+320	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+320	PR43+310	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+310	PR43+300	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+300	PR43+290	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
PR43+290	PR43+280	10.00	9.40	9.40	9.40	94.00
					TOTAL AREA (m2)	**10,138.00**

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

JEISON DAVID GARCIA SALAZAR
Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190
MP: 01-14173 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	mezcla densa en caliente tipoMDC-19 (No incluye transporte)	454.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR44+340	PR44+330	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+330	PR44+320	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+320	PR44+310	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+310	PR44+300	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+300	PR44+290	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+290	PR44+280	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+280	PR44+270	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+270	PR44+260	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+260	PR44+250	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+250	PR44+240	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+240	PR44+230	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+230	PR44+220	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+220	PR44+210	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+210	PR44+200	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+200	PR44+190	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+190	PR44+180	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+180	PR44+170	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+170	PR44+160	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+160	PR44+150	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+150	PR44+140	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+140	PR44+130	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+130	PR44+120	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+120	PR44+110	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+110	PR44+100	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+100	PR44+090	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+090	PR44+080	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+080	PR44+070	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+070	PR44+060	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+060	PR44+050	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+050	PR44+040	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+040	PR44+030	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+030	PR44+020	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+020	PR44+010	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+010	PR44+000	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR44+000	PR43+990	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+990	PR43+980	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+980	PR43+970	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+970	PR43+960	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+960	PR43+950	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+950	PR43+940	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+940	PR43+930	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+930	PR43+920	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+920	PR43+910	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+910	PR43+900	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+900	PR43+890	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+890	PR43+880	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+880	PR43+870	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+870	PR43+860	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+860	PR43+850	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+850	PR43+840	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+840	PR43+830	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	Cantidades de asfalto verificadas por los encargados de topografía que firman al pie de las carteras.
PR43+830	PR43+820	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+820	PR43+810	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+810	PR43+800	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18	
PR43+800	PR43+790	10.00	0.42	0.42	0.42	4.17	
PR43+790	PR43+780	10.00	0.42	0.45	0.44	4.41	
PR43+780	PR43+770	10.00	0.45	0.48	0.47	4.68	

PR43+770	PR43+760	10.00	0.48	0.49	0.48	4.84
PR43+760	PR43+750	10.00	0.49	0.49	0.48	4.83
PR43+750	PR43+740	10.00	0.49	0.48	0.47	4.75
PR43+740	PR43+730	10.00	0.48	0.48	0.48	4.75
PR43+730	PR43+720	10.00	0.48	0.48	0.48	4.75
PR43+720	PR43+710	10.00	0.48	0.48	0.47	4.75
PR43+710	PR43+700	10.00	0.48	0.48	0.48	4.75
PR43+700	PR43+690	10.00	0.48	0.48	0.47	4.75
PR43+690	PR43+680	10.00	0.48	0.48	0.47	4.75
PR43+680	PR43+670	10.00	0.48	0.48	0.48	4.75
PR43+670	PR43+660	10.00	0.48	0.49	0.48	4.79
PR43+660	PR43+650	10.00	0.49	0.50	0.49	4.90
PR43+650	PR43+640	10.00	0.50	0.48	0.48	4.77
PR43+640	PR43+630	10.00	0.48	0.45	0.45	4.46
PR43+630	PR43+620	10.00	0.45	0.43	0.42	4.21
PR43+620	PR43+610	10.00	0.43	0.42	0.42	4.24
PR43+610	PR43+600	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+600	PR43+590	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+590	PR43+580	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+580	PR43+570	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+570	PR43+560	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+560	PR43+550	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+550	PR43+540	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+540	PR43+530	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+530	PR43+520	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+520	PR43+510	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+510	PR43+500	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+500	PR43+490	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+490	PR43+480	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+480	PR43+470	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+470	PR43+460	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+460	PR43+450	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+450	PR43+440	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+440	PR43+430	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+430	PR43+420	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+420	PR43+410	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+410	PR43+400	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+400	PR43+390	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+390	PR43+380	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+380	PR43+370	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+370	PR43+360	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+360	PR43+350	10.00	0.42	0.42	0.42	4.18
PR43+350	PR43+340	10.00	0.42	0.43	0.42	4.24
PR43+340	PR43+330	10.00	0.43	0.44	0.44	4.37
PR43+330	PR43+320	10.00	0.44	0.46	0.45	4.49
PR43+320	PR43+310	10.00	0.46	0.46	0.46	4.60
PR43+310	PR43+300	10.00	0.46	0.46	0.46	4.63
PR43+300	PR43+290	10.00	0.46	0.46	0.46	4.63
PR43+290	PR43+280	10.00	0.46	0.46	0.46	4.63
					TOTAL VOLUMEN (m3)	**454.00**

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

JEISON DAVID GARCIA SALAZAR
Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190
MP: 01-14173 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar	43.20	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					
ABSCISA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	DESCRIPCION	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR41+550	6.00	2	1.2	DESCOLE	14.40	Cantidades de excavaciones verificadas por los encargados de topografía que firman al pie de las carteras.
PR44+370	6.00	2	1.2	DESCOLE	14.40	
PR44+565	6.00	2	1.2	DESCOLE	14.40	
				TOTAL VOLUMEN (m3)	43.20	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

JEISON DAVID GARCIA SALAZAR
Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190
MP: 01-14173 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
21	Rellenos para Estructuras con suelo	5.90	m3

ALCANTARRILLA	DIMENSIONES				
ABCSISA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR41+550	4.00	0.45	1.10	1.98	Cantidades de rellenos verificadas por los encargados de topografía que firman al pie de las carteras.
PR44+370	4.00	0.45	1.10	1.98	
PR44+565	4.00	0.45	1.10	1.98	
			TOTAL VOLUMEN (m3)	5.90	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

JEISON DAVID GARCIA SALAZAR
Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190
MP: 01-14173 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN-190

PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/febrero/2022	28/febrero/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-2	Suministro de Cal Viva	313,545.60	KG

ACTIVIDADES CAL							DIMENSIONES			
INICIO	FIN	LONGITUD	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	DENSIDAD SUELO ESTABILIZADO	ESTABILIZACIÓN	SUMINISTRO CAL (kg)	OBSERVACIONES
PR42+310.00	PR42+300.00	10.00	1.48	4.66	3.07	30.65	1560	2.00%	956.28	
PR42+300.00	PR42+290.00	10.00	4.66	7.53	6.09	60.90	1560	2.00%	1900.08	
PR42+290.00	PR42+280.00	10.00	7.53	9.22	8.37	83.70	1560	2.00%	2611.44	
PR42+280.00	PR42+270.00	10.00	9.22	9.23	9.22	92.20	1560	2.00%	2876.64	
PR42+270.00	PR42+260.00	10.00	9.23	7.63	8.43	84.25	1560	2.00%	2628.60	
PR42+260.00	PR42+250.00	10.00	7.63	4.53	6.08	60.75	1560	2.00%	1895.40	
PR42+250.00	PR42+240.00	10.00	4.53	0.76	2.64	26.40	1560	2.00%	823.68	
PR42+240.00	PR42+230.00	10.00	0.76	2.83	1.79	17.90	1560	2.00%	558.48	
									14250.60	
PR42+070.00	PR42+060.00	10.00	2.83	10.42	6.62	66.20	1560	2.00%	2065.44	
PR42+060.00	PR42+050.00	10.00	10.42	20.68	15.55	155.45	1560	2.00%	4850.04	
PR42+050.00	PR42+040.00	10.00	20.68	28.19	24.43	244.30	1560	2.00%	7622.16	
PR42+040.00	PR42+030.00	10.00	28.19	57.05	42.62	426.15	1560	2.00%	13295.88	
PR42+030.00	PR42+020.00	10.00	57.05	54.06	55.55	555.50	1560	2.00%	17331.60	
PR42+020.00	PR42+010.00	10.00	54.06	31.26	42.66	426.55	1560	2.00%	13308.36	
PR42+010.00	PR42+000.00	10.00	31.26	22.46	26.86	268.55	1560	2.00%	8378.76	
PR42+000.00	PR41+990.00	10.00	22.46	19.20	20.83	208.25	1560	2.00%	6497.40	
PR41+990.00	PR41+980.00	10.00	19.20	14.33	16.76	167.60	1560	2.00%	5229.12	
PR41+980.00	PR41+970.00	10.00	14.33	9.75	12.04	120.35	1560	2.00%	3754.92	
PR41+970.00	PR41+960.00	10.00	9.75	5.45	7.60	75.95	1560	2.00%	2369.64	
PR41+960.00	PR41+950.00	10.00	5.45	1.76	3.60	36.00	1560	2.00%	1123.20	
PR41+950.00	PR41+940.00	10.00	1.76	1.37	1.56	15.60	1560	2.00%	486.72	
									85826.52	
PR41+750.00	PR41+740.00	10.00	1.37	5.21	3.29	32.85	1560	2.00%	1024.92	
PR41+740.00	PR41+730.00	10.00	5.21	9.21	7.21	72.05	1560	2.00%	2247.96	
PR41+730.00	PR41+720.00	10.00	9.21	12.42	10.81	108.10	1560	2.00%	3372.72	
PR41+720.00	PR41+710.00	10.00	12.42	14.94	13.68	136.75	1560	2.00%	4266.60	
PR41+710.00	PR41+700.00	10.00	14.94	15.54	15.24	152.35	1560	2.00%	4753.32	
PR41+700.00	PR41+690.00	10.00	15.54	13.47	14.50	145.00	1560	2.00%	4524.00	
PR41+690.00	PR41+680.00	10.00	13.47	10.91	12.19	121.85	1560	2.00%	3801.72	
PR41+680.00	PR41+670.00	10.00	10.91	9.10	10.00	100.00	1560	2.00%	3120.00	
PR41+670.00	PR41+660.00	10.00	9.10	6.34	7.72	77.15	1560	2.00%	2407.08	
PR41+660.00	PR41+650.00	10.00	6.34	3.37	4.85	48.50	1560	2.00%	1513.20	
PR41+650.00	PR41+640.00	10.00	3.37	0.27	1.82	18.15	1560	2.00%	566.28	
PR41+640.00	PR41+630.00	10.00	0.27	1.15	0.71	7.05	1560	2.00%	219.96	
									31817.76	
PR41+170.00	PR41+160.00	10.00	1.15	1.70	1.42	14.20	1560	2.00%	443.04	
PR41+160.00	PR41+150.00	10.00	1.70	0.90	1.30	12.95	1560	2.00%	404.04	
PR41+150.00	PR41+140.00	10.00	0.90	0.10	0.50	4.95	1560	2.00%	154.44	
									1001.52	
								TOTAL ESTABILIZADO AL 2%	**132896.40**	
PR42+320.00	PR42+310.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+310.00	PR42+300.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+300.00	PR42+290.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+290.00	PR42+280.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+280.00	PR42+270.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+270.00	PR42+260.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+260.00	PR42+250.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+250.00	PR42+240.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+240.00	PR42+230.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+230.00	PR42+220.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+220.00	PR42+210.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+210.00	PR42+200.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+200.00	PR42+190.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+190.00	PR42+180.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+180.00	PR42+170.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+170.00	PR42+160.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+160.00	PR42+150.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+150.00	PR42+140.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+140.00	PR42+130.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+130.00	PR42+120.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+120.00	PR42+110.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+110.00	PR42+100.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+100.00	PR42+090.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+090.00	PR42+080.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+080.00	PR42+070.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+070.00	PR42+060.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+060.00	PR42+050.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+050.00	PR42+040.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+040.00	PR42+030.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+030.00	PR42+020.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+020.00	PR42+010.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+010.00	PR42+000.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR42+000.00	PR41+990.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
									00.00	
PR41+990.00	PR41+980.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+980.00	PR41+970.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+970.00	PR41+960.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+960.00	PR41+950.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+950.00	PR41+940.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+940.00	PR41+930.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+930.00	PR41+920.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+920.00	PR41+910.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+910.00	PR41+900.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+900.00	PR41+890.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+890.00	PR41+880.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+880.00	PR41+870.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+870.00	PR41+860.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+860.00	PR41+850.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+850.00	PR41+840.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+840.00	PR41+830.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+830.00	PR41+820.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+820.00	PR41+810.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+810.00	PR41+800.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+800.00	PR41+790.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	

Carteras topográfica entregada por el profesional Camilo Sánchez

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN-190

PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/febrero/2022	28/febrero/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-2	Suministro de Cal Viva	313,545.60	KG

ACTIVIDADES CAL							DIMENSIONES			
INICIO	FIN	LONGITUD	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	DENSIDAD SUELO ESTABILIZADO	ESTABILIZACIÓN	SUMINISTRO CAL (kg)	OBSERVACIONES
PR41+790.00	PR41+780.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+780.00	PR41+770.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+770.00	PR41+760.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+760.00	PR41+750.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+750.00	PR41+740.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+740.00	PR41+730.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+730.00	PR41+720.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+720.00	PR41+710.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+710.00	PR41+700.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+700.00	PR41+690.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+690.00	PR41+680.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+680.00	PR41+670.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+670.00	PR41+660.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+660.00	PR41+650.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+650.00	PR41+640.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+640.00	PR41+630.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+630.00	PR41+620.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+620.00	PR41+610.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+610.00	PR41+600.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+600.00	PR41+590.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+590.00	PR41+580.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+580.00	PR41+570.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+570.00	PR41+560.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+560.00	PR41+550.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+550.00	PR41+540.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+540.00	PR41+530.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+530.00	PR41+520.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+520.00	PR41+510.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+510.00	PR41+500.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+500.00	PR41+490.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+490.00	PR41+480.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+480.00	PR41+470.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+470.00	PR41+460.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+460.00	PR41+450.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+450.00	PR41+440.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+440.00	PR41+430.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+430.00	PR41+420.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+420.00	PR41+410.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+410.00	PR41+400.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+400.00	PR41+390.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+390.00	PR41+380.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+380.00	PR41+370.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+370.00	PR41+360.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+360.00	PR41+350.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+350.00	PR41+340.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+340.00	PR41+330.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+330.00	PR41+320.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+320.00	PR41+310.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+310.00	PR41+300.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+300.00	PR41+290.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+290.00	PR41+280.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+280.00	PR41+270.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+270.00	PR41+260.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+260.00	PR41+250.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+250.00	PR41+240.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+240.00	PR41+230.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+230.00	PR41+220.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+220.00	PR41+210.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+210.00	PR41+200.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+200.00	PR41+190.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+190.00	PR41+180.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+180.00	PR41+170.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+170.00	PR41+160.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
PR41+160.00	PR41+150.00	10.00	2.68	2.68	2.68	26.75	1560	3.70%	1544.01	
								TOTAL ESTABILIZADO AL 3.7%	180649	
								TOTAL	313,545.60	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ

Topografo Contratista Consorcio DSC

MP: 01-20551 C.P.N.T

JEISON DAVID GARCIA SALAZAR

Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190

MP: 01-14173 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	3,115.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR42+320.00	PR42+310.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+310.00	PR42+300.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+300.00	PR42+290.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+290.00	PR42+280.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+280.00	PR42+270.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+270.00	PR42+260.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+260.00	PR42+250.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+250.00	PR42+240.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+240.00	PR42+230.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+230.00	PR42+220.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+220.00	PR42+210.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+210.00	PR42+200.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+200.00	PR42+190.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+190.00	PR42+180.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+180.00	PR42+170.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+170.00	PR42+160.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+160.00	PR42+150.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+150.00	PR42+140.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+140.00	PR42+130.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+130.00	PR42+120.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+120.00	PR42+110.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+110.00	PR42+100.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+100.00	PR42+090.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+090.00	PR42+080.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+080.00	PR42+070.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+070.00	PR42+060.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+060.00	PR42+050.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+050.00	PR42+040.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+040.00	PR42+030.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+030.00	PR42+020.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+020.00	PR42+010.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+010.00	PR42+000.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR42+000.00	PR41+990.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+990.00	PR41+980.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+980.00	PR41+970.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+970.00	PR41+960.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+960.00	PR41+950.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+950.00	PR41+940.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+940.00	PR41+930.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+930.00	PR41+920.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+920.00	PR41+910.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+910.00	PR41+900.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+900.00	PR41+890.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+890.00	PR41+880.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+880.00	PR41+870.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+870.00	PR41+860.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+860.00	PR41+850.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+850.00	PR41+840.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+840.00	PR41+830.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+830.00	PR41+820.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+820.00	PR41+810.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+810.00	PR41+800.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+800.00	PR41+790.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+790.00	PR41+780.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+780.00	PR41+770.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+770.00	PR41+760.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	Cantidades de subrasante verificadas por los encargados de topografía que firman al pie de las
PR41+760.00	PR41+750.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+750.00	PR41+740.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+740.00	PR41+730.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+730.00	PR41+720.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+720.00	PR41+710.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	3,115.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR41+710.00	PR41+700.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	carteras.
PR41+700.00	PR41+690.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+690.00	PR41+680.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+680.00	PR41+670.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+670.00	PR41+660.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+660.00	PR41+650.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+650.00	PR41+640.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+640.00	PR41+630.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+630.00	PR41+620.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+620.00	PR41+610.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+610.00	PR41+600.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+600.00	PR41+590.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+590.00	PR41+580.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+580.00	PR41+570.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+570.00	PR41+560.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+560.00	PR41+550.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+550.00	PR41+540.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+540.00	PR41+530.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+530.00	PR41+520.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+520.00	PR41+510.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+510.00	PR41+500.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+500.00	PR41+490.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+490.00	PR41+480.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+480.00	PR41+470.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+470.00	PR41+460.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+460.00	PR41+450.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+450.00	PR41+440.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+440.00	PR41+430.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+430.00	PR41+420.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+420.00	PR41+410.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+410.00	PR41+400.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+400.00	PR41+390.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+390.00	PR41+380.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+380.00	PR41+370.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+370.00	PR41+360.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+360.00	PR41+350.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+350.00	PR41+340.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+340.00	PR41+330.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+330.00	PR41+320.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+320.00	PR41+310.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+310.00	PR41+300.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+300.00	PR41+290.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+290.00	PR41+280.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+280.00	PR41+270.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+270.00	PR41+260.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+260.00	PR41+250.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+250.00	PR41+240.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+240.00	PR41+230.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+230.00	PR41+220.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+220.00	PR41+210.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+210.00	PR41+200.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+200.00	PR41+190.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+190.00	PR41+180.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+180.00	PR41+170.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+170.00	PR41+160.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR41+160.00	PR41+150.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	3,115.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	3,115.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

JEISON DAVID GARCIA SALAZAR
Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190
MP: 01-14173 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2022	28 de febrero de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	4,275.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+310.00	PR42+300.00	10.00	1.48	4.66	3.07	30.65	Cantidades de subrasante verificadas por los encargados de topografía que firman al pie de las carteras.
PR42+300.00	PR42+290.00	10.00	4.66	7.53	6.09	60.90	
PR42+290.00	PR42+280.00	10.00	7.53	9.22	8.37	83.70	
PR42+280.00	PR42+270.00	10.00	9.22	9.23	9.22	92.20	
PR42+270.00	PR42+260.00	10.00	9.23	7.63	8.43	84.25	
PR42+260.00	PR42+250.00	10.00	7.63	4.53	6.08	60.75	
PR42+250.00	PR42+240.00	10.00	4.53	0.76	2.64	26.40	
PR42+240.00	PR42+230.00	10.00	0.76	2.83	1.79	17.90	
PR42+070.00	PR42+060.00	10.00	2.83	10.42	6.62	66.20	
PR42+060.00	PR42+050.00	10.00	10.42	20.68	15.55	155.45	
PR42+050.00	PR42+040.00	10.00	20.68	28.19	24.43	244.30	
PR42+040.00	PR42+030.00	10.00	28.19	57.05	42.62	426.15	
PR42+030.00	PR42+020.00	10.00	57.05	54.06	55.55	555.50	
PR42+020.00	PR42+010.00	10.00	54.06	31.26	42.66	426.55	
PR42+010.00	PR42+000.00	10.00	31.26	22.46	26.86	268.55	
PR42+000.00	PR41+990.00	10.00	22.46	19.20	20.83	208.25	
PR41+990.00	PR41+980.00	10.00	19.20	14.33	16.76	167.60	
PR41+980.00	PR41+970.00	10.00	14.33	9.75	12.04	120.35	
PR41+970.00	PR41+960.00	10.00	9.75	5.45	7.60	75.95	
PR41+960.00	PR41+950.00	10.00	5.45	1.76	3.60	36.00	
PR41+950.00	PR41+940.00	10.00	1.76	1.37	1.56	15.60	
PR41+750.00	PR41+740.00	10.00	1.37	5.21	3.29	32.85	
PR41+740.00	PR41+730.00	10.00	5.21	9.21	7.21	72.05	
PR41+730.00	PR41+720.00	10.00	9.21	12.42	10.81	108.10	
PR41+720.00	PR41+710.00	10.00	12.42	14.94	13.68	136.75	
PR41+710.00	PR41+700.00	10.00	14.94	15.54	15.24	152.35	
PR41+700.00	PR41+690.00	10.00	15.54	13.47	14.50	145.00	
PR41+690.00	PR41+680.00	10.00	13.47	10.91	12.19	121.85	
PR41+680.00	PR41+670.00	10.00	10.91	9.10	10.00	100.00	
PR41+670.00	PR41+660.00	10.00	9.10	6.34	7.72	77.15	
PR41+660.00	PR41+650.00	10.00	6.34	3.37	4.85	48.50	
PR41+650.00	PR41+640.00	10.00	3.37	0.27	1.82	18.15	
PR41+640.00	PR41+630.00	10.00	0.27	1.15	0.71	7.05	
PR41+170.00	PR41+160.00	10.00	1.15	1.70	1.42	14.20	
PR41+160.00	PR41+150.00	10.00	1.70	0.90	1.30	12.95	
PR41+150.00	PR41+140.00	10.00	0.90	0.10	0.50	4.95	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	4,275.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

JEISON DAVID GARCIA SALAZAR
Top. Interventoria Consorcio Ecovision 190
MP: 01-14173 C.P.N.T