INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 07/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 12 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5,943,919,503.00 **MES** MAYO 2022

ACTA FINAL

CONTRATO No : 976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(I** $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.2 de fecha 28/01/2022		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	26.00	1,116,814.00	$ 29,037,164.00	25.00	$ 27,920,350.00	0.40	$ 446,726.00	4.77	$ 5,327,203.00
2	6	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2,358.00	110,698.00	$ 261,025,884.00	1,139.00	$ 126,085,022.00	82.90	$ 9,176,864.00	366.50	$ 40,570,817.00
3	6	201.13		Remoción de alcantarillas	m	3,300.00	66,815.00	$ 220,489,500.00	1,681.00	$ 112,316,015.00	32.00	$ 2,138,080.00	102.00	$ 6,815,130.00
4	6	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,837.00	4,475.00	$ 8,220,575.00	21,777.00	$ 97,452,075.00	-	$ -		$ -
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	308,000.00	12,579.00	$ 3,874,332,000.00	146,041.00	$ 1,837,049,739.00	1,138.00	$ 14,314,902.00	12,554.82	$ 157,927,081.00
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	452,086.00	10,642.00	$ 4,811,099,212.00	294,875.00	$ 3,138,059,750.00	2,654.00	$ 28,243,868.00	28,728.26	$ 305,726,143.00
7	1	220-13		Terraplenes	m3	264,000.00	13,119.00	$ 3,463,416,000.00	108,000.00	$ 1,416,852,000.00	-	$ -	25,294.75	$ 331,841,825.00
8	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	44,000.00	10,393.00	$ 457,292,000.00	116,332.00	$ 1,209,038,476.00	-	$ -		$ -
9	8	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	247,500.00	7,521.00	$ 1,861,447,500.00		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 14,986,359,835.00**		**$ 7,964,773,427.00**		**$ 54,320,440.00**		**$ 848,208,199.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												$ -		
10	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	385,000.00	927.00	$ 356,895,000.00	4,976,156.00	$ 4,612,896,612.00	-	$ -	146,190.64	$ 135,518,723.00
11	2	311-13		Afirmado	m3	60,500.00	112,997.00	$ 6,836,318,500.00	55,895.00	$ 6,315,967,315.00	-	$ -	9,400.00	$ 1,062,171,800.00
12	2	320-13		Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	m3	220,000.00	70,000.00	$ 15,400,000,000.00	29,445.00	$ 2,061,150,000.00	8,768.00	$ 613,760,000.00	18,837.00	$ 1,318,590,000.00
13	2	330-13		Base granular clase A (No incluye Transporte)	m3	102,300.00	90,000.00	$ 9,207,000,000.00	65,520.00	$ 5,896,800,000.00	2,243.00	$ 201,870,000.00	9,587.00	$ 862,830,000.00
Subtotal								**$ 31,800,213,500.00**		**$ 18,886,813,927.00**	**-**	**$ 815,630,000.00**		**$ 3,379,110,523.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS												$ -		
14	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	401,500.00	2,918.00	$ 1,171,577,000.00	352,440.00	$ 1,028,419,920.00	3,312.00	$ 9,664,416.00	34,420.00	$ 100,437,560.00
15	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	401,500.00	1,849.00	$ 742,373,500.00	352,440.00	$ 651,661,560.00	14,393.20	$ 26,613,027.00	14,393.20	$ 26,613,027.00
16	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	m3	40,150.00	700,000.00	$ 28,105,000,000.00	30,129.00	$ 21,090,300,000.00	1,117.90	$ 782,530,000.00	2,739.50	$ 1,917,650,000.00
Subtotal								**$ 30,018,950,500.00**		**$ 22,770,381,480.00**		**$ 818,807,443.00**		**$ 2,044,700,587.00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO												$ -		
17	6	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	3,942.00	866,832.00	$ 3,417,051,744.00	224.00	$ 194,170,368.00	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 3,417,051,744.00**		**$ 194,170,368.00**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES												$ -		
18	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9,345.00	29,612.00	$ 276,724,140.00	21,454.00	$ 635,295,848.00	55.00	$ 1,628,660.00	1,409.01	$ 41,723,604.00
19	6	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	1,230.00	22,903.00	$ 28,170,690.00	5,750.00	$ 131,692,250.00	-	$ -		$ -
20	6	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	2,250.00	62,192.00	$ 139,932,000.00	2,959.00	$ 184,026,128.00	-	$ -		$ -
21	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	5607.000	44832.000	$ 251,373,024.00	3469.000	$ 155,522,208.00	7.20	$ 322,790.00	94.30	$ 4,227,658.00
22	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	8,000.00	132,056.00	$ 1,056,448,000.00	15,311.00	$ 2,021,909,416.00	-	$ -		$ -
23	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	238.00	881,758.00	$ 209,858,404.00	903.00	$ 796,227,474.00	28.60	$ 25,218,279.00	161.40	$ 142,315,741.00
24	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	7,549.00	799,176.00	$ 6,032,979,624.00	8,433.00	$ 6,739,451,208.00	10.90	$ 8,711,018.00	90.73	$ 72,509,238.00
25	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	210.00	636,742.00	$ 133,715,820.00	2,038.00	$ 1,297,680,196.00	2.60	$ 1,655,529.00	43.81	$ 27,895,667.00
26	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	561,826.00	5,517.00	$ 3,099,594,042.00	641,797.00	$ 3,540,794,049.00	1,446.30	$ 7,979,237.00	13,433.46	$ 74,112,399.00
27	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,076.00	650,137.00	$ 699,547,412.00	3,863.00	$ 2,511,479,231.00	16.00	$ 10,402,192.00	133.00	$ 86,468,221.00
28	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	9,900.00	683,513.00	$ 6,766,778,700.00	13,235.00	$ 9,046,294,555.00	-	$ -		$ -
29	8	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	6,000.00	20,981.00	$ 125,886,000.00		$ -	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 18,821,007,856.00**		**$ 27,060,372,563.00**		**$ 55,917,705.00**		**$ 449,252,528.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD												$ -		
30	8	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	201,480.00	1,794.00	$ 361,455,120.00	191,784.00	$ 344,060,496.00	-	$ -		$ -
31	8	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2,292.00	22,076.00	$ 50,598,192.00	4,474.00	$ 98,768,024.00	-	$ -		$ -
32	6	701-13		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16,791.00	8,346.00	$ 140,137,686.00	4,303.00	$ 35,912,838.00	-	$ -		$ -
33	4	710-13		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	398.00	400,552.00	$ 159,419,696.00	889.00	$ 356,090,728.00	-	$ -		$ -
34	4	730-13		Defensa metálica	m	3,500.00	230,532.00	$ 806,862,000.00	4,615.00	$ 1,063,905,180.00	-	$ -		$ -
35	4	730-13		Sección final	u	3.00	103,189.00	$ 309,567.00	177.00	$ 18,264,453.00	-	$ -		$ -
36	4	740-13		Captafaros	u	300.00	22,031.00	$ 6,609,300.00	2,192.00	$ 48,291,952.00	-	$ -		$ -
Subtotal								**$ 1,525,391,561.00**		**$ 1,965,293,671.00**		**$ -**		**$ -**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 07/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 12 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5,943,919,503.00 **MES** MAYO 2022

ACTA FINAL

CONTRATO No : 976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(I** $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

OBRAS VARIAS													$ -			
37	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11,100.00	17,838.00	$ 198,001,800.00	76,000.00	$ 1,355,688,000.00	-	$ -			$ -	
38	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	127,104.00	18,835.00	$ 2,394,003,840.00	12,938.00	$ 243,687,230.00	-	$ -			$ -	
Subtotal								**$ 2,592,005,640.00**		**$ 1,599,375,230.00**		**$ -**			**$ -**	
TRANSPORTES												$ -				
39	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8,117,983.00	1,175.00	$ 9,538,630,025.00	6,700,945.00	$ 7,873,610,375.00	2,465.00	$ 2,896,375.00		86,480.34	$ 101,614,400.00	
40	3	900-13		Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	m3-km	27,214,000.00	1,350.00	$ 36,738,900,000.00	20,678,318.40	$ 27,915,729,840.00	2,631,488.00	$ 3,552,508,800.00		6,669,046.00	$ 9,003,212,100.00	
41	3	900-13		Transporte de mezcla asfáltica, compactos	m3-km	3,814,250.00	1,400.00	$ 5,339,950,000.00	8,731,283.00	$ 12,223,796,200.00	233,689.00	$ 327,164,600.00		573,539.00	$ 802,954,600.00	
Subtotal								**$ 51,617,480,025.00**		**$ 48,013,136,415.00**		**$ 3,882,569,775.00**			**$ 9,907,781,100.00**	
ITEM NO PREVISTOS												$ -				
NP-1	4		NP-02	Tablestacado Metalico	kg		14,692.00	$ -	4,570.00	$ 67,142,440.00	-				$ -	
NP-2	6	236-13	236-P	Suministro de Cal Viva	Kg		1,389.00	$ -	10,156,550.00	$ 14,107,447,950.00	147,000.00	$ 204,183,000.00		1,814,910.32	$ 2,520,910,434.00	
NP-3	2		NP-03	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	m3		46,260.00	$ -	180,593.00	$ 8,354,232,180.00	2,304.00	$ 106,583,040.00		24,759.00	$ 1,145,351,340.00	
NP-4	5	350-13	350-P	Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3		254,437.00	$ -	62,700.00	$ 15,953,199,900.00	-	$ -			$ -	
NP-5	5	350-13	350-P	Cemento hidraulico para suelo cemento	Kg		755.00	$ -	7,724,640.00	$ 5,832,103,200.00	-	$ -			$ -	
NP-6	3	900-13	900-3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E		1,310.00	$ -	144,210.00	$ 188,915,100.00	4,510.00	$ 5,908,100.00		17,269.00	$ 22,622,390.00	
Ajuste al peso								$ -		$ -	-	$ -			$ -	
								$ -		**$ 44,503,040,770.00**		**$ 316,674,140.00**			**$ 3,688,884,164.00**	
Subtotal																

	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 154,778,460,661.00**	**$ 172,957,357,851.00**	**$ 5,943,919,503.00**	**$ 20,317,937,101.00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 17,560,562,427.00	$ 17,560,562,427.00	$ -	$ 147,170,836.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 970,000,000.00	$ 970,000,000.00	$ -	$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 173,309,023,088.00	$ 191,487,920,278.00	$ 5,943,919,503.00	$ 20,465,107,937.00
	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 1,266,489,015.00	$ 1,399,334,802.00	$ 43,436,335.00	$ 149,552,713.00
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)**	**$ 174,575,512,103.00**	**$ 192,887,255,080.00**	**$ 5,987,355,838.00**	**$ 20,614,660,650.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL(G)	$ 385,000,000.00	$ 385,000,000.00	$ -	$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 73,150,000.00	$ 73,150,000.00	$ -	$ -
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	**$ 458,150,000.00**	**$ 458,150,000.00**	**$ -**	$ -
*	**GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)**	**$ 4,349,357,466.00**	**$ 4,349,357,466.00**		$ -
*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)**	**$ 306,000,000.00**	**$ 306,000,000.00**		
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	**$ 179,689,019,569.00**	**$ 198,000,762,546.00**	**$ 5,987,355,838.00**	**$ 20,614,660,650.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 27,011,743,031.00	13.64%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 3,685,230,092.00	13.64%
Valor Amortizado Acumulado	**$ 10,444,882,398.00**	**38.67%**
Valor Saldo por Amortizar	**$ 16,566,860,633.00**	**61.33%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 5,943,919,503.00	$ 43,436,335.00	$ 5,987,355,838.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 5,943,919,503.00**	**$ 43,436,335.00**	**$ 5,987,355,838.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 54,320,440.00	$ 848,208,199.00
SB	$ 613,760,000.00	$ 2,516,280,523.00
B	$ 201,870,000.00	$ 862,830,000.00
P	$ 818,807,443.00	$ 2,044,700,587.00
OA	$ 55,917,705.00	$ 449,252,528.00
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ 3,882,569,775.00	$ 9,907,781,100.00
NP	$ 316,674,140.00	$ 3,688,884,164.00
TOTAL	**$ 5,943,919,503.00**	**$ 20,317,937,101.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 43,005,496.00	$ 800,822,252.00
2 Sub-bases y bases	$ 922,213,040.00	$ 4,524,461,863.00
3 Transporte de materiales	$ 3,888,477,875.00	$ 9,930,403,490.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 7,979,237.00	$ 74,112,399.00
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 263,436,412.00	$ 2,943,436,510.00
7 Concreto para superestructuras	$ 818,807,443.00	$ 2,044,700,587.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 5,943,919,503.00**	**$ 20,317,937,101.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 12 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5,943,919,503.00 **MES** MAYO 2022

ACTA FINAL

CONTRATO No : 976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(I** $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5,943,919,503

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,258,689,411

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,302,125,746.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma

Nombre: **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Firma

Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.