INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 07/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 12 **DE** MAYO DEL 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,943,919,503.00

SEGUIMIENTO No. 12 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 111 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22
EXPLANACIONES	$7,964,773	4.61%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.06%	0.07%	0.08%	0.16%	0.19%	0.24%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%
				$ P	$0	$17,148	$17,148	$34,297	$34,297	$51,445	$188,633	$110,140	$120,125	$130,110	$271,022	$331,578	$423,918	$66,316	$66,316	$66,316	$66,316	$66,316	$902,241
				$ E	$0					108,019.77	513,724.58	$13,409	$7,022	$136,662	$14,964	$54,408							
				% E	0.00%	0.00%				0.06%	0.30%	0.01%	0.00%	0.08%	0.01%	0.03%							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$18,886,814	10.92%		% P	0.00%	0.03%	0.03%	0.06%	0.06%	0.09%	0.35%	0.07%	0.07%	0.12%	0.17%	0.54%	0.67%	0.07%	0.07%	0.10%	0.12%	0.12%	0.12%
				$ P	$0	$54,270	$54,270	$108,540	$108,540	$162,810	$596,971	$128,534	$128,534	$214,224	$642,672	$942,585	$1,156,809	$128,534	$128,534	$171,379	$214,224	$214,224	$214,224
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.07%	0.11%	0.44%	0.05%	0.18%	0.33%	0.24%	0.47%							
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$22,770,381	13.17%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.42%	0.60%	1.13%	0.07%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$51,655	$51,655	$723,165	$1,033,093	$1,962,232	$206,619	$206,619	$206,619	$206,619	$258,273	$258,273
				$ E	$0								$187,885	$400,633	$207,077	$810,107							
				% E	0.00%	0.00%							0.29%	0.34%	0.17%	0.47%							
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$194,170	0.11%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22,824	$22,824	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$27,060,373	15.65%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.29%	0.25%	0.59%	0.68%	0.85%	0.18%	0.18%	0.16%	0.16%	0.13%	0.16%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133,989	$347,976	$438,832	$863,825	$1,199,244	$1,477,698	$308,216	$279,730	$279,730	$222,757	$278,446
				$ E	$0			$6,588	$4,124			$14,778	$52,154	$163,220	$121,328	$22,788							
				% E	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%			0.00%	0.03%	0.09%	0.06%	0.01%							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,965,294	1.14%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.10%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$267,496	$0	$0	$0	$178,331
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
OBRAS VARIAS	$1,599,375	0.92%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72,564	$72,564	$72,564	$72,564	$10,885	$10,885	$10,885	$10,885	$10,141
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
TRANSPORTES	$48,013,136	27.76%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.09%	0.14%	0.27%	0.31%	1.02%	1.25%	1.66%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.30%	0.31%
				$ P	$0	$13,887	$13,887	$27,774	$27,774	$41,661	$152,755	$243,365	$460,406	$541,994	$1,762,834	$2,167,975	$2,872,345	$433,595	$433,595	$433,595	$433,595	$514,783	$541,994
				$ E	$0					15,662.34	28,784.20	$7,815	$4,090	$45,000	$1,562,834	$1,967,975							
				% E	0.00%	0.00%				0.01%	0.03%	0.23%	0.07%	0.44%	0.65%	0.87%	1.02%	1.37%	0.23%	0.20%	0.20%	0.20%	0.24%	0.27%
ITEM NO PREVISTOS	$44,503,041	25.73%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E								$1,045,030	$777,376	$1,271,324	$276,474	$316,074							
				% E								0.60%	0.45%	0.74%	0.16%	0.18%							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$172,957,357.905	100.00%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																							

23.67%

0.00%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor $ 1,706,107,310.00	$ Valor $ 1,898,527,498.40
CURVAS		

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.05%	0.05%	0.10%	0.10%	0.15%	0.54%	0.52%	1.08%	1.48%	3.38%	4.34%	5.98%	0.91%	1.03%	0.88%	0.98%	0.99%	1.18%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$85,305	$85,305	$170,611	$170,611	$255,916	$938,359	$904,978	$1,867,881	$2,566,269	$5,847,324	$7,508,325	$10,351,224	$1,579,400	$1,773,918	$1,520,780	$1,563,625	$1,704,108	$2,047,574
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.05%	0.10%	0.20%	0.30%	0.44%	0.99%	1.51%	2.59%	4.07%	7.45%	11.80%	17.78%	18.69%	19.72%	20.60%	21.58%	22.49%	23.67%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$85,305	$170,611	$341,221	$511,832	$767,748	$1,706,107	$2,611,085	$4,478,966	$7,045,235	$12,892,559	$20,400,884	$30,752,108	$32,331,508	$34,105,426	$35,626,206	$37,189,830	$38,893,938	$40,941,512
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.08%	0.19%	0.77%	0.91%	1.67%	2.97%	1.66%	3.44%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$48,137	$0	$72,683	$131,244	$315,715	$1,330,749	$1,572,825	$2,882,435	$5,141,262	$2,878,969	$5,943,920							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.03%	0.03%	0.07%	0.15%	0.33%	1.10%	2.01%	3.68%	6.65%	8.32%	11.75%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$48,137	$48,137	$120,820	$252,063	$567,778	$1,898,527	$3,471,352	$6,353,787	$11,495,049	$14,374,017	$20,317,937							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335		%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O	$73,150 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$4,655,357		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$4,655,357	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179,689,019.569		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$198,000,762.600		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: DIEGO ALEJANDRO MOLARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 07/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 12 **DE** MAYO DEL 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,943,919,503.00

SEGUIMIENTO No. 12
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 111 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20 ene-23	21 feb-23	22 mar-23	23 abr-23	24 may-23	25 jun-23	26 jul-23	27 ago-23	28 sep-23	29 oct-23	30 nov-23	31 dic-23	32 ene-24	33 feb-24	34 mar-24	35 abr-24	36 may-24	37 jun-24	38 jul-24	39 ago-24	40 sep-24	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	
EXPLANACIONES	$7,964,773	4.61%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	32.71%
				$ P	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$54,018	$54,018	$54,018	$54,018	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$54,018	$54,018	$54,018	$54,018	$54,018	
				$ E																										
				% E																										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$18,886,814	10.92%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	
				$ P	$31,903	$35,501	$35,501	$42,697	$42,697	$42,697	$42,697	$42,697	$110,101	$135,288	$146,882	$146,882	$31,903	$35,501	$35,501	$42,697	$42,697	$42,697	$42,697	$42,697	$110,101	$135,288	$146,882	$146,882	$146,882	
				$ E																										
				% E																										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$22,770,381	13.17%		% P	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.09%	0.12%	0.12%	0.12%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.09%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	
				$ P	$10,295	$20,591	$30,886	$30,886	$30,886	$30,886	$51,477	$51,477	$154,431	$205,907	$205,907	$205,907	$10,295	$20,591	$30,886	$30,886	$30,886	$30,886	$51,477	$51,477	$154,431	$205,907	$205,907	$205,907	$205,907	
				$ E																										
				% E																										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$194,170	0.11%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,195	$2,195	$2,195	$2,195	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,195	$2,195	$2,195	$2,195	$2,195	
				$ E																										
				% E																										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$27,060,373	15.65%		% P	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%	0.11%	0.14%	0.15%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%	0.11%	0.14%	0.15%		
				$ P	$12,235	$24,470	$36,705	$48,940	$61,175	$61,175	$73,410	$97,880	$122,350	$183,526	$244,701	$256,936	$12,235	$24,470	$36,705	$48,940	$61,175	$61,175	$73,410	$97,880	$122,350	$183,526	$244,701	$256,936		
				$ E																										
				% E																										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,965,294	1.14%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$88,859	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$88,859	
				$ E																										
				% E																										
OBRAS VARIAS	$1,599,375	0.92%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%		
				$ P	$723	$1,446	$2,169	$2,893	$3,616	$3,616	$4,339	$5,785	$7,231	$10,847	$14,463	$15,186	$723	$1,446	$2,169	$2,893	$3,616	$3,616	$4,339	$5,785	$7,231	$10,847	$14,463	$15,186		
				$ E																										
				% E																										
TRANSPORTES	$48,013,136	27.76%		% P	0.03%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.15%	0.22%	0.24%	0.24%	0.03%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.15%	0.22%	0.24%	0.24%		
				$ P	$40,681	$66,780	$72,337	$97,580	$97,580	$97,580	$108,695	$108,695	$262,975	$379,114	$416,979	$416,979	$48,681	$66,780	$72,337	$97,580	$97,580	$97,580	$108,695	$108,695	$262,975	$379,114	$416,979	$416,979		
				$ E																										
				% E																										
ITEM NO PREVISTOS	$44,503,041	25.73%		% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.06%	0.06%	0.17%	0.23%	0.23%	0.23%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.06%	0.06%	0.17%	0.23%	0.23%	0.23%		
				$ P	$20,091	$40,182	$60,274	$60,274	$60,274	$60,274	$100,456	$100,456	$301,368	$401,824	$401,824	$401,824	$20,091	$40,182	$60,274	$60,274	$60,274	$60,274	$100,456	$100,456	$301,368	$401,824	$401,824	$401,824		
				$ E																										
				% E																										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$172,957,357.905	100.00%																												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	$ -	$ -

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.08%	0.12%	0.15%	0.17%	0.18%	0.18%	0.23%	0.25%	0.59%	0.79%	0.86%	0.92%	0.08%	0.12%	0.15%	0.17%	0.18%	0.18%	0.23%	0.25%	0.59%	0.79%	0.86%	0.92%
	VALOR (Miles de Pesos)	$141,854	$206,976	$255,878	$301,276	$314,234	$314,234	$399,080	$424,996	$1,014,670	$1,372,718	$1,486,169	$1,587,986	$141,854	$206,976	$255,878	$301,276	$314,234	$314,234	$399,080	$424,996	$1,014,670	$1,372,718	$1,486,169	$1,587,986
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	23.75%	23.87%	24.02%	24.20%	24.38%	24.56%	24.79%	25.04%	25.62%	26.42%	27.27%	28.19%	28.27%	28.39%	28.54%	28.72%	28.90%	29.08%	29.31%	29.56%	30.14%	30.94%	31.80%	32.71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$41,083,366	$41,290,342	$41,546,220	$41,847,496	$42,161,730	$42,475,965	$42,875,044	$43,300,041	$44,314,710	$45,687,429	$47,173,598	$48,761,584	$48,903,438	$49,110,414	$49,366,292	$49,667,568	$49,981,802	$50,296,036	$50,695,116	$51,120,112	$52,134,782	$53,507,500	$54,993,669	$56,581,655
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR (Miles de Pesos)																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR (Miles de Pesos)																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335		0.00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA	$73,150 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$4,655,357		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$4,655,357		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179,689,019.569		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$198,000,762.600		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLANTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 07/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 12 **DE** MAYO DEL 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,943,919,503.00

SEGUIMIENTO No. 12 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 111 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	44 / ene-25	45 / feb-25	46 / mar-25	47 / abr-25	48 / may-25	49 / jun-25	50 / jul-25	51 / ago-25	52 / sep-25	53 / oct-25	54 / nov-25	55 / dic-25	56 / ene-26	57 / feb-26	58 / mar-26	59 / abr-26	60 / may-26	61 / jun-26	62 / jul-26	63 / ago-26	64 / sep-26	65 / oct-26	66 / nov-26	67 / dic-26
EXPLANACIONES	$7,964,773	4.61%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06% 46.28%
				$ P	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$54,018	$54,018	$54,018	$54,018	$36,012	$36,012	$36,012	$36,012	$36,012	$36,012	$36,012	$36,012	$108,035	$108,035	$108,035	$108,035
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$18,886,814	10.92%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.13%	0.16%	0.17%	0.17%
				$ P	$31,903	$35,581	$35,581	$42,697	$42,697	$42,697	$42,697	$42,697	$110,101	$135,288	$146,882	$146,882	$63,806	$71,002	$71,002	$85,395	$85,395	$85,395	$85,395	$85,395	$220,203	$270,576	$292,165	$292,165
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$22,770,381	13.17%		% P	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.09%	0.12%	0.12%	0.12%	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.18%	0.24%	0.24%	0.24%
				$ P	$10,295	$20,591	$30,886	$30,886	$30,886	$30,886	$31,477	$31,477	$154,431	$205,907	$205,907	$205,907	$20,591	$41,181	$61,772	$61,772	$61,772	$61,772	$102,954	$102,954	$308,863	$411,815	$411,815	$411,815
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$194,170	0.11%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,195	$2,195	$2,195	$2,195	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,390	$4,390	$4,390	$4,390
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$27,060,373	15.65%		% P	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%	0.11%	0.14%	0.15%	0.01%	0.03%	0.04%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.11%	0.14%	0.21%	0.28%	0.30%
				$ P	$12,235	$24,470	$36,705	$48,940	$61,175	$61,175	$73,410	$97,880	$122,350	$183,526	$244,701	$256,936	$24,470	$48,940	$73,410	$97,880	$122,350	$122,350	$146,821	$193,761	$244,701	$367,051	$489,402	$513,872
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,965,294	1.14%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$80,858	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$177,717
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$1,599,375	0.92%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
				$ P	$723	$1,446	$2,169	$2,893	$3,616	$3,616	$4,339	$5,785	$7,231	$10,847	$14,463	$15,186	$1,446	$2,893	$4,339	$5,785	$7,231	$7,231	$8,678	$11,570	$14,463	$21,694	$28,926	$30,372
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$48,013,136	27.76%		% P	0.03%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.15%	0.22%	0.24%	0.24%	0.06%	0.08%	0.08%	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%	0.13%	0.30%	0.44%	0.48%	0.48%
				$ P	$48,081	$66,780	$72,337	$97,580	$97,580	$97,580	$108,695	$108,695	$262,975	$379,114	$416,979	$416,979	$97,201	$133,559	$144,674	$195,161	$195,161	$195,161	$217,390	$217,390	$525,951	$758,228	$833,919	$833,919
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$44,503,041	25.73%		% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.06%	0.06%	0.17%	0.23%	0.23%	0.23%	0.02%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.12%	0.12%	0.35%	0.46%	0.46%	0.46%
				$ P	$20,091	$40,182	$60,274	$60,274	$60,274	$60,274	$100,456	$100,456	$301,368	$401,824	$401,824	$401,824	$40,182	$80,365	$120,547	$120,547	$120,547	$120,547	$200,912	$200,912	$602,736	$803,648	$803,648	$803,648
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$172,957,357.905	100.00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.08%	0.12%	0.15%	0.17%	0.18%	0.18%	0.23%	0.25%	0.59%	0.79%	0.86%	0.92%	0.16%	0.24%	0.30%	0.35%	0.36%	0.36%	0.46%	0.49%	1.17%	1.59%	1.72%	1.84%
	VALOR (Miles de Pesos)	$141,854	$206,976	$255,878	$301,276	$314,234	$314,234	$399,080	$424,996	$1,014,670	$1,372,718	$1,486,169	$1,587,986	$283,709	$413,952	$511,756	$602,552	$628,468	$628,468	$798,160	$849,992	$2,029,339	$2,745,457	$2,972,338	$3,175,972
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	32.80%	32.92%	33.06%	33.24%	33.42%	33.60%	33.83%	34.08%	34.66%	35.46%	36.32%	37.24%	37.40%	37.64%	37.93%	38.28%	38.65%	39.01%	39.47%	39.96%	41.14%	42.72%	44.44%	46.28%
	VALOR (Miles de Pesos)	$56,723,509	$56,930,486	$57,186,364	$57,487,640	$57,801,874	$58,116,108	$58,515,188	$58,940,184	$59,954,854	$61,327,572	$62,813,741	$64,401,727	$64,685,435	$65,099,388	$65,611,144	$66,213,696	$66,842,164	$67,470,632	$68,268,792	$69,118,784	$71,148,124	$73,893,561	$76,865,899	$80,041,870
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR (Miles de Pesos)																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR (Miles de Pesos)																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335		0.00%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73,150 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$4,655,357	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$4,655,357		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179,689,019.569		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$198,000,762.600		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLANTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 12 **DE** MAYO DEL 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,943,919,503.00

SEGUIMIENTO No. 12
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 111 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	91 dic-28	
EXPLANACIONES	$7,964,773	4.61%		% P	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	62.56%
				$ P	$46,815	$46,815	$46,815	$46,815	$46,815	$46,815	$46,815	$46,815	$140,446	$140,446	$140,446	$140,446	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$18,006	$54,018	$54,018	$54,018	$54,018	
				$ E																									
				% E																									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$18,886,814	10.92%		% P	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.17%	0.20%	0.22%	0.22%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	
				$ P	$82,948	$82,303	$82,303	$111,013	$111,013	$111,013	$111,013	$111,013	$286,264	$351,749	$379,814	$379,814	$31,903	$35,501	$35,501	$42,697	$42,697	$42,697	$42,697	$42,697	$110,101	$135,288	$146,082	$146,082	
				$ E																									
				% E																									
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$22,770,381	13.17%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.08%	0.08%	0.23%	0.31%	0.31%	0.31%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.09%	0.12%	0.12%	0.12%	
				$ P	$26,768	$53,536	$80,304	$80,304	$80,304	$80,304	$133,840	$133,840	$401,519	$535,359	$535,359	$535,359	$10,295	$20,591	$30,886	$30,886	$30,886	$30,886	$51,477	$51,477	$154,431	$205,907	$205,907	$205,907	
				$ E																									
				% E																									
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$194,170	0.11%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,706	$5,706	$5,706	$5,706	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,193	$2,193	$2,193	$2,193	
				$ E																									
				% E																									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$27,060,373	15.65%		% P	0.02%	0.04%	0.06%	0.07%	0.09%	0.09%	0.11%	0.15%	0.18%	0.28%	0.37%	0.39%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%	0.11%	0.14%	0.15%	
				$ P	$31,811	$63,622	$95,433	$127,244	$159,056	$159,056	$190,867	$254,489	$318,111	$477,167	$636,222	$668,033	$12,235	$24,470	$36,705	$48,940	$61,175	$61,175	$73,410	$97,880	$122,350	$183,526	$244,701	$256,936	
				$ E																									
				% E																									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,965,294	1.14%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$231,032	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$88,859	
				$ E																									
				% E																									
OBRAS VARIAS	$1,599,375	0.92%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	
				$ P	$1,880	$3,760	$5,640	$7,521	$9,401	$9,401	$11,281	$15,041	$18,802	$28,202	$37,603	$39,483	$723	$1,446	$2,169	$2,893	$3,616	$3,616	$4,339	$5,785	$7,231	$10,847	$14,463	$15,186	
				$ E																									
				% E																									
TRANSPORTES	$48,013,136	27.76%		% P	0.07%	0.10%	0.11%	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%	0.40%	0.40%	0.57%	0.63%	0.63%	0.03%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.15%	0.22%	0.24%	0.24%	
				$ P	$126,362	$173,627	$188,076	$253,709	$253,709	$253,709	$282,606	$282,606	$683,736	$985,696	$1,084,146	$1,084,146	$40,601	$66,788	$72,337	$97,580	$97,580	$97,580	$108,091	$108,095	$262,975	$379,114	$416,979	$416,979	
				$ E																									
				% E																									
ITEM NO PREVISTOS	$44,503,041	25.73%		% P	0.03%	0.06%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.15%	0.15%	0.45%	0.60%	0.60%	0.60%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.06%	0.06%	0.17%	0.23%	0.23%	0.23%	
				$ P	$52,237	$104,474	$156,701	$156,711	$156,711	$156,711	$261,185	$261,185	$783,556	$1,044,742	$1,044,742	$1,044,742	$20,091	$40,182	$60,274	$60,274	$60,274	$60,274	$100,456	$100,456	$301,368	$401,824	$401,824	$401,824	
				$ E																									
				% E																									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$172,957,357.905	100.00%																											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.21%	0.31%	0.38%	0.45%	0.47%	0.47%	0.60%	0.64%	1.53%	2.06%	2.23%	2.39%	0.08%	0.12%	0.15%	0.17%	0.18%	0.18%	0.23%	0.25%	0.59%	0.79%	0.86%	0.92%
	VALOR (Miles de Pesos)	$368,821	$538,138	$665,283	$783,318	$817,009	$817,009	$1,037,608	$1,104,990	$2,638,141	$3,569,068	$3,864,040	$4,128,763	$141,854	$206,976	$255,878	$301,276	$314,234	$314,234	$399,080	$424,996	$1,014,670	$1,372,718	$1,486,169	$1,587,986
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	46.49%	46.80%	47.19%	47.64%	48.11%	48.59%	49.19%	49.82%	51.35%	53.41%	55.65%	58.03%	58.12%	58.24%	58.38%	58.56%	58.74%	58.92%	59.15%	59.40%	59.98%	60.78%	61.64%	62.56%
	VALOR (Miles de Pesos)	$80,410,691	$80,948,829	$81,614,112	$82,397,430	$83,214,438	$84,031,447	$85,069,055	$86,174,045	$88,812,186	$92,381,254	$96,245,294	$100,374,057	$100,515,911	$100,722,887	$100,978,765	$101,280,041	$101,594,275	$101,908,509	$102,307,589	$102,732,585	$103,747,255	$105,119,973	$106,606,143	$108,194,128
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR (Miles de Pesos)																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR (Miles de Pesos)																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335		0.00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73,150 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$4,655,357		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$4,655,357	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179,689,019.569		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$198,000,762.600		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLANTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5
FECHA	07/06/2022 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 12 **DE** MAYO DEL 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,943,919,503.00

SEGUIMIENTO No. 12
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 111 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	101 / oct-29	102 / nov-29	103 / dic-29	104 / ene-30	105 / feb-30	106 / mar-30	107 / abr-30	108 / may-30	109 / jun-30	110 / jul-30	111 / ago-30
EXPLANACIONES	$7,964,773	4.61%		% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
				$ P	$61,220	$61,220	$61,220	$61,220	$61,220	$61,220	$61,220	$61,220	$183,660	$183,660	$183,660	$183,660	$46,883	$46,883	$46,883	$46,883	$187,531	$187,531	$187,531	$187,534
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$18,886,814	10.92%		% P	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.22%	0.27%	0.29%	0.29%	0.03%	0.05%	0.05%	0.08%	0.31%	0.31%	0.31%	0.41%
				$ P	$108,470	$120,704	$120,704	$145,171	$145,171	$145,171	$145,171	$145,171	$374,345	$459,980	$496,680	$496,680	$57,259	$82,186	$82,186	$132,840	$528,158	$528,158	$528,158	$702,646
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$22,770,381	13.17%		% P	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.30%	0.40%	0.40%	0.40%	0.04%	0.08%	0.11%	0.53%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%
				$ P	$35,004	$70,009	$105,013	$105,013	$105,013	$105,013	$175,021	$175,021	$525,064	$700,085	$700,085	$700,085	$65,406	$130,812	$196,218	$915,686	$1,308,122	$1,308,122	$1,308,122	$1,308,122
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$194,170	0.11%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,462	$7,462	$7,462	$7,462	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29,982	$29,982
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$27,060,373	15.65%		% P	0.02%	0.03%	0.07%	0.10%	0.12%	0.12%	0.14%	0.19%	0.24%	0.36%	0.48%	0.51%	0.03%	0.05%	0.08%	0.37%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%
				$ P	$41,598	$83,198	$124,797	$166,397	$207,996	$207,996	$249,595	$332,793	$415,991	$623,987	$831,983	$873,582	$45,497	$90,993	$136,490	$616,397	$909,933	$909,933	$909,933	$909,933
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,965,294	1.14%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$392,479	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$400,304
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS	$1,599,375	0.92%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%
				$ P	$2,459	$4,917	$7,376	$9,835	$12,293	$12,293	$14,752	$19,669	$24,587	$36,880	$49,173	$51,632	$3,069	$7,137	$11,006	$14,675	$55,031	$91,719	$91,719	$91,719
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES	$48,013,136	27.76%		% P	0.10%	0.13%	0.14%	0.19%	0.19%	0.19%	0.21%	0.21%	0.53%	0.75%	0.82%	0.82%	0.19%	0.27%	0.29%	0.62%	1.84%	1.84%	1.84%	2.31%
				$ P	$165,242	$227,051	$245,943	$331,773	$331,773	$331,773	$365,562	$369,362	$894,116	$1,288,987	$1,417,730	$1,417,730	$328,408	$468,189	$499,674	$1,078,594	$3,180,945	$3,180,945	$3,180,945	$3,995,625
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS	$44,503,041	25.73%		% P	0.04%	0.08%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.20%	0.20%	0.59%	0.79%	0.79%	0.79%	0.04%	0.20%	0.27%	0.27%	0.59%	0.59%	0.98%	0.98%
				$ P	$80,210	$136,620	$204,930	$204,930	$204,930	$204,930	$341,550	$341,550	$1,024,651	$1,366,201	$1,366,201	$1,366,201	$67,847	$339,233	$474,926	$474,926	$1,017,698	$1,017,698	$1,696,163	$1,696,163
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$172,957,357.905	100.00%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																								

100.01%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.28%	0.41%	0.50%	0.59%	0.62%	0.62%	0.78%	0.84%	1.99%	2.70%	2.92%	3.12%	0.35%	0.67%	0.84%	1.91%	4.16%	4.18%	4.59%	5.39%
	VALOR (Miles de Pesos)	$482,304	$703,719	$869,985	$1,024,338	$1,068,396	$1,068,396	$1,356,872	$1,444,987	$3,449,877	$4,667,243	$5,052,975	$5,399,152	$606,968	$1,165,634	$1,447,383	$3,299,756	$7,187,419	$7,224,106	$7,932,553	$9,321,425
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	62.83%	63.24%	63.74%	64.34%	64.95%	65.57%	66.36%	67.19%	69.19%	71.88%	74.81%	77.93%	78.28%	78.95%	79.79%	81.70%	85.85%	90.03%	94.62%	100.01%
	VALOR (Miles de Pesos)	$108,676,433	$109,380,151	$110,250,137	$111,274,475	$112,342,871	$113,411,267	$114,768,139	$116,213,126	$119,663,003	$124,330,246	$129,383,220	$134,782,372	$135,389,340	$136,554,974	$138,002,357	$141,302,112	$148,489,531	$155,713,638	$163,646,191	$172,967,616
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR (Miles de Pesos)																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR (Miles de Pesos)																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS ? DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335		0.00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73,150 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$4,655,357	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$4,655,357		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179,689,019.569		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$198,000,762.600		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLANO E VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.