ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	001
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	MARZO/2022 A /AGOSTO/2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-219-2022
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MENJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA HOLANDA - EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1918 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS - Y EL MINICIPIO DE SAN CARLOS.
NOMBRE CONTRATISTA	BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO GIL GIRALDO
FECHA DEL CONTRATO	23 DE MARZO DE 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	75 DIAS
VALOR INICIAL	$ 440.465.520,00
VALOR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO (30%)	NO APLICA
FECHA INICIO	23 DE MARZO DE 2022
ADICIÓN TIEMPO	123 DIAS
ADICIÓN DINERO	$ 219.459.520,00
FECHA SUSPENSIÓN	06 DE JULIO 2022
FECHA DE REINICIO	03 DE AGOSTO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE JULIO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE OCTUBRE 2022
INTERVENTOR	EDUARDO ANTONIO PALACIO CARDOZO

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	198
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DIAS)	153
AVANCE PORCENTUAL	77%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 659.925.040
VALOR EJECUTADO	$ 434.868.271
PORCENTAJE EJECUTADO	66%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE


	DESEMBOLSO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
ANTICIPO (0%)				-
				-
				-
TOTAL				-

SALDO SIN AMORTIZAR	-
SALDO AMORTIZADO	-
SALDO POR EJECUTAR	225.056.769

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO




2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
PAVIMENTO RIGIDO					
Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	93,84	m3	$ 29.500	$ 2.768.280	
Conformación de la calzada existente	1513,31	m2	$ 925	$ 1.399.812	
Subbase Granular Clase C. No incluye transporte	267,51	m3	$ 103.550	$ 27.700.661	
Transporte de material de subbase o base granular para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	35.819,59	m3/km	$ 1.755	$ 62.863.380	
Pavimento hidraulico	239,41	m3	$ 814.160	$ 194.918.046	
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO	62,70	m3	$ 684.050	$ 42.889.935	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	4654,4933	kg	$ 7.850	$ 36.537.772	
Relleno para Estructuras con material del sitio	86,76	m3	$ 19.700	$ 1.709.172	
CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL	0,00	km	$ 500.000	$ -	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	0,00	glb	$ 4.508.603,39	$ -	
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	0,00	glb	$ 11.138.996,33	$ -	

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y	0,00	glb	$ 2.116.448,00	$ -	
MANTENIMIENTO PERIODICO					
Conformación de la calzada existente	16.138,40	m2	$ 925	$ 14.928.020	
Afirmado	196,00	m3	$ 96.000	$ 18.816.000	
ITEMS NUEVOS					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE SUB-BASE (351.1 INVÍAS)	267,51	glb	$ 75.024,00	$ 20.069.670	
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	351,76	m3	$ 29.189,00	$ 10.267.523	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTERIAS (PAGA)	0,00	m3	$ 142.507,20	$ -	
VALOR COSTO OBRA				**$ 434.868.270,59**	0%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0)				-	
VALOR TOTAL A PAGAR				**$ 434.868.270,59**	

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO (DESEMBOLSO)

Según Cláusula xxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxx, se le entregó al Contratista el primer desembolso correspondiente al xx% del valor del aporte del municipio por un valor de $xxxxxxxxxx, el día xx de xxxxxxxxxxx, de acuerdo a la orden de pago No xxxx y comprobante de egreso No xxxx, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del primer desembolso.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS INICIALES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros Mundial	100165181	**30/05/2022**	**28/02/2023**	65.992.482,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	Seguros Mundial	100165181	**30/05/2022**	**30/10/2025**	131.984.965,20
calidad obra	Seguros Mundial	100165181	**30/05/2022**	**30/10/2027**	197.977.447,80
estabilidad de la obra	Seguros Mundial	100165181	**30/05/2022**	**30/10/2027**	197.977.447,80
responsabilidad civil	Seguros Mundial	100032225	**30/05/2022**	**30/10/2022**	380.000.000,00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista presentó la documentación necesaria para el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales de la asociación del mes de ABRIL Y AGOSTO 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO










EDUARDO ANTONIO PALACIO CARDOZO
SUPERVISOR

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó y aprobó	EDUARDO ANTONIO PALACIO CARDOZO		25/08/202