ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **No.** 2229 **de** 2021-09-24

I. DATOS GENERALES	
FECHA DEL ACTA: 2022-06-22	CONTRATO No.: 2229 DE 2021-09-24

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo final del contrato de obra, el contratista, interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información.
2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.
3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno de estar informado de lo dispuesto en ella

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
NÚMERO DE CONTRATO	2229	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 94.20%	
OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECER EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN VIAL, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL REALIZANDO LA ADQUISICION E INSTALACION, COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE.		
VALOR DEL CONTRATO $2.082.466.278,00	Dos Mil Ochenta y Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE	
VALOR DEL ANTICIPO 1	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00 M.L.C.	Cero Pesos		
VAOR TOTAL DEL CONTRATO 2.082.466.278,00	Dos Mil Ochenta y Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Tres (3) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2021-09-29
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2021-09-29	FECHA DE TERMINACIÓN	2021-12-28
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2021-12-29	HASTA:	2022-06-22
MODALIDAD DEL CONTRATO	LICITACION PUBLICA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2021.1536	2021-07-15	2.3.2.02.02.009.30.05	SUPERAVIT. FISCAL MULTAS DE TRANSITO	$1.418.223.863,00
1200.170.2021.1536	2021-07-15	2.3.2.02.02.009.30.06	SUPERAVIT. FISCAL ICLD	$775.045.761,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero RP	Fecha RP	Codigo Rubro	Fuente	Valor
1200.170.2021-1707	2021-09-24	2.3.2.02.02.009.3	SUPERAVIT.	$1.307.420.517,

GCC INTEGRAL
Certificate No
LAT - 0969

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **No.** 2229 **de** 2021-09-24

		0.05	FISCAL MULTAS DE TRANSITO	00
1200.170.2021-1707	2021-09-24	2.3.2.02.02.009.30.06	SUPERAVIT. FISCAL ICLD	$775.045.761,00

Contratista:	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A	Nit o C.C No:	802017424-3
Representante Legal:	JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE	Nit o C.C No:	8736022 Expedida en BARRANQUILLA
Supervisor:	ORLANDO CRUZ MARTINEZ	Nit o C.C No:	74858505
Interventor:	LUIS ALEJANDRO ALEMAN RIOS	Nit o C.C No:	74184582

En la ciudad de Yopal, a los Veintidós (22) días del mes de Junio de 2022 se reunieron JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE, identificado(a) con cédula de ciudadanía 8736022 de BARRANQUILLA, representante legal de(l-la) SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A con NIT 802017424-3, como CONTRATISTA, ORLANDO CRUZ MARTINEZ, SECRETARIO(A) DE TRANSITO Y TRANSPORTE, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 74858505 en calidad de supervisor(es) con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Si el Contrato no es de obra se omiten los numerales 1, 2 y 3

1. El día Veintidós (22) de Junio del 2022 el contratista dio por terminado el objeto del contrato, cumpliendo en cabalidad con el plazo y el objeto del contrato y se suscribe la respectiva acta de Terminación del contrato.
2. Que productos objeto de la presente acta, fueron el resultado de la medición y el conteo de cada una de las actividades ejecutadas por parte del contratista y de la interventoría quien a la vez las aprueba, revisadas y con el visto bueno de la supervisión del contrato. (Si el contrato es de obra las cantidades se detallan en las memorias de cálculo relacionadas en el anexo No.2, de la presente acta.)
3. EL contratista hace entrega real y efectiva de los productos y/u obras ejecutadas, recibidas a plena satisfacción por parte de la interventoría, por cumplir con todas las condiciones establecidas dentro del contrato para cada actividad y bajo el visto bueno de la nueva supervisión del contrato.
4. La entidad contratante deja expresa constancia que, una vez firmada la presente acta de recibo final del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
5. Con la suscripción del acta, el contratista se compromete a ampliar y/o modificar los amparos a que hubiere lugar dentro de la Garantía Única, para proceder a la Liquidación Final del Contrato, dentro de los términos establecido por la Ley.

Observación:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintidós (22) días del mes de Junio de 2022.

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A
CONTRATISTA

LUIS ALEJANDRO ALEMAN RIOS Interventor(a)

ORLANDO CRUZ MARTINEZ
SUPERVISOR

GCC
Certificate No
LAT - 0969

ANEXO TÉCNICO ACTA DE PAGO

ANEXO TECNICO No.01 RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 2229 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETO FORTALECER EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN VIAL, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL REALIZANDO LA ADQUISICION E INSTALACION, COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : EMPRESA SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A, REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE

INTERVENTOR : EMPRESA LUIS ALEJANDRO ALEMAN RIOS, REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALEJANDRO ALEMAN RIOS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:		**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	$ 2.082.466.278,00	ACTA DE RECIBO FINAL No. 001
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	**VALOR ANTICIPO (0%)**	$ -	
PRORROGAS ACUMULADAS:	CERO (0) MESES	**VALOR ADICIONALES**	$ -	
ADICIONAL EN PLAZO:	CERO (0) MESES	**VALOR ADICIONAL**	$ -	FECHA PRESENTE ACTA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:		**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 2.082.466.278,00	*22-jun-22*

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES MODIFICADAS ACTA No. 01		CANTIDADES ACUMULADAS PARCIAL 1,		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
	SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES												
1	Adquisición e Instalación de Semaforos S1 de 8" 200 mm 12 VDC para poste tipo mástil-TI Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz Semaforo vehicular S1 LED de 8" en policarbonato - con patas metalicas	UND	14,00	$ 3.570.260,00	49.983.640,00	13,00	$ 46.413.380,00	6,00	$ 21.421.560,00	7,00	$ 24.991.820	13,00	46.413.380,00
2	Adquisición e Instalación de Semaforos S2 de 8" 200 mm 12 VDC para poste tipo ménsula -T II Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz Semaforo vehicular S2 LED de 8" en policarbonato - con patas metalicas	UND	13,00	$ 3.600.700,00	46.809.100,00	14,00	$ 50.409.800,00	5,00	$ 18.003.500,00	9,00	$ 32.406.300	14,00	50.409.800,00
3	Adquisición e Instalaciónn de Semáforos Peatonales de 8" 200 mm RG counter / static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz Semáforo Peatonal S3 8" con conraor - con patas metalica	UND	20,00	$ 2.858.860,00	57.177.200,00	20,00	$ 57.177.200,00	8,00	$ 22.870.880,00	12,00	$ 34.306.320	20,00	57.177.200,00
4	Adquisición e Instalación de Dispositivo sonoro para Invidentes "Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage:85-265VAC, 50/60Hz Power: ≤ 10W Working Temperature: -40°C ~+80°C IP Grade :IP54"	UND	20,00	$ 2.320.740,00	46.414.800,00	20,00	$ 46.414.800,00	8,00	$ 18.565.920,00	12,00	$ 27.848.880	20,00	46.414.800,00
5	Adquisición e Instalación de Cable 4x16 AWG encauchetado para interconeccion de la intersección semaforica	ml	960,00	$ 12.130,00	11.644.800,00	960,00	$ 11.644.800,00	450,00	$ 5.458.500,00	1.036,00	$ 12.566.680	1.486,00	18.025.180,00
6	Adquisición e Instalación de New type In-ground Pedestrian Signal Input voltage: 24VDC IP grade: IP67 Light size: 1000*70*60 mm	par	6,00	$ 2.374.230,00	14.245.380,00	6,00	$ 14.245.380,00	4,00	$ 9.496.920,00	2,00	$ 4.748.460	6,00	14.245.380,00
7	Adquisición e Instalación de Smart Pedestrian Warning Bollards / P10 RG led model Infrared detection technology Input voltage: AC100V-220V, 50/60 HZ size: 1200 * 200 * 200 mm	UND	12,00	$ 5.696.150,00	68.353.800,00	12,00	$ 68.353.800,00	7,00	$ 39.873.050,00	5,00	$ 28.480.750	12,00	68.353.800,00
8	Adquisicion y construcción de base en concreto de 3,000 psi para poste metálico de semáforo, incluye: replanteo, demolición de acabado de piso existente, excavación, base en recebo, suministro e instalación de armadura metálica y platina de anclaje y el cargue, retiro y disposición final de sobrantes. Dimensión de la base 0,8mx0,8m	UND	20,00	$ 2.469.990,00	49.399.800,00	20,00	$ 49.399.800,00	9,00	$ 22.229.910,00	16,00	$ 39.519.840	25,00	61.749.750,00

ANEXO TECNICO No.01 RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 2229 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETO FORTALECER EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN VIAL, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL REALIZANDO LA ADQUISICION E INSTALACION, COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE.

9	Adquisición e instalación de Poste T2 (ménsula) de 5.6 m de mástil y 4,5m brazo color blanco en Tuberia ASH y/o amarillo con franjas negras	UND	13,00	$ 4.006.650,00	52.086.450,00	13,00	$ 52.086.450,00	6,00	$ 24.039.900,00	7,00	$ 28.046.550	13,00	52.086.450,00
10	Adquisición e instalación de Poste T1 (mástil) de 3.6 m color blanco y/o amarillo con franjas negras	UND	7,00	$ 3.194.900,00	22.364.300,00	7,00	$ 22.364.300,00	5,00	$ 15.974.500,00	7,00	$ 22.364.300	12,00	38.338.800,00
11	Construcción de Cajas de Inspección de 60 x 60 con marco metálico tapa	UND	25,00	$ 336.030,00	8.400.750,00	25,00	$ 8.400.750,00	14,00	$ 4.704.420,00	6,00	$ 2.016.180	20,00	6.720.600,00
12	Suministro y Montaje Acometida 110 V (Incluyendo tubo Galvanizado 1" y cable encauchetado2x10)	UND	5,00	$ 745.450,00	3.727.250,00	5,00	$ 3.727.250,00	3,00	$ 2.236.350,00	2,00	$ 1.490.900	5,00	3.727.250,00
13	Adquisición e Instalación de sistema inalambrico CPU + ESCLAVO para RED 110 VAC	UND	5,00	$ 13.165.320,00	65.826.600,00	5,00	$ 65.826.600,00	3,00	$ 39.495.960,00	2,00	$ 26.330.640	5,00	65.826.600,00
14	Adquisición e Instalación de sistema inalambrico ESCLAVO maneja hasta 2 grupos o flujos	UND	10,00	$ 9.640.470,00	96.404.700,00	10,00	$ 96.404.700,00	6,00	$ 57.842.820,00	4,00	$ 38.561.880	10,00	96.404.700,00
15	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Hibrido con capacidad de 410 Wp con su respectivo combiner box,Incluye soporte tipo alurak	UND	5,00	$ 6.824.580,00	34.122.900,00	5,00	$ 34.122.900,00	3,00	$ 20.473.740,00	2,00	$ 13.649.160	5,00	34.122.900,00
16	Puesta a tierra para descargadores de sobretensión , con varilla de cobre de 5/8" x 2,4 m. Incluye: cable da cobre sw cobre desnudo AWG N° 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandit. hebilla cinta bandit. Suministro e Instalación	UND	5,00	$ 929.220,00	4.646.100,00	5,00	$ 4.646.100,00	3,00	$ 2.787.660,00	2,00	$ 1.858.440	5,00	4.646.100,00
17	Sistema de respaldo de energía mediante baterías solar inteligentes en Gel 12 V 200 Ah; Incluye sistema de protecciones DPS, Transferencia automatica de energía a la salida, y accesorios necesarios para su instalación	UND	5,00	$ 16.409.590,00	82.047.950,00	5,00	$ 82.047.950,00	3,00	$ 49.228.770,00	2,00	$ 32.819.180	5,00	82.047.950,00
18	Dispositivo Controlador de Carga fotovoltaico inteligente de 30 A e Inversor de energía dc-ac Onda Pura de 1500 W	UND	5,00	$ 8.148.010,00	40.740.050,00	5,00	$ 40.740.050,00	3,00	$ 24.444.030,00	2,00	$ 16.296.020	5,00	40.740.050,00
19	Comunicación a plataforma, Licencia de Acceso Remoto Software Central de Trafico configuracion y puesta en marcha	UND	5,00	$ 9.805.350,00	49.026.750,00	5,00	$ 49.026.750,00	0,00	$ -	5,00	$ 49.026.750	5,00	49.026.750,00
	OBRA CIVIL SEMAFORIZACION												
20	Demolicion andenes, sardineles y cinetas (Incluye Retiro)	m²	23,04	$ 171.250,00	3.945.600,00	23,04	$ 3.945.600,00	7,00	$ 1.198.750,00	21,38	$ 3.660.770	28,38	4.859.520,15
21	Rampa peatonal Au=1,60 m Lu=1,80 m	m²	40,00	$ 820.470,00	32.818.800,00	40,00	$ 32.818.800,00	10,00	$ 8.204.700,00	32,12	$ 26.351.512	42,12	34.556.212,10
22	Canalización en concreto con instalación de tubería PVC de 2"	m²	59,00	$ 153.220,00	9.039.980,00	59,00	$ 9.039.980,00	7,00	$ 1.072.540,00	224,30	$ 34.367.246	231,30	35.439.786,00
23	Canalización en asfalto con instalación de tubería PVC de 2"	ml	112,00	$ 284.890,00	31.907.680,00	112,00	$ 31.907.680,00	45,00	$ 12.820.050,00	61,40	$ 17.492.246	106,40	30.312.296,00
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL												
24	Pintura Imprimante base para marcas viales, demarcacion (simbolos y letreros)	m2	1.364,32	$ 15.870,00	21.651.758,40	5.325,87	$ 84.521.482,31	3.445,00	$ 54.672.150,00	885,10	$ 14.046.554	4.330,10	68.718.704,46
25	Marcas viales con pintura acrílica para demarcacion (simbolos y letreros)	m2	3.848,88	$ 30.440,00	117.159.907,20	5.097,58	$ 155.170.335,20	3.212,00	$ 97.773.280,00	1.043,59	$ 31.766.846	4.255,59	129.540.125,75
26	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	UND	554,00	$ 344.140,00	190.653.560,00	625,00	$ 215.087.500,00	371,00	$ 127.675.940,00	252,00	$ 86.723.280	623,00	214.399.220,00
27	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	52,00	$ 400.860,00	20.844.720,00	54,00	$ 21.646.440,00	0,00	$ -	54,00	$ 21.646.440	54,00	21.646.440,00
28	Señales dobles preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	UND	64,00	$ 650.220,00	41.614.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
29	Estoperol metalico 14x4 cm	UND	120,00	$ 23.710,00	2.845.200,00	120,00	$ 2.845.200,00	0,00	$ -	120,00	$ 2.845.200	120,00	2.845.200,00
30	Resalto plastico de alta densidad (1m*0,35*0,05)	UND	1.272,00	$ 286.810,00	364.822.320,00	1.866,25	$ 535.260.305,29	1.329,00	$ 381.170.490,00	484,32	$ 138.907.819	1.813,32	520.078.309,20
31	Bandas sonoras reductoras de velocidad	m2	489,60	$ 410.320,00	200.892.672,00	88,96	$ 36.502.067,20	0,00	$ -	0	$ -	0,00	0,00
32	Resalto u Ondulacion (Reductor de Velocidad) Concreto 4000 Psi, 280 Kg/cm2	ml	384,00	$ 510.020,00	195.847.680,00	206,40	$ 105.268.128,00	0,00	$ -	34,8	$ 17.748.696	34,80	17.748.696,00

ANEXO TÉCNICO ACTA DE PAGO

ANEXO TECNICO No.01 RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 2229 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETO FORTALECER EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN VIAL, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL REALIZANDO LA ADQUISICION E INSTALACION, COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE.

	VALOR COSTOS DIRECTOS	**2.037.466.277,60**		**$ 2.037.466.278,00**		**$ 1.083.736.290,00**		**$ 832.885.660**		**1.916.621.949,66**
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 35.000.000,00		$ 35.000.000,00		$ 18.630.323,36		$ 16.369.677		35.000.000,00
	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL	$ 10.000.000,00		$ 10.000.000,00		$ 5.322.949,53		$ 4.677.050		10.000.000,00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA Y AIU)	2.037.466.277,60		$ 2.037.466.278,00		$ 1.083.736.290,00		**$ 832.885.659,66**		1.916.621.949,66
	VALOR COSTO TOTAL DE LA OBRA	**2.082.466.278,00**		**2.082.466.278,00**		**1.107.689.563,00**		**$ 853.932.387,00**		**$ 1.961.821.950,00**
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO					**$ 974.776.715,00**		**$ 120.844.328**		**120.844.328,00**

BALANCE FINANCIERO CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATO	ANTICIPO	EJECUTADO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.082.466.278,00			
VALOR DEL ADICIONAL (SI APLICA)	N/A	$ -		-
VALOR DEL ANTICIPO (0%)		N/A		N/A
VALOR DEL ANTICIPO (0%) ADICIONAL (SI APLICA)	N/A		$ 1.107.689.563,00	
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS ACTA PARCIAL Nº 1		$ -		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL Nº 1				1.107.689.563,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº 1			$ 853.932.387,00	
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA		$ -		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA				853.932.387,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 120.844.328,00	
VALOR POR EJECUTAR		$ -		
VALOR POR AMORTIZAR				120.844.328,00
VALOR POR PAGAR				
SUMAS IGUALES	**$ 2.082.466.278,00**	**$ -**	**$ 2.082.466.278,00**	**$ 2.082.466.278,00**

TOTAL OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA	**SON : OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**SON : OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.**

NOTA 1: Las cantidades actualizadas y detalladas en el presente anexo del acta de recibo final de obra No. 2229-2021, son responsabilidad exclusiva de la FIRMA CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, teniendo en cuenta que fueron el resultado de la proyeccion y cálculo de cada una de las actividades, por parte de esta interventoria contratada, quienes realizaron las mediciones de campo, la proyeccion de cantidades de obra a ejecutar, la realización del balance financiero, y determinaron el alcance físico de las obras a ejecutar de acuerdo a los recursos disponibles, asi como la revisión documental del proyecto por parte de los profesionales vinculados por la interventoria para el seguimiento y control del proyecto. Las memorias de cálculo correspondientes se incluyen en el informe de interventoría correspondiente al mes de diciembre de 2021.

NOTA 2: La Supervision designada, profesional de apoyo a la supervision y Secretaria de Transito y Transporte de Yopal, dejan constancia que la revision realizada a las cantidades relacionadas en la presente acta, es documental y administrativa, por lo tanto no se hacen responsable por la estimacion de las cantidades realizadas por la interventoria.

Para constancia de lo anterior, firman el presente anexo como soporte del Acta de recibo final de obra No. 2229-2021, los que en ella intervinieron, en Yopal a los veinti dos (22) dias del mes de junio de 2022

JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A
CONTRATISTA

LUIS ALEJANDRO ALEMAN RIOS
LUIS ALEJANDRO ALEMAN RIOS
INTERVENTORIA

Vo.Bo.
WILMAR HAROL GARCIA CAMARGO
PROFESIONAL APOYO SUPERVISION
MUNICIPIO YOPAL

Vo.Bo.
JAVIER ALEXI NIÑO LOPEZ
PROFESIONAL APOYO SUPERVISION
MUNICIPIO YOPAL

Vo.Bo.
ORLANDO CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
MUNICIPIO YOPAL