REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

NIT 890.980.095

Fecha: 28-02-2022

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION Nº. 278-2021
CONTRATANTE	MUNICICIPIO DE APARTADO
NIT	890,980,095
CONTRATISTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO
NIT	901.445.176-6
INTERVENTORIA	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO
NIT	900.795.141-6
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($10.271.344.124)
PLAZO DEL CONTRATO	DOCE MESES (12)
FECHA DEL ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACION	30 DE AGOSTO DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA.

VIA EL GUINEO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	Descripción	Und	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	ACTA # 1 30-08 al 29-09		ACTA # 2 30-09 al 29-10		ACTA # 3 30-10 al 29-11		ACTA # 4 30-11 al 29-12		ACTA # 5 30-12 al 29-01		ACTA # 6 30-01 al 28-02		ACUMULADO	
									CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. ACUMULADO
1				PAVIMENTO CON PLACA HUELLA																		
1,1	310,1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	20.895,00	$ 1.016,00	$ 21.229.320,00	750,00	$ 762.000,00	1.500,00	$ 1.524.000,00	2.250,00	$ 2.286.000,00	-2210,00	-$ 2.245.360,00	1060,00	$ 1.076.960,00	2732,50	$ 2.776.220,00	6082,50	$ 3.403.600,00
1,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación	m3	6.976,75	$ 16.429,00	$ 114.621.025,75		$ -		$ -		$ -	683,00	$ 11.221.007,00	435,90	$ 7.161.401,10	0,00	$ 0,00	1118,90	$ 18.382.408,10
1,3	600.2.3	600-13		Excavación varias a mano en material de subbase para construcción de viga riostra	m3	259,50	$ 52.335,00	$ 13.580.932,50		$ -		$ -	11,40	$ 596.619,00	9,45	$ 494.565,75	20,29	$ 1.061.762,01	7,99	$ 418.167,12	49,13	$ 2.152.946,76
1,4	900,2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	m3/km	129.676,95	$ 1.333,00	$ 172.859.374,35		$ -		$ -		$ -	3380,85	$ 4.506.673,05	17312,55	$ 23.077.629,15	0,00	$ 0,00	20693,40	$ 27.584.302,20
1,5	220,1	220-13		Relleno con material seleccionado de la excavación	m3	326,65	$ 12.458,00	$ 4.069.405,70	0,00	$ -		$ -		$ -	13,97	$ 174.032,03	43,73	$ 544.794,57	0,00	$ 0,00	57,70	$ 718.826,60
1,6	230,1	230-13		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (piedra rajón o similar 60% y material seleccionado 40%)	m3	4.298,70	$ 85.549,00	$ 367.749.486,30	0,00	$ -		$ -		$ -	329,76	$ 28.210.638,24	361,17	$ 30.897.999,61	0,00	-$ 267,28	690,93	$ 59.108.637,85
1,7	320,3	320-13		Subbase granular clase C	m3	2.651,44	$ 127.944,00	$ 339.235.839,36	54,00	$ 6.908.976,00	108,00	$ 13.817.952,00	162,00	$ 20.726.928,00	-76,68	-$ 9.810.745,92	255,18	$ 32.648.749,92	154,41	$ 19.755.833,04	656,91	$ 64.291.860,00
1,8	630,6	630-13		Concreto de resistencia f'c = 14 MPa (clase F) para solado de limpieza de viga riostra	m3	43,25	$ 608.831,00	$ 26.331.940,75	0,00	$ -		$ -	2,85	$ 1.735.168,35	4,10	$ 2.496.207,10	1,71	$ 1.038.848,34	7,72	$ 4.699.992,67	16,38	$ 5.270.223,79
1,9	630,4	630-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase D) para placa vehicular y viga riostra	m3	2.119,49	$ 658.052,00	$ 1.394.734.633,48	0,00	$ -		$ -	62,46	$ 41.101.927,92	105,30	$ 69.294.849,76	161,81	$ 106.477.827,96	166,24	$ 109.394.156,49	495,81	$ 216.874.605,63
1,1	630,7	630-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase G) (ciclópeo) para piedra pegada	m3	893,44	$ 542.811,00	$ 484.969.059,84	0,00	$ -		$ -	40,07	$ 21.749.351,15	25,52	$ 13.849.822,67	25,15	$ 13.653.531,35	93,35	$ 50.671.200,58	184,09	$ 49.252.705,16
1,11	671,3	671-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase D) para cuneta vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	628,84	$ 635.557,00	$ 399.663.663,88	0,00	$ -		$ -	24,18	$ 15.367.768,26	31,89	$ 20.267.912,73	54,48	$ 34.625.145,36	15,24	$ 9.685.888,68	125,79	$ 70.260.826,35
1,12	672,3	672-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase D) para bordillo vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	8.384,56	$ 77.472,00	$ 649.568.632,32	0,00	$ -		$ -	322,40	$ 24.976.972,80	478,60	$ 37.078.099,20	539,00	$ 41.757.408,00	627,80	$ 48.636.921,60	1967,80	$ 103.812.480,00
1,13	640,1	640-13		Acero de refuerzo fy = 420 MPa	kg	196.211,68	$ 4.984,00	$ 977.919.013,12	0,00	$ -		$ -	7.856,42	$ 39.156.377,34	10657,65	$ 53.117.712,65	19713,62	$ 98.252.666,91	8599,56	$ 42.860.194,80	46827,24	$ 190.526.756,90
				TOTAL				$ 4.966.532.327,35		$ 7.670.976,00		$ 15.341.952,00		$ 167.697.112,82		$ 228.655.414,25		$ 392.274.724,28		$ 288.898.307,69		$ 811.640.179,35
2				ALIVIADEROS DE B=0.50m																		
2,1	600.1.1	600-13		Excavación varias sin clasificar	m3	346,89	$ 52.335,00	$ 18.154.488,15	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
2,2	610,2	610-13		Rellenos para estructuras con recebo	m3	81,62	$ 91.882,00	$ 7.499.408,84	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
2,3	630,6	630-13		Concreto de resistencia f'c = 14 MPa (clase F) para solado de limpieza	m3	20,41	$ 608.831,00	$ 12.426.240,71	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
2,4	630,4	630-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase D) para losas, pantallas laterales, diente y disipador de energía	m3	115,81	$ 658.052,00	$ 76.209.002,12	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
2,5	640,1	640-13		Acero de refuerzo fy = 420 MPa	kg	10.862,88	$ 4.984,00	$ 54.140.593,92	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
				TOTAL				$ 168.429.733,74		$ -		-		-		-								-
3				ALCANTARILLAS DE 0.90m																		
3,1	600.1.1	600-13		Excavación varias sin clasificar	m3	450,00	$ 52.335,00	$ 23.550.750,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
3,2	610,2	610-13		Rellenos para estructuras con recebo	m3	189,00	$ 91.882,00	$ 17.365.698,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
3,3	630,6	630-13		Concreto de resistencia f'c = 14 MPa (clase F) para solado de limpieza	m3	4,50	$ 608.831,00	$ 2.739.739,50	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
3,4	630,4	630-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase D) para muros, solera, zapata y aletas	m3	119,26	$ 658.052,00	$ 78.479.281,52	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
3,5	661,1	661-13		Tubería de concreto reforzado de 21 MPa (clase D) de 900 mm de diámetro interior	m	54,00	$ 514.010,00	$ 27.756.540,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
3,6	640,1	640-13		Acero de refuerzo fy = 420 MPa	kg	10.858,63	$ 4.984,00	$ 54.119.411,92	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -								$ 0,00
				TOTAL				$ 204.011.420,94		$ -		-		-		-								-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO
NIT 890.980.095

Fecha: 28-02-2022

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION Nº. 278-2021
CONTRATANTE	MUNICICPIO DE APARTADO
	NIT 890,980,095
CONTRATISTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO
	NIT 901.445.176-6
INTERVENTORIA	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO
	NIT 900.795.141-6
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($10.271.344.124)
PLAZO DEL CONTRATO	DOCE MESES (12)
FECHA DEL ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACION	30 DE AGOSTO DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA.

VIA EL GUINEO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	Descripción	Und	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	ACTA # 1 30-08 al 29-09		ACTA # 2 30-09 al 29-10		ACTA # 3 30-10 al 29-11		ACTA # 4 30-11 al 29-12		ACTA # 5 30-12 al 29-01		ACTA # 6 30-01 al 28-02		ACUMULADO	
									CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. ACUMULADO
				VÍA EL REPOSO																		
No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ACTA # 1 30-08 al 29-09		ACTA # 2 30-09 al 29-10		ACTA # 3 30-10 al 29-11		ACTA # 4 30-11 al 29-12		ACTA # 5 30-12 al 29-01		ACTA # 6 30-01 al 28-02		ACUMULADO	
									CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. ACUMULADO
1	PAVIMENTO CON PLACA HUELLA							$ 2.033.337.232,77		$ 13.185.907,90		$ 18.460.271,05		$ 21.097.452,63		$ 206.657.843,63		$ 459.099.979,20		$ 47.208.351,38		$ 718.501.454,41
1,1	310,1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	10.009,35	$ 1.016,00	$ 10.169.499,60	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	2040,00	$ 2.072.640,00	1355,00	$ 1.376.680,00	10,00	$ 10.160,00	3405,00	$ 3.449.320,00
1,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación	m3	1.811,21	$ 16.429,00	$ 29.756.369,09	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	81,60	$ 1.340.606,40	529,50	$ 8.699.155,50	0,00	$ 0,00	611,10	$ 10.039.761,90
1,3	600.2.3	600-13		Excavación varias a mano en material de subbase para construcción de viga riostra	m3	124,67	$ 31.759,00	$ 3.959.394,53	0,96	$ 30.488,64	1,344	$ 42.684,10	1,536	$ 48.781,82	-1,74	-$ 55.260,66	39,37	$ 1.250.415,35	1,15	$ 36.459,33	42,62	$ 1.317.109,25
1,4	900,2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	m3/km	5.675,16	$ 1.333,00	$ 7.564.988,28	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	403,92	$ 538.425,36	1686,87	$ 2.248.597,71	0,00	$ 0,00	2090,79	$ 2.787.023,07
1,5	220,1	220-13		Relleno con material seleccionado de la excavación	m3	356,04	$ 12.458,00	$ 4.435.546,32	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	54,67	$ 681.103,78	20,33	$ 253.246,22	0,00	$ 0,00	75,00	$ 934.350,00
1,6	230,1	230-13		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (piedra rajón o similar 60% y material seleccionado 40%)	m3	0,00	$ 100.058,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7	320,3	320-13		Subbase granular clase C	m3	1.274,58	$ 146.806,00	$ 187.115.991,48	9,375	$ 1.376.306,25	13,125	$ 1.926.828,75	15	$ 2.202.090,00	182,82	$ 26.839.072,92	288,93	$ 42.416.657,58	11,71	$ 1.719.098,26	520,96	$ 74.760.955,50
1,8	630,6	630-13		Concreto de resistencia f'c = 14 MPa (clase F) para solado de limpieza de viga riostra	m3	20,78	$ 631.227,00	$ 13.116.897,06	0,16	$ 100.996,32	0,224	$ 141.394,85	0,256	$ 161.594,11	4,24	$ 2.673.246,35	2,04	$ 1.285.809,40	3,32	$ 2.094.411,19	10,23	$ 4.363.041,02
1,9	630,4	630-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase D) para placa vehicular y viga riostra	m3	789,10	$ 679.380,00	$ 536.098.758,00	4,82625	$ 3.278.857,73	6,75675	$ 4.590.400,82	7,722	$ 5.246.172,36	99,59	$ 67.662.171,72	185,72	$ 126.173.502,47	7,20	$ 4.893.166,51	311,82	$ 206.951.105,09
1,10	630,7	630-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase G) (ciclópeo) para piedra pegada	m3	529,42	$ 561.701,00	$ 297.375.743,42	5,214375	$ 2.928.919,65	7,300125	$ 4.100.487,51	8,343	$ 4.686.271,44	32,63	$ 18.328.022,78	64,45	$ 36.201.067,75	5,10	$ 2.866.921,90	123,04	$ 66.244.769,14
1,11	671,3	671-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase D) para cuneta vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	300,45	$ 664.139,00	$ 199.540.562,55	2,124375	$ 1.410.880,29	2,974125	$ 1.975.232,40	3,399	$ 2.257.408,46	30,35	$ 20.158.279,00	72,03	$ 47.837.932,17	4,41	$ 2.928.852,99	115,29	$ 73.639.732,32
1,12	672,3	672-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase D) para bordillo vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	4.005,98	$ 83.246,00	$ 333.481.811,08	25,75	$ 2.143.584,50	36,05	$ 3.001.018,30	41,2	$ 3.429.735,20	449,00	$ 37.377.454,00	792,00	$ 65.930.832,00	32,20	$ 2.680.521,20	1376,20	$ 111.882.624,00
1,13	640,1	640-13		Acero de refuerzo fy = 420 MPa	kg	82.408,04	$ 4.984,00	$ 410.721.671,36	384,405	$ 1.915.874,52	538,167	$ 2.682.224,33	615,048	$ 3.065.399,23	5827,06	$ 29.042.081,99	25165,75	$ 125.426.083,05	6015,00	$ 29.978.760,00	38545,43	$ 162.131.663,12
2	ALIVIADEROS DE B=0.50 m							$ 62.547.935,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2,1	600.1.1	600-13		Excavación varias sin clasificar	m3	130,90	$ 31.759,00	$ 4.157.253,10		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
2,2	610,2	610-13		Rellenos para estructuras con recebo	m3	30,80	$ 110.744,00	$ 3.410.915,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
2,3	630,6	630-13		Concreto de resistencia f'c = 14 MPa (clase F) para solado de limpieza	m3	7,70	$ 631.227,00	$ 4.860.447,90		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
2,4	630,4	630-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase D) para losas, pantallas laterales, diente y disipador de energía	m3	43,70	$ 679.380,00	$ 29.688.906,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
2,5	640,1	640-13		Acero de refuerzo fy = 420 MPa	kg	4.099,20	$ 4.984,00	$ 20.430.412,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
3	ALCANTARILLAS DE 0.90 m							$ 89.408.451,68		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00						$ 0,00
3,1	600.1.1	600-13		Excavación varias sin clasificar	m3	200,00	$ 31.759,00	$ 6.351.800,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
3,2	610,2	610-13		Rellenos para estructuras con recebo	m3	84,00	$ 110.744,00	$ 9.302.496,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
3,3	630,6	630-13		Concreto de resistencia f'c = 14 MPa (clase F) para solado de limpieza	m3	2,00	$ 631.227,00	$ 1.262.454,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
3,4	630,4	630-13		Concreto de resistencia f'c = 21 MPa (clase D) para muros, solera, zapata y aletas	m3	53,00	$ 679.380,00	$ 36.007.140,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
3,5	661,1	661-13		Tubería de concreto reforzado de 21 MPa (clase D) de 900 mm de diámetro interior	m	24,00	$ 517.972,00	$ 12.431.328,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
3,6	640,1	640-13		Acero de refuerzo fy = 420 MPa	kg	4.826,09	$ 4.984,00	$ 24.053.233,68		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00								$ 0,00
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 2.185.293.619,45		$ 13.185.907,90		$ 18.460.271,05		$ 21.097.452,63		$ 206.657.843,63		$ 459.099.979,20		$ 47.208.351,38		$ 765.709.805,79

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO
NIT 890.980.095

Fecha: 28-02-2022

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION Nº. 278-2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE APARTADO
NIT	890,980,095
CONTRATISTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO
NIT	901.445.176-6
INTERVENTORIA	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO
NIT	900.795.141-6
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($10.271.344.124)
PLAZO DEL CONTRATO	DOCE MESES (12)
FECHA DEL ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACION	30 DE AGOSTO DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA.

VIA EL GUINEO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	Descripción	Und	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	ACTA # 1 30-08 al 29-09 CANTIDAD	ACTA # 1 30-08 al 29-09 VR. PARCIAL	ACTA # 2 30-09 al 29-10 CANTIDAD	ACTA # 2 30-09 al 29-10 VR. PARCIAL	ACTA # 3 30-10 al 29-11 CANTIDAD	ACTA # 3 30-10 al 29-11 VR. PARCIAL	ACTA # 4 30-11 al 29-12 CANTIDAD	ACTA # 4 30-11 al 29-12 VR. PARCIAL	ACTA # 5 30-12 al 29-01 CANTIDAD	ACTA # 5 30-12 al 29-01 VR. PARCIAL	ACTA # 6 30-01 al 28-02 CANTIDAD	ACTA # 6 30-01 al 28-02 VR. PARCIAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VR. ACUMULADO
			A	COSTO DIRECTO				$ 7.524.267.101,48		$ 20.856.883,90		$ 33.802.223,05		$ 188.794.565,45		$ 435.313.257,88		$ 851.374.703,47		$ 336.106.659,08		$ 1.866.248.297,83
			B	ADMINISTRACIÓN = (A X B)			30,00%	$ 2.257.280.130,44		$ 6.257.065,17		$ 10.140.666,92		$ 56.638.369,64		$ 130.593.977,36		$ 255.412.411,04		$ 100.831.997,72		$ 559.874.487,85
			C	IMPREVISTOS = (A X C)			1,50%	$ 112.864.006,52		$ 312.853,26		$ 507.033,35		$ 2.831.918,48		$ 6.529.698,87		$ 12.770.620,55		$ 5.041.599,89		$ 27.993.724,39
			D	UTILIDAD = (A X D)			3,50%	$ 263.349.348,55		$ 729.990,94		$ 1.183.077,81		$ 6.607.809,79		$ 15.235.964,03		$ 29.798.114,62		$ 11.763.733,07		$ 65.318.690,25
			E	COSTO TOTAL AIU = (A + B + C + D)			35,00%	$ 2.633.493.485,52		$ 7.299.909,36		$ 11.830.778,07		$ 66.078.097,91		$ 152.359.640,26		$ 297.981.146,22		$ 117.637.330,68		$ 653.186.902,49
			F	PAGA				$ 76.663.750,00		$ 6.388.645,83		$ 6.388.645,83		$ 6.388.645,83		$ 6.388.645,83		$ 6.388.645,83		$ 6.388.645,83		$ 38.331.875,00
			G	PMT				$ 32.089.554,00		$ 2.674.129,50		$ 2.674.129,50		$ 2.674.129,50		$ 2.674.129,50		$ 2.674.129,50		$ 2.674.129,50		$ 16.044.777,00
			H	INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL				$ 4.830.233,00														
				COSTO TOTAL				$ 10.271.344.124,00		$ 37.219.568,59		$ 54.695.776,45		$ 263.935.438,70		$ 596.735.673,47		$ 1.158.418.625,02		$ 462.806.765,09		$ 2.573.811.847,32
										0,36236%		0,53%		2,57%		5,81%		11,28%		4,51%		25,06%
			I	TOTAL ACTAS ACUMULADAS Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6				$ 2.573.811.847,32				9,27%										
			J	(-) MENOS TOTAL ACTAS Nº 1, 2, 3, 4 y 5.				$ 462.806.765,09														
			K	TOTAL A PAGAR EN ACTA # 6 [F-G]				$ 462.806.765,09														

YAMID BANQUET
EICE-EDUH APARTADO

P.A Carlos Andrés Rojas.
CASTEIR BANGUERA C
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO
R/L ASOMURA

DANIEL VILLEGAS V
DANIEL VILLEGAS
DIRECTOR INTERVENTORIA