Ingeniero
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO
GERENCIA TUNELES ESTRATEGICOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Junio de 2021

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**Cruce de la Cordillera Central**

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019
LONGITUD DEL CORREDOR: 26.9 Km

CONTRATO DE OBRA No.	877-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LÍNEA 042	NIT:	901.271.250-5
CONFORMACIÓN:	HIDALGO e HIDALGO COLOMBIA S.A.S 75% Nit. 900.354.637-5 HIDALGO e HIDALGO S.A SUCURSAL COLOMBIA 25% Nit. 900.397.334-3		
Objeto:	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815) - SEGUNDA CALZADA TOLIMA–PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL".		
Fecha de Inicio:	24/05/2019	No. de Oficio:	SRN: DO 97907
Valor Inicial:	$ 143.192.396.156,00		
Valor Adiciones:	$ 30.453.245.625		
Adición 1:	$ 2.997.572.041		
Adición 2:	$ 6.914.798.346		
Adición 3:	$ 20.540.875.238		
Valor Actual:	$ 173.645.641.781		
Anticipo Entregado:	$ 30.073.306.298		
Anticipo Amortizado:	$ 28.630.467.500		
Saldo por Amortizar:	$ 1.442.838.798		

Plazo Inicial:	19 Meses
Total Prórrogas:	26.76
Prórroga 1:	4,23
Prórroga 2:	3,53
Prórroga 3:	
Fecha de Fin:	15/08/2021

CONTRATO DE OBRA No. 880-2019

LONGITUD DEL CORREDOR: 47 Km

CONTRATO DE OBRA No.	880-2019		
CONTRATISTA:	CONCAY S.A.	NIT:	860.077.014-4
CONFORMACIÓN:	CONCAY S.A 100%		
Objeto:	Culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes en el sector comprendido entre el túnel 16 (km38+945) y la llegada al municipio de Cajamarca – segunda calzada Tolima – proyecto cruce de la cordillera central"		
Fecha de Inicio:	24/05/2019	No. de Oficio:	SRN: DO-GPE-21321
Valor Inicial:	$160.387.300.739		
Valor Adiciones:	$44.902.429.875		
Adición 1:	$19.551.498.398		
Adición 2:	$25.350.931.477		
Valor Actual:	$205.289.730.614		
Anticipo Entregado:	$46.031.130.888		
Anticipo Amortizado:	$37.639.608.138		
Saldo por Amortizar:	$8.391.522.750		
Plazo Inicial:	19 Meses		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	30/04/2021		
Prórroga 2:	31/08/2021		
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	31/08/2021		

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

LONGITUD DEL CORREDOR: 6.8 Km

CONTRATO DE OBRA No.	885 - 2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA AMÉRICAS	NIT:	901270061-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S 40% Nit. 900.818.642-5 GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A 30% Nit. 900.595.826-4 ALCA INGENIERÍA S.A.S 30% Nit. 830.089.381-5		
OBJETO:	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS - SEGUNDA CALZADA QUINDÍO– PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.		
Fecha de Inicio:	24/05/2019	No. de Oficio:	SRN: DO GPE 21319

Valor Inicial:	$ 142.427.070.049,00
Valor Adiciones:	$ 55.271.355.677
Adición 1:	$ 26.204.959.724
Adición 2:	$ 29.066.395.953
Adición 3:	
Adición 4:	
Adición 5:	
Valor Actual:	$ 197.698.425.726
Anticipo Entregado:	$ 33.041.394.116
Anticipo Amortizado:	$ 26.767.167.685
Saldo por Amortizar:	$ 6.274.226.431
Plazo Inicial:	19 Meses
Total Prórrogas:	2
Prórroga 1:	4
Prórroga 2:	4
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/08/2021

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404519	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 13.289.615.140	$ 13.289.615.140	$ -
404519	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 11.828.833.179	$ 11.828.833.179	$ -
404519	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 31.274.021.135	$ 31.274.021.135	$ -
404519	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.014.960.518	$ 1.014.960.518	$ -
404519	2019	11	C-2401-0600-106-0-24015-02	$ 2.219.982.345	$ 2.219.982.345	$ -
267320	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 8.294.642.368	$ 8.294.642.368	$ -
267320	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 48.937.270.902	$ 48.937.270.902	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 14.446.478.358	$ 14.446.478.358	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 448.233.890	$ 448.233.890	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 11.438.358.321	$ 11.438.358.321	$ -
770020	2020	20	C-2401-0600-106-0-	$ 999.508.192	$ -	$ -

			2401015-02			
770020	2020	11	C-2401-0600-106-0-2401029-02	$ 1.998.063.849	$ 15.589.772	$ 1.982.474.077
153621	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 288.936.645	$ -	$ -
153621	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 6.625.861.701	$ 4.083.834.855	$ 2.542.026.846
370321	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 13.470.875.238	$ -	$ -
370321	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 7.070.000.000	$ -	$ -

CONTRATO DE OBRA No. 880-2019

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
405019	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$33.079.909.302	$ 33.079.909.302	$-
405019	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$36.582.668.896	$ 36.582.668.896	$-
405019	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$5.030.192.645	$ 5.030.192.645	$-
405019	2019	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$1.932.345.482	$ 1.932.345.482	$-
265620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$18.390.973.299	$ 18.390.973.299	$-
265620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$35.328.083.066	$ 35.328.083.066	$-
265620	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$10.263.286.703	$ 10.263.286.703	$-
265620	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$19.779.841.346	$19.779.841.346	$-
	2020			$6.345.640.000	$6.345.640.000	$-
	2021			$13.205.858.398	$2.334.577.910	$10.871.280.488

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404919	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 26.300.609.028	$26.300.609.028	$-
404919	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 21.650.786.000	$21.650.786.000	$-
404919	2019	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 19.533.528.977	$19.533.528.977	$-
404919	2019	11	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 4.168.182.601	$4.168.182.601	$-
404919	2019	11	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.914.074.749	$1.914.074.749	$-
265720	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 23.105.517.655	$23.105.517.655	$-
265720	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 15.126.441.026	$15.126.441.026	$-
265820	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 30.627.930.013	$ 30.627.930.013	$-
767620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 11.853.936.360	$ 11.853.936.360	$-
767620	2020	11	C-2401-0600-106-0-2401029-02	$ 51.763.645	$ 51.763.645	$-
152921	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 14.299.259.719	$ 3.446.802.407	$10.852.457.311,55
366921	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 14.926.395.953	$-	$ 14.926.395.953
366921	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 14.140.000.000	$-	$ 14.140.000.000

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Fecha trámite	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
25 – OBRA	MAYO DE 2021	$ 2.850.649.722	$ 20.516.040	$ 2.871.165.762
25 – AJUSTE	MAYO DE 2021	$ 324.403.226	$ 2.334.720	$ 326.737.946
AJUSTE DEF 24 ABRIL 2021	MAYO DE 2021	$ 39.874.012	$ 286.972	$ 40.160.984
SERVICIOS DEL TUNEL	MAYO DE 2021	$ 19.044.013	$ 105.389	$ 19.149.402
ESTUDIOS Y DISEÑOS	MAYO DE 2021	$ 174.056.820	$ 33.070.796	$ 207.127.616
SOCIAL	MAYO DE 2021	$ 133.085.410	$ 1.088.874	$ 134.174.284
AMBIENTAL	MAYO DE 2021	$ 106.032.967	$ 86.7542	$ 106.900.509
BIOSEGURIDAD COVID-19	MAYO DE 2021	$ 101.685.200	$ 471.224	$ 102.156.425
TOTAL		$ 3.748.831.370	$ 58.741.557	$ 3.807.572.928

CONTRATO DE OBRA No. 880-2019

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Fecha trámite	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
25 - OBRA	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	$971.992.728,00	$ 6.839.949	$ 978.832.677

Descripción	Fecha trámite	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
25 - AJUSTES	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	$ 112.151.100	$ 789.211	$ 112.940.311
25 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	$ 47.824.244	$ 9.086.606	$56.910.850
25 - AMBIENTAL	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	$ 71.868.190	$ 588.012	$ 72.456.202
25 - SOCIAL	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	$ 559.075	$ 4.574	$ 563.649
25 - PREDIAL	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	-	-	-
25 - BIOSEGURIDAD	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	-	-	-
TOTALES		$ 1.204.395.337	$ 17.308.352	$ 1.221.703.689

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
25	PARCIAL DE OBRA	May-21	$1.768.867.561,84	$12.730.486,00	$1.781.598.047,84
25	GESTIÓN SOCIAL	May-21	$25.408.864,56	$207.891,00	$25.616.755,56
25	GESTIÓN AMBIENTAL	May-21	$40.316.302,03	$329.861,00	$40.646.163,03
25	GESTIÓN PREDIAL	May-21	$61.814.925,18	$1.836.237,00	$63.651.162,18
25	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	May-21	$130.278.166,81	$603.728,00	$130.881.894,81
25	AJUSTES	May-21	$170.521.029,00	$1.227.235,00	$171.748.264,00
TOTALES			$ 2.197.206.849,42	$ 16.935.438,00	$ 2.214.142.287,42

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 96,64%

% Básico ejecutado acumulado: 96,12%

CONTRATO DE OBRA No. 880-2019

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 95,46%
% Básico ejecutado acumulado: 92,01%

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 95,69%
% Básico ejecutado acumulado: 93,96%

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Fecha trámite	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.
-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE OBRA No. 880-2019

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No16				
Fecha acta	Fecha trámite	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
5/05/2021	18/05/2021	NP-121	Sobrealturas para nivelación de placa base y topes sísmicos con SIKAGROUT-212	$ 481.870
5/05/2021	18/05/2021	NP-150	Roscado para anclaje de acero	$ 38.298
5/05/2021	18/05/2021	NP-161	Desmonte y Limpieza en zonas no boscosas	$ 1.441.432
5/05/2021	18/05/2021	NP-182	Defensa Metálica (Doble Cuerpo)	$ 430.225
5/05/2021	18/05/2021	NP-185	Figuras para los portales de entrada de los túneles - proyecto Tolima 2 (incluye lámina galvanizada cal. 18, pintura electrostática en poliéster, transporte, instalación y anclajes de piezas)	$ 682.768
5/05/2021	18/05/2021	NP-186	Letreros en lámina galvanizada Cal.18 para los 9 portales de los túneles (Incluye cantonera de 5 cm soldada con mig, recubrimiento en pintura electrostática , estructura soporte en tubo anclado a la superficie del túnel (brocal), unidas mediante estructura de tubo lineal en la parte de atrás y pintadas con anticorrosivo gris)	$ 3.277.611
5/05/2021	18/05/2021	NP-187	Construcción obra civil de embarcadero La Paloma	$ 102.363.543
5/05/2021	18/05/2021	NP-189	Anclajes activos de 10 toneladas (Longitud variable)	$ 292.441

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.
31/05/2021	31/05/2021	21

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.
-	-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	FECHA TRÁMITE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
18-05-2021	04-06-2021	OE-135	Anclajes activos de 20 toneladas (Longitud Variable)	$247.530
18-05-2021	04-06-2021	OE-151	Filtro Doble Tipo Larga Vida (no incluye material granular drenante)	$270.148
18-05-2021	04-06-2021	OE-181	Anclajes activos de 25 toneladas (Longitud Variable)	$250.228
18-05-2021	04-06-2021	OE-190	Suministro e Instalación de Geotextil Alta resistencia TR-3000	$17.878
18-05-2021	04-06-2021	OE-191	Suministro e instalación de Geotextil Alta resistencia TR-6000	$29.465

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGURADORA CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	01 GU 079333 01 GU 143615	7/05/2019	15/02/2022
Buen Manejo Anticipo	100%	01 GU 079333 01 GU 143615	7/05/2019	15/02/2022
Pago de Salarios,	20%	01 GU 079333 01 GU 143615	07/05/2019	15/08/2024
Prestaciones Sociales.	20%	01 GU 079333 01 GU 143615	07/05/2019	15/08/2024
Estabilidad de la Obra	30%	01 GU 079333 01 GU143615	15/08/2021	15/08/2026
Calidad	30%	01 GU 079333 01 GU 143615	15/08/2021	15/08/2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	5.00%	01 RE 002141 01 RE 007606	07/05/2019	15/08/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE OBRA No. 880-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	CBC100012124 Anexo 12	07/05/2019	01/03/2022
Buen Manejo Anticipo	100%	CBC100012124 Anexo 12	07/05/2019	01/03/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20%	CBC100012124 Anexo 12	07/05/2019	31/08/2024
Estabilidad de la Obra	30%	CBC100012124 Anexo 12	31/8/2021	31/08/2026
Calidad	30%	CBC100012124 Anexo 12	31/8/2021	31/08/2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	30%	CBC100001243	07/05/2019	31/08/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	. Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del contrato el 5.0 del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin				...

	perjuicio de las acciones a que haya lugar". (PLAN DE CONTINGENCIA)				

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGURADORA CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	08/05/2019	02/03/2022
Buen Manejo Anticipo	19,50%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	08/05/2019	02/03/2022
Pago de Salarios,	20%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	08/05/2019	31/08/2024
Prestaciones Sociales.	20%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	08/05/2019	31/08/2024
Estabilidad de la Obra	29%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	31/08/2021	31/08/2026
Calidad	1%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	31/08/2021	31/08/2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	5.00%	2201219016964 Anexo No. 12	01/05/2020	31/08/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	13. Por no acatar, en el plazo otorgado , las ordenes de la				

	Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados (PMA EJE 2 Y 9 PUENTA YARUMO BLANCO)				
2	7. Por el Incumplimiento del programa de inversiones, el 10% respecto del valor total de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente" (MES DICIEMBRE DE 2020)				
3	13. Por no acatar, en el plazo otorgado , las ordenes de la Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados (PMA EJE 2, 9 Y 11 PUENTA YARUMO BLANCO)				
4	13. Por no acatar, en el plazo otorgado , las ordenes de la Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados (PLAN DE CONTINGENCIA)				

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Enviada

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
01/06/2021	CONCAY	Respuesta 6.2.CECL-1010-3459-2021 Entrega Informe Gestión Social Abril de 2021
01/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión comunicado CVA-1963-21 correspondiente a la ficha técnica del producto a usar en los anclajes de la viga base en la instalación de la barrera metálica en el puente 12 (Yarumo Blanco).
01/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión comunicado CVA-1959-21 correspondiente a los hallazgos en el concreto de la zona superior de la pila del eje 5, puente 12 (Yarumo Blanco).
01/06/2021	CONCAY	Traslado por competencia Derecho de Petición E Y P SAS.
01/06/2021	CONCAY	Traslado por competencia denuncia sobre proveedor de Concay S.A.
02/06/2021	CONSORCIO	Respuesta al comunicado CVA-1960-21. Remisión de actualización de

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
	VIA AMERICAS	señalización del corredor con los accesos y presentación de alternativas de señalización para el sector del puente Virgen Blanca.
02/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión a los planos preliminares correspondientes a la superestructura del puente 12 (Yarumo Blanco)
02/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta parcial al comunicado 289-21-CLI-CLL042-DIR con asunto “Diseño del sitio crítico para la rectificación de la curva en el sector cristales (PR38+850)”. Componente Diseño Geométrico y componente Tránsito.
02/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a su comunicación 294-21-CLI-CLL042-DIR. Propuesta monitoreo talud entre cinabrios.
02/06/2021	CONCAY	Solicitud de cumplimiento requerimientos Acta ANLA del 30 de diciembre 2020, sector de Tolima 2.
02/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Solicitud de cumplimiento de requerimientos del Acta ANLA del 30 de diciembre 2020, Sector Tolima 1.
02/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud de cumplimiento de requerimientos Acta ANLA del 30 de diciembre 2020, Sector Quindío.
02/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta al comunicado CVA-1937-21. Revisión del Diseño Muro 10 cimentación profunda Componente geotécnico. Respuesta comunicado TUCOR221Q-06271-21.
02/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	No Cumplimiento de compromisos pactados en el comité de obra de fecha 27 de mayo de 2021.
02/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Requerimiento presunto incumplimiento. Solicitud documentación y soportes Pre-acta y Acta de obra N°25 - correspondientes al mes de mayo de 2021.
03/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Remisión DT-QUI 27408. Atención visita para el trámite de cierre y archivo de la resolución 1629 de 2019.
03/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Remisión DT-TOL-26967. Resolución 0436 del 04 de mayo de 2021 “Por medio del cual se autoriza la cesión total de los derechos y obligaciones derivados de la resolución 464 del 15 de marzo de 2015, dentro del expediente SRF378”.
03/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión a los comunicados CVA-1959-21 y CVA-1974-21 correspondientes a los nuevos hallazgos-Calidad del concreto y el procedimiento de reparación en la pila 5 del puente 12 (Yarumo Blanco).
03/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a comunicación No. 287-21-CLI-CLL042-DIR. Planos de taller estructuras metálicas apoyos Puente 20 Las Orquídeas
03/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a su comunicación 285-21-CLI-CLL042-DIR. Propuesta diagnóstico geotécnico y estructural de muro berlinés existente.
03/06/2021	CONSORCIO	Revisión información no oficial correspondiente al procedimiento de

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
	LA LINEA 042	corte de columnas para el puente 18 (Frailejones).
03/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Revisión comunicado 208-21-CLI-CLL042-DIR correspondiente a los topes verticales y a la metodología de análisis en los puentes 18 (Frailejones) y 19 (Cedro Negro) pertenecientes al tramo Tolima 1.
03/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega copia de la Resolución número 777 del 2 de junio de 2021.
03/06/2021	CONCAY	Respuesta a su comunicación 6.2.CECL-1010-3406-2021. Entrega de respuesta a TUCOR221T2-05932-21 con asunto: Revisión comunicado 6.2. CECL-1010-3166-2021. Entrega de informe de estudios y diseños de señalización V0. Tolima 2.
04/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión comunicado CVA-1939-21 correspondiente a la solicitud de información actualizada de los puentes 7 (Macanas), 8 (Nogal Cafetero) y 10 (Robles).
04/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión de la información correspondiente a los hallazgos en la losa superior de la dovela riostra sobre la zona de junta de la pila 3, Puente 11 (Mediacaro).
04/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión puntos de control sobre el eje 5 puente 12 (Yarumo Blanco).
04/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta CVA-1629-21 y CVA-1967-21- Entrega de Planos Récord.
04/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud de alcance al oficio CVA-1952-21.
04/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta oficio CVA-1445-20 – Nota Técnica diseño estabilización Talud eje 2 Puente 10.
04/06/2021	CONCAY	Programación de colocación de pavimentos.
04/06/2021	CONCAY	Entrega copia de la Resolución número 777 del 2 de junio de 2021.
04/06/2021	CONCAY	Comentarios a los comunicados 6.2 CECL-1010-3473-2021, 6.2 CECL- 1010-3349-2021 – Item no previsto NP-190 montaje vigas metálicas puente 22, (El Otobo).
04/06/2021	CONCAY	Propuesta de reparación pavimento sector Topacio
04/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta CVA-1987-21 Entrega Acta No. 25, del 1° al 31 de mayo de 2021. Devolución Acta No. 25, del 1° al 31 de mayo de 2021.
04/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta CVA-1986-21 Entrega Pre-Acta No. 25, del 1° al 31 de mayo de 2021. Devolución Pre-Acta No. 25, del 1° al 31 de mayo de 2021.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
04/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a su comunicación 286-21-CLI-CLL042-DIR. Cotizaciones para realizar aislamiento predio El Mirador – Córcega- El Bosque.
04/06/2021	CONCAY	Revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3233-2021 correspondiente a Entrega RDI # CA-028 Barreras de trafico tipo new jersey TL-5 en los sectores de los muros 009-10-11 y 009-10-11A Tolima 2.
05/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta Justificación reconocimiento de actividades de topografía para compensación ambiental forzosa de no menos del 1% del proyecto – Su oficio CVA-1969-21.
05/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a oficio CVA-1974-21 Procedimiento de reparación en la pila 5 del puente 12 (Yarumo Blanco).
08/06/2021	CONCAY	Atención prioritaria de sitios críticos tramo Tolima 2.
08/06/2021	CONCAY	Respuesta 6.2.CECL-1010-3490-2021 Entrega Informe Gestión Social Mayo de 2021
08/06/2021	CONCAY	
08/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Revisión comunicado 149-21-CLI-CLL042-DIR correspondiente a la respuesta al comunicado TUCOR221T1-5705-21 sobre los topes verticales de los puentes 18 (Frailejones) y 19 (Cedro Negro)
08/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Requerimiento presunto incumplimiento. Solicitud documentación y soportes Pre-acta y Acta de obra N°25 - correspondientes al mes de mayo de 2021.
08/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Información Preliminar Tratamiento de Estabilización - Apoyos Puente 07.
09/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Finalización actividades de obra Puente N° 20 (Orquídeas).
09/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión a los comunicados CVA-1938-21, CVA-1944-21 y CVA-1950-21 correspondientes al procedimiento de corte de columnas para el puente 12 (Yarumo Blanco) y las respuestas al comunicado TUCOR221Q-06405-21.
09/06/2021	CONCAY	Diagramas de voladura
09/06/2021	CONCAY	Complementación de diseño de seguridad vial
09/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Reparación al concreto en la pila 5 del puente 12 (Yarumo Blanco).
10/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a oficio CVA-1994-21- Solicitud de reconocimiento por sobrecostos: Incremento del precio del Acero como consecuencia de la pandemia Covid 19.
10/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a su comunicado #CVA-1943 - Estado de cumplimiento de la Res.1082 de 2019, Res.1611 de 2011 y Res. 1612 de 2011, Permisos de ocupación de Cauce. Sector Quindío.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
10/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Remisión DT-TOL 25331. Resolución 0195 del 28 enero del 2021. “Por medio de la cual se cobra una tarifa por el seguimiento ambiental y se dictan otras disposiciones”.
10/06/2021	CONCAY	Respuesta comunicado CECL-1010-3482-2021. Vías en Desuso.
10/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta comunicado 273-21-CLL042-DIR. Compensaciones pendientes mayo – agosto de 2021 Resolución 688 de 2019.
10/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta comunicado 277-21-CLI-CLL042-DIR, observaciones Planes de Restauración resoluciones 894 y 1337 de 2020.
10/06/2021	CONCAY	Traslado por competencia Derecho de Petición Jorge Camelo.
10/06/2021	CONCAY	Respuesta a su comunicado #CECL-1010-3449-2021. Aprobación Informe Mensual Ambiental N°21, N°22, N°23 y N°24 correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021 respectivamente.
10/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a sus comunicados #244-21-CLI-CLL042-DIR - #247-21-CLI-CLL042-DIR; Aprobación Informe mensual de marzo y abril de 2021.
10/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a sus comunicados #CVA-1917-21- #CVA-1878-20; Observaciones Informe Mensual Ambiental N° 23 y N°24 correspondiente al mes de marzo y abril de 2021.
10/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a su comunicado #CVA-2004-21 Estado de cumplimiento Contingencia talud de Montaña Buena, Sector Quindío.
10/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a oficio CVA-1975-21 Aprobación de APUs anclajes epóxicos, perforaciones y varios.
10/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Traslado- Solicitud de Conciliación Prejudicial.
10/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Solicitud entrega informes mensuales sociales, mes de abril y mayo de 2021.
10/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta CVA-2000-21-Devolución Pre-acta 25 y devolución Acta 25. Respuesta a los comunicados TUCOR221Q-6551-21 y TUCOR221Q-6552-21.
10/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	CONTRATO DE OBRA No. 877-2019: Culminación de poligonal del tramo Tolima 1 desde el k36+200 hasta el k38+900.
10/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	CONTRATO DE OBRA No. 877-2019: Conducción de las aguas Subsuperficiales túnel 16 – Los Perezosos, K38+900.
10/06/2021	CONCAY	Solicitud SMA Elaboración de insumos prediales para adquisición de predios inversión forzosa del 1% Contratos 885, 880, 877 de 2019 – Oficio SMA 27016.
11/06/2021	CONCAY	Gestiones sobre derechos de petición. Empresa Hermanos MC SAS.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
11/06/2021	CONCAY	Informes semanales y conteo personal
11/06/2021	CONCAY	Apremio - Requerimiento de información relacionada con la proyección generación empleo.
11/06/2021	CONCAY	Apremio - Frentes inactivos tramo Tolima 2.
11/06/2021	CONCAY	Revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3493-2021 correspondiente a Respuesta a TUCOR221T2-06491-21 con asunto revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3404-2021 correspondiente a la entrega de planos y memoria de cálculo estructural de la pantalla anclada talud superior eje 2 Puente 27 Cedro Rosado del tramo Tolima 2.
11/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Traslado Comunicación INVIAS DT-QUI 29242 Respuesta a Entrada No. 40070 con Fecha 11/05/2021 "CORREO ELECTRONICO-PARA RADICAR//6303-TUCOR221-06303-21//ASUNTO: Solicitud actualización y claridades sobre documentos asociados a Recibo Definitivo de Obra e informe Final de interventoría"
12/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Observaciones al hormigonado de la repotenciación de la pila No.3 del puente No. 11 Mediacaro.
12/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a oficio CVA-1976-21 Revisión de análisis de precio unitario OE-118 reforzamiento estructural con fibra de carbono
12/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Inconvenientes en las obras de reubicación de los micropilotes en el eje 3 del Puente 12.
12/06/2021	CONCAY	Revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3472-2021 correspondiente a la respuesta al comunicado TUCOR221T2-06225-21 comentarios a la Entrega de Memoria de Cálculo y Planos de Bloques de Anclaje Talud Retorno 1.
12/06/2021	CONCAY	Actividades desarrolladas para el talud Cristales, puente El Otobo (K39+904).
15/06/2021	CONCAY	Accidente Laboral ocurrido el pasado 7 de junio de 2021 en el acceso N°4 – Tramo 5.
15/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Alcance a nuestro comunicado #TUCOR221T1-06553-21. Cotizaciones para realizar aislamiento predio el Mirador – Córcega, el Bosque.
15/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud de respuesta comunicado TUCOR221Q-6529-21 del 3 de junio de 2021, aplicación de la Resolución número 777 del 2 de junio de 2021.
15/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Conformación Terrazas ZODME Cartón de Colombia, posible no cumplimiento medidas del Plan de Manejo Ambiental.
15/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a su comunicado #305-21-CLI-CLL042-DIR. Aprobación hoja de vida para el cargo de Residente Ambiental del Contrato de

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
		Obra 877 de 2019.
16/06/2021	CONCAY	Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3479-2021. Reportes ensayos previos a la instalación de pernos Puentes 26A y 27
16/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a su comunicado #CVA-2005-21 Estado de cumplimiento Contingencia talud de Virgen Blanca, Sector Quindío.
16/06/2021	CONCAY	Atención de sitios críticos afectados por invierno
16/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Requerimiento atención inmediata - Manejo de aguas de infiltración en el portal salida túnel 16 - Los Perezoso (Cristales), sector de Tolima 1
16/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Entrega copia de la Resolución número 777 del 2 de junio de 2021.
16/06/2021	CONCAY	Atención de sitio crítico afectado por invierno, sector la María
16/06/2021	CONCAY	Atención de sitios críticos afectados por invierno
16/06/2021	CONCAY	Sitios críticos afectados de Tolima 2
16/06/2021	CONCAY	Registros preoperacionales de maquinaria, equipos y vehiculos de obra.
16/06/2021	CONCAY	Protección respiratoria y de ojos adecuados para la instalación de mezcla asfáltica en caliente en los frentes de obra.
16/06/2021	CONCAY	Actividades pendiente en el sector de Tolima 2
16/06/2021	CONCAY	Solicitud de respuesta comunicado TUCOR221T2-6547-21 del 4 de junio de 2021, aplicación de la Resolución número 777 del 2 de junio de 2021.
16/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta comunicado CVA-1353-20. Diseño Geométrico del PK 7+895 hasta el Intercambiador Américas. Respuesta TUCOR221Q-03144-20 Alcance TUCOR221Q-4953-20
16/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta comunicado CVA-1701-21 con asunto “Trabajos Muro Retorno el Mirador Calarcá – Cajamarca. Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-05558-21”
16/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Tensado Dado de aislamiento eje No. 8 puente 12 Yarumo Blanco.
16/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Requerimiento atención inmediata – Vertimientos no autorizados sobre el drenaje natural localizado en el eje #2 – Puente Yarumo Blanco, sector Quindío.
17/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a oficio CVA-1989-21 presentación de APU OE-207 Acero de preesfuerzo para postensado de dados de aislamiento puente Yarumo Blanco.
17/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a oficio CVA-1988-21 presentación de APU OE-176 Recalce de dovela para repotenciación de tablero en espacios confinados.
17/06/2021	CONSORCIO VIA	Revisión a información no oficial sobre el procedimiento de tensado de los dados de aislamiento del puente 12 (Yarumo Blanco).

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
	AMERICAS	
17/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión al comunicado CVA-1996-21 correspondiente al procedimiento de reparación de la pila 5 del puente 12 (Yarumo Blanco).
17/06/2021	CONCAY	Respuesta al oficio 6.2 CECL-1010-3478-2021 - Verificación y aprobación de las cantidades de obras adicionales para la reparación de la línea de aducción para bocatoma Colegio ITAIC. Caso Social T17.
17/06/2021	CONCAY	Comentarios actividades de repotenciación puentes.
17/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Consolidación de la documentación para liquidación del contrato de obra N°885 de 2019 en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
17/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Actividades desarrolladas para el talud Cristales, portal salida túnel Los Perezosos (K38+900).
17/06/2021	CONCAY	Consolidación de la documentación del contrato de obra N°880 de 2019 en materia de seguridad y salud en el trabajo.
17/06/2021	CONCAY	Información relacionada con bloqueos en la obra el día 17 de junio de 2021.
17/06/2021	CONCAY	Cronograma Casos Sociales
17/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Consolidación de la documentación para liquidación del contrato de obra N°885 de 2019 en cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad por Covid 19.
17/06/2021	CONCAY	Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3532-2021. Respuesta a la Orden de Operación de Anticipos N°01 del Anticipo N°4 para el Contratista Concay S.A.
17/06/2021	CONCAY	Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3542-2021. Respuesta a la Orden de Operación de Anticipos N°02 del Anticipo N°4 para el Contratista Concay S.A.
18/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Revisión comunicado 196-21-CLL-CLL042-DIR correspondiente a Respuesta TUCOR221T1-5792-21 Modelos de análisis del puente 18 (Frailejones) perteneciente al tramo Tolima 1.
18/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Sus comunicaciones 304-21-CLI-CLL042-DIR. Propuesta diagnostico geotécnico y estructural de muro berlinés existente, y 315-21-CLI-CLL042-DIR.
18/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión de los comunicados CVA-1915-21 y CVA-1939-21 correspondientes a la memoria de repotenciación R02 y a los planos R09 del puente 8 (Nogal Cafetero).

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
18/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a su comunicado #CVA-2011-21. Informe de cierre y archivo de la resolución 659 de 2015.
18/06/2021	CONCAY	Respuesta a #CECL-1010-3524-2021 y #CECL-1010-3555-2021. GDB del proyecto ajustada en atención Auto 6556 de 2018.
18/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Remisión oficio SMA-29791. Aprobación actividades nuevas del plan de inversión ambiental #6.
18/06/2021	CONCAY	Respuesta a #CECL-1010-3552-2021. Observaciones Reporte parcial de contingencia #33 de La Julia, sector de Tolima 2
18/06/2021	CONCAY	Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3545-2021. Respuesta a la Orden de Operación de Anticipos N°03 del Anticipo N°4 para el Contratista Concay S.A.
18/06/2021	CONCAY	Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3549-2021. Respuesta a la Orden de Operación de Anticipos N°04 del Anticipo N°4 para el Contratista Concay S.A.
18/06/2021	CONCAY	Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3551-2021. Respuesta a la Orden de Operación de Anticipos N°05 del Anticipo N°4 para el Contratista Concay S.A.
18/06/2021	CONCAY	Revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3234-2021 correspondiente a Entrega RDI # CA-027 Barreras de tráfico tipo new jersey TL-5 para las zonas 2, 3 y 4 del muro 011-03
18/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a la, Nota Técnica PUHERRA-PILA02-300-NT-R00, taludes de corte para la repotenciación de los ejes 2 y 3 del puente 12 (Yarumo Blanco)
18/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión comunicado CVA-1936-21. Diseño de Estabilización Sector Muro 08
18/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Solicitud de listado maestro de documentos y planos.
18/06/2021	CONCAY	Solicitud de listado maestro de documentos y planos
18/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud de listado maestro de documentos y planos
19/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Apremio: Urgente y perentorio: Solicitud de entrega de Cronograma de actividades para atención y cierre satisfactorio de Casos Sociales: 11 T1 y 12 T1.
21/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Traslado comunicación INT-EEM-8255 “Acceso a los cuartos técnicos de las subestaciones de túneles cortos Quindío” enviado a UT-DCG
21/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Remisión oficio SMA-30244. Aprobación actividades del plan de inversión ambiental #6.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
21/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Su comunicación 295-21-CLI-CLL042-DIR Remisión de PQRSD para aprobación y cierre.
21/06/2021	CONCAY	Estado de avance de obras.
21/06/2021	CONCAY	Documentación del contrato de obra N°880 de 2019 en cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad por Covid-19.
21/06/2021	CONCAY	Traslado por competencia Derecho de Petición Diana Téllez.
21/06/2021	CONCAY	Respuesta 6.2. CECL-1010-3372-2021 Entrega Del Plan De Inversión Social Versión 6.
21/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta al comunicado CVA-2016-21. Remisión de actualización de señalización del corredor con los accesos y presentación de las alternativas de señalización para el sector del puente Virgen Blanca. Respuesta a su comunicado No. TUCOR221Q-06511-21.
21/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta al comunicado CVA-2001-21 autorización de inicio de actividades, pre-carga, gateo e instrumentación para unidades de aislamiento de columnas en su base, corte y retiro de rebanada para unidades de asilamiento de columnas en su base, para puentes cortos y puente Yarumo Blanco. Entrega de precios No previstos, respectivamente OE-167 pre-carga y apeo (gateo) para unidad de aislamiento de columnas en su base (incluye sistema de monitores e instrumentación); OE-200 corte y retiro de rebanadas para unidades de aislamiento de columnas en su base
22/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Solicitud apoyo procesos socio prediales. Manual de Interventoría vigente.
22/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud apoyo procesos socio prediales. Manual de Interventoría vigente.
22/06/2021	CONCAY	Comunicaciones 6.2.CECL-1010-3484-2021 y 6.2.CECL-1010-3556-2021. Solicitud de reprogramación al Plan de Inversión, prórroga 3 y modificación 4 del Contrato de obra No.880 de 2019.
22/06/2021	CONCAY	Atención de sitios críticos afectados por invierno, sector la Julia
22/06/2021	CONCAY	Respuesta a los diferentes comunicados de solicitud de trámite de órdenes de operación de anticipo N°06 al N°29 del Anticipo N°4 por parte del Contratista Concay S.A.
22/06/2021	CONCAY	Inicio de Actividades de muro de protección de Talud Estribo 1 Puente No.25 y pantalla anclada Eje 2 Puente No.27
22/06/2021	CONCAY	Observaciones a desarrollo de obras Puente 22, (El Otobo).
22/06/2021	CONCAY	Comentarios a su oficio 6.2 CECL-1010-3501-2021 del día 08-06-2021, con asunto Entrega de Procedimientos de tensado y de inyección, segundo tensionamiento Puente No.22 A el Montefrio.
22/06/2021	CONCAY	Traslado por competencia Oficio 379 Personería de Cajamarca
22/06/2021	CONCAY	Traslado por competencia Derecho de Petición Diana Patricia Tellez
22/06/2021	CONCAY	Apremio por atrasos en la colocación de concretos.
22/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Remisión oficio DO-GTE 31948. Solicitud de información URGENTE Vendedores Ambulantes Cajamarca, Tolima.
23/06/2021	CONSORCIO	Requerimiento de información y pólizas.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
	LA LINEA 042	
23/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Requerimiento de información y pólizas.
23/06/2021	CONCAY	Requerimiento de información y pólizas.
23/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Solicitud suministro de señales para la vía al ZODME Anaime.
23/06/2021	CONCAY	Requerimiento por demoras en el inicio contrato con INTEINSA para el rediseño de la Zodme Anaime 3.
23/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Devolución tramite anticipo.
23/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión del comunicado CVA-2015-21 correspondiente al ajuste en las dimensiones de dado de repotenciación en el plano del caisson para la cimentación del eje 2 del puente 12 (Yarumo Blanco).
23/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a comunicación CVA-2039-21 Inicio de actividades de aislamiento de pilas y Respuesta a CVA-2010-21 propuesta visualización con dron en pilas.
23/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a comunicación CVA-1827-21 entrega de APUS OE-167 Pre-carga y apeo (gateo) para unidad de Aislamiento de Columnas en su base para Puentes Cortos y Puente La Herradura y APU OE-200 Corte y retiro de rebanada para unidad de aislamiento de columnas en su base para Puentes Cortos y Puente La Herradura.
23/06/2021	CONCAY	Respuesta comunicado No CECL-1010-3526-2021. Solicitud tala de árbol aislado por emergencia en sector Las Marías.
23/06/2021	CONCAY	APREMIO por Reiteración respuesta comunicado No TUCOR221T2-6582-21. Valoración Vías en Desuso.
23/06/2021	CONCAY	Respuesta a #CECL-1010-3567-2021. Observaciones Reporte parcial de contingencia #1 y #2 de las Marías, Retorno 1 La Julia y El Porvenir, sector de Tolima 2.
24/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Remisión solicitud de pago por Tasa de Uso de Agua. Resolución No. 4154 del 2019 del permiso de concesión de aguas superficiales Perales.
24/06/2021	CONCAY	Recibo de Pago No. 239946 del 2021. Solicitud de pago por Tasa de Uso de Agua. Resolución 4153 del 2019 del permiso de concesión de aguas superficiales.
24/06/2021	CONCAY	Remisión oficio SMA-31984 Aprobación plan de inversión ambiental V6. Contrato de obra #880-2019.
24/06/2021	CONCAY	Revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3407-2021 correspondiente a Entrega de memoria de cálculo estructural Muros rampa de frenado C1D1 V0R0. Tolima 2.
24/06/2021	CONCAY	Respuesta a su comunicación 6.2.CECL-1010-3481-2021. Diseño geotécnico obras de protección del talud del Estribo 1 del puente Las Marías V.1.
24/06/2021	CONSORCIO	Material Filtrante Estribo 2 puente No. 8 (Nogal Cafetero)

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
	VIA AMERICAS	
24/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Procedimiento de reparación de fisuras en dados de aislamiento ejes 7 y 8 Puente 12 (Yarumo Blanco)
24/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión comunicado CVA-1997-21 correspondiente al informe de repotenciación R12 Puente 12 (Yarumo Blanco).
25/06/2021	CONCAY	Entrega y/o reposición de dotación de Ley y Epps personal de obra.
25/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a su comunicación 336-21-CLI-CLL042-DIR. Protocolo para el monitoreo por sensores en el Sitio Crítico Entre Cinabrios.
25/06/2021	CONCAY	Traslado por competencia Derecho de Petición Hermanos MC.
25/06/2021	CONCAY	Programación de actividades por parte del Contratista Concay S.A según visita conjunta realizada el día 24-jun-21, en el predio del señor Verlain Muñoz.
25/06/2021	CONCAY	Traslado por competencia Oficio 387 Personería de Cajamarca
25/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta comunicado CVA-2034-21 con asunto “Diseño geométrico y de señalización para la bahía de la escuela San Rafael a ubicar en la segunda calzada Quindío”.
25/06/2021	CONCAY	Respuesta oficio 6.2.CECL-1010-3356-2021. Entrega diseño de drenaje de los retornos 1,2,3 y 4 V2. Tolima 2.
25/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta comunicado 314-21-CLL-CLL042-DIR. Diseños de repotenciación Puente 19 (Cedro Negro)
25/06/2021	CONCAY	Requerimiento por la no implementación oportuna de medidas de manejo ambiental en el talud Cristales - Bella Vista del tramo Tolima 2.
25/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a su comunicación 289-21-CLI-CLL042-DIR. Diseño del sitio crítico para la rectificación de la curva en el Sector Cristales (PR38+850) – Volumen III Geología para Ingeniería
26/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a su comunicado #301-21-CLL-CLL042-DIR; Observaciones Informe Mensual Ambiental N° 25 correspondiente al mes de mayo de 2021
26/06/2021	CONCAY	Respuesta a su comunicado # CECL-1010-3503-2021. Observaciones a Informes mensual ambiental N°25 del mes de Mayo de 2021.
26/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a su comunicado #CVA-1992-21; Observaciones Informe Mensual Ambiental N° 25 correspondiente al mes de mayo de 2021
26/06/2021	CONCAY	Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3357-2021. Entrega memorando técnico drenaje taludes especiales – Tolima 2.
28/06/2021	CONCAY	Revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3495-2021 correspondiente a la entrega del Diseño estructural muro talud inferior eje 1 Puente 25 El Caracolí del tramo Tolima 2.
28/06/2021	CONCAY	Revisión de comunicados 6.2.CECL-1010-3502-2021 y 6.2.CECL-

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
		1010-3538-2021, correspondientes al informe ensayo resistencia a la compresión de núcleos de concreto INV E-418-13 puente 22A y la evaluación por medio de núcleos de concreto del estado de la junta construcción tablero puente 22A, respectivamente.
28/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión comunicado CVA-2035-21 correspondiente al diseño de barrera de tráfico TL5 y/o drenaje en muros de suelo reforzado respuesta al comunicado TUCOR221Q-6440-21.
28/06/2021	CONCAY	Respuesta a su comunicado # CECL-1010-3600-2021. Propuestas económicas para el estudio de sustracción de reserva forestal central de los nuevos retornos en tramo de Tolima 2.
28/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud documentación y soportes Pre-acta de obra N°26 - correspondientes al mes de Junio de 2021.
28/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta CVA-1804-21 Entrega Acta de Fijación de Precios No. 23. Devolución Acta de Fijación de Precios No. 23.
29/06/2021	CONCAY	Respuesta al comunicado 6.2. CECL-1010-3494-2021. Respuesta a TUCOR221T2-6467-21 "Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3343-2021. Estabilidad talud eje 2 puente la Julia
29/06/2021	CONCAY	Respuesta a su comunicación 6.2.CECL-1010-3405-2021. Sitio Crítico La Julia
29/06/2021	CONCAY	Remisión resolución 0638 del 26 febrero del 2021. “Por medio de la cual se cobra una tarifa por el seguimiento ambiental y se dictan otras disposiciones”.
29/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta a su comunicación CVA-2026-21 Procedimiento de reparación en la pila 5 del Puente 12 (Yarumo Blanco).
29/06/2021	CONCAY	Aviso de incumplimiento- Frentes de obra Puente 22 (El Otobo), anteriormente denominado Bellavista.
29/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión comunicado CVA-2031-21 correspondiente al documento técnico de cumplimiento de requisitos de la norma CCP-14 a la baranda vehicular PMH-38 del puente 12.
29/06/2021	CONCAY	Comunicación DT-QUI 32810 – Devolución acta de fijación No.18
29/06/2021	CONCAY	Respuesta al oficio 6.2 CECL-1010-3612-2021. Reprogramación Plan de Inversión del Anticipo N°4 - Contrato de Obra N°880/2019. Revisión del formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1.
29/06/2021	CONCAY	Comunicación 6.2. CECL-1010-3486-2021 - Construcción de obra civil del embarcadero la Paloma.
29/06/2021	CONCAY	Requerimiento presunto incumplimiento- Gestión Social en atención al Cierre de Casos Sociales Tolima 2
29/06/2021	CONCAY	Comunicación 6.2.CECL-1010-3601-2021. Solicitud de reprogramación al programa de Inversión y prórroga 3 del Contrato de obra No.880 de 2019.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
30/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a su comunicación 289-21-CLI-CLL042-DIR. Diseño del sitio crítico para la rectificación de la curva en el Sector Cristales (PR38+850) – Volumen IV Geotecnia
30/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Presentación Alternativas de drenaje del talud en roca situado a la entrada del Túnel Bermellón
30/06/2021	CONCAY	Observaciones a obras y vigas metálicas puente 22 (El Otobo).
30/06/2021	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta a su comunicación 358-21-CLI-CLL042-DIR. Protocolo para el monitoreo por sensores en el Sitio Crítico Entre Cinabrios.
30/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta al comunicado CVA-2068-21. Nota Técnica PUHERRA-PILA02-300-NT-R01, taludes de corte Para la repotenciación de los ejes 2 y 3 del puente 12 (Yarumo Blanco).
30/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta al comunicado CVA-2061-21. Remisión diseño geométrico y de señalización acceso 07 Sector Vitrinas
30/06/2021	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta al comunicado CVA-2032-21 del 18 de junio de 2021. Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19 y Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Vía Américas.

Recibida

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
1-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Propuesta moniterio talud entre cinabrios
1-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6306-21 Traslado por competencia Derecho de Petición Luis Alberto Erazo
1-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6380-21 : Remisión Resolución 0622 del 26 de febrero del 2021. “Por medio de la cual se cobra una tarifa por el seguimiento ambiental y se dictan otras disposiciones”.
1-jun-21	CONCAY	Informe predial mayo
1-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Procedimiento de reparación Pila 5 Puente No. 12 (Yarumo Blanco).
1-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Actividades involucradas: - Anclajes epóxicos para repotenciación de Puentes Cortos y Puente 12 - Anclajes épóxicos para instalación de aisladores Puente 12 - Perforaciones Horizontales para tesado de cables de pre-esfuerzo, repotenciación de dados Puente 12 y Puentes Cortos - Excavación manual de material común Aprobación de precios No Previstos, respectivamente: - OE-168, OE-170, OE-196, OE-171, OE-172 y OE-173 - OE-194 y OE-195 - OE-137
2-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión de análisis de precio unitario OE-118 Reforzamiento estructural con fibra de carbono Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06408-21

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		Alcance a nuestra comunicación CVA-1804-21
2-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Procedimiento medición convergencias túneles T1 DEL 30 DE ABRIL AL 22 DE AMYO DE 2021
2-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Remisión de PQRSD para aprobación y cierre
2-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6338-21 Solicitud informe PQRSD Abiertas a la fecha
2-jun-21	CONCAY	RRTA TUCOR 6310-21 Respuesta a su comunicación 6.2.CECL-1010-3268-2021. Informe de seguridad vial corredor V1. Tolima 2.
2-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6225-21 Revisión comunicado 6.2. CECL-1010-3290-2021 correspondiente a la Entrega de Memoria de Cálculo y Planos de Bloques de Anclaje Talud Retorno 1
2-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6420-21 Pago de salarios y prestaciones sociales de trabajadores de Concay S.A.
2-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud de reconocimiento de sobrecostes: Impactos de la pandemia y pérdida de productividad por el COVID-19.
2-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud de reconocimiento de sobrecostes: Jornadas 24x7 para la entrega anticipada del Intercambiador Américas.
2-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud de reconocimiento de sobrecostes: No disponibilidad de diseños completos o construibles al inicio de las obras.
2-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6490-21 Comunicación 6.2 CECL-1010-3455-2021. Solicitud de reprogramación al Plan de Inversión, prórroga 3 y modificación 4 del Contrato de obra No.880 de 2019.
2-jun-21	CONCAY	Reiteración de aprobación ítem no previsto NP 190 montaje de vigas en el puente 22
3-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Reporte No. 5, Contingencia sector Manzanillo ante la ANLA, sector de Quindío.
3-jun-21	CONCAY	Estabilización retorno 1 la julia
3-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6386-21 Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3374-2021. Respuesta de CONCAY a incumplimientos en entregas de documentos – estructuras metálicas puentes.
3-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Acta de obra No 25 y acta de ajuste definitiva 24 y acta de ajuste provisional 24
3-jun-21	CONCAY	Incovenientes suministro de cemento y concreto
3-jun-21	CONCAY	Insumos prediales en trámite
3-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6458-21 Traslado por competencia Derecho de Petición Isais Huertas Bohórquez.
3-jun-21	CONCAY	Entrega de disñeos geotécncos de obras d eprotección del talud del estribo 1 del puente 25 el caracoli
3-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR "Cumplimiento de la Resolución 223 del 25 de febrero de 2021 la cual modifica la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 "
3-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud ajuste póliza de cumplimiento Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06391-21
3-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Reporte No. 5, Contingencia sector Montaña Buena, muro 2 ante la ANLA, sector de Quindío.
4-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega Pre-Acta No. 25, del 1° al 31 de mayo de 2021 Respuesta TUCOR221Q-06520-21
4-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega Acta No. 25, del 1° al 01 al 31 de mayo de 2021 Respuesta a comunicación TUCOR221Q-06520-21

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
4-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Autorización Inicio de Actividades: □ Recalce de dovela para repotenciación de tablero Puente El Salado Entrega de precios No Previstos, respectivamente: □ OE-176
4-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Autorización Inicio de Actividades: □ Acero de Preesfuerzo para Postensado de dados de Aislamiento Puente Yarumo Blanco Entrega de precio No Previsto: □ OE-207
4-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega de Pólizas ajustadas Mod. 4 Alcance a nuestra comunicación CVA-1984-21
4-jun-21	CONCAY	Entrga certificados de calidad juntas puentes
4-jun-21	CONCAY	Ajuste al plan de inversión de la solicitud de prórroga número tres y modificación No 4
4-jun-21	CONCAY	Alcance 1010-3417 Remisión acta de fijación No 18 NP 187
4-jun-21	CONCAY	Entrga informe mensual social mayo
4-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Informe mensual predial
8-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Informe Mensual Social No. 24 – Mayo de 2021
8-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud de reconocimiento de sobrecostes: Incremento del precio del Acero como consecuencia de la pandemia COVID-19.
8-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Remisión Oficio DT-QUI 26978 Reactivación Total de frentes inmediatamente. Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06493-21
8-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Remisión informe mensual Nº 25 ambiental 1 al 31 de mayo de 2021
8-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Informe Memoria de Repotenciación Solución Aislada Rev.12, puente 12 (Yarumo Blanco).
8-jun-21	CONCAY	Acta de obra 25 y ajuste provisional 25
8-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6355-21 Traslado por competencia Derecho de Petición Familia Muñoz Jiménez.
8-jun-21	CONCAY	Alcane 1010-3334 RTA TUCOR 6200-21 Respuesta comunicado CECL-1010-3258-2021. Presupuesto Vías en Desuso
8-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6349-21 Respuesta a comunicado 6.2. CECL-1010-3281-2021, correspondiente a Respuesta TUCOR221T2-05945-21
8-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6484-21 "Respuesta a su comunicación 6.2. CECL-1010-3418-2020 Puntos críticos corredor Tolima 2"
8-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6491-21 Revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3404-2021 correspondiente a la Entrega de planos y memoria de cálculo estructural de la pantalla anclada talud superior Eje 2 Puente 27 Cedro Rosado del tramo Tolima 2.
8-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6473-21 Remisión Oficio 313 Personería Cajamarca
8-jun-21	CONCAY	alcance 1010-3443-21 Uso compartido zodme anaime 3
8-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6469 Ejecución de actividades de obra.
8-jun-21	CONCAY	Informe mensual ambiental 25
8-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	ALCANCE 277-21 Presentación planes de restauración en cumplimiento de actos administrativos ANLA - DBBSE

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
8-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Reporte parcial #58 Contingencia Virgen Blanca - K8+769,87, sector de Quindío.
9-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Reporte #48 de Contingencia ante ANLA del sector Montaña Buena km9+300.
9-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Devolución Pre-acta 25 y devolución Acta 25. Respuesta a los comunicados TUCOR221Q-6551-21 y TUCOR221Q-6552-21.
9-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Autorización Inicio de Actividades: □ Pre-carga, gateo e instrumentación para unidad de Aislamiento de Columnas en su base para Puentes Cortos y Puente Yarumo Blanco □ Corte y retiro de rebanada para unidad de aislamiento de columnas en su base para Puentes Cortos y Puente Yarumo Blanco Entrega de precios No Previstos, respectivamente: □ OE-167 Pre-carga y apeo (gateo) para unidad de Aislamiento de Columnas en su base (incluye sistema de monitorio e instrumentación) □ OE-200 Corte y retiro de rebanada para unidad de aislamiento de columnas en su base
9-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Aprobación de diseños
9-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6467-21 "Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3343-2021. Estabilidad talud eje 2 puente la Julia. "
9-jun-21	CONCAY	Entrega de procedmientos de tensado y de inyección puente 22 A el montefrio
9-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6515-21 Solicitud de cumplimiento requerimientos Acta ANLA del 30 de diciembre 2020, sector de Tolima 2.
9-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Propuesta prospección puentes 7, 8, 9, 10, 11 y 12
9-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Reparación y Comprobación agujero muro trepa 14 en pila del eje 5 puente 12. Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06524-21
9-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Estado de cumplimiento Contingencia talud de Montaña Buena, Sector Quindío. Respuesta al Oficio No. TUCOR221Q-06494-21
9-jun-21	CONCAY	Solicitud de autorización para reparación de la linea de aducción de bocatoma del colegio itaic caso social t17
9-jun-21	CONCAY	Informe ensayo resistencia a la compresión de nucleos de concreto INV E-418-13 puente 22 A
9-jun-21	CONCAY	Reiteración solicitud información entregables planos as built tuneles
9-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Afectación d ela movilidad del día 9 de junio de 2021
10-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6293-2 Atención de solicitud Gilberto Ardila
10-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Diseño geotécnico acceso al túnel hidráulico
10-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Informe mensual ambiental mayo
10-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Estado de cumplimiento Contingencia talud de Virgen Blanca, Sector Quindío.

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		Respuesta al Oficio No. TUCOR221Q-06495-21
11-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega Acta No. 25, del 1° al 01 al 31 de mayo de 2021 Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06565-21
11-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6509-21 Traslado por competencia Derecho de Petición E Y P SAS.
11-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6487-21 Traslado por competencia Derecho de Petición Hermanos MC SAS
11-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6510-21 Traslado por competencia denuncia sobre proveedor de Concay S.A.
11-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6526-21 Respuesta a su comunicación 285-21-CLI-CLL042-DIR. Propuesta diagnóstico geotécnico y estructural de muro berlinés existente.
11-jun-21	CONCAY	Entrega informe de diseños de lechadas para inyección de relleno anclaje de pernos y ductos
11-jun-21	CONCAY	Atención a observaciones geodatabase
11-jun-21	CONCAY	Borrador solicitud de tala de arbol aislado debido a emergencia en el sector las marias
11-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Cambio de profesional residente ambiental
11-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega Acta de Ajuste No. 25, del 1° al 31 de mayo de 2021
15-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6483-21 "Solicitud de suspensión del contrato de obra No.880 de 2019 y reclamos de mayor permanencia."
15-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6041-21 Su comunicado 6.2 CECL-1010-3215-2021. Auto 1736 de 2021 pago seguimiento expediente LAM-1029.
15-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo
15-jun-21	CONCAY	Informe mensual de mayo SST
15-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Respuesta comunicado TUCOR221T1-6412-21. Solicitud informe causa/raíz, del deslizamiento y desestabilización del talud Cinabrio parte alta.
15-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Traslado- Solicitud de Conciliación Prejudicial Respuesta comunicación TUCOR221Q-06594-21
15-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Procedimiento medición convergencias túneles T1 DEL 31 de mayo al 12 de junio DE 2021
15-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6575-21 Diagramas de voladura
15-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6546-21 Programación de colocación de pavimentos.
15-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Propuesta inspección visual con drone pilas 6, 7, 8 y 9 puente 12
15-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6083-21 Finalización de actividades de monitoreo talud Cristales - Bellavista
15-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Solicitud de expedición de oficio por parte del SMA
15-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6379-21 Estado de cumplimiento de la Resolución 250 del 24-ene-2011, Res 1149 del 18-ago-2020 y Res N° 3338 del 24-sept-2019-Permisos de Ocupación de Cauce, sector de Tolima 1.
16-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo CERIAS PAZ DEL RIO SA
16-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Informe de cierre y archivo de la resolución 659 de 2015. Permiso Vertimiento Túnel Virgen Negra. Respuesta a su Oficio No. TUCOR221Q-06474-21
16-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Aprobación avalúos prediales expedientes No 06DT1CST 07-08

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
16-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Identificación de necesidades para la culminación del proyeco posible adición prorroga No 3
16-jun-21	CONCAY	Entrega de diseño estructural muro talud inferior eje 1 puente 25 el caracoli
16-jun-21	CONCAY	Evaluación por medio de núcleos de concreto del estado de la junta construcción tablero puente 22 A EL MONTE FRIO
16-jun-21	CONCAY	Inconvenientes intervención sector cristales
16-jun-21	CONCAY	Precios no previstos 47 192
16-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 03
16-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo
16-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo
16-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6489-21 Respuesta comunicado CECL-1010-3445-2021. Cambio menor retornos tramo T2.
16-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 5
16-jun-21	CONCAY	Reporte parcial No 33 la julia
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Invitación clausura proceso formativo – Mujeres Emprendedoras – Municipio de Calarcá
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud de cumplimiento de requerimientos Acta ANLA del 30 de diciembre 2020, Sector Quindío. Respuesta a su Oficio No. TUCOR221Q-06517-21
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega planos dimensiones repotenciación pila E6 Puente (12) Yarumo Blanco. Alcance comunicado CVA-1695-21
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega informe diseño ajuste cimentaciones ejes 2 y 3 del puente 12. Alcance comunicado CVA-1916-21
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Remisión de actualización de señalización del corredor con los accesos y presentación del alternativas de señalización para el sector del puente Virgen Blanca. Respuesta a su comunicado No. TUCOR221Q-06511-21.
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega planos dimensiones y Refuerzo Estribo 1 R01, Puente 12 Yarumo Blanco.
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Nota Técnica muro de gaviones Zodme Cartón Colombia.
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Nota Técnica diseño estabilización Talud Eje 2 Puente 10. Respuesta TUCOR221Q-6544-21
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Información Preliminar Tratamiento de Estabilización - Apoyos Puente 07. Respuesta TUCOR221Q-6567-21.
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Procedimiento para la reparación de losas de MR-45 fisuradas. Respuesta a comunicación TUCOR221Q-05709-21
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión de la información preliminar y del comunicado CVA-1909-21, correspondiente al procedimiento de corte de columnas para el puente 12 (Yarumo Blanco). Alcance comunicado CVA-1950-21 Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06405-21.
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega de Planos Récord. Respuesta TUCOR221Q-06542-21
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión comunicado CVA-1849-21 correspondiente a la Ficha técnica del producto a emplear en la fijación de los aisladores del puente 12 (Yarumo Blanco). Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06424-21
17-jun-21	CONSORCIO	Ejecución Muro 06 entre puentes Roblecito y Jamaica

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
	VIA AMERICAS	Alcance comunicación CVA-0926-20
17-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Procedimiento de reparación en la pila 5 del puente 12 (Yarumo Blanco) Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06559-21
17-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Intervención en el sitio critico talud antiguo peaje
17-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6393-21 Revisión comunicado 233-21-CLI-CLL042-DIR, correspondiente a la respuesta al comunicado TUCOR221T1-5836-21, del puente 19 (Cedro Negro)
17-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 5925-21 Respuesta a su comunicación 173-21-CLI-CLL042-DIR. Informe de inspección Muro Berlinés.
17-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6515-21 Solicitud de cumplimiento requerimientos Acta ANLA del 30 de diciembre 2020, sector de Tolima 2.
17-jun-21	CONCAY	Ajuste geodatabse al nuevo sistema de coordenadas base de datos geograficas resolución 2182-2016
17-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6024-21 Revisión comunicados 6.2.CECL-1010-3113-2021, 6.2.CECL-1010-3146-2021 y 6.2.CECL-1010-3196-2021 correspondientes a la Entrega de respuesta a TUCOR 221T2-05607-20 con asunto revisión comunicado 6.2.CECL-1010-2981-2021 correspondiente a la memoria de cálculo estructural nueva luz puente 27 V4R1 y al TUCOR 221T2-05637-20 con asunto revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3006-2021 correspondiente a la memoria de cálculo estructural nueva luz puente 27 V5R1. Además de la entrega de planos estructurales Nueva Luz Puente La Julia V7R2 y V8R1.
17-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6603-21 Gestiones sobre derechos de petición. Empresa Hermanos MC SAS.
17-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6547-21 Entrega copia de la Resolución número 777 del 2 de junio de 2021.
17-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 6
17-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 9
17-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 10
17-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 07
18-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Reporte No. 6, Contingencia sector Manzanillo ante la ANLA, sector de Quindío.
18-jun-21	CONCAY	Solicitud rta 1010-3484-21 Ajuste al plan de inversión de la solicitud de prórroga número tres y modificación No 4
18-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Entrega de acta de modificación de cantidades No 17 y reprogramación 17
18-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Cambio de profesional residente Tuneles
18-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 5584-21 Revisión comunicado 047-21-CLI-CLL042-DIR correspondiente al informe técnico de verificación para la construcción de las obras requeridas para la conexión del pontón de aproximación al puente 18
18-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Retrasos en el cronograma de obra del día 17 de julio
18-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 13
18-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Cambio de profesional auxiliar de Tuneles
18-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6580-21 Remisión DT-TOL 25331. Resolución 0195 del 28 enero del 2021. “Por medio de la cual se cobra una tarifa por el seguimiento ambiental y se dictan otras disposiciones”.
18-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6583-21 Respuesta comunicado 273-21-CLL042-DIR. Compensaciones pendientes mayo – agosto de 2021 Resolución 688 de

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		2019.
18-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6584-21 Respuesta comunicado 277-21-CLI-CLL042-DIR, observaciones Planes de Restauración resoluciones 894 y 1337 de 2020.
18-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Cambio de director de obra
18-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Remisión de hidrología e hidráulica, geotecnia y señalización de la rampa de frenado Sierra Morena.
18-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Remisión diseño geométrico y de señalización para la bahía de la escuela San Rafael a ubicar en la segunda calzada Quindío.
18-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Diseño de barrera de tráfico TL5 y/o drenaje en muros de suelo reforzado. Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-6440-21
18-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Observaciones Informe Mensual Ambiental N° 23 y N°24 correspondiente al mes de marzo y abril de 2021. Respuesta al Oficio No. TUCOR221Q-06591-21
18-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19 Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06529-21
18-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Estado de cumplimiento Contingencia talud de Montaña Buena, Sector Quindío. Respuesta a su Oficio No. TUCOR221Q-06592-21
18-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega ensayos de laboratorio aisladores puente 12 (Yarumo Blanco). Alcance comunicado CVA-1966-21
18-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión de los planos preliminares de implantación de barreras metálicas para el puente 12. Respuesta comunicado TUCOR221Q-06372-21
21-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Inicio de actividades de aislamiento de pilas
21-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Afecciones al cronograma de obra por no aprobación de precios NP Alcance a la comunicación CVA-1975-21
21-jun-21	CONCAY	Alcance 3349-21 Precio no previsto
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 11-12
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 08-14-15-16
21-jun-21	CONCAY	Reporte parcial No 2 retorno 1 las marias y porvenir
21-jun-21	CONCAY	Incnveniente sumistro de concreto por movilidad
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 17
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 18
21-jun-21	CONCAY	Incovenientes intervención sector cristales
21-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6572-21 Finalización actividades de obra Puente N° 20 (Orquídeas).
21-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Comunicado para informar disminución de actividades por movilidad en la via
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 19
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 20
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 21
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 22
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 23

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 24
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 26
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 27
21-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 28
21-jun-21	CONCAY	Entrega diseños y formulas de trabajo mezclas de concreto
21-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6528-21 Revisión comunicado 208-21-CLI-CLL042-DIR correspondiente a los topes verticales y a la metodología de análisis en los puentes 18 (Frailejones) y 19 (Cedro Negro) pertenecientes al tramo Tolima 1.
21-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 5813-21 "Revisión comunicado 637-20-CLI-CLL042-DIR correspondiente al diseño de la repotenciación del Puente 21 "
21-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6527-21 Revisión información no oficial correspondiente al procedimiento de corte de columnas para el puente 18 (Frailejones).
22-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Justificación técnica referida a sobre excavaciones en la zona instalación patas de arco en el túnel los trogones
22-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6601-21 "CONTRATO DE OBRA No. 877-2019: Conducción de las aguas Subsuperficiales túnel 16 – Los Perezosos, K38+900. "
22-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6550-21 Propuesta de reparación pavimento sector Topacio
22-jun-21	CONCAY	Entrega RDI PT 017 Metodologia de diseño de apoyos elastomericos
22-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6620-21 Accidente Laboral ocurrido el pasado 7 de junio de 2021 en el acceso N°4 – Tramo 5.
22-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 28
22-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Programación jornada vial mes de junio
22-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Documentación tensionamiento barras y 1050 puente orquideas
22-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6238-21 Requerimiento por la no implementación del PMA en sector de la antigua planta de ARGOS en el Intercambiador Bermellón.
23-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Alcance 316-21 cambio de profesional residente de tuneles
23-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Protocolo para el monitoreo por sensores en el sector critico cinabrio rta tucor 6514-21
23-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6386-21 Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3374-2021. Respuesta de CONCAY a incumplimientos en entregas de documentos – estructuras metálicas puentes.
23-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 29
23-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6682-21 Revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3234-2021 correspondiente a Entrega RDI # CA-027 Barreras de tráfico tipo new jersey TL-5 para las zonas 2, 3 y 4 del muro 011-03
23-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6556-21 Revisión comunicado 6.2.CECL-1010-3233-2021 correspondiente a Entrega RDI # CA-028 Barreras de trafico tipo new jersey TL-5 en los sectores de los muros 009-10-11 y 009-10-11A Tolima 2.
23-jun-21	CONCAY	Informe de inversión y buen manejo del anticipo No 30
23-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega información modelo mesetas conexión cara superior aisladores, puente 12 Yarumo Blanco
23-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6589-21 Respuesta a su comunicado #CECL-1010-3449-2021.

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		Aprobación Informe Mensual Ambiental N°21, N°22, N°23 y N°24 correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021 respectivamente.
23-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6595 "Solicitud entrega informes mensuales sociales, mes de abril y mayo de 2021. "
23-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	rta tucor 6516-21 Solicitud de cumplimiento de requerimientos del Acta ANLA del 30 de diciembre 2020, Sector Tolima 1.
23-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Procolo de bioseguridad covid resolución 777 del 02 de jumio de 2021
24-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6606-21 Apremio - Frentes inactivos tramo Tolima 2.
24-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Solicitud de aprobación de APU no previstos para actividades de puentes activiades de cielo abierto y actividades de tuneles
24-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Atención a compromisos adquiridos en el comité de obra No 91 cronograma de actividades de os casos sociales
24-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6525-21 Planos de taller estructuras metálicas apoyos puente 20 las orquideas
24-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Propuesta técnica y económica PTEINF-0244-A05 de actividades complementarias de acompañamiento durante construcción tramo T1
24-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6560-21 Atención prioritaria de sitios críticos tramo Tolima 2.
25-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega Póliza RCE y Paz Y Salvo – Modificación No. 4 Adición No. 2 y Prórroga No. 2 al Contrato 885-19
25-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6605-21 "Apremio - Requerimiento de información relacionada con la proyección generación empleo."
25-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Tensionamiento de las barras de tipo Y1050 CORRESPONDIENTE AL EJE 1 PUENTE 20 CINABRIO ORQUIDEAS
25-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6390-21 Solicitud de paz y salvo póliza RCE.
25-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6707-21 Comunicaciones 6.2.CECL-1010-3484-2021 y 6.2.CECL-1010-3556- 2021. Solicitud de reprogramación al Plan de Inversión, prórroga 3 y modificación 4 del Contrato de obra No.880 de 2019.
25-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6675-21 Respuesta a #CECL-1010-3552-2021. Observaciones Reporte parcial de contingencia #33 de La Julia, sector de Tolima 2
25-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6377-21 Informe de cumplimiento permisos de ocupación de cauce, sector de Tolima 2.
25-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Comité de participación comunitaria
25-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 5791-21 "Respuesta al comunicado 118-21-CLI-CLL042-DIR. Diseño hidráulico sitio crítico Cristales. Tolima 1. "
25-jun-21	CONCAY	Alcance 1010-3547-21 RTA TUCOR 6489-21 Respuesta comunicado CECL-1010-3445-2021. Cambio menor retornos tramo T2.
25-jun-21	CONCAY	Entrega de reportes MINFRA para el control de calidad de los procesos periodo junio
25-jun-21	CONCAY	Información contratación personal
25-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Requerimiento de información y pólizas Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06719-21
28-jun-21	CONSORCIO	Entrega de los planos de los dados de repotenciación de los ejes 7, 8 y 11 y

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
	VIA AMERICAS	detalles de refuerzo de mesetas de aisladores del puente 12 (Yarumo Blanco). Respuesta comunicado TUCOR221Q-6251-21
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión a los planos preliminares correspondientes a la superestructura del puente 12 del tramo Quindío. Respuesta comunicado TUCOR221Q-6366-21
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega planos cambio barras Ø 57mm, ajuste aceros repotenciación dados Puente No. 11 (Mediacaro).
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega planos cambio barras Ø 57mm por cables, dados Puente (9) Manzanillo.
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Concepto sobre la alternativa de topes verticales en los puentes 7 (Macanas), 8 (Nogal cafetero), 10 (Robles), 18 (Frailejones) y 19 (Cedro Negro) pertenecientes a los tramos Quindío y Tolima 1. Respuesta comunicado TUCOR221Q-05699-21
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega Acta de fijación de precios no previstos No. 23 Respuesta Comunicado TUCOR221Q-06425-21 Respuesta Comunicado TUCOR221Q-06593-21 Respuesta Comunicado TUCOR221Q-06614-21 Respuesta Comunicado TUCOR221Q-06646-21
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Respuesta - reporte parcial #60 Contingencia Muro 10 - Jamaica, sector de Quindío.
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Reporte No. 6, Contingencia sector Montaña Buena, muro 2 ante la ANLA, sector de Quindío.
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Diseño definitivo juntas puentes 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 12ª - Diseño preliminar de juntas puentes 7, 8, 9, 10, 11 y 12A. Respuesta comunicado TUCOR221Q-05698-21
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión a los comunicados CVA-1938-21, CVA-1944-21 y CVA-1950-21 correspondientes al procedimiento de corte de columnas para el puente 12 (Yarumo Blanco) y las respuestas al comunicado TUCOR221Q-06405-21. Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06574
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Planos dovela cierre voladizos 6-7 R01. Entrega Completa planos superestructura construida por CVA entre los ejes 1 al 6 del puente 12. Respuesta comunicado TUCOR221Q-06503-21
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Revisión documento (P-2019-81)-T43 Estado General Ptes Cortos correspondiente al resumen de las intervenciones requeridas en los puentes 7, 8 y 10. Respuesta comunicado TUCOR221Q-05597-21
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Informe de cierre y archivo de la Resolución 659 de 2015. Respuesta a su Oficio No. TUCOR221Q-06670-21
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Estado de cumplimiento Contingencia talud de Virgen Blanca, Sector Quindío. Respuesta a su Oficio No. TUCOR221Q-06627-21
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega de copias / Actas de vecindad – Vía ZODME Cartón Colombia. / Alcance CVA-

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		1218-20. Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-05483-21 -
28-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6718-21 Requerimiento de información y pólizas.
28-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6374-21 "Estado de cumplimiento de la Resolución N° 4144 del 27-nov-2019 -Permiso de Vertimiento, sector de Tolima 1. "
28-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Solicitud de acero y concreto adicional zapata garita ejercito portal salida Túnel principal
28-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Remisión diseño geométrico y de señalización acceso 07 Sector Vitrinas
28-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Remisión de pQRSD para aproobación y cierre
28-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6513-21 "Respuesta parcial al comunicado 289-21-CLI-CLL042-DIR con asunto “Diseño del sitio crítico para la rectificación de la curva en el sector cristales (PR38+850)”. Componente Diseño Geométrico y componente Tránsito
28-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6447-21 Reprogramación terminación obras, segunda calzada Tolima 1.
28-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6732-21 Respuesta a #CECL-1010-3567-2021. Observaciones Reporte parcial de contingencia #1 y #2 de las Marías, Retorno 1 La Julia y El Porvenir, sector de Tolima 2.
28-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6618-21 "Actividades desarrolladas para el talud Cristales, puente El Otobo (K39+904). "
28-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6634-21 Atención de sitio crítico afectado por invierno, sector la María
28-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6630-21 Atención de sitios críticos afectados por invierno
28-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Finalizacion de plazo sobre acuerdo de compromiso acerca de la intervención del talud sitio critico cristales
28-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Procedimiento medición convergencias túneles del 12 al 26 de junio de 2021
29-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Reporte #49 de Contingencia ante ANLA del sector Montaña Buena Km9+300.
29-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Reporte parcial #59 Contingencia Virgen Blanca - K8+769,87, sector de Quindío.
29-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Afectaciones de movilidad desde el 10 de junio por cierres viales debidos a los continuos deslizamientos en el sector Tolima.
29-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Actualización Planos presfuerzo dados repotenciación ejes 2, 3, 7, 8 y 11 puente 12.
29-jun-21	CONCAY	Aclaración rta tucor 6582-21 Respuesta comunicado CECL-1010-3482-2021. Vías en Desuso.
29-jun-21	CONCAY	RTA TUCOTR 6635-21 Atención de sitios críticos afectados por invierno
29-jun-21	CONCAY	Reprogramación plan de inversión del antiicpo mensualizado
29-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6736-21 Recibo de Pago No. 239946 del 2021. Solicitud de pago por Tasa de Uso de Agua. Resolución 4153 del 2019 del permiso de concesión de aguas superficiales.
29-jun-21	CONSORCIO	Revisión geotécnica sitio la envidia (anulada)

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
	LA LINEA 042	
29-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6748-21 Respuesta a su comunicación 336-21-CLI-CLL042-DIR. Protocolo para el monitoreo por sensores en el Sitio Crítico Entre Cinabrios.
29-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6182-21 Análisis de Interventoría para contemplar tipo de iluminación sector de Bermellón
29-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 5864-21 Comentarios estructura metálica Puente Las Orquídeas
29-jun-21	CONCAY	Reporte parcial No 25 la paloma
29-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado No. 4 Contrato de Obra No. 885-19. Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06123-21
29-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	RTA TUCOR 6282-21 Revisión comunicado 228-21-CLI-CLL042-DIR correspondiente al informe de ejecución y análisis de la prueba de carga del Puente 16
29-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6587-21 Traslado por competencia Derecho de Petición Jorge Camelo.
30-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Entrega Ensayos realizados en el mes Junio-21 reportados en el formato MINFRAMN- IN-15-FR-11
30-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Nota Técnica PUHERRA-PILA02-300-NT-R00, taludes de corte Para la repotenciación de los ejes 2 y 3 del puente 12 (Yarumo Blanco). Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-06683-21
30-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Procedimiento de corte de columnas para el puente 12 (Yarumo Blanco). Alcance comunicado CVA-2022-21
30-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud informe PQRSD Abiertas a la fecha. Respuesta TUCOR221Q-06340-21.
30-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Presentación informes de mantenimiento en cumplmiento d ela resolución 0688 del 20 de mayo
30-jun-21	CONSORCIO LA LINEA 042	Finalización de plazo sobre acuerdo de compromiso acerca de la intervención del talud sitio critico cristales
30-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6662-21 Cronograma Casos Sociales
30-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6636-21 Entrega copia de la Resolución número 777 del 2 de junio de 2021.
30-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6713-21 Comentarios a su oficio 6.2 CECL-1010-3501-2021 del día 08-06-2021, con asunto Entrega de Procedimientos de tensado y de inyección, segundo tensionamiento Puente No.22 A el Montefrio.
30-jun-21	CONCAY	RTA TUCOR 6327-21 Respuesta al comunicado 6.2.CECL-1010-3479-2021. Reportes ensayos previos a la instalación de pernos Puentes 26A y 27
30-jun-21	CONSORCIO VIA AMERICAS	Solicitud de reconocimiento de sobrecostes derivada del Paro Nacional que afectó al proyecto entre el 28 de abril y 23 de mayo de 2021.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	883-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERDISEÑOS-CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL	NIT:	901.273.028-5
CONFORMACIÓN:	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S. 50% NIT No. 900.967.937-0, con una Participación de 49% INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. NIT. 860.027.091-8, y INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. 1% NIT. 811.043.176-4		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS – SEGUNDA CALZADA QUINDÍO, DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM38+815) – SEGUNDA CALZADA TOLIMA Y DE LOS TÚNELES CORTOS , LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA – SEGUNDA CALZAD TOLIMA – PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL		
Fecha de Inicio:	24/05/2019	No. de Oficio:	SRN: DO97905
Valor Inicial:	$ 26.667.576.149,00.		
Valor Adiciones:	$ 6.097.409.051		
Adición 1:	$ 500.000.000		
Adición 2:	$ 5.597.409.051		
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 32.764.985.200		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	19 Meses		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	Hasta el 30 de Abril de 2021		
Prórroga 2:	Hasta el 31 de Agosto de 2021		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/08/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	Vigencia Fiscal	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404819	20	2019	$ 2.108.182.955	$ 2.108.182.955	$ 0,00
404819	21	2019	$ 1.881.422.919	$ 1.881.422.919	$ 0,00.
404819	10	2019	$ 670.010.424	$ 670.010.424	$ 0,00
404819	10	2019	$ 1.184.272.615	$ 1.184.272.615	$ 0,00
404819	10	2019	$ 4.693.932.545	$ 4.693.932.545	$ 0,00
404819	11	2019	$ 1.462.515.291	$ 1.462.515.291	$ 0,00
404819	20	2020	$ 6.214.427.132	$ 6.214.427.132	$ 0,00
565520	20	2020	$ 2.178.676.850	$ 2.178.676.850	$ 0,00
565520	20	2020	$ 6.274.135.418	$ 6.274.135.418	$ 0,00
276621	20	2021	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
367121	20	2021	$ 5.155.534.051	$ 2.435.459.723	$ 2.720.074.328
367121	20	2021	$ 441.875.000	$ 0,00	$ 441.875.000
TOTAL			$ 32.764.985.200	$ 29.603.035.872	$ 3.161.949.328

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 25	$ 1.113.213.491	$ 211.510.563	$ 1.324.724.054

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	%10	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2019
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	%20	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2021
Calidad del Servicio	%30	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Enviada

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
03/06/2021	INVIAS	Remisión reporte parcial contingencia #60 Muro 10 – Jamaica, #1 Cinabrio 1y2, Bellavista-Cristales #9 y Bermellón #11, tramo de Quindío, y Tolima 2. Expediente LAM-4602.
03/06/2021	INVIAS	Remisión Plan de Inversión Ambiental Versión 6. Contrato de Obra N°885-2019 Consorcio Vía Américas- Quindío.
03/06/2021	INVIAS	Remisión pago tarifa de seguimiento ambiental resolución 1479 de 2019 Permiso de vertimientos Túnel La Curva. Periodo 22 de mayo de 2020 al 21 de mayo de 2021.
03/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°106. CONTRATO 885 DE 2019.
03/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°106. CONTRATO 877 DE 2019.
03/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°106. CONTRATO 880 DE 2019.
03/06/2021	INVIAS	Alcance TUCOR221-6457-21. Ajuste Plan de Inversión Ambiental Versión 6. Contrato de Obra N°880-2019 CONCAY SA-Tolima 2.
03/06/2021	INVIAS	Respuesta oficio DT-QUI-25862. Requerimiento oficio 6693 del 14 de mayo de 2021 expedido por la Corporación Autonomía Regional del Quindío-CRQ.
04/06/2021	INVIAS	Contrato No. 877 de 2019. Remisión Acta de Obra No. 25, Acta de Ajuste provisional No. 25 de mayo de 2021 y Acta de Ajuste definitiva No. 24 de abril de 2021.
04/06/2021	INVIAS	Acta de Modificación de Costos de Interventoría No. 10
04/06/2021	INVIAS	Alcance al documento técnico para solicitud de extensión de período resolución para trabajos nocturnos con cierre total en frentes de obra de Tolima.
04/06/2021	INVIAS	Alcance TUCOR221-6454-21 Justificación de ítems no previstos- acta de fijación de precios No. 22- Consorcio Vía Américas, contrato No. 000885 de 2019
05/06/2021	INVIAS	Su comunicación SMA 28274 del 04 de junio de 2021. Entrega Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 22 EXP LAM4602 – Componente

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
		Social.
08/06/2021	INVIAS	Alcance TUCOR221T2-6403-21 Entrega Plan de Inversión Social No 6 – Tolima 2.
08/06/2021	INVIAS	Remisión Planes de Restauración por Sustracción de la reserva Forestal Central-RFC, Resoluciones 894 del 19 de octubre de 2020 y 1337 del 23 de diciembre de 2020.
08/06/2021	INVIAS	Acta de Costos de Interventoría No. 25
09/06/2021	INVIAS	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 25 CONTRATO 883 DE 2019.
09/06/2021	INVIAS	Remisión comunicado No. CECL-1010-3482-2021. Vías en Desuso. Contrato de obra No 880 de 2019- Concay .S.A.
09/06/2021	INVIAS	Remisión reporte parcial contingencia #5 Muro 2 – Montaña Buena, y #3 Manzanillo. Expediente LAM-4602.
10/06/2021	INVIAS	Respuesta DT-TOL 27871. Oficio CORTOLIMA 11743 del 23 mayo de 2021 publicación permiso de aprovechamiento forestal.
10/06/2021	INVIAS	Remisión pago tarifa de evaluación solicitud permiso de aprovechamiento forestal predio el Cinabrio.
10/06/2021	INVIAS	Su oficio DT-QUI-26854. Valoración costos estudios y diseños PTAR Municipio de Cajamarca por la inversión del 1%.
10/06/2021	INVIAS	Oficio 328 Personería Municipal de Cajamarca - PQR Francisco Javier Arias Muñoz.
10/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°107. CONTRATO 880 DE 2019
10/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°107. CONTRATO 877 DE 2019.
10/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°107. CONTRATO 885 DE 2019.
11/06/2021	INVIAS	Comunicación DO-GTE 29600 – Acta de Fijación 18
11/06/2021	INVIAS	Solicitud Proceso Administrativo Sancionatorio por el presunto Incumplimiento obligaciones contractuales y multa, Consorcio Vía Américas- Contrato de Obra N° 000885 de 2019.
11/06/2021	INVIAS	Revisión y aval - Acta de Obra N° 25 correspondiente al mes de Mayo de 2021
11/06/2021	INVIAS	Revisión y aval - Acta de Ajuste N°25 Consorcio Vía Américas, contrato No. 000885 de 2019
12/06/2021	INVIAS	Ocupación derecho de vía en la margen vial entre PR 13+400.
12/06/2021	INVIAS	Respuesta a solicitud información - ocupaciones corredor vial – Su oficio DT-QUI 20153.
15/06/2021	INVIAS	Remisión reporte parcial contingencia #48 Montaña Buena, #58 Virgen Blanca, #34 Cinabrio 1y2 y #24 La Paloma, tramo de Quindío, Tolima 1 y Tolima 2. Expediente LAM-4602.
16/06/2021	INVIAS	Respuesta correo electrónico del 09 de junio de 2021 – Solicitud de conciliación prejudicial interpuesto por la abogada MARIA EUGENIA GUTIERREZ RAMIREZ en calidad de apoderada de los señores GERMAN CAMACHO RODRIGUEZ Y ANA SOFIA TORRES FERRARO.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
16/06/2021	INVIAS	Contrato No. 880 de 2019. Remisión Acta de Obra No. 25 y Acta de Ajuste definitiva No. 25 mes de mayo de 2021.
16/06/2021	INVIAS	Remisión Cumplimiento de ejecución de Monitoreo STARI Virgen Negra, abril de 2021.
17/06/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 26422- 21- Denuncia sobre proveedor Concay S.A.
17/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°108. CONTRATO 880 DE 2019.
17/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°108. CONTRATO 877 DE 2019.
17/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°108. CONTRATO 885 DE 2019.
17/06/2021	INVIAS	Respuesta alcance oficio DO-GCC-24908, caso familia Muñoz Jiménez – Oficio 337 Personería Municipal de Cajamarca.
17/06/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 28081 Derecho de Petición Constructora EYP SAS
18/06/2021	INVIAS	Remisión Modelo de Almacenamiento Geográfico – GDB del proyecto ajustada. Expediente LAM-4602 y Expediente LAM1029. Cumplimiento AUTO 6556 de 2018.
18/06/2021	INVIAS	Remisión reporte parcial contingencia #33 La Julia, Sector Tolima 2. Expediente LAM-4602.
18/06/2021	INVIAS	Alcance TUCOR221-6659-21.
18/06/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 26470 y DO-GCC 25319- Derecho de Petición Isaías Huertas.
18/06/2021	INVIAS	Entrega Plan de Inversión Social Versión N° 6. Contrato de Obra INVIAS N° 885/2019 - Consorcio Vía Américas (CVA).
21/06/2021	INVIAS	Respuesta DO-GTE 28691
21/06/2021	INVIAS	Respuesta oficio DT-TOL-25331. Remisión pago tarifa de seguimiento ambiental resolución 4144 de 2019 Permiso de vertimientos Túnel 16 (Cristales).
21/06/2021	INVIAS	AUTORIZACION INGRESO PROFESIONAL DE PROGRAMACION Y COSTOS CONTRATO INTERVENTORIA
21/06/2021	INVIAS	Acta de Modificación de Costos de Interventoría No. 11
21/06/2021	INVIAS	Remisión reporte parcial contingencia #61 Muro 10 - Jamaica, #6 Muro 2 – Montaña Buena, #1 y #2 Las Marías, #1 y #2 Retorno 1 La Julia, #1 y #2 El Porvenir, tramo de Quindío, y Tolima 2. Expediente LAM-4602.
22/06/2021	INVIAS	Informe Trimestral Estado Social de Proyecto No 8 – Tolima 2.
23/06/2021	INVIAS	Remisión CVA-2011-21 cumplimiento para solicitud de cierre y archivo, permiso de vertimiento Resolución N° 659-2015, Expediente 3558-12.
23/06/2021	INVIAS	Remisión reportes de captación de agua mes de marzo hasta mayo de 2021, cumplimiento Resolución 4154 del 27 de noviembre de 2019, Concesión de aguas sector Perales.
23/06/2021	INVIAS	Remisión reporte parcial contingencia #6 Muro 2- Montaña Buena, #2 Cinabrio 1y2, #10 Bellavista-Cristales y #12 Bermellón, tramo de Quindío, y Tolima 1. Expediente LAM-4602.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
23/06/2021	INVIAS	Solicitud ante CRQ de desistimiento del tramite de aprovechamiento forestal en el sector Manzanillo, predio Montaña buena, Vereda San Rafael km 9+450.
24/06/2021	INVIAS	Remisión Plan de Restauración por Sustracción de la reserva Forestal Central-RFC, Resolución 0244 del 11 de marzo de 2021.
24/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°109. CONTRATO 880 DE 2019.
24/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°109. CONTRATO 877 DE 2019.
24/06/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°109. CONTRATO 885 DE 2019.
25/06/2021	INVIAS	Solicitud Proceso Administrativo Sancionatorio por Incumplimiento obligaciones contractuales – Concay S.A. Contrato de Obra N° 000880 de 2019 – Frente de obra Puente 22 El Otobo, anteriormente denominado Bellavista.
25/06/2021	INVIAS	Respuesta Elaboración insumos prediales adquisición predios 1% Contratos 885,880 y 877 de 2019 – Su oficio SMA 27016.
25/06/2021	INVIAS	Reemplazo Ingeniero Auxiliar y Profesional de Programación y Costos
25/06/2021	INVIAS	Respuesta oficio SMA-29010. Integración GDB del ICA 21 Exp. LAM-4602.
28/06/2021	INVIAS	Acta de Costos de Interventoría No. 25-A
28/06/2021	INVIAS	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 17 y REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 17.
28/06/2021	INVIAS	Concepto de viabilidad – Solicitud adición en valor y prórroga del contrato de Interventoría No 883 de 2019.
28/06/2021	INVIAS	Remisión Planes de Restauración por Sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado-DRMI, Acuerdos 006 y 007 del 30 de julio de 2020.
29/06/2021	INVIAS	Reprogramación Plan de Inversión del Anticipo N°4 - Contrato de Obra N°880/2019.
30/06/2021	INVIAS	Justificación de ítems no previstos para acta de fijación de precios No. 23 Consorcio Vía Américas, contrato No. 000885 de 2019

Recibida

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
1-jun-21	INVIAS	DERECHO DE PETICION - APODERADO CONSTRUCTORA EYP S.A.S.
1-jun-21	INVIAS	Respuesta radicado 43005 del 20 de mayo de 2021. Remisión reportes parciales contingencias #4 Manzanillo, #8 Bellavista-Cristales, #10 Bermellón, #22 La Paloma y #31 La julia, sector Quindío, Tolima 1 y Tolima 2, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019- Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes-proyecto “Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea”.
1-jun-21	INVIAS	Respuesta radicado 43639 del 22 de mayo de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #33 Cinabrio 1y2-(Tolima 1), Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019- Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes-proyecto “Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea”.
2-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 40815 con Fecha 13/05/2021
2-jun-21	INVIAS	Radicación oficio 11743 del 26 de mayo de 2021 de Cortolima.
2-jun-21	INVIAS	Solicitud Atencion Urgente Torre de Energia sector La Julia.
2-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 45050 con Fecha 26/05/2021
2-jun-21	INVIAS	Elaboración insumos prediales adquisición predios 1% Contratos 885, 880, 877 de 2019.
3-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 44226 con Fecha 25/05/2021
3-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 43654 con Fecha 24/05/2021
3-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 43654 con Fecha 24/05/2021
3-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 45252 con Fecha 27/05/2021
3-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 44303 con Fecha 25/05/2021
3-jun-21	INVIAS	Traslado de derechos de peticiones pago de deudas, radicados 46094 y 46098. Contrato de obra 880 de 2019.
4-jun-21	INVIAS	Respuesta radicado 45463 del 27 de mayo de 2021. Remisión reporte parcial contingencia # 59 Muro 10- Jamaica -, # 47 Montaña buena, # 57 Virgen blanca, y # 23 la paloma, tramo de Quindío, y tolima 2, expediente LAM - 4602. Contrato 883 de 2019- Interventoria a la culminación de la construcción de los tuneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes- proyecto "Cruce de la Cordillera Central Tunel de la Linea".
4-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 45141 con Fecha 27/05/2021
4-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 45178 con Fecha 27/05/2021 "CORREO ELECTRONICO-PARA RADICAR//TUCOR221T1-6447-21//ASUNTO: Reprogramacion terminacion obras, segunda calzada Tolima 1"
4-jun-21	INVIAS	Solicitud envío consolidado social ICA 22 Exp Lam 4602. Contrato No. 883 – 2019 Interventoría A La Culminación De La Construcción De Los Túneles Cortos, La Vía A Cielo Abierto Y Los Puentes En El Sector Comprendido Entre El Km7+895 Y El Intercambiador Américas –

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		Segunda Calzada Quindío, De Los Túneles Cortos, La Vía A Cielo Abierto Y Los Puentes En El Sector Comprendido Entre El Intercambiador Bermellón Y El Túnel 16 (Km 38+815) - Segunda Calzada Tolima Y De Los Túneles Cortos, La Vía A Cielo Abierto Y Los Puentes En El Sector Comprendido Entre El Túnel 16 (Km 38+945) Y La Llegada Al Municipio De Cajamarca- Segunda Calzada Tolima – Proyecto “Cruce De La Cordillera Central.
8-jun-21	INVIAS	Respuesta radicado 46218 del 31 de mayo de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #4 Muro 2 – Montaña Buena, sector Quindío, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes-proyecto “Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea”.
8-jun-21	INVIAS	Respuesta radicado 46312 del 31 de mayo de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #32 La Julia, Sector Tolima 2, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes-proyecto “Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea”.
8-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 46069 con Fecha 31/05/2021
8-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 46204 con Fecha 31/05/2021
8-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 46417 con Fecha 31/05/2021
8-jun-21	INVIAS	RESPUESTA A REVISIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES ENTREGADOS POR CORREO ELECTRÓNICO
8-jun-21	INVIAS	Traslado de derechos de peticiones pago de deudas, radicados 46094 y 46098. Contrato de obra 880 de 2019 “CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS TUNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TUNEL 16 km 38+9459 Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - SEGUNDA CALZADA TOLIMA - PROYECTO
9-jun-21	INVIAS	Remisión Conciliación Prejudicial - Solicitud Pronunciamiento
9-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 45035 con Fecha 26/05/2021 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS No 22 – CONTRATRO 885/2019.
9-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 37847 con Fecha 05/05/2021
9-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 47880 con Fecha 04/06/2021
9-jun-21	INVIAS	Respuesta a oficio TUCOR221-6452-21 Observaciones a acta de fijación de ítems no previstos No 18 (MINFRA-MN-IN-10-FR-4) en marco del Contrato de obra 880 de 2019 “CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS TUNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TUNEL 16 km 38+9459 Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		CAJAMARCA - SEGUNDA CALZADA TOLIMA - PROYECTO
9-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 46200 con Fecha 31/05/2021
9-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 40070 con Fecha 11/05/2021 "CORREO ELECTRONICO-PARA RADICAR//6303-TUCOR221-06303-21//ASUNTO:Solicitud actualizacion y claridades sobre documentos asociados a Recibo Definitivo de Obra e informe Final de interventoria"
15-jun-21	INVIAS	Seguimiento GDB No Conforme ICA No. 21 del Expediente LAM4602.Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”
15-jun-21	INVIAS	GDB No Conforme ICA No. 23 del Expediente LAM 1029.Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”
16-jun-21	INVIAS	Respuesta Radicado de INVIAS 34663 26 de abril de 2021. Respuesta oficio SMA-7516. Observaciones planes de inversión ambiental Versión #5 de los contratos de obra de Quindío (#885-2019) y Tolima 1(#877-2019). CONTRATO DE INTERVENTORIA 883-2019. Proyecto cruce Cordillera central Túnel de la Línea - PCCCTL.
17-jun-21	INVIAS	“INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS - SEGUNDA CALZADA QUINDIO, DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815)-SEGUNDA CALZADA TOLIMA Y DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCASEGUNDA CALZADA TOLIMA – PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL
17-jun-21	INVIAS	Respuesta radicado 47645 del 03 de junio de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #60 Muro 10 – Jamaica, #1 Cinabrio 1y2, Bellavista-Cristales #9 y Bermellón #11, tramo de Quindío y Tolima 2. Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
17-jun-21	INVIAS	Respuesta Radicado INVIAS 45144 del 26 de mayo de 2021. TUCOR221-06446-21 Remisión Plan de Inversión Ambiental Versión 6. Contrato de Obra N°877- Consorcio La Línea 042-Tolima 1. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		abierto y los puentes PCCC.
17-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 3994 con Fecha 20/01/2021 \\
18-jun-21	INVIAS	Respuesta Radicado de INVIAS 47807 04 de junio de 2021. Remisión Plan de Inversión Ambiental Versión 6. Contrato de Obra N°885- 2019 Consorcio Vía Américas-Quindío. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
21-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 48162 con Fecha 04/06/2021
21-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 49659 con Fecha 10/06/2021
21-jun-21	INVIAS	PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL VERSIÓN 6. ENTRADA No. 49256 CON FECHA 09/06/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA-PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
22-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 50095 con Fecha 11/06/2021
22-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 50127 con Fecha 11/06/2021
22-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 48952 con Fecha 09/06/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//6545-TUCOR221-06545-21//ASUNTO: Acta de Modificacion de Costos de Interventoria No. 10"
22-jun-21	INVIAS	Solictud de informacion URGENTE Vendedores Ambulantes cajamarca , Tolima
23-jun-21	INVIAS	Respuesta radicado 49843 del 11 de junio de 2021. Remisión reporte parcial contingencia # 5 Muro 2- Montaña Buena, y # 5 Manzanillo. Expediente LAM - 4602. Contrato 883 de 2019- Interventoría a la culminación de la construcción de los tuneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
23-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 49419 con Fecha 10/06/2021
23-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 49104 con Fecha 09/06/202
23-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 48297 con Fecha 08/06/2021
23-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 50058 con Fecha 11/06/2021
24-jun-21	INVIAS	DEVOLUCIÓN SOLICITUD TRÁMITE ANTICIPO No. 3 - CONTRATO 885-2019
24-jun-21	INVIAS	Solicitud cumplimiento obligaciones ambientales establecidas en el apéndice D. Contratos de obra 885-2019 CVA Tramo Quindío, 877-2019 Consorcio La Linea 042-Tolima 1, 880-2019 CONCAY S.A Tolima 2. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes - proyecto "Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea".
25-jun-21	INVIAS	SOLICITUD INFORMES AFECTACIONES CONTRATOS DE OBRA
25-jun-21	INVIAS	Respuesta radicado 52076 del 18 de Junio de 2021. Remisión reporte parcial

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		contingencia # 33 La Julia sector Tolima 2. Expediente LAM - 4602. Contrato 883 de 2019-Interventoria a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
25-jun-21	INVIAS	Radicado de INVIAS 45123 del 26 de Mayo de 2021 y Radicado INVIAS 48614 del 08 de Junio de 2021. Remisión y Ajuste al Plan de Inversión Ambiental Versión 6. Contrato de obra No. 880 de 2019 CONCAY S.A. - Tolima 2. Contrato 883 de 2019- Interventoría a la culminación de la contrucción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes- proyecto ''Cruce de la Cordillera Central Tunel de la Linea''.
28-jun-21	INVIAS	Radicación respuesta TUCOR 05393-21, Predio La Quinta, resolución 2051 del 12 de noviembre de 2020.
28-jun-21	INVIAS	Radicación oficio 13719 del 22 de junio de 2021 de Cortolima.
29-jun-21	INVIAS	Contrato Nº 883/19.- “INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS - SEGUNDA CALZADA QUINDIO, DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815)- SEGUNDA CALZADA TOLIMA Y DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - SEGUNDA CALZADA TOLIMA - PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL
29-jun-21	INVIAS	Entrada RAD. 45141. Acta de Fijacion de Precios Unitarios Nº 18 Contrato Nº 877/19
29-jun-21	INVIAS	Respuesta a oficio TUCOR221-06586-21 con radicado 50093 del 11/06/2021. Reiteración de solicitud de información requerida por la Subdirección de Medio Ambiente del INVIAS.
29-jun-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 52674 con Fecha 21/06/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 885 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS- SEGUNDA CALZADAPROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
30-jun-21	INVIAS	Remisión de parámetros a tener en cuenta para la entrega de los Planos Finales a la Subdirección de Estudios e Innovación del Instituto

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	FECHA DE REALIZACION	NOMBRE	ASUNTO
6523	03/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reporte parcial contingencia #60 Muro 10 – Jamaica, #1 Cinabrio 1y2, Bellavista-Cristales #9 y Bermellón #11, tramo de Quindío, y Tolima 2. Expediente LAM-4602.
6530	03/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión Plan de Inversión Ambiental Versión 6. Contrato de Obra N°885-2019 Consorcio Vía Américas- Quindío.
6536	03/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Alcance TUCOR221-6457-21. Ajuste Plan de Inversión Ambiental Versión 6. Contrato de Obra N°880-2019 CONCAY SA-Tolima 2.
6558	05/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Su comunicación SMA 28274 del 04 de junio de 2021. Entrega Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 22 EXP LAM4602 – Componente Social.
6561	08/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Alcance TUCOR221T2-6403-21 Entrega Plan de Inversión Social No 6 – Tolima 2.
6566	08/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión Planes de Restauración por Sustracción de la reserva Forestal Central-RFC, Resoluciones 894 del 19 de octubre de 2020 y 1337 del 23 de diciembre de 2020.
6571	09/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión comunicado No. CECL-1010-3482-2021. Vías en Desuso. Contrato de obra No 880 de 2019-Concay .S.A.
6573	09/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reporte parcial contingencia #5 Muro 2 – Montaña Buena, y #3 Manzanillo. Expediente LAM-4602.
6607	11/06/2021	Carlos Felipe Sabogal	Comunicación DO-GTE 29600 – Acta de Fijación 18
6625	15/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reporte parcial contingencia #48 Montaña Buena, #58 Virgen Blanca, #34 Cinabrio 1y2 y #24 La Paloma, tramo de Quindío, Tolima 1 y Tolima 2. Expediente LAM-4602.
6671	18/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión Modelo de Almacenamiento Geográfico – GDB del proyecto ajustada. Expediente LAM-4602 y Expediente LAM1029. Cumplimiento AUTO 6556 de 2018.
6674	18/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reporte parcial contingencia #33 La Julia, Sector Tolima 2. Expediente LAM-4602.
6685	18/06/2021	JAIRO	Entrega Plan de Inversión Social Versión N° 6.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	FECHA DE REALIZACION	NOMBRE	ASUNTO
		FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Contrato de Obra INVIAS N° 885/2019 - Consorcio Vía Américas (CVA).
6691	21/06/2021	CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	Respuesta DO-GTE 28691
6702	21/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reporte parcial contingencia #61 Muro 10 - Jamaica, #6 Muro 2 – Montaña Buena, #1 y #2 Las Marías, #1 y #2 Retorno 1 La Julia, #1 y #2 El Porvenir, tramo de Quindío, y Tolima 2. Expediente LAM-4602.
6709	22/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Informe Trimestral Estado Social de Proyecto No 8 – Tolima 2.
6731	23/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reporte parcial contingencia #6 Muro 2-Montaña Buena, #2 Cinabrio 1y2, #10 Bellavista-Cristales y #12 Bermellón, tramo de Quindío, y Tolima 1. Expediente LAM-4602.
6734	24/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión Plan de Restauración por Sustracción de la reserva Forestal Central-RFC, Resolución 0244 del 11 de marzo de 2021.
6753	25/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta Elaboración insumos prediales adquisición predios 1% Contratos 885,880 y 877 de 2019 – Su oficio SMA 27016.
6758	25/06/2021	CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	Reemplazo Ingeniero Auxiliar y Profesional de Programación y Costos
6760	25/06/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta oficio SMA-29010. Integración GDB del ICA 21 Exp. LAM-4602.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo se tramitaron el Acta de Obra No. 25 y el Acta de Costos No. 25.

CONTRATO DE OBRA No.	1101-2020		
CONTRATISTA:	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA (CESION CONTRATO 1101 DE 2020 Nov 4_2020)	**NIT:**	**800.233.881-4**
CONFORMACIÓN:	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA (CESION CONTRATO 1101 DE 2020 Nov 4_2020)		
Objeto:	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL EN EL CORREDOR ARMENIA – CAJAMARCA.		
Longitud corredor (km):	Sector 1: 50 km		
Fecha de Inicio:	09/09/2020	**No. de Oficio:**	DO-GCC 34255

Valor Inicial:	$	11.812.612.173
Valor Adiciones:	$	5.843.151.064
Adición 1:	$	3.343.970.000
Adición 2:	$	2.499.181.064
Adición 3:	$	-
Adición 4:	$	-
Adición 5:	$	-
Valor Actual:	$	17.655.763.237
Anticipo Entregado:	$	1,971,831,354
Anticipo Amortizado:	$	1,971,831,354
Saldo por Amortizar:	$	-
Plazo Inicial (meses):		4 meses
Total, Prórrogas:		6 meses

Prórroga 1:	4 meses
Prórroga 2:	0.5 meses
Prórroga 3:	1.5 meses
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/06/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
767020	2020	20-23-118	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$ 5.880.577.466	$ 5.880.577.466	$ 0
767020	2020	11-23-118	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$ 2.075.658.738	$ 2.075.658.738	$ 0
767020	2020	11-51-118	C-2401-0600-118-0-2401051-02	$ 1.395.578.068	$1.389.501.676	$6.076.392
767020	2020	11-29-118	C-2401-0600-118-0-2401029-02	$ 2.460.797.901	$ 2.460.797.901	$ 0
766620	2020	20-23-118	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$ 375.738.237	$ 375.738.237	$ 0
766620	2020	11-23-118	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$ 2.752.800.540	$ 2.752.800.540	$ 0
766620	2020	11-51-118	C-2401-0600-118-0-2401051-02	$ 77.962.080	$ 77.962.080	$ 0
766620	2020	11-29-118	C-2401-0600-118-0-2401029-02	$137.469.142,75	$137.469.142,75	$ 0
766620	2020	11-53-118	C-2401-0600-118-0-2401053-02	$ 0,25	$ 0,25	$ 0
398821	2021	54-51-118	C-2401-0600-118-0-2401051-02	$ 498.772.248	$ 0	$ 498.772.248
398821	2021	54-23-118	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$ 2.000.408.816	$ 0	$2.000.408.816

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03	$ 5,086,208,815	$ 149,118,939	$ 5,235,327,754
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	$ 3,446,459,269	$ 70,216,766	$ 3,516,676,035
Anticipo de Obra	$ 1,971,831,354	$ -	$ 1,971,831,354
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05	$ 1.181.915.022	$ 53.718.496	$ 1.235.633.518
Acta de Ajuste Definitivo No. 4D	$ 14.913.206	$ 107.330	$ 15.020.536
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06	$ 779.724.694	$ 51.024.358	$ 830.749.052
Acta de Ajuste Definitivo No. 5D	$ 25.550.694	$ 183.888	$ 25.734.582
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07	$ 1,191,976,904	$ 73,428,813	$ 1,265,405,717
Acta de Ajuste Definitivo No. 6D	$ 4,410,652	$ 31,743	$ 4,442,395

Acta de Ajuste Definitivo No. 7P	$ 10,069,521	$ 72,470	$ 10,141,991
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 08	$ 1,427,473,722	$ 60,830,725	$ 1,488,304,447
Acta de Ajuste Definitivo No. 8P	$ 6,780,219	$ 48,797	$ 6,829,016
Acta de Ajuste Definitivo No. 3D	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 09	$ 332.396.050	$ 47,771,877	$ 380,167,927
Acta de Ajuste Definitivo No. 9P	$ 6,629,046	$ 47,709	$ 6,676,755
Acta de Ajuste Definitivo No. 7D	$ 9,798,068	$ 70,516	$ 9,868,584

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 97.40%
% Básico ejecutado acumulado: 87.95%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
18/11/2020	NP-1	Lavado de muros	$ 11,684.00
18/11/2020	NP-2	Pintura muros con pintura acrílica pura base agua	$ 22,435.00
18/11/2020	NP-3	Suministro e instalación de tachón traspasable de 40 x 15 x 8	$ 70,719.00
18/11/2020	700.3	Marcas viales con pintura acrílica en frio	$ 29,030.00
18/11/2020	740.1	Captafaros	$ 18,196.00
18/11/2020	201.1	Remoción de defensas metálicas	$ 8,652.00
18/11/2020	NP-8	Retiro de señales verticales existentes	$ 15,396.00
18/11/2020	211.1	Remoción de derrumbes	$ 8,270.00
18/11/2020	900.3	Transporte material proveniente de derrumbes, medidos a partir de cien metros (100 m)	$ 1,056.00
18/11/2020	NP-12	Hito delineador – poste flexible de 75cm amarillo con tres franjas reflectivas de alta intensidad	$ 74,329.00
18/11/2020	663.1	Tubería de plástico sanitaria flexible de diámetro 400mm	$ 241,158.00
26/02/2021	201.7	Demolición estructuras	$ 125,880.00
26/02/2021	663.1	Tubería de plástico sanitaria flexible de diámetro 250mm RS4	$ 88,599.00
26/02/2021	663.1	Tubería de plástico sanitaria flexible de diámetro 315mm S4	$ 128,693.00
26/02/2021	NP-14	Pozo alcantarillado d= 1.2m	$ 4,605,814.00
26/02/2021	NP-15	Garitas	$52,826,400.00
26/02/2021	800.1	Cerca con alambre de púas y postes de madera 4 hilos	$ 29,738.00
26/02/2021	NP-17	Baranda metálica peatonal según diseño	$ 436,566.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/11/2020	1
29/12/2020	2
20/01/2021	3
06/03/2021	4
25/03/2021	5
27/04/2021	6
7/05/2021	7
28/05/2021	8

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA TRÁMITE	TRÁMITE	JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE
3/09/2020	ACLARACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2020	ACLARAR la Cláusula Octava: Plazo del Contrato No. 1101 de 2020, en el sentido de indicar que el plazo del mismo es hasta el 31 de diciembre de 2020
4/11/2020	CESIÓN CONTRATO No. 1101 DE 2020	La cesión del ciento por ciento (100%) de los derechos y obligaciones que le corresponde a ALFONSO PARRA DE LOS RÍOS, en la ejecución del Contrato No. 1101 de 2020 a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
2/12/2020	ADICIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2020	Adicionar el valor del Contrato No. 1101 de 2020 en la suma de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($3.343.970.000) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($15.156.582.173) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA.
2/12/2020	PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2020	Prorrogar el plazo del Contrato No. 1101 de 2020 desde el 31 de diciembre de 2020, hasta el 30 de abril de 2021.

25/03/2021	MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2021	Modificar la cláusula de APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del contrato, en el sentido realizar una redistribución de las partidas presupuestales del mismo
30/04/2021	PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2021	Prorrogar el plazo del Contrato No. 1101 de 2020 desde el 30 de abril de 2021, hasta el 15 de mayo de 2021.
14/05/2021	ADICIÓN NÚMERO DOS (2) Y PRÓRROGA NÚMERO TRES (3) DE 2021	PRORROGAR el plazo del Contrato No. 1101 de 2020 desde el 15 de mayo de 2021, hasta el 30 de junio de 2021 y adicionar su valor en la suma DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATROPESOS ($2.499.181.064) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 17,655,763,237.00) M/CTE, incluido IVA.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1,765,576,323.70	50047994000020564 anexo 8	15/11/2021	31/12/2021
Buen Manejo Anticipo	$2,362,522,435.00	50047994000020564 anexo 8	15/11/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3,531,152,647.40	50047994000020564 anexo 8	15/05/2021	30/04/2024
Estabilidad de la Obra	$5,296,728,971.00	50047994000020564 anexo 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad de Estudios y Diseños	$10,304,370.00	50047994000020564 anexo 8	30/06/2021	30/06/2026

NOTA: Esta pendiente por parte de LATINCO la actualización de las pólizas con relación a la prorroga No. 2, la adición Numero 2 y Prorroga No. 3.

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 882,788,162	500-74-994000003836 anexo 6	15/05/2021	30/06/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CO146-PMA-2021-C-0169	28/05/2021	CONSORCIO IP	CO146-PMA-2021-C-0169 Respuesta al oficio CONIP-INV-1114-CGE-168-2021 Plan de inversión ambiental
CO146-SST-2021-C-0170	28/05/2021	CONSORCIO IP	CO146-SST-2021-C-0170 Entrega de informe mensual de seguridad social y listado de personal mes de mayo
CO146-TEC-2021-C-00171	29/05/2021	CONSORCIO IP	CO146-TEC-2021-C-0171 Afectaciones por Paro Nacional - Suministro Asfalto
CO146-TEC-2021-C-00172	31/05/2021	CONSORCIO IP	CO146-TEC-2021-C-0172 Alcance a nuestro comunicado CO146-TEC-2021-C-0172 Afectaciones por Paro Nacional - Suministro Asfalto
CO146-TEC-2021-C-00173	31/05/2021	CONSORCIO IP	CO146-TEC-2021-C-0173 Respuesta a su comunicado CONIP-INV-1114-CGE-183-2021 Equipos para remoción de derrumbes
CO146-TE-2021-C-00174	2/06/2021	CONSORCIO IP	CO146-TE-2021-C-174 Remisión acta reposición hitos N°2 y ensayos reflectometría

CO146-PMA-2021-C-00175	4/06/2021	CONSORCIO IP	CO146-PMA-2021-C-0175 Informe Mensual Ambiental N°9 del mes de mayo 2021
CO146-PMA-2021-C-00176	4/06/2021	CONSORCIO IP	CO146-SOC-2021-C-0176 Informe Mensual Social del Mes de mayo 2021 (2)
CO146-TEC-2021-C-00178	9/06/2021	CONSORCIO IP	CO-TEC-2021-C-0178 Solicitud de Modificación N°2 al Contrato de la Referencia y prorroga N°4
CO146-SST-2021-C-0177	10/06/2021	CONSORCIO IP	CO-146-SST-2021-C-0177 Entrega de Actualización Manual de Bioseguridad -Covid-19
CO146-TEC-2021-C-00180	22/06/2021	CONSORCIO IP	CO-TEC-2021-C-0180 Solicitud de Modificación N° 2 al contrato de la referencia y Prorroga N°4

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1114-2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO IP	NIT:	901406455-1
CONFORMACIÓN:	INTERPRO S.A.S con NIT. 804.001.735-6 con una participación del 90% Y PROCONSULTING S.A.S. con NIT. 900.986.020-3 con una participación del 10%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL		
Fecha de Inicio:	09/09/2020	No. de Oficio:	DO-GCC 34254
Valor Inicial:	$ 1,098,909,230		
Valor Adiciones:	$ 656,873,110.00		
Adición 1:	$ 356,054,174		
Adición 2:	$ 300,818,936.00		
Valor Actual:	$ 1,755,782,340.00		
Anticipo Entregado:	0		
Anticipo Amortizado:	0		
Saldo por Amortizar:	0		
Plazo Inicial:	4 meses		
Total Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:	0.5 meses		

Prórroga 3:	1.5 meses
Fecha de Fin:	30/06/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
484520	2020	20-23-118	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$479,664,781	$479,664,781	$ -
484520	2020	11-23-118	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$216,538,243	$216,538,243	$ -
484520	2020	11-29-118	C-2401-0600-118-0-2401029-02	$256,971,466	$256,971,466	$ -
484520	2020	11-51-118	C-2401-0600-118-0-2401051-02	$145,734,740	$145,734,740	$ -
773620	2020	11-23-118	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$356,054,174	$356,054,174	
398721	2021	54-51-118	C-2401-0600-118-0-2401051-02	$ 28.035.916	$ 28.035.916	
398721	2021	54-23-118	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$272.783.020	$ -	$264,957,522.27

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$46,799,795.00	$8,855,823.05	$55,655,618.05
Acta Mensual de Costos No. 2	$127,592,506.00	$24,234,872.02	$151,827,378.02
Acta Mensual de Costos No. 3	$144,510,616.00	$27,444,176.46	$171,954,792.46
Acta Mensual de Costos No. 4	$147,764,900.00	$28,075,331.00	$175,840,231.00
Acta Mensual de Costos No. 5	$161,851,880,00	$30,751,857.20	$192.603.737.20
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 153,961,600.00	$ 29,252,704.00	$ 183,214,304.00
Acta Mensual de Costos No. 7	$164,758,420.00	$31,304,099.80	$196,062,519.80
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 155,689,960.00	$ 29,581,092.40	$ 185,271,052.40
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 149,429,160.00	$ 28,391,540.40	$ 177,820,700.40

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
02/12/2020	1

26/04/2021	2
14/05/2021	3

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA TRÁMITE	TRÁMITE	JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE
1/09/2020	CONTRATO NÚMERO 1101 DE 2020 ACLARACIÓN NÚMERO UNO (01) Y MODIFICACION NUMERO UNO (01) DE 2020	1-Aclarar el NIT del CONSORCIO IP 2-Presentación de cuenta Bancaria para pago de Actas
3/09/2020	CONTRATO NÚMERO 1101 DE 2020 ACLARACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2020	1-ACLARAR la Cláusula Octava: Plazo del Contrato No. 1114 de 2020, en el sentido de indicar que el plazo del mismo es hasta el 31 de diciembre de 2020
2/12/2020	CONTRATO NÚMERO 1114 DE 2020 ADICIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2020	ADICIONAR el valor del Contrato No. 1114 de 2020, en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($356.054.174) M/CTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($1.454.963.404) M/CTE, incluido IVA.
2/12/2020	CONTRATO NÚMERO 1114 DE 2020 PRORROGA NÚMERO UNO (01) DE 2020	PRORROGAR el plazo del contrato No. 1114 de 2020 desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021.
30/04/2021	CONTRATO NÚMERO 1114 DE 2020 PRORROGA NÚMERO DOS (2) DE 2021	PRORROGAR el plazo del contrato No. 1114 de 2020 desde el 30 de abril de 2021, hasta el 15 de mayo de 2021.
14/05/2021	CONTRATO NÚMERO 1114 DE 2020 ADICIÓN NÚMERO DOS (2) Y PRÓRROGA NÚMERO TRES (3) DE 2021	PRORROGAR el plazo del Contrato No. 1114 de 2020 desde el 15 de mayo de 2021, hasta el 30 de junio de 2021 y adicionar su valor en la suma TRESCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($300.818.936) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($1.755.782.340) M/CTE, incluido IVA.
20/05/2021	CONTRATO NÚMERO 1114 DE 2020 ACLARACIÓN NÚMERO TRES (3) DE 2021	ACLARAR el parágrafo de la cláusula segunda de la adición No. 2 y prorroga No. 3 del contrato 1114 de 2020, el cual quedara así: (…) PARAGRAFO Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 159821 del 11 de mayo de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA NIT: 860.009.578-6 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 145,496,340.40	14-44-101120879 Anexo 7	31/08/2020	30/10/2021
Buen Manejo Anticipo	$ 461,726,567.00	14-44-101120879 Anexo 7	31/08/2020	06/09/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 290,992,680.80	14-44-101120879 Anexo 7	31/08/2020	06/07/2024
Calidad del Servicio	$ 436,489,021.20	14-44-101120879 Anexo 4	31/12/2020	16/05/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CONIP-INV-1114-CGE-177-2021	25/05/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-177-2021 - Remisión de oficio enviados por el Contratista LATINCO, con relación al paro nacional.
CONIP-INV-1114-CGE-178-2021	26/05/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-178-2021 - Afectación talud Superior PR38+600.

OFICIO No	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CONIP-INV-1114-CGE-179-2021	27/05/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-179-2021 - Solicitud de documentos existentes, sector la Coralia PR17+500.para los estudios y diseños de la estabilidad de área.
CONIP-INV-1114-CGE-180-2021	26/05/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-180-2021-Entrega del informe mensual de accidentalidad vías Territorial Quindío. Marzo de 2021.
CONIP-INV-1114-CGE-181-2021	28/05/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-181-2021-Reporte de daños en el radar instalado en el PR18+0890 calzada izquierda lado izquierdo
CONIP-INV-1114-CGE-182-2021	31/05/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-182-2021 - Entrega de Póliza de Cumplimiento, Anexo 7.
CONIP-INV-1114-CGE-184-2021	31/05/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-184-2021- Reporte de daños en el radar instalado en el PR18+0890 calzada izquierda lado izquierdo.
CONIP-INV-1114-CGE-187-2021	1/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-187-2021 - Respuesta a su oficio DT-QUI 26852 de fecha 26 de mayo de 2021, relacionado con la novedad de cierre calzada izquierda ´PR8+0200. (2)
CONIP-INV-1114-CGE-188-2021	1/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-188-2021 - Remisión oficio de LATINCO S.A., relacionados con las afectaciones de compra de materiales por efectos del paro nacional.
CONIP-INV-1114-CGE-194-2021	3/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-194-2021- Alcance al oficio CONIP-INV-1114-CGE-072-2021 de fecha 22 de febrero de 2021
CONIP-INV-1114-CGE-196-2021	3/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-196-2021- Respuesta oficio SMA 24036 de 11 de mayo de 2021
CONIP-INV-1114-CGE-198-2021	9/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-198-2021-Entrega Acta Obra Mayo a Territorial Quindío
CONIP-INV-1114-CGE-1998-2021	9/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-199-2021-Entrega Acta Costos Mayo a Territorial Quindío

OFICIO No	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CONIP-INV-1114-CGE-200-2021	8/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-200-2021 Informe accidente del 7 de junio de 2021 en la vía Armenia – Cajamarca, PR 41+0800.
CONIP-INV-1114-CGE-202-2021	10/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-202-2021-JUSTIFICACION MODIF CON PRORROGA CTO
CONIP-INV-1114-CGE-203-2021	11/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-203-2020-Solicitud Prorroga de 1 mes al contrato de interventoría N°1114 de 2020
CONIP-INV-1114-CGE-204-2021	10/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-204-2021-Presentación Informe Trimestral Ambiental N° 3 correspondiente al periodo 01-03-2021 al 31-05-2021
CONIP-INV-1114-CGE-205-2021	17/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-205-2021 - Informe de visita al sitio de deslizamiento PR36+600.
CONIP-INV-1114-CGE-208-2021	21/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-208-2021 - Respuesta a su oficio DT-QUI 27391 de fecha 28 de mayo de 2021.
CONIP-INV-1114-CGE-209-2021	21/06/2021	INVIAS	CONIP-INV-1114-CGE-209-2021 - Respuesta a su oficio DT-QUI 27392 de fecha 28 de mayo de 2021, relacionada con los estudios y diseños delPR17+0500.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
Matrícula No. 63202-158343 QND