Ingeniero
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO
GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Julio de 2021

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**OPERACIÓN Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL EN EL CORREDOR CAJAMARCA-ALTO DE LA LÍNEA-ARMENIA Y EN EL CORREDOR ARMENIA-TÚNEL DE LA LÍNEA-CAJAMARCA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 50 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1175 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LINEA 2021	NIT:	901.493.703-2
CONFORMACIÓN:	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. NIT. 800.233.881-4 (68%) y SAINC INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.192.828-2 (32%)		
Objeto:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA – ARMENIA.		
Fecha de Inicio:	30/06/2021	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 135.865.194.227		
Valor Adiciones:	0		
Adición 1:	0		
Adición 2:	0		
Adición 3:	0		
Adición 4:	0		
Adición 5:	0		
Valor Actual:	$ 135.865.194.227		

Anticipo Entregado 1:	0
Anticipo Total Entregado:	0
Anticipo Amortizado:	0
Saldo por Amortizar:	0
Plazo Inicial:	12 Meses
Total Prórrogas:	0
Prórroga 1:	0
Prórroga 2:	0
Prórroga 3:	0
Prórroga 4:	0
Prórroga 5:	0
Fecha de Fin:	30/06/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
7521	20	$25.599.327.182	$25.599.327.182	$1.521.012.495,75	$ 24.078.314.686,25
7521	20	$8.612.890.035	$8.612.890.035	$ 0	$8.612.890.035
7521	54	$10.124.005.375	$10.124.005.375	$ 0	$10.124.005.375
7521	20	$1.961.041.885	$1.961.041.885	$ 0	$1.961.041.885
7521	54	$3	$3	$ 0	$3
7521	20	$5.836.740.898	$5.836.740.898	$ 0	$5.836.740.898
7521	54	$5.431.188.849	$5.431.188.849	$ 0	$5.431.188.849
VF		$78.300.000.000	$78.300.000.000	$ 0	$78.300.000.000
TOTAL		$135.865.194.227	$135.865.194.227	$1.521.012.495,75	$ 134.344.181.731,25

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 1.303.484.336	$216.167.934	$1.519.652.270
Acta de Ajuste Provisional No. 1P	$ 1.350.506	$ 9.720	$ 1.360.226

* El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,1149%
% Básico ejecutado acumulado: 0,1165%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 13.586.519.423	4000341040	18/06/2021	18/12/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 67.932.597.114	4000341040	18/06/2021	18/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 27.173.038.845	4000341040	18/06/2021	18/06/2025
Estabilidad de la Obra	$ 150.000.000	4000341040	18/06/2021	18/06/2027
Calidad	$ 40.759.558.268	4000341040	18/06/2021	18/06/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 6.793.259.714.00	4000341030	17/06/2021	17/06/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1173 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDOR ARMENIA	NIT:	901.491.842-9
CONFORMACIÓN:	GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S NIT. 901.184.484.9 (50%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S NIT. 901.174.437-1 (45%) INTEGRAL S.A. NIT. 890.903.055-1 (5%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - ARMENIA.		
Fecha de Inicio:	30/06/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 33875
Valor Inicial:	$6.449.992.018		
Valor Adiciones:	$ 0		
Adición 1:	$ 0		
Adición 2:	$ 0		
Adición 3:	$ 0		
Adición 4:	$ 0		
Adición 5:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	12 Meses.		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Prórroga 2:	0		
Prórroga 3:	0		
Prórroga 4:	0		
Prórroga 5:	0		
Fecha de Fin:	30/06/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
7421	20	$ 133.999.607	$ 133.999.607	$ 133.999.607	$ 0
7421	20	$ 549.758.938	$ 549.758.938	$ 127.992.348	$ 421.766.590
7421	54	$ 125.172.886	$ 125.172.886	$ 0	$ 57.269.147
7421	20	$ 321.068.569	$ 321.068.569	$ 0	$ 125.172.886
7421	20	$ 57.269.147	$ 57.269.147	$ 0	$ 321.068.569
7421	54	$ 362.722.871	$ 362.722.871	$ 0	$ 362.722.871
VF		$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ 0	$ 4.900.000.000
TOTAL		$ 6.449.992.018	$ 6.449.992.018	$ 261.991.955	$ 6.188.000.063

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 220.197.111	$ 41.794.844	$ 261.991.955

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 644.999.202	65-44-101199120 0	18/06/2021	18/12/2022
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.289.998.404	65-44-101199120 0	18/06/2021	18/06/2025
Calidad del Servicio	$ 1.934.997.606	65-44-101199120 0	18/06/2021	18/06/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- El Contratista durante este periodo avanzó en la operación y mantenimiento de la infraestructura, equipos y sistemas electromecánicos puestos en servicio en el Corredor vial del Proyecto CCC.

ASPECTOS JURÍDICOS.

- El Contratista viene revisando el apéndice predial del Contrato y los requerimientos de este componente.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Avanza el diligenciamiento de los formatos y la sustentación de la adición al contrato de obra para cubrir las obras que no ejecutará el contratista de Tolima 2 y que son necesarias para la puesta en servicio de la segunda calzada.
- Avanza el diligenciamiento de los formatos y la sustentación de la adición al contrato de Interventoría ampliando la planta de personal para seguimiento y control de las obras que no ejecutará el contratista de Tolima 2 y que son necesarias para la puesta en servicio de la segunda calzada"

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ Seguimiento al Proyecto comisión 26, 27, 28, 29 y 30.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

Cordialmente,

PERIODO:	Julio de 2021

PROYECTO:	**CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 47 Km

CONTRATO DE OBRA No.	880-2019			
CONTRATISTA:	CONCAY S.A.		**NIT:**	860.077.014-4
CONFORMACIÓN:	CONCAY S.A 100%			
Objeto:	Culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes en el sector comprendido entre el túnel 16 (km38+945) y la llegada al municipio de Cajamarca – segunda calzada Tolima – proyecto cruce de la cordillera central"			
Longitud del corredor (km):	6.2			
Fecha de Inicio:	24/05/2019	**No. de**	DO-GPE-21321	

		Oficio:	
Valor Inicial:	$ 160.387.300.739		
Valor Adiciones:	$ 44.902.429.875		
Adición 1:	$ 19.551.498.398		
Adición 2:	$ 25.350.931.477		
Adición 3:	$ -		
Adición 4:	$ -		
Adición 5:	$ -		
Valor Actual:	$ 205.289.730.614		
Anticipo Entregado:	$ 52.241.263.550		
Anticipo Amortizado:	$ 44.279.596.729		
Saldo por Amortizar:	$ 7.961.666.821		
Plazo Inicial (meses):	19		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	30/04/2021		
Prórroga 2:	31/08/2021		
Prórroga 3:	$-		
Prórroga 4:	$-		
Prórroga 5:	$-		
Fecha de Fin:	31/08/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
405019	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 33.079.909.302	$ 33.079.909.302	$ 0
405019	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 36.582.668.896	$ 36.582.668.896	$ 0
405019	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 5.030.192.645	$ 5.030.192.645	$ 0
405019	2019	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.932.345.482	$ 1.932.345.482	$ 0
265620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 18.390.973.299	$ 18.390.973.299	$ 0
265620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 35.328.083.066	$ 35.328.083.066	$ 0
265620	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 10.263.286.703	$ 10.263.286.703	$ 0
265620	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 19.779.841.346	$ 19.779.841.346	$ 0
	2020			$ 6.345.640.000	$ 6.345.640.000	$ 0
	2021			$ 13.205.858.398	$ 13.205.858.398	$ 0

372021	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 21.815.931.477	$ 11.736.473.401	$ 10.079.458.076
372021	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 3.535.000.000	$ 912.549.558	$ 2.622.450.442

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
01 - ANTICIPO	JUNIO 2019	$ 31.723.612.505	$ -	$ 31.723.612.505
01 - OBRA	MAYO 24 A MAYO 31 DE 2019	$ -	$ -	$ -
02 - OBRA	JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2019	$ -	$ -	$ -
03 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	JULIO 1 A JULIO 31 DE 2019	$ 451.430.400	$ 85.771.776	$ 537.202.176
04 - OBRA	AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2019	$ 35.578.479	$ 250.367	$ 35.828.846
04 - AJUSTES	AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2019	$ 144.092	$ 1.014	$ 145.106
04 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2019	$ 362.602.000	$ 68.894.380	$ 431.496.380
05 - OBRA	SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 31 DE 2019	$ 220.785.737	$ 1.553.677	$ 222.339.414
05 - AJUSTES	SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 31 DE 2019	$ 1.229.322	$ 8.651	$ 1.237.973
05 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 31 DE 2019	$ 396.267.600	$ 75.290.844	$ 471.558.444
06 - OBRA	OCTUBRE 01 A	$ 1.946.115.354	$ 13.694.886	$ 1.959.810.240

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
	OCTUBRE 31 DE 2019			
06 - AJUSTES	OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2019	$ 15.640.663	$ 110.064	$ 15.750.727
06 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2019	$ 1.475.609.220	$ 280.365.752	$ 1.755.974.972
07 - OBRA	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2019	$ 3.681.541.498	$ 25.907.144	$ 3.707.448.642
07 - AJUSTES	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2019	$ 38.405.674	$ 270.262	$ 38.675.937
07 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2019	$ 598.241.990	$ 113.665.978	$ 711.907.968
08 - OBRA	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019	$ 12.046.357.161	$ 84.770.662	$ 12.131.127.823
08 - AJUSTES PROV	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019	$ 193.645.669	$ 1.362.692	$ 195.008.361
08 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019	$ 471.597.180	$ 89.603.464	$ 561.200.644
09 - OBRA	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2020	$ 4.605.421.093	$ 32.408.519	$ 4.637.829.612
08 - AJUSTES DEF	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2020	$ 2.514.576	$ 17.695	$ 2.532.271
09 - AJUSTES	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2020	$ 73.038.095	$ 513.972	$ 73.552.066
09 - PREDIAL	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2020	$ 303.404.675	$ 57.646.888	$ 361.051.564

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
09 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2020	$ 217.219.120	$ 41.271.633	$ 258.490.753
10 - OBRA	FEBRERO 01 A FEBRERO 29 DE 2020	$ 6.082.729.618	$ 42.804.394	$ 6.125.534.012
10 - AJUSTES	FEBRERO 01 A FEBRERO 29 DE 2020	$ 127.885.095	$ 899.932	$ 128.785.027
10 - AMBIENTAL	FEBRERO 01 A FEBRERO 29 DE 2020	$ 415.020.470	$ 3.395.622	$ 418.416.092
10 - PREDIAL	FEBRERO 01 A FEBRERO 29 DE 2020	$ 2.126.050	$ 403.950	$ 2.530.000
10 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	FEBRERO 01 A FEBRERO 29 DE 2020	$ 26.678.760	$ 5.068.964	$ 31.747.724
11 - OBRA	MARZO 01 A MARZO 31 DE 2020	$ 6.542.686.406	$ 46.041.127	$ 6.588.727.533
11 - AJUSTES	MARZO 01 A MARZO 31 DE 2020	$ 153.282.174	$ 1.078.652	$ 154.360.826
11 - AMBIENTAL	MARZO 01 A MARZO 31 DE 2020	$ 68.002.041	$ 556.380	$ 68.558.421
12 - OBRA	ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2020	$ 2.403.144.237	$ 16.911.015	$ 2.420.055.252
12 - AJUSTES	ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2020	$ 68.151.761	$ 479.586	$ 68.631.347
12 - AMBIENTAL	ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2020	$ 305.594.901	$ 2.159.167	$ 307.754.068
13 - OBRA	MAYO 01 A MAYO	$ 6.414.609.648	$ 45.139.846	$ 6.459.749.494

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
	31 DE 2020			
13 - AJUSTES	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2020	$ 206.866.844	$ 1.455.730	$ 208.322.574
13 - AMBIENTAL	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2020	$ 139.021.439	$ 1.137.448	$ 140.158.887
14 - OBRA	JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2020	$ 7.358.773.554	$ 51.783.962	$ 7.410.557.516
14 - AJUSTES	JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2020	$ 255.643.255	$ 1.798.971	$ 257.442.226
14- SOCIAL	JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2020	$ 176.999.645	$ 1.448.179	$ 178.447.824
14 - AMBIENTAL	JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2020	$ 438.506.309	$ 3.587.779	$ 442.094.088
15 - OBRA	JULIO 1 A JULIO 31 DE 2020	$ 11.471.487.491	$ 80.725.282	$ 11.552.212.773
15 - AJUSTES	JULIO 1 A JULIO 31 DE 2020	$ 431.431.821	$ 3.036.002	$ 434.467.823
15 - SOCIAL	JULIO 1 A JULIO 31 DE 2020	$ 428.784.644	$ 3.508.238	$ 432.292.882
15 - AMBIENTAL	JULIO 1 A JULIO 31 DE 2020	$ 261.595.398	$ 2.140.327	$ 263.735.725
16 - OBRA	AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2020	$ 10.743.251.003	$ 75.600.655	$ 10.818.851.658
16 - AJUSTES	AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2020	$ 439.716.576	$ 3.094.302	$ 442.810.878

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
16 - PREDIAL	AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2020	$ 978.992	$ 186.008	$ 1.165.000
16 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2020	$ 2.806.630.205	$ 533.259.739	$ 3.339.889.944
16 - AMBIENTAL	AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2020	$ 165.313.056	$ 1.352.562	$ 166.665.618
16 - SOCIAL	AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2020	$ 203.928.953	$ 1.668.510	$ 205.597.463
16 - BIOSEGURIDAD	AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2020	$ 336.484.005	$ 1.559.317	$ 338.043.322
17 - OBRA	SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	$ 6.173.859.349	$ 43.445.677	$ 6.217.305.026
17 - AJUSTES	SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	$ 270.812.361	$ 1.905.717	$ 272.718.078
17 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	$ 131.337.864	$ 24.954.194	$ 156.292.058
17 - AMBIENTAL	SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	$ 454.603.023	$ 3.719.479	$ 458.322.502
17 - SOCIAL	SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	$ 245.921.396	$ 2.012.084	$ 247.933.480
17 - BIOSEGURIDAD	SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	$ 212.467.479	$ 984.605	$ 213.452.084
18 - OBRA	OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2020	$ 10.742.649.124	$ 75.596.420	$ 10.818.245.544
18 - AJUSTES	OCTUBRE 01 A	$ 482.204.649	$ 3.393.292	$ 485.597.941

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
	OCTUBRE 31 DE 2020			
18 - SERVICIOS PARA TÚNELES	OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2020	$ 4.174.285.353	$ 23.100.414	$ 4.197.385.767
18 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2020	$ 98.945.083	$ 18.799.566	$ 117.744.649
18 - AMBIENTAL	OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2020	$ 192.704.210	$ 1.576.671	$ 194.280.881
18 - SOCIAL	OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2020	$ 581.871.194	$ 4.760.764	$ 586.631.958
18 - BIOSEGURIDAD	OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2020	$ 80.635.192	$ 373.675	$ 81.008.867
19 - OBRA	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2020	$ 10.190.651.575	$ 71.711.993	$ 10.262.363.568
19 - AJUSTES	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2020	$ 420.921.425	$ 2.962.040	$ 423.883.465
19 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2020	$ 378.447.827	$ 71.905.087	$ 450.352.914
19 - AMBIENTAL	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2020	$ 198.329.403	$ 1.622.695	$ 199.952.098
19 - SOCIAL	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2020	$ 44.217.025	$ 361.776	$ 44.578.801
19 - BIOSEGURIDAD	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2020	$ 72.057.183	$ 333.923	$ 72.391.106
19 - SERVICIOS PARA TÚNELES	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2020	$ 275.634.607	$ 1.525.357	$ 277.159.964

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
20 - OBRA	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020	$ 8.232.224.554	$ 57.930.469	$ 8.290.155.023
20 - AJUSTES	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020	$ 424.715.643	$ 2.988.740	$ 427.704.383
20 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020	$ 214.602.595	$ 40.774.493	$ 255.377.088
20 - AMBIENTAL	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020	$ 304.797.649	$ 2.493.799	$ 307.291.448
20 - SOCIAL	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020	$ 81.195.706	$ 664.329	$ 81.860.035
20 - BIOSEGURIDAD	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020	$ 140.253.912	$ 649.957	$ 140.903.869
20 - SERVICIOS PARA TÚNELES	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020	$ 25.301.000	$ 140.015	$ 25.441.015
21 - OBRA	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2021	$ 7.016.381.614	$ 49.374.537	$ 7.065.756.151
21 - AJUSTES DEFINITIVO	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2021	$ 419.508.575	$ 2.952.097	$ 422.460.672
21 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2021	$ 198.305.234	$ 37.677.994	$ 235.983.228
21 - AMBIENTAL	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2021	$ 78.691.388	$ 643.839	$ 79.335.227
21 - SOCIAL	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2021	$ 4.206.125	$ 34.414	$ 4.240.539
21 - BIOSEGURIDAD	ENERO 01 A ENERO 31 DE 2021	$31.550.619	$146.210	$31.696.829
22 - OBRA	FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021	$ 8.547.644.906	$ 60.150.094	$ 8.607.795.000
22 - AJUSTES	FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021	$ 468.266.096	$ 3.295.206	$ 471.561.302

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
22 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021	$ 122.875.705	$ 23.346.384	$ 146.222.089
22 - AMBIENTAL	FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021	$ 49.867.059	$ 408.003	$ 50.275.062
22 - SOCIAL	FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021	$ 25.765.735	$ 210.811	$ 25.976.546
22 - PREDIAL	FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021	$ 2.000.000	$ 380.000	$ 2.380.000
22 - BIOSEGURIDAD	FEBRERO 01 A FEBRERO 28 DE 2021	$ 75.316.032	$ 349.025	$ 75.665.057
23 - OBRA	MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021	$ 7.017.129.447	$ 49.379.800	$ 7.066.509.247
23 - AJUSTES	MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021	$ 284.055.017	$ 1.998.906	$ 286.053.923
23 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021	$ 8.660.856	$ 1.645.563	$ 10.306.419
23 - AMBIENTAL	MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021	$ 35.778.862	$ 292.736	$ 36.071.598
23 - SOCIAL	MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021	$ 12.222.178	$ 100.000	$ 12.322.178
23 - PREDIAL	MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021	$ 41.251.655	$ 7.837.814	$ 49.089.469
23 - BIOSEGURIDAD	MARZO 01 A MARZO 31 DE 2021	$ 77.742.237	$ 360.269	$ 78.102.506
24 - OBRA	ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021	$ 8.051.073.570	$ 56.655.703	$ 8.107.729.273
24 - AJUSTES	ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021	$ 0	$ 0	$ 0

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
24 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021	$ 80.042.814	$ 15.208.135	$ 95.250.949
24 - AMBIENTAL	ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021	$ 122.892.896	$ 1.005.487	$ 123.898.383
24 - SOCIAL	ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021	$ 12.577.745	$ 102.909	$ 12.680.654
24 - PREDIAL	ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021	$ 0	$ 0	$ 0
24 - BIOSEGURIDAD	ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2021	$ 0	$ 0	$ 0
25 - OBRA	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	$971.992.728,00	$ 6.839.949	$ 978.832.677
25 - AJUSTES	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	$ 119.480.845	$ 840.791	$ 120.321.636
25 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	$ 47.824.244	$ 9.086.606	$56.910.850
25 - AMBIENTAL	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	$ 71.868.190	$ 588.012	$ 72.456.202
25 - SOCIAL	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	$ 559.075	$ 4.574	$ 563.649
25 - PREDIAL	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	-	-	-
25 - BIOSEGURIDAD	MAYO 01 A MAYO 31 DE 2021	-	-	-
26 - OBRA	JUNIO 01 A 30 DE 2021	$7.276.979.439	$ 51.208.374	$ 7.328.187.813
26 - AJUSTES	JUNIO 01 A 30 DE 2021	$ 471.817.938	$ 3.320.200,	$ 475.138.138
26 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	JUNIO 01 A 30 DE 2021	$ 10.148.863	$ 1.928.284	$ 12.077.147
26 - AMBIENTAL	JUNIO 01 A 30 DE 2021	$ 61.169.775	$ 500.480	$ 61.670.255
26 - SOCIAL	JUNIO 01 A 30 DE 2021			
26 - PREDIAL	JUNIO 01 A 30 DE 2021	-	-	-
26 -	JUNIO 01 A 30 DE	-	-	-

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
BIOSEGURIDAD	2021			
27 - OBRA	JULIO 01 A 30 DE 2021	$ 4.654.132.248	$ 32.751.301	$ 4.686.883.549
27- AJUSTES	JUNIO 01 A 31 DE 2021	$ 90.965.155	$ 640.125	$ 91.605.280
27 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	JULIO 01 A 30 DE 2021	$ 87.240.749	$ 16.575.742	$ 103.816.491
27 - AMBIENTAL	JULIO 01 A 30 DE 2021	$ 109.860.541	$ 898.859,00	$ 110.759.400
27 - SOCIAL	JULIO 01 A 30 DE 2021			
27 - PREDIAL	JULIO 01 A 30 DE 2021	-	-	-
27 - BIOSEGURIDAD	JULIO 01 A 30 DE 2021	-	-	-
TOTALES		**$ 177.658.459.356**	**$ 2.808.204.800**	**$ 180.666.940.959**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 129,63%
% Básico ejecutado acumulado: 121,46%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramito acta de fijación.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES		
Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.
27/07/2020	31/07/2020	4
27/07/2020	31/07/2020	5

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES		
14/08/2020	21/08/2020	6
14/08/2020	20/08/2020	7
15/09/2020	28/09/2020	8
23/09/2020	1/10/2020	9
13/10/2020	20/10/2020	10
21/10/2020	29/10/2020	11
23/11/2020	30/11/2020	12
2/12/2020	14/12/2020	13
18/12/2020	18/12/2020	14
13/01/2021	27/01/2021	15
25/01/2021	29/01/2021	16
26/02/2021	26/02/2021	17
29/03/2021	29/03/2021	18
21/04/2021	21/04/2021	19
30/04/2021	30/04/2021	20
31/05/2021	31/05/2021	21
30/06/2021	07/07/2021	22
29/07/2021	En tramite	23

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

N.A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	CBC100012124 Anexo 12	07/05/2019	01/03/2022
Buen Manejo Anticipo	100%	CBC100012124 Anexo 12	07/05/2019	01/03/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20%	CBC100012124 Anexo 12	07/05/2019	31/08/2024
Estabilidad de la Obra	30%	CBC100012124	31/8/2021	31/08/2026

		Anexo 12		
Calidad	30%	CBC100012124 Anexo 12	31/8/2021	31/08/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	30%	CBC100001243	07/05/2019	31/08/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del contrato el 5.0 del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar". (PLAN DE CONTINGENCIA)				...
	2 "13. Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de las interventoría respecto de la ejecución de las obras contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las				

	condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general todos los aspectos qué tengan que ver con la correcta ejecución del contrato, el 5.0% del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes de un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar." (SUMINISTRO DE CONCRETO)				

PROYECTO:	**CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 6.8 Km

CONTRATO DE OBRA No.	885-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA AMÉRICAS	**NIT:**	901270061-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S 40% GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A 30% ALCA INGENIERÍA S.A.S 30%		
Objeto:	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS - SEGUNDA CALZADA QUINDÍO– PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL"		
Longitud corredor (km):			
Fecha de Inicio:	24/05/2019	**No. de Oficio:**	SRN: DO-GPE 21319

Valor Inicial:	$	142.427.070.049
Valor Adiciones:	$	55.271.355.677
Adición 1:	$	26.204.959.724
Adición 2:	$	29.066.395.953
Adición 3:	$	-
Adición 4:	$	-
Adición 5:	$	-
Valor Actual:	$	197.698.425.726

Anticipo Entregado:	$ 33.041.394.116
Anticipo Amortizado:	$ 33.041.394.116
Saldo por Amortizar:	$ 0
Plazo Inicial (meses):	19
Total Prórrogas:	2
Prórroga 1:	4
Prórroga 2:	4
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/08/2021

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404919	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 26.300.609.028	$26.300.609.028	$-
404919	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 21.650.786.000	$21.650.786.000	$-
404919	2019	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 19.533.528.977	$19.533.528.977	$-
404919	2019	11	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 4.168.182.601	$4.168.182.601	$-
404919	2019	11	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.914.074.749	$1.914.074.749	$-
265720	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 23.105.517.655	$23.105.517.655	$-
265720	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 15.126.441.026	$15.126.441.026	$-
265820	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 30.627.930.013	$30.627.930.013	$-
767620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 11.853.936.360	$11.853.936.360	$-
767620	2020	11	C-2401-0600-106-0-2401029-02	$ 51.763.645	$51.763.645	$-
152921	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 14.299.259.719	$ 14.299.259.719	$3.008.681.114,43
366921	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 14.926.395.953	$2.886.524.262,05	$12.039.871.690,95
366921	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 14.140.000.000	$-	$ 14.140.000.000

- Las celdas en verde son valores aproximados, teniendo en cuenta que aun se adelantan las revisiones correspondientes.

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
1	PARCIAL DE OBRA	may-19	$-	$-	$-
2	PARCIAL DE OBRA	jun-19	$-	$-	$-
3	PARCIAL DE OBRA	jul-19	$31.239.904,20	$224.833,00	$31.464.737,20
	E y D	jul-19	$410.932.000,00	$78.077.080,00	$489.009.080,00
4	PARCIAL DE OBRA	ago-19	$43.763.242,80	$314.963,00	$44.078.205,80
	E y D	ago-19	$563.430.125,00	$107.051.724,00	$670.481.849,00
5	PARCIAL DE OBRA	sep-19	$1.134.752.160,75	$8.166.777,00	$1.142.918.937,75
	E y D	sep-19	$496.040.508,00	$94.247.697,00	$590.288.205,00
1	AJUSTES	may-19	$-	$-	$-
2	AJUSTES	jun-19	$-	$-	$-
3	AJUSTES	jul-19	$318.137,00	$2.290,00	$320.427,00
4	AJUSTES	ago-19	$356.761,00	$2.568,00	$359.329,00
6	PARCIAL DE OBRA	oct-19	$1.466.572.297,80	$10.554.876,00	$1.477.127.173,80
	E y D	oct-19	$446.773.357,00	$84.886.938,00	$531.660.295,00
5	AJUSTES	sep-19	$12.155.950,00	$87.486,00	$12.243.436,00
6	AJUSTES	oct-19	$26.218.978,00	$188.697,00	$26.407.675,00

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
7	PARCIAL DE OBRA	nov-19	$2.527.562.560,50	$18.190.791,00	$2.545.753.351,50
	E y D	nov-19	$1.081.795.050,00	$205.541.060,00	$1.287.336.110,00
7	AJUSTES	nov-19	$44.255.209,00	$318.503,00	$44.573.712,00
8	PARCIAL DE OBRA	dic-19	$6.455.079.019,00	$46.457.008,00	$6.501.536.027,00
	E y D	dic-9	$1.896.734.021,00	$360.379.464,00	$2.257.113.485,00
	AJUSTES	dic-19	$114.131.460,00	$821.401,00	$114.952.861,00
9	PARCIAL DE OBRA	ene-20	$1.660.039.078,24	$11.947.251,00	$1.671.986.329,24
	E y D	ene-20	$933.612.698,00	$177.386.413,00	$1.110.999.111,00
	AJUSTES	ene-20	$26.466.012,00	$190.475,00	$26.656.487,00
10	PARCIAL DE OBRA	feb-20	$5.245.763.893,10	$37.753.604,00	$5.283.517.497,10
	E y D	feb-20	$995.489.734,00	$189.143.049,00	$1.184.632.783,00
	GESTIÓN AMBIENTAL	feb-20	$383.650.487,76	$3.138.958,55	$386.789.446,31
	AJUSTES	feb-20	$77.074.126,00	$554.700,00	$77.628.826,00
11	PARCIAL DE OBRA	mar-20	$4.607.996.638,91	$33.163.612,00	$4.641.160.250,91
	GESTIÓN AMBIENTAL	mar-20	$56.817.253,32	$464.867,32	$57.282.120,64
	AJUSTES	mar-20	$61.360.355,00	$441.609,00	$61.801.964,00
12	PARCIAL DE OBRA	abr-20	$1.864.387.020,00	$13.417.937,00	$1.877.804.957,00

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
	GESTIÓN AMBIENTAL	abr-20	$436.421.573,21	$3.570.721,97	$439.992.295,18
	AJUSTES	abr-20	$30.859.849,00	$222.097,00	$31.081.946,00
13	PARCIAL DE OBRA	may-20	$4.057.436.820,50	$29.201.250,00	$4.086.638.070,50
	GESTIÓN AMBIENTAL	may-20	$119.971.324,83	$981.583,55	$120.952.908,38
	GESTIÓN SOCIAL	may-20	$90.370.361,50	$716.970,88	$91.087.332,38
	GESTIÓN PREDIAL	may-20	$7.508.694,31	$1.426.651,92	$8.935.346,23
	AJUSTES	may-20	$65.645.749,00	$472.450,00	$66.118.199,00
14	PARCIAL DE OBRA	jun-20	$9.297.392.966,65	$66.913.055,00	$9.364.306.021,65
	GESTIÓN AMBIENTAL	jun-20	$92.855.188,48	$759.724,27	$93.614.912,75
	GESTIÓN SOCIAL	jun-20	$51.761.496,60	$374.172,59	$52.135.669,19
	SERVICIOS DE TÚNELES	jun-20	$1.443.794.800,69	$7.989.698,21	$1.451.784.498,90
	AJUSTES	jun-20	$161.126.941,00	$1.159.626,00	$162.286.567,00
15	PARCIAL DE OBRA	jul-20	$6.432.920.700,59	$46.297.535,00	$6.479.218.235,59
	PARCIAL DE OBRA	jul-20	$3.596.386.606,76	$25.883.086,00	$3.622.269.692,76
	GESTIÓN AMBIENTAL	jul-20	$51.348.512,27	$420.124,20	$51.768.636,47

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
	GESTIÓN SOCIAL	jul-20	$48.397.515,40	$378.041,28	$48.775.556,68
	AJUSTES	jul-20	$315.089.803,00	$2.267.692,00	$317.357.495,00
16	PARCIAL DE OBRA	ago-20	$9.913.772.609,35	$71.349.121,00	$9.985.121.730,35
	E y D	ago-20	$3.341.492.003,00	$634.883.481,00	$3.976.375.484,00
	GESTIÓN AMBIENTAL	ago-20	$699.798.452,33	$5.725.623,68	$705.524.076,01
	AJUSTES	ago-20	$417.924.337,00	$3.007.789,00	$420.932.126,00
17	PARCIAL DE OBRA	sep-20	$7.501.932.799,80	$53.991.183,00	$7.555.923.982,80
	GESTIÓN SOCIAL	sep-20	$61.389.415,00	$442.229,43	$61.831.644,43
	GESTIÓN AMBIENTAL	sep-20	$1.217.743.350,78	$9.963.354,68	$1.227.706.705,46
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	sep-20	$458.548.162,38	$2.124.979,19	$460.673.141,57
	AJUSTES	sep-20	$353.103.662,00	$2.541.276,00	$355.644.938,00
18	PARCIAL DE OBRA	oct-20	$7.336.704.173,46	$52.802.038,00	$7.389.506.211,46
	SERVICIOS DE TÚNELES	oct-20	$146.125.822,12	$808.642,35	$146.934.464,47
	E y D	oct-20	$367.627.820,00	$69.849.286,00	$437.477.106,00
	GESTIÓN SOCIAL	oct-20	$52.298.435,75	$427.896,30	$52.726.332,05
	GESTIÓN AMBIENTAL	oct-20	$243.245.385,03	$1.990.189,52	$245.235.574,55

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	oct-20	$102.656.956,35	$475.727,00	$103.132.683,35
	AJUSTES	oct-20	$363.099.888,00	$2.613.219,00	$365.713.107,00
19	PARCIAL DE OBRA	nov-20	$8.317.517.414,84	$59.860.921,00	$8.377.378.335,84
	GESTIÓN SOCIAL	nov-20	$45.689.071,68	$373.820,00	$46.062.891,68
	GESTIÓN AMBIENTAL	nov-20	$249.132.451,38	$2.038.357,00	$251.170.808,38
	AJUSTES	nov-20	$417.389.355,00	$3.003.939,00	$420.393.294,00
20	PARCIAL DE OBRA	dic-20	$723.944.011,69	$5.210.203,00	$729.154.214,69
	PARCIAL DE OBRA	dic-20	$18.849.245.891,31	$135.657.452,00	$18.984.903.343,31
	GESTIÓN SOCIAL	dic-20	$95.322.078,41	$779.908,00	$96.101.986,41
	GESTIÓN AMBIENTAL	dic-20	$3.330.739.414,71	$27.171.489,00	$3.357.910.903,71
	GESTIÓN PREDIAL	dic-20	$153.872.780,45	$16.414.959,00	$170.287.739,45
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	dic-20	$438.181.318,93	$2.030.597,00	$440.211.915,93
	AJUSTES	dic-20	$1.544.493.007,00	$11.115.669,00	$1.555.608.676,00
	AJUSTES	dic-20	$20.670.335,00	$148.764,00	$20.819.099,00
21	PARCIAL DE OBRA	ene-21	$2.631.062.720,40	$18.935.679,00	$2.649.998.399,40
	GESTIÓN SOCIAL	ene-21	$13.317.688,92	$108.963,00	$13.426.651,92

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
	GESTIÓN AMBIENTAL	ene-21	$49.181.788,39	$402.396,00	$49.584.184,39
	AJUSTES	ene-21	$206.293.634,00	$1.484.689,00	$207.778.323,00
22	PARCIAL DE OBRA	Feb-21	$3.240.949.796,80	$23.325.017,00	$3.264.274.813,80
	SERVICIOS DE TÚNELES	Feb-21	$28.614.999,80	$158.355,00	$28.773.354,80
	GESTIÓN SOCIAL	Feb-21	$18.585.167,72	$152.061,00	$18.737.228,72
	GESTIÓN AMBIENTAL	Feb-21	$60.640.407,12	$496.148,00	$61.136.555,12
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Feb-21	$124.219.257,86	$575.650,00	$124.794.907,86
	AJUSTES	Feb-21	$165.850.311,00	$1.193.620,00	$167.043.931,00
23	PARCIAL DE OBRA	Mar-21	$3.406.444.261,13	$24.516.076,00	$3.430.960.337,13
	GESTIÓN SOCIAL	Mar-21	$1.546.181,58	$12.651,00	$1.558.832,58
	GESTIÓN AMBIENTAL	Mar-21	$39.421.604,38	$322.541,00	$39.744.145,38
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Mar-21	$132.858.695,82	$615.687,00	$133.474.382,82
	AJUSTES	Mar-21	$160.919.544,00	$1.158.133,00	$162.077.677,00
24	PARCIAL DE OBRA	Abr-21	$9.102.955.781,18	$65.513.697,00	$9.168.469.478,18
	GESTIÓN SOCIAL	Abr-21	$100.574.666,14	$822.884,00	$101.397.550,14
	GESTIÓN AMBIENTAL	Abr-21	$308.439.170,91	$2.467.901,00	$310.907.071,91
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Abr-21	$136.587.123,07	$632.965,00	$137.220.088,07
	AJUSTES	Abr-21	$638.780.645,00	$4.597.285,00	$643.377.930,00
25	PARCIAL DE OBRA	May-21	$1.768.867.561,84	$12.730.486,00	$1.781.598.047,84
	GESTIÓN SOCIAL	May-21	$25.408.864,56	$207.891,00	$25.616.755,56

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
	GESTIÓN AMBIENTAL	May-21	$40.316.302,03	$329.861,00	$40.646.163,03
	GESTIÓN PREDIAL	May-21	$61.814.925,18	$1.836.237,00	$63.651.162,18
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	May-21	$130.278.166,81	$603.728,00	$130.881.894,81
	AJUSTES	May-21	$170.521.029,00	$1.227.235,00	$171.748.264,00
26	PARCIAL DE OBRA	Jun-21	$8.777.459.060,53	$63.171.107,00	$ 8.840.630.167,53
	E Y D	Jun-21	$339.207.520,00	$64.449.429,00	$ 403.656.949,00
	GESTIÓN SOCIAL	Jun-21	$39.710.000,00	$324.900,00	$ 40.034.900,00
	GESTIÓN AMBIENTAL	Jun-21	$531.185.749,97	$4.346.065,00	$ 535.531.814,97
	GESTIÓN PREDIAL	Jun-21	$12.920.168,03	$2.454.832,00	$ 15.375.000,03
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Jun-21	$88.396.428,59	$409.642,00	$ 88.806.070,59
	AJUSTES	Jun-21	$170.521.029,00	$1.227.235,00	$171.748.264,00
27	PARCIAL DE OBRA	Jul-21	$8.001.345.987,00	$57.585.445,00	$8.058.931.432,00
	GESTIÓN SOCIAL	Jul-21	$125.625.816,45	$1.027.847,00	$126.653.663,45
	GESTIÓN AMBIENTAL	Jul-21	$103.495.555,66	$846.781,00	$104.342.336,66
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Jul-21	$70.531.202,34	$326.853,00	$70.858.055,34
	AJUSTES	Jul-21	$850.285.494,00	$6.119.479,00	$856.504.973
TOTALES			$168.282.616.114,81	$3.220.562.920,21	$171.503.179.035,16

- Las celdas en verde son valores aproximados, teniendo en cuenta que aun se adelantan las revisiones correspondientes.

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 144,22%
% Básico ejecutado acumulado: 127,83%

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	FECHA TRÁMITE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
25-06-2021	02-07-2021	OE-118	Suministro e instalación de reforzamiento estructural con tejido unidireccional de fibra de carbono tipo SIkaWrap 600C, utilizando como adhesivo resina epóxico de impregnación de alto módulo y alta resistencia tipo Sikadur 301 (Incluye preparación de la superficie, no incluye protección final mediante acrílico)	$1.323.870
25-06-2021	02-07-2021	OE-146	Importación, agenciamiento aduanero y transportes de Aisladores sísmicos deslizantes Tipo Pendular para el Puente Yarumo Blanco	$8.830.739
25-06-2021	02-07-2021	OE-167	Pre-carga y apeo (gateo) para unidad de Aislamiento de Columnas en su base para puente Yarumo Blanco (incluye sistema de monitorio e instrumentación, mesetas para gatos verticales y dados provisionales)	$448.455.157
25-06-2021	02-07-2021	OE-168	Perforación epoxica anclajes de aceros Φ=1/2" (Incluye perforación 5/8", no incluye acero L=25 cm)	$36.268
25-06-2021	02-07-2021	OE-170	Perforación epoxica anclajes de aceros Φ=3/4" (Incluye perforación 7/8", no incluye acero L=38 cm)	$82.260
25-06-2021	02-07-2021	OE-171	Perforación epoxica anclajes de aceros Φ=7/8" (Incluye perforación 1", no incluye acero L=44 cm)	$127.937
25-06-2021	02-07-2021	OE-172	Perforación epoxica anclajes de aceros Φ=1" (Incluye perforación 1 1/4", no incluye acero L=50 cm)	$177.057
25-06-2021	02-07-2021	OE-173	Perforación epoxica anclajes de aceros Φ=1	$268.786

FECHA ACTA	FECHA TRÁMITE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
			1/4" (Incluye perforación 1-1/2", no incluye acero L=63 cm)	
25-06-2021	02-07-2021	OE-176	Repotenciación de Dovela y refuerzo de tablero en espacios confinados (Puente 7 - Macanas)	$2.790.587
25-06-2021	02-07-2021	OE-185	Importación, agenciamiento aduanero y transportes de Aisladores sísmicos deslizantes Tipo Pendular para puentes cortos	$15.807.503
25-06-2021	02-07-2021	OE-194	Perforación con broca de 2-3/4" en concreto de dados L=33 cm, para instalación de aisladores	$448.020
25-06-2021	02-07-2021	OE-195	Perforación horizontal de 4 1/4" en dados o pilas existentes para cables de preesfuerzo	$1.818.303
25-06-2021	02-07-2021	OE-196	Perforación epoxica anclajes de aceros Φ=3/4" (Incluye perforación 7/8", no incluye acero L=25 cm)	$51.811
25-06-2021	02-07-2021	OE-200	Corte con hilo diamantado de columnas en puentes (incluye demolición, retiro y disposición de escombros)	$5.144.194
25-06-2021	02-07-2021	OE-201	Micropilotes de 101,6 mm, incluye perforación, varilla de 1-1/4" y accesorios	$349.264
25-06-2021	02-07-2021	OE-202	Instalación de Aisladores sísmicos deslizantes Tipo Pendular (no incluye perforación vertical ni anclaje epóxico de acero)	$2.851.911

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15-07-2021	Modificación 20
15-07-2021	Reprogramación 21

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGURADORA CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	08/05/2019	24/06/2021
Buen Manejo Anticipo	19,50%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	08/05/2019	24/06/2021
Pago de Salarios,	20%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	08/05/2019	24/12/2023
Prestaciones Sociales.	20%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	08/05/2019	24/12/2023
Estabilidad de la Obra	29%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	24/12/2020	24/12/2025
Calidad	1%	01 GU 400017147 Anexo No. 1	24/08/2019	24/08/2024

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	5.00%	2201219016964 Anexo No. 12	08/05/2020	24/12/2020

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	10. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la Interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución, el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso"				
2	13. Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados				
3	10. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la Interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución, el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso				

PERIODO:	Julio de 2021

PROYECTO:	**CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 47 Km

CONTRATO DE OBRA No.	877-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LINEA 042	**NIT:**	

CONFORMACIÓN:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. 75% HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA 25%		
Objeto:	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815) - SEGUNDA CALZADA TOLIMA – PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL		
Longitud corredor (km):			
Fecha de Inicio:	24/05/2019	**No. de Oficio:**	DO-GPE XXX

Valor Inicial:	$ 143.192.396.156
Valor Adiciones:	$ 30.453.245.625
Adición 1:	$ 2.997.572.041
Adición 2:	$ 6.914.798.346
Adición 3:	$ 20.540.875.238
Adición 4:	$ -
Adición 5:	$ -
Valor Actual:	$ 173.645.641.781
Anticipo Entregado:	$ 30.073.306.298
Anticipo Amortizado:	$ 30.073.306.298
Saldo por Amortizar:	0
Plazo Inicial (meses):	19
Total Prórrogas:	26,76
Prórroga 1:	4,23
Prórroga 2:	3,53
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	15/08/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404519	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 13.289.615.140	$ 13.289.615.140	$ -
404519	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 11.828.833.179	$ 11.828.833.179	$ -
404519	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 31.274.021.135	$ 31.274.021.135	$ -
404519	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.014.960.518	$ 1.014.960.518	$ -
404519	2019	11	C-2401-0600-106-0-24015-02	$ 2.219.982.345	$ 2.219.982.345	$ -
267320	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 8.294.642.368	$ 8.294.642.368	$ -
267320	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 48.937.270.902	$ 48.937.270.902	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 14.446.478.358	$ 14.446.478.358	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 448.233.890	$ 448.233.890	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 11.438.358.321	$ 11.438.358.321	$ -
770020	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 999.508.192	$ -	$ -
770020	2020	11	C-2401-0600-106-0-2401029-02	$ 1.998.063.849	$ 15.589.772	$ 1.982.474.077
153621	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 288.936.645	$ -	$ -
153621	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 6.625.861.701	$ 4.107.719.665	$ 2.518.142.036
370321	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 13.470.875.238	$ 10.986.942.316	$ 2.483.932.922
370321	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 7.070.000.000	$ -	$ -

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	Fecha trámite	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
01 - ANTICIPO	JUNIO DE 2019	$ 12.000.000.000	$ -	$ 12.000.000.000
01 - OBRA	MAYO DE 2019	$ 461.380	$ 3.321	$ 464.701
02 - OBRA	JUNIO DE 2019	$ 14.498.219	$ 104.343	$ 14.602.562

02 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	JUNIO DE 2019	$ 434.972.256	$ 82.644.729	$ 517.616.985
03 - OBRA	JULIO DE 2019	$ 165.226.600	$ 1.189.131	$ 166.415.731
04 - OBRA	AGOSTO DE 2019	$ 1.026.223.125	$ 7.385.697	$ 1.033.608.822
05 - OBRA	SEPTIEMBRE 2019	$ 2.062.482.778	$ 14.843.626	$ 2.077.326.404
02 - ANTICIPO	SEPTIEMBRE 2019	$ 7.562.282.322	$ -	$ 7.562.282.322
03 - ANTICIPO	NOVIEMBRE 2019	$ 8.528.549.899	$ -	$ 8.528.549.899
01 - AJUSTE	MAYO DE 2019	$ 2.317	$ 17	$ 2.334
02 - AJUSTE	JUNIO DE 2019	$ 131.260	$ 945	$ 132.205
03 - AJUSTE	JULIO DE 2019	$ 712.379	$ 5.127	$ 717.506
04 - AJUSTE	AGOSTO DE 2019	$ 6.245.964	$ 44.952	$ 6.290.916
05 - AJUSTE	SEPTIEMBRE 2019	$ 18.548.823	$ 133.495	$ 18.682.318
06 - OBRA	OCTUBRE DE 2019	$ 5.042.430.877	$ 36.290.222	$ 5.078.721.099
06 - AJUSTE	OCTUBRE DE 2019	$ 65.772.128	$ 473.360	$ 66.245.488
07 - OBRA	NOVIEMBRE 2019	$ 8.264.525.665	$ 59.479.541	$ 8.324.005.206
07 - AJUSTE	NOVIEMBRE 2019	$ 110.557.610	$ 795.680	$ 111.353.290
08 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	DICIEMBRE DE 2019	$ 1.696.340.508	$ 322.304.697	$ 2.018.645.205
08 - OBRA	DICIEMBRE DE 2019	$ 11.031.772.914	$ 79.395.335	$ 11.111.168.249
08 - AJUSTE	DICIEMBRE DE 2019	$ 170.201.198	$ 1.224.933	$ 171.426.131
09 – OBRA	ENERO DE 2020	$ 3.410.018.234	$ 24.541.798	$ 3.434.560.032
09 - AJUSTE	ENERO DE 2020	$ 37.946.898	$ 273.103	$ 38.220.001
10 – OBRA	FEBRERO DE 2020	$ 5.955.282.456	$ 42.859.987	$ 5.998.142.443
10 - AJUSTE	FEBRERO DE 2020	$ 133.765.125	$ 962.704	$ 134.727.829

11 – OBRA	MARZO DE 2020	$ 5.847.698.449	$ 42.085.709	$ 5.889.784.158
11 - AJUSTE	MARZO DE 2020	$ 166.889.503	$ 1.201.099	$ 168.090.602
12 – OBRA	ABRIL DE 2020	$ 1.316.222.167	$ 9.472.811	$ 1.325.694.978
12 - AJUSTE	ABRIL DE 2020	$ 37.819.332	$ 272.185	$ 38.091.517
12 - SERVICIOS DEL TUNEL	ABRIL DE 2020	$ 1.089.178.231	$ 7.838.783	$ 1.097.017.014
12 - AMBIENTAL	ABRIL DE 2020	$ 239.679.616	$ 1.961.015	$ 241.640.631
12 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	ABRIL DE 2020	$ 503.131.560	$ 95.594.996	$ 598.726.556
13 - OBRA	MAYO DE 2020	$ 3.860.870.700	$ 27.786.569	$ 3.888.657.269
13 - SERVICIOS DEL TUNEL	MAYO DE 2020	$ 953.194.801	$ 6.860.114	$ 960.054.915
13 - AMBIENTAL	MAYO DE 2020	$ 73.058.223	$ 597.749	$ 73.655.972
13 - AJUSTE	MAYO DE 2020	$ 133.870.326	$ 963.461	$ 134.833.787
14 - OBRA	JUNIO DE 2020	$ 6.176.343.383	$ 44.450.956	$ 6.220.794.339
14 - AJUSTE	JUNIO DE 2020	$ 220.806.451	$ 1.589.137	$ 222.395.588
14 - AMBIENTAL	JUNIO DE 2020	$ 16.369.470	$ 133.932	$ 16.503.402
14 - SOCIAL	JUNIO DE 2020	$ 2.114.297	$ 16.976	$ 2.131.273
15 - OBRA	JULIO DE 2020	$ 7.810.228.411	$ 56.209.977	$ 7.866.438.388
15 - AJUSTE	JULIO DE 2020	$ 309.597.546	$ 2.228.164	$ 311.825.710
15 - AMBIENTAL	JULIO DE 2020	$ 193.069.854	$ 1.579.662	$ 194.649.516
15 - SOCIAL	JULIO DE 2020	$ 2.272.875	$ 18.596	$ 2.291.471
15 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	JULIO DE 2020	$ 1.534.951.415	$ 291.640.769	$ 1.826.592.184
15 - BIOSEGURIDAD COVID-19	JULIO DE 2020	$ 312.159.153	$ 1.446.591	$ 313.605.744
16 – OBRA	AGOSTO DE 2020	$ 8.634.515.457	$ 62.142.346	$ 8.696.657.803

16 – AJUSTE	AGOSTO DE 2020	$ 332.511.906	$ 2.393.078	$ 334.904.984
16 - AMBIENTAL	AGOSTO DE 2020	$ 30.708.224	$ 251.249	$ 30.959.473
16- SOCIAL	AGOSTO DE 2020	$ 33.080.222	$ 270.656	$ 33.350.878
16 – PREDIAL	AGOSTO DE 2020	$ 45.964.596	$ 1.435.019	$ 47.399.615
17 – OBRA	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 6.906.974.368	$ 49.709.285	$ 6.956.683.653
17 – AJUSTE	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 306.845.004	$ 2.208.354	$ 309.053.358
17 - AMBIENTAL	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 14.624.148	$ 119.652	$ 14.743.800
17- SOCIAL	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 1.901.900	$ 15.561	$ 1.917.461
17 – PREDIAL	SEPTIEMBRE DE 2020	$ -	$ -	$ -
17 - BIOSEGURIDAD COVID 19	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 194.658.029	$ 902.074	$ 195.560.103
17 - PROVISION DE TUNEL	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 1.250.255.513	$ 6.918.890	$ 1.257.174.403
18- OBRA	OCTUBRE DE 2020	$ 6.116.889.348,00	$ 44.023.067,00	$ 6.160.912.415,00
18 - GESTIÓN SOCIAL	OCTUBRE DE 2020	$ 62.829.998,00	$ 514.064,00	$ 63.344.062,00
18 - GESTIÓN AMBIENTAL	OCTUBRE DE 2020	$ 30.202.762,00	$ 247.114,00	$ 30.449.876,00
18 - PREDIAL	OCTUBRE DE 2020	$ -	$ -	$ -
18 - PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	OCTUBRE DE 2020	$ 159.935.347,00	$ 741.164,00	$ 160.676.511,00
18- AJUSTE	OCTUBRE DE 2020	$ 303.311.107,00	$ 2.182.921,00	$ 305.494.028,00
19- OBRA	NOVIEMBRE DE 2020	$ 7.126.989.172,00	$ 51.292.725,00	$ 7.178.281.897,00
19 - PROVISION DE TUNEL	NOVIEMBRE DE 2020	$ 696.327.676,00	$ 3.853.464,00	$ 700.181.140,00
19 - AJUSTE	NOVIEMBRE DE 2020	$ 380.064.155,00	$ 2.735.310,21	$ 382.799.465,00
19 - SOCIAL	NOVIEMBRE DE 2020	$ 171.122.721,00	$ 1.400.095,00	$ 172.522.816,00
19 - PREDIAL	NOVIEMBRE DE 2020	$ -	$ -	$ -

19 - AMBIENTAL	NOVIEMBRE DE 2020	$ 69.627.024,00	$ 569.676,00	$ 70.196.700,00
19 - BIOSEGURIDAD COVID 19	NOVIEMBRE DE 2020	$ 242.669.623,00	$ 1.124.566,00	$ 243.794.189,00
20- OBRA	DICIEMBRE DE 2020	$ 9.950.543.413,00	$ 71.613.759,00	$ 10.022.157.172,00
20 – AJUSTE	DICIEMBRE DE 2020	$ 537.783.259,00	$ 3.870.410,00	$ 541.653.669,00
20 - AMBIENTAL	DICIEMBRE DE 2020	$ 69.693.427,00	$ 570.219,00	$ 70.263.646,00
20 – SOCIAL	DICIEMBRE DE 2020	$ 14.349.940,00	$ 117.410,00	$ 14.467.350,00
20 - PREDIAL	DICIEMBRE DE 2020	$ 22.121.849,00	$ 4.203.151,00	$ 26.325.000,00
20 - BIOSEGURIDAD COVID 19	DICIEMBRE DE 2020	$ 444.490.706,00	$ 2.059.835,00	$ 446.550.541,00
21- OBRA	ENERO DE 2021	$ 7.557.862.262,00	$ 54.393.707,00	$ 7.612.255.969,00
21 – AJUSTE	ENERO DE 2021	$ 390.653.025,00	$ 2.811.517,00	$ 393.464.542,00
AJUSTE DEF 20 DIC 2020	ENERO DE 2021	$ 15.772.767,00	$ 113.516,00	$ 15.886.283,00
21 - AMBIENTAL	ENERO DE 2021	$ -	$ -	$ -
21 – SOCIAL	ENERO DE 2021	$ 3.542.550,00	$ 28.985,00	$ 3.571.535,00
21 - PREDIAL	ENERO DE 2021	$ -	$ -	$ -
21 - BIOSEGURIDAD COVID 19	ENERO DE 2021	$ 135.134.925,00	$ 626.235,00	$ 135.761.160,00
22- OBRA	FEBRERO DE 2021	$ 5.814.204.846	$ 41.844.656	$ 5.856.049.502
22 – AJUSTE	FEBRERO DE 2021	$ 377.195.037	$ 2.714.661	$ 379.909.698
AJUSTE DEF 21 ENE 2021	FEBRERO DE 2021	$ 7.495.434	$ 53.944	$ 7.549.378
22 - PREDIAL	FEBRERO DE 2021	$ 38.790.132	$ 2.438.419	$ 41.228.551
22 - BIOSEGURIDAD COVID 19	FEBRERO DE 2021	$ 151.660.156	$ 702.815	$ 152.362.971
23- OBRA	MARZO DE 2021	$ 5.247.692.160	$ 37.767.481	$ 5.285.459.641
23 – AJUSTE	MARZO DE 2021	$ 364.753.792	$ 2.625.122	$ 367.378.914
AJUSTE DEF 22 FEB 2021	MARZO DE 2021	$ 27.385.491	$ 197.093	$ 27.582.584
23 - AMBIENTAL	MARZO DE 2021	$39.317.023	$ 321.685	$ 39.638.708

23 – SOCIAL	MARZO DE 2021	$ -	$ -	$ -
23 - PREDIAL	MARZO DE 2021	$ -	$ -	$ -
23 – BIOSEGURIDAD COVID 19	MARZO DE 2021	$ 140.280.065	$ 650.078	$ 140.930.143
24 - OBRA	ABRIL DE 2021	$ 6.725.154.256	$ 48.400.731	6.773.554.987
24 - AJUSTE	ABRIL DE 2021	$ 551.923.074	$ 3.972.174	$ 555.895.248
AJUSTE DEF 23 MAR 2021	ABRIL DE 2021	$ 14.124.532	$ 101.654	$ 14.226.186
24 – SERVICIOS DE TÚINELES	ABRIL DE 2021	$1.491.979.883	$ 8.256.588	$ 1.500.236.471
24 – BIOSEGURIDAD COVID-19	ABRIL DE 2021	$134.272.017	$ 622.236	$ 134.894.253
24 - SOCIAL	ABRIL DE 2021	$444.752.000	$ 3.638.880	$ 448.390.880
24 – PREDIAL	ABRIL DE 2021	$ 21.399.160	$ 4.065.840	$ 25.465.000
24 – ESTUDIOS Y DISEÑOS	ABRIL DE 2021	$ 827.887.086	$ 157.298.546	$ 985.185.632
25 – OBRA	MAYO DE 2021	$ 2.850.649.722	$ 20.516.040	$ 2.871.165.762
25 – AJUSTE	MAYO DE 2021	$ 324.403.226	$ 2.334.720	$ 326.737.946
AJUSTE DEF 24 ABRIL 2021	MAYO DE 2021	$ 39.874.012	$ 286.972	$ 40.160.984
25 - SERVICIOS DEL TUNEL	MAYO DE 2021	$ 19.044.013	$ 105.389	$ 19.149.402
25- ESTUDIOS Y DISEÑOS	MAYO DE 2021	$ 238.958.315	$ 45.402.080	$ 284.360.395
25 - SOCIAL	MAYO DE 2021	$ 133.085.410	$ 1.088.874	$ 134.174.284
25- AMBIENTAL	MAYO DE 2021	$ 106.032.967	$ 86.7542	$ 106.900.509
25 - BIOSEGURIDAD COVID-19	MAYO DE 2021	$ 101.685.200	$ 471.224	$ 102.156.425
26 – OBRA	JUNIO DE 2021	$ 4.136.481.501	$ 29.770.132	$ 4.166.251.633
26 – AJUSTE	JUNIO DE 2021	$ 481576511	$ 3.465.892	$ 485.042.403
AJUSTE DEF 25 MAYO 2021	JUNIO DE 2021	$ 23714140	$ 170.670	$ 23.884.810
26 – SERVICIOS DE TÚINELES	JUNIO DE 2021	$ -	$ -	$ -
26 – BIOSEGURIDAD COVID-19	JUNIO DE 2021	$ 65.851.168	$ 305.164	$ 66.156.332
26 - SOCIAL	JUNIO DE 2021	$ -	$ -	$ -
26 – PREDIAL	JUNIO DE 2021	$ 38.212.310	$ 1.910.166	$ 40.122.476
26- AMBIENTAL	JUNIO DE 2021	$ 844.763.825	$ 6.911.705	$ 851.675.530
26- ESTUDIOS Y DISEÑOS	JUNIO DE 2021	$ -	$ -	$ -
27 – OBRA	JULIO DE 2021	$ 5.261.651.114	$ 37.867.944	$ 5.299.519.058
AJUSTE DEF 26 JUNIO 2021	JULIO DE 2021	$ 14.576.563	$ 104.907	$ 14.681.470
27 – SERVICIOS DE TÚINELES	JULIO DE 2021	$ -	$ -	$ -
27 – BIOSEGURIDAD COVID-19	JULIO DE 2021	$ 41.310.643	$ 191.440	$ 41.502.083
27 - SOCIAL	JULIO DE 2021	$ -	$ -	$ -
27 – PREDIAL	JULIO DE 2021	$ -	$ -	$ -
27- AMBIENTAL	JULIO DE 2021	$ 21.812.862	$ 178.469	$ 21.991.331
27- ESTUDIOS Y DISEÑOS	JULIO DE 2021	$ -	$ -	$ -
TOTAL		**$ 159.865.550.546**	**$ 2.111.987.001**	**$ 161.977.537.547**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 96.56%
% Básico ejecutado acumulado: 94.53%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramito acta de fijación.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES		
Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.
15/11/2019	20/11/2019	1
20/02/2020	25/02/2020	2
20/03/2020	26/03/2020	3
25/03/2020	02/04/2020	4
22/05/2020	29/05/2020	5
27/07/2020	30/07/2020	6
11/09/2020	14/09/2020	7
02/11/2020	05/11/2020	8
25/11/2020	30/11/2020	9
07/12/2020	11/12/2020	10
16/12/2020	21/12/2020	11
20/01/2021	29/01/2021	12
19/02/2021	26/02/2021	13
26/03/2021	26/03/2021	14
30/04/2021	30/04/2021	15
21/05/2021	25/05/2021	16
14/06/2021	18/06/2021	17
25/07/2021	30/07/2021	18

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE SUSPENSIÓN		
Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.
26/03/2020		No. 1 Suspensión Parcial de actividades
08/04/2020		No. 2 Reanudación de actividades

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES			
Fecha comité	No. Comité	Trámite	Estado trámite
11/12/2020	77	Adición de recurso y prorroga de tiempo	Aprobado
14/04/2021	23	Adición de recurso y prorroga de tiempo	Aprobado

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGURADORA CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	01 GU 079333 01 GU 143615	7/05/2019	15/02/2022
Buen Manejo Anticipo	100%	01 GU 079333 01 GU 143615	7/05/2019	15/02/2022
Pago de Salarios,	20%	01 GU 079333 01 GU 143615	07/05/2019	15/08/2024
Prestaciones Sociales.	20%	01 GU 079333 01 GU 143615	07/05/2019	15/08/2024

Estabilidad de la Obra	30%	01 GU 079333 01 GU143615	15/08/2021	15/08/2026
Calidad	30%	01 GU 079333 01 GU 143615	15/08/2021	15/08/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	5.00%	01 RE 002141 01 RE 007606	07/05/2019	15/08/2021

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
2					

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	883-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERDISEÑOS-CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL	NIT:	901.273.028-5
CONFORMACIÓN:	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S. 50% NIT No. 900.967.937-0, con una Participación de 49% INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. NIT. 860.027.091-8, y INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. 1% NIT. 811.043.176-4		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS – SEGUNDA CALZADA QUINDÍO, DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM38+815) – SEGUNDA CALZADA TOLIMA Y DE LOS TÚNELES CORTOS , LA VÍA A CIELO ABIERTO Y		

	LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA – SEGUNDA CALZAD TOLIMA – PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL		
Fecha de Inicio:	24/05/2019	No. de Oficio:	SRN: DO97905
Valor Inicial:	$ 26.667.576.149,00		
Valor Adiciones:	$ 6.097.409.051		
Adición 1:	$ 500.000.000		
Adición 2:	$ 5.597.409.051		
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 32.764.985.200		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	19 Meses		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	Hasta el 30 de Abril de 2021		
Prórroga 2:	Hasta el 31 de Agosto de 2021		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/08/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	Vigencia Fiscal	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404819	20	2019	$ 2.108.182.955	$ 2.108.182.955	$ 0,00
404819	21	2019	$ 1.881.422.919	$ 1.881.422.919	$ 0,00.
404819	10	2019	$ 670.010.424	$ 670.010.424	$ 0,00
404819	10	2019	$ 1.184.272.615	$ 1.184.272.615	$ 0,00
404819	10	2019	$ 4.693.932.545	$ 4.693.932.545	$ 0,00
404819	11	2019	$ 1.462.515.291	$ 1.462.515.291	$ 0,00
404819	20	2020	$ 6.214.427.132	$ 6.214.427.132	$ 0,00
565520	20	2020	$ 2.178.676.850	$ 2.178.676.850	$ 0,00
565520	20	2020	$ 6.274.135.418	$ 6.274.135.418	$ 0,00
276621	20	2021	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
367121	20	2021	$ 5.155.534.051	$ 5.155.534.051	$ 0,00
367121	20	2021	$ 441.875.000	$ 0,00	$ 441.875.000
TOTAL			$ 32.764.985.200	$32.323.110.200	$ 441.875.000

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$23.189.100	$4.405.929	$27.595.029
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 350.462.080	$ 66.587.795	$ 417.049.875
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 506.944.520	$ 96.319.459	$ 603.263.979
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 544.946.020	$ 103.539.744	$ 648.485.764
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 692.812.760	$ 131.634.424	$ 824.447.184
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 766.763.160	$ 145.685.000	$ 912.448.160
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 803.763.180	$ 152.715.004	$ 956.478.184
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 839.697.700	$ 159.542.563	$ 999.240.263
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 881.987.320	$ 167.577.591	$ 1.049.564.911
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 910.656.440	$173.024.724	$1.083.681.164
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 1.033.707.264	$196.404.380	$1.230.111.644
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 827.123.536	$ 157.153.472	$ 984.277.008
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 1.000.571.900	$ 190.108.661	$ 1.190.680.561
Acta Mensual de Costos No. 13-A	$ 11.454.976	$ 2.176.445	$ 13.631.421
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 1.177.311.502	$ 223.689.185	$ 1.401.000.687
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 1.332.911.166	$ 253.253.122	$ 1.586.164.288
Acta Mensual de Costos No. 16	$ 1.383.993.796	$ 262.958.821	$ 1.646.952.617
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 1.387.204.432	$ 263.568.842	$ 1.650.773.274
Acta Mensual de Costos No. 18	$ 1.333.071.055	$ 253.283.500	$ 1.586.354.555
Acta Mensual de Costos No. 19	$ 1.322.438.194	$ 251.263.257	$ 1.573.701.451
Acta Mensual de Costos No. 20	$ 1.432.629.552	$ 272.199.615	$ 1.704.829.167
Acta Mensual de Costos No. 21	$ 1.309.003.547	$ 248.710.674	$ 1.557.714.221
Acta Mensual de Costos No. 22	$ 1.309.680.968	$ 248.839.384	$ 1.558.520.352
Acta Mensual de Costos No. 23	$ 1.298.864.093	$ 246.784.178	$ 1.545.648.271
Acta Mensual de Costos No. 24	$ 1.304.249.322	$ 247.807.371	$ 1.552.056.693
Acta Mensual de Costos No. 25	$ 1.113.213.491	$ 211.510.563	$ 1.324.724.054
Acta Mensual de Costos No. 25A	$ 5.414.102	$ 1.028.679	$ 6.442.781
Acta Mensual de Costos No. 26	$ 1.112.102.142,02	$ 211.299.406,98	$ 1.323.401.549,00
Acta Mensual de Costos No. 27	$ 1.108.285.813,45	$ 210.574.304,55	$ 1.318.860.118,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
14-04-2021		ADICIÓN Y PRÓRROGA	APROBADO POR LA ENTIDAD PENDIENTE DE LA MINUTA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	%10	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2019
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	%20	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2021
Calidad del Servicio	%30	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Enviada

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
01/07/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 33173.
01/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°110 CONTRATO 877 DE 2019.
01/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°110 CONTRATO 880 DE 2019.
01/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°110 CONTRATO 885 DE 2019.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
02/07/2021	INVIAS	Respuesta oficio No DO-GTE 32132- Informe afectaciones Contratos de Obra.
02/07/2021	INVIAS	Respuesta solicitud recibida por correo electrónico. Solicitud de Visita técnica Institución Educativa Rural San Rafael.
02/07/2021	INVIAS	Concepto de viabilidad – Solicitud adición en valor y prórroga No.3 del contrato de obra No 877 de 2019. (Tolima 1).
02/07/2021	INVIAS	Revisión y aval - Solicitud de anticipo No. 3 por adición No. 2 del Contrato de obra No 885 de 2019.
06/07/2021	INVIAS	Remisión 1 y 2 informe de mantenimiento a 1 Ha de reforestación en cumplimiento de la Resolución 688 del 20 de mayo del 2019.
06/07/2021	INVIAS	Respuesta oficio CORTOLIMA según radicado de salida 13719 del 22 de junio del 2021. Requerimiento al trámite de la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal Cinabrio COR No.00299-21.
06/07/2021	INVIAS	Alcance TUCOR221-6769-21-ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 17 y REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 17.
07/07/2021	INVIAS	Solicitud Proceso Administrativo Sancionatorio por Incumplimiento obligaciones contractuales – Concay S.A. Contrato de Obra N° 000880 de 2019 – Frente de obra Puente 22 El Otobo, anteriormente denominado Bellavista.- Respuesta DT-QUI-34068.
07/07/2021	INVIAS	Contrato No. 877 de 2019. Remisión Acta de Obra No. 26 y Acta de Ajuste definitiva No. 25.
07/07/2021	INVIAS	Acta de Costos de Interventoría No. 26
07/07/2021	INVIAS	Remisión para visto bueno ficha predial 031 CAQCCC de la inversión forzosa no menor al 1%
07/07/2021	INVIAS	Remisión para visto bueno del ajuste a la ficha predial y estudio de títulos 001 CAQCCC de la inversión forzosa no menor al 1% por resolución IGAC Nro: 63-130-000049-2021 del 1-05-2021.
07/07/2021	INVIAS	Contrato No. 880 de 2019. Remisión Acta de Obra No. 26 mes de junio de 2021, Acta de ajuste definitiva No. 25 y Acta de ajuste provisional No.26.
08/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°111 CONTRATO 885 DE 2019.
08/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°111 CONTRATO 877 DE 2019.
08/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°111 CONTRATO 880 DE 2019.
09/07/2021	INVIAS	Respuesta oficios SMA-31141, SMA-14501, SMA-15249, SMA-16494. Ajustes Trimestral #6 y remisión Trimestral #7, Quindío, Tolima 1 y Tolima 2.
09/07/2021	INVIAS	Remisión de informes de establecimiento y mantenimientos a la compensación requerida en Auto ANLA 6189 de 2016.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
09/07/2021	INVIAS	Remisión reporte parcial contingencia #49 Montaña Buena, #59 Virgen Blanca, #35 Cinabrio 1y2 y #25 La Paloma, tramo de Quindío, Tolima 1 y Tolima 2. Expediente LAM-4602.
09/07/2021	INVIAS	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°.26 CONTRATO 883 DE 2019.
09/07/2021	INVIAS	Remisión para visto bueno ficha predial 002 DCTVPCCC con motivo de la construcción de obras adicionales en el tramo Quindío.
09/07/2021	INVIAS	Su oficio SMA 33125. Traslado Derecho de Petición D.P.2021-207531-80734-IS, de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente
10/07/2021	INVIAS	Revisión y aval - Acta de Obra N° 26 correspondiente al mes de Junio de 2021
12/07/2021	INVIAS	Remisión para visto bueno de los avalúos 06, 07 y 08 DT1CSCT – Oficio Consorcio la Línea 042. 311-21-CLI-CLL042-DIR.
12/07/2021	INVIAS	Solicitud ante CORTOLIMA de desistimiento del trámite de permiso de vertimientos portal entrada túnel 15-Los Trogones (Perales).
13/07/2021	INVIAS	Remisión comunicado CECL-1010-3694-2021 pago tarifa de seguimiento ambiental resolución 1017 de 2011, Permiso de vertimientos Vega del Chupadero.
13/07/2021	INVIAS	RESPUESTA COMUNICACIÓN DOGRD-2021-108 – Respuesta a su solicitud visita técnica a la Finca Villa Lola, Vereda San Rafael del área Rural del Municipio de Calarcá
13/07/2021	INVIAS	Remisión de concepto donde el contratista cobra los montos de topografía correspondiente a la cabida y linderos del predio 01 CAT1CCC – Oficio 375-21-CLI-CLL042-DIR.
13/07/2021	INVIAS	Revisión y aval - Acta de Ajuste N°26 Consorcio Vía Américas, contrato No. 000885 de 2019
13/07/2021	INVIAS	Atención a solicitud efectuada por correo electrónico el 09 de julio de 2021. Solicitud justificación proceso capacitaciones FEDECAMPO
13/07/2021	INVIAS	Remisión avisos cumplimiento Auto 676 del 23 de febrero de 2021.
13/07/2021	INVIAS	Remisión avisos cumplimiento Auto 1709 del 27 de abril 2021.
13/07/2021	INVIAS	Respuestas SMA 35695 y SMA 18255
13/07/2021	INVIAS	Remisión solicitud de pago por Tasa de Uso de Agua. Resolución No. 4153 del 2019 del permiso de concesión de aguas superficiales Perales.
14/07/2021	INVIAS	Entrega Plan de Inversión Social No 7 – Tolima 2.
14/07/2021	INVIAS	Alcance TUCOR221-6907-21 Revisión y aval - Acta de Ajuste N°26. Consorcio Vía Américas, contrato No. 000885 de 2019
14/07/2021	INVIAS	Respuesta oficio DT-QUI-32441. Reiteración de información solicitada por la

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
		SMA respecto a la PTAR del Municipio de Cajamarca.
14/07/2021	INVIAS	Alcance a TUCOR221-6839-21 Acta de Costos de Interventoría No. 26
15/07/2021	INVIAS	Respuesta oficio SMA-33980. Atención requerimientos Vías en Desuso. Contrato de obra No. 880 de 2019- Concay S.A.
15/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°112 CONTRATO 880 DE 2019.
15/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°112 CONTRATO 877 DE 2019.
15/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°112 CONTRATO 885 DE 2019.
15/07/2021	INVIAS	Respuesta a su correo electrónico. Traslado de la solicitud CUN 2021-214018-80734-NC, de la Contraloría General de la República. Gerencia Departamental Colegiada del Tolima.
16/07/2021	INVIAS	Remisión informe de mantenimiento a compensación resolución 308 del 2017, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
16/07/2021	INVIAS	Solicitud Proceso Administrativo Sancionatorio por Incumplimiento obligaciones contractuales – Concay S.A. Contrato de Obra N° 000880 de 2019. Suministro de concreto a los frentes de obra.
16/07/2021	INVIAS	Remisión informe de mantenimiento a compensación resolución 780 del 2001, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
16/07/2021	INVIAS	Remisión informe de mantenimiento a compensación resolución 879 del 2014, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
16/07/2021	INVIAS	Remisión informe de mantenimiento a compensación resolución 1036 del 2014, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
16/07/2021	INVIAS	Remisión informes de mantenimiento a compensación resolución 575 del 2016, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
16/07/2021	INVIAS	Remisión informe de mantenimiento a compensación resoluciones 1631, 1633 y 1674 del 2019 y permiso de aprovechamiento forestal #1194 de 2020 expedidos por la CRQ, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
17/07/2021	INVIAS	Atención a solicitud efectuada por correo electrónico el 15 de julio de 2021. Solicitud justificación proceso capacitaciones FEDECAMPO. Alcance a comunicación TUCOR221-6908-21.
17/07/2021	INVIAS	Atención a solicitud efectuada por correo electrónico el 13 de julio de 2021. Solicitud seguimiento, intervención y agendamiento de mesas de trabajo sectores – EXPEDIENTE LAM 4602 RV: Radicado 2021141538-2-000 de 12 Julio de 2021.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
19/07/2021	INVIAS	Remisión ajuste del cambio menor según radicado ANLA #2021092340-1-000 de 11 de mayo de 2021 “cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario, repotenciación de los puentes #22, #22A, #23, #24, #25, #26, #26A, #27, #28, #29, #30 y #31 del sector Tolima 2”.
19/07/2021	INVIAS	Remisión para visto bueno de las fichas prediales 011, 012, 013 y 014 T1CSCT – Oficios 225, 251, 258 y 288-21-CLI-CLL042-DIR
21/07/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI-36745-21, Alcance TUCOR221-06791-21 Justificación de ítems no previstos para acta de fijación de precios No. 23 Consorcio Vía Américas, contrato No. 000885 de 2019
22/07/2021	INVIAS	Remisión de pago por Tasa de Uso de Agua. Resolución No. 4154 del 2019 del permiso de concesión de aguas superficiales Perales.
22/07/2021	INVIAS	Solicitud Proceso Administrativo Sancionatorio por Incumplimiento obligaciones contractuales – Concay S.A. Contrato de Obra N° 000880 de 2019.- NO IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS DEFINIDAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL A SU CARGO PARA EL SECTOR TALUD CRISTALES- BELLAVISTA.
22/07/2021	INVIAS	Respuesta solicitud de proyección respuesta Derecho de Petición Fabiola Giraldo Mejía predio Las Brisas ubicado en la Vereda San Rafael del municipio de Calarcá. Traslado por competencia Derecho de Petición bajo radicado 2021RE6150. Solicitud adecuación vía de acceso finca Las Brisas vereda El Cebollal.
22/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°113 CONTRATO 880 DE 2019.
22/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°113 CONTRATO 885 DE 2019.
22/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°113 CONTRATO 877 DE 2019.
22/07/2021	INVIAS	Remisión Auto 2204 del 31 de mayo de 2021.
22/07/2021	INVIAS	Remisión y cumplimiento a la Resolución 1091 de 2020- Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1%, sector de Quindío.– Proyecto Cordillera Central Expediente LAM-1029.
22/07/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto de junio a julio 2021, Tolima 2
22/07/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto de junio a julio 2021
22/07/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto de junio a julio 2021, sector Quindío
23/07/2021	INVIAS	Concepto de viabilidad – Solicitud adición en valor y prórroga No. 3 del contrato de obra No 877 de 2019, (Tolima 1).
24/07/2021	INVIAS	Respuesta oficio 437. ALCANCE CASO SRA MARIA MARGARITA GUANCHA OVIEDO PREDIO LA PALOMA DOS

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
24/07/2021	INVIAS	Situación Empresa Alquiler S.A.
26/07/2021	INVIAS	Remisión Publicación Tramite de Aprovechamiento Forestal Anaime 3.
26/07/2021	INVIAS	Respuesta a Derecho de Petición Jorge Guerrero predio Monterrey (PR 33+800), recibido del INVIAS por correo electrónico el 12/07/2021
26/07/2021	INVIAS	Respuesta oficio No DO-GTE 35683 – Remisión de estudios y diseños solicitados.
27/07/2021	INVIAS	Concepto de viabilidad interventoría – Solicitud adición en valor, prórroga y modificación del contrato de obra No 885 de 2019 (Tramo Quindío)
27/07/2021	INVIAS	Concepto de viabilidad – Solicitud adición en valor y prórroga del contrato de Interventoría No 883 de 2019.
27/07/2021	INVIAS	Comunicación DT-QUI 32810 – Acta de Fijación de Ítems No previstos N° 18.
27/07/2021	INVIAS	Respuesta oficio DT-TOL-32323. Atención radicado Cortolima 13719 del tramite de aprovechamiento forestal sector Cinabrio.
28/07/2021	INVIAS	Respuesta a la ANLA del Acta N° 568 del 30 de diciembre de 2020. Expediente LAM4602
28/07/2021	INVIAS	Concepto de Viabilidad – Acta de Fijación de Ítems No previstos N° 19.
28/07/2021	INVIAS	Respuesta oficio DT-QUI-38620. Uso de la concesión de aguas del Túnel Principal Resolución 376 de 2018.
29/07/2021	INVIAS	Alcance tramite solicitud permiso de aprovechamiento forestal Zodme Anaime 3 Levantamiento de VEDA. Radicado CORTOLIMA #7578 del 22-oct-2020.
29/07/2021	INVIAS	Acta de Modificación de Costos de Interventoría No. 12
29/07/2021	INVIAS	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 18 y REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 18.
29/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°114 CONTRATO 880 DE 2019.
29/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°114 CONTRATO 885 DE 2019.
29/07/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°114 CONTRATO 877 DE 2019.
30/07/2021	INVIAS	Solicitud Proceso Administrativo Sancionatorio por Incumplimiento obligaciones contractuales – Concay S.A. Contrato de Obra N° 000880 de 2019.- NO IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS DEFINIDAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL A SU CARGO PARA EL SECTOR ZODME ANAIME ETAPA 3.

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
30/07/2021	INVIAS	Su oficio DT-QUI 38590. Solicitud información TUCOR221-0459-20. Respuesta solicitud de información recuperación de espacio público TUCOR221-4259-20 actualización reporte de perturbaciones en los predios del INVIAS Q-069, Q-060 y 005 D TTLSCCC
31/07/2021	INVIAS	Trazabilidad de comunicaciones relacionadas con ocupaciones en derecho de vía - tramo Quindío.
31/07/2021	INVIAS	Remisión cambio menor acceso del túnel hidráulico, sector de Tolima 1

Recibida

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
01-jul-21	INVIAS	Oficio Nº328 del 03.06.21 - Personeria Municipal de Cajamarca - PQR.
01-jul-21	INVIAS	Traslado solicitud conciliación - Constructora EYP S.A.S. - Concay
01-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 51090 con Fecha 16/06/2021
01-jul-21	INVIAS	Radicación oficio 14011 del 25 de junio de 2021 de Cortolima.
01-jul-21	INVIAS	Traslado derecho de Petición D.P.2021-207531-80734-IS, de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente
02-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 55243 con Fecha 29/06/2021
02-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 52173 con Fecha 21/06/2021
06-jul-21	INVIAS	Respuesta radicado No. 49839 del 11 de Junio de 2021, Contrato de Obra N° 880-2019 Concay SA- Tolima 2. Contrato 883 de 2019 "Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes- proyecto "Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea".
06-jul-21	INVIAS	Respuesta radicado 53845 del 24 de junio de 2021. Remisión reporte parcial contingencia # 6 Muro 2- Montaña Buena, #2 Cinabrio 1y2, #10 Bellavista- Cristales y #12 Bermellón, tramo de Quindío, y Tolima 1. Expediente LAM- 4602. Contrato 883 de 2019- Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
06-jul-21	INVIAS	Respuesta radicado 52844 del 22 de junio de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #61 Muro 10- Jamaica, #6 Muro 2- Montaña Buena, #1 y #2 Las Marías, #1 y #2 Retorno 1 La Julia, #1 y #2 El Porvenir, tramo de Quindío y Tolima 2. Expediente LAM - 4602. Contrato 883 de 2019- Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes Proyecto Cruce de la Cordillera Central- Túnel de la Línea.
06-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 52472 con Fecha 21/06/2021
06-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 54443 con Fecha 25/06/2021
07-jul-21	INVIAS	Concepto de favorabilidad Plan de Inversion social N°6 contrato 880 de 2019
07-jul-21	INVIAS	Plan de Inversionsocial N°6 Contrato 883 de 2019 - Concepto de Favorabilidad
07-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 55584 con Fecha 29/06/2021
07-jul-21	INVIAS	Remisión de la Resolución 0638 del 26 de febrero de 2021, enviada por CORTOLIMA en oficio con radicado 53628 del 23 de junio de 2021
07-jul-21	INVIAS	Remisión radicado 52755 del 22/06/2021 de CRQ. Concepto técnico de viabilidad de

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		implementación de medida compensatoria propuesta en el Predio La Montañita, Vereda la Palma, Salento. Cumplimiento de la Resolución 1636 del 14 de agosto de 2020.
07-jul-21	INVIAS	Aviso de Posible incumplimiento por falta de entrega de las actas de costo en cumplimiento de la clausula sexta del contrato principal No. 883 de 2019
07-jul-21	INVIAS	Aviso de Posible incumplimiento por falta de entrega de las actas de recibo parcial de obra en cumplimiento del paragrafo segundo de la clausula quinta del contrato principal 880 de 2019.
07-jul-21	INVIAS	Aviso de Posible incumplimiento por falta de entrega de las actas de recibo parcial de obra en cumplimiento del paragrafo segundo de la clausula quinta del contrato principal No. 885 de 2019.
08-jul-21	INVIAS	Traslado comunicación UT-DCG 9167 - Deslizamiento Cercano a Subestación Túnel Tigre Lanudo (Antes Playita).
08-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 54848 con Fecha 28/06/2021
09-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 57360 con Fecha 06/07/2021
09-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 55273 con Fecha 29/06/2021
09-jul-21	INVIAS	RAD 57360 - Alcance al Oficio DT-QUI 35175 del 08.07.21
09-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 57428 con Fecha 06/07/2021
09-jul-21	INVIAS	Traslado comunicación UT-DCG-9113 del 22 Junio/2021 - Deslizamiento Salida Túnel Bermellón (Loro Orejiamarillo).
12-jul-21	INVIAS	Aviso de Posible incumplimiento por falta de entrega de las actas de recibo parcial de obra en cumplimiento del paragrafo segundo de la clausula quinta del contrato principal No. 877 de 2019.
12-jul-21	INVIAS	Radicación Resolución 0854 del 12 de junio de 2020 de Cortolima
12-jul-21	INVIAS	Solicitud diseños.
14-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 59019 con Fecha 09/07/2021
14-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 57074 con Fecha 06/07/2021
14-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 58003 con Fecha 07/07/2021
14-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 57925 con Fecha 07/07/2021
14-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 54936 con Fecha 28/06/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
14-jul-21	INVIAS	Respuesta Radicado 42416 del 19 de mayo de 2021. Entrega aislamiento Predio Buenos Aires Inversión 1% Proyecto Cruce de la Cordillera Central – Túnel de la Línea.
15-jul-21	INVIAS	Radicación y solicitud de cumplimiento requerimientos Auto 0891 del 09 de marzo de 2021 de

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		Cortolima
16-jul-21	INVIAS	Respuesta radicado 51018 del 16 de junio de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #48 Montaña Buena, #58 Virgen Blanca, #34 Cinabrio 1y2 y #24 La Paloma, tramo de Quindío, Tolima 1 y Tolima 2. Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
16-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 60026 con Fecha 12/07/2021
19-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 58326 con Fecha 08/07/2021
19-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 57092 con Fecha 06/07/2021
19-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 59553 con Fecha 12/07/2021
19-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 60918 con Fecha 14/07/2021
19-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 61119 con Fecha 15/07/2021
21-jul-21	INVIAS	Respuesta radicado 60007 del 12 de julio de 2021. Remisión reporte parcial contingencia # 49 Montaña Buena, # 59 Virgen Blanca, # 35 Cinabrio 1 y 2 y #25 La Paloma, Tramo de Quindío, Tolima 1 y Tolima 2. Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes. Proyecto Cruce de la Cordillera Central
23-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 59416 con Fecha 09/07/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//6863-TUCOR221-06863-21//ASUNTO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°.26 CONTRATO 883 DE 2019."
27-jul-21	INVIAS	Solicitud información - TUCOR221-0459-20
27-jul-21	INVIAS	Respuesta a oficio TUCOR221-07029-21 con radicado 64017 del 23/07/2021. Remisión Auto 2204 del 31 de mayo de 2021.
27-jul-21	INVIAS	Uso de la concesión de aguas de uso industrial otorgada por la CRQ en la Resolución 376 del 2018 de CRQ. Proyecto Túnel de la Línea.
27-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 61671 con Fecha 16/07/2021. PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL V7. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
27-jul-21	INVIAS	Respuesta Radicado 40892 del 13 de mayo de 2021. Solicitud Alcance Radicado ANLA 2021092340-1-000 del 11 de mayo de 2021 Repotenciación de puentes en el sector de Tolima 2
27-jul-21	INVIAS	REQUERIMIENTO CONCEPTO ACCESO VEREDA LA LUISA, CAJAMARCA. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
		CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
27-jul-21	INVIAS	CONTRATO Nº 883/19 - SOLICITUD - PRIORIZACION OBRAS
27-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 64946 con Fecha 26/07/2021
28-jul-21	INVIAS	Respuesta Radicado 55015 del 28/06/2021 Respuesta oficio SMA-29010. Integración GDB del ICA 21 Exp. LAM-4602.CONTRATO 883 DE 2019-INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES-PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
28-jul-21	INVIAS	Radicación oficio 14303 del 8 de julio de 2021 de Cortolima.
28-jul-21	INVIAS	Radicación oficio 15395 del 16 de julio de 2021 de Cortolima.
29-jul-21	INVIAS	Solicitud pronunciamiento - Consorcio Vía Américas - Modificación Apendice I
29-jul-21	INVIAS	INFORME ESPECIAL EN SEGURIDAD VIAL - Atencion Prioritaria
29-jul-21	INVIAS	DEVOLUCIÓN SOLICITUD TRÁMITE ANTICIPO No. 3 - CONTRATO 885-2019
30-jul-21	INVIAS	OBLIGACIONES VIAS EN DESUSO. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
30-jul-21	INVIAS	Radicación oficio 15650 del 21 de julio de 2021 de Cortolima.
30-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 56805 con Fecha 02/07/2021
30-jul-21	INVIAS	Remisión del oficio de la CRQ No. 10888 con radicado 65192 del 27 de julio 2021. Viabilidad para ejecutar los planes de compensación para el predio La Coralia – Acuerdos No. 006 y 007 de 2020.
30-jul-21	INVIAS	Remisión del radicado 65631 del 28 de julio 2021 – AUTO 136 del 26 de julio de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
30-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 65414 con Fecha 27/07/2021
30-jul-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 64821 con Fecha 26/07/2021

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
56783	02/07/2021	CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	Respuesta oficio No DO-GTE 32132- Informe afectaciones Contratos de Obra.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
57596	06/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión 1 y 2 informe de mantenimiento a 1 Ha de reforestación en cumplimiento de la Resolución 688 del 20 de mayo del 2019.
58721	07/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión para visto bueno ficha predial 031 CAQCCC de la inversión forzosa no menor al 1%
58728	07/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión para visto bueno del ajuste a la ficha predial y estudio de títulos 001 CAQCCC de la inversión forzosa no menor al 1% por resolución IGAC Nro: 63-130-000049-2021 del 1-05-2021.
60054	09/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta oficios SMA-31141, SMA-14501, SMA-15249, SMA-16494. Ajustes Trimestral #6 y remisión Trimestral #7, Quindío, Tolima 1 y Tolima 2.
60227	09/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión de informes de establecimiento y mantenimientos a la compensación requerida en Auto ANLA 6189 de 2016.
60007	09/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reporte parcial contingencia #49 Montaña Buena, #59 Virgen Blanca, #35 Cinabrio 1y2 y #25 La Paloma, tramo de Quindío, Tolima 1 y Tolima 2. Expediente LAM-4602.
60106	09/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión para visto bueno ficha predial 002 DCTVPCCC con motivo de la construcción de obras adicionales en el tramo Quindío.
60015	09/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Su oficio SMA 33125. Traslado Derecho de Petición D.P.2021-207531-80734-IS, de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente
60026	12/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión para visto bueno de los avalúos 06, 07 y 08 DT1CSCT – Oficio Consorcio la Línea 042. 311-21-CLI-CLL042-DIR.
60905	13/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión de concepto donde el contratista cobra los montos de topografía correspondiente a la cabida y linderos del predio 01 CAT1CCC – Oficio 375-21-CLI-CLL042-DIR.
60706	13/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Atención a solicitud efectuada por correo electrónico el 09 de julio de 2021. Solicitud justificación proceso capacitaciones FEDECAMPO
61651	13/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuestas SMA 35695 y SMA 18255
61671	14/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Entrega Plan de Inversión Social No 7 – Tolima 2.
67905	15/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta oficio SMA-33980. Atención requerimientos Vías en Desuso. Contrato de obra No. 880 de 2019- Concay S.A.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
62435	16/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión informe de mantenimiento a compensación resolución 308 del 2017, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
62456	16/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión informe de mantenimiento a compensación resolución 780 del 2001, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
62438	16/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión informe de mantenimiento a compensación resolución 879 del 2014, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
62443	16/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión informe de mantenimiento a compensación resolución 1036 del 2014, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
62450	16/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión informes de mantenimiento a compensación resolución 575 del 2016, a cargo del contrato de obra #885-19 primer semestre 2021.
63528	17/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Atención a solicitud efectuada por correo electrónico el 15 de julio de 2021. Solicitud justificación proceso capacitaciones FEDECAMPO. Alcance a comunicación TUCOR221-6908-21.
63529	17/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Atención a solicitud efectuada por correo electrónico el 13 de julio de 2021. Solicitud seguimiento, intervención y agendamiento de mesas de trabajo sectores – EXPEDIENTE LAM 4602 RV: Radicado 2021141538-2-000 de 12 Julio de 2021.
63531	19/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión ajuste del cambio menor según radicado ANLA #2021092340-1-000 de 11 de mayo de 2021 “cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario, repotenciación de los puentes #22, #22A, #23, #24, #25, #26, #26A, #27, #28, #29, #30 y #31 del sector Tolima 2”.
63366	19/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión para visto bueno de las fichas prediales 011, 012, 013 y 014 T1CSCT – Oficios 225, 251, 258 y 288-21-CLI-CLL042-DIR
64155	22/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión y cumplimiento a la Resolución 1091 de 2020- Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1%, sector de Quindío.– Proyecto Cordillera Central Expediente LAM-1029.
64101	22/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto de junio a julio 2021, Tolima 2

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
64168	22/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto de junio a julio 2021
64172	22/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto de junio a julio 2021, sector Quindío
64973	26/07/2021	CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	Respuesta oficio No DO-GTE 35683 – Remisión de estudios y diseños solicitados.
66258	28/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta a la ANLA del Acta N° 568 del 30 de diciembre de 2020. Expediente LAM4602
67459	31/07/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión cambio menor acceso del túnel hidráulico, sector de Tolima 1

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Cto 885 de 2019:

Punto Crítico Montaña Buena:

- En la barrera de tráfico se hormigonó las zarpas del módulo 8 y 10. Se inicia el lleno con crudo en el tramo del muro en tierra armada. Se efectuó el tensionamiento de los anclajes activos de la pantalla
anclada.
- El porcentaje programado se modificó teniendo en cuenta que la fecha de finalización de este frente fue actualizada del 24 de junio al 24 de julio de 2021, lo anterior por la situación de orden publico
presentada en el país y el bloqueo Camionero en el sector de Versalles.
- Después de entrar en operación se realizaran obras complementarias que se ejecutarán con el flujo vehicular (30 Julio 2021)
- Las actividades que presentan atraso tienen suficiente holgura como para no impactar la ruta crítica, teniendo en cuenta el cronograma impactado por el paro nacional.

Puente Yarumo Blanco:

- Tablero: Instalación de barreras de tráfico viales PMH-38 en costado izquierdo. - Estribo 1: Se encuentra inactivo.

- Eje 2: Perforación a la pila en las caras laterales para los pasantes de acero de refuerzo el dado de aislamiento. Armado de obra falsa en la parte inferior del dado existente para instalación de acero de
refuerzo para el dado de repotenciación. Perforaciones para anclaje y posicionamiento de los aisladores sísmicos.

- Eje 3: Perforaciones a la pila para pasante de acero de refuerzo del dado de aislamiento y perforaciones de 2" para repotenciación del dado existente. Escarificación y perforación para pasantes en pila
para dado de aislamiento. Armado de casquilletes auxiliares. - Eje 4: En el tablero sobre estos ejes, continúa la instalación de lechada para los cables superiores anteriormente tensionados.

- Eje 5: Tensionamiento de cables inferiores en cable 12 de dovela 8. Con este cable finaliza el tensionamiento de los cables inferiores entre el eje 3-4, 4-5 y 5-6.

- Eje 6: Inactivo. - Talud eje 5-6: En el talud superior entre estos ejes, continúa la perforación e instalación de pernos pasivos para estabilización de este talud.

- Eje 7: Inactivo.

- Eje 8: Liberación de gatos horizontales y verticales. Puesta en funcionamiento de los aisladores sísmicos.

- Eje 9: Continúa la instalación de fibra de carbono en la pila. El contratista instala equipos y elementos para realizar ensayos de adherencia del concreto (ensayo de Pull off) en las trepas 3,4 y 5.

- Eje 11: Avanza la instalación de acero de refuerzo para la 2 etapa de fundida del dado de repotenciación.

- Después de entrar en operación aun faltan obras complementarias que se ejecutaran en forma paralela con el flujo vehicular (29 Julio 2021).

Cto 877 de 2019:

Punto Critico Cinabrio

* Cinabrio costado Calarca: *Terraza 5: Inactivo ; *Terraza 6 : Inactivo.

* Terraza A: Inactivo; Terraza B: Inactivo.

- Cinabrio Centro: *Terraza 13:Adecuación de berma. *Terraza 12: Se realiza perforación para dren.

* Cinabrio Costado Cajamarca: *Terraza 9:Inactivo: Terraza 8: Se realiza lanzado de concreto .
*Terraza 3: Inactivo .
*Terraza Mono Talud: Perforación de anclajes e instalación de torones.
* Por prorroga No 3 Se realiza reprogramación y se cambian plazo de atraso y entrega.
* Terraza 08: Inactivo.
* Terraza 9:Inactivo
* Terraza 10 :Inactivo.
* Terraza 11:Inactivo.
* Terraza 12: Se realiza perforación e inyección para anclajes.
* Terraza 13: Se realiza instalación de malla Q3 para lanzado.
* Se continua con el cargue del material de corta del talud y dispuesto en la zona de acopio de argos.
* Por reprogramación y prorroga cambian las fechas y los palazos de atraso

Cto 880 de 2019:

Puente 22 El Otobo

El personal de icmo de estructura metálica realizó labores de soldadura en juntas a tope, en el turno nocturno se ejecutó vaciado de zarpa y dentellón en el estribo n°1.

Puente 25 El Caracolí

Se excavación de caissons para construcción de muro por el contratista latinco.

Se realiza corte de regatas para repotenciación del tablero del puente

eje n°2: se continúan perforaciones, instalación de anclajes de acero y amarre de acero de refuerzo para repotenciación del puente.
eje n°3: se continua actividades de amarre de acero de refuerzo del tercer módulo, se encofra el segundo módulo para repotenciación del puente

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el mes de Julio se adelanta la revisión de posibles adiciones y prorrogas de los contratos 880, 877, 885 y 883 de 2019.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
CONTRATISTA
CC.