Ingeniero
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO
GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | Agosto de 2021 |

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **OPERACIÓN Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL EN EL CORREDOR CAJAMARCA-ALTO DE LA LÍNEA-ARMENIA Y EN EL CORREDOR ARMENIA-TÚNEL DE LA LÍNEA-CAJAMARCA** |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 50 Km**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 1175 DE 2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO LA LINEA 2021 | NIT: | 901.493.703-2 |
| **CONFORMACIÓN:** | LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. NIT. 800.233.881-4 (68%) y SAINC INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.192.828-2 (32%) | | |
| Objeto: | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA – ARMENIA. | | |
| Fecha de Inicio: | 30/06/2021 | No. de Oficio: | DO-GTE 33874 |
| Valor Inicial: | $ 135.865.194.227 | | |
| Valor Adiciones: | 0 | | |
| Adición 1: | 0 | | |
| Adición 2: | 0 | | |
| Adición 3: | 0 | | |
| Adición 4: | 0 | | |
| Adición 5: | 0 | | |
| Valor Actual: | $ 135.865.194.227 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 22.249.138.533 | | |
| Anticipo Total Entregado: | $ 22.249.138.533 | | |
| Anticipo Amortizado: | 0 | | |

| | |
|---|---|
| Saldo por Amortizar: | $ 22.249.138.533 |
| Plazo Inicial: | 12 Meses |
| Total Prórrogas: | 0 |
| Prórroga 1: | 0 |
| Prórroga 2: | 0 |
| Prórroga 3: | 0 |
| Prórroga 4: | 0 |
| Prórroga 5: | 0 |
| Fecha de Fin: | 30/06/2022 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7521 | 20 | $25.599.327.182 | $25.599.327.182 | $ 23.770.151.028 | $1.829.176.154 |
| 7521 | 20 | $8.612.890.035 | $8.612.890.035 | $ 0 | $8.612.890.035 |
| 7521 | 54 | $10.124.005.375 | $10.124.005.375 | $ 0 | $10.124.005.375 |
| 7521 | 20 | $1.961.041.885 | $1.961.041.885 | $ 0 | $1.961.041.885 |
| 7521 | 54 | $3 | $3 | $ 0 | $3 |
| 7521 | 20 | $5.836.740.898 | $5.836.740.898 | $ 0 | $5.836.740.898 |
| 7521 | 54 | $5.431.188.849 | $5.431.188.849 | $ 0 | $5.431.188.849 |
| VF | | $78.300.000.000 | $78.300.000.000 | $ 0 | $78.300.000.000 |
| TOTAL | | $135.865.194.227 | $135.865.194.227 | $ 23.770.151.028 | $ 112.095.043.199 |

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | $ 1.303.484.336 | $216.167.934 | $1.519.652.270 |
| Acta de Ajuste Provisional No. 1P | $ 1.350.506 | $ 9.720 | $ 1.360.226 |

* El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 1,02%
% Básico ejecutado acumulado: 2,23%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

**CONTROL DE PÓLIZAS**
**NOMBRE ASEGURADORA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 13.586.519.423 | 4000341040 | 18/06/2021 | 18/12/2022 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 67.932.597.114 | 4000341040 | 18/06/2021 | 18/12/2022 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 27.173.038.845 | 4000341040 | 18/06/2021 | 18/06/2025 |
| Estabilidad de la Obra | $ 150.000.000 | 4000341040 | 18/06/2021 | 18/06/2027 |
| Calidad | $ 40.759.558.268 | 4000341040 | 18/06/2021 | 18/06/2027 |

**Póliza de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 6.793.259.714.00 | 4000341030 | 17/06/2021 | 17/06/2025 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Se anexan informes de correspondencia de entrada y salida de SICOR en donde se aprecia la correspondencia tramitada.

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1173 DE 2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO CORREDOR ARMENIA | NIT: | 901.491.842-9 |
| **CONFORMACIÓN:** | GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S NIT. 901.184.484.9 (50%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S NIT. 901.174.437-1 (45%) INTEGRAL S.A. NIT. 890.903.055-1 (5%) | | |
| Objeto: | INTERVENTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - ARMENIA. | | |
| Fecha de Inicio: | 30/06/2021 | No. de Oficio: | DO-GTE 33875 |
| Valor Inicial: | $6.449.992.018 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0 | | |
| Adición 1: | $ 0 | | |
| Adición 2: | $ 0 | | |
| Adición 3: | $ 0 | | |
| Adición 4: | $ 0 | | |
| Adición 5: | $ 0 | | |
| Valor Actual: | $ 0 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Plazo Inicial: | 12 Meses. | | |
| Total Prórrogas: | 0 | | |
| Prórroga 1: | 0 | | |
| Prórroga 2: | 0 | | |
| Prórroga 3: | 0 | | |
| Prórroga 4: | 0 | | |
| Prórroga 5: | 0 | | |
| Fecha de Fin: | 30/06/2022 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7421 | 20 | $ 133.999.607 | $ 133.999.607 | $ 133.999.607 | $ 0 |
| 7421 | 20 | $ 549.758.938 | $ 549.758.938 | $ 127.992.348 | $ 421.766.590 |
| 7421 | 54 | $ 125.172.886 | $ 125.172.886 | $ 0 | $ 57.269.147 |
| 7421 | 20 | $ 321.068.569 | $ 321.068.569 | $ 0 | $ 125.172.886 |
| 7421 | 20 | $ 57.269.147 | $ 57.269.147 | $ 0 | $ 321.068.569 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7421 | 54 | $ 362.722.871 | $ 362.722.871 | $ 0 | $ 362.722.871 |
| VF | | $ 4.900.000.000 | $ 4.900.000.000 | $ 0 | $ 4.900.000.000 |
| TOTAL | | $ 6.449.992.018 | $ 6.449.992.018 | $ 261.991.955 | $ 6.188.000.063 |

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 1 | $ 220.197.111 | $ 41.794.844 | $ 261.991.955 |
| | | | |

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 644.999.202 | 65-44-101199120<br>0 | 18/06/2021 | 18/12/2022 |
| Buen Manejo Anticipo | - | - | - | - |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 1.289.998.404 | 65-44-101199120<br>0 | 18/06/2021 | 18/06/2025 |
| Calidad del Servicio | $ 1.934.997.606 | 65-44-101199120<br>0 | 18/06/2021 | 18/06/2027 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|

| | INTERPUESTA | ENVIADO A JURÍDICA | ACTUAL | AUDIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Se anexan informes de correspondencia de entrada y salida de SICOR en donde se aprecia la correspondencia tramitada.

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Del 26 al 28 de julio de 2021, la ANLA realizó visita del componente hidrogeológico, haciendo la recomendación de realizar el monitoreo a las quebradas La Gata y la Cristalina, y medir su caudal, pH, conductividad y temperatura, con una periodicidad mensual.
- En este periodo los equipos de atención a los usuarios prestaron 336 servicios, en3 07 eventos registrados.
- La semana 3 registró el mayor número de servicios prestados, con un 30% del total. En el tramo 6 se registraron 104 servicios, equivalentes a 31% del total de servicios prestados.
- La grúa pesada prestó 116 servicios a lo largo de este periodo, representado un 35% de los servicios prestados.
- El 97.92% de los usuarios calificaron la prestación del servicio como excelente.
- De los 307 eventos presentados, el 83% de los eventos presentados fueron por falla mecánica, el 94% de los vehículos implicados fueron en su mayoría automóviles y el 93% se clasificaron como sin daños.
- El primero de julio se presentó una fatalidad en el PR 28+500, tramo 7 "Ascenso a la línea", consistente en el atropellamiento de un transeúnte por un vehículo no determinado, según indicaciones de la Policía de Carreteras.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

- Del 26 al 28 de julio de 2021, la ANLA realizó visita del componente hidrogeológico, haciendo la recomendación de realizar el monitoreo a las quebradas La Gata y la Cristalina, y medir su caudal, pH, conductividad y temperatura, con una periodicidad mensual.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- Avanza el diligenciamiento de los formatos y la sustentación de la adición al contrato de obra para cubrir las obras que no ejecutará el contratista de Tolima 2 y que son necesarias para la puesta en servicio de la segunda calzada.
- Avanza el diligenciamiento de los formatos y la sustentación de la adición al contrato de Interventoría ampliando la planta de personal para seguimiento y control de las obras que no ejecutará el contratista de Tolima 2 y que son necesarias para la puesta en servicio de la segunda calzada"
- Para el periodo en evaluación Contratista e Interventoría dieron cumplimiento a los Indicadores de gestión

| PROYECTO: | CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL |
|---|---|

**LONGITUD DEL CORREDOR: 47 Km**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 880-2019 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONCAY S.A. | **NIT:** | 860.077.014-4 |
| **CONFORMACIÓN:** | CONCAY S.A 100% | | |
| **Objeto:** | Culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes en el sector comprendido entre el túnel 16 (K38+945) y la llegada al municipio de Cajamarca – segunda calzada Tolima – proyecto cruce de la cordillera central" | | |
| **Longitud del corredor (km):** | 6.2 | | |
| **Fecha de Inicio:** | 24/05/2019 | **No. de Oficio:** | DO-GPE-21321 |

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial:** | $ 160.387.300.739 |
| **Valor Adiciones:** | $ 44.902.429.875 |
| **Adición 1:** | $ 19.551.498.398 |
| **Adición 2:** | $ 25.350.931.477 |
| **Adición 3:** | $ - |
| **Adición 4:** | $ - |
| **Adición 5:** | $ - |
| **Valor Actual:** | $ 205.289.730.614 |
| **Anticipo Entregado:** | $ 52.241.263.550 |
| **Anticipo Amortizado:** | $ 49.605.695.748 |
| **Saldo por Amortizar:** | $ 2.635.567.802 |
| **Plazo Inicial (meses):** | 19 |
| **Total Prórrogas:** | 3 |
| **Prórroga 1:** | 30/04/2021 |
| **Prórroga 2:** | 31/08/2021 |
| **Prórroga 3:** | 15/10/2021 |
| **Prórroga 4:** | $- |
| **Prórroga 5:** | $- |
| **Fecha de Fin:** | 15/10/2021 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405019 | 2019 | 21 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 33.079.909.302 | $ 33.079.909.302 | $ 0 |
| 405019 | 2019 | 21 | C-2401-0600-106-0-2401015-02 | $ 36.582.668.896 | $ 36.582.668.896 | $ 0 |
| 405019 | 2019 | 21 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 5.030.192.645 | $ 5.030.192.645 | $ 0 |
| 405019 | 2019 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 1.932.345.482 | $ 1.932.345.482 | $ 0 |
| 265620 | 2020 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 18.390.973.299 | $ 18.390.973.299 | $ 0 |
| 265620 | 2020 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401015-02 | $ 35.328.083.066 | $ 35.328.083.066 | $ 0 |
| 265620 | 2020 | 16 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 10.263.286.703 | $ 10.263.286.703 | $ 0 |
| 265620 | 2020 | 16 | C-2401-0600-106-0-2401015-02 | $ 19.779.841.346 | $ 19.779.841.346 | $ 0 |
| | 2020 | | | $ 6.345.640.000 | $ 6.345.640.000 | $ 0 |
| | 2021 | | | $ 13.205.858.398 | $ 13.205.858.398 | $ 0 |
| 372021 | 2021 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 21.815.931.477 | $ 11.736.473.401 | $ 10.079.458.076 |
| 372021 | 2021 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 3.535.000.000 | $ 912.549.558 | $ 1.695.403.771 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Fecha trámite** | **Valor Básico** | **IVA** | **Valor Facturado** |
| 28 – OBRA | AGOSTO 01 A 31 DE 2021 | $ 6.029.629.959 | $ 42.430.729 | $ 6.072.060.688 |
| 28- AJUSTES | JUNIO 01 A 30 DE 2021 | $ - | $ - | $ - |
| 28 - ESTUDIOS Y DISEÑOS | AGOSTO 01 A 31 DE 2021 | $ - | $ - | $ - |
| 28 - AMBIENTAL | AGOSTO 01 A 31 DE 2021 | $ - | $ - | $ - |
| 28 - SOCIAL | AGOSTO 01 A 31 DE 2021 | $ - | $ - | $ - |
| 28 - PREDIAL | AGOSTO 01 A 31 DE 2021 | $ - | $ - | $ - |
| 28 - BIOSEGURIDAD | AGOSTO 01 A 31 DE 2021 | $ - | $ - | $ - |
| **TOTALES** | | **$ 6.029.629.959** | **$ 42.430.729** | **$ 6.072.060.688** |

Nota: Los valores correspondientes al mes de agosto son proyectados, de acuerdo con los valores conciliados al 30 de agosto de 2021.

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 135,29%
% Básico ejecutado acumulado: 129,42%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 19 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha acta** | **Fecha trámite** | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN ÍTEM** | **VALOR PACTADO** |
| 17/08/2021 | 25/08/2021 | NP-47 | Caisson de concreto vaciado in-situ de 2.00 m de diámetro en roca a mano (incluye excavación mecánica, retiro de material, Concreto de 28 MPa, anillo de concreto, núcleo de concreto, no incluye refuerzo) | $ 6.084.829 |
| 17/08/2021 | 25/08/2021 | NP-171 | Corte transversal de tablero en puentes metálicos para gateo | $ 156.639 |

| ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 20 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha acta** | **Fecha trámite** | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN ÍTEM** | **VALOR PACTADO** |
| 09/08/2021 | 25/08/2021 | NP-122 | Remates de topes en puentes (incluye demolición, encofrado y vaciado de nivelación con Sika Grout 212) | $ 1.370.929 |
| 09/08/2021 | 25/08/2021 | NP-152 | Construcción de barrera de tráfico New Jersey concreto de 28 MPa para Puentes Nuevos | $ 308.209 |
| 09/08/2021 | 25/08/2021 | NP-180 | Suministro e instalación de tubería en PVC 24". | $ 640.035 |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**


| ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES | | |
|---|---|---|
| **Fecha acta** | **Fecha trámite** | **Acta No.** |
| 26/08/2021 | En tramite | 24 |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| ACTAS DE SUSPENSIÓN | | |
|---|---|---|
| Fecha acta | Fecha trámite | Acta No. |
| | | |

## ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES**

| Fecha comité | No. Comité | Trámite | Estado trámite |
|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | 94 | Prorrogar el plazo del Contrato No. 880 de 2019, desde el 31 de agosto de 2021, hasta el 15 de octubre de 2021. Modificación numero 04 al contrato de obra No. 880 de 2019, para efectuar el traslado de rubros del contrato así: de la partida de Ajustes, Obras complementarias y/o adicionales un valor equivalente de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 48/100 PESOS ($1.442.555.747,48 + IVA) M/CTE; de la provisión para servicios de túneles trasladar la cifra de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ($ 24.779.040,00 + IVA) M/CTE del componente Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o modificación y/o complementación estudios y diseños trasladar un valor de MIL CIEN MILLONES ($ 1.100.000.000,00 + IVA) M/CTE a los rubros: Básico de Obra Civil DOS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 48/100 PESOS ($ 2.037.286.770,48) M/CTE; la suma de DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 212.467.478 + IVA/Utilidad) M/CTE y a la provisión implementación protocolo de Bioseguridad por COVID-19" en un valor de SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE ($731.609.614) M/CTE. tal y como se presenta en el siguiente cuadro:<br><br> | Aprobado |

| DESCRIPCIÓN DE RUBROS | CONDICIONES CONTRACTUALES | +/- | CONDICIONES ACTUALIZADAS |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | $ 170,911,240,589.63 | $ 2,037,286,770.48 | $ 172,948,527,360.11 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | $ 9,197,237,269.37 | $ (1,442,555,747.48) | $ 7,754,681,521.89 |
| PROVISIÓN PARA SERVICIOS TUNEL (C) | $ 4,500,000,000.00 | $ (24,779,040.00) | $ 4,475,220,960.00 |
| *IVA - PROVISIÓN PARA SERVICIOS TÚNEL (D)* | *$ 24,902,913.00* | $ (137,127.00) | *$ 24,765,786.00* |
| **VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES E=(A+B+C)** | **$ 184,608,477,859.00** | **$ 569,951,983.00** | **$ 185,178,429,842.00** |
| ***VALOR IVA (OBRA) (F)*** | ***$ 1,274,193,783.00*** | ***$ 4,185,144.00*** | ***$ 1,278,378,927.00*** |
| **VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) G=(D+E+F)** | **$ 185,907,574,555.00** | **$ 574,000,000.00** | **$ 186,481,574,555.00** |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) | $ 9,467,810,397.00 | $ (1,100,000,000.00) | $ 8,367,810,397.00 |
| *IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)* | *$ 1,798,883,975.00* | *$ (209,000,000.00)* | *$ 1,589,883,975.00* |
| TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS J=G+I | $ 11,266,694,372.00 | $ (1,309,000,000.00) | $ 9,957,694,372.00 |
| RESERVA PANEL DE AMIGABLES COMPONEDORES (K) | $ 200,000,000.00 | | $ 200,000,000.00 |
| GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (L) | $ 7,310,167,563.00 | | $ 7,310,167,563.00 |
| PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (M) | $ 602,489,102.00 | $ 731,609,614.00 | $ 1,334,098,716.00 |
| *IVA - PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (N)* | *$ 2,805,022.00* | *$ 3,390,386.00* | $ 6,195,408.00 |
| **VALOR TOTAL (G+J+K+L+M+N)** | **$ 205,289,730,614.00** | **$ -** | **$ 205,289,730,614.00** |

## ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 10% | CBC100012124<br>Anexo 12 | 07/05/2019 | 01/03/2022 |
| Buen Manejo Anticipo | 100% | CBC100012124<br>Anexo 12 | 07/05/2019 | 01/03/2022 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | 20% | CBC100012124<br>Anexo 12 | 07/05/2019 | 31/08/2024 |
| Estabilidad de la Obra | 30% | CBC100012124<br>Anexo 12 | 31/8/2021 | 31/08/2026 |
| Calidad | 30% | CBC100012124<br>Anexo 12 | 31/8/2021 | 31/08/2026 |

**Póliza de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | 30% | CBC100001243 | 07/05/2019 | 31/08/2021 |

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | … |
| 4 | | | | | |

## CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

**LONGITUD DEL CORREDOR: 6.8 Km**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 885-2019 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VÍA AMÉRICAS | **NIT:** | 901270061-5 |
| **CONFORMACIÓN:** | CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S 40%<br>GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A 30%<br>ALCA INGENIERÍA S.A.S 30% | | |
| **Objeto:** | CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS - SEGUNDA CALZADA QUINDÍO– PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL" | | |
| **Longitud corredor (km):** | | | |
| **Fecha de Inicio:** | 24/05/2019 | **No. de Oficio:** | SRN: DO-GPE 21319 |

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial:** | $ 142.427.070.049 |
| **Valor Adiciones:** | $ 62.410.945.884 |
| **Adición 1:** | $ 26.204.959.724 |
| **Adición 2:** | $ 29.066.395.953 |
| **Adición 3:** | $ 7.139.590.207 |
| **Adición 4:** | $ - |
| **Adición 5:** | $ - |
| **Valor Actual:** | $ 204.838.015.933 |
| **Anticipo Entregado:** | $ 33.041.394.116 |
| **Anticipo Amortizado:** | $ 33.041.394.116 |
| **Saldo por Amortizar:** | $ 0 |
| **Plazo Inicial (meses):** | 19 |
| **Total Prórrogas:** | 3 |
| **Prórroga 1:** | 4 |
| **Prórroga 2:** | 4 |
| **Prórroga 3:** | 2 |
| **Prórroga 4:** | |
| **Prórroga 5:** | |
| **Fecha de Fin:** | 31/10/2021 |

**CONTRATO DE OBRA No. 885**-2019

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404919 | 2019 | 10 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 26.300.609.028 | $26.300.609.028 | $- |
| 404919 | 2019 | 10 | C-2401-0600-106-0-2401015-02 | $ 21.650.786.000 | $21.650.786.000 | $- |
| 404919 | 2019 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 19.533.528.977 | $19.533.528.977 | $- |
| 404919 | 2019 | 11 | C-2401-0600-106-0-2401015-02 | $ 4.168.182.601 | $4.168.182.601 | $- |
| 404919 | 2019 | 11 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 1.914.074.749 | $1.914.074.749 | $- |
| 265720 | 2020 | 16 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 23.105.517.655 | $23.105.517.655 | $- |
| 265720 | 2020 | 16 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 15.126.441.026 | $15.126.441.026 | $- |
| 265820 | 2020 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 30.627.930.013 | $30.627.930.013 | $- |
| 767620 | 2020 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 11.853.936.360 | $11.853.936.360 | $- |
| 767620 | 2020 | 11 | C-2401-0600-106-0-2401029-02 | $ 51.763.645 | $51.763.645 | $- |
| 152921 | 2021 | 54 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 14.299.259.719 | $14.299.259.719 | $- |
| 366921 | 2021 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 14.926.395.953 | $ 11.235.454.106 | $ 3.690.941.846 |
| 366921 | 2021 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 14.140.000.000 | $- | $14.140.000.000 |

**CONTRATO DE OBRA No. 885**-2019

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | PARCIAL DE OBRA | Ago-21 | $7.598.123.765,00 | $54.683.466,00 | $7.652.807.231,00 |
| | GESTIÓN SOCIAL | Ago-21 | $32.917.500,00 | $269.325,00 | $.33.186.825,00 |
| | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | Ago-21 | $62.685.134,00 | $11.911.175,00 | $74.595.309,00 |
| | AJUSTES | Ago-21 | $801.015.695,00 | $5.764.886,00 | $806.780.581,00 |
| **TOTALES** | | | $ 8.494.742.094,00 | $ 72.628.852,00 | $ 8.534.183.121,00 |

**CONTRATO DE OBRA No. 885**-2019

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 141,61%

% Básico ejecutado acumulado: 134,71%

**CONTRATO DE OBRA No. 885**-2019

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | FECHA TRÁMITE | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM | VALOR PACTADO |
|---|---|---|---|---|
| 23-07-2021 | 21-08-2021 | OE-177 | Suministro e instalación de Juntas sísmicas para puentes (incluye elementos de | $ 11.164.159 |

| FECHA ACTA | FECHA TRÁMITE | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM | VALOR PACTADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | fijación, pernos, resinas epóxicas, concreto de nivelación, puente de adherencia y membrana de curado) | |
| 23-07-2021 | 21-08-2021 | OE-197 | Obras de Paisajismo para marcación de Túneles con letras | $ 3.955.936 |
| 23-07-2021 | 21-08-2021 | OE-197A | Obras de Paisajismo para marcación de Túneles con imágenes tipo mural | $ 785.775 |
| 23-07-2021 | 21-08-2021 | OE-205 | Suministro e instalación de escultura Cóndor de los Andes (no incluye diseño estructural, ensayos ni cimentación) | $ 53.477.160 |

**CONTRATO DE OBRA No. 885**-2019

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 28-08-2021 | Modificación 21 |
| 28-08-2021 | Reprogramación 22 |

**CONTRATO DE OBRA No. 885**-2019

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |
| … | … |

**CONTRATO DE OBRA No. 885**-2019

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 25-08-2021 | DO-GTE 61402 | ADICIÓN Y PRORROGA | APROBADO POR LA ENTIDAD |
| | | | |
| | | | |

**CONTRATO DE OBRA No. 885**-2019

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGURADORA CONFIANZA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 10% | 01 GU 400017147 Anexo No. 1 | 08/05/2019 | 24/06/2021 |
| Buen Manejo Anticipo | 19,50% | 01 GU 400017147 Anexo No. 1 | 08/05/2019 | 24/06/2021 |
| Pago de Salarios, | 20% | 01 GU 400017147 Anexo No. 1 | 08/05/2019 | 24/12/2023 |
| Prestaciones Sociales. | 20% | 01 GU 400017147 Anexo No. 1 | 08/05/2019 | 24/12/2023 |
| Estabilidad de la Obra | 29% | 01 GU 400017147 Anexo No. 1 | 24/12/2020 | 24/12/2025 |
| Calidad | 1% | 01 GU 400017147 Anexo No. 1 | 24/08/2019 | 24/08/2024 |

**Póliza de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | 5.00% | 2201219016964 Anexo No. 12 | 08/05/2020 | 24/12/2020 |

**CONTRATO DE OBRA No. 885**-2019

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| PERIODO: | Agosto de 2021 |
|---|---|

| **PROYECTO:** | **CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL** |
|---|---|

**LONGITUD DEL CORREDOR: 47 Km**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 877-2019 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO LA LINEA 042 | **NIT:** | |
| **CONFORMACIÓN:** | HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. 75%<br>HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA 25% | | |
| **Objeto:** | CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815) - SEGUNDA CALZADA TOLIMA – PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL | | |
| **Longitud corredor (km):** | | | |
| **Fecha de Inicio:** | 24/05/2019 | **No. de Oficio:** | DO-GPE XXX |

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial:** | $ 143.192.396.156 |
| **Valor Adiciones:** | $ 40.278.059.380 |
| **Adición 1:** | $ 2.997.572.041 |
| **Adición 2:** | $ 6.914.798.346 |
| **Adición 3:** | $ 20.540.875.238 |
| **Adición 4:** | $ 9.824.813.755 |
| **Adición 5:** | $ - |
| **Valor Actual:** | $ 183.470.455.536 |
| **Anticipo Entregado:** | $ 30.073.306.298 |
| **Anticipo Amortizado:** | $ 30.073.306.298 |
| **Saldo por Amortizar:** | 0 |
| **Plazo Inicial (meses):** | 19 |
| **Total Prórrogas:** | 31,26 |
| **Prórroga 1:** | 4,23 |
| **Prórroga 2:** | 3,53 |
| **Prórroga 3:** | 4,50 |
| **Prórroga 4:** | |
| **Prórroga 5:** | |
| **Fecha de Fin:** | 31/12/2021 |

## ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 404519 | 2019 | 21 | C-2401-0600-106-0-2401015-02 | $ 13.289.615.140 | $ 13.289.615.140 | $ - |
| 404519 | 2019 | 10 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 11.828.833.179 | $ 11.828.833.179 | $ - |
| 404519 | 2019 | 10 | C-2401-0600-106-0-2401015-02 | $ 31.274.021.135 | $ 31.274.021.135 | $ - |
| 404519 | 2019 | 21 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 1.014.960.518 | $ 1.014.960.518 | $ - |
| 404519 | 2019 | 11 | C-2401-0600-106-0-24015-02 | $ 2.219.982.345 | $ 2.219.982.345 | $ - |
| 267320 | 2020 | 16 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 8.294.642.368 | $ 8.294.642.368 | $ - |
| 267320 | 2020 | 16 | C-2401-0600-106-0-2401015-02 | $ 48.937.270.902 | $ 48.937.270.902 | $ - |
| 267420 | 2020 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 14.446.478.358 | $ 14.446.478.358 | $ - |
| 267420 | 2020 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 448.233.890 | $ 448.233.890 | $ - |
| 267420 | 2020 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401015-02 | $ 11.438.358.321 | $ 11.438.358.321 | $ - |
| 770020 | 2020 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401015-02 | $ 999.508.192 | $ - | $ - |
| 770020 | 2020 | 11 | C-2401-0600-106-0-2401029-02 | $ 1.998.063.849 | $ 1.998.063.849 | $ - |
| 153621 | 2021 | 54 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 288.936.645 | $ - | $ - |
| 153621 | 2021 | 54 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 6.625.861.701 | $ 6.625.861.701 | $ - |
| 370321 | 2021 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401009-02 | $ 13.470.875.238 | $ 12.364.660.556 | $ 1.106.214.682 |
| 370321 | 2021 | 20 | C-2401-0600-106-0-2401013-02 | $ 7.070.000.000 | $ - | $ - |

## ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Fecha trámite | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
| 28 - OBRA | AGOSTO DE 2021 | $ 4.464.290.200 | $ 32.129.361 | $ 4.496.419.561 |
| 28 - AJUSTE 27 DEF | AGOSTO DE 2021 | $ 481.576.511 | $ 3.465.892 | $ 485.042.403 |
| 28 - SERVICIOS DEL TUNEL | AGOSTO DE 2021 | $ - | $ - | $ - |
| 28 - ESTUDIOS Y DISEÑOS | AGOSTO DE 2021 | $ - | $ - | $ - |
| 28 - PREDIAL | AGOSTO DE 2021 | $ 20.120.035 | $ 4.025.540 | $ 24.145.575 |
| 28 - AMBIENTAL | AGOSTO DE 2021 | $ 845.110.368 | $ 6.955.055 | $ 852.065.423 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 - BIOSEGURIDAD COVID-19 | AGOSTO DE 2021 | $ 20.480.876 | $ 180.515 | $ 20.661.391 |
| TOTAL | | **$ 5.831.577.990** | **$ 46.756.363** | **$ 5.878.334.353** |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 91.19%
% Básico ejecutado acumulado: 92.06%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Durante el presente periodo no se tramito acta de fijación, sin embargo, se acordaron con el contratista ocho (8) precios No Previstos, los cuales se van a radicar al INIVAS, el próximo mes con el fin de tramitar el acta de Fijación N° 10.

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES | | |
|---|---|---|
| Fecha acta | Fecha trámite | Acta No. |
| 23/08/2021 | En Proceso | 19 |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| ACTAS DE SUSPENSIÓN | | |
|---|---|---|
| Fecha acta | Fecha trámite | Acta No. |
| | | |
| | | |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha comité | No. Comité | Trámite | Estado trámite |
| 04 y 05 de agosto de 2021. | 52 | Adición N° 3 y Prorroga N° 3. | Tramitada. |
| | | | |

**Nota:** Los datos reportados en el presente informe son parciales, debido a que a la fecha de presentación del informe ejecutivo del mes correspondiente aún no se ha realizado el cierre del acta de obra N° 28, correspondiente al mes de agosto del 2021.

**CONTRATO DE OBRA No. 877**-2019

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGURADORA CONFIANZA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 10% | 01 GU 079333<br>01 GU 143615 | 7/05/2019 | 15/02/2022 |
| Buen Manejo Anticipo | 100% | 01 GU 079333<br>01 GU 143615 | 7/05/2019 | 15/02/2022 |
| Pago de Salarios, | 20% | 01 GU 079333<br>01 GU 143615 | 07/05/2019 | 15/08/2024 |
| Prestaciones Sociales. | 20% | 01 GU 079333<br>01 GU 143615 | 07/05/2019 | 15/08/2024 |
| Estabilidad de la Obra | 30% | 01 GU 079333<br>01 GU143615 | 15/08/2021 | 15/08/2026 |
| Calidad | 30% | 01 GU 079333<br>01 GU 143615 | 15/08/2021 | 15/08/2026 |

**Póliza de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | 5.00% | 01 RE 002141<br>01 RE 007606 | 07/05/2019 | 15/08/2021 |

**CONTRATO DE OBRA No. 877**-2019

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 883-2019 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO INTEGRAL INTERDISEÑOS-CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL | NIT: | 901.273.028-5 |
| **CONFORMACIÓN:** | SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S. 50% NIT No. 900.967.937-0, con una Participación de 49% INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. NIT. 860.027.091-8, y INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. 1% NIT. 811.043.176-4 | | |
| Objeto: | INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS – SEGUNDA CALZADA QUINDÍO, DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM38+815) – SEGUNDA CALZADA TOLIMA Y DE LOS TÚNELES CORTOS , LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA – SEGUNDA CALZAD TOLIMA – PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL | | |
| Fecha de Inicio: | 24/05/2019 | No. de Oficio: | SRN: DO97905 |
| Valor Inicial: | $ 26.667.576.149,00 | | |
| Valor Adiciones: | $ 6.097.409.051 | | |
| Adición 1: | $ 500.000.000 | | |
| Adición 2: | $ 5.597.409.051 | | |
| Adición 3: | $ 2.935.596.038 | | |
| Adición 4: | | | |
| Adición 5: | | | |
| Valor Actual: | $ 35.700.581.238 | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Amortizado: | | | |
| Saldo por Amortizar: | | | |
| Plazo Inicial: | 19 Meses | | |
| Total Prórrogas: | 3 | | |
| Prórroga 1: | Hasta el 30 de Abril de 2021 | | |
| Prórroga 2: | Hasta el 31 de Agosto de 2021 | | |
| Prórroga 3: | Hasta el 31 de Octubre de 2021 | | |
| Prórroga 4: | | | |
| Prórroga 5: | | | |
| Fecha de Fin: | 31/10/2021 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | Vigencia Fiscal | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 404819 | 20 | 2019 | $ 2.108.182.955 | $ 2.108.182.955 | $ 0,00 |
| 404819 | 21 | 2019 | $ 1.881.422.919 | $ 1.881.422.919 | $ 0,00. |

| REGISTRO | RECURSO | Vigencia Fiscal | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 404819 | 10 | 2019 | $ 670.010.424 | $ 670.010.424 | $ 0,00 |
| 404819 | 10 | 2019 | $ 1.184.272.615 | $ 1.184.272.615 | $ 0,00 |
| 404819 | 10 | 2019 | $ 4.693.932.545 | $ 4.693.932.545 | $ 0,00 |
| 404819 | 11 | 2019 | $ 1.462.515.291 | $ 1.462.515.291 | $ 0,00 |
| 404819 | 20 | 2020 | $ 6.214.427.132 | $ 6.214.427.132 | $ 0,00 |
| 565520 | 20 | 2020 | $ 2.178.676.850 | $ 2.178.676.850 | $ 0,00 |
| 565520 | 20 | 2020 | $ 6.274.135.418 | $ 6.274.135.418 | $ 0,00 |
| 276621 | 20 | 2021 | $ 500.000.000 | $ 500.000.000 | $ 0,00 |
| 367121 | 20 | 2021 | $ 5.155.534.051 | $ 5.155.534.051 | $ 0,00 |
| 367121 | 20 | 2021 | $ 441.875.000 | $ 441.875.000 | $ 0,00 |
| XXXXX | XX | 2021 | $ 2.935.596.038 | $ 854.643.621,00 | $ 2.080.952.417,00 |
| TOTAL | | | $ 35.700.581.238 | $ 33.619.628.821 | $ 2.080.952.417,00 |

***No se tiene el número del registro presupuestal**

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 28 | $ 1.108.285.813,45 | $ 210.574.304,55 | $ 1.318.860.118,00 |
| | | | |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |
| … | … |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |
| … | … |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | %10 | 01 GU074030<br>01 GU135410 | 17/07/2018 | 31/07/2019 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | %20 | 01 GU074030<br>01 GU135410 | 17/07/2018 | 31/07/2021 |
| Calidad del Servicio | %30 | 01 GU074030<br>01 GU135410 | 17/07/2018 | 31/07/2022 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

**Enviada**

| FECHA DE REALIZACION | ENTIDAD | ASUNTO |
|---|---|---|
| 02/08/2021 | INVIAS | Remisión CECL-1010-3636-2020. Trámite de Permiso Ocupación de Cauce – ZODME Anaime 3. |
| 02/08/2021 | INVIAS | Respuesta oficio # DT-TOL 34690. Remisión pago recibo N° 5230108641 concepto de tarifa de seguimiento 23/10/2019 al 22/10/2020 Resolución 3338-2019, Expediente OCA-15390 |
| 02/08/2021 | INVIAS | Reemplazo profesional ambiental |
| 02/08/2021 | INVIAS | Protocolos de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19 de los Contratistas y de la Interventoría, actualizados con base a la resolución 777 del 2 de junio de 2021. |
| 03/08/2021 | INVIAS | Entrega invitación reunión Secretaria de Planeación, de Desarrollo económico y Personería Calarcá |
| 03/08/2021 | INVIAS | Atención a solicitud efectuada en comité social el 29 de julio de 2021. Elaboración proyección comunicación dirigida a la Asociación de Vendedores Ambulantes Boquerón – La Línea (AVABL). |
| 03/08/2021 | INVIAS | Remisión reportes de contingencia del proyecto de 09 julio al 31 Julio 2021, sector Quindío |
| 04/08/2021 | INVIAS | Contrato No. 877 de 2019. Remisión Acta de Obra No. 27 de julio de 2021 y Acta de Ajuste definitiva No. 26. |
| 04/08/2021 | INVIAS | Respuesta Derecho de Petición Yovanny Echeverría Méndez. |
| 04/08/2021 | INVIAS | Respuesta oficio DT-TOL-36364. Atención Auto Cortolima 891 de 2021. |
| 04/08/2021 | INVIAS | Respuesta DT-TOL 24483. Resolución 1009 del 09 de abril del 2021. “Por medio de la cual se autoriza el cambio del punto de captación y se dictan otras medidas” de la resolución 4153 de 2019. |
| 04/08/2021 | INVIAS | Remisión reportes de contingencia del proyecto de 09 de julio al 31 julio 2021, sector Tolima 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 05/08/2021 | INVIAS | Contrato No. 880 de 2019. Remisión Acta de Obra No. 27 mes de julio de 2021, Acta de ajuste definitiva No. 26 y Acta de ajuste provisional No.27. |
| 05/08/2021 | INVIAS | Acta de Costos de Interventoría No. 27 |
| 05/08/2021 | INVIAS | Solicitud de anexo del oficio DT-QUI 39768. |
| 05/08/2021 | INVIAS | Respuesta a Derecho de Petición interpuesto por el señor Jorge Mario Bedoya Libreros predio El Placer Vereda El Cebollal municipio de Calarcá |
| 05/08/2021 | INVIAS | Concepto de viabilidad – Solicitud prórroga No. 3 y Modificación No.4 para el contrato de obra No 880 de 2019 (Tolima 2). |
| 05/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°115 CONTRATO 877 DE 2019. |
| 05/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°115 CONTRATO 880 DE 2019. |
| 05/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°115 CONTRATO 885 DE 2019. |
| 05/08/2021 | INVIAS | Respuesta SMA-40899 y SMA-39781. Recurso de reposición contra la resolución ANLA 01312 del 26 de julio de 2021. Inversión forzosa de no menos del 1%. |
| 06/08/2021 | INVIAS | Remisión reportes de contingencia del proyecto de 09 de julio al 31 de julio de 2021, Tolima 2 |
| 06/08/2021 | INVIAS | Solicitud Proceso Administrativo Sancionatorio por el presunto Incumplimiento obligaciones contractuales y multa, Consorcio Vía Américas- Contrato de Obra N° 000885 de 2019. |
| 06/08/2021 | INVIAS | Revisión y aval - Acta de Obra N° 27 correspondiente al mes de Julio de 2021 |
| 09/08/2021 | INVIAS | Entrega Plan de Inversión Social Versión N° 7. Contrato de Obra INVIAS N° 885/2019 - Consorcio Vía Américas (CVA). |
| 09/08/2021 | INVIAS | Respuesta a la comunicación Auto por el cual se decreta una prueba documental dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual por el presunto incumplimiento en el contrato de Obra Pública N° 885 de 2019. |
| 09/08/2021 | INVIAS | Alcance a comunicación TUCOR221-7059-21 con entrada INVIAS 65325 del 27 de junio de 2021. Respuesta a Derecho de Petición interpuesto por el señor Jorge Guerrero predio Monterrey (PR 33+950). |
| 09/08/2021 | INVIAS | Entrega Informe Trimestral Social N° 6. Contrato de Obra INVIAS N°877/2019 a cargo del Consorcio La Línea 042 (CLL 042) |
| 10/08/2021 | INVIAS | Respuesta DT-TOL 40038. Atención AUTO Cortolima 2971 del 16 de julio de 2021. Ocupación de Cauce Box Coulvert La Estrella. Tolima 2. |
| 10/08/2021 | INVIAS | Respuesta oficio DT-TOL-34690. Pago servicio de seguimiento ambiental permiso ocupación de cauce resolución 3338 de 2019. Expediente OCA-15390. |
| 10/08/2021 | INVIAS | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°.27 CONTRATO 883 DE 2019. |

| | | |
|---|---|---|
| 10/08/2021 | INVIAS | Respuestas SMA 38105- Acceso veredal La Luisa PQRSD No 29. |
| 10/08/2021 | INVIAS | Respuesta oficio DT-QUI-39772. Atención AUTO 136 del 26 de julio de 2021. |
| 10/08/2021 | INVIAS | Remisión cumplimiento resolución 3338 de 2019 y solicitud de concepto ante Cortolima. |
| 11/08/2021 | INVIAS | Revisión y aval - Acta de Ajuste N°27<br>Consorcio Vía Américas, contrato No. 000885 de 2019 |
| 12/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°116 CONTRATO 880 DE 2019. |
| 12/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°116 CONTRATO 877 DE 2019. |
| 12/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°116 CONTRATO 885 DE 2019. |
| 13/08/2021 | INVIAS | Alcance respuesta DT-QUI-32441. Propuestas económicas diseño PTAR del Municipio de Cajamarca. |
| 13/08/2021 | INVIAS | Entrega Informe Trimestral Social N° 7. Contrato de Obra INVIAS N°877/2019 a cargo del Consorcio La Línea 042 (CLL 042) |
| 13/08/2021 | INVIAS | Respuesta oficio SMA-33823. Gestión predial por la adquisición del predio Buenos Aires por la inversión forzosa de no menos del 1%. |
| 14/08/2021 | INVIAS | Remisión presupuesto de ejecución de los planes de abandono en las vías en desuso. Radicado Concay #6.2 CECL-1010-3780-2021. |
| 17/08/2021 | INVIAS | Informe Interventoría- Respuesta Reclamaciones Consorcio Vía Américas Mesa<br>No. 1 celebrada 13/08/2021. |
| 17/08/2021 | INVIAS | Remisión reportes de contingencia del proyecto #51 Montaña Buena, #61 Virgen Blanca y #9 Manzanillo, sector Quindío |
| 17/08/2021 | INVIAS | Derecho de Petición Luz Gloria Trujillo Osorio |
| 17/08/2021 | INVIAS | Respuesta SMA 39399 Obligaciones vías en desuso |
| 17/08/2021 | INVIAS | Concepto de Viabilidad – Acta de Fijación de Ítems No previstos N° 10. |
| 18/08/2021 | INVIAS | Respuesta DT-TOL 42497. Atención resolución 1045 del 13 de abril de 2021 expedido por CORTOLIMA “Por medio de cual se inicia proceso sancionatorio ambiental y se adoptan otras medidas” |
| 18/08/2021 | INVIAS | Respuesta DT-QUI 40702. |
| 18/08/2021 | INVIAS | Oficio 525 Caso Nubiela Rubio. |
| 18/08/2021 | INVIAS | Su oficio DT QUI 42072. Remisión comunicado Radicado INVIAS 69413 Derecho de Petición Cerramiento Tanques Escuela San Rafael. |

| | | |
|---|---|---|
| 18/08/2021 | INVIAS | Respuesta DT-TOL-40039. Atención AUTO 3150 de 2021 relacionado con el permiso de vertimiento para el Túnel La Curva. Tolima 2 |
| 18/08/2021 | INVIAS | Solicitud Proceso Administrativo Sancionatorio por Incumplimiento obligaciones contractuales – Concay S.A. Contrato de Obra N° 000880 de 2019 – Ejecución programa de Inversiones con corte Julio de 2021. |
| 18/08/2021 | INVIAS | Respuesta DT-TOL-41733. Atención AUTO 3383 de 2021 relacionado con el permiso de vertimiento en Zodme Anaime 3. Tolima 2 |
| 19/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°117 CONTRATO 885 DE 2019. |
| 19/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°117 CONTRATO 877 DE 2019. |
| 19/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°117 CONTRATO 880 DE 2019. |
| 20/08/2021 | INVIAS | Respuesta DT-QUI 44220- Informe actualizado del estado de las solicitudes de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio. |
| 20/08/2021 | INVIAS | Informe Interventoría- Respuesta Reclamaciones Consorcio Vía Américas Mesa No 2 celebrada 19/08/2021. |
| 20/08/2021 | INVIAS | Remisión reportes de contingencia del proyecto #37 Cinabrio 1y2, sector Tolima 1 |
| 21/08/2021 | INVIAS | Remisión reportes de contingencia del proyecto #27 La Paloma, #36 La Julia, #6 Las Marías, Retorno 1 La Julia y El Porvenir, Tolima 2 |
| 21/08/2021 | INVIAS | Remisión comunicación #CECL-1010-3837-2021. Entrega atención contingencia sector Las Marías (K40+500) y Retorno 1 La Julia (K42+210), sector Tolima 1 |
| 21/08/2021 | INVIAS | Respuesta DT-QUI 39886 |
| 21/08/2021 | INVIAS | Justificación de ítems no previstos para acta de fijación de precios No. 24<br>Consorcio Vía Américas, contrato No. 000885 de 2019 |
| 23/08/2021 | INVIAS | Respuesta oficio 539 Personería municipal de Cajamarca. Caso Nelson Ballesteros Silva. Predio La Paloma Dos. |
| 23/08/2021 | INVIAS | CIERRE CASOS SOCIALES 17 T. |
| 23/08/2021 | INVIAS | Oficio DT-QUI 41009 - Concepto de Viabilidad acta de fijación de ítems No previstos N° 19. |
| 24/08/2021 | INVIAS | Acta de Modificación de Costos de Interventoría No. 13 |
| 24/08/2021 | INVIAS | Respuesta a entrega de avalúo comercial – Oficios SMA 42590-SMA 44580- SMA 44592. |
| 24/08/2021 | INVIAS | Respuesta DT-QUI 40637- Informe Social y PQRSD - Contrato de Obra<br>No 880 de 2019. |

| | | |
|---|---|---|
| 25/08/2021 | INVIAS | Respuesta oficio No 538 Personería Municipal de Cajamarca. |
| 25/08/2021 | INVIAS | Entrega actas de reunión- Seguimiento a PQRSD y Casos Sociales Tolima 2-<br>Contrato de obra No 880 de 2019. |
| 25/08/2021 | INVIAS | Concepto de Viabilidad – Acta de Fijación de Ítems No previstos N° 20. |
| 25/08/2021 | INVIAS | REMISIÓN SOLICITUD DE PRORROGA A CORTOLIMA DEL PERMISO DE CONCESION DE AGUAS OTORGADO MEDIANTE RESOLUCION 4153 DEL 2019. |
| 25/08/2021 | INVIAS | Respuesta SMA-42656. Observaciones ANLA a la GDB del ICA 23 Exp. LAM-4602. |
| 26/08/2021 | INVIAS | Remisión querella restitución de espacio público Invias territorial Tolima – Oficio 6.2.CECL-1010-3889-2021. |
| 26/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°118 CONTRATO 877 DE 2019. |
| 26/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°118 CONTRATO 880 DE 2019. |
| 26/08/2021 | INVIAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°118 CONTRATO 885 DE 2019. |
| 26/08/2021 | INVIAS | Respuesta SMA-38981. Integración GDB del ICA 21 Exp. LAM-4602. |
| 28/08/2021 | INVIAS | Remisión para Cierre predial de los expedientes prediales 07 IT1CSCT y 08 DT1CSCT – Oficios 459-21-CLI-CLL042-DIR y 462-21-CLI-CLL042-DIR |
| 28/08/2021 | INVIAS | Revisión y aval - Solicitud de anticipo No. 3 por adición No. 2 del Contrato de obra No 885 de 2019. |
| 30/08/2021 | INVIAS | Respuesta oficio DT-QUI-44425. Remisión soporte de pago CORTOLIMA seguimiento resolución 622 del 26-02-21. EXP-15375. |

**Recibida**

| FECHA DE RECIBIDO | ENTIDAD | ASUNTO |
|---|---|---|
| 2-ago-21 | INVIAS | Respuesta radicado 64168 del 23 de julio de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #3<br>Cinabrio 1y2 Sector 2 Km 37+500, #11 Bellavista-Cristales y #13 Bermellón, #26 La Paloma, #36 Cinabrio<br>1y 2 tramo Tolima 1 y Tolima 2, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la<br>culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC. |
| 2-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 63556 con Fecha 22/07/2021 |
| 3-ago-21 | INVIAS | Radicación y solicitud de cumplimiento requerimientos Auto 3150 del 26 de julio de 2021 de<br>Cortolima. |
| 3-ago-21 | INVIAS | Radicación y solicitud de cumplimiento requerimientos Auto 2971 del 16 de julio de 2021 de<br>Cortolima. |
| 3-ago-21 | INVIAS | Solicitud Atención requerimientos Resolución 1312 del 26 de julio de 2021. Plan de Inversión |

| | | |
|---|---|---|
| | | Forzosa de no menos del 1. Expediente LAM-1029. “CONTRATO 883 DE 2019-INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES-PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”. |
| 3-ago-21 | INVIAS | Solicitud Atención requerimientos Licencia Ambiental “Contrato 883 de 2019. Interventoría a La Culminación De La Construcción De Los Túneles Cortos, La Vía a Cielo Abierto y Los Puentes-Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”. |
| 3-ago-21 | INVIAS | Respuesta Radicado 51968 del 18/06/2021. Remisión Modelo de Almacenamiento Geográfico – GDB del proyecto ajustada. Expediente LAM-4602. Cumplimiento AUTO 6556 de 2018. “CONTRATO 883 DE 2019-INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES-PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”. |
| 4-ago-21 | INVIAS | INFORME ESPECIAL DE POLICIA EN SEGURIDAD VIAL Nº 016 - URGENTE |
| 4-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 64738 con Fecha 26/07/2021 |
| 4-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 65779 con Fecha 28/07/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7070-TUCOR221-07070-21//ASUNTO: Concepto de viabilidad – Solicitud adicion en valor y prorroga del contrato de Interventoria No 883 de 2019." |
| 4-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 65922 con Fecha 28/07/2021 |
| 4-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 60288 con Fecha 13/07/2021 |
| 4-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 66490 con Fecha 29/07/2021 |
| 4-ago-21 | INVIAS | DERECHO DE PETICION - CANCELACION DEUDA. |
| 5-ago-21 | INVIAS | Alcance Oficio SMA 39781 del 29/07/2021. Solicitud Atención requerimientos Resolución 1312 del 26 de julio de 2021. Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1. Expediente LAM-1029. “CONTRATO 883 DE 2019-INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES-PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”. |
| 5-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 65695 con Fecha 28/07/2021 |
| 5-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 66522 con Fecha 29/07/2021 |
| 5-ago-21 | INVIAS | Respuesta Radicado de INVIAS 60054 del 12 de julio de 2021. Respuesta oficios SMA-31141, SMA-14501, SMA-15249, SMA-16494, ajustes Trimestral #6 y remisión Trimestral #7, Quindío, Tolima 1 y Tolima 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 883-2019. Proyecto Cruce de la Cordillera Central. |
| 5-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 63692 con Fecha 22/07/2021 |
| 5-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 67937 con Fecha 03/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-PARA RADICAR//7129-TUCOR221-07129-21//ASUNTO: Protocolos de Bioseguridad para la Prevencion de la Transmision de Covid-19 de los Contratistas y de la Interventoria, actualizados con base a la resolucion 777 del 2 de junio de 2021." |
| 5-ago-21 | INVIAS | Radicación Resolución 1914 del 26 de octubre de 2020 de Cortolima, Expediente SAN |

| | | |
|---|---|---|
| | | 02395. |
| 6-ago-21 | INVIAS | Respuesta TUCOR 05092-21 y alcance DT TOL 51034 pago tarifa uso de agua. Expediente<br>COA-3661. |
| 6-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 63366 con Fecha 22/07/2021 |
| 9-ago-21 | INVIAS | Radicado 63531 del 22/07/2021. Remisión ajuste del cambio menor según radicado ANLA<br>#2021092340-1-000 de 11 de mayo de 2021 “Cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario,<br>repotenciación de los puentes #22, #22A, #23, #24, #25, #26, #26A, #27, #28, #29, #30 y #31 del sector<br>Tolima 2”. Contrato 883 de 2019. Interventoría A La Culminación De La Construcción De Los Túneles<br>Cortos, La Vía A Cielo Abierto Y Los Puentes Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”. |
| 10-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 61651 con Fecha 16/07/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE<br>2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN<br>DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR<br>COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE<br>CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”. |
| 10-ago-21 | INVIAS | REMISION COMUNICADO RADICADO INVIAS 69413 DEREHO DE PETICION CERRAMIENTO TANQUES ESCUELA SAN RAFAEL. |
| 10-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 67635 con Fecha 02/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-RADICAR//<br>TUCOR221-7126-21 - REEMPLAZO PROFESIONAL AMBIENTAL" |
| 10-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 67420 con Fecha 02/08/2021 |
| 11-ago-21 | INVIAS | Radicación y solicitud de cumplimiento requerimientos Auto 3383 del 03 de agosto de 2021 de<br>Cortolima |
| 11-ago-21 | INVIAS | Radicación Resoluciones 0952 y 0953 del 08 de julio de 2020 de Cortolima. |
| 11-ago-21 | INVIAS | Instalación Mesas de Trabajo. |
| 11-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 66491 con Fecha 29/07/2021 |
| 12-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 70074 con Fecha 09/08/2021 |
| 12-ago-21 | INVIAS | RESPUESTA A ENTREGA DE AVALÚO COMERCIAL ENVIADO POR CORREO ELECTRONÍCO |
| 13-ago-21 | INVIAS | Radicación respuesta DT TOL 45711, por parte de Cortolima a solicitud de concepto del Plan de<br>Inversión del 1% sector Tolima. |
| 13-ago-21 | INVIAS | Radicación Resolución 1045 del 13 de abril de 2021 de Cortolima. Expediente 1052F. |
| 13-ago-21 | INVIAS | Respuesta radicado 68367 del 04 de agosto de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #8<br>Muro 2 Montaña Buena, #63 Jamaica y #8 Manzanillo, Sector Quindío, Expediente LAM-4602. Contrato<br>883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y<br>los puentes PCCC. |
| 13-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 70502 con Fecha 09/08/2021. PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL V7.<br>CONTRATO DE OBRA NO. 885 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019.<br>CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A |

| | | |
|---|---|---|
| | | CIELO ABIERTO Y<br>LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR<br>AMÉRICAS- SEGUNDA CALZADA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”. |
| 13-ago-21 | INVIAS | Respuesta radicado 69676 del 06 de agosto de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #12<br>Bellavista-Cristales, 14 Bermellón, Retorno la Julia, #4 Cinabrio 1 y 2, Tramo de Tolima 1, Expediente<br>LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos,<br>la vía a cielo abierto y los puentes PCCC. |
| 13-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 67169 con Fecha 02/08/2021 |
| 13-ago-21 | INVIAS | GDB No Conforme ICA No. 23 del Expediente LAM4602.Contrato de Interventoría 883-2019<br>cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo<br>abierto y los puentes del Proyecto “Cruce De La Cordillera Central” |
| 13-ago-21 | INVIAS | REMISION COMUNICADO RADICADO INVIAS 71633 – SOLICITUD SEÑOR LUIS ALEJANDRO SILVA – FINCA EL DIAMANTE VEREDA LOS ALPES. |
| 13-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 68481 con Fecha 04/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-RADICAR//TUCOR221-7150-21 - Solic Ingreso Esp Ambiental" |
| 17-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 71261 con Fecha 11/08/2021 |
| 17-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 70136 con Fecha 09/08/2021 |
| 17-ago-21 | INVIAS. | Respuesta radicado 69748 del 06 de agosto de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #4<br>Retorno la Julia K42+210, #4 Porvenir, #35 La Julia, Tramo de Tolima 2, Expediente LAM-4602. Contrato<br>883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y<br>los puentes PCCC. |
| 18-ago-21 | INVIAS | Radicación Auto 3231 del 28 de julio de 2021 de Cortolima |
| 18-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 68977 con Fecha 05/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-PARA<br>RADICAR//7164-TUCOR221-07164-21//ASUNTO: Acta de Costos de Interventoria No. 27" |
| 18-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 71066 con Fecha 10/08/2021 |
| 18-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 69711 con Fecha 06/08/2021 |
| 19-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 63366 con Fecha 22/07/2021 |
| 19-ago-21 | INVIAS | REMISION QRS 16949 - DERECHO DE PETICION POR DAÑOS CAUSADOS FINCA LA<br>AUSTRALIA, VEREDA BERMELLON, CAJAMARCA-TOLIMA |
| 20-ago-21 | INVIAS | Solicitud información procesos administrativos sancionatorios |
| 20-ago-21 | INVIAS | Solicitud de pago de factura de CORTOLIMA por concepto de seguimiento ambiental Permiso de<br>Vertimientos, Resolución 622 del 26/02/2021, Expediente 15375. Radicado CORTOLIMA 71764 del<br>12/08/2021. |
| 23-ago-21 | INVIAS | Radicación Auto 3555 del 12-08-2021 de Cortolima. Expediente 14551. |
| 23-ago-21 | INVIAS | Solicitud Informe obligaciones ambientales a no ejecutar a corte 31 de diciembre de 2021, por<br>los contratistas de obra CONSORCIO VÍA AMÉRICAS - Contrato de Obra No. 885 de 2019, Consorcio La<br>Línea 042 -Tolima 1. - Contrato de Obra No. 877 de 2019 y CONCAY S.A Contrato de Obra No. 880 de<br>2019. Contrato 883 de 2019, Interventoría a la Culminación de la Construcción de los |

| | | |
|---|---|---|
| | | Túneles Cortos, La<br>Vía a Cielo Abierto y los Puentes Proyecto “Cruce de la Cordillera Central”. |
| 24-ago-21 | INVIAS | RESPUESTA A ENTREGA DE AVALÚO COMERCIAL ENTREGADO POR CORREO ELECTRÓNICO |
| 24-ago-21 | INVIAS | RESPUESTA A ENTREGA DE AVALÚOS COMERCIALES ENVIADOS POR CORREO<br>ELECTRÓNICO RELACIONADOS AL 1% COMPENSACIÓN AMBIENTAL |
| 24-ago-21 | INVIAS | Solicitud Refuerzo de trabajo. |
| 26-ago-21 | INVIAS | Solicitud de pago de factura electrónica SO-965 de 2021 de CRQ por concepto de seguimiento<br>al trámite Permiso de Aprovechamiento Forestal No. 1194 del 13/02/2020. |
| 26-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 73667 con Fecha 18/08/2021 |
| 26-ago-21 | INVIAS | Solicitud de atención del AUTO 06081 del 09/08/2021 de la ANLA, por el cual se hace cobro por seguimiento del expediente LAM4602. |
| 27-ago-21 | INVIAS | Radicación Resolución 2844 del 10 de agosto de 2021 de Cortolima. |
| 27-ago-21 | INVIAS | Respuesta a Entrada No. 72882 con Fecha 17/08/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 877 DE<br>2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN<br>DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR<br>COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815)-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”. |
| 30-ago-21 | INVIAS | Respuesta radicado 73803 del 18 de agosto de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #51<br>Montaña Buena, #61 Virgen Blanca y #9 Manzanillo, sector Quindío, Expediente LAM-4602. Contrato 883<br>de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los<br>puentes PCCC. |
| 30-ago-21 | INVIAS | Solicitud Atención requerimientos Acta 344 del 29 de julio de 2021. Seguimiento y control<br>Expediente LAM1029. “CONTRATO 883 DE 2019-INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA<br>CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES-PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”. |
| 30-ago-21 | INVIAS | Respuesta Radicado 64155 del 23/07/2021. Atención Remisión y cumplimiento a la Resolución<br>1091 de 2020 Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1%, sector de Quindío. Proyecto Cordillera<br>Central Expediente LAM-1029. “CONTRATO 883 DE 2019-INTERVENTORÍA A LACULMINACIÓN DE LA<br>CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES-PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”. |

## DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| No. RADICACIÓN CLIENTE | FECHA DE RADICACION | NOMBRE | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 67905 | 3-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Respuesta oficio SMA-33980. Atención requerimientos Vías en Desuso. Contrato de obra No. 880 de 2019- Concay S.A. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67459 | 2-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Remisión cambio menor acceso del túnel hidráulico, sector de Tolima 1 |
| 67420 | 2-ago-21 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | Reemplazo profesional ambiental |
| 68364 | 4-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Atención a solicitud efectuada en comité social el 29 de julio de 2021. Elaboración proyección comunicación dirigida a la Asociación de Vendedores Ambulantes Boquerón – La Línea (AVABL). |
| 68367 | 4-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Remisión reportes de contingencia del proyecto de 09 julio al 31 Julio 2021, sector Quindío |
| 69676 | 6-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Remisión reportes de contingencia del proyecto de 09 de julio al 31 julio 2021, sector Tolima 1 |
| 69742 | 6-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Respuesta SMA-40899 y SMA-39781. Recurso de reposición contra la resolución ANLA 01312 del 26 de julio de 2021. Inversión forzosa de no menos del 1%. |
| 69748 | 6-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Remisión reportes de contingencia del proyecto de 09 de julio al 31 de julio de 2021, Tolima 2 |
| 70502 | 9-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Entrega Plan de Inversión Social Versión N° 7. Contrato de Obra INVIAS N° 885/2019 - Consorcio Vía Américas (CVA). |
| 71791 | 12-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Entrega Informe Trimestral Social N° 6. Contrato de Obra INVIAS N°877/2019 a cargo del Consorcio La Línea 042 (CLL 042) |
| 72501 | 13-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Respuestas SMA 38105- Acceso veredal La Luisa PQRSD No 29. |
| 72882 | 17-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Entrega Informe Trimestral Social N° 7. Contrato de Obra INVIAS N°877/2019 a cargo del Consorcio La Línea 042 (CLL 042) |
| 72873 | 17-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Respuesta oficio SMA-33823. Gestión predial por la adquisición del predio Buenos Aires por la inversión forzosa de no menos del 1%. |
| 72875 | 17-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Remisión presupuesto de ejecución de los planes de abandono en las vías en desuso. Radicado Concay #6.2 CECL-1010-3780-2021. |
| 72952 | 17-ago-21 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | Informe Interventoría- Respuesta Reclamaciones Consorcio Vía Américas Mesa No. 1 celebrada 13/08/2021. |
| 73803 | 18-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Remisión reportes de contingencia del proyecto #51 Montaña Buena, #61 Virgen Blanca y #9 Manzanillo, sector Quindío |
| 73807 | 18-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Respuesta SMA 39399 Obligaciones vías en desuso |
| 75639 | 24-ago-21 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | Informe Interventoría- Respuesta Reclamaciones Consorcio Vía Américas Mesa No 2 celebrada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 19/08/2021. |
| 75485 | 23-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Remisión reportes de contingencia del proyecto #27 La Paloma, #36 La Julia, #6 Las Marías, Retorno 1 La Julia y El Porvenir, Tolima 2 |
| 75345 | 23-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Remisión comunicación #CECL-1010-3837-2021. Entrega atención contingencia sector Las Marías (K40+500) y Retorno 1 La Julia (K42+210), sector Tolima 1 |
| 75603 | 24-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | CIERRE CASOS SOCIALES 17 T. |
| 76372 | 25-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Respuesta a entrega de avalúo comercial – Oficios SMA 42590- SMA 44580- SMA 44592. |
| 77500 | 27-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Respuesta SMA-42656. Observaciones ANLA a la GDB del ICA 23 Exp. LAM-4602. |
| 77599 | 27-ago-21 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Respuesta SMA-38981. Integración GDB del ICA 21 Exp. LAM-4602. |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

Talud Montaña Buena, Se culminó el 100% del muro en tierra armado y las barreras, se inician trabajos de la estructura de pavimento.
Puente 12, Eje 11: Culmina trabajos en repotenciación de cimentación e inician trabajos en dado de aislamiento, perforaciones e instalación de aisladores. Eje 9: Culmina la repotenciación de la columna con fibra de carbono. Eje 7 y 8: Aislamiento en pilas terminados. Debido a que el eje 2 es el próximo a Aislar y no tienen completa las obras previas, llevan un mes de atraso en esta actividad.
Eje 2 y 3: construcción del dado de aislamiento.
Puente El Otobo, Se realiza el montaje y arriostramiento de las 4 vigas del puente y se inicia a construir el tablero.
Debido a la época de lluvias el rendimiento ha disminuido en todos los frentes. Se presento un deslizamiento en la zona alta de bermellón el sábado 14 de agosto.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.


**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

- ✓ Seguimiento al Proyecto comisiones 31, 32, 33, 34 y 35

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.**

- Durante el periodo, se ejerció la Gestión Técnica del proyecto de los contratos asignados, bajo los parámetros establecidos en los manuales de la entidad y lo consignado en los procesos contractuales, actualmente se ejerce la gestión sobre cuatro contratos de obra y 2 interventorías en ejecución, que corresponden a los contratos de construcción de culminación de las segundas calzadas del proyecto, así como de la gestión vial integral de corredor, se anexa informe de gestor mensual.
- Se realizó la revisión de entrega de los informes mensuales de interventoría a la supervisión de dichos contratos, como parte de los requisitos para el trámite de las actas de costos y adicionalmente se consideraron sus observaciones en relación con el desarrollo de los contratos, así como se exigió el desarrollo de sus obligaciones en el marco de los comités de obra que se desarrollan, así mismo se anexan los pantallazos de los drive en donde se maneja la información de los informes mensuales, teniendo en cuenta que por el tamaño de los archivos que los componen debe hacerse mediante una plataforma.
- Se realizó seguimiento y colaboración para las respuesta a lo de mi competencia en el periodo, los requerimientos de los entes de control han sido respondidos y están al día, se anexan memorandos al interior de la entidad, en donde se aprecia la gestión que se ha realizado al respecto.
- En el periodo se ha venido tramitando modificación y prorrogas para los 6 contratos vigentes a mi cargo, las mismas han sido suscritas por el gestor y remitidas a la gerencia del proyecto.
- Para lo transcurrido del contrato en el mes de agosto se llevó a cabo la revisión y/o elaboración técnica de respuesta a documentos de entrada como se observa en la evidencia anexa.
- Se ha utilizado las bases de datos y sistemas de información puestos a disposición por el INVIAS como son SICOR, E-QUAL y El SICO se encuentra actualizado, se ha remitido la información generada a los encargados para la respectiva actualización.

Cordialmente,



**DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES**
Matrícula No. 63202-158343 QND

| ESTADO | FECHA CREACION | NO RADICACION | DIRIGIDO A | REFERENCIA | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivado | 2/08/2021 | 67059 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0035 |
| Archivado | 2/08/2021 | 67063 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0036 Solicitud informes de accidentalidad mes de julio de 2021 |
| Archivado | 2/08/2021 | 67064 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0037 |
| Archivado | 2/08/2021 | 67065 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0038 Solicitud informes de accidentalidad mes de julio de 2021 |
| Archivado | 2/08/2021 | 67090 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-OPMTTOLINEA-0034-30072021 - RTA carta CLL_2021_18803 |
| Archivado | 2/08/2021 | 67092 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0039 |
| Archivado | 2/08/2021 | 67105 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0034 CORREGIDO |
| Archivado | 2/08/2021 | 67246 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//TUCOR221T2-7711-21//ASUNTO: Comunicaciones 6.2. CECL-1010-3696-2021, 6.2. CECL-1010-3779- 2021 y 6.2. CECL-1010-3783-2021-Trabajos puente 22 (El Otobo) |
| Archivado | 2/08/2021 | 67287 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - COMUNICADO UT-DCG-9514 Comunicaciones UTDCG 9438.-UTDCG 8509 y Oficio de la interventoría INT-EEM-7922 -INT EEM 8264 Contrato de Conexión y Respaldo |
| Archivado | 3/08/2021 | 67862 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0040 |
| Archivado | 3/08/2021 | 67920 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0041 |
| Archivado | 4/08/2021 | 68212 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-COMUNICADO UT-DCG-9528 INFORMACION ACCIDENTE DE TRABAJO RESPUESTA INT EEM 8381 ALCANCE UTDCG 9513 |
| Respondido | 4/08/2021 | 68481 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-RADICAR//TUCOR221-7150-21 - Solic Ingreso Esp Ambiental |
| Archivado | 4/08/2021 | 68495 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0044 |
| Archivado | 4/08/2021 | 68525 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//TUCOR221T1-7135-21//ASUNTO: \"Respuesta a su comunicado #414-21-CLI-CLL042. Aprobación Propuesta económica Plan de Abandono del proyecto, sector Tolima 1 \" |
| Archivado | 4/08/2021 | 68526 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//TUCOR221T1-7139-21//ASUNTO: Cumplimiento de obligaciones ambientales y sociales pendientes ZODME ANAIME 3 |
| Archivado | 5/08/2021 | 68648 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Comunicación CVA-2167-21 - Reconocimiento de sobrecostes – Propuesta INVÍAS mesas de trabajo |
| Archivado | 5/08/2021 | 68891 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - nyrodriguez@integral.com.co te ha enviado Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0046 con WeTransfer |
| Respondido | 5/08/2021 | 68977 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO- PARA RADICAR//7164-TUCOR221-07164-21//ASUNTO: Acta de Costos de Interventoría No. 27 |
| Archivado | 5/08/2021 | 69063 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0048 SST - Respuesta a su comunicación 18934 del 4/08/2021. Informe Seguridad Social y listado de personal, periodo del 01 al 31 de julio 2021. |
| Archivado | 5/08/2021 | 69090 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0049 Respuesta a sus comunicaciones 18792, 18918 y 18921. OPE – Relación hojas de vida para aprobación |
| Archivado | 6/08/2021 | 69518 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO- COMUNICADO UT-DCG-9554 INVIAS - RADICACION COMUNICADOS TEMAS TÉCNICOS DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021 (08 COMUNICADOS EN TOTAL) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivado | 6/08/2021 | 69619 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Designación amigable componedor |
| Archivado | 6/08/2021 | 69632 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Designación amigable componedor |
| Archivado | 9/08/2021 | 70203 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Re: Designación amigable componedor |
| Respondido | 10/08/2021 | 70627 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Trámite de radiación comunicación INT-EEM-8411 - Rta COMUNICADO UT-DCG-9576 Alcance al comunicado 9553 - Radicación Acta Parcial de Obra N°28 |
| Archivado | 10/08/2021 | 70631 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - COMUNICADO UT-DCG-9562 Alcance al comunicado 9502 (Acta Parcial de estudios y diseños N°2) |
| Respondido | 10/08/2021 | 70913 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Trámite de radiación comunicación INT-EEM-8413 - Carta entrega Acta de Costos N°66, Entrega del Acta de Modificación de Costos No. 25, Acta de Costos e informe mensual de avance No. 66. |
| Respondido | 10/08/2021 | 71066 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7210-TUCOR221-07210-21//ASUNTO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°.27 CONTRATO 883 DE 2019. |
| Respondido | 11/08/2021 | 71322 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-RADICAR// TUCOR221-7221-21- Solc Ingreso Profesionales Ambientales |
| Archivado | 11/08/2021 | 71331 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0055 Respuesta a su comunicación CO154-TEC-2021-C-010 “Entrega del Plan de Calidad |
| Archivado | 11/08/2021 | 71461 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - COMUNICADO UT-DCG-9582 Programación puesta en marcha módulo 2 Tolima Sistema Electrico |
| Archivado | 11/08/2021 | 71497 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0053 SST - Solicitud Informe de evento de tránsito en Túnel Barranqueros el 8 de agosto de 2021 |
| Archivado | 11/08/2021 | 71499 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0052 SST - Solicitud de documentación actividades Mantenimiento Rutinario. |
| Archivado | 11/08/2021 | 71554 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0057 SOCIAL - Atención solicitud Institución Técnica Agroindustrial ITAIC |
| Archivado | 11/08/2021 | 71629 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0059 Obra - Respuesta a su comunicación CO154-TEC-2021-C-009 |
| Archivado | 12/08/2021 | 71688 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - RE: Designación amigable componedor |
| Archivado | 12/08/2021 | 71808 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0061 Respuesta a su comunicación 19008. Propuesta Central Telefónica |
| Archivado | 12/08/2021 | 71809 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0062 OBRA –E&D - Respuesta a su comunicación 18791. Propuesta técnico económica para el estudio y diseño del Puente PR38+550 |
| Archivado | 12/08/2021 | 71938 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-RADICAR// TUCOR221-7230-21 - Notificación de NO retiro |
| Archivado | 12/08/2021 | 72030 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0060 Respuesta a su comunicación 18752 |
| Archivado | 12/08/2021 | 72033 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Comunicación CVA-2200-21 - Instalación mesas de trabajo - Respuesta a la comunicación DO-GTE 42124 |
| Archivado | 13/08/2021 | 72196 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//TUCOR221T2-7212-21//ASUNTO: Montaje vigas puente 22 (El Otobo) – Afectación al programa de obra. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivado | 13/08/2021 | 72611 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//TUCOR221T2-7247-21//ASUNTO: Requerimiento reiterativo de atención inmediata - Manejo de aguas de los drenes del talud Cristales y de las aguas de infiltración en el portal salida túnel 16 - Los Perezosos (Cristales), sector de Tolima 1. |
| Archivado | 13/08/2021 | 72652 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Comunicación CVA-2201-21 - Presentación terna Panel de Amigable Componedor – Especialidad Túneles - Sustitución Ing. Jorge Alberto Rodríguez Ordoñez |
| Archivado | 13/08/2021 | 72668 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - RE: COMUNICADO UT-DCG-9591 INVIAS - RADICACION COMUNICADOS TEMAS TÉCNICOS DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DE 2021 (12 COMUNICADOS EN TOTAL) |
| Respondido | 17/08/2021 | 72818 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Trámite de radiación comunicación INT-EEM-8429 - Carta Acta de Costos Nº66 ,Entrega del Acta de Modificación de Costos No. 25, Acta de Costos e informe mensual de avance No. 66. |
| Archivado | 17/08/2021 | 72855 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO- Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0065 SOCIAL. Solicitud cronograma de ejecución actividades plan de contingencia social. |
| Archivado | 17/08/2021 | 72870 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Trámite de radiación comunicación INT-EEM-8430 - Carta acta costos N°66 - Alcance oficio INT-EEM-8429, Alcance al oficio INT-EEM-8429 - Entrega del Acta de Modificación de Costos No. 25, Acta de Costos e informe mensual de avance No. 66. |
| Archivado | 17/08/2021 | 72888 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-: PARA RADICAR//7264-TUCOR221Q-07264-21//ASUNTO: Recopilación de consideraciones planteadas por el CVA sobre aspectos reconocimientos por sobrecostos incurridos derivados del Paro Nacional- CVA-2071-21. |
| Archivado | 17/08/2021 | 73263 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO- Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0066 SST – Respuesta a su comunicación 19029. Materiales para apoyo de actividades PMT |
| Archivado | 18/08/2021 | 73495 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - COMUNICADO UT-DCG-9605 SOLICITUD DE DOCUMENTACION - RESOLUCION N° 898 DE 2014 |
| Respondido | 18/08/2021 | 73517 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7276-TUCOR221-07276-21//ASUNTO: Remisión copia Informe Mensual de Interventoría mes de Julio de 2021. |
| Archivado | 18/08/2021 | 73722 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-NO 20217300582641 SUPERTRANSPORTE |
| Archivado | 18/08/2021 | 73918 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Modificación fecha terminación visita de Inspección Técnica y Operativa al corredor Cajamarca – Calarcá a cargo del Instituto Nacional de Vías informada con radicado ST Nro. 20217300526841. |
| Archivado | 19/08/2021 | 74412 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO- COMUNICADO UT-DCG-9622 Respuesta comunicados INT-EEM-8417, INT-EEM-8390 (Respuesta comunicación UT-DCG-9396 y Traslado Oficio DO-GTE 41853 - Afectaciones Cronograma de Obra. Respuesta a su comunicación UT-DCG-9027 del 08 de junio de 2021. Desplazamien |
| Archivado | 19/08/2021 | 74434 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0068 Social - Ejecución de actividades del Plan de Acción Social en Tramo Tolima 2 |
| Respondido | 19/08/2021 | 74491 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0069 Respuesta a su comunicación DO-GTE 39078 del 27/julio/2021. Solicitud información administración del contrato 1175 de 2021. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivado | 20/08/2021 | 74619 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-: Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0070 SOC - Respuesta a su comunicación 19024 del 10/08/2021. Informe Gestión Social mes de julio de 2021 |
| Archivado | 20/08/2021 | 74708 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-COMUNICADO UT-DCG-9629 INVIAS - RADICACION COMUNICADOS TEMAS TÉCNICOS DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2021 (17 COMUNICADOS EN TOTAL) |
| Archivado | 20/08/2021 | 74771 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0071 OPE - Respuesta a sus comunicaciones 19143 del 18/08/2021 y 19173 del 19/08/2021. Relación hojas de vida para aprobación |
| Archivado | 20/08/2021 | 74789 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0072 CONTRACTUAL - Respuesta a su comunicación 19106 del 13/08/2021. Solicitud HV Personal Administración Obra contrato 1175 de 2021. |
| Archivado | 20/08/2021 | 74834 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0076 E&D – Respuesta a comunicación 19123 del 17/08/2021. Propuesta económica para diseño de señalización |
| Archivado | 20/08/2021 | 74904 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0078 OPE - Respuesta a su comunicación CLL_2021_19197 del 20/08/2021. Relación hojas de vida para aprobación |
| Archivado | 20/08/2021 | 74918 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO- Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0079 Traslado comunicación INT-EEM-8463. Capacitación Manual de Operación Modulo 1. |
| Archivado | 20/08/2021 | 74925 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - C-0010561-OPMTTOLINEA-0074 OPE - Respuesta a su comunicación 19142 del 18/08/2021. Alcance propuesta central telefónica |
| Archivado | 20/08/2021 | 74927 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - C-0010561-OPMTTOLINEA-0075 CONTRACTUAL - Traslado oficio DO-GTE 44395 - Solicitud proceso posible incumplimiento |
| Archivado | 20/08/2021 | 74928 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0077 Solicitud entrega de Diseños PTAP Galicia y PTAR Américas y Alaska |
| Archivado | 20/08/2021 | 74977 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0073 AMB -SST- Elementos de contención y adecuación terreno en frentes de obra puente El Caracolí y puente El Comino |
| Archivado | 23/08/2021 | 75525 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0082 OBRA - Respuesta a su comunicación 19009 del 10/08/2021. BALANCE ECONÓMICO DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO |
| Archivado | 23/08/2021 | 75526 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0081 OBRA - E&D – Enviamos DT-QUI 44415 REMISION ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIO CRITICO PR46+000 |
| Archivado | 24/08/2021 | 75645 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - COMUNICADO UT-DCG-9633 CONTRATO CT-001—2021 SOLICTUD CAMBIO DE EMISION FACTURA PARA LOS CARGOS DE CONEXIÓN Y RESPALDO |
| Respondido | 24/08/2021 | 75998 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-PARA RADICAR//7361-TUCOR221-07361-21//ASUNTO: Acta de Modificación de Costos de Interventoría No. 13 |
| Archivado | 24/08/2021 | 76039 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - COMUNICADO UT-DCG-9658 Respuesta comunicados INT-EEM-8412 del 10 de agosto del 2021 Respuesta a las comunicaciones UT-DCG-9502. Acta de aprobación parcial de estudios y diseños N°2 y UT-DCG-9562. Alcance al comunicado 9502 (Acta Parcial de estudios y dise |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivado | 24/08/2021 | 76128 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Comunicación CVA-2223-21 - Requerimiento por incumplimiento del plan de restauración de la resolución 1138 de 2019. AUTO 136 del 26 de julio de 2021 - Respuesta a la comunicación TUCOR221Q-07215-21 |
| Asignado | 25/08/2021 | 76404 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO- Trámite de radiación comunicación INT-EEM-8486 - TRASLADO UT-DCG-9649 Alcance UTDCG 9617 Y 8594 Trazabilidad en afectación de desarrollo de actividades de la subestación Cristales.Traslado de comunicación UT-DCG-9649 con asunto Alcance UTDCG 9617 Y 8594 |
| Archivado | 25/08/2021 | 76453 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0084 Respuesta a su comunicación 18987 del 9/08/2021. Informe mensual de Julio de 2021. |
| Archivado | 25/08/2021 | 76477 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-COMUNICADO UT-DCG-9677 MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA, CONTRUCCION, PUESTA EN MARCHA Y GESTION TECNICA FUNCIONAL APORTES UTDCG JULIO DE 2021 |
| Archivado | 25/08/2021 | 76513 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0085 AMB – Respuesta a comunicación 18965 del 6/08/2021. Observaciones al PAGA, Plan de Inversión Ambiental y Social y Plan de Trabajo Ambiental. |
| Archivado | 25/08/2021 | 76640 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0086 OPE - Respuesta a su comunicación 19041 del 11/08/2021. Informe mantenimiento mes de Julio de 2021. |
| Archivado | 26/08/2021 | 76692 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO- PARA RADICAR//7380-TUCOR221-07380-21//ASUNTO: Precisión sobre comunicación TUCOR221-07348-21 terminaciones de frentes de cielo abierto en zonas de brocales de túneles cortos. |
| Archivado | 26/08/2021 | 76693 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO- Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0088 E&D - Remisión oficio INT-EEM-8470 del 23 de agosto de 2021 – Entrega de Diseños PTAP Galicia. |
| Archivado | 26/08/2021 | 76901 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO- Comunicación CVA-2226-21 - Ajustes ADICIÓN NÚMERO TRES (03) Y PRÓRROGA NÚMERO TRES (03) DE 2021 |
| Archivado | 27/08/2021 | 77330 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - OFICIO PARA RADICAR CONIP INV-1114-CGE-258-2021 |
| Archivado | 27/08/2021 | 77510 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0089 AMB - Solicitud información actividades ambientales semanales realizadas por el contratista. |
| Archivado | 27/08/2021 | 77527 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0090 OPE - Respuesta a su comunicación CLL_2021_19246. Relación hojas de vida para aprobación |
| Archivado | 27/08/2021 | 77592 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - COMUNICADO UT-DCG-9692 INVIAS - RADICACION COMUNICADOS TEMAS TÉCNICOS DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2021 (14 COMUNICADOS EN TOTAL) |
| Archivado | 27/08/2021 | 77608 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0092 Respuesta a su comunicación INT-EEM-8463 del 20 de agosto de 2021 – Capacitación Manual de Operación Modulo 1. |
| Archivado | 27/08/2021 | 77636 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Trámite de radiación comunicación INT-EEM-8503 - Oficio para la DT-QUI informando ausencia del Director. Ausencia temporal Director Interventoría |
| Archivado | 27/08/2021 | 77679 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0091 OPE – Respuesta a su comunicación 19233. Aprobación para la compra de consumibles. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivado | 31/08/2021 | 78392 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - COMUNICADO UT-DCG-9702 ATENCIÓN PQR No. 23 y PQR No 24 RESPUESTA INT EEM 8287, INT EEM 8494, INT EEM 8349, INT EEM 7943 ALCANCE 8534 |
| Asignado | 31/08/2021 | 78533 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Requerimiento de plan de acciones de mejora ante hallazgos de la inspección realizada el 17 y 18 de agosto de 2021 al corredor Cajamarca – Calarcá a cargo del INVIAS. |
| Re-Asignado | 31/08/2021 | 78580 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-Respuesta a sus comunicaciones DO-GTE 34913, DO-GTE 44395 y DO-GTE 44653 - Solicitud información administración del contrato 1175 de 2021 y Solicitud proceso posible incumplimiento. |
| Archivado | 31/08/2021 | 78659 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO-COMUNICADO UT-DCG-9711 REACTIVACIÓN AUDITOR INTERNO DE CALIDAD CONTRATO 1759 DE 2015 ALCANCE COMUNICADO UTDCG-9676 |
| Archivado | 31/08/2021 | 78807 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0096 Solicitud concepto de viabilidad No. 74549 del 20082021 - Cierre de vía por evento deportivo Clásico RCN Cerveza Andina 2021 |
| Archivado | 31/08/2021 | 78808 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OFICIO | CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0097 Solicitud Barrera electrónica portal Oso de Anteojos |

| ASUNTO | FECHA CREACION | REMITENTE | DIRIGIDO A | NO RADICACION |
|---|---|---|---|---|
| OFICIO 1200-GG-0447-21 - REPORTE DAÑOS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PEAJE TUNEL LINEA TOLIMA Adicional No 2* Contrato de Concesión No. 01059 de 2016 suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y Concesionaria de Vías y | 2/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | CARLOS MARIO ROSAS PALOMINO | DO-GTE 40263 |
| Carta del 26/06/2021 Vendedores Ambulantes Asociados Boqueron La linea | 4/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | OCTAVIO MARTINEZ RUCO | DO-GTE 40940 |
| Respuesta a Entrada No. 56844 con Fecha 02/07/2021 | 5/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | LINA MARIA LAGUNA BERMEO | DO-GTE 41185 |
| Contrato No. 1759 del 2015. Implementación de trabajos en obra 7*24 | 9/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | CARLOS MARIO ROSAS PALOMINO | DO-GTE 41853 |
| Instalación Mesas de Trabajo. | 10/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | HERNANDO CASAS GARCÍA | DO-GTE 42124 |
| Respuesta a Entrada No. 67635 con Fecha 02/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-RADICAR// TUCOR221-7126-21 - REEMPLAZO PROFESIONAL AMBIENTAL" | 10/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | DO-GTE 42291 |
| Respuesta a Entrada No. 67420 con Fecha 02/08/2021 | 10/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | DO-GTE 42292 |
| Respuesta a Entrada No. 70616 con Fecha 10/08/2021 | 11/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | IVONNE ALEXANDRA RODRIGUEZ TORRES | DO-GTE 42492 |
| Solicitud Iluminación de Brocales | 17/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | CARLOS MARIO ROSAS PALOMINO | DO-GTE 43549 |
| Solicitud Refuerzo de trabajo. | 17/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DO-GTE 43740 |
| Respuesta a Entrada No. 71123 con Fecha 11/08/2021 | 19/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | OMAR PERALTA CARRILLO | DO-GTE 44325 |
| Solicitud proceso posible incumplimiento. | 19/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | PEDRO PABLO BORJA | DO-GTE 44395 |
| Respuesta a Entrada No. 74491 con Fecha 19/08/2021 "CORREO ELECTRONICO - Oficio para radicar C-0010561-OPMTTOLINEA-0069 Respuesta a su comunicacion DO-GTE 39078 del 27/julio/2021. Solicitud informacion administracion del contrato 1175 de 2021." | 20/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | PEDRO PABLO BORJA BARBARAN | DO-GTE 44653 |
| Certificación compatibilidad de planos elaborados en desarrollo de los contratos con el Sistema | 23/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | CARLOS MARIO ROSAS PALOMINO | DO-GTE 45025 |
| SOLUCION DIVERGENCIAS ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA – RECONOCIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SISTEMA ELECTRICO – ALCANCE COMUNICACIONES: REGULADOR UTDCG 8281-8840 | 23/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | CARLOS MARIO ROSAS PALOMINO | DO-GTE 45026 |
| Acta de visita previa, acta de entrega y recibo definitivo y Acta de liquidación. Cto obra e interventoria | 23/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | CARLOS MARIO ROSAS PALOMINO | DO-GTE 45027 |
| PRUEBAS PARA RECAUDO ELECTRONICO VEHICULAR ESTACIONES DE PEAJE TUNEL DE LA LINEA TOLIMA Y TUNEL DE LA LINEA QUINDIO | 25/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | NELSON RIOS VILLAMIZAR | DO-GTE 45640 |
| Respuesta a Entrada No. 72007 con Fecha 12/08/2021 | 26/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | CLAUDIA PENAGOS BARAJAS | DO-GTE 45906 |
| SOLICITUD DOCUMENTOS CONTRACTUALES - CONTRATO DE INTEVENTORÍA 1603-2019 | 29/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | OMAR PERALTA CARRILLO | DO-GTE 46401 |
| Solicitud para agilizar el tramite de Comodato y permiso de operación del Sistema de monitoreo del control de velocidad | 30/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | LUIS ALBERTO BALSERO | DO-GTE 46534 |
| Solicitud a Interventores Diligenciamiento “Encuesta de caracterización de usuarios 2021 | 30/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | PEDRO PABLO BORJA BARBARAN | DO-GTE 46535 |
| Cumplimiento Plan de mantenimientos preventivos. | 30/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | PEDRO PABLO BORDA | DO-GTE 46537 |
| Solicitud Documentacion ZODMES ANAIME 3 Y 4. | 30/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DO-GTE 46538 |
| CONTRATO NO. 682 DE 2014 - INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA 603 DE 2014. | 31/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | Hernando Vasquéz Sepúlveda | DO-GTE 46717 |
| Respuesta a Entrada No. 73416 con Fecha 17/08/2021 | 31/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | NELSON RIOS VILLAMIZAR | DO-GTE 46721 |
| Solicitud Prestamo salon Barranqueros 3. | 31/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | MARIA CLAUDIA ECHEVERRY | DO-GTE 46907 |
| Solicitud Verificacion y seguimiento. | 31/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | PEDRO PABLO BORJA | DO-GTE 46984 |
| Informe estado Rejillas y resaltos peaje Quindio | 31/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DO-GTE 46985 |
| Informacion ZODMES proyecto. | 31/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | PEDRO PABLO BORDA | DO-GTE 47087 |
| Respuesta a Entrada No. 65779 con Fecha 28/07/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7070-TUCOR221-07070-21//ASUNTO: Concepto de viabilidad – Solicitud adicion en valor y prorroga del contrato de Interventoria No 883 de 2019." | 3/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | DT-QUI 40630 |
| DERECHO DE PETICION | 3/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | PEDRO PABLO BORJA BARBARAN | DT-QUI 40632 |
| Respuesta a Entrada No. 60288 con Fecha 13/07/2021 | 3/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | DT-QUI 40637 |
| DERECHO DE PETICION - CANCELACION DEUDA. | 3/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 40702 |
| Respuesta a Entrada No. 66490 con Fecha 29/07/2021 | 3/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | DT-QUI 40707 |
| Respuesta a Entrada No. 65695 con Fecha 28/07/2021 | 4/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 41008 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Respuesta a Entrada No. 66522 con Fecha 29/07/2021 | 4/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | DT-QUI 41009 |
| DERECHO DE PETICION - CANCELACION DEUDA | 4/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JORGE ANDRES MORA CASALLAS | DT-QUI 41022 |
| Respuesta a Entrada No. 63692 con Fecha 22/07/2021 | 4/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 41025 |
| REMISION REPORTE SOLICITUD INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ITAIC – MUNICIPIO DE CAJAMARCA. | 4/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | PEDRO PABLO BORJA BARBARAN | DT-QUI 41035 |
| Comunicación reiteración pruebas - proceso sancionatorio ambiental - CRQ | 9/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | MANUEL FELIPE GUTIERREZ TORRES | DT-QUI 42065 |
| Comunicación reiteración pruebas - proceso sancionatorio ambiental - Corporación Autónoma Regional del Quindío | 9/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF | DT-QUI 42066 |
| REMISION COMUNICADO RADICADO INVIAS 69413 DEREHO DE PETICION CERRAMIENTO TANQUES ESCUELA SAN RAFAEL. | 9/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 42072 |
| Respuesta a Entrada No. 56023 con Fecha 30/06/2021 | 9/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JOSE WILHELM ALONSO GAVIRIA | DT-QUI 42075 |
| Certificación compatibilidad de planos elaborados en desarrollo de los contratos con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del INVIAS. | 9/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | NORBERTO BAYONA ESPITIA | DT-QUI 42080 |
| Respuesta a Entrada No. 59082 con Fecha 09/07/2021 | 9/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | Jacqueline ramirez | DT-QUI 42083 |
| Respuesta a Entrada No. 56745 con Fecha 02/07/2021 | 9/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | Jorge Guerrero | DT-QUI 42084 |
| Contrato Nº 1173/21 - Solicitud URGENTE. | 10/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | PEDRO PABLO BORJA BARBARAN | DT-QUI 42268 |
| Respuesta a Derecho de peticion - señora Fabiola Giraldo Mejia | 10/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | Fabiola Giraldo Mejia | DT-QUI 42272 |
| Respuesta a Entrada No. 66491 con Fecha 29/07/2021 | 10/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | DT-QUI 42305 |
| Respuesta a Entrada No. 70074 con Fecha 09/08/2021 | 11/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 42545 |
| QUERELLA - SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE ZONA DE VÍA PR 13+0500 y PR13+0600 - vía Calarcá - La Línea | 12/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | LUIS ALBERTO BALSERO CONTRERAS | DT-QUI 42774 |
| Respuesta a Entrada No. 70913 con Fecha 10/08/2021 | 13/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | CARLOS MARIO ROSAS PALOMINO | DT-QUI 43086 |
| Respuesta a Entrada No. 68481 con Fecha 04/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-RADICAR//TUCOR221-7150-21 - Solic Ingreso Esp Ambiental" | 13/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | DT-QUI 43088 |
| Respuesta a Entrada No. 70136 con Fecha 09/08/2021 | 13/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | DT-QUI 43179 |
| Respuesta a Entrada No. 71261 con Fecha 11/08/2021 | 13/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENS BAQUERO | DT-QUI 43180 |
| Respuesta a Entrada No. 68977 con Fecha 05/08/2021 "CORREO ELECTRONICO- PARA RADICAR//7164-TUCOR221-07164-21//ASUNTO: Acta de Costos de Interventoria No. 27" | 17/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | DT-QUI 43705 |
| Respuesta a Entrada No. 70627 con Fecha 10/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-Tramite de radiacion comunicacion INT-EEM-8411 - Rta COMUNICADO UT-DCG-9576 Alcance al comunicado 9553 - Radicacion Acta Parcial de Obra N°28" | 17/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | CARLOS MARIO ROSAS PALOMINO | DT-QUI 43707 |
| Respuesta a Entrada No. 71066 con Fecha 10/08/2021 | 17/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | DT-QUI 43712 |
| Solicitud información procesos administrativos sancionatorios | 19/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 44220 |
| TRASLADO DERECHO DE PETICION ALUMBRADO PUBLICO INTERCAMBIADOR VERSALLES. | 19/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | KURT WARTSKI PATIÑO | DT-QUI 44297 |
| Respuesta a Entrada No. 71322 con Fecha 11/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-RADICAR// TUCOR221-7221-21- Solc Ingreso Profesionales Ambientales" | 19/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | DT-QUI 44338 |
| Solicitud de pago de factura de CORTOLIMA por concepto de seguimiento ambiental Permiso de Vertimientos, Resolución 622 del 26/02/2021, Expediente 15375. Radicado CORTOLIMA 71764 del 12/08/2021. | 19/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 44425 |
| Respuesta a Petición - Oficio 525 del 12/08/2021 con radicado 71984 del 12/08/2021. Caso Señora NUBIELA RUBIO. | 23/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | IVOONNE ALEXANDRA RODRIGUEZ TORRES | DT-QUI 44928 |
| Respuesta a Entrada No. 72818 con Fecha 17/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-Tramite de radiacion comunicacion INT-EEM-8429 - Carta Acta de Costos Nº66 ,Entrega del Acta de Modificacion de Costos No. 25, Acta de Costos e informe mensual de avance No. 66." | 23/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | CARLOS MARIO ROSAS PALOMINO | DT-QUI 44986 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Remisión de reporte consumo de agua - Resolución 376 de 2018 - Periodo correspondiente desde el 16 julio al 30 de julio del 2021. Proyecto Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea. | 23/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA | DT-QUI 45067 |
| Respuesta a Entrada No. 72375 con Fecha 13/08/2021 | 24/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | OMAR VALERIO RINCON RAMIREZ | DT-QUI 45156 |
| Respuesta a Entrada No. 73298 con Fecha 17/08/2021 | 24/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | OMAR VALERIO RINCON RAMIREZ | DT-QUI 45158 |
| Respuesta a Entrada No. 69413 con Fecha 06/08/2021 \"CORREO ELECTRONICO – Petición cerramiento tanques de agua Colegio San Rafael\" | 24/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | Miguel Angel Manjarrez | DT-QUI 45166 |
| Solicitud de atención del AUTO 06081 del 09/08/2021 de la ANLA, por el cual se hace cobro por seguimiento del expediente LAM4602. | 25/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 45564 |
| Respuesta a Entrada No. 73667 con Fecha 18/08/2021 | 25/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | DT-QUI 45567 |
| Respuesta a Entrada No. 74277 con Fecha 19/08/2021 | 25/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | PEDRO PABLO BORJA BARBARAN | DT-QUI 45569 |
| Respuesta a Entrada No. 71432 con Fecha 11/08/2021. Uso de la Concesion otorgada en la Resolución 376 de 2018 - CRQ | 25/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | PEDRO PABLO BORJA BARBARAN | DT-QUI 45570 |
| Respuesta a Entrada No. 71914 con Fecha 12/08/2021 | 26/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAV | DT-QUI 45967 |
| Respuesta a Entrada No. 72154 con Fecha 12/08/2021 | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | DT-QUI 46852 |
| Respuesta a Entrada No. 72599 con Fecha 13/08/2021 | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | DT-QUI 46861 |
| Oficio Nº 328 - Personeria de Cajamarca | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 46866 |
| Respuesta a Entrada No. 75860 con Fecha 24/08/2021 | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 46868 |
| Respuesta a Entrada No. 74960 con Fecha 20/08/2021 | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | DT-QUI 46869 |
| Respuesta a Entrada de oficio con radicado 75380 del 23/08/2021. Justificación ITEMS NO PREVISTOS Acta de fijación No. 24 –CVA. Proyecto Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea. | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 46871 |
| Solicitud entrega información - pólizas vehículo | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | BANCO DAVIVIENDA | DT-QUI 46880 |
| Respuesta a Entrada No. 76042 con Fecha 24/08/2021 - SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ECONÓMICO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONTRATO 1101 DE 2020, A CONSECUENCIA DEL PARO NACIONAL. | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | OMAR VALERIO RINCÓN RAMÍREZ | DT-QUI 46881 |
| Respuesta a Entrada No. 75333 con Fecha 23/08/2021 | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | WILMAR DARIO DUCUARA | DT-QUI 46885 |
| SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTACION LIQUIDACION CONTRATO 1101/2020 Y 1114/2020 – BALANCE FINAL AMBIENTAL Y SOCIAL A LA TERMINACION DEL CONTRATO. | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | OMAR VALERIO RINCON | DT-QUI 46886 |
| Respuesta a Entrada No. 75998 con Fecha 24/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-PARA RADICAR//7361-TUCOR221-07361-21//ASUNTO: Acta de Modificacion de Costos de Interventoria No. 13" | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | DT-QUI 47085 |
| Traslado memorandos OAJ-GPS 58402 del 12-08-2021 y OAJ-GPS 61203 del 24-08-2021 Devolución y solicitud información - PAS | 1/09/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | DT-QUI 47125 |
| Solicitud concepto de viabilidad – La Gran Vuelta a Colombia Máster Recreativa 2021 | 25/08/2021 | ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES | PEDRO PABLO BORJA BARBARAN | DT-TOL 45847 |
| Respuesta a Entrada No. 68725 con Fecha 05/08/2021 | 27/08/2021 | DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO | JHONATAN ESPINOSA GONZÁLEZ | OCI 46132 |
| Alcance Oficio SMA 39781 del 29/07/2021. Solicitud Atención requerimientos Resolución 1312 del 26 de julio de 2021. Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1. Expediente LAM-1029. “CONTRATO 883 DE 2019-INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES-PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”. | 4/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SAENZ VAQUERO | SMA 40899 |
| Respuesta Radicado de INVIAS 60054 del 12 de julio de 2021. Respuesta oficios SMA-31141, SMA-14501, SMA-15249, SMA-16494, ajustes Trimestral #6 y remisión Trimestral #7, Quindío, Tolima 1 y Tolima 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 883-2019. Proyecto Cruce de la Cordillera Central. | 4/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | SMA 40901 |
| Convocatoria a espacios formativos en el marco del proyecto de cruce de la Cordillera Central - Túnel de la Línea. | 5/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | Elena Patricia Losada | SMA 41184 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Radicado 63531 del 22/07/2021. Remisión ajuste del cambio menor según radicado ANLA #2021092340-1-000 de 11 de mayo de 2021 "Cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario, repotenciación de los puentes #22, #22A, #23, #24, #25, #26, #26A, #27, #28, #29, #30 y #31 del sector Tolima 2". Contrato 883 de 2019. Interventoría A La Culminación De La Construcción De Los Túneles Cortos, La Vía A Cielo Abierto Y Los Puentes Proyecto "Cruce De La Cordillera Central". | 6/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | SMA 41461 |
| Respuesta a Derecho de Petición interpuesto por el señor Jorge Mario Bedoya Libreros predio El Placer Vereda El Cebollal municipio de Calarcá | 6/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JORGE MARIO BEDOYA LIBEROS | SMA 41654 |
| Respuesta a Entrada No. 61651 con Fecha 16/07/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA-PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL". | 9/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | SMA 41850 |
| Respuesta radicado 68367 del 04 de agosto de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #8 Muro 2 Montaña Buena, #63 Jamaica y #8 Manzanillo, Sector Quindío, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC. | 10/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 42395 |
| Respuesta radicado 69676 del 06 de agosto de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #12 Bellavista-Cristales, 14 Bermellón, Retorno la Julia, #4 Cinabrio 1 y 2, Tramo de Tolima 1, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC. | 11/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 42488 |
| RESPUESTA A ENTREGA DE AVALÚO COMERCIAL ENVIADO POR CORREO ELECTRONÍCO | 11/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 42590 |
| GDB No Conforme ICA No. 23 del Expediente LAM4602.Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto "Cruce De La Cordillera Central" | 11/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SAENZ VAQUERO | SMA 42656 |
| Respuesta a Entrada No. 70502 con Fecha 09/08/2021. PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL V7. CONTRATO DE OBRA NO. 885 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS- SEGUNDA CALZADA-PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL". | 12/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 42750 |
| Respuesta radicado 69748 del 06 de agosto de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #4 Retorno la Julia K42+210, #4 Porvenir, #35 La Julia, Tramo de Tolima 2, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC. | 13/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 43113 |
| Respuesta Radicado 64155 del 23/07/2021. Atención Remisión y cumplimiento a la Resolución 1091 de 2020 Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1%, sector de Quindío. Proyecto Cordillera Central Expediente LAM-1029. "CONTRATO 883 DE 2019-INTERVENTORÍA A LACULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES-PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL". | 18/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 44186 |
| Solicitud Atención requerimientos Acta 344 del 29 de julio de 2021. Seguimiento y control Expediente LAM1029. "CONTRATO 883 DE 2019-INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES-PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL". | 18/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SAENZ VAQUERO | SMA 44189 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Solicitud Informe obligaciones ambientales a no ejecutar a corte 31 de diciembre de 2021, por los contratistas de obra CONSORCIO VÍA AMÉRICAS - Contrato de Obra No. 885 de 2019, Consorcio La Línea 042 -Tolima 1. - Contrato de Obra No. 877 de 2019 y CONCAY S.A Contrato de Obra No. 880 de 2019. Contrato 883 de 2019, Interventoría a la Culminación de la Construcción de los Túneles Cortos, La Vía a Cielo Abierto y los Puentes Proyecto "Cruce de la Cordillera Central". | 18/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 44191 |
| RESPUESTA A ENTREGA DE AVALÚO COMERCIAL ENTREGADO POR CORREO ELECTRÓNICO | 19/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 44580 |
| RESPUESTA A ENTREGA DE AVALÚOS COMERCIALES ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO RELACIONADOS AL 1% COMPENSACIÓN AMBIENTAL | 20/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 44592 |
| Solicitud de información pendiente socio ambiental contratos 964 y 1111 de 2021 | 20/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | LUIS JOSE ORDÓÑEZ SALCEDO | SMA 44734 |
| Respuesta radicado 73803 del 18 de agosto de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #51 Montaña Buena, #61 Virgen Blanca y #9 Manzanillo, sector Quindío, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC. | 23/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | SMA 45021 |
| Respuesta radicado 2102-2-2118. Remisión de información – Auto MADS 411 de 2020 por el cual se vincula a INVIAS a un Proceso Sancionatorio Ambiental. Proyecto "Construcción de la Nueva Vía Ibagué – Armenia, Túnel de La Línea | 24/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | MARÍA DEL MAR MOZO MURIEL | SMA 45332 |
| Respuesta a Entrada No. 72882 con Fecha 17/08/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 877 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815)-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL". | 25/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 45692 |
| Respuesta radicado 75485 del 23 de agosto de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #27 La Paloma, #36 La Julia, #4 Las Marías, #4 Retorno 1 La Julia y #4 El Porvenir, Tolima 2, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC. | 26/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO | SMA 46012 |
| Respuesta Radicado 72873 del 17 de agosto de 2021. Respuesta Oficio SMA 33823. Gestión Predial por la adquisición del predio Buenos Aires por la inversión forzosa de no menos del 1%."Contrato 883 De 2019 Interventoría A La Culminación De La Construcción De Los Túneles Cortos, La Vía A Cielo Abierto y Los Puentes-Proyecto "Cruce De La Cordillera Central". | 26/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | SMA 46013 |
| Respuesta Radicado 69742 del 06/08/2021. Respuesta SMA-40899 y SMA-39781. Recurso de reposición contra la resolución ANLA 1312 del 26 de julio de 2021. Inversión forzosa de no menos del 1%. "Contrato 883 De 2019 Interventoría A La Culminación De La Construcción De Los Túneles Cortos, La Vía A Cielo Abierto y Los Puentes-Proyecto "Cruce De La Cordillera Central". | 26/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SAENZ VAQUERO | SMA 46030 |
| Solicitud de Plan de Trabajo Ambiental Contrato de Obra No.1175 de 2021 –. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA – ARMENIA. | 26/08/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | PEDRO PABLO BORJA BARBARAN | SMA 46031 |
| Respuesta a Entrada No. 75603 con Fecha 24/08/2021. CASO 17T. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA-PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL". | 1/09/2021 | JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | SMA 47124 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Respuesta a Entrada No. 69458 con Fecha 06/08/2021 "CORREO ELECTRONICO-RADICAR// OPTUNEL005-0050-21- Reemplazo Profesional Juridico" | 10/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | LUZ MARINA ORTEGA OCHOA | |
| Respuesta a Entrada No. 74265 con Fecha 19/08/2021 | 26/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | IVONNE ALEXANDRA RODRIGUEZ TORRES | |
| Respuesta a Entrada No. 76404 con Fecha 25/08/2021 "CORREO ELECTRONICO- Tramite de radiacion comunicacion INT-EEM-8486 - TRASLADO UT-DCG-9649 Alcance UTDCG 9617 Y 8594 Trazabilidad en afectacion de desarrollo de actividades de la subestacion Cristales.Traslado de comunicacion UT-DCG-9649 con asunto Alcance UTDCG 9617 Y 8594" | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | CARLOS MARIO ROSAS | |
| Respuesta a Entrada No. 71326 con Fecha 11/08/2021 "CORREO ELECTRONICO - RV: MSG_Confidencial - 316405-3 - 202107 - Informe Mensual" | 31/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | Lina Maria Ortiz Fandiño | |
| Programación Mesas de Trabajo. | 9/08/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | Hernando Casas García | |
| CASO NELSON BALLESTEROS SILVA - PREDIO LA PALOMA 2 - LAVADERO LA BALASTRERA | 1/09/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | Dasael Rodrigo Diaz Hernandez | |
| Respuesa a Derecho de peticion - CASO NELSON BALLESTEROS SILVA, Predio la Paloma 2 | 1/09/2021 | CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO | NELSON BALLESTEROS SILVA | |
| Traslado Inconvenientes presentados en Tunel Los Trogones y Los Perezosos. | 31/08/2021 | HERNAN BARRETO AGUDELO | JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO | |
| SOLICITUD DOCUMENTOS CONTRACTUALES - CONTRATO DE INTEVENTORÍA 1603-2019 | 27/08/2021 | DIANA CAROLINA GALVEZ | OMAR PERALTA CARRILLO | |