Ingeniero
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO
GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Septiembre de 2021

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**OPERACIÓN Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL EN EL CORREDOR CAJAMARCA-ALTO DE LA LÍNEA-ARMENIA Y EN EL CORREDOR ARMENIA-TÚNEL DE LA LÍNEA-CAJAMARCA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 50 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1175 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LINEA 2021	NIT:	901.493.703-2
CONFORMACIÓN:	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. NIT. 800.233.881-4 (68%) y SAINC INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.192.828-2 (32%)		
Objeto:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA – ARMENIA.		
Fecha de Inicio:	30/06/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 33874
Valor Inicial:	$ 135.865.194.227		
Valor Adiciones:	0		
Adición 1:	0		
Adición 2:	0		
Adición 3:	0		
Adición 4:	0		
Adición 5:	0		
Valor Actual:	$ 135.865.194.227		

Anticipo Entregado:	$ 22.249.138.533
Anticipo Total Entregado:	$ 22.249.138.533
Anticipo Amortizado:	0
Saldo por Amortizar:	$ 22.249.138.533
Plazo Inicial:	12 Meses
Total Prórrogas:	0
Prórroga 1:	0
Prórroga 2:	0
Prórroga 3:	0
Prórroga 4:	0
Prórroga 5:	0
Fecha de Fin:	30/06/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
7521	20	$25.599.327.182	$25.599.327.182	$25.599.327.182	$ 0
7521	20	$8.612.890.035	$8.612.890.035	$ 4.514.691.636	$ 4.098.198.399
7521	54	$10.124.005.375	$10.124.005.375	$ 0	$10.124.005.375
7521	20	$1.961.041.885	$1.961.041.885	$ 0	$1.961.041.885
7521	54	$3	$3	$ 0	$3
7521	20	$5.836.740.898	$5.836.740.898	$ 0	$5.836.740.898
7521	54	$5.431.188.849	$5.431.188.849	$ 0	$5.431.188.849
VF		$78.300.000.000	$78.300.000.000	$ 0	$78.300.000.000
TOTAL		$135.865.194.227	$135.865.194.227	$ 30.114.018.818	$ 105.751.175.409

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 5.658.183.220	$ 623.487.080	$ 6.281.670.300
Acta de Ajuste Definitiva No. 1D	$ 1.595.456	$ 11.482	$ 1.606.938
Acta de Ajuste Provisional No. 2P	$ 60.157.600	$ 432.952	$ 60.590.552

* El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 1,69%
% Básico ejecutado acumulado: 2,59%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
09/08/2021	1	OE-001	"CUADRILLA PARA INSPECCIÓN DE STARI Y LINEA DE CONDUCCIÓN (DIURNA)"
01/09/2021	2	OE-005	Tubería Agrícola De 4" para Filtros.

FECHA ACTA	ACTA No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
01/09/2021	2	OE-007	Conducción de Filtración desde Hastial o Clave hasta Filtros Laterales (Sección de 10 X 10 cm).
01/09/2021	2	OE-008	Personal Servicios Generales - Oficiales.
01/09/2021	2	OE-011	Caisson de diámetro 1,6 m (Incluye excavación en material comun, retiro de material, concreto de estructura principal y concreto de anillos. No incluye acero).
01/09/2021	2	OE-012	Perforación y Colocación de Epoxico para Anclaje de Acero Industrial.
01/09/2021	2	OE-013	Caisson de diámetro 1,6 m (Incluye excavación en roca sin explosivos, retiro de material, concreto de estructura principal y concreto de anillos. No incluye acero).
01/09/2021	2	OE-014	Anclajes Activos de 30 Toneladas (Longitud Variable).
01/09/2021	2	OE-015	Concreto de 28 MPa para Pilas.
01/09/2021	2	OE-016	Caisson de Diámetro 1,7 m (Incluye Excavación en Material Común, Retiro de Material, Concreto de Estructura Principal y Concreto de Anillos. No Incluye Acero).
01/09/2021	2	OE-017	Caisson de diametro 1,7 m (Incluye excavación en roca sin explosivos, retiro de material, concreto de estructura principal y concreto de anillos . No incluye acero).
01/09/2021	2	OE-018	Pintura para exteriores KORAZA.
01/09/2021	2	OE-019	Suministro e instalación de polisombra negra 65% 1.0mt x 7.2mt (LxA) Anti-UV.
01/09/2021	2	OE-020	Instalación de piso en mineral.
01/09/2021	2	OE-021	Barniz para madera.
01/09/2021	2	OE-022	Teja Zinc 2.438 X 0.80 M (No incluye equipos ni materiales de soporte para instalación).
01/09/2021	2	OE-023	Teja Zinc 3.66 X 0.80 M (No incluye equipos ni materiales de soporte para instalación).

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/09/2021	1
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 13.586.519.423	4000341040	18/06/2021	18/12/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 67.932.597.114	4000341040	18/06/2021	18/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 27.173.038.845	4000341040	18/06/2021	18/06/2025
Estabilidad de la Obra	$ 150.000.000	4000341040	18/06/2021	18/06/2027
Calidad	$ 40.759.558.268	4000341040	18/06/2021	18/06/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 6.793.259.714.00	4000341030	17/06/2021	17/06/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

Se anexan Reporte SICOR entradas, salidas y memorandos

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1173 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDOR ARMENIA	NIT:	901.491.842-9
CONFORMACIÓN:	GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S NIT. 901.184.484.9 (50%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S NIT. 901.174.437-1 (45%) INTEGRAL S.A. NIT. 890.903.055-1 (5%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - ARMENIA.		
Fecha de Inicio:	30/06/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 33875
Valor Inicial:	$6.449.992.018		
Valor Adiciones:	$ 0		
Adición 1:	$ 0		
Adición 2:	$ 0		
Adición 3:	$ 0		
Adición 4:	$ 0		
Adición 5:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	12 Meses.		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Prórroga 2:	0		
Prórroga 3:	0		
Prórroga 4:	0		
Prórroga 5:	0		
Fecha de Fin:	30/06/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
7421	20	$ 133.999.607	$ 133.999.607	$ 133.999.607	$ 0
7421	20	$ 549.758.938	$ 549.758.938	$ 473.710.123	$ 76.048.815
7421	54	$ 125.172.886	$ 125.172.886	$ 0	$ 57.269.147
7421	20	$ 321.068.569	$ 321.068.569	$ 0	$ 125.172.886
7421	20	$ 57.269.147	$ 57.269.147	$ 0	$ 321.068.569
7421	54	$ 362.722.871	$ 362.722.871	$ 0	$ 362.722.871
VF		$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ 0	$ 4.900.000.000

TOTAL		$ 6.449.992.018	$ 6.449.992.018	$ 607.709.730	$ 5.842.282.288

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 290.555.749	$ 55.162.026	$ 345.717.775

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/08/2021	1
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 644.999.202	65-44-1011991200	18/06/2021	18/12/2022
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.289.998.404	65-44-1011991200	18/06/2021	18/06/2025
Calidad del Servicio	$ 1.934.997.606	65-44-1011991200	18/06/2021	18/06/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

Se anexan Reporte SICOR entradas, salidas y memorandos.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- El contratista avanzó en el fresado, bacheos y extensión de sobre carpeta de asfalto en un tramo de 2km del corredor vial, permitiéndole cumplir y sobrepasar el plan de inversión de la obra, presentado dentro de los documentos iniciales del contrato 1175 de 2021.
- En este periodo se observó que las actividades programadas en Inspección, Pruebas y Mantenimientos no se cumplieron a cabalidad, por lo que fue necesario crear un Plan de Mantenimiento que abarque las actividades pendientes y que se desarrollará en el siguiente mes.
- En este periodo los equipos de atención a los usuarios prestaron 478 servicios, en 402 eventos registrados.
- La semana 3 registró el mayor número de servicios prestados, con un 26.57% del total. En el tramo 6 se registraron 155 servicios, equivalentes a 32% del total de servicios prestados.
- La grúa liviana prestó 145 servicios a lo largo de este periodo, representado un 35.30% de los servicios prestados.
- El 95.00% de los usuarios calificaron la prestación del servicio como excelente.

- De los 402 eventos presentados, el 72% de los eventos presentados fueron por falla mecánica, el 39% de los vehículos implicados fueron automóviles y el 93% se clasificaron como sin daños.

ASPECTOS JURÍDICOS.

- El Contratista viene revisando el apéndice predial del Contrato y los requerimientos de este componente.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- El contratista manifestó dificultad de consecución de acero para ejecutar la obra correspondiente a la construcción del muro de confinamiento del eje 1 del puente El Caracolí, necesario para la puesta en marcha de la segunda calzada del Proyecto. Pese a lo anterior, durante el presente periodo logró adelantar las excavaciones de los caissons y al cierre del mismo periodo empezó a recibir el acero requerido.

  Para el periodo en evaluación Contratista e Interventoría dieron cumplimiento a los Indicadores de gestión

PERIODO:	Septiembre de 2021

PROYECTO:	**CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 47 Km

CONTRATO DE OBRA No.	880-2019		
CONTRATISTA:	CONCAY S.A.	**NIT:**	860.077.014-4
CONFORMACIÓN:	CONCAY S.A 100%		
Objeto:	Culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes en el sector comprendido entre el túnel 16 (K38+945) y la llegada al municipio de Cajamarca – segunda calzada Tolima – proyecto cruce de la cordillera central"		
Longitud del corredor (km):	6.2		
Fecha de Inicio:	24/05/2019	**No. de Oficio:**	DO-GPE-21321

Valor Inicial:	$ 160.387.300.739
Valor Adiciones:	$ 44.902.429.875
Adición 1:	$ 19.551.498.398
Adición 2:	$ 25.350.931.477
Adición 3:	$ -
Adición 4:	$ -
Adición 5:	$ -
Valor Actual:	$ 205.289.730.614
Anticipo Entregado:	$ 52.241.263.550
Anticipo Amortizado:	$ 52.241.263.550
Saldo por Amortizar:	$ -0-
Plazo Inicial (meses):	19
Total Prórrogas:	3
Prórroga 1:	30/04/2021
Prórroga 2:	31/08/2021
Prórroga 3:	15/10/2021

Prórroga 4:	$-
Prórroga 5:	$-
Fecha de Fin:	15/10/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
405019	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 33.079.909.302	$ 33.079.909.302	$ 0
405019	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 36.582.668.896	$ 36.582.668.896	$ 0
405019	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 5.030.192.645	$ 5.030.192.645	$ 0
405019	2019	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.932.345.482	$ 1.932.345.482	$ 0
265620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 18.390.973.299	$ 18.390.973.299	$ 0
265620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 35.328.083.066	$ 35.328.083.066	$ 0
265620	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 10.263.286.703	$ 10.263.286.703	$ 0
265620	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 19.779.841.346	$ 19.779.841.346	$ 0
	2020			$ 6.345.640.000	$ 6.345.640.000	$ 0
	2021			$ 13.205.858.398	$ 13.205.858.398	$ 0
372021	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 21.815.931.477	$ 11.736.473.401	$ 10.079.458.076
372021	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 3.535.000.000	$ 912.549.558	$ 1.695.403.771
372021	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 21.815.931.477	$ 3.732.958.588	$ 6.346.499.491
372021	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 3.535.000.000	$ 690.546.479	$ 1.004.857.292

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
28 – OBRA	AGOSTO 01 A 31 DE 2021	$ 8.027.384.989	$ 56.489.005	$ 8.083.873.994
28- AJUSTES	AGOSTO 01 A 30 DE 2021	$ 500.236.533	$ 3.520.183	$ 503.756.716
28 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	AGOSTO 01 A 31 DE 2021	$ 23.712.280	$ 4.505.333	$ 28.217.613
28 - AMBIENTAL	AGOSTO 01 A 31 DE 2021	$ 74.702.338	$ 611.201	$ 75.313.539
28 - SOCIAL	AGOSTO 01 A 31 DE 2021	$ -	$ -	$ -
28 - PREDIAL	AGOSTO 01 A 31 DE 2021	$ -	$ -	$ -
28 - BIOSEGURIDAD	AGOSTO 01 A 31 DE 2021	$ 286.707.318	$ 1.328.644	$ 288.035.962
TOTALES		**$ 8.912.741.458**	**$ 66.454.366**	**$ 8.979.197.824**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	**Fecha trámite**	**Valor Básico**	**IVA**	**Valor Facturado**
29 – OBRA	SEPTIEMBRE 01 A 30 DE 2021	$ 4.964.587.548	$ 34.935.986	$ 4.999.523.534
29- AJUSTES	SEPTIEMBRE 01 A 30 DE 2021	$ 433.450.000	$ 3.050.204	$ 436.500.204
29 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEPTIEMBRE 01 A 30 DE 2021	$ 130.000.000	$ 914.815	$ 130.914.815
29 - AMBIENTAL	SEPTIEMBRE 01 A 30 DE 2021	$ 84.500.000	$ 691.364	$ 85.191.364
29 - SOCIAL	SEPTIEMBRE 01 A 30 DE 2021	$ 235.000.000	$ 1.653.704	$ 236.653.704
29 - PREDIAL	SEPTIEMBRE 01 A 30 DE 2021	$	$ -	$ -
29 - BIOSEGURIDAD	SEPTIEMBRE 01 A 30 DE 2021	$ 275.000.000	$ 1.935.185	$ 2736.935.185
TOTALES		**$ 6.122.537.548**	**$ 43.181.257**	**$ 6.165.718.805**

Nota: Los valores correspondientes al mes de septiembre son proyectados, de acuerdo con los valores conciliados al 30 de septiembre de 2021.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 139,40%
% Básico ejecutado acumulado: 134,90%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 21				
Fecha acta	**Fecha trámite**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**VALOR PACTADO**
10/09/2021	17/09/2021	NP-39	Levantamiento de viga IPE eje 5 y 6 del puente 27 (Cedro Rosado)	$ 40.492.093
10/09/2021	17/09/2021	NP-40	Desplazamiento viga IPE eje 5 puente 27 (Cedro Rosado)	$ 10.123.024
10/09/2021	17/09/2021	NP-77	Reconstrucción de Gap en puentes existentes	$ 1.928.231
10/09/2021	17/09/2021	NP-105	Perforación de caissons para instalación de anclajes en muros existentes	$ 2.643.872
10/09/2021	17/09/2021	NP-110	Conector sísmico 1"x1050 mm F1554 Gr105 para anclaje en estribo del puente	$ 146.255
10/09/2021	17/09/2021	NP-151	Perforación epóxica Φ=1 1/4" para anclajes estructurales (Incluye perforación, epoxico, no incluye acero L=0,8 m)	$ 298.186
10/09/2021	17/09/2021	NP-170	Inyección de pernos de anclaje	$ 18.750
10/09/2021	17/09/2021	NP-176	Conector sísmico 1 1/2"x1750 mm F1554 Gr105 para anclaje en estribo del puente	$ 378.265
10/09/2021	17/09/2021	NP-177	Levantamiento topográfico especializado con equipo GNSS con antenas registradas en NOAA requerido por Agencia Nacional de Tierras	$ 2.832.778
10/09/2021	17/09/2021	NP-179	Conector sísmico 1 1/2"x1800 mm F1554 Gr105 para anclaje en estribo del puente	$ 381.001
10/09/2021	17/09/2021	NP-188	Monitoreo geotécnico a inclinómetros localizados en obra	$ 11.537.591
10/09/2021	17/09/2021	NP-194	Anillos falsos para Caissons de 1.8 m de Diámetro (incluye excavación, retiro de material a distancia contractual, anillo de concreto, No incluye refuerzo	$ 2.595.467
10/09/2021	17/09/2021	NP-195	Retiro de juntas en puentes existentes	$ 71.759

10/09/2021	17/09/2021	NP-196	Perforación de 4" para drenajes de tablero en puentes	$ 282.760

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES		
Fecha acta	**Fecha trámite**	**Acta No.**

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE SUSPENSIÓN		
Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES			
Fecha comité	No. Comité	Trámite	Estado trámite
N.A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	CBC100012124	18/05/2021	15/04/2022

		Anexo 13		
Buen Manejo Anticipo	100%	CBC100012124 Anexo 13	18/05/2021	15/04/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20%	CBC100012124 Anexo 13	18/05/2021	15/10/2024
Estabilidad de la Obra	30%	CBC100012124 Anexo 13	15/10/2021	15/10/2026
Calidad	30%	CBC100012124 Anexo 13	15/10/2021	15/10/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	30%	CBC100001243 anexo 8	07/05/2019	15/10/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	" *Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del contrato el 5.0 del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a ue haya lugar".* **(SUMINISTRO DE CONCRETO)**				…
2	"*Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del contrato*				

	el 5.0 del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar". (**PMA KM 39 TALUD CRISTALES)**				
3	"*Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del contrato el 5.0 del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar".* (**PMA ZODME ANAIME 3)**				
4	"*Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 10% respecto del valor total de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente*" (**FACTURA MES JULIO 2021)**				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexan Reporte SICOR entradas, salidas y memorandos.

PERIODO:	Septiembre de 2021

PROYECTO:	**CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 6.8 Km

CONTRATO DE OBRA No.	885-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA AMÉRICAS	**NIT:**	901270061-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S 40% GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A 30% ALCA INGENIERÍA S.A.S 30%		
Objeto:	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS - SEGUNDA CALZADA QUINDÍO– PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL"		
Longitud corredor (km):			
Fecha de Inicio:	24/05/2019	**No. de Oficio:**	SRN: DO-GPE 21319

Valor Inicial:	$	142.427.070.049
Valor Adiciones:	$	62.410.945.884
Adición 1:	$	26.204.959.724
Adición 2:	$	29.066.395.953
Adición 3:	$	7.139.590.207
Adición 4:	$	-
Adición 5:	$	-
Valor Actual:	$	204.838.015.933
Anticipo Entregado:	$	38.610.951.550
Anticipo Amortizado:	$	33.041.394.116
Saldo por Amortizar:	$	5.569.557.434
Plazo Inicial (meses):		19
Total Prórrogas:		3
Prórroga 1:		4
Prórroga 2:		4
Prórroga 3:		2

Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/10/2021

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404919	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 26.300.609.028	$26.300.609.028	$-
404919	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 21.650.786.000	$21.650.786.000	$-
404919	2019	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 19.533.528.977	$19.533.528.977	$-
404919	2019	11	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 4.168.182.601	$4.168.182.601	$-
404919	2019	11	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.914.074.749	$1.914.074.749	$-
265720	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 23.105.517.655	$23.105.517.655	$-
265720	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 15.126.441.026	$15.126.441.026	$-
265820	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 30.627.930.013	$30.627.930.013	$-
767620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 11.853.936.360	$11.853.936.360	$-
767620	2020	11	C-2401-0600-106-0-2401029-02	$ 51.763.645	$51.763.645	$-
152921	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 14.299.259.719	$14.299.259.719	$-
366921	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 14.926.395.953	$ 14.926.395.953	$-
366921	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 14.140.000.000	$3.530.644.395,57	$10.609.355.604,43
713321	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401029-02	$ 7.139.590.207	$-	$ 7.139.590.207

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
28	PARCIAL DE OBRA	sep-21	$ 5.751.337.507,67	$ 41.392.201,76	$ 5.792.729.709,43
	GESTIÓN SOCIAL	sep-21	$ 16.120.672,00	$ 131.896,00	$ 16.252.568,00
	GESTIÓN AMBIENTAL	sep-21	$ 189.553.758,09	$ 1.390.863,00	$ 190.944.621,09
	GESTIÓN PREDIAL	sep-21	$ 12.920.168,03	$ 2.454.832,00	$ 15.375.000,03
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	sep-21	$ 74.108.251,81	$ 343.428,00	$ 74.451.679,81

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
	AJUSTES	sep-21	$ 637.669.919,33	$ 121.157.284,67	$ 758.827.204,00
TOTALES			$ 183.639.030.542,93	$ 3.450.039.578,64	$ 187.089.070.121,57

Nota: Los valores correspondientes al mes de septiembre son proyectados, de acuerdo con los valores conciliados al 30 de septiembre de 2021.

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 145,81%
% Básico ejecutado acumulado: 140,10%

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	FECHA TRÁMITE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
28-08-2021	6-09-2021	OE-177	Suministro e instalación de Juntas sísmicas para puentes (incluye elementos de fijación, pernos, resinas epóxicas, concreto de nivelación, puente de adherencia y membrana de curado)	$ 11.164.159
28-08-2021	6-09-2021	OE-197	Obras de Paisajismo para marcación de Túneles con letras	$ 3.360.963
28-08-2021	6-09-2021	OE-197A	Obras de Paisajismo para marcación de Túneles con imágenes tipo mural	$ 667.595
28-08-2021	6-09-2021	OE-205	Suministro e instalación de escultura Cóndor de los Andes (no incluye diseño estructural, ensayos ni cimentación)	$ 152.793
20-09-2021	15-09-2021	OE-225	Corte y retirada de cables de tesado, incluye demolición de anclajes	$ 680.057

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

20-09-2021	Modificación 22
20-09-2021	Reprogramación 23

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
NA			

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGURADORA CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	08/05/2019	2/05/2022
Buen Manejo Anticipo	19,50%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	08/05/2019	2/05/2022
Pago de Salarios,	20%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	08/05/2019	31/10/2024
Prestaciones Sociales.	20%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	08/05/2019	31/10/2024
Estabilidad de la Obra	29%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	8/12/2020	31/10/2026
Calidad	1%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	8/08/2019	31/10/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	5.00%	2201219016964 Anexo No. 22	31/08/2021	31/10/2021

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	13. Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados				
2	10. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la Interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución, el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso				
3	Por no acatar, en el plazo otorgado , las ordenes de la Interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados (**PLAN DE CONTINGENCIA-PROGRAMA DE OBRA YARUMO BLANCO**)				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexan Reporte SICOR entradas, salidas y memorandos.

PERIODO:	Septiembre de 2021

PROYECTO:	**CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 47 Km

CONTRATO DE OBRA No.	877-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LINEA 042	**NIT:**	
CONFORMACIÓN:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. 75% HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA 25%		
Objeto:	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815) - SEGUNDA CALZADA TOLIMA – PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL		
Longitud corredor (km):			
Fecha de Inicio:	24/05/2019	**No. de Oficio:**	DO-GPE XXX

Valor Inicial:	$ 143.192.396.156
Valor Adiciones:	$ 40.278.059.380
Adición 1:	$ 2.997.572.041
Adición 2:	$ 6.914.798.346
Adición 3:	$ 20.540.875.238
Adición 4:	$ 9.824.813.755
Adición 5:	$ -
Valor Actual:	$ 183.470.455.536
Anticipo Entregado:	$ 30.073.306.298
Anticipo Amortizado:	$ 30.073.306.298
Saldo por Amortizar:	0
Plazo Inicial (meses):	19
Total Prórrogas:	31,26
Prórroga 1:	4,23
Prórroga 2:	3,53
Prórroga 3:	4,50
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	

Fecha de Fin:	31/12/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404519	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 13.289.615.140	$ 13.289.615.140	$ -
404519	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 11.828.833.179	$ 11.828.833.179	$ -
404519	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 31.274.021.135	$ 31.274.021.135	$ -
404519	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.014.960.518	$ 1.014.960.518	$ -
404519	2019	11	C-2401-0600-106-0-24015-02	$ 2.219.982.345	$ 2.219.982.345	$ -
267320	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 8.294.642.368	$ 8.294.642.368	$ -
267320	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 48.937.270.902	$ 48.937.270.902	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 14.446.478.358	$ 14.446.478.358	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 448.233.890	$ 448.233.890	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 11.438.358.321	$ 11.438.358.321	$ -
770020	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 999.508.192	$ 999.508.192	$ -
770020	2020	11	C-2401-0600-106-0-2401029-02	$ 1.998.063.849	$ 1.998.063.849	$ -
153621	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 288.936.645	$ 288.936.645	$ -
153621	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 6.625.861.701	$ 6.625.861.701	$ -
370321	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 13.470.875.238	$ 12.180.533.971,7885	$ 1.290.341.266,21
370321	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 7.070.000.000	$-	$ 7.070.000.000.00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	Fecha trámite	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
28 - OBRA	AGOSTO DE 2021	$ 4.819.250.741	$ 34.684.002	$ 4.853.934.743

28 - AJUSTE 27 DEF	AGOSTO DE 2021	$ 597.025.872	$ 4.296.777	$ 601.322.649
28 - SERVICIOS DEL TUNEL	AGOSTO DE 2021	$ -	$ -	$ -
28 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	AGOSTO DE 2021	$ 232.182.796	$ 44.114.731	$ 276.297.527
28 - PREDIAL	AGOSTO DE 2021	$ 22.665.096	$ 1.480.479	$ 24.145.575
28 - AMBIENTAL	AGOSTO DE 2021	$ 845.150.555	$ 6.914.868	$ 852.065.423
28 - BIOSEGURIDAD COVID-19	AGOSTO DE 2021	$ 20.064.473	$ 596.918	$ 20.661.391
29 - OBRA	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 6.101.020.666	$ 43.908.861	$ 6.144.929.527
29 - AJUSTE 28 DEF	SEPTIEMBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
29 - SERVICIOS DEL TUNEL	SEPTIEMBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
29 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEPTIEMBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
29 - PREDIAL	SEPTIEMBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
29 - SOCIAL	SEPTIEMBRE DE 2021	& 152.120.011	$ 1.105020	$ 153.225.031
29 - AMBIENTAL	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 181.157.696	$ 1.482.199	$ 182.639.895
29 - BIOSEGURIDAD COVID-19	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 18.530.343	$ 496.918	$ 19.027.261
TOTAL		**$ 12.837.048.238**	**$ 291.200.784**	**$ 13.128.249.022**

Nota: Los valores correspondientes al mes de septiembre son proyectados, de acuerdo con los valores conciliados al 30 de septiembre de 2021.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 93.17%
% Básico ejecutado acumulado: 96.22%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo se tramito el Acta de Fijación N° 10 ante el Instituto, en la cual se acordaron con el contratista ocho (8) precios No Previstos, como se mencionarán a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	PRECIO UNITARIO
			Precio Acordado Reversado

PT-98	CONSTRUCCIÓN TUNEL LINNER DE DIÁMETRO 48" Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMISA DE ACERO HR EN DIÁMETRO 44” X 3/8” DE ESPESOR (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TARIMA).	M	$ 14.550.249,00
PT-99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON VIDRIO BLINDADO NIVEL V PARA GARITA DE VIGILANCIA	U	$ 1.359.628,00
PT-100	CORTE DE CONCRETO REFORZADO MEDIANTE EL METODO DE HILO DIAMANTADO PARA TUNEL FALSO LOS PEREZOSOS	M2	$ 7.263.073,00
PT-101	SUMINISTRO DE MONITOREO SENCEIVE PARA EL SITIO CRITICO TALUD CINABRIOS	Mes	$ 24.294.925,00
PT- 102	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN LAMINA GALVANIZADA PARA TUNELES LORO OREJIAMARILLO, TAPIR ANDINO, LOS TUCANES, TIGRILLO LANUDO, LOS TROGONES Y LOS PEREZOSOS.	M2	$ 3.437.438,00
PT- 103	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURALES PARA TUNELES LORO OREJIAMARILLO, TAPIR ANDINO, LOS TUCANES, TIGRILLO LANUDO, LOS TROGONES Y LOS PEREZOSOS.	M2	$ 682.768,00
PT- 104	CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL SECTOR BERMELLÓN	M2	$ 1.075.196,00
PT- 105	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES HIDROSANITARIAS DE LOCALES COMERCIALES Y MIRADOR EN EL SECTOR BERMELLÓN	M2	$ 5.966.531,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES		
Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.
29/09/2021	En Proceso	20

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE SUSPENSIÓN		
Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES			
Fecha comité	No. Comité	Trámite	Estado trámite
04 y 05 de agosto de 2021.	52	Adición N° 3 y Prorroga N° 3.	Tramitada.

Nota: Los datos reportados en el presente informe son parciales, debido a que a la fecha de presentación del informe ejecutivo del mes correspondiente aún no se ha realizado el cierre del acta de obra N° 29, correspondiente al mes de septiembre del 2021.

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGURADORA CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	30/06/2022
Buen Manejo Anticipo	100%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	30/06/2022
Pago de Salarios,	20%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	31/12/2024
Prestaciones Sociales.	20%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	31/12/2024
Estabilidad de la Obra	30%	01 GU 079333 01 GU 143968	31/12/2021	31/12/2026
Calidad	30%	01 GU 079333 01 GU 143968	31/12/2021	31/12/2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y	5.00%	01 RE 002141	15/08/2021	31/12/2021

Operaciones		01 RE 007657		

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
2					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexan Reporte SICOR entradas, salidas y memorandos.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	883-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERDISEÑOS-CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL	NIT:	901.273.028-5
CONFORMACIÓN:	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S. 50% NIT No. 900.967.937-0, con una Participación de 49% INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. NIT. 860.027.091-8, y INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. 1% NIT. 811.043.176-4		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS – SEGUNDA CALZADA QUINDÍO, DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM38+815) – SEGUNDA CALZADA TOLIMA Y DE LOS TÚNELES CORTOS , LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA – SEGUNDA CALZAD TOLIMA – PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL		
Fecha de Inicio:	24/05/2019	No. de Oficio:	SRN: DO97905
Valor Inicial:	$ 26.667.576.149,00		
Valor Adiciones:	$ 6.097.409.051		
Adición 1:	$ 500.000.000		
Adición 2:	$ 5.597.409.051		
Adición 3:	$ 2.935.596.038		
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 35.700.581.238		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	19 Meses		
Total Prórrogas:	3		
Prórroga 1:	Hasta el 30 de Abril de 2021		
Prórroga 2:	Hasta el 31 de Agosto de 2021		
Prórroga 3:	Hasta el 31 de Octubre de 2021		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/10/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	Vigencia Fiscal	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404819	20	2019	$ 2.108.182.955	$ 2.108.182.955	$ 0,00
404819	21	2019	$ 1.881.422.919	$ 1.881.422.919	$ 0,00.
404819	10	2019	$ 670.010.424	$ 670.010.424	$ 0,00
404819	10	2019	$ 1.184.272.615	$ 1.184.272.615	$ 0,00
404819	10	2019	$ 4.693.932.545	$ 4.693.932.545	$ 0,00
404819	11	2019	$ 1.462.515.291	$ 1.462.515.291	$ 0,00
404819	20	2020	$ 6.214.427.132	$ 6.214.427.132	$ 0,00
565520	20	2020	$ 2.178.676.850	$ 2.178.676.850	$ 0,00
565520	20	2020	$ 6.274.135.418	$ 6.274.135.418	$ 0,00
276621	20	2021	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
367121	20	2021	$ 5.155.534.051	$ 5.155.534.051	$ 0,00
367121	20	2021	$ 441.875.000	$ 441.875.000	$ 0,00
367121	54	2021	$ 2.935.596.038	$ 2.054.888.967	$ 880.707.071,00
TOTAL			$ 35.700.581.238	$ 34.819.874.167	$ 880.707.071,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 29	$ 1.058.447.674	$ 201.105.058	$ 1.259.552.732

Nota: Los valores correspondientes al mes de septiembre son proyectados, de acuerdo con los valores conciliados al 30 de septiembre de 2021.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	%10	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2019
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	%20	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2021
Calidad del Servicio	%30	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

RECIBIDA

FECHA DE REALIZACION	ENTIDAD	ASUNTO
01/09/2021	INVIAS	Alcance TUCOR221T2-7211-21- Cumplimiento diseños y construcción acceso Veredal La Luisa.
01/09/2021	INVIAS	Respuesta Derecho de petición Andrés Felipe Jiménez
01/09/2021	INVIAS	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 19 y REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 19.
01/09/2021	INVIAS	Reporte nueve ocupación en derecho de vía PR 14+100 tramo Quindío.
01/09/2021	INVIAS	Informe Interventoría- Respuesta Reclamaciones Consorcio Vía Américas Mesa No 3 celebrada 01/09/2021.
02/09/2021	INVIAS	Alcance comunicado TUCOR221-7277-21 - Acta de Fijación de Items no previstos No. 10
02/09/2021	INVIAS	Alcance a TUCOR221T2-7414-21 CIERRE CASOS SOCIALES 20 T.
02/09/2021	INVIAS	Remisión estudio de sustracción de reserva forestal central, Tolima 1.
02/09/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 31 de julio al 19 agosto- y del 09 de agosto 28 de agosto de 2021, sector

		Quindío
02/09/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 09 de agosto al 28 agosto 2021, sector Tolima 1
02/09/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 09 de julio al 28 de julio de 2021- del 29 de julio al 17 de agosto de 2021-09 agosto al 28 de agosto de 2021 Tolima 2
02/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°119 CONTRATO 880 DE 2019.
02/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°119 CONTRATO 877 DE 2019.
02/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°119 CONTRATO 885 DE 2019.
03/09/2021	INVIAS	Respuesta oficio # DT-TOL-43172. Remisión pago del AUTO 3231 del 28 de julio de 2021. Tramite PAF 8015.
03/09/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 47125-21 Traslado memorando OAJ-GPS 61203 del 24-08-2021.
03/09/2021	INVIAS	Contrato No. 877 de 2019. Remisión Acta de Obra No. 28 del mes de agosto de 2021 y Acta de Ajuste definitiva No. 27 del mes de Julio de 2021.
03/09/2021	INVIAS	Respuesta al oficio DT QUI 43980. REMISION QRS 16949 - Derecho de Petición por daños causados Finca La Australia, Vereda Bermellón, Cajamarca-Tolima
04/09/2021	INVIAS	Respuesta Comunicado radicado Invias 71633 solicitud señor Luis Alejandro Silva, Finca El Diamante, vereda Los Alpes – Su oficio DT-QUI 43087.
06/09/2021	INVIAS	ALCANCE COMUNICADO TUCOR221-7445-21 “ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 19 y REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 19”.
06/09/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 46866- Francisco Javier Arias.
06/09/2021	INVIAS	Respuesta al Derecho de Petición interpuesto por presidentes JAC Vereda El Castillo y Vereda Buenos Aires
06/09/2021	INVIAS	Acta de Costos de Interventoría No. 28
06/09/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI46871 “Acta de fijación de precios No. 24 Consorcio Vía Américas”. Contrato No. 000885 de 2019.
07/09/2021	INVIAS	Respuesta oficio DT-QUI 47268- Modificación Apéndice I contrato de obra No 885 de 2019.
07/09/2021	INVIAS	Remisión balance de la inversión forzosa de no menos del 1% vigencias 2020 a 2021.

09/09/2021	INVIAS	Respuesta oficio SMA-42656. Integración GDB ICA 23 Expediente LAM-4602.
09/09/2021	INVIAS	Respuesta oficio SMA-15250. Solicitud unificación de GDB de los ICA de los expedientes LAM-4602, LAM-1029 y LAM-6875
09/09/2021	INVIAS	Respuesta oficio SMA-48277. Ajuste ICA 22 expediente LAM 4602.
09/09/2021	INVIAS	Respuesta oficio SMA-48243. Nueva remisión del ICA 24 expediente LAM 1029.
09/09/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI46868- pagos proveedores contrato de obra No. 880 de 2019.
09/09/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 19 de agosto al 07 de septiembre y del 20 agosto al 08 de septiembre 2021, sector Tolima 1
09/09/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto del 18 de agosto al 06 de septiembre - y del 20 de agosto 08 de septiembre de 2021, sector Quindío
09/09/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 15 de agosto al 03 de septiembre de 2021- del 18 de agosto al 06 de septiembre de 2021- Tolima 2
09/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°120 CONTRATO 880 DE 2019.
09/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°120 CONTRATO 877 DE 2019.
09/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°120 CONTRATO 885 DE 2019.
09/09/2021	INVIAS	Contrato No. 880 de 2019. Remisión Acta de Obra No. 28 mes de agosto de 2021, Acta de ajuste definitiva No. 27 y Acta de ajuste provisional No.28.
09/09/2021	INVIAS	Respuesta oficio SMA-19679. GDB ICA 23 LAM-4602 e ICA 10 LAM-6875.
09/09/2021	INVIAS	Remisión documento de cambio menor por construcción de bahía de servicios en el Intercambiador Bermellón. Exp. LAM 4602.
10/09/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 46867- Seguimiento PQRSD- Contrato de obra No. 880 de 2019.
10/09/2021	INVIAS	REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 22.
10/09/2021	INVIAS	Solicitud de inicio Proceso Administrativo Sancionatorio por el Incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y multa - Atraso en programa de obra frente critico Puente 12 – Consorcio Vía Américas. - Contrato de Obra N° 000885 de 2019
13/09/2021	INVIAS	Respuesta de CVA con consecutivo CVA-2293-21 Aspectos sobre acciones inmediatas en superestructura construida previamente Puente 12 del proyecto Cruce de la Cordillera

		Central
13/09/2021	INVIAS	Remisión solicitud de prorroga resolución 4154 del 27 de noviembre de 2019.
13/09/2021	INVIAS	Estudios y diseños muro retorno 1 – La Julia
14/09/2021	INVIAS	Plan de Cargas- Contrato Interventoría 883 de 2019.
14/09/2021	INVIAS	Revisión y aval - Acta de Obra N° 28 correspondiente al mes de Agosto de 2021
14/09/2021	INVIAS	Respuesta oficio DT-TOL-45403. Pago tarifa seguimiento ambiental según resolución 2844 del 10 de agosto de 2021 de Cortolima.
14/09/2021	INVIAS	Remisión atención AUTO 3556 del 12 de agosto de 2021. Expediente OCA 15390.
15/09/2021	INVIAS	Respuesta Oficio 592 Personería Caso Nubiela Rubio - Contrato de obra No 880 de 2019.
15/09/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 47275- PQRSD 29 (Contrato de obra No 880 de 2019).
16/09/2021	INVIAS	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°.28 CONTRATO 883 DE 2019.
16/09/2021	INVIAS	Acta de Modificación de Costos de Interventoría No. 14
16/09/2021	INVIAS	Revisión y aval - Acta de Ajuste N°28 Consorcio Vía Américas, contrato No. 000885 de 2019
16/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°121 CONTRATO 877 DE 2019.
16/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°121 CONTRATO 880 DE 2019.
16/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°121 CONTRATO 885 DE 2019.
17/09/2021	INVIAS	Informe actualizado del estado de las solicitudes de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio- Contrato de obra No 880 de 2019.
17/09/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 50502 “Requerimiento urgente entrega acta de obra no 28 agosto – contrato 885/2019” Contrato No. 000885 de 2019.
17/09/2021	INVIAS	Respuesta oficios DT-QUI 39768 y DT-QUI 42854. Informe Especial de Policía en Seguridad Vial N.º 016.
17/09/2021	INVIAS	Solicitud diligenciamiento encuesta a satisfacción.

20/09/2021	INVIAS	Solicitud apoyo en respuesta PQRS JUAN CARLOS LONDOÑO
20/09/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 50503 “Respuesta a Entrada No. 83173 con Fecha 10/09/2021”. Contrato No. 000885 de 2019.
20/09/2021	INVIAS	Remisión Plan de Inversión Ambiental Versión 7. Contrato de Obra N°877-2019 Consorcio La Línea 042-Tolima 1.
21/09/2021	INVIAS	Justificación de ítems no previstos para acta de fijación de precios No. 25 Consorcio Vía Américas, contrato No. 000885 de 2019
21/09/2021	INVIAS	Remisión cumplimiento medida de compensación forestal de la resolución 1149 de 2020 a cargo de Tolima 1.
21/09/2021	INVIAS	Respuesta Derecho de Petición Guillermo Castillo
21/09/2021	INVIAS	Respuesta SMA 47124 Alcance TUCOR221T2-07349-21 CIERRE CASOS SOCIALES 17 T.
21/09/2021	INVIAS	Respuesta Auto de fecha 20 de septiembre de 2021 “ Por el cual se decreta una prueba de oficio a cargo de la Interventoría y supervisión del contrato, a efectos de que actualice los presuntos incumplimientos imputados dentro de la actuación administrativa sancionatorio contractual” - Contrato de obra No 880 de 2019.
21/09/2021	INVIAS	Remisión solicitud de prórroga de permiso de Sustracción temporal de DRMI Acuerdo 006 del 30 de julio de 2020, Expediente 110-48-19 (02917-19)
21/09/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto del 29 de agosto al 17 de septiembre de 2021 Tolima 2
21/09/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 29 de agosto al 17 septiembre 2021, sector Tolima 1
21/09/2021	INVIAS	Remisión reportes de contingencias del proyecto del 29 de agosto al 17 de septiembre, sector Quindío
22/09/2021	INVIAS	Documento técnico para solicitud de trabajos nocturnos con cierre total en el periodo de 27 al 28 de septiembre de 2021 según solicitud aquí presentada
23/09/2021	INVIAS	Respuesta DT-QUI 52236- Traslado memorando OAJ-GPS 68105 del 15/09/2021.
23/09/2021	INVIAS	Entrega Informe Trimestral Social N° 7. Contrato de Obra INVIAS N°885/2019 a cargo del Consorcio Vía Américas (CVA)
23/09/2021	INVIAS	Alcance TUCOR221-7656-21 con radicado INVIAS 87856 del 23 de Septiembre de 2021.
23/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°122 CONTRATO 880 DE 2019.

23/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°122 CONTRATO 877 DE 2019.
23/09/2021	INVIAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°122 CONTRATO 885 DE 2019.
23/09/2021	INVIAS	Informe Trimestral Estado Social de Proyecto No 9 – Tolima 2.
24/09/2021	INVIAS	Solicitud de prórroga en respuesta derecho de petición Leydy Julieth Huertas y Aracely Sarmiento.
24/09/2021	INVIAS	Remisión cumplimiento medida compensatoria resolución 1636 de 2020
24/09/2021	INVIAS	Respuesta SMA 47556 Obligaciones vías en desuso- Contrato de obra No 880 de 2019.
24/09/2021	INVIAS	Remisión Plan de Inversión Ambiental Versión 7. Contrato de Obra N°880-2019 CONCAY SA-Tolima 2.
27/09/2021	INVIAS	Remisión cumplimiento del AUTO 3555 de Cortolima. Expediente 14551.
28/09/2021	INVIAS	Respuesta oficio DO-GTE 49567- Aspectos y conceptos de interventoría sobre anomalía detectada en Puente Yarumo Blanco en superestructura previamente construida.
28/09/2021	INVIAS	Respuesta traslado derecho de petición Camilo Jose Ramírez López – Su oficio DT-QUI 52428.
29/09/2021	INVIAS	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 20 y REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 20.
29/09/2021	INVIAS	Remisión Plan de Inversión Ambiental Versión 7. Contrato de Obra N°885-2019 Consorcio Vía Américas- Quindío.
29/09/2021	INVIAS	Remisión cumplimiento medida compensatoria Resolución 1149 del 18 de agosto de 2019. Expediente OCA-15532.

ENVIADA

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
1-sep-21	INVIAS	Informe estado Rejillas y resaltos peaje Quindio
1-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No.75488 con Fecha 23/08/2021
1-sep-21	INVIAS	Respuesta radicado 75485 del 23 de agosto de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #27 La Paloma, #36 La Julia, #4 Las Marías, #4 Retorno 1 La Julia y #4 El Porvenir, Tolima 2, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.

2-sep-21	INVIAS	Radicación Resolución 2573 del 30 de julio de 2021 de Cortolima.
2-sep-21	INVIAS	Traslado memorandos OAJ-GPS 58402 del 12-08-2021 y OAJ-GPS 61203 del 24-08-2021 Devolución y solicitud información - PAS
2-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 75998 con Fecha 24/08/2021 ´´CORREO ELECTRONICO-PARA RADICAR//7361-TUCOR221-07361-21//ASUNTO: Acta de modificación de costos de interventoría No. 13"
2-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada de oficio con radicado 75380 del 23/08/2021. Justificación ITEMS NO PREVISTOS Acta de fijación No. 24 - CVA. Proyecto Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea.
2-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 74960 con Fecha 20/08/2021
2-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 75860 con Fecha 24/08/2021
2-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 73197 con Fecha 17/08/2021
2-sep-21	INVIAS	Oficio No. 328- Personeria de Cajamarca
2-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 72599 con Fecha 13/08/2021
3-sep-21	INVIAS	Respuesta Radicado 69742 del 06/08/2021. Respuesta SMA-40899 y SMA-39781. Recurso de reposición contra la resolución ANLA 1312 del 26 de julio de 2021. Inversión forzosa de no menos del 1%. “Contrato 883 De 2019 Interventoría A La Culminación De La Construcción De Los Túneles Cortos, La Vía A Cielo Abierto y Los Puentes-Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”.
3-sep-21	INVIAS	Respuesta Radicado 72873 del 17 de agosto de 2021. Respuesta Oficio SMA 33823. Gestión Predial por la adquisición del predio Buenos Aires por la inversión forzosa de no menos del 1%.“Contrato 883 De 2019 Interventoría A La Culminación De La Construcción De Los Túneles Cortos, La Vía A Cielo Abierto y Los Puentes-Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”.
3-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 77081 con Fecha 26/08/2021
3-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 78596 con Fecha 31/08/2021
3-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 77936 con Fecha 30/08/2021
3-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 75834 con Fecha 24/08/2021
3-sep-21	INVIAS	Traslado Inconvenientes presentados en Tunel Los Trogones y Los Perezosos.
7-sep-21	INVIAS	Respuesta Radicado 66258 del 29/07/2021. Respuesta Requerimiento Acta 568-2020. Expediente LAM 4602. “Contrato 883 De 2019 Interventoría A La Culminación De La Construcción De Los Túneles Cortos, La Vía A Cielo Abierto y Los Puentes-Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”.
7-sep-21	INVIAS	Visto bueno de conformidad diagnosticos jurídicos 11 D T1 CSCT, 12 D T1 CSCT y 13 D T1 CSCT.
8-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 73807 con Fecha 18/08/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA

		CORDILLERA CENTRAL".
8-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 75603 con Fecha 24/08/2021. CASO 17T. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL".
9-sep-21	INVIAS	RESPUESTA A ENTREGA DE AVALÚO COMERCIAL ENTREGADO POR CORREO ELECTRONICO
10-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 68365 con Fecha 04/08/2021
10-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 68957 con Fecha 05/08/2021
10-sep-21	INVIAS	Radicación Auto 3556 del 12 de agosto de 2021 de Cortolima. Expediente OCA15390.
10-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 76316 con Fecha 25/08/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7355-TUCOR221-07355-21//ASUNTO: Oficio DT-QUI 41009 - Concepto de Viabilidad acta de fijacion de items No previstos N° 19."
10-sep-21	INVIAS	Reiteración Solicitud Ajustes Informe de Cumplimiento Ambiental –ICA N°22. Expediente LAM-4602. Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto "Cruce De La Cordillera Central"
10-sep-21	INVIAS	Respuesta Radicado 44207 Remisión Informe de Cumplimiento Ambiental –ICA N°24. Expediente LAM-1029. Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto "Cruce De La Cordillera Central"
10-sep-21	INVIAS	Solicitud Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA No.24 Expediente LAM4602 e Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA No. 11 Expediente LAM6875. Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto "Cruce De La Cordillera Central"
10-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 80057 con Fecha 03/09/2021
10-sep-21	INVIAS	Denuncia hurto de elementos provenientes de actividades de repotenciación de puentes y muros del contrato de obra No. 880 de 2019
10-sep-21	INVIAS	Radicación Auto 4289 del 27-08-2021 de Cortolima. Expediente PAF7083.
10-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 76877 con Fecha 26/08/2021
14-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 72501 con Fecha 13/08/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

		DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”. ACCESO VEREDA LA LUISA
15-sep-21	INVIAS	Respuesta Radicado de INVIAS 75345 23 de agosto de 2021. Contrato de Obra No. 880 de 2019 CONCAY S.A., contingencias del sector Las Marías (K40+500) y Retorno 1 La Julia (K42+210), tramo Tolima 2. Contrato No. 883 de 2019. Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
15-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 80559 con Fecha 06/09/2021
15-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 80452 con Fecha 03/09/2021
16-sep-21	INVIAS	REQUERIMIENTO URGENTE ENTREGA ACTA DE OBRA No 28 AGOSTO – CONTRATO 885/2019
16-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 81129 con Fecha 07/09/2021
16-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 78458 con Fecha 31/08/2021
17-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 83173 con Fecha 10/09/2021
17-sep-21	INVIAS	Respuesta radicado 80481 del 03 de septiembre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #52 Montaña Buena, #62 Virgen Blanca, #09 Muro 2 Montaña Buena, #64 Muro 10 Jamaica, Tramo Quindío, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
17-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 78613 con Fecha 31/08/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 877 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815)-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
21-sep-21	INVIAS (GRUPO PROCESO SANCIONATORIO)	auto mediante el cual se decreta una prueba de oficio a cargo de la interventoría y supervisión del Contrato No. 880-2019
21-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 84662 con Fecha 15/09/2021
21-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 81309 con Fecha 07/09/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//TUCOR221T1-7479-21//ASUNTO: \\"Su comunicacion 465-21-CLI-CLL042-DIR del 26 de agosto de 2021. Respuesta a los comunicados TUCOR221T2-05913-21, TUCOR221T1-07106-21 y TUCOR221T1-07378-21. Solicitud entrega de ajuste propuesta de Seguridad Vi..."
21-sep-21	INVIAS	Respuesta Radicado 77599 del 27/08/2021. Integración GDB del ICA 21 Expediente LAM 4602.

		Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”
22-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 83445 con Fecha 13/09/2021
22-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 81294 con Fecha 07/09/2021
22-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 81332 con Fecha 07/09/2021
22-sep-21	INVIAS	Traslado Derecho de Petición - Camilo José Ramirez López - Predio Buenos Aires
22-sep-21	INVIAS	Respuesta radicado 77500 del 27/08/2021. GDB No Conforme ICA No. 23 del Expediente LAM4602.Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”
22-sep-21	INVIAS	GDB No Conforme Versión2. ICA No. 23 del Expediente LAM 1029.Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”
22-sep-21	INVIAS	Respuesta radicado 80192 del 03 de septiembre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #5 Porvenir k 42+310, #4 y #5 Las Hamacas k 43+463, #28 La Paloma, Tramo Tolima 2; Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
22-sep-21	INVIAS	Radicación Aviso para publicación solicitud prorroga Resolución 4153-2019 de Cortolima.
22-sep-21	INVIAS	Traslado memorando OAJ-GPS 68105 del 15/09/2021 Devolución PAS Contrato 880-2019
22-sep-21	INVIAS	Pendiente Sociales
22-sep-21	INVIAS	Solicitud Plan de Choque instalacion Asfaltos
23-sep-21	INVIAS	Radicación Resolución 1054 del 13 de abril de 2021 de Cortolima. Expediente 1054F
23-sep-21	INVIAS	Respuesta radicado 83328 del 10 de septiembre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #14 Bellavista Cristales, #16 Bermellón y #06 Cinabrio 1y2 Sector 2 Km 37+500 Costado derecho sentido Calarcá – Cajamarca, Tramo Tolima 1 Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
23-sep-21	INVIAS	Respuesta radicado 83317 del 10 de septiembre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #10 Manzanillo, #10 Muro 2 Montaña Buena, #65 Muro 10 Jamaica, Tramo Quindío, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
23-sep-21	INVIAS	Respuesta radicado 83312 del 10 de septiembre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #6 Las Hamacas K 43+463, #6 El Porvenir K 42+310, #37 La Julia , Tramo Tolima 2,

		Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019-Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
28-sep-21	INVIAS	Radicación Auto 4704 del 16 de septiembre de 2021 de Cortolima. Expediente 3940 T-11
28-sep-21	INVIAS	Radicación Resolución 1066 del 15 de abril de 2021 de Cortolima. Expediente 1303F.
28-sep-21	INVIAS	Respuesta Radicado 83354 del 13/09/2021. Atención solicitudes oficio SMA 15280 del 29/03/2021. Solicitud Unificación GDB Informes de Cumplimiento Ambiental Expedientes LAM 1029, LAM 4602 y LAM 6875. Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”
28-sep-21	INVIAS	Respuesta Radicado 83351 del 13/09/2021. Atención oficio SMA48277 Ajuste ICA 22 expediente LAM 4602. Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”
28-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 85477 con Fecha 16/09/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7587-TUCOR221-07587-21//ASUNTO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°.28 CONTRATO 883 DE 2019."
28-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 86067 con Fecha 17/09/2021 "CORREO ELECTRONICO-PARA RADICAR//7589-TUCOR221-07589-21//ASUNTO: Acta de Modificacion de Costos de Interventoria No. 14"
28-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 84766 con Fecha 15/09/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7563-TUCOR221-07563-21//ASUNTO: Revision y aval - Acta de Obra N° 28 correspondiente al mes de Agosto de 2021"
28-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 85340 con Fecha 16/09/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7591-TUCOR221-07591-21//ASUNTO: Revision y aval - Acta de Ajuste N°28 Consorcio Via Americas, contrato No. 000885 de 2019"
28-sep-21	INVIAS	DERECHO DE PETICION - VEREDA LOS ALPES - URGENTE
29-sep-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 86460 con Fecha 20/09/2021
30-sep-21	INVIAS	RESPUESTA A RADICADO INVIAS 81877 SOLICITUD AJUSTE APENDICE I. CONTRATO DE OBRA 885/2019.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. RADICACIÓN CLIENTE	FECHA DE REALIZACION	NOMBRE	ASUNTO
79683	01/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Alcance TUCOR221T2-7211-21- Cumplimiento diseños y construcción acceso Veredal La Luisa.
80364	02/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Alcance a TUCOR221T2-7414-21 CIERRE CASOS SOCIALES 20 T.
80292	02/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión estudio de sustracción de reserva forestal central, Tolima 1.
80481	02/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 31 de julio al 19 agosto- y del 09 de agosto 28 de agosto de 2021, sector Quindío
80133	02/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 09 de agosto al 28 agosto 2021, sector Tolima 1
80192	02/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 09 de julio al 28 de julio de 2021- del 29 de julio al 17 de agosto de 2021-09 agosto al 28 de agosto de 2021 Tolima 2
81851	07/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión balance de la inversión forzosa de no menos del 1% vigencias 2020 a 2021.
83386	09/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta oficio SMA-42656. Integración GDB ICA 23 Expediente LAM-4602.
83354	09/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta oficio SMA-15250. Solicitud unificación de GDB de los ICA de los expedientes LAM-4602, LAM-1029 y LAM-6875
83351	09/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta oficio SMA-48277. Ajuste ICA 22 expediente LAM 4602.
83334	09/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta oficio SMA-48243. Nueva remisión del ICA 24 expediente LAM 1029.
83328	09/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 19 de agosto al 07 de septiembre y del 20 agosto al 08 de septiembre 2021, sector Tolima 1
83317	09/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto del 18 de agosto al 06 de septiembre - y del 20 de agosto 08 de septiembre de 2021, sector Quindío
83312	09/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 15 de agosto al 03 de septiembre de 2021- del 18 de agosto al 06 de septiembre de 2021- Tolima 2
83299	09/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta oficio SMA-19679. GDB ICA 23 LAM-4602 e ICA 10 LAM-6875.

83298	09/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión documento de cambio menor por construcción de bahía de servicios en el Intercambiador Bermellón. Exp. LAM 4602.
86932	20/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión Plan de Inversión Ambiental Versión 7. Contrato de Obra N°877-2019 Consorcio La Línea 042-Tolima 1.
87834	21/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta SMA 47124 Alcance TUCOR221T2-07349-21 CIERRE CASOS SOCIALES 17 T.
87700	21/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto del 29 de agosto al 17 de septiembre de 2021 Tolima 2
87839	21/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencia del proyecto de 29 de agosto al 17 septiembre 2021, sector Tolima 1
87705	21/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión reportes de contingencias del proyecto del 29 de agosto al 17 de septiembre, sector Quindío
90039	23/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Entrega Informe Trimestral Social N° 7. Contrato de Obra INVIAS N°885/2019 a cargo del Consorcio Vía Américas (CVA)
89045	23/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Informe Trimestral Estado Social de Proyecto No 9 – Tolima 2.
89171	24/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Respuesta SMA 47556 Obligaciones vías en desuso- Contrato de obra No 880 de 2019.
89127	24/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión Plan de Inversión Ambiental Versión 7. Contrato de Obra N°880-2019 CONCAY SA-Tolima 2.
	29/09/2021	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO	Remisión Plan de Inversión Ambiental Versión 7. Contrato de Obra N°885-2019 Consorcio Vía Américas- Quindío.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Talud Montaña Buena, Se culminó la Instalación 100% de mezcla asfáltica y new jersey.
Puente 12, Eje 11: Se termina la construcción del dado de aislamiento dejando pendiente solamente el corte. Eje 3: Se culmino el dado de aislamiento y realizo el corte de la pila. Eje 2: Se culmino el dado de aislamiento y realizo el corte de la pila. Tablero: Se inicio la instalación de mezcla asfáltica.
El puente 12ª: Se instalo señalización. El tramo desde el puente 12 hasta el talud Smurfit se le cedió en mezcla asfáltica a Latinco.

Se culmino el tablero del puente 22 OTOBO, Túnel 15 trogones se realizo resanes al revestimiento y se instalaron cajas de inspección.
Tunel 16: instalación de acero de refuerzo en brocal salida y adecuación de tuberías para tanques de hidrocarburos.
Talud Cinabrios: Estabilización de talud, manejo de aguas, movimiento de tierra e instalación de anclajes.
Deslizamiento K39: Estabilización de talud, manejo de aguas, movimiento de tierra e instalación de anclajes.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto comisión 36, 37, 38, 39 y 40

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- Durante el periodo, se ejerció la Gestión Técnica del proyecto de los contratos asignados, bajo los parámetros establecidos en los manuales de la entidad y lo consignado en los procesos contractuales, actualmente se ejerce la gestión sobre cuatro contratos de obra y 2 interventorías en ejecución, que corresponden a los contratos de construcción de culminación de las segundas calzadas del proyecto, así como de la gestión vial integral de corredor, se anexa informe de gestor mensual.

- Se realizó la revisión de entrega de los informes mensuales de interventoría a la supervisión de dichos contratos, como parte de los requisitos para el trámite de las actas de costos y adicionalmente se consideraron sus observaciones en relación con el desarrollo de los contratos, así como se exigió el desarrollo de sus obligaciones en el marco de los comités de obra que se desarrollan, así mismo se anexan los pantallazos de los drive en donde se maneja la información de los informes mensuales, teniendo en cuenta que por el tamaño de los archivos que los componen debe hacerse mediante una plataforma.

- Se realizó seguimiento y colaboración para las respuesta a lo de mi competencia en el periodo, los requerimientos de los entes de control han sido respondidos y están al día, se anexan memorandos al interior de la entidad, en donde se aprecia la gestión que se ha realizado al respecto.

- En el periodo se ha venido tramitando adiciones que ya se encuentran aprobadas pero por espera de recursos no han culminado su tramite para los 5 contratos vigentes a mi cargo, las mismas han sido suscritas por el gestor y remitidas a la gerencia del proyecto.

- Para lo transcurrido del contrato en el mes de septiembre se llevó a cabo la revisión y/o elaboración técnica de respuesta a documentos de entrada como se observa en la evidencia anexa.

- Se ha utilizado las bases de datos y sistemas de información puestos a disposición por el INVIAS como son SICOR, E-QUAL y El SICO se encuentra actualizado, se ha remitido la información generada a los encargados para la respectiva actualización.

Cordialmente,



DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
CONTRATISTA
CC. 38.794.129