Ingeniero
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Noviembre de 2021

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 6.8 Km

CONTRATO DE OBRA No.	885-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA AMÉRICAS	**NIT:**	901270061-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S 40% GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A 30% ALCA INGENIERÍA S.A.S 30%		
Objeto:	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS - SEGUNDA CALZADA QUINDÍO– PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL"		
Longitud corredor (km):			
Fecha de Inicio:	24/05/2019	**No. de Oficio:**	SRN: DO-GPE 21319

Valor Inicial:	$	142.427.070.049
Valor Adiciones:	$	62.410.945.884
Adición 1:	$	26.204.959.724
Adición 2:	$	29.066.395.953
Adición 3:	$	7.139.590.207
Adición 4:	$	6.808.557.533
Adición 5:	$	-
Valor Actual:	$	211.646.573.466
Anticipo Entregado:	$	38.610.951.550
Anticipo Amortizado:	$	38.610.951.550
Saldo por Amortizar:	$	-
Plazo Inicial (meses):	19	
Total Prórrogas:	5	
Prórroga 1:	4 meses	
Prórroga 2:	4 meses	
Prórroga 3:	2 meses	
Prórroga 4:	15 días	
Prórroga 5:	1 mes y 15 días	
Fecha de Fin:	31/12/2021	

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404919	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 26.300.609.028	$26.300.609.028	$-
404919	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 21.650.786.000	$21.650.786.000	$-
404919	2019	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 19.533.528.977	$19.533.528.977	$-
404919	2019	11	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 4.168.182.601	$4.168.182.601	$-
404919	2019	11	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.914.074.749	$1.914.074.749	$-
265720	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 23.105.517.655	$23.105.517.655	$-
265720	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 15.126.441.026	$15.126.441.026	$-
265820	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 30.627.930.013	$30.627.930.013	$-
767620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 11.853.936.360	$11.853.936.360	$-
767620	2020	11	C-2401-0600-106-0-2401029-02	$ 51.763.645	$51.763.645	$-
152921	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 14.299.259.719	$14.299.259.719	$-
366921	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 14.926.395.953	$ 14.926.395.953	$-
366921	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 14.140.000.000	$ 14.140.000.000	$-
713321	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401029-02	$ 7.139.590.207	$ 7.139.590.207	$-
913321	2021	20	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$ 6.808.557.533	$ 4.405.358.341	$ 2.403.199.191

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
30	PARCIAL DE OBRA	oct-21	$ 3.777.459.060,53	$ 27.186.258,00	$ 3.804.645.318,53
	GESTIÓN SOCIAL	oct-21	$ 39.710.000,00	$ 324.900,00	$ 40.034.900,00
	GESTIÓN AMBIENTAL	oct-21	$ 130.513.609,06	$ 1.067.838,00	$ 131.581.447,06
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	oct-21	$ 30.027.957,11	$ 139.154,00	$ 30.167.111,11
	AJUSTES	oct-21	$ 353.973.466,46	$ 2.547.536,00	$ 356.521.002,46
TOTALES			$ 205.752.792.932,49	$ 3.490.581.341,21	$ 209.243.374.273,70

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 155,67%
% Básico ejecutado acumulado: 157,91%

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	FECHA TRÁMITE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
29-10-2021	5-11-2021	OE-229	Bloque de anclaje para presfuerzo exterior en concreto reforzado de 35 MPA, (incluye demolición manual y localizada de concreto superior de dovela construida a 40 MPA, retiro y disposición de escombro, realización de anclajes epóxicos y acero de refuerzo, colocado, y vertido de concreto, (para reparación de cables superiores en Dovelas 0, 2, 5 y 8)	$4.937.938
29-10-2021	5-11-2021	OE-233	Inyección de ductos para cables superiores (incluye limpieza de ducto y	$82.966

FECHA ACTA	FECHA TRÁMITE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
			perforación en concreto para instalación de mangueras)	
29-10-2021	5-11-2021	OE-234	Corte de torones de presfuerzo superiores (incluye demolición y reparación de ventana, retiro y disposición de escombro)	$373.040
29-10-2021	5-11-2021	OE-235	Presfuerzo exterior con torón autoprotegido atirantado (R)	$13.803
29-10-2021	5-11-2021	OE-236	Suministro e instalación de lamina en fibra de carbono de 100 mm x 1,2 mm (mínimo) para reforzamiento estructural, utilizando adhesivo bicomponente tixotrópico (Incluye escarificación, preparación de la superficie con mortero de reparación y capa de protección de laminas con mortero estructural) (R)	$1.090.213
29-10-2021	5-11-2021	OE-237	Pre-carga y apeo (gateo) para unidad de Aislamiento de Columnas en su base para puentes cortos (incluye sistema de monitoreo e instrumentación, mesetas para gatos verticales y dados provisionales	$438.654.434

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20-11-2021	Modificación 23
20-11-2021	Reprogramación 24

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

…	…

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGURADORA CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	01 GU 400017147 Anexo No. 20	06/11/2021	30/06/2022
Buen Manejo Anticipo	19,50%	01 GU 400017147 Anexo No. 20	06/11/2021	30/06/2022
Pago de Salarios,	20%	01 GU 400017147 Anexo No. 20	06/11/2021	31/12/2024
Prestaciones Sociales.	20%	01 GU 400017147 Anexo No. 20	06/11/2021	31/12/2024
Estabilidad de la Obra	29%	01 GU 400017147 Anexo No. 20	31/12/2021	31/12/2026
Calidad	1%	01 GU 400017147 Anexo No. 20	31/12/2021	31/12/2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	5.00%	2201219016964 Anexo No. 28	16/11/2021	1/1/2022

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa reporte SICOR.

PROYECTO:	**CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 47 Km

CONTRATO DE OBRA No.	877-2019			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LINEA 042		**NIT:**	
CONFORMACIÓN:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. 75% HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA 25%			
Objeto:	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815) - SEGUNDA CALZADA TOLIMA – PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL			
Longitud corredor (km):				
Fecha de Inicio:	24/05/2019	**No. de Oficio:**		DO-GPE XXX
Valor Inicial:	$ 143.192.396.156			
Valor Adiciones:	$ 58.329.911.640			
Adición 1:	$ 2.997.572.041			

Adición 2:	$ 6.914.798.346
Adición 3:	$ 20.540.875.238
Adición 4:	$ 9.824.813.755
Adición 5:	$ 18.051.852.260
Valor Actual:	$ 201.522.307.796
Anticipo Entregado:	$ 30.073.306.298
Anticipo Amortizado:	$ 30.073.306.298
Saldo por Amortizar:	0
Plazo Inicial (meses):	19
Total Prórrogas:	31,26
Prórroga 1:	4,23
Prórroga 2:	3,53
Prórroga 3:	4,50
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/12/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404519	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 13.289.615.140	$ 13.289.615.140	$ -
404519	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 11.828.833.179	$ 11.828.833.179	$ -
404519	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 31.274.021.135	$ 31.274.021.135	$ -
404519	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.014.960.518	$ 1.014.960.518	$ -
404519	2019	11	C-2401-0600-106-0-24015-02	$ 2.219.982.345	$ 2.219.982.345	$ -
267320	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 8.294.642.368	$ 8.294.642.368	$ -
267320	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 48.937.270.902	$ 48.937.270.902	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 14.446.478.358	$ 14.446.478.358	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 448.233.890	$ 448.233.890	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 11.438.358.321	$ 11.438.358.321	$ -
770020	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 999.508.192	$ 999.508.192	$ -
770020	2020	11	C-2401-0600-106-0-2401029-02	$ 1.998.063.849	$ 1.998.063.849	$ -
153621	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 288.936.645	$ 288.936.645	$ -
153621	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 6.625.861.701	$ 6.625.861.701	$ -
370321	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 13.470.875.238	$ 13.470.875.238	$ -
370321	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 7.070.000.000	$ 7.070.000.000	$ -
215721	2021	54	C-2401-0600-118-0-24011029-02	$ 16.461.723.902	$ 2.587.965.924	$ 13.873.757.978
215721	2021	20	C-2401-0600-118-0-24011029-02	$ 1.590.128.358	$ -	$ 1.590.128.358

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS					
29	AJUSTE 28 DEFINITIVA	SEPTIEMBRE 01 - SEPTIEMBRE 30 DE 2021	$ 580.620.588	$ 4.178.709	$ 584.799.297
30	OBRA	OCTUBRE 01 - OCTUBRE 31 DE 2021	$ 4.614.649.533	$ 33.211.493	$ 4.647.861.026
30	AJUSTE 28 DEF	OCTUBRE 01 - OCTUBRE 31 DE 2021	$ -	$ -	$ -
30	AJUSTE 29	OCTUBRE 01 - OCTUBRE 31 DE 2021	$ -	$ -	$ -
30	SERVICIOS DEL TUNEL	OCTUBRE 01 - OCTUBRE 31 DE 2021	$ -	$ -	$ -
30	ESTUDIOS Y DISEÑOS	OCTUBRE 01 - OCTUBRE 31 DE 2021	$ 266.425.156	$ 50.620.780	$ 317.045.936
30	SOCIAL	OCTUBRE 01 - OCTUBRE 31 DE 2021	$ 8.621.122	$ 70.536	$ 8.691.658
30	PREDIAL	OCTUBRE 01 - OCTUBRE 31 DE 2021	$ 7.970.588	$ 1.514.412	$ 9.485.000
30	AMBIENTAL	OCTUBRE 01 - OCTUBRE 31 DE 2021	$ 210.668.273	$ 1.723.650	$ 212.391.923
30	BIOSEGURIDAD COVID-19	OCTUBRE 01 - OCTUBRE 31 DE 2021	$ 18.157.398	$ 540.183	$ 18.697.581
31	OBRA	NOVIEMBRE 01 - NOVIEMBRE 30 DE 2021	$ 4.407.750.184	$ 31.722.445	$ 4.439.472.629
31	AJUSTE 29 DEF	NOVIEMBRE 01 - NOVIEMBRE 30 DE 2021	$ -	$ -	$ -
31	ESTUDIOS Y DISEÑOS	NOVIEMBRE 01 - NOVIEMBRE 30 DE 2021	$ -	$ -	$ -
31	SOCIAL	NOVIEMBRE 01 - NOVIEMBRE 30 DE 2021	$ -	$ -	$ -
31	PREDIAL	NOVIEMBRE 01 - NOVIEMBRE 30 DE 2021	$ 5.170.588	$ 1.214.412	$ 6.385.000
31	AMBIENTAL	NOVIEMBRE 01 - NOVIEMBRE 30 DE 2021	$ 126.319.560	$ 1.033.524	$ 127.353.084
31	BIOSEGURIDAD COVID-19	NOVIEMBRE 01 - NOVIEMBRE 30 DE 2021	$ 17.547.398	$ 540.183	$ 18.087.581
TOTAL			$ 10.263.900.388	$ 126.370.327	$ 10.390.270.715

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 93.15%
% Básico ejecutado acumulado: 93.43%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron, ni se presentaron precios unitarios por parte del Contratista de obra.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo se tramitó el acta de modificación de cantidades y reprogramación por parte del Contratista de Obra N° 22.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES		
Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.
16-11-2021	30-11-2021	22

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE SUSPENSIÓN		
Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES			
Fecha comité	No. Comité	Trámite	Estado trámite
04 y 05 de agosto de 2021.	52	Adición N° 4 y Prorroga N° 3.	Tramitada.

Nota: Los datos reportados en el presente informe son parciales, debido a que a la fecha de presentación del informe ejecutivo del mes correspondiente aún no se ha realizado el cierre del acta de obra N° 31, correspondiente al mes de noviembre del 2021.

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGURADORA CONFIANZA

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	30/06/2022
Buen Manejo Anticipo	100%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	30/06/2022
Pago de Salarios,	20%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	31/12/2024
Prestaciones Sociales.	20%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	31/12/2024
Estabilidad de la Obra	30%	01 GU 079333 01 GU 143968	31/12/2021	31/12/2026
Calidad	30%	01 GU 079333 01 GU 143968	31/12/2021	31/12/2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	5.00%	01 RE 002141 01 RE 007657	15/08/2021	31/12/2021

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
2					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa reporte SICOR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	883-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERDISEÑOS-CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL	NIT:	901.273.028-5
CONFORMACIÓN:	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S. 50% NIT No. 900.967.937-0, con una Participación de 49% INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. NIT. 860.027.091-8, y INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. 1% NIT. 811.043.176-4		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS – SEGUNDA CALZADA QUINDÍO, DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM38+815) – SEGUNDA CALZADA TOLIMA Y DE LOS TÚNELES CORTOS , LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA – SEGUNDA CALZAD TOLIMA – PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL		
Fecha de Inicio:	24/05/2019	No. de Oficio:	SRN: DO97905
Valor Inicial:	$ 26.667.576.149,00		
Valor Adiciones:	$ 6.097.409.051		
Adición 1:	$ 500.000.000		
Adición 2:	$ 5.597.409.051		
Adición 3:	$ 2.935.596.038		
Adición 4:	$ 1.044.403.962		
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 36.744.985.200		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	19 Meses		
Total Prórrogas:	4		
Prórroga 1:	Hasta el 30 de Abril de 2021		
Prórroga 2:	Hasta el 31 de Agosto de 2021		
Prórroga 3:	Hasta el 31 de Octubre de 2021		
Prórroga 4:	Hasta el 31 de Diciembre de 2021		
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/12/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	Vigencia Fiscal	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404819	20	2019	$ 2.108.182.955	$ 2.108.182.955	$ 0,00
404819	21	2019	$ 1.881.422.919	$ 1.881.422.919	$ 0,00.
404819	10	2019	$ 670.010.424	$ 670.010.424	$ 0,00
404819	10	2019	$ 1.184.272.615	$ 1.184.272.615	$ 0,00
404819	10	2019	$ 4.693.932.545	$ 4.693.932.545	$ 0,00
404819	11	2019	$ 1.462.515.291	$ 1.462.515.291	$ 0,00
404819	20	2020	$ 6.214.427.132	$ 6.214.427.132	$ 0,00
565520	20	2020	$ 2.178.676.850	$ 2.178.676.850	$ 0,00
565520	20	2020	$ 6.274.135.418	$ 6.274.135.418	$ 0,00
276621	20	2021	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
367121	20	2021	$ 5.155.534.051	$ 5.155.534.051	$ 0,00
367121	20	2021	$ 441.875.000	$ 441.875.000	$ 0,00
367121	54	2021	$ 2.935.596.038	$ 2.935.596.038	$ 0,00
367121	54	2021	$ 1.044.403.962	$ 653.987.866,67	$ 390.416.095,33
TOTAL			$ 36.744.985.200	$ 36.354.569.104,67	$ 390.416.095,33

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 31	$ 560.567.893,00	$ 106.507.899,67	$ 667.075.792,67

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	%10	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2019
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	%20	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2021
Calidad del Servicio	%30	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ASUNTO
2-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 97088 con Fecha 15/10/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
2-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 89171 con Fecha 27/09/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
2-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 93491 con Fecha 07/10/2021. CONTRATO DE OBRA NO. 880 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 883 DE 2019. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM 38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA-SEGUNDA CALZADA TOLIMA- PROYECTO “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”.
2-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 97995 con Fecha 20/10/2021

3-nov-21	INVIAS	Radicación Auto 4814 del 21 de septiembre de 2021 de Cortolima. Expediente PAF7796
3-nov-21	INVIAS	Radicación Resolución 2771 del 05 de agosto de 2021 de Cortolima. Expediente 14437.
3-nov-21	INVIAS	Radicación Resolución 2882 del 11 de agosto de 2021 de Cortolima. Expediente 14438.
3-nov-21	INVIAS	Respuesta radicado 98547 del 20 de octubre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #8 Cinabrio 1 y 2 Sector 2 Km 37+500, #16 Bellavista y #18 Bermellón, Tramo Tolima 1, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
3-nov-21	INVIAS	Respuesta radicado 98531 del 20 de octubre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #12 Muro 2 Montaña Buena, #12 manzanillo y #67 Jamaica, Tramo Quindío, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
3-nov-21	INVIAS	Respuesta radicado 96867 del 15 de octubre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #30 La Paloma, Tramo Tolima 2, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
3-nov-21	INVIAS	Respuesta radicado 96862 del 15 de octubre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #40 Cinabrio 1y2, Tramo Tolima 1, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
3-nov-21	INVIAS	Respuesta Radicado 83334 del 13/09/2021. Información de Cumplimiento Ambiental No. 24 Expediente LAM 1029. Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto “Cruce De La Cordillera Central”
3-nov-21	INVIAS	Solcitud de Radicación Informe Trimestral No 8 y No. 9, Contratos de Obra No. 885 de 2019, 877 de 2019 y 880 de 2019. Proyecto "Cruce de la Cordillera Central".
4-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 100968 con Fecha 27/10/2021
4-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 92568 con Fecha 05/10/2021
4-nov-21	INVIAS	Remisión de la resolución 1849 del 30 de septiembre de 2021 de la CRQ “Por medio de la cual se ordena el archivo del permiso de vertimiento industrial y se adoptan otras disposiciones
4-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 98191 con Fecha 20/10/2021
4-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 97792 con Fecha 20/10/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7882-TUCOR221-07882-21//ASUNTO: Estado actual del contrato 885 de 2019 – Tramo Quindio, desde el punto de vista presupuestal"

4-nov-21	INVIAS	Traslado de Derecho de Petición del 17 de septiembre de 2021 de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Alpes contra CONCAY S.A., remitido por la ANLA en oficio con radicado 100753 del 27 de octubre de 2021.
4-nov-21	INVIAS	Respuesta a oficio TUCOR221-07937-21 con radicado 100723 del 27/10/2021. Atención del DERECHO DE PETICION interpuesto por el Abogado Julián Andrés Díaz González, en oficio con radicado 96780 del 15 de octubre de 2021.
5-nov-21	INVIAS	Respuesta Radicado 3401 del 18/01/2021. Propuesta Económica Instrumentación ZODME Anaime 4. Contrato Obra 880 – 2019. Contrato de Interventoría 883-2019 cuyo Objeto es Interventoría a la Culminación De La Construcción de los Túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes del Proyecto "Cruce De La Cordillera Central"
8-nov-21	INVIAS	CONTRATO Nº 883/19 Puesta en marcha doble calzada Calarca - Cajamarca
8-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 99770 con Fecha 25/10/2021
8-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 100929 con Fecha 27/10/2021 - CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7944-TUCOR221-07944-21//ASUNTO: Remision para visto bueno del avaluo del predio 031 CAQCCC - 001 EDEN PCC – Adquisicion conjunta Consorcio Via Americas – Union Temporal Disico Comsa GYC inversion forzosa no menor al 1% dentro del proyecto - Contrato de Obra No. 885 de 2019 y 1759 de 2015
10-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 100061 con Fecha 26/10/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7922-TUCOR221-07922-21//ASUNTO: Remision Acta de Obra No. 29 mes de septiembre de 2021, Acta de ajuste definitiva No. 28 y Acta de ajuste provisional No.29. Contrato de obra No 880 de 2019."
10-nov-21	INVIAS	Dercho de Peticion - PERFORACIONES JARAMILLO S.A.S.
10-nov-21	INVIAS	SOLICITUD URGENTE Y PRIORITARIA
10-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 97062 con Fecha 15/10/2021
12-nov-21	INVIAS	Radicado de INVIAS 96911 del 15 de octubre de 2021. Remisión ajuste del Plan de Inversión Ambiental Versión 7. Contrato de Obra N°880-2019 CONCAY S.A Tolima 2. Contrato 883 de 2019 "Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes-proyecto "Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea".
12-nov-21	INVIAS	Respuesta radicado 100820 del 27 de octubre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #39 la Julia y #8 Porvenir, #8 Las Hamacas, Tramo Tolima 2, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de

		2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
16-nov-21	INVIAS	Traslado derecho de petición - Fernando López Colmenares RAD 106104 del 10-11-2021
16-nov-21	INVIAS	Traslado - solicitud respuesta Acción de Tutela-Ramiro Loaiza
16-nov-21	INVIAS	Traslado - Solicitud respuesta Acción de Tutela-Sandra Milena Gonzalez Bravo
16-nov-21	INVIAS	URGENTE Alcance oficio DT-QUI 61263 del 2/11/2021 - Petición abogado Julián Andrés Díaz González
16-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 103987 con Fecha 05/11/2021
16-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 104069 con Fecha 05/11/2021 - CORREO ELECTRONICO - RV: PARA RADICAR//8005-TUCOR221-08005-21//ASUNTO: Remision para visto bueno del avaluo 013 CAT1CCC inversion forzosa no menor al 1% – Oficio 580-21-CLI-CLL042-DIR - CONTRATO No. 877 DE 2019 - CRUCE CORDILLERA CENTRAL
17-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 104764 con Fecha 08/11/2021 "CORREO ELECTRONICO-: PARA RADICAR//8007-TUCOR221-08007-21//ASUNTO: Acta de Costos de Interventoria No. 30"
17-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 104854 con Fecha 08/11/2021
17-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 102119 con Fecha 02/11/2021
17-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 104975 con Fecha 08/11/2021
19-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 107261 con Fecha 12/11/2021 - CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//8051-TUCOR221-08051-21//ASUNTO:
19-nov-21	INVIAS	Solicitud información cumplimiento obligaciones contractuales Concay S.A.
19-nov-21	INVIAS	REQUIRIMIENTO INCUMPLIMIENTO ENTREGA ACTA DE OBRA No 30 OCTUBRE – CONTRATO 885/2019.
19-nov-21	INVIAS	Radicación Aviso para publicación solicitud prorroga Resolución 4154-2019 de Cortolima.
19-nov-21	INVIAS	REMISIÓN DERECHOS DE PETICION (PERFORACIONES JARAMILLO y HERMANOS MC S.A.S.) - CANCELACION DEUDA (2)
19-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 101679 con Fecha 29/10/2021
19-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 105834 con Fecha 09/11/2021 - CORREO ELECTRONICO- PARA RADICAR//8029-TUCOR221-08029-21//ASUNTO: Remision para visto bueno de los avaluos 014 DT1 CSCT- Oficio 580-21-CLI-CLL042-DIR - CONTRATO DE OBRA 877 DE 2019
19-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 105833 con Fecha 09/11/2021 - CORREO ELECTRONICO- PARA RADICAR//8028-TUCOR221-08028-21//ASUNTO: Remision expediente predial digital

		proceso predial 05 DT1 CSCT - CONTRATO DE OBRA No. 877 DE 2019 -
23-nov-21	INVIAS	Respuesta Oficio TUCOR 221-08102-21 de fecha 20-11-2021 - Concepto de NO OBJECIÓN - Avalúos 031-CA-Q-CCC y 001-I-EDEN-PCC de propiedad GRUPO CAMPOMIO S.A.S. - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 883-2019 - PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL
23-nov-21	INVIAS	Concepto Cierre de permiso de colecta otorgado en la Resolución 1344 del 02/06/2020, Expediente 4782-20.
23-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 104293 con Fecha 05/11/2021
23-nov-21	INVIAS	URGENTE Traslado Derecho de Petición - Camilo José Ramirez López - Predio Buenos Aires
24-nov-21	INVIAS	REMISION DERECHO DE PETICION RADICADO INVIAS 108645
24-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 107530 con Fecha 12/11/2021
25-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 103653 con Fecha 04/11/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//7992-TUCOR221-07992-21//ASUNTO: Contrato No. 877 de 2019. Remision Acta de Obra No. 30 del mes de octubre de 2021."
25-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 109603 con Fecha 18/11/2021 "CORREO ELECTRONICO - PARA RADICAR//8094-TUCOR221-08094-21//ASUNTO: \\"Alcance comunicado 7992 con asunto “Contrato No. 877 de 2019. Remision Acta de Obra No. 30 del mes de octubre de 2021”.\\""
29-nov-21	INVIAS	Respuesta radicado 96859 del 15 de octubre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #54 Montaña Buen y # 64 Virgen Blanca, Sector Quindío, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
29-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 110211 con Fecha 19/11/2021
29-nov-21	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 111295 con Fecha 23/11/2021
29-nov-21	INVIAS	Respuesta radicado 104947 del 8 de noviembre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #65 Virgen Blanca y #55 Montaña Buena, Sector Quindío, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.
30-nov-21	INVIAS	Respuesta radicado 105070 del 08 de noviembre de 2021. Remisión reporte parcial contingencia #41 Cinabrio1 y 2, Tramo Tolima 1, Expediente LAM-4602. Contrato 883 de 2019 Interventoría a la culminación de la construcción de los túneles cortos, la vía a cielo abierto y los puentes PCCC.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Quindío
Durante el periodo se aisló el puente 8 pila 1 y puente 10 pila 2, quedan pendientes solo 1 corte1, en puente 7 pila 1.
Puente 12, reparación por cables no inyectados por Colins: Se culmino con los trabajos de reparación para posteriormente realizar el pavimento que estaba pendiente y se realizo el 80% de la prueba de carga.
Se realizo la prueba de carga del puente 9, 11 y 12ª.
Tolima 1
Talud Cinabrios: Estabilización de talud, manejo de aguas, movimiento de tierra e instalación de anclajes.
Deslizamiento K39: Estabilización de talud, manejo de aguas, movimiento de tierra e instalación de anclajes.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

PROYECTO:	**OPERACIÓN Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL EN EL CORREDOR CAJAMARCA-ALTO DE LA LÍNEA-ARMENIA Y EN EL CORREDOR ARMENIA-TÚNEL DE LA LÍNEA-CAJAMARCA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 50 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1175 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LINEA 2021	NIT:	901.493.703-2
CONFORMACIÓN:	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. NIT. 800.233.881-4 (68%) y SAINC INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.192.828-2 (32%)		
Objeto:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA – ARMENIA.		
Fecha de Inicio:	30/06/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 33874
Valor Inicial:	$ 135.865.194.227		
Valor Adiciones:	0		
Adición 1:	0		
Adición 2:	0		
Adición 3:	0		
Adición 4:	0		
Adición 5:	0		
Valor Actual:	$ 135.865.194.227		
Anticipo Entregado:	$ 22.249.138.533		
Anticipo Total Entregado:	$ 22.249.138.533		
Anticipo Amortizado:	$ 2.699.709.312		
Saldo por Amortizar:	$ 19.549.429.221		
Plazo Inicial:	12 Meses		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Prórroga 2:	0		
Prórroga 3:	0		
Prórroga 4:	0		
Prórroga 5:	0		
Fecha de Fin:	30/06/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
7521	20	$25.599.327.182	$25.599.327.182	$25.599.327.182	$ 0
7521	20	$8.612.890.035	$8.612.890.035	$8.612.890.035	$ 0

7521	54	$10.124.005.375	$10.124.005.375	$ 10.116.856.718	$ 7.148.657
7521	20	$1.961.041.885	$1.961.041.885	$ 0	$1.961.041.885
7521	54	$3	$3	$ 0	$3
7521	20	$5.836.740.898	$5.836.740.898	$ 0	$5.836.740.898
7521	54	$5.431.188.849	$5.431.188.849	$ 0	$5.431.188.849
VF		$78.300.000.000	$78.300.000.000	$ 0	$78.300.000.000
TOTAL		$135.865.194.227	$135.865.194.227	$ 44.329.073.935	$ 91.536.120.292

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 8.217.572.201	$ 632.318.433	$ 8.849.890.634
Acta de Ajuste Provisional No. 4P	$ 81.099.967	$ 583.674	$ 81.683.641

* El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 14,65%

% Básico ejecutado acumulado: 14,95%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/10/2021	2
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 13.586.519.423	4000341043	30/06/2021	30/12/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 67.932.597.114	4000341043	30/06/2021	30/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 27.173.038.845	4000341043	30/06/2021	30/06/2025
Estabilidad de la Obra	$ 150.000.000	4000341043	30/06/2021	30/06/2027
Calidad	$ 40.759.558.268	4000341043	30/06/2021	30/06/2027

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 6.793.259.714.00	4000341033	30/06/2021	30/06/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1173 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDOR ARMENIA	NIT:	901.491.842-9
CONFORMACIÓN:	GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S NIT. 901.184.484.9 (50%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S NIT. 901.174.437-1 (45%) INTEGRAL S.A. NIT.		

	890.903.055-1 (5%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - ARMENIA.		
Fecha de Inicio:	30/06/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 33875
Valor Inicial:	$6.449.992.018		
Valor Adiciones:	$ 0		
Adición 1:	$ 0		
Adición 2:	$ 0		
Adición 3:	$ 0		
Adición 4:	$ 0		
Adición 5:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	12 Meses.		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Prórroga 2:	0		
Prórroga 3:	0		
Prórroga 4:	0		
Prórroga 5:	0		
Fecha de Fin:	30/06/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
7421	20	$ 133.999.607	$ 133.999.607	$ 133.999.607	$ 0
7421	20	$ 549.758.938	$ 549.758.938	$ 549.758.938	$ 0
7421	54	$ 125.172.886	$ 125.172.886	$ 125.172.886	$ 0
7421	20	$ 321.068.569	$ 321.068.569	$ 321.068.569	$ 0
7421	20	$ 57.269.147	$ 57.269.147	$ 57.269.147	$ 0
7421	54	$ 362.722.871	$ 362.722.871	$ 21.391.040	$ 341.331.831
VF		$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ 0	$ 4.900.000.000
TOTAL		$ 6.449.992.018	$ 6.449.992.018	$ 1.528.600.978	$ 4.921.391.040

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 417.469.570	$ 79.256.447	$ 496.726.017

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/10/2021	2
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 644.999.202	65-44-101199120 0	18/06/2021	18/12/2022
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.289.998.404	65-44-101199120 0	18/06/2021	18/06/2025
Calidad del Servicio	$ 1.934.997.606	65-44-101199120 0	18/06/2021	18/06/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa reporte de SICOR

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Se anexa reporte de SICOR

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Para este mes el contratista logra abordar un porcentaje alto de las actividades correspondientes al Plan de Choque del área mecánica, completando un 95,8% del Plan propuesto para este mes.
- En las inspecciones diarias se pudo evidenciar la falla constante de los DPS y las fuentes de voltaje asociadas a los postes SOS, principalmente los instalados en el túnel de la línea, esto debido a la acumulación constante de contaminación en los circuitos electrónicos, por lo tanto, es necesario mejorar el sellado de los gabinetes y aumentar la periodicidad de las inspecciones y los mantenimientos a los equipos, para así mantener en mejores condiciones de funcionamiento los equipos y alargar el tiempo de vida de los mismos.
- En este periodo se observó que el plan de choque ITS se cumplió completamente, al igual que las actividades de inspección y mantenimiento que se encontraban programadas para el mes de octubre.
- Es necesario hacer un plan de mejoramientos en la programación de los mantenimientos
- Se solicita al contratista instalador, la información de los procedimientos para el mantenimiento de arrancadores suaves y variadores de frecuencia los cuales controlan los ventiladores, ya que esta información no fue recibida ni por interventoría ni por CLL2021.
- Durante el mes de octubre en la ejecución de la repotenciación del eje 2 y 3 del puente 6 – El comino se presenta un avance de excavación del 58%. Se espera dar inicio a la fundida de los caissons durante el mes de noviembre.
- En este periodo el avance presentado en la ejecución del muro del eje 1 puente 25 es de 80%. Se espera que el Contratista finalice la ejecución de este muro durante el mes de noviembre.
- Durante el mes de noviembre en la ejecución de la estabilización del muro 009 – sector la Paloma, el Contratista presenta un porcentaje de avance del 72% en la instalación de los anclajes activos.

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Durante el mes de octubre el contratista CLL2021 realizó actividades en pro de las medidas biosanitarias en el manual de bioseguridad tales como lavado de manos, uso permanente de protección respiratoria, desinfección de puestos de trabajo,

diligenciamiento de formato de condiciones de salud en cual se venido diligenciando en forma parcial.

- Teniendo en cuenta la importancia de la inmunización de rebaño y con el fin de prevenir un nivel de contagio alto por un posible pico de la pandemia, el contratista gestionó una jornada de vacunación para el Covid 19 incluyendo en la misma primeras y segundas dosis entre ellas (Moderna, Sinovac y Astrazeneca). Esta jornada fue bien acogida por el personal tanto del contratista como de interventoría dando resultados muy positivos; por tal razón se evaluará la posibilidad de realizar una segunda jornada.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Realizo la recolección de los residuos sólidos en el Centro de Control y Operación-CCO, para su entrega a la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S, la cual realiza la disposición final en el Relleno Sanitario Parque Ambiental Andalucía.

- Efectuó los mantenimiento de los pozos sépticos existentes en el área del desarrollo de las actividades, por medio de la empresa Rentabaños, quien realiza la disposición final con la empresa SERVIULLOA S.A ESP..

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ Seguimiento al Proyecto comisión 1, 2 y 3.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- Durante el periodo, se ejerció la Gestión Técnica del proyecto de los contratos asignados, bajo los parámetros establecidos en los manuales de la entidad y lo consignado en los procesos contractuales, actualmente se ejerce la gestión sobre cuatro contratos de obra y 2 interventorías en ejecución, que corresponden a los contratos de construcción de culminación de las segundas calzadas del proyecto, así como de la gestión vial integral de corredor, se anexa informe de gestor mensual.

- Se realizó la revisión de entrega de los informes mensuales de interventoría a la supervisión de dichos contratos, como parte de los requisitos para el trámite de las actas de costos y adicionalmente se consideraron sus observaciones en relación con el desarrollo de los contratos, así como se exigió el desarrollo de sus obligaciones en el marco de los comités de obra que se desarrollan, así mismo se anexan los pantallazos de los drive en donde se maneja la información de los informes

mensuales, teniendo en cuenta que por el tamaño de los archivos que los componen debe hacerse mediante una plataforma.

- Se realizó seguimiento y colaboración para las respuesta a lo de mi competencia en el periodo, los requerimientos de los entes de control han sido respondidos y están al día, se anexan memorandos al interior de la entidad, en donde se aprecia la gestión que se ha realizado al respecto.

- En el periodo se ha venido tramitando adiciones que ya se encuentran aprobadas pero por espera de recursos no han culminado su tramite para los 5 contratos vigentes a mi cargo, las mismas han sido suscritas por el gestor y remitidas a la gerencia del proyecto.

- Para lo transcurrido del contrato en el mes de septiembre se llevó a cabo la revisión y/o elaboración técnica de respuesta a documentos de entrada como se observa en la evidencia anexa.

- Se ha utilizado las bases de datos y sistemas de información puestos a disposición por el INVIAS como son SICOR, E-QUAL y El SICO se encuentra actualizado, se ha remitido la información generada a los encargados para la respectiva actualización.

Cordialmente,



DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
CONTRATISTA
CC. 38.794.129