Ingeniero
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
ASESOR DIRECCION GENERAL
GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y TUNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Diciembre de 2021

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**OPERACIÓN Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL EN EL CORREDOR CAJAMARCA-ALTO DE LA LÍNEA-ARMENIA Y EN EL CORREDOR ARMENIA-TÚNEL DE LA LÍNEA-CAJAMARCA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 50 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1175 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LINEA 2021	NIT:	901.493.703-2
CONFORMACIÓN:	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. NIT. 800.233.881-4 (68%) y SAINC INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.192.828-2 (32%)		
Objeto:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA – ARMENIA.		
Fecha de Inicio:	30/06/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 33874
Valor Inicial:	$ 135.865.194.227		
Valor Adiciones:	0		
Adición 1:	0		
Adición 2:	0		
Adición 3:	0		
Adición 4:	0		
Adición 5:	0		
Valor Actual:	$ 135.865.194.227		

Anticipo Entregado:	$ 22.249.138.533
Anticipo Total Entregado:	$ 22.249.138.533
Anticipo Amortizado:	$ 1.262.455.934
Saldo por Amortizar:	$ 20.986.682.599
Plazo Inicial:	12 Meses
Total Prórrogas:	0
Prórroga 1:	0
Prórroga 2:	0
Prórroga 3:	0
Prórroga 4:	0
Prórroga 5:	0
Fecha de Fin:	30/06/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
7521	20	$25.599.327.182	$25.599.327.182	$25.599.327.182	$ 0
7521	20	$8.612.890.035	$8.612.890.035	$8.612.890.035	$ 0
7521	54	$10.124.005.375	$10.124.005.375	$2.622.535.821	$7.501.469.554
7521	20	$1.961.041.885	$1.961.041.885	$ 0	$1.961.041.885
7521	54	$3	$3	$ 0	$3
7521	20	$5.836.740.898	$5.836.740.898	$ 0	$5.836.740.898
7521	54	$5.431.188.849	$5.431.188.849	$ 0	$5.431.188.849
VF		$78.300.000.000	$78.300.000.000	$ 0	$78.300.000.000
TOTAL		$135.865.194.227	$135.865.194.227	36.834.753.038	$99.030.441.189

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 7.077.764.864	$ 395.253.508	$ 7.901.896.071

* El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 4,88%
% Básico ejecutado acumulado: 5,35%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
6 – 12- 2021	3	20	• Breaker Tipo Riel 20A • Breaker Enchufable de 20A • Cable CU ENCAU No.8 3h Thermoflex

FECHA ACTA	ACTA No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
			Multipropósito TC SR MTW LSZH 600V 75°C + IZAJE en Bandeja • Cable CU ENCAU No.10 3h Thermoflex - Multipropósito TC SR MTW LSZH 600V 75°C + IZAJE en Bandeja • Cable para Conexionado Entre Subestación y Tablero de Garita 2No6+1No.10T. • Caja de Paso 40*40*20 cm • Caja de Paso en Mampostería 60x60 • Tubería IMC de 3/4" • Salida Eléctrica en Tubería IMC Caja RADWELL Cable 2No.12+1No.12T Libre de Halogenuros • Salida Eléctrica en Tubería IMC Caja RADWELL Cable 2No.12+1No.12T Libre de Halogenuros • Soporte y Brazos para Reflector • Canalización Subterránea en Tubería PVC 1D:1" • Canalización Subterránea en Tubería PVC 1D:2" • Poste Concreto 10 m 750 kg • Percha Tipo Pesado de dos Puestos • Suministro Transporte Instalación Ajuste y Puesta a Punto de Reflector en SITIO+ IZAJE • Breaker Tipo Riel de 20A en Caja de Paso • Cable Encauchetado 3X10 AWG HFLS • Cableado en Cable Encauchetado 5x10 AWG • Coraza Liquit Tinhg de 3/4"

FECHA ACTA	ACTA No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 13.586.519.423	4000341040	18/06/2021	18/12/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 67.932.597.114	4000341040	18/06/2021	18/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 27.173.038.845	4000341040	18/06/2021	18/06/2025
Estabilidad de la Obra	$ 150.000.000	4000341040	18/06/2021	18/06/2027
Calidad	$ 40.759.558.268	4000341040	18/06/2021	18/06/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 6.793.259.714.00	4000341030	17/06/2021	17/06/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa correspondencia SICOR.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Se anexa correspondencia SICOR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1173 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDOR ARMENIA	NIT:	901.491.842-9
CONFORMACIÓN:	GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S NIT. 901.184.484.9 (50%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S NIT. 901.174.437-1 (45%) INTEGRAL S.A. NIT. 890.903.055-1 (5%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - ARMENIA.		
Fecha de Inicio:	30/06/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 33875
Valor Inicial:	$6.449.992.018		
Valor Adiciones:	$ 0		
Adición 1:	$ 0		
Adición 2:	$ 0		
Adición 3:	$ 0		
Adición 4:	$ 0		
Adición 5:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	12 Meses.		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Prórroga 2:	0		
Prórroga 3:	0		
Prórroga 4:	0		
Prórroga 5:	0		

Fecha de Fin:	30/06/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
7421	20	$ 133.999.607	$ 133.999.607	$ 133.999.607	$ 0
7421	20	$ 549.758.938	$ 549.758.938	$ 549.758.938	$ 0
7421	54	$ 125.172.886	$ 125.172.886	$ 125.172.886	$ 0
7421	20	$ 321.068.569	$ 321.068.569	$ 222.943.530	$ 98.125.039
7421	20	$ 57.269.147	$ 57.269.147	$ 0	$ 57.269.147
7421	54	$ 362.722.871	$ 362.722.871	$ 0	$ 362.722.871
VF		$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ 0	$ 4.900.000.000
TOTAL		$ 6.449.992.018	$ 6.449.992.018	$ 1.031.874.961	$ 5.418.117.057

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 1.738.347.484	$ 330.013.816	$ 2.068.361.300

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 644.999.202	65-44-101199120 0	18/06/2021	18/12/2022

Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.289.998.404	65-44-1011991200	18/06/2021	18/06/2025
Calidad del Servicio	$ 1.934.997.606	65-44-1011991200	18/06/2021	18/06/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- CLL2021 realizó inspección de celdas de baja y media tensión, mantenimiento de cámaras aforo y térmicas, inspección de SOS y pruebas al sistema PCI. -GESTIÓN VÍAL. CLL2021 realizó mantenimiento rutinario entre el PR 25+000 y el PR 27+000(Quindío) y entre el PR 28+000 y el PR 50+000 (Tolima).
- CLL2021 realizó en Muro eje 1 puente 25 instalaciones acero de refuerzo de viga cabezal del eje 3 al 1. Inició instalación de sobre carpeta en PR23+960 al PR22+840.
- En Puente 6 - Villa Flor, instalación de acero de los caisson 9A y 15A. Excavación, instalación de acero y fundida de anillos en caissons 12A y 14A.
- En Puente 9 – Manzanillo perforación de 6 anclajes activos. Eje 2
- Puente 27 armado de acero de refuerzo pantalla de anclajes sección 3. Anclajes inyectados y tensionados 8.
- En Muro 009 - Sector la Paloma continúa armado de acero de los dados de los anclajes activos.
- En retorno la Julia inició excavación de los caissons 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 y 27

ASPECTOS JURÍDICOS.

- El Contratista viene revisando el apéndice predial del Contrato y los requerimientos de este componente.
- Para el periodo en evaluación Contratista e Interventoría dieron cumplimiento a los Indicadores de gestión.
- Las medidas biosanitarias adoptadas por el contratista CCL2021 y la Interventoría fueron positivas, considerando el creciente ingreso de personal a las obras y evidenciándose bajos indicadores de contagios. Adicional a esto, se ha reforzado la inmunización con los programas de vacunación, en los cuales ha participado una cantidad importante de los trabajadores.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- El contratista cumplió el programa de abastecimiento de agua para consumo humano, garantizando que las especificaciones y los parámetros estuvieran dentro de los límites permisibles. Además, realizó la debida recolección de los residuos sólidos en Centro de Control y Operación-CCO, para su posterior entrega a la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. También, cumplió con el mantenimiento de los pozos sépticos existentes dentro del área de desarrollo de actividades.
- Para el periodo en evaluación Contratista e Interventoría dieron cumplimiento a los Indicadores de gestión.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ Ninguna.

PROYECTO:	CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 6.8 Km

CONTRATO DE OBRA No.	885-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA AMÉRICAS	**NIT:**	901270061-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S 40% GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A 30% ALCA INGENIERÍA S.A.S 30%		
Objeto:	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS - SEGUNDA CALZADA QUINDÍO– PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL"		
Longitud corredor (km):			
Fecha de Inicio:	24/05/2019	**No. de Oficio:**	SRN: DO-GPE 21319

Valor Inicial:	$ 142.427.070.049
Valor Adiciones:	$ 62.410.945.884
Adición 1:	$ 26.204.959.724
Adición 2:	$ 29.066.395.953
Adición 3:	$ 7.139.590.207
Adición 4:	$ -
Adición 5:	$ -
Valor Actual:	$ 204.838.015.933
Anticipo Entregado:	$ 38.610.951.550
Anticipo Amortizado:	$ 35.757.833.592
Saldo por Amortizar:	$ 2.853.117.958
Plazo Inicial (meses):	19
Total Prórrogas:	4
Prórroga 1:	4 meses
Prórroga 2:	4 meses
Prórroga 3:	2 meses
Prórroga 4:	15 días
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	15/11/2021

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404919	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 26.300.609.028	$26.300.609.028	$-
404919	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 21.650.786.000	$21.650.786.000	$-
404919	2019	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 19.533.528.977	$19.533.528.977	$-
404919	2019	11	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 4.168.182.601	$4.168.182.601	$-
404919	2019	11	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.914.074.749	$1.914.074.749	$-
265720	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 23.105.517.655	$23.105.517.655	$-
265720	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 15.126.441.026	$15.126.441.026	$-
265820	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 30.627.930.013	$30.627.930.013	$-
767620	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 11.853.936.360	$11.853.936.360	$-
767620	2020	11	C-2401-0600-106-0-2401029-02	$ 51.763.645	$51.763.645	$-
152921	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 14.299.259.719	$14.299.259.719	$-
366921	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 14.926.395.953	$ 14.926.395.953	$-
366921	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 14.140.000.000	$ 14.140.000.000	$-
713321	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401029-02	$ 7.139.590.207	$ 525.221.107,69	$ 6.614.369.099,31

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total
29	PARCIAL DE OBRA	oct-21	$ 4.057.436.820,50	$ 29.201.250,00	$ 4.086.638.070,50
	GESTIÓN SOCIAL	oct-21	$ 119.971.324,83	$ 981.583,55	$ 120.952.908,38
	GESTIÓN AMBIENTAL	oct-21	$ 90.370.361,50	$ 716.970,88	$ 91.087.332,38
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	oct-21	$ 7.508.694,31	$ 1.426.651,92	$ 8.935.346,23
	AJUSTES	oct-21	$ 479.341.964,00	$ 3.449.809,50	$ 482.791.773,50
TOTALES			$ 191.977.543.540,63	$ 3.392.985.335,06	$195.370.528.875,69

Nota: Los valores correspondientes al mes de octubre son proyectados, de acuerdo con las cantidades y valores acumulados al 29 de octubre de 2021.

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 151,81%
% Básico ejecutado acumulado: 147,08%

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	FECHA TRÁMITE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
5-10-2021	6-10-2021	OE-225	Corte, retiro y disposición final de torones de presfuerzo inferior, incluye demolición de anclajes y limpieza y preparación de ducto (Puente Yarumo Blanco)	$ 40.987

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22-10-2021	Modificación 22
22-10-2021	Reprogramación 23

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGURADORA CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	08/05/2019	2/05/2022
Buen Manejo Anticipo	19,50%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	08/05/2019	2/05/2022
Pago de Salarios,	20%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	08/05/2019	31/10/2024
Prestaciones Sociales.	20%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	08/05/2019	31/10/2024
Estabilidad de la Obra	29%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	8/12/2020	31/10/2026
Calidad	1%	01 GU 400017147 Anexo No. 15	8/08/2019	31/10/2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	5.00%	2201219016964 Anexo No. 22	31/08/2021	31/10/2021

CONTRATO DE OBRA No. 885-2019

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR.

PROYECTO:	**CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 47 Km

CONTRATO DE OBRA No.	877-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LINEA 042	**NIT:**	
CONFORMACIÓN:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. 75% HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA 25%		
Objeto:	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM 38+815) - SEGUNDA CALZADA TOLIMA – PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL		
Longitud corredor (km):			
Fecha de Inicio:	24/05/2019	**No. de Oficio:**	DO-GPE XXX
Valor Inicial:	$ 143.192.396.156		
Valor Adiciones:	$ 40.278.059.380		
Adición 1:	$ 2.997.572.041		
Adición 2:	$ 6.914.798.346		
Adición 3:	$ 20.540.875.238		
Adición 4:	$ 9.824.813.755		

Adición 5:	$ -
Valor Actual:	$ 183.470.455.536
Anticipo Entregado:	$ 30.073.306.298
Anticipo Amortizado:	$ 30.073.306.298
Saldo por Amortizar:	0
Plazo Inicial (meses):	19
Total Prórrogas:	31,26
Prórroga 1:	4,23
Prórroga 2:	3,53
Prórroga 3:	4,50
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/12/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404519	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 13.289.615.140	$ 13.289.615.140	$ -
404519	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 11.828.833.179	$ 11.828.833.179	$ -
404519	2019	10	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 31.274.021.135	$ 31.274.021.135	$ -
404519	2019	21	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 1.014.960.518	$ 1.014.960.518	$ -
404519	2019	11	C-2401-0600-106-0-24015-02	$ 2.219.982.345	$ 2.219.982.345	$ -
267320	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 8.294.642.368	$ 8.294.642.368	$ -
267320	2020	16	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 48.937.270.902	$ 48.937.270.902	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 14.446.478.358	$ 14.446.478.358	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 448.233.890	$ 448.233.890	$ -
267420	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 11.438.358.321	$ 11.438.358.321	$ -
770020	2020	20	C-2401-0600-106-0-2401015-02	$ 999.508.192	$ 999.508.192	$ -
770020	2020	11	C-2401-0600-106-0-2401029-02	$ 1.998.063.849	$ 1.998.063.849	$ -
153621	2021	54	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 288.936.645	$ 288.936.645	$ -
153621	2021	54	C-2401-0600-106-0-	$ 6.625.861.701	$ 6.625.861.701	$ -

			2401013-02			
370321	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401009-02	$ 13.470.875.238	$ 13.323.369.718	$ 147.505.520
370321	2021	20	C-2401-0600-106-0-2401013-02	$ 7.070.000.000	$-	$ 7.070.000.000.00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS				
Descripción	Fecha trámite	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
29 – OBRA	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 7.239.649.825	$ 52.103.540	$ 7.291.753.365
29 - AJUSTE 28 DEF	SEPTIEMBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
29 - SERVICIOS DEL TUNEL	SEPTIEMBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
29 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEPTIEMBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
29 - PREDIAL	SEPTIEMBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
29 - SOCIAL	SEPTIEMBRE DE 2021	& 151.944.970	$ 1.243.186	$ 153.188.156
29 - AMBIENTAL	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 181.157.696	$ 1.482.199	$ 182.639.895
29 - BIOSEGURIDAD COVID-19	SEPTIEMBRE DE 2021	$ 18.843.161	$ 560.584	$ 19.403.745
30 – OBRA	OCTUBRE DE 2021	$ 4.819.250.741	$ 34.684.002	$ 4.853.934.743
30 - AJUSTE 29 DEF	OCTUBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
30 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	OCTUBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
30 - PREDIAL	OCTUBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
30 - SOCIAL	OCTUBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -
30 - AMBIENTAL	OCTUBRE DE 2021	$ 210.668.273	$ 1.723.650	$ 212.391.923
30 - BIOSEGURIDAD COVID-19	OCTUBRE DE 2021	$ 18.223.960	$ 517.963	$ 18.741.923
TOTAL		**$ 12.639.738.626**	**$ 92.315.124**	**$ 12.732.053.750**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 95.39%
% Básico ejecutado acumulado: 99.67%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitaron, ni se presentaron precios unitarios por parte del Contratista de obra.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitó, ni se presentó acta de modificación de cantidades, ni reprogramación por parte del Contratista de Obra.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE SUSPENSIÓN		
Fecha acta	Fecha trámite	Acta No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES			
Fecha comité	No. Comité	Trámite	Estado trámite
04 y 05 de agosto de 2021.	52	Adición N° 3 y Prorroga N° 3.	Tramitada.

Nota: Los datos reportados en el presente informe son parciales, debido a que a la fecha de presentación del informe ejecutivo del mes correspondiente aún no se ha realizado el cierre del acta de obra N° 29, correspondiente al mes de septiembre del 2021.

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGURADORA CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	10%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	30/06/2022
Buen Manejo Anticipo	100%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	30/06/2022
Pago de Salarios,	20%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	31/12/2024
Prestaciones Sociales.	20%	01 GU 079333 01 GU 143968	15/08/2021	31/12/2024
Estabilidad de la Obra	30%	01 GU 079333 01 GU 143968	31/12/2021	31/12/2026
Calidad	30%	01 GU 079333 01 GU 143968	31/12/2021	31/12/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	5.00%	01 RE 002141 01 RE 007657	15/08/2021	31/12/2021

CONTRATO DE OBRA No. 877-2019

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
2					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	883-2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERDISEÑOS-CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL	NIT:	901.273.028-5

CONFORMACIÓN:	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S. 50% NIT No. 900.967.937-0, con una Participación de 49% INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. NIT. 860.027.091-8, y INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. 1% NIT. 811.043.176-4		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMÉRICAS – SEGUNDA CALZADA QUINDÍO, DE LOS TÚNELES CORTOS, LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLÓN Y EL TÚNEL 16 (KM38+815) – SEGUNDA CALZADA TOLIMA Y DE LOS TÚNELES CORTOS , LA VÍA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL 16 (KM38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA – SEGUNDA CALZAD TOLIMA – PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL		
Fecha de Inicio:	24/05/2019	No. de Oficio:	SRN: DO97905
Valor Inicial:	$ 26.667.576.149,00		
Valor Adiciones:	$ 6.097.409.051		
Adición 1:	$ 500.000.000		
Adición 2:	$ 5.597.409.051		
Adición 3:	$ 2.935.596.038		
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 35.700.581.238		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	19 Meses		
Total Prórrogas:	3		
Prórroga 1:	Hasta el 30 de Abril de 2021		
Prórroga 2:	Hasta el 31 de Agosto de 2021		
Prórroga 3:	Hasta el 31 de Octubre de 2021		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/10/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	Vigencia Fiscal	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404819	20	2019	$ 2.108.182.955	$ 2.108.182.955	$ 0,00

REGISTRO	RECURSO	Vigencia Fiscal	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404819	21	2019	$ 1.881.422.919	$ 1.881.422.919	$ 0,00.
404819	10	2019	$ 670.010.424	$ 670.010.424	$ 0,00
404819	10	2019	$ 1.184.272.615	$ 1.184.272.615	$ 0,00
404819	10	2019	$ 4.693.932.545	$ 4.693.932.545	$ 0,00
404819	11	2019	$ 1.462.515.291	$ 1.462.515.291	$ 0,00
404819	20	2020	$ 6.214.427.132	$ 6.214.427.132	$ 0,00
565520	20	2020	$ 2.178.676.850	$ 2.178.676.850	$ 0,00
565520	20	2020	$ 6.274.135.418	$ 6.274.135.418	$ 0,00
276621	20	2021	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
367121	20	2021	$ 5.155.534.051	$ 5.155.534.051	$ 0,00
367121	20	2021	$ 441.875.000	$ 441.875.000	$ 0,00
367121	54	2021	$ 2.935.596.038	$ 2.935.596.038	$ 0,00
TOTAL			$ 35.700.581.238	$ 35.700.581.238	$ 0,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 30	$ 740.089.975,63	$ 140.617.095,37	$ $ 880.707.071,00

Nota: Los valores correspondientes al mes de octubre son proyectados, de acuerdo con los valores conciliados al 30 de octubre de 2021.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	%10	01 GU074030	17/07/2018	31/07/2019

		01 GU135410		
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	%20	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2021
Calidad del Servicio	%30	01 GU074030 01 GU135410	17/07/2018	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se realizo la instalación al 100% de los puentes 7, 8, 9, 10, 11, y 12ª. Se aislo la pila 1 del puente 7 y la pila 2 del puente 8 quedan pendientes solo 3 cortes, en puente 7 pila 1, puente 8 pila 1 y puente 10 pila 2.
Puente 12, reparación por cables no inyectados por Colins: se realizo el cambio del 100% de los cables inferiores durante el mes, y los trabajos para el presfuerzo de remplazo de los cables superiores se encuentra en ejecución.

El contrato de Tolima 2 venció términos el 15 de Octubre, quedando actividades pendientes que ejecutara Latinco.

Talud Cinabrios: Estabilización de talud, manejo de aguas, movimiento de tierra e instalación de anclajes.
Deslizamiento K39: Estabilización de talud, manejo de aguas, movimiento de tierra e instalación de anclajes.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ Ninguna

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- Durante el periodo, se ejerció la Gestión Técnica del proyecto de los contratos asignados, bajo los parámetros establecidos en los manuales de la entidad y lo consignado en los procesos contractuales, actualmente se ejerce la gestión sobre cuatro contratos de obra y 2 interventorías en ejecución, que corresponden a los contratos de construcción de culminación de las segundas calzadas del proyecto, así como de la gestión vial integral de corredor, se anexa informe de gestor mensual.

- Se realizó la revisión de entrega de los informes mensuales de interventoría a la supervisión de dichos contratos, como parte de los requisitos para el trámite de las actas de costos y adicionalmente se consideraron sus observaciones en relación con el desarrollo de los contratos, así como se exigió el desarrollo de sus obligaciones en el marco de los comités de obra que se desarrollan, así mismo se anexan los pantallazos de los drive en donde se maneja la información de los informes mensuales, teniendo en cuenta que por el tamaño de los archivos que los componen debe hacerse mediante una plataforma.

- Se realizó seguimiento y colaboración para las respuesta a lo de mi competencia en el periodo, los requerimientos de los entes de control han sido respondidos y están al día, se anexan memorandos al interior de la entidad, en donde se aprecia la gestión que se ha realizado al respecto.

- En el periodo se ha venido tramitando adiciones que ya se encuentran aprobadas pero por espera de recursos no han culminado su tramite para los 5 contratos vigentes a mi cargo, las mismas han sido suscritas por el gestor y remitidas a la gerencia del proyecto.

- Para lo transcurrido del contrato en el mes de septiembre se llevó a cabo la revisión y/o elaboración técnica de respuesta a documentos de entrada como se observa en la evidencia anexa.

- Se ha utilizado las bases de datos y sistemas de información puestos a disposición por el INVIAS como son SICOR, E-QUAL y El SICO se encuentra actualizado, se ha remitido la información generada a los encargados para la respectiva actualización.

Cordialmente,



_____

DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
CONTRATISTA
CC. 38.794.129