Ingeniero
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO
GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Febrero de 2022

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**OPERACIÓN Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL EN EL CORREDOR CAJAMARCA-ALTO DE LA LÍNEA-ARMENIA Y EN EL CORREDOR ARMENIA-TÚNEL DE LA LÍNEA-CAJAMARCA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 50 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1175 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LINEA 2021	NIT:	901.493.703-2
CONFORMACIÓN:	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. NIT. 800.233.881-4 (68%) y SAINC INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.192.828-2 (32%)		
Objeto:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA – ARMENIA.		
Fecha de Inicio:	30/06/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 33874
Valor Inicial:	$ 135.865.194.227		
Valor Adiciones:	$ 2.328.021.542,5		
Adición 1:	$ 2.328.021.542,5		
Adición 2:	0		
Adición 3:	0		
Adición 4:	0		
Adición 5:	0		
Valor Actual:	$ 138.193.215.769,5		

Anticipo Entregado:	$ 22.249.138.533
Anticipo Total Entregado:	$ 22.249.138.533
Anticipo Amortizado:	$ 7.353.172.579
Saldo por Amortizar:	$ 14.895.965.954
Plazo Inicial:	12 Meses
Total Prórrogas:	0
Prórroga 1:	0
Prórroga 2:	0
Prórroga 3:	0
Prórroga 4:	0
Prórroga 5:	0
Fecha de Fin:	30/06/2022

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
7521	20	$25.599.327.182	$25.599.327.182	$25.599.327.182	$ 0
7521	20	$8.612.890.035	$8.612.890.035	$8.612.890.035	$ 0
7521	54	$10.124.005.375	$10.124.005.375	$10.124.005.375	$ 0
7521	20	$1.961.041.885	$1.961.041.885	$1.961.041.885	$ 0
7521	54	$3	$3	$3	$ 0
7521	20	$5.836.740.898	$5.836.740.898	$5.836.740.898	$ 0
7521	54	$5.431.188.849	$5.431.188.849	$5.431.188.849	$ 0
1055721	20	$ 430.062.341,5	$ 430.062.341,5	$ 430.062.341,50	$ 0
1055721	54	$ 1.897.959.201	$ 1.897.959.201	$ 1.897.959.201	$ 0
217222	11	$ 34.288.292.164	$ 34.288.292.164	$ 7.873.421.124	$ 26.414.871.039,50
217222	11	$ 26.591.677.924	$ 26.591.677.924	$ 0	$ 26.591.677.924
217222	11	$ 2.468.346.341	$ 2.468.346.341	$ 0	$ 2.468.346.341
217222	11	$ 14.951.683.571	$ 14.951.683.571	$ 0	$ 14.951.683.571
TOTAL		$ 138.193.215.769,5	$ 138.193.215.769,5	$ 67.766.636.894,50	$ 70.426.578.875,50

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$7.144.479.361	$ 713.024.878	$ 7.857.504.239
Acta de Ajuste Definitivo No. 6D	$ 8.847.226	$ 63.673	$ 8.910.899
Acta de Ajuste Provisional No. 7P	$ 6.955.925	$ 50.062	$ 7.005.987

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 38,78%
% Básico ejecutado acumulado: 38,55%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 13.819.321.577	4000341045	30/06/2021	30/12/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 67.932.597.114	4000341045	30/06/2021	30/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 27.638.643.154	4000341045	30/06/2021	30/06/2025
Estabilidad de la Obra	$ 150.000.000	4000341045	30/06/2021	30/06/2027
Calidad	$ 41.457.964.731	4000341045	30/06/2021	30/06/2027

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 6.909.660.788	4000341035	30/06/2021	30/06/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1173 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDOR ARMENIA	NIT:	901.491.842-9
CONFORMACIÓN:	GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S NIT. 901.184.484.9 (50%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S NIT. 901.174.437-1 (45%) INTEGRAL S.A. NIT. 890.903.055-1 (5%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - ARMENIA.		
Fecha de Inicio:	30/06/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 33875
Valor Inicial:	$6.449.992.018		
Valor Adiciones:	$ 1.386.840.629		
Adición 1:	$ 1.386.840.629		
Adición 2:	$ 0		
Adición 3:	$ 0		
Adición 4:	$ 0		
Adición 5:	$ 0		
Valor Actual:	$ 7.836.832.647		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	12 Meses.		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Prórroga 2:	0		

Prórroga 3:	0
Prórroga 4:	0
Prórroga 5:	0
Fecha de Fin:	30/06/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
7421	20	$ 133.999.607	$ 133.999.607	$ 133.999.607	$ 0
7421	20	$ 549.758.938	$ 549.758.938	$ 549.758.938	$ 0
7421	54	$ 125.172.886	$ 125.172.886	$ 125.172.886	$ 0
7421	20	$ 321.068.569	$ 321.068.569	$ 321.068.569	$ 0
7421	20	$ 57.269.147	$ 57.269.147	$ 57.269.147	$ 0
7421	54	$ 362.722.871	$ 362.722.871	$ 362.722.871	$ 0
1051721	11	$ 1.386.840.629	$ 1.386.840.629	$ 1.386.840.629	$ 0
217422	11	$ 2.145.755.192	$ 2.145.755.192	$ 173.658.373	$ 1.972.096.819
217422	11	$ 1.664.102.450	$ 1.664.102.450	$ 0	$ 1.664.102.450
217422	11	$ 154.468.673	$ 154.468.673	$ 0	$ 154.468.673
217422	11	$ 935.673.685	$ 935.673.685	$ 0	$ 935.673.685
TOTAL		$ 7.836.832.647	$ 7.836.832.647	$ 3.110.491.020	$ 4.726.341.627

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 451.938.985	$ 85.799.379	$ 537.738.364

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 783.683.264,70	65-44-101199120 3	18/06/2021	18/12/2022
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.567.366.529,40	65-44-101199120 3	18/06/2021	18/06/2025
Calidad del Servicio	$ 2.351.049.794,10	65-44-101199120 3	18/06/2021	18/06/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- En el presente mes, el Contratista mejoró la disponibilidad de los equipos de elevación, por lo que, se adelantaron las actividades conforme a la programación del plan de mantenimiento que se tiene en el proyecto.
- La detección de las incidencias en algunas cámaras DAI sigue fallando, ya que se han presentado situaciones al interior de los túneles como peatones en la vía, objetos

caídos y vehículos en contra sentido y no se visualiza la incidencia en el video Xpert y tampoco se visualiza la alarma en el banner del SCADA, generando retrasos en la atención de eventos, ya que los operadores del centro de control no se dan cuenta a tiempo.

- Las estaciones de trabajo de los operadores del centro de control y operación, han mejorado sus rendimiento, el personal de operación continuará realizando el seguimiento y reportará cualquier evento.
- El contratista debe llevar un registro de las actividades de mantenimiento Correctivos, las cuales no están quedando evidenciadas.
- Los días de mayor aforo de vehículos son los días martes seguidos del sábado, en ambas rutas.
- El mantenimiento rutinario efectuado de las cooperativas es permanentes así mismo como su apoyo a los eventos que sucedan en el corredor.

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Durante el mes de febrero el contratista CLL 2021 y la Interventoría CCA realizaron actividades para mantenimiento de las medidas biosanitarias tales como lavado de manos, uso permanente de protección respiratoria, desinfección de puestos de trabajo, diligenciamiento de formato de condiciones de salud, lo que ha generado resultados positivos en la contención del COVID-19, adicional a esto el personal continua en la aplicación de las vacunas mejorando ostensiblemente la inmunización de la población laboral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- La interventoría solicita al contratista realizar las campañas de seguridad vial 2 días a la semana, por lo que es necesario un apoyo al equipo social del contratista con personal para este tipo de actividades.
- El grupo poblacional de arrieros ya cuenta con kits de seguridad para transito seguro por el corredor vial, bastón luminoso, cintas reflectivas que les permitirá mitigar o reducir cualquier riesgo de accidentalidad.

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO–QUIMBAYA–ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"MODULO 2.**

LONGITUD DEL CORREDOR: 50 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1904 DE 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	NIT:	901.442.158-1
CONFORMACIÓN:	INGENIERIA DE VIAS S.A.S. NIT. 800.186.228-2 (65%) y EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. NIT. 830.132.938-0 (35%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO–QUIMBAYA–ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"MODULO 2.		
Fecha de Inicio:	**25/03/2021**	No. de Oficio:	DO-GGP 14576
Valor Inicial:	**$ 87.906.264.713**		
Valor Adiciones:	**$ 17.543.380.366**		
Adición 1:	**$ 17.126.901.613**		
Adición 2:	**$ 416.478.753**		
Adición 3:	**0**		
Adición 4:	**0**		
Adición 5:	**0**		
Valor Actual:	**$ 105.449.645.079**		
Anticipo Entregado:	**$ 30.570.567.203**		
Anticipo Total Entregado:	**$ 30.570.567.203**		
Anticipo Amortizado:	**$ 1.598.880.317**		
Saldo por Amortizar:	**$ 28.971.686.886**		
Plazo Inicial:	**18 meses**		
Total, Prórrogas:	**0**		
Prórroga 1:	**0**		
Prórroga 2:	**0**		
Prórroga 3:	**0**		
Prórroga 4:	**0**		
Prórroga 5:	**0**		
Fecha de Fin:	**31/07/2022**		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

258421	**54**	**$ 34.573.632.357**	**$ 34.573.632.357**	**$4.798.264.306,36**	**$ 29.775.368.050,64**
212921	**54**	**$ 6.332.632.356**	**$ 6.332.632.356**	**$ 0**	**$ 6.332.632.356,00**
235521	**54**	**$ 17.126.901.613**	**$ 17.126.901.613**	**$ 0**	**$ 17.126.901.613,00**
235521	**54**	**$ 416.478.753**	**$ 416.478.753**	**$ 0**	**$ 416.478.753,00**
		$ 47.000.000.000	**$ 47.000.000.000**	**$ 0**	**$ 47.000.000.000,00**
TOTAL		**$105.449.645.079**	**$105.449.645.079**	**$4.798.264.306,36**	**$ 100.651.380.772,64**

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	**776.639.525**	**12.617.134**	**789.256.659**
Acta de Ajuste Provisional No. 12	**0**	**0**	**0**

* El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: **6.19%**
% Básico ejecutado acumulado: 5**,86%**

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
25-02-2022	3	NP08	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.
25-02-2022	3	NP09	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.
25-02-2022	3	NP10	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.
25-02-2022	3	NP11	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.
25-02-2022	3	NP12	Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.
25-02-2022	3	NP13	Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de árboles en el tramo Cartago - Quimbaya
25-02-2022	3	NP14	Caja movistar (no incluye acero).
25-02-2022	3	NP15	Pompeyano en concreto hidráulico MR 42 acelerado a 7 días
25-02-2022	3	NP16	Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm
25-02-2022	3	NP17	Bordillo rebasable 40x15x8 cm
25-02-2022	3	NP18	Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm
25-02-2022	3	NP19	Rocería

FECHA ACTA	ACTA No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
25-02-2022	3	NP20	Dren horizontal de longitud mayor a diez metros
25-02-2022	3	NP21	Marca vial

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
25-02-2022	5

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	**$ 10.544.964.508**	**644579**	**30/12/2020**	**31/01/2023**
Buen Manejo Anticipo	**$ 30.570.567.203**	**644579**	**30/12/2020**	**31/01/2023**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	**$ 21.083.929.016**	**644579**	**30/12/2020**	**31/07/2025**
Estabilidad y calidad de la Obra	**$ 31.350.517.524**	**644579**	**31/07/2022**	**30/06/2027**
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	**$ 24.276.000**	**644579**	**5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.**	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 4.395.313.235,65	NB-100031173 1	30/12/2020	30/06/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1913 DE 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	NIT:	901.442.422-1
CONFORMACIÓN:	SAITEC S.A. -SUCURSAL EN COLOMBIA NIT. 900.663.467-5 (30%) TPF GETINSA EURO ESTUDIOS COLOMBIA NIT. 900.797.235-9 (40%) JOYCO S.A.S NIT. 860.067.561-9 (30%).		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).		
Fecha de Inicio:	**25/03/2021**	No. de Oficio:	DO-GGP 14581
Valor Inicial:	**$5.999.975.010**		
Valor Adiciones:	$ 0		
Adición 1:	$ 0		
Adición 2:	$ 0		
Adición 3:	$ 0		
Adición 4:	$ 0		
Adición 5:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	**$ 1.560.026.576**		
Anticipo Amortizado:	**$ 473.925.478**		
Saldo por Amortizar:	**$ 1.086.101.098**		

Plazo Inicial:	**18 meses.**
Total, Prórrogas:	0
Prórroga 1:	0
Prórroga 2:	0
Prórroga 3:	0
Prórroga 4:	0
Prórroga 5:	0
Fecha de Fin:	**31/07/2022**

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
212821	**54**	**$ 620.500.000**	**$620.500.000**	**$ 620.500.000**	**$ 0**
258521	**54**	**$151.479.015**	**$151.479.015**	**$151.479.015**	**$ 0**
258521	**54**	**$2.227.995.99**	**$2.227.995.995**	**$ 499.213.437**	**$1.728.782.558**
216122	**11**	**$66.956.899**	**$66.956.899**	**$ 0**	**$66.956.899**
216122	**11**	**$1.071.543.101**	**$1.071.543.101**	**$ 0**	**$1.071.543.101**
TOTAL		**$ 4.138.475.010**	**$ 4.138.475.010**	**$ 1.271.192.452**	**$ 2.867.282.558**

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 12	**$ 144.449.250**	**$ 27.445.358**	**$ 171.894.608**

*El estado presupuestal es estimado mientras se termina de conciliar el acta del presente mes

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	**$ 599.997.501**	**NB–100148835 3**	**31/12/2020**	**LIQUID. CONT.**
Buen Manejo Anticipo	**$ 2.520.997.904**	**NB–100148835 3**	**31/12/2020**	**LIQUID. CONT.**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	**$ 1.199.995.002**	**NB–100148835 3**	**31/12/2020**	**30/06/2025**
Calidad del Servicio	**$ 1.799.992.503**	**NB–100148835 3**	**Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría**	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Se anexa informe SICOR

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se tiene definido fechas para el traslado de redes por parte de las Empresas prestadoras de servicio de Energía, acueducto y gas, tanto en el tramo Calarcá – Armenia como tramo Armenia – Montenegro.

Inconvenientes para firmas de permisos de intervención voluntaria por propietarios de los predios Frigorífico (Calarcá -La María) y Restaurante Cuyabrito, Motel Ankara (Armenia sector Mercar).

Demora de las Entidades públicas para emitir certificaciones de usos del suelo y cartas catastrales para aprovechamiento forestal único de guaduales en los tramos Armenia-Montenegro y Armenia-Calarcá.

El Contratista mediante oficio CSCMQ000532 del 22 de diciembre de 2021 solicitó la ampliación del numeral 4.1.2 del Anexo Técnico, argumentando que para el sector Armenia – Montenegro, se ha entregado la información para los subtramos No 1 y 2, los cuales comprenden desde el PR 0+0000 al PR 4+0000. Está pendiente la entrega de los volúmenes, con excepción del diseño geométrico del PR 4+0000 al PR 7+0000, lo cual impide terminar la revisión y ajustes de todo el sector (hasta el municipio de Montenegro PR 7+0000), informes que según compromisos adquiridos por la consultoría que desarrollan los estudios, debían ser entregados durante el mes de noviembre de 2021 en su totalidad. Es importante mencionar, que el sector comprendido entre el PR 4+0000 al PR 7+0000, requiere el trámite de licencia ambiental, documento que, a la fecha, debe ser tramitada por el contratista, lo cual requiere la entrega de los volúmenes que aplican para este tramo, información vital para la evaluación del tiempo de ejecución y costo del estudio.

Para el Sector comprendido entre el sector de la Florida y el PR 0+0000 de la ruta 4003, los estudios y diseños a elaborar por parte del contratista y su costo, fue recientemente incorporado en la adición de recursos No 1, firmada el pasado 14 de diciembre de 2021, en la cual se incluyó partida presupuestal de $ 595 millones.

Bajo las consideraciones anteriores y al inicio del proceso de exploración geotécnica, se hace necesario la ampliación de este numeral (plazo contractual 22 de diciembre de 2021), el cual se requiere para la elaboración y aprobación de los estudios pertinentes, hasta finales de marzo de 2022.

La Interventoría mediante comunicado 10-01-22/1913-2020 del 5 de enero de 2022, y luego de realizar reunión con el gerente del Proyecto de la Unidad Ejecutora del INVIAS, se solicitó que ajustara las justificaciones enunciadas por el Contratista y ajustara el plazo máximo de ampliación del numeral 4.1.2 para finales de febrero de 2022. La Interventoría mediante comunicado 31-01-22/1913-2020 del 18 de enero de 2022 reitera dicha solicitud indicando la urgencia de dicho trámite.

Reiteración al Contratista de presentación de la justificación de solicitud ampliación numeral 4.1.2 anexo técnico y cronograma de ajuste estudios y diseños.

Se recomienda la entrega de la totalidad de los estudios y diseños para ambos tramos, con el fin de poder contar con los insumos para la construcción.

Para el periodo de este informe se continúa por parte de los Consultores contratados por el Invias, en la elaboración de los estudios y diseños de los sectores Armenia – Calarcá y Armenia – Quimbaya, haciendo falta la entrega de los volúmenes ambientales de ambos tramos, insumos necesarios para adelantar los EIAs que solicitó la ANLA para los sectores La María – Ye El Pescador de la vía Armenia – Calarcá y del tramo Armenia – Montenegro, sector Río Espejo hasta Montenegro.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se ha definido el propietario de la gestión 18 y 8 en el sector La María (posibles baldíos o ejidos) condicionando la entrega de expedientes de mejoras en esos predios, jurídica revisa la posibilidad de iniciar un proceso de expropiación, para tal efecto se debe iniciar un proceso de emplazamiento y permiso de juez para el ingreso e intervención.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Demora por parte del contratista para la entrega de documentos como preacta de obra, actas de ajustes de ítems no previstos, modificaciones al contrato, prórrogas.

Tramo Armenia – Calarcá; no se tiene respuesta a las solicitudes elevadas ante La Subdirección de Bosques respecto al levantamiento de Sustracción de Reserva forestal desde La María hasta la Glorieta Estadio. Lo anterior teniendo en cuenta que la Asamblea Departamental por medio de Resolución cedió área del predio del Instituto Técnico de Calarcá para la ejecución del proyecto.

Con base en el pronunciamiento de la ANLA, respecto a la subdivisión por subtramos del tramo Armenia -Calarcá; el contratista trabaja en los sectores que requieren PAGA, a la fecha el contratista adelanta los estudios de impacto ambiental en los tramos de Licencia.

Adquisición del lote No. 1 para el traslado de la Institución Educativa Perpetuo Socorro en el sector de la María, lo que retrasa el inicio de la elaboración de los diseños.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto comisión 1.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
CONTRATISTA
CC.