Fecha 2022-01-03 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ALCANCE Construcción Puente Vehicular ubicado sobre la Calle 153 por Autonorte - Costado Norte

CONTRATO No. IDU-1737-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jheison Steve Jimenez Gavilan - Apoyo Principal, Oscar Danilo Pineda Obando - Apoyo Principal, Luis Eduardo Quitian Castiblanco - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.12%
% EJECUTADO	0.12%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021
Contrato No.	IDU-1737-2021
Valor Inicial	$ 46.725.766.622,00
Total Contrato	$ 46.725.766.622,00
Valor Pagado	$ 5.572.106.523,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	540 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2023-12-15
No. Empleos generados	25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153
Contrato No.	IDU-1762-2021
Valor Inicial	$ 3.402.935.496,00
Total Contrato	$ 3.402.935.496,00
Valor Pagado	$ 124.802.000,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	540 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2023-12-15
No. Empleos generados	18

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	18,71	18,65	$ 50.775.265,00	$ 50.599.818,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo	0.064	0.13	0.066	
Plan de Manejo de Tráfico PMT's	31.179	17.857	-13.322	
Empresas de Servicios Públicos	15.4	13.086	-2.314	
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	17.526	12.804	-4.722	

Redes Secas	7.851	14.085	6.234	
Aprobación de la Programación del PAC	0.0	0.0	0.0	
Aprobación de Cronograma de Obra	0.0	0.0	0.0	
Aprobación de Presupuesto de Obra	0.0	0.0	0.0	
Plan Detallado de Inversión de Anticipo	0.0	100.0	100.0	
Especificaciones Técnicas de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	0.249	0.186	-0.063	