Fecha 2022-02-21 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ALCANCE Construcción Puente Vehicular ubicado sobre la Calle 153 por Autonorte - Costado Norte

CONTRATO No. IDU-1737-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jheison Steve Jimenez Gavilan - Apoyo Principal, Oscar Danilo Pineda Obando - Apoyo Principal, Luis Eduardo Quitian Castiblanco - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.53%
% EJECUTADO	0.35%
% VARIACIÓN	-0.18%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	**Contratista**	CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153
Contrato No.	IDU-1737-2021	**Contrato No.**	IDU-1762-2021
Valor Inicial	$ 46.725.766.622,00	**Valor Inicial**	$ 3.402.935.496,00
Total Contrato	$ 46.725.766.622,00	**Total Contrato**	$ 3.402.935.496,00
Valor Pagado	$ 5.572.106.523,00	**Valor Pagado**	$ 124.802.000,00
Plazo Inicial	540 días	**Plazo Inicial**	540 días
Plazo Actualizado	540 días	**Plazo Actualizado**	540 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02	**Fecha de Iniciación**	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2023-12-15	**Fecha de Terminación Actual**	2023-12-15
No. Empleos generados	25	**No. Empleos generados**	18

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	88,35	56,34	$ 239.717.955,67	$ 152.874.358,68
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo	83.79	95.08	11.29	
Plan de Manejo de Tráfico PMT's	86.91	85.71	-1.2	
Empresas de Servicios Públicos	92.35	47.91	-44.44	
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	98.14	40.96	-57.18	

Redes Secas	71.74	72.61	0.87	
Aprobación de la Programación del PAC	68.42	0.0	-68.42	
Aprobación de Cronograma de Obra	68.42	30.0	-38.42	
Aprobación de Presupuesto de Obra	68.42	30.0	-38.42	
Plan Detallado de Inversión de Anticipo	68.42	100.0	31.58	
Especificaciones Técnicas de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	92.46	82.13	-10.33	