Fecha 2022-06-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

CONTRATO No. IDU-1839-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Daissy Pulido Robayo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.63%
% EJECUTADO	0.61%
% VARIACIÓN	-0.02%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021	**Contratista**	CONSORCIO ECOSANTAFÉ 060
Contrato No.	IDU-1839-2021	**Contrato No.**	IDU-1838-2021
Valor Inicial	$ 49.936.100.522,00	**Valor Inicial**	$ 6.912.352.234,00
Total Contrato	$ 49.936.100.522,00	**Total Contrato**	$ 6.912.352.234,00
Valor Pagado	$ 5.520.401.917,00	**Valor Pagado**	$ 147.215.356,00
Plazo Inicial	720 días	**Plazo Inicial**	720 días
Plazo Actualizado	720 días	**Plazo Actualizado**	720 días
Fecha de Iniciación	2022-01-19	**Fecha de Iniciación**	2022-01-19
Fecha de Terminación Actual	2024-01-18	**Fecha de Terminación Actual**	2024-01-18
No. Empleos generados	27	**No. Empleos generados**	21

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Fase de obras iniciales y gestiones preliminares	100,00	97,41	$ 312.954.332,00	$ 304.848.815,00
Construcción Grupo 3	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Actividades técnicas	100.0	99.01	-0.99	
Actividades Ambientales y SST	100.0	95.66	-4.34	
Social	100.0	99.12	-0.88	

PMT	100.0	88.76	-11.24	
Aprobación Informes y Planes	100.0	93.73	-6.27	