SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA FINAL DE PAGO		FECHA DE ELABORACIÓN: 17/08/2022	I.E. JOAQUIN DE CAICEDO Y CUERO SEDE GENERAL CARLOS ALBAN Y NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Puro Corazón por Cali	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.962-2022		
	CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.		
	OBJETO: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán de la Comuna 10 y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas de la Comuna 19 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 26003935 y 26004003			

VALOR INICIAL:	$ 72.147.474	PLAZO:	2 MESES	INTERVENTORIA	
VALOR ADICIONAL CARLOS ALBAN :	$ 1.860.917				
VALOR ADICIONAL NORMAL SUPERIOR FARALLONES :	$ 7.687.570				
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 81.695.961	PLAZO ADICIONAL (MESES):	0,5 MESES	Ing. FERNANDO ALBERTO PADILLA	
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	7/06/2022				
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	22/08/2022				

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN CAICEDO Y CUERO SEDE GENERAL CARLOS ALBAN										
1	**PRELIMINARES**										
1.01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	84,80	$ 3.921,00	$ 332.500,80		$ -	84,80	$ 332.501	84,80	$ 332.501
1.02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	-	$ 11.974,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.03	RETIRO DE CABLE #16 A #10	ML	60,00	$ 491,00	$ 29.460,00		$ -	60,00	$ 29.460	60,00	$ 29.460
1.04	DESCONEXION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	2,00	$ 4.844,00	$ 9.688,00		$ -	2,00	$ 9.688	2,00	$ 9.688
1.05	DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA	UND	1,00	$ 14.501,00	$ 14.501,00		$ -	1,00	$ 14.501	1,00	$ 14.501
1.06	DEMOL.CIELO FALSO ESTRUCIELO	M2	103,92	$ 6.161,00	$ 640.252,97		$ -	103,92	$ 640.253	103,92	$ 640.253
1.07	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	10,00	$ 7.338,00	$ 73.380,00		$ -	10,00	$ 73.380	10,00	$ 73.380
1.08	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	10,00	$ 31.591,00	$ 315.910,00		$ -	10,00	$ 315.910	10,00	$ 315.910
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 1.415.692,77**		**$ -**		**$ 1.415.692,77**		**$ 1.415.692,8**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2.01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,00	$ 13.689,00	$ 27.378,00		$ -	2,00	$ 27.378	2,00	$ 27.378
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 27.378,00**		**$ -**		**$ 27.378,00**		**$ 27.378,00**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
3,01	ACOM.E.3F(3# 2+1# 6) 2" EMT"	ML	-	$ 121.466,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	ACOM.E.3F(3#8 +1# 8) 2" EMT"	ML	-	$ 62.407,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,03	ACOM.E.3F(3#8 +1# 8) 2" PVC	ML	-	$ 64.067,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	CABLE COBRE HF-ZH# 8	ML	8,00	$ 9.045,00	$ 72.360,00		$ -	8,00	$ 72.360	8,00	$ 72.360
3,05	ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT"	ML	27,07	$ 26.142,00	$ 707.686,79		$ -	27,07	$ 707.687	27,07	$ 707.687
	ELEMENTOS DE MEDICION Y CONTROL										
3,06	CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	-	$ 135.873,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,07	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA	UND	-	$ 569.134,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,08	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	-	$ 186.560,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,09	TOTALIZADOR DE 125 A 225 AMP-25 KA	UND	1,00	$ 460.421,00	$ 460.421,00		$ -	1,00	$ 460.421	1,00	$ 460.421
3,10	CALIBRACION MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO, Clase 0,5	UNIDAD	1,00	$ 237.843,00	$ 237.843,00		$ -	1,00	$ 237.843	1,00	$ 237.843
3,11	INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA	UND	1,00	$ 17.653,00	$ 17.653,00		$ -	1,00	$ 17.653	1,00	$ 17.653
3,12	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO CON PROTECCION TOTAL Y 4 PARCIALES (INCLUYE BARRAJE TRIFASICO, INTERRUPTOR GENERAL 3x100, 2 PARCIALES 3x50, 1 PARCIAL DE 3x30, Y 1 ESPACIO DE RESERVA)	UND	-	$ 4.116.738,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	TABLERO 3F 18 CTOS NTQ	UND	1,00	$ 605.573,00	$ 605.573,00		$ -	1,00	$ 605.573	1,00	$ 605.573
3,14	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	7,00	$ 94.889,00	$ 664.223,00		$ -	7,00	$ 664.223	7,00	$ 664.223
3,15	TUBO PVC 2	ML	24,00	$ 19.079,00	$ 457.896,00		$ -	24,00	$ 457.896	24,00	$ 457.896
3,16	CAJA DE PASO 15 X 15 X 10 CM METALICA CON TAPA	UND	2,00	$ 37.011,00	$ 74.022,00		$ -	2,00	$ 74.022	2,00	$ 74.022
3,17	SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	1,00	$ 119.343,00	$ 119.343,00		$ -	1,00	$ 119.343	1,00	$ 119.343
3,18	SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	-	$ 123.327,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,20	REFLECTOR 100 W LED (MARCA RECONOCIDA)	UND	-	$ 208.276,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,21	CERTIFICACION RETIE	UND	1,00	$ 1.853.865,00	$ 1.853.865,00		$ -	1,00	$ 1.853.865	1,00	$ 1.853.865
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 5.270.885,79**		**$ -**		**$ 5.270.885,79**		**$ 5.270.885,79**
4	**ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA**										
4.01	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA.	KG	-	$ 12.883,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	-	$ 16.015,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
5	**CIELO FALSO**										
5,01	CIELO FALSO EN LAMINA PVC MEXICANA A=25CM E=8MM	M2	103,92	$ 60.786,00	$ 6.316.899,36		$ -	103,92	$ 6.316.899	103,92	$ 6.316.899
5,02	CIELO FALSO LAMINA PVC CARTERA- 10MM	ML	-	$ 48.227,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 6.316.899,36**		**$ -**		**$ 6.316.899,36**		**$ 6.316.899,36**
6	**RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL**										
6,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	25,00	$ 1.779,00	$ 44.475,00		$ -	25,00	$ 44.475	25,00	$ 44.475
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 44.475,00**		**$ -**		**$ 44.475,00**		**$ 44.475,00**
	ITEMS ADICIONALES										
AD1	CABLE COBRE HF-ZH# 2	ML	165,00	$ 33.597,00	$ 5.543.505,00		$ -	165,00	$ 5.543.505	165,00	$ 5.543.505
AD2	CABLE COBRE HF-ZH# 6	ML	48,00	$ 14.458,00	$ 693.984,00		$ -	48,00	$ 693.984	48,00	$ 693.984
AD3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES DE PERFORACION	UND	4,00	$ 21.535,98	$ 86.143,94		$ -	4,00	$ 86.144	4,00	$ 86.144
AD4	RETIRO TABLEROS	UND	1,00	$ 35.045,00	$ 35.045,00		$ -	1,00	$ 35.045	1,00	$ 35.045
AD5	TABLERO 2F 12 CTOS TQCP	UND	1,00	$ 322.894,00	$ 322.894,00		$ -	1,00	$ 322.894	1,00	$ 322.894
AD6	TUBERIA EMT 2	ML	6,00	$ 33.039,91	$ 198.239,46		$ -	6,00	$ 198.239	6,00	$ 198.239

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA FINAL DE PAGO		FECHA DE ELABORACIÓN: 17/08/2022	I.E. JOAQUIN DE CAICEDO Y CUERO SEDE GENERAL CARLOS ALBAN Y NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.962-2022		
Puro Corazón por Cali	CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.		
	OBJETO: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán de la Comuna 10 y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas de la Comuna 19 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 26003935 y 26004003			

VALOR INICIAL:	$ 72.147.474	PLAZO:	2 MESES	INTERVENTORIA	
VALOR ADICIONAL CARLOS ALBAN :	$ 1.860.917				
VALOR ADICIONAL NORMAL SUPERIOR FARALLONES :	$ 7.687.570				
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 81.695.961	PLAZO ADICIONAL (MESES):	0,5 MESES	Ing. FERNANDO ALBERTO PADILLA	
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	7/06/2022				
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	22/08/2022				

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
AD7	CAPACETE GALV 2	UND	1,00	$ 13.850,00	$ 13.850,00		$ -	1,00	$ 13.850	1,00	$ 13.850
AD8	RETIRO LAMPARA	UND	8,00	$ 5.400,00	$ 43.200,00		$ -	8,00	$ 43.200	8,00	$ 43.200
AD9	INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL	UND	8,00	$ 44.585,00	$ 356.680,00		$ -	8,00	$ 356.680	8,00	$ 356.680
AD10	TRABAJOS EN LINEA VIVA, POR PARTE DE EMCALI – INCLUYE TRAMITES COMPLEMENTARIOS	UND	1,00	$ 3.257.500,00	$ 3.257.500,00		$ -	1,00	$ 3.257.500	1,00	$ 3.257.500
AD11	ADECUACION CIRCUITOS EXISTENTES EN NUEVO TABLEROS – incluye elementos requeridos para su organización	UND	2,00	$ 103.000,00	$ 206.000,00		$ -	2,00	$ 206.000	2,00	$ 206.000
AD12	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	40,00	$ 7.098,00	$ 283.920,00		$ -	40,00	$ 283.920	40,00	$ 283.920
AD13	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	10,00	$ 5.035,00	$ 50.350,00		$ -	10,00	$ 50.350	10,00	$ 50.350
AD14	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CILIND	M3	-	$ 14.452,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
AD15	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	10,00	$ 73.109,00	$ 731.090,00		$ -	10,00	$ 731.090	10,00	$ 731.090
AD16	INSTALACION DE REFLECTOR	UND	3,00	$ 57.961,00	$ 173.883,00		$ -	3,00	$ 173.883	3,00	$ 173.883
AD17	REFLECTOR 200 W LED, IP 65, LUZ BLANCA, 18000 lm	UND	2,00	$ 304.900,00	$ 609.800,00		$ -	2,00	$ 609.800	2,00	$ 609.800
AD18	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT	UND	2,00	$ 161.828,80	$ 323.657,60		$ -	2,00	$ 323.658	2,00	$ 323.658
AD19	CABLE ENCAUCHETADO HF-ZH# 3*12 AWG	ML	12,00	$ 3.516,00	$ 42.179,34		$ -	12,00	$ 42.179	12,00	$ 42.179
AD20	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA – Bidireccional	UND	1,00	$ 874.845,44	$ 874.845,44		$ -	1,00	$ 874.845	1,00	$ 874.845
AD21	CAJA DE PASO CONCRETO 3O X3O CM	UND	1,00	$ 120.261,00	$ 120.261,00		$ -	1,00	$ 120.261	1,00	$ 120.261
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 13.967.027,78**		**$ -**		**$ 13.967.027,78**		**$ 13.967.027,78**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 27.042.358,69**		**$ -**		**$ 27.042.358,69**		**$ 27.042.358,69**
			ADMINISTRACION	33,0%	$ 8.923.978,37		$ -		$ 8.923.978,37		**$ 8.923.978,37**
			UTILIDAD	5%	$ 1.352.117,93		$ -		$ 1.352.117,93		**$ 1.352.117,93**
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 10.276.096,30**		**$ -**		**$ 10.276.096,30**		**$ 10.276.096,30**
		TOTAL PRESUPUESTO			**$ 37.318.455,00**		**$ -**		**$ 37.318.455,00**		**$ 37.318.455,00**
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS										
1	**PRELIMINARES**										
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	-	$ 11.974,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	-	$ 125.746,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	24,00	$ 31.591,00	$ 758.184,00		$ -	24,00	$ 758.184	24,00	$ 758.184
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 758.184,00**		**$ -**		**$ 758.184,00**		**$ 758.184,00**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	284,68	$ 1.924,00	$ 547.716,62		$ -	284,68	$ 547.717	284,68	$ 547.717
2,02	KORAZA [3M]	M2	406,99	$ 9.592,00	$ 3.903.846,72		$ -	406,99	$ 3.903.847	406,99	$ 3.903.847
2,03	REPELLO MUROS M 1:3	M2	230,85	$ 22.099,00	$ 5.101.479,01		$ -	230,85	$ 5.101.479	230,85	$ 5.101.479
2,04	CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM	M2	230,85	$ 60.847,00	$ 14.046.323,07		$ -	230,85	$ 14.046.323	230,85	$ 14.046.323
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 23.599.365,43**		**$ -**		**$ 23.599.365,43**		**$ 23.599.365,43**
3	**RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL**										
3,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	163,61	$ 1.779,00	$ 291.062,19		$ -	163,61	$ 291.062	163,61	$ 291.062
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 291.062,19**		**$ -**		**$ 291.062,19**		**$ 291.062,19**
	ITEMS ADICIONALES										
AD1	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	168,37	$ 2.270,00	$ 382.199,90		$ -	168,37	$ 382.200	168,37	$ 382.200
AD2	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	24,00	$ 7.338,00	$ 176.112,00		$ -	24,00	$ 176.112	24,00	$ 176.112
AD3	DEMOL.REPELLO	M2	230,85	$ 6.166,00	$ 1.423.400,14		$ -	230,85	$ 1.423.400	230,85	$ 1.423.400
AD4	IMPERMEABILIZACION MURO CON SIKA 103	M2	85,00	$ 15.385,00	$ 1.307.725,00		$ -	85,00	$ 1.307.725	85,00	$ 1.307.725
AD5	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	39,67	$ 31.047,00	$ 1.231.556,87		$ -	39,67	$ 1.231.557	39,67	$ 1.231.557
AD6	PUERTA LAM. ENTAMB. CAL 20 DE 2X2 MTRS, CON LUCETA, INCLUYE MARCO LAMINA +CERRADURA+PINTUTA ANTICORROSIVA+ESMALTE, FALLEBA, PORTACANDADO Y PASADOR	UND	1,00	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00		$ -	1,00	$ 2.250.000	1,00	$ 2.250.000
AD7	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	12,00	$ 2.968,00	$ 35.616,00		$ -	12,00	$ 35.616	12,00	$ 35.616
AD8	TOMA BLANCO NORMAL	UND	6,00	$ 29.814,00	$ 178.884,00		$ -	6,00	$ 178.884	6,00	$ 178.884
AD9	SWITCHE S1	UND	6,00	$ 14.900,00	$ 89.400,00		$ -	6,00	$ 89.400	6,00	$ 89.400
AD10	PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO	ML	17,00	$ 7.200,00	$ 122.400,00		$ -	17,00	$ 122.400	17,00	$ 122.400
AD11	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	39,67	$ 7.858,00	$ 311.707,22		$ -	39,67	$ 311.707	39,67	$ 311.707
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 7.509.001,12**		**$ -**		**$ 7.509.001,12**		**$ 7.509.001,12**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 32.157.612,74**		**$ -**		**$ 32.157.612,74**		**$ 32.157.612,74**
			ADMINISTRACION	33,0%	$ 10.612.012,20		$ -		$ 10.612.012,20		**$ 10.612.012,20**
			UTILIDAD	5%	$ 1.607.880,64		$ -		$ 1.607.880,64		**$ 1.607.880,64**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA FINAL DE PAGO		FECHA DE ELABORACIÓN: 17/08/2022	I.E. JOAQUIN DE CAICEDO Y CUERO SEDE GENERAL CARLOS ALBAN Y NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.962-2022		
Puro Corazón por Cali	CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.		

OBJETO: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán de la Comuna 10 y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas de la Comuna 19 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 26003935 y 26004003

VALOR INICIAL:	$ 72.147.474	PLAZO:	2 MESES	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL CARLOS ALBAN :	$ 1.860.917			Ing. FERNANDO ALBERTO PADILLA
VALOR ADICIONAL NORMAL SUPERIOR FARALLONES :	$ 7.687.570			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 81.695.961	PLAZO ADICIONAL (MESES):	0,5 MESES	
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	7/06/2022			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	22/08/2022			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 12.219.892,84		$ -		$ 12.219.892,84		$ 12.219.892,84
		TOTAL PRESUPUESTO			$ 44.377.506,00		$ -		$ 44.377.506,00		$ 44.377.506,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 59.199.971,43		$ -		$ 59.199.971,43		$ 59.199.971,43
		ADMINISTRACION		33,0%	$ 19.535.990,57		$ -		$ 19.535.990,57		$ 19.535.990,57
		UTILIDAD		5%	$ 2.959.998,57		$ -		$ 2.959.998,57		$ 2.959.998,57
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 22.495.989,14		$ -		$ 22.495.989,14		$ 22.495.989,14
		TOTAL PRESUPUESTO			$ 81.695.961,00		$ -		$ 81.695.961,00		$ 81.695.961,00

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA:		$ 0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 81.695.961,00	

SON: OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

NOTA: La información, la cuantificación y cálculos contenidos en las actas son de exclusiva responsabilidad del Interventor y del Contratista. Las firmas de los funcionarios públicos son exclusivamente para trámite administrativo interno.

ING. FERNANDO RIVERA U.
REP. LEGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
CONTRATISTA

ING. FERNANDO ALBERTO PADILLA
INTERVENTOR