ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PM-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1 (UNO)
FECHA	29/07/2022
CONTRATO N°	2204200602
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 - TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES"
FECHA DE INICIO	29/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28/09/2022
PLAZO (MESES O DIAS)	TRES (3.0) MESES
VALOR	$ 624.649.593
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	No Aplica
SUSPENSIONES	No Aplica
ADICIONES	No Aplica
VALOR ANTICIPO	No Aplica
CONTRATISTA	FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CIVILE S.A.S. BIC

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	MANTENIMIENTO MECANIZADO

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°1 (Uno)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	[illegible]														
001.044	Descapote manual (e=0,2m)	m2	100,00	$ 2.831	$ 283.100		0,00	0,00	100,0	$ 283.100	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
029.014	Demolición de pavimento concreto hidráulico con equipo mecanico	m3	170,00	$ 138.538	$ 23.551.460		0,00	0,00	170,0	$ 23.551.460	43,9	$ 6.081.818	43,90	$ 6.081.818	25,8%
029.015	Demolición de pavimento concreto hidráulico manual	m3	20,00	$ 219.210	$ 4.384.200		0,00	0,00	20,0	$ 4.384.200	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
029.013	Demolición pavimento asfáltico compresor	m3	130,00	$ 111.021	$ 14.432.730		0,00	0,00	130,0	$ 14.432.730	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
002.016	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M	m3	60,00	$ 32.438	$ 1.946.280		0,00	0,00	60,0	$ 1.946.280	40,6	$ 1.316.983	40,60	$ 1.316.983	67,7%
002.017	Excavación a cielo abierto conglomerado 0 - 2 M	m3	40,00	$ 47.177	$ 1.887.080		0,00	0,00	40,0	$ 1.887.080	21,2	$ 1.000.152	21,20	$ 1.000.152	53,0%
1060,00	Suministro, transporte e instalación techado movible en guadua y plástico	m2	120,00	$ 7.886	$ 946.320		0,00	0,00	120,0	$ 946.320	96,2	$ 758.633	96,20	$ 758.633	80,2%
	Subtotal				*$ 47.431.170*					$ 47.431.170		$ 9.157.586			
	BASES														
023.008	Suministro, Transporte e instalación Afirmado compactado sindenes.	m3	30,00	$ 143.496	$ 4.304.880		0,00	0,00	30,00	$ 4.304.880	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
23012-1	Suministro, transporte e instalacion sub base compactada con cilindro	m3	170,00	$ 200.199	$ 34.033.830		0,00	0,00	170,00	$ 34.033.830	55,4	$ 11.091.025	55,40	$ 11.091.025	32,6%
	Subtotal				*$ 38.338.710*					$ 38.338.710		$ 11.091.025			
	CAPA RODADURA														

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°1 (Unic)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
023.028	Suministro, Transporte e Instalación pavimento en concreto MR 42 Espesor entre 15 y 20 cm. hecho en obra con material triturado. Incluye texturizado.	m3	90,00	$ 904.852	$ 81.436.680		0,00	0,00	90,0	$ 81.436.680	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
023.028	Suministro, transporte e instalación pavimento en concreto premezclado MR 42(Rutas de alto tráfico)	m3	90,00	$ 1.007.192	$ 90.647.280		0,00	0,00	90,0	$ 90.647.280	40,7	$ 40.992.714	40,70	$ 40.992.714	45,2%
23.002	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.	m2	1.200,00	$ 4.372	$ 5.246.400		0,00	0,00	1.200,0	$ 5.246.400	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
23.004	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo MDC-19 según norma invias, para parcheo mantenimiento de áreas menores A 1.100 m2	m3	100,00	$ 1.105.261	$ 110.526.100		0,00	0,00	100,0	$ 110.526.100	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
023.031	Suministro, Transporte e Instalacion Mezcla asfáltica Tipo MDC-19 para Parcheo Mantenimiento.	m3	20,00	$ 1.241.109	$ 24.822.180		0,00	0,00	20,0	$ 24.822.180	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
	Subtotal				***$ 312.678.640***					$ 312.678.640		$ 40.992.714			
	ANDENES Y SARDINELES														
021.052	Suministro, Transporte e Instalación andén en concreto 3000PSI e=0,10 m	m2	320,00	$ 94.997	$ 30.399.040		0,00	0,00	320,00	$ 30.399.040	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
021.016	Suministro, Transporte e Instalacion sardinel ancho=20cm H=entre 17 y 24cm en concreto 3000PSI	ml	150,00	$ 62.179	$ 9.326.850		0,00	0,00	150,00	$ 9.326.850	43,2	$ 2.687.998	43,23	$ 2.687.998	28,8%
21.034	Suministro, transporte e instalación escalas concreto 3000 psi e= 0,10m. sobre tierra acabado escobiado	m2	300,00	$ 159.060	$ 47.718.900		0,00	0,00	300,00	$ 47.718.900	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
	Subtotal				***$ 87.444.790***					$ 87.444.790		$ 2.687.998			
	CORTES Y SELLOS														
023.034	Corte mecanizado de pavimento con disco 5mm	ml	500,00	$ 9.825	$ 4.912.500		0,00	0,00	500,0	$ 4.912.500	158,8	$ 1.559.719	158,75	$ 1.559.719	31,8%
032.015	Corte mecanizado anden con disco 3.5mm	ml	250,00	$ 7.973	$ 1.993.250		0,00	0,00	250,0	$ 1.993.250	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
023.036	Suministro, Transporte e Instalación Sello de junta pavimento rigido 5 mm.	ml	500,00	$ 9.042	$ 4.521.000		0,00	0,00	500,0	$ 4.521.000	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
	Subtotal				***$ 11.426.750***					$ 11.426.750		$ 1.559.719			
	ACERO														
023.045	Canastilla soporte de dovelas. Hierro 3/8 y 1/4"	ml	160,00	$ 16.678	$ 2.668.480		0,00	0,00	160,0	$ 2.668.480	29,7	$ 495.337	29,70	$ 495.337	18,6%
23.046	Dovelas de acero liso 60000 PSI para pavimentos	kg	540,00	$ 15.188	$ 8.201.520		0,00	0,00	540,0	$ 8.201.520	147,4	$ 2.238.711	147,40	$ 2.238.711	27,3%
023.045-1	Acero 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	2.507,00	$ 8.393	$ 21.041.251		0,00	0,00	2.507,0	$ 21.041.251	527,5	$ 4.427.308	527,50	$ 4.427.308	21,0%
	Subtotal				***$ 31.911.251***					$ 31.911.251		$ 7.161.356			
	VARIOS														
24.118	Suministro, transporte e instalación sumidero doble reja tipo sifón en concreto clase II-tapa anti ruido	un	3,00	$ 785.936	$ 2.357.808		0,00	0,00	3,0	$ 2.357.808	1,0	$ 785.936	1,00	$ 785.936	33,3%
023.040	Suministro, transporte e instalación de aditivo para acelerar fraguado a siete (7) dias (acelerante) de un m3 de concreto pavimento MR 42	m3	80,00	$ 116.403	$ 9.312.240		0,00	0,00	80,0	$ 9.312.240	40,7	$ 4.737.602	40,70	$ 4.737.602	50,9%
017.089	Suministro, Transporte e Instalación baranda en tuberia galvanizada 2 hilos de 2", entre 0,9 y 1,0m, parales verticales cada 2,0m, rellena en concreto, incluye wash primer, pintura, anclajes y retiro de sobrantes.	ml	200,00	$ 152.420	$ 30.484.000		0,00	0,00	200,0	$ 30.484.000	0,0	$ 0	0,00	$ 0	
2.055	Retiro de material sobrante en volqueta, cargue mecanico	m3	450,00	$ 34.947	$ 15.726.150		0,00	0,00	450,0	$ 15.726.150	95,0	$ 3.319.072	94,97	$ 3.319.072	21,1%

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°1 (Una)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001.004	Transporte por día laborado vehículo tipo camioneta de estacas o similar.	Día	45,00	$ 221.511	$ 9.967.995		0,00	0,00	45,0	$ 9.967.995	28,0	$ 6.202.308	28,00	$ 6.202.308	62,2%
030.002	Jornal Ayudante	Día	80,00	$ 74.279	$ 5.942.320		0,00	0,00	80,0	$ 5.942.320	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
030.002	Jornal Controlador de Tránsito	Día	120,00	$ 83.307	$ 9.996.840		0,00	0,00	120,0	$ 9.996.840	80,0	$ 6.664.560	80,00	$ 6.664.560	66,7%
023.048	Suministro, transporte e instalación demarcación pasos peatonales, líneas de pare, símbolos, textos y otras, con pintura plástico en frío.	m2	100,00	$ 59.662	$ 5.966.200		0,00	0,00	100,0	$ 5.966.200	0,0	$ 0	0,00	$ 0	
023.049	Suministro, transporte e instalación demarcación líneas centrales, de borde, de carril y otras (ancho 12cms), con pintura plástico en frío.	ml	200,00	$ 6.618	$ 1.323.600		0,00	0,00	200,0	$ 1.323.600	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
PB-0000003	Protocolo de bioseguridad, circular 0000003 del 8 de abril de 2020	GL	1,00	$ 4.341.129	$ 4.341.129		0,00	0,00	1,0	$ 4.341.129	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
	Subtotal				*$ 95.418.282*					$ 95.418.282		$ 21.709.478			
TOTAL					*$ 624.649.593*					$ 624.649.593		$ 94.359.876		$ 94.359.876	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 624.649.593,00	VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 94.359.876,00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR	$ 530.289.717,00		SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$ 624.649.593,00	$ 624.649.593,00	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA		$ 94.359.876,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR		$ 94.359.876,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA
NOMBRE: FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 901.109.165-5
R.L. FERNANDO ECHEVERRY OSPINA
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CIVILE S.A.S. BIC
NIT 900.045.355-8
R.L. CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA
INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Cancelamos con la mejor de tranquilidad al teléfono 3675000 o a línea gratuita 018000000000 o por medio de la página web www.mercedes.gov.co