	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	19 SEP 2022		
CONTRATO N °	2204200602		
INFORME N°	CUATRO (4)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7-TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 20222	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	28 de septiembre de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS):	3 meses		
VALOR:	$ 624.649.593,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas Parciales
CONTRATISTA:	FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CIVILE SAS BIC		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:

COMUNA 7				
PUNTO	**DIRECCION**	**MANTENIMIENTO**	**AREA (M2)**	**ESTADO**
2	calle 82 carrera 37	via	41	terminado
4	carrera 38a calle 82 lusitania	via	75,86	terminado
5	calle 82 lusitania	via	23,56	terminado 1 carril
6	calle 83 lusitania	via	82,68	terminado 1 carril
6"	calle 83 lusitania	via	35,35	terminado 1 carril
9	calle 83 lusitania	via	54,00	terminado 1 carril
10	carrera 37	via	37,30	terminado 1 carril
11	carrera 38	via	44,76	terminado
		TOTAL	**394,51**	

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	N/A	N/A		TESORITO	18
Acta Parcial N° 1	15,11%	$ 94.359.876				
Acta Parcial N°	N/A	N/A				
Saldo no ejecutado		$ 530.289.717				

¿El contratista entregó material escrito?	SI	NO X	N° de folios
¿El contratista entregó material magnético?	SI X	NO	N° 1

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	19 SEP 2022		
CONTRATO N °	2204200602		
INFORME N°	CUATRO (4)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7-TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 20222	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	28 de septiembre de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS):	3 meses		
VALOR:	$ 624.649.593,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas Parciales
CONTRATISTA:	FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CIVILE SAS BIC		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros Cuales

Observaciones: Se tiene un avance ejecutado acumulado de 42%, del presupuesto contractual.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
C.C. 75.084.213
DIRECTOR INTERVENTORÍA

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	N/A
Informe supervisor y/o interventor	232
Registro fotográfico	22

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica