ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1

CONTRATO N°:	MP-0960-2022
CONTRATISTA:	Geozam Laboratorio Ingenieros Consultores SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	Víctor Hugo Zambrano Paz CC. 76.313.091
OBJETO DEL CONTRATO:	Elaboración de estudios y diseños a nivel de detalle constructivo, para los muros de contención de la vereda Los Olivos, corregimiento de Calucé y la vereda La Nevera, corregimiento de Toche para la mitigación de deslizamientos del municipio de Palmira – Valle del Cauca
SUPERVISOR :	Andrés Fernando Osorio Ocampo
VALOR FISCAL INICIAL DEL CONTRATO:	$ 100.857.546
FORMA DE PAGO:	Actas Parciales
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Dos (2) Meses
PRORROGA No. 1:	Un (1) Mes
FECHA DE INICIO:	28 de junio de 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	22 de septiembre de 2022

Justificación:

Por medio de la comunicación GZP-007-22 el día 22 de septiembre del año en curso, el consultor solicitó la suspensión temporal del contrato por un periodo de quince (15) días, en razón a los inconvenientes que se les han presentado con la recepción oportuna de las cotizaciones de materiales e insumos por parte de algunos proveedores, requeridas para la elaboración de los análisis de precios unitarios para la estimación del presupuesto, situación que impide continuar con el desarrollo del ultimo entregable que corresponde al volumen de estudio de estimación de cantidades de obra, costos y presupuestos; el día 23 de septiembre del año en curso, el supervisor emitió el respectivo informe aprobando la solicitud del consultor.

Por lo anterior y con el fin de garantizar el total cumplimiento del objeto del contrato, se requiere **suspender la ejecución del contrato por el término de quince (15) días, a partir del día 23 de septiembre de 2022.**

Por lo tanto:

En el Municipio de Palmira, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año 2022, en las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, se reunieron los ingenieros, GIANCARLO STORINO GONZALES, Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ, representante legal del Geozam Laboratorio Ingenieros Consultores SAS, contratista de consultoría y ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO en su calidad de supervisor del contrato, con el fin de suspender el contrato en referencia, por el termino de quince (15) días, a partir del 23 de septiembre de 2022.

Copia de la presente acta será remitida a la compañía aseguradora, con el fin de que se ajuste la cobertura de las garantías del contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

GIANCARLO STORINO GONZALES
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana
y Vivienda
MUNICIPIO DE PALMIRA

VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
Representante Legal
Geozam Laboratorio Ingenieros Consultores SAS
CONTRATISTA

ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO
Subsecretario de Infraestructura y Valorización
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Redactor: Ana Marcela Castro. - Profesional Universitario II
Transcriptor: Ana Marcela Castro. - Profesional Universitario II
Revisó: Andrés Fernando Osorio O. - Subsecretario de Infraestructura y Valorización

CONTRATO:	MP-0960-2022
CONTRATISTA:	Geozam Laboratorio Ingenieros Consultores SAS
OBJETO:	Elaboración de estudios y diseños a nivel de detalle constructivo, para los muros de contención de la vereda Los Olivos, corregimiento de Calucé y la vereda La Nevera, corregimiento de Toche para la mitigación de deslizamientos del municipio de Palmira – Valle del Cauca
SUPERVISOR:	Andrés Fernando Osorio Ocampo
VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.857.546
FORMA DE PAGO:	Actas Parciales
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Dos (2) Meses
PRORROGA 1:	Un (1) Mes
FECHA DE INICIO:	28 de junio de 2022
FECHA PRESENTE INFORME:	22 de septiembre de 2022

CONSIDERACIONES:

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al contrato con objeto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE CONSTRUCTIVO, PARA LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA VEREDA LOS OLIVOS, CORREGIMIENTO DE CALUCÉ Y LA VEREDA LA NEVERA, CORREGIMIENTO DE TOCHE PARA LA MITIGACIÓN DE DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA", por parte del Supervisor Andrés Fernando Osorio Ocampo, que busca describir las actividades desarrolladas en su cumplimiento de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por el contratista.

De acuerdo al objeto del contrato, en el periodo comprendido entre el 28 de junio al 23 de septiembre de 2022, se realizaron las siguientes actividades:

1. Levantamiento topográfico de los sitios: Talud Tanque de acueducto Vereda Los Olivos corregimiento Calucé y el kilómetro 27 de la vía que comunica Palmira con la Vereda La Nevera corregimiento de Toche.
2. Elaboración y entrega del Informe de topografía por cada sitio: Talud Tanque de acueducto Vereda Los Olivos corregimiento Calucé y el kilómetro 27 de la vía que comunica Palmira con la Vereda La Nevera corregimiento de Toche.
3. Toma de una línea sísmica, elaboración y entrega del informe sísmico en cada sitio: Talud Tanque

de acueducto Vereda Los Olivos corregimiento Calucé y el kilómetro 27 de la vía que comunica Palmira con la Vereda La Nevera corregimiento de Toche.

4. Exploración geotécnica y elaboración de ensayos de laboratorio en cada sitio: Talud Tanque de acueducto Vereda Los Olivos corregimiento Calucé y el kilómetro 27 de la vía que comunica Palmira con la Vereda La Nevera corregimiento de Toche.
5. Análisis de alternativas de solución a la inestabilidad del Talud Tanque de acueducto Vereda Los Olivos corregimiento Calucé.
6. Elaboración y entrega del informe de geotecnia y estabilidad de taludes del Talud Tanque de acueducto Vereda Los Olivos corregimiento Calucé.
7. Análisis de alternativas de solución a la inestabilidad del kilómetro 27 de la vía que comunica Palmira con la Vereda La Nevera corregimiento de Toche.
8. Elaboración y entrega del informe de geotecnia del kilómetro 27 de la vía que comunica Palmira con la Vereda La Nevera corregimiento de Toche.
9. Elaboración y entrega del concepto de hidrología e hidráulica del Talud Tanque de acueducto Vereda Los Olivos corregimiento Calucé.
10. Elaboración y entrega del informe de hidrología e hidráulica del kilómetro 27 de la vía que comunica Palmira con la Vereda La Nevera corregimiento de Toche.
11. Elaboración y entrega del informe de estructuras que incluye el diseño del box culvert con muros adosados del kilómetro 27 de la vía que comunica Palmira con la Vereda La Nevera corregimiento de Toche.
12. Elaboración y entrega del informe de manejo ambiental del kilómetro 27 de la vía que comunica Palmira con la Vereda La Nevera corregimiento de Toche

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Por medio de la comunicación GZP-007-22 el día 22 de septiembre del año en curso, el consultor solicita la suspensión temporal del contrato indicando que, como es de conocimiento, para el desarrollo del presente contrato se definió como alternativa de diseño final para el problema de inestabilidad presentado en el kilómetro 27 de la vía Palmira – Vereda La Nevera del Corregimiento de Toche, el diseño de un Box Culvert con muros adosados, solución que ha requerido un mayor tiempo de ejecución con ocasión a una mayor complejidad técnica a la inicialmente establecida en los estudios previos. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran elaborando el último entregable que corresponde al volumen de estudio de estimación de cantidades de obra, costos y presupuestos, consideran pertinente informar de los inconvenientes que se les han presentado con la recepción oportuna de las cotizaciones de materiales e insumos por parte de algunos proveedores para la elaboración de los análisis de precios unitarios para la estimación del presupuesto de la obra, situación que impide continuar con el desarrollo de la mencionada actividad contemplada en el contrato, puesto que resulta imprescindible para la consultoría contar con información actualizada de los precios del mercado a fin de establecer el presupuesto definitivo de esta obra.

Por lo anterior y con el fin de garantizar el total cumplimiento del objeto del contrato, se requiere **suspender la ejecución del contrato por el término de quince (15) días, a partir del día 23 de septiembre.**

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

Que a la fecha del presente Informe se encuentran cumplidas y recibidas a satisfacción las obligaciones establecidas y/o ajustadas en el mismo, y por lo tanto el balance fiscal del contrato presenta las siguientes cifras:

VALOR DEL CONTRATO	$ 100.857.546	-
VALORES CANCELADOS AL CONTRATISTA	-	$ 40.343.018
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	-	$ 60.514.528
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	-	-
SUMAS IGUALES	**$ 100.857.546**	**$ 100.857.546**

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato MP-0960-2022, dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año 2022.

SOLICITUD

Por lo mencionado en el informe se solicita **suspender la ejecución del contrato por el término de quince (15) días, a partir del día 23 de septiembre.**

ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO
Supervisor

GEOZAM
Calidad es nuestro resultado

SGS
Certificado CO11/4481

GZP-007-22

Santiago de Cali, Septiembre 22 de 2022

Señores,
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA
Ingeniero ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO
Supervisor Contrato
Subsecretario de Despacho
Subsecretaría de Infraestructura y Valorización
Calle 30 - Carrera 29
Palmira, Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA MP-0960-2022 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE CONSTRUCTIVO, PARA LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA VEREDA LOS OLIVOS, CORREGIMIENTO DE CALUCÉ Y LA VEREDA LA NEVERA, CORREGIMIENTO DE TOCHE PARA LA MITIGACIÓN DE DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA."

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

Como es de su conocimiento, para el desarrollo del presente contrato se definió como alternativa de diseño final para el problema de inestabilidad presentado en el kilómetro 27 de la vía Palmira – Vereda La Nevera del Corregimiento de Toche, el diseño de un Box Coulvert con muros adosados, solución que como hemos manifestado en anterior oportunidad, ha requerido un mayor tiempo de ejecución con ocasión a una mayor complejidad técnica a la inicialmente establecida en los estudios previos.

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que a la fecha nos encontramos elaborando el volumen de estudio de estimación de cantidades de obra, costos y presupuestos, consideramos pertinente informar a la entidad de los inconvenientes que se nos viene presentando con la recepción oportuna de las cotizaciones de materiales e insumos por parte de algunos proveedores para la elaboración de los análisis de precios unitarios para la estimación del presupuesto de la obra, situación que nos impide continuar con el desarrollo de esta actividad contemplada en el contrato, puesto que resulta imprescindible para la consultoría contar con información actualizada de los precios del mercado a fin de establecer el presupuesto definitivo de esta obra.

GEOZAM
Calidad es nuestro resultado

SGS
Certificado CO11/4481

Por lo expuesto anteriormente, y con el fin de dar cabal cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, le solicitamos a usted, adelantar los actos administrativos necesarios que permitan suspender temporalmente el contrato de la referencia por un periodo de quince (15) días contados a partir del día 23 de septiembre de 2022.

Atentamente,

VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
Representante Legal
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Copia: Archivo
Anexos: N/A