EGATEC SAS
NIT 900.300.791
Cra 42 # 18 a 08
Tel: (038) 3045917212
Neiva - Colombia
egatec.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. EG-158

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL VALLEDUPAR		
NIT	900.059.309-1	**Teléfono**	(608) 3057341637 - Ext. 50977
Dirección	Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2022, 10:02
Expedición	03/08/2022, 16:43
Vencimiento	03/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Mantenimiento de la tubería presion de 2 consistente en desmonte de tuberia en mal estado, suministro e instalación de tubería presión certificada de 2 RDE 21, instalada con abrazaderas metálicas galvanizadas de 2 ancladas al piso con chazo metálico, pintura de acabado e identificación de tuberia en pintura acrílica resistente al agua. color por definir	11.13	96,000.00	1,068,480.00	0.00
2	Mantenimiento de bombas dosificadores de químicos, consistente en su sistema de cloración y sulfato marca Chem-Feed Marca Blue White Referencia C-1700N Presión máxima de trabajo 125 PSI Temperatura máxima del fluido 54°C Temperatura ambiente máxima 46 °C Peso 3.6 Kg Caudal máximo 16.2 GPH Voltaje 110/60Hz PETAP. Incluye cambio de fusible, cambio de diafragma, mantenimiento de filtro, limpieza perilla de purga.	2.00	591,000.00	1,182,000.00	0.00
3	Mantenimiento tablero eléctrico consistente en revisión y funcionamiento de tablero eléctrico de alimentación, para comando de bombas dosificadoras, y electrobombas de presión.	1.00	326,000.00	326,000.00	0.00
4	Mantenimiento pintura general de bandejas de aireación.	8.00	128,000.00	1,024,000.00	0.00
5	Suministro e instalación de dosificador de cloro en linea por diferencial de presion de 9 libras, incluye desmonte del actual en mal estado suministro e instalacion del dosificador de cloro, accesorios equipos y herramientas necesarios para su correcto funcionamiento.	1.00	2,969,000.00	2,969,000.00	0.00
6	Mantenimiento y revisión de los sistemas de manómetro y válvulas de dosificación.	1.00	423,000.00	423,000.00	0.00
7	Mantenimiento de la Torre de aireación incluye cambio de tuberia, codos, uniones, tee, etc que esten en mal estado, la tuberia y accesorios seran de 3 pvc presion, incluye materiales, equipos y herramientas para su correcto funcionamiento.	1.00	623,000.00	623,000.00	0.00
8	mantenimiento de lechos filtrantes en los filtros de la ptap a todo costo. de acuerdo a las especificaciones estructurales de cada sistema de filtración de la ptap grava de granulometría n. 2, arena sílice, carbón activado y carbón coke. modelo minipack	1.00	4,925,000.00	4,925,000.00	0.00
9	ADMINISTRACION	1.00	2,006,476.80	2,006,476.80	0.00
10	IMPREVISTOS	1.00	376,214.40	376,214.40	0.00
11	UTILIDAD	1.00	501,619.20	501,619.20	95,307.65

Total items: 11

Total Bruto	15,424,790.40
IVA 19%	95,307.65
Total a Pagar	15,520,098.05

Valor en Letras:
Quince millones quinientos veinte mil noventa y ocho pesos m/cte con cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,520,098.05

Observaciones:
#$15-01-03-005;contrato048;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
GBMAT - PTAP

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020011981 aprobado en 20211025 prefijo EG desde el número 98 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 7e4475378d462867d1ec23da52ae7c9c1348d8e1b20c7cd2eed716df36d6385ac703b3dba59707e10e675f1f11a39887