SGC-CP-14224-22
Neiva, septiembre 27 de 2022

Ingeniero
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Profesional Especializado SGA
Supervisor

Referencia: Contrato de obra No. 346 de 2021

Asunto: Informe de obra No.5.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de interventoría 184 de 2022, se hace entrega de los documentos correspondientes al informe de obra No.5 del contrato de la referencia, del periodo comprendido desde el 22 de agosto al 21 de septiembre de 2022.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.

	INFORME MENSUAL DE AVANCE DE PROYECTO CONTRATO No. 346-2021 DE 2020	*CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021*

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **22/08/2022** **AL** **21/09/2022**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS:
ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERIA PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HIDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORIA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN.	HUILA	PITALITO - GARZON- PALESTINA-LA ARGENTINA - SANTAMARIA -IQUIRA - ACEVEDO-GUADALUPE-SUAZA-LA PLATA

CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021	901551315-7	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA		FECHA ACTA INICIO:	FECHA REINCIO N°1	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN MESES:
VALOR CONTRATO	$1.275.930.290,00	22/04/2022		21/10/2022	6
TOTAL	$1.275.930.290,00				
		FECHA DE SUSPENSION N°1	FECHA SUSPENSION N°2		
		N/A			

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA:
ANGEL ALBERTO SUAREZ ORDOÑEZ	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES

ITEM	ACTIVIDAD		% DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO A 21 DE JUNIO DE 2022
	BATERIAS SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO	CANTIDAD			
1	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE PITALITO	164	59,21%	59,21%	31,52%
2	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE SUAZA	34	12,27%	12,27%	0,00%
3	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE GUADALUPE	14	5,05%	5,05%	0,00%
4	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE GARZON	13	4,69%	4,69%	0,00%
5	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE LA PLATA	10	3,61%	3,61%	0,00%
6	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	6	2,17%	2,17%	2,17%
7	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE PALESTINA	10	3,61%	3,61%	0,00%
8	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE ACEVEDO	17	6,14%	6,14%	0,00%
9	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE SANTA MARIA	2	0,72%	0,72%	0,00%
10	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE IQUIRA	7	2,53%	2,53%	0,00%
AVANCE TOTAL DE LA OBRA			**100%**	**100%**	**33,69%**

Observaciones:

Continuando con la ejecución de los pozos en el municipio de Pitalito, el contratista junto a la interventoría y profesional CAM se realizó el recorrido por cada predio en la vereda El Salado, San Pablo del municipio de Suaza, también se realizaron visitas en el municipio de Acevedo, en las veredas La Cristalina, El Salado, San Antonio de Minas y Cedral para determinar las condiciones de requisitos de los postulados, para dar así, inicio formal al proceso constructivo de los pozos sépticos, en dichas veredas; en el recorrido de las visitas, se encontraron que algunos beneficiarios no cumplen con las condiciones mínimas para la construcción del sistema séptico, por tanto se realizaron otras visitas en compañía de la interventoría, contratista y profesional de CAM, con el fin de seleccionar nuevos beneficiarios que reemplacen los beneficiarios que no cumplan.

En cuanto a la ejecución física de las obras, se vienen adelantando con dificultades ya que a la fecha se siguen presentando fuertes lluvias, las cuales se han presentado en este periodo de tiempo en un 60% a 70%, esto genera problema de avance de obra y atrasos en cada una de las actividades que se realizan, (entrega de materiales, proceso constructivo), en los comités se evidencia lo anteriormente descrito, además de lo anterior se sigue presentando inconvenientes con la mano de obra, ya que es insuficiente, debido a que este año se ha prolongado la cosecha de café, adicionalmente se requiere personal de zona para las actividades, ya que en algunos sectores manifiestan la importancia de que el personal pertenezca al sector, con el fin de tener una mayor confianza.

Actividades de ejecución física tenemos actualmente la intervención de cuatro sistemas en la vereda BOMBONAL, siete en la vereda HACIENDA BRUCELAS, ocho en la vereda VISTA HERMOSA, dos en la vereda el DIVISO, una en la vereda SANTA ROSA, cinco en la vereda PALMARITO, una vereda CAFARNAUM, y se ha entregado material en su totalidad a la vereda HIGUERON (12), SANTAFE(5), LA ESPERANZA (4), PALMITO (1) del municipio de Pitalito, como también se ha entregado totalidad de material a la vereda SAN PABLO (19) del municipio de SUAZA, con el fin de dar inicio a las obras.

Se continua con la corrección de algunos sistemas sépticos de acuerdo al informe de supervisión presentado por la Entidad, en las veredas Barranquilla y Palmarito, en las veredas de Cafarnaúm, La Palma, Palmarito, Campo Bello del municipio de Pitalito, se subsanó lo pertinente, de lo cual se entregó informe a la Entidad y Interventoría para su verificación.

A la fecha se tienen un porcentaje de ejecución física de 33,69%, situación que se subsanará con la ubicación de más cuadrillas en la ejecución del proyecto.

OBSERVACIONES	MES 4				MES 5			
	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20
Escases ladrillo tolete	X	X		X	X		X	
Fuertes lluvias	X	X	X	X	X	X	X	X
Mano de Obra Calificada	X	X	X	X	X	X	X	X

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

El inconveniente de mayor transcendencia o que más pesa en la ejecución de las obras, son las lluvias, al igual que la falta de mano de obra califica, en un menor porcentaje hemos sido afectados por falta de ladrillo.

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DESARROLLO DE LA OBRA

BUENA		SUFICIENTE		REGULAR	x	NO CONFORME	

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	2	DIR. DE OBRA RES. DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO	1	INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL NO CALIFICADO	3

OBSERVACIONES:

3.3 OTROS (GESTION AMBIENTAL, GESTION PREDIAL, SOCIALES, SEGURIDAD INDUSTRIAL)

Se continúa capacitando a los beneficiario tanto los que se visitan para inicio de obras como a los beneficiarios a los cuales se les está realizando la obra, indicándoles la importancia del buen uso y operación del sistema séptico y las tareas que deben realizar una vez se llene, de igual forma se les entregó el Manual de Operación y Mantenimiento, en cuanto a la disposición de materiales desechos de la obra, se tiene lo siguiente, las tablas estas se reutilizan en varios sistemas, las que se ven afectadas, se proceden a limpiar de excesos de concreto se sacan las puntillas, y estas son solicitadas por el beneficiario, para darles un uso final, las bolsas de cemento, se almacenan en una bolsa de fibra, y en los sectores que existe recolección de residuos estos se recogen por la empresa de aseo, los otros son transportados por el contratista hasta un sitio autorizado, en cuanto a la seguridad, se coloca cinta peligro alrededor de las excavaciones con el fin de evitar posibles accidentes.

El personal de obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral

4. DOCUMENTOS Y ENSAYOS TECNICOS REALIZADO EN EL MES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA O ENSAYO REALIZADO

EQUIPO	CONVENCIONES				A	ACTIVO	R	REPARACION	I	INACTIVO	X	RETIRO DE EQUIPO
	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18		SEM 19		SEM 20			OBSERVACIONES
MEZCLADORA												
VOLQUETA			A	A	A		A		A			
HERAMIENTA MENOR			A	A	A		A		A			

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA PRELIMINAR



Municipio de Pitalito:Miguel alfredo correa



Municipio de Pitalito: ALCIDES REYES PAEZ



Municipio de Pitalito: CARMEN ROSA TIMANA



Municipio de Pitalito: FAIBER TOVAR DIAZ



Municipio de Pitalito: ANDRES FELIPE TOVAR MUÑOZ



Municipio de Pitalito: MARTIN ARIEL HOYOS SAMBONI

		
Municipio Pitalito: Nelson Capera Céspedes	**Municipio Pitalito: Zoila Aurora Ñañez Muñoz**	**Municipio Pitalito: MIREYA MORENO ANZOLA**
		
Municipio Pitalito: HERNANDO MARTINEZ OVIEDO	**Municipio Pitalito: ELIECER SABULON NARVAEZ MUÑOZ**	**Municipio de Pitalito: MARIA YOLANDA JOAQUI**
		
Municipio de Pitalito: LEO DAN NARVAEZ MUÑOZ	**Municipio de Pitalito:CELITO ANDRES MEDINA CHILITO**	**Municipio de Pitalito:Luis ferney martinez santacruz**
		
Municipio de Pitalito: blanca diva garzon	**Municipio de Pitalito:Ana Lucia Bambagüe Cordoba**	**Municipio de Pitalito:Pedro nel**
		
Ailasmiento zona de excavación	**Ailasmiento zona de excavación**	**Ailasmiento zona de excavación**

		
ACEVEDO- S.A. MINAS- JOSE IGNACIO POLANCO	ACEVEDO- S.A. MINAS- Jairo Albenio Delgado Ángel	ACEVEDO- S.A. MINAS- ELCIRA MOPAN GUAMANGA
		
ACEVEDO- S.A. MINAS- Margot Barrera Ortiz	ACEVEDO- S.A. MINAS- Juan carlos Rojas	ACEVEDO- S.A. MINAS- Diana Patricia Murcia
		
ACEVEDO- S.A. MINAS- Yonsy Rojas Ocampo	ACEVEDO- S.A. MINAS- Omaira Carvajal	ACEVEDO- S.A. CEDRAL- Verónica Moreno Delgado
		
ACEVEDO- S.A. CEDRAL- Santiago Quintero	ACEVEDO- S.A. CEDRAL- Luz Martha Delgado Castro	ACEVEDO- S.A. CEDRAL- Mayerly Oviedo trujillo
		
ACEVEDO- S.A. CEDRALÑ- Rafael vargas Cortés	ACEVEDO- LA CRISTALINA - INGENITRIZ TRUJILLO PARRA	ACEVEDO- EL SALADO- NURY GARCÍA VIUCHI

		
ACEVEDO- EL SALADO- LEONARDO MONTIEL	SUAZA- S PABLO - HERNAN CORTEZ	SUAZA- S PABLO - CARLOS ROJAS OVIEDO
		
SUAZA- S PABLO - LILIANA MURCIA TORRES	SUAZA- S PABLO - MARIA INES GRAJALEZ	SUAZA- S PABLO - ADIER MONTES
		
SUAZA- S PABLO - CARLOS ANDRES CARVAJAL	SUAZA- S PABLO - PEDRO TORO ROJAS	SUAZA- S PABLO - FRAY AGUSTO DIAZ SILVA
		
SUAZA- S PABLO - MILDRED JOHANA PLAZA	SUAZA- S PABLO - LEONOR TORO ROJAS	SUAZA- S PABLO - LASTENIA TRUJILLO
		
SUAZA- S PABLO - Carlos peña	SUAZA- S PABLO - MANSIMINO MUÑOZ	SUAZA- S PABLO -JOSÉ GERARDO ROMERO

		
SUAZA- S PABLO - RAMIRO CARVAJAL	SUAZA- S PABLO - ALBA MIRIAM MURCIA ENDO	SUAZA- S PABLO - RAMÓN ANTONIO LÓPEZ
		
SUAZA- EL SALADO - Rafael Narváez chicaiza	SUAZA- EL SALADO - JORGE ELIECER PEREZ	SUAZA- EL SALADO - RAFAEL PAJOY
		
SUAZA- EL SALADO - ESPERANZA CHILITO	SUAZA- EL SALADO - LUZ DARI ORTIZ	SUAZA- EL SALADO - LUIS ALEXIS
		
SUAZA- EL SALADO - PLINIO SUAREZ	SUAZA- EL SALADO - YULI SALAMANCA	SUAZA- EL SALADO - Luz Angela semanate dorado
		
SUAZA- EL SALADO - DIMAS TRUJILLO	SUAZA- EL SALADO - WILMAR SUAREZ	SUAZA- EL SALADO - Luz Angela semanate dorado

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021
R.L. EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
CONTRATISTA

VoBo. SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTORIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22 SUR N 21 58 T4 APTO 502		3208082788		EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-08	24166768	I	2022-09-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	4.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24166768	2022-09-08	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 1080290331	GORDO BARREIRO EDUAR MAURICIO	1.000.000																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	354.600	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22 SUR N 21 58 T4 APTO 502		3208082788		EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-08	24166768	I	2022-09-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	4.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24166768		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	1.900	0	161.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	160.000	0	1.900	0	161.900
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	1.500	0	126.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	125.000	0	1.500	0	126.500
ARP(Administradoras: 1)				1	69.600	0	900	0	70.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	69.600	0	900	0	70.500
Gran Total					354.600	0	4.300	0	358.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	B	01	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 22 SUR 21 58 TR 4 APT 502	8740777	EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-09	24365713	E	2022-09-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	878.900	14.400	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	24365713	2022-09-08	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 83116819	SUAREZ ORDOÑEZ ANGEL ALBERTO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
2	CC 1075241164	VALDERRAMA VARGAS MAIKOL ALEXANDER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
3	CC 1080290676	SALAS ROJAS LEIDY KATHERINE	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	B	01	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 22 SUR 21 58 TR 4 APT 502		8740777		EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-09	24365713	E	2022-09-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	878.900	14.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	24365713		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	480.000	0	8.000	0	488.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	160.000	0	2.700	0	162.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	320.000	0	5.300	0	325.300
EPS(Administradoras: 1)				3	120.000	0	2.000	0	122.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	120.000	0	2.000	0	122.000
ARP(Administradoras: 1)				3	144.500	0	2.400	0	146.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	144.500	0	2.400	0	146.900
CCF(Administradoras: 1)				3	120.000	0	2.000	0	122.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	120.000	0	2.000	0	122.000
Gran Total					864.500	0	14.400	0	878.900