Colegio Philadelphia Internacional

FUNDACION EDUCATIVA EMMANUEL INTERNACIONAL

CERTIFICA

Que el ingeniero civil ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.411.528 de Santiago de Cali y matricula profesional No. 7620208477SVLL, ejecutó para la FUNDACION EDUCATIVA EMMANUEL INTERNACIONAL el contrato de obra que se detalla a continuación:

CONTRATO	FUNDACION EDUCATIVA EMMANUEL INTERNACIONAL – ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL "AULAS"
CONTRATANTE	FUNDACION EDUCATIVA EMMANUEL INTERNACIONAL NIT. 900.542.710-1
REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH CABAL TORO C.C. 38.867.545 de Buga
OBJETO	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL
COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 2.391.713.483
CALIDAD DE LA OBRA	BUENA
PLAZO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACION	NUEVE (09) DE MARZO DE 2021
CONTRATISTA	ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL C.C. 94.411.528 Santiago de Cali, Valle del Cauca
DIRECTOR DE OBRA	ING. ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL C.C. 94.411.528 Santiago de Cali, Valle del Cauca
RESIDENTE DE OBRA	ING. JUAN JACOBO DANIELLS HOYOS C.C. 78.739.630 de Sahagun, Cordoba
MAESTRO DE OBRA	FRANCISCO JAVIER MENESES C.C. 10.294.285

Principales actividades ejecutadas:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
PRELIMINARES		
Localización y replanteo obra arquitectónica	M2	1.020,54
MOVIMIENTO DE TIERRA		
Excavación, cargue y retiro a máquina	M3	964,05

Colegio Philadelphia Internacional

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Relleno con piedra rajón	M3	227,31
Relleno con material granular tipo sub base	M3	119,79
CIMENTACION		
Construcción de concreto ciclópeo 40/60	M3	176,82
Construcción de zapata en concreto 3.000 psi	M3	83,76
Construcción de viga de cimiento en concreto 3.000 psi	M3	57,07
Construcción de contrapiso en concreto 3.000 psi, espesor e=15 cm	M2	627,63
Relleno con material seleccionado importado	M3	692,06
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
Construcción de caja de inspección en concreto	UND	28,00
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6"	ML	120,63
Suministro e instalación de red contra incendio según diseño	GLOBAL	1,00
PISOS		
Alistado de piso en mortero	M2	1.383,21
Suministro e instalación de piso en tablón Sahara Alfa 30x30	M2	479,57
Suministro e instalación de piso en cerámica Alfa 51x51	M2	653,87
Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica	ML	423,85
Cenefa en granito lavado	ML	220,12
ESTRUCTURA		
Construcción de columna en concreto 4.000 psi	M3	45,15
Construcción de losa aligerada en concreto 3.000 psi	M2	510,27
Construcción de dintel en concreto 3.000 psi	ML	457,54
Construcción de pantalla en concreto 3.000 psi	M3	46,03
Construcción de viga en concreto 3.000 psi	M3	84,58
Acero de refuerzo	KG	69.127,48
Anclaje epóxico de varilla ½"	UND	1.126,00
MAMPOSTERIA		
Construcción de muro en ladrillo estructural a la vista	M2	1.942,96
Construcción de remate de muro en piña	ML	487,00
Escalerilla en grafil 4 mm	ML	4.148,16
Construcción de dovela en grouting 3.000 psi	M3	25,63
Repello de muro en mortero 1:2	M2	1.027,21
ESCALERA		
Construcción de escalera en concreto 3.000 psi	M3	11.06
TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS		
Suministro e instalación de acuaceldas en PVC	UND	164,00
Suministro e instalación de geomembrana	M2	130,00
Suministro e instalación de geotextil no tejido	M2	130,00

Colegio Philadelphia Internacional

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
BATERIAS SANITARIAS		
Enchape cerámico muro	M2	31,05
Suministro e instalación de sanitario	UND	12,00
Suministro e instalación de orinal	UND	4,00
ACABADOS		
Suministro e instalación de marmolplast	M2	502,78
CUBIERTA		
Estructura metálica de cubierta en perfil en C	KG	7.650,00
Suministro e instalación de teja termoacustica tipo METECNO	M2	348,00

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los quince (15) días del mes de marzo de 2021.

Atentamente,



ELIZABETH CABAL TORO

C.C. 38.867.545 de Buga

Representante Legal

FUNDACIÓN EDUCATIVA EMMANUEL INTERNACIONAL

Rut. 900.542.710-1