134

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
RECIBIDO SANDRA
13/07/22

13

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27 cuyo Objeto: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

Yopal, 12 de Julio del 2022.

Doctor(a)
BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTOR(A) TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 31/05/2022 hasta 30/06/2022.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2022-01-31

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2022-07-30

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-07-30

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $30.159.360,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $30.159.360,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 30/06/2022, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 presenta una ejecución del 83.33% contra una programada del 100%.

135

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27 cuyo Objeto: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$30.159.360,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$30.159.360,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 2	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 3	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 4	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
POR EJECUTAR	$5.026.560,00		
TOTAL	$30.159.360,00	$0,00	$25.132.800,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Realizar la verificación y revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, y 2228 de 2020 que se ejecutan en el desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC) 2.Realizar las visitas de campo que se amerite en el proceso de liquidación con el fin de verificar cuantificar las cantidades de las actividades de las obras ejecutadas con recursos del fondo seguridad y convivencia ciudadana del departamento (piscc). 3. apoyar el cierre y liquidación de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, y 2228 de 2020, 2175 de 2019 y 2124 de 2019 que se ejecutan en el desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC) 4. Apoyar, orientar y realizar la articulación institucional en el componente técnico de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, y 2228 de 2020, 2175 de 2019 y 2124 de 2019 que se ejecutan en el desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC) 5. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control de acuerdo a lo requerido durante el periodo de ejecución. 6. En desarrollo del objeto contractual el contratista debe propender por aplicar las sugerencias y recomendaciones en lo relacionado con las exigencias para el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 7. Todas las demás que sean designadas por el supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto del contrato.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se realizó revisión y verificación a las especificaciones técnicas para los contratos de obra pública 2175 de 2018 y 2228 de 2020. Así mismo para este periodo el apoyo a la supervisión avanzó en la revisión documental de todos los requisitos que hacen parte integral del proceso de liquidación los cuales presentaron observaciones que deben ser subsanadas por parte del contratista de obra y dar cumplimiento a la liquidación contractual. ACTIVIDAD PERMANENTE	83.33	1.1
Se realizo visita de campo, para el proyecto "Construcción del Centro de investigación Casanare" del contrato de obra 2084 e interventoría 2167 de 2018, en el proceso que se adelanta para la puesta en marcha del edificio. ACTIVIDAD PERMANENTE	83.33	1.2
Con ocasión al contrato de obra No 2228 de 2020, el contratista allego los requisitos faltantes solicitados por la supervisión; Paz y salvo por la Caja de Compensación Familiar, actualización de	83.33	1.3

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27 cuyo Objeto: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

póliza, formato de verificación, factura electrónica, resolución de facturación y Paz y salvo de avisos y tableros así mismo se allego el acta de liquidación subsanada. Lo anterior se encuentra en proceso de verificación por parte del profesional contable y jurídico para adelantar el proceso de liquidación del contrato en mención. Con ocasión al contrato de obra No 2175 de 2019, se adelantó revisión y verificación de los anexos contables exigidos para la liquidación, dando cumplimiento a este requisito. Así mismo se encuentra en proceso de revisión del acta de liquidación subsanada. ACTIVIDAD PERMANENTE		
De igual forma para el presente periodo del mes de junio, el apoyo a la supervisión avanzo en la revisión documental en el proceso de liquidación para los contratos 2175 de 2019 y 2228 de 2020, generando observaciones a subsanar en el componente técnico, contable y ambiental. ACTIVIDAD PERMANENTE	83.33	1.4
Para el presente periodo se presenta informe de apoyo a la supervisión demostrando el resumen ejecutivo, financiero y ultimas actuaciones para los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, 2228 de 2020. ACTIVIDAD PERMANENTE	83.33	1.5
Para el presente periodo la supervisión atendió las sugerencias recomendadas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. ACTIVIDAD PERMANENTE.	83.33	1.6
Se continua el proceso de programación del proyecto que tiene por nombre "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS A TRAVES DE LA RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AEREAS CONJUENTO EN INTERAGENCIAL DEL CASANARE" ACTIVIDAD PERMANENTE.	83.33	1.7

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

BRENDA RORAIMA BARRERA
Supervisor(a)

V.°B.°:

737

Casanare

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
FO-AB-55
2014-02-21
V.01

El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 31 de mayo al 30 de junio del 2022

1. DATOS GENERALES

Información del Contrato: Consultoría No. 2167 DE 11/08/2018	Plazo Inicial: TRECE (13) MESES
Contratista o Ejecutor: CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	Plazo actual: VEINTIOCHO (28) MESES Y OCHO (08) DÍAS
Objeto Contractual: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE"	Fecha suscripción del contrato: 8 de Noviembre de 2018
Valor Contractual $ 762,652,645.00	Fecha Acta de Inicio: 22 de Noviembre de 2018
Valor Inicial $ 762,652,645.00	Fecha de Terminación inicial: 21 de Diciembre de 2019
Aporte Dpto $ 762,652,645.00	Fecha Actual de Terminación: 10 de noviembre de 2021
Aporte Ejecutor $	Estado actual del contrato: TERMINADO
Valor Adicional $ 88,220,109.00	
Valor Final $ 850,872,754.00	

2. DATOS TÉCNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

- ☐ RED DE ACUEDUCTO ___ ML
- ☐ RED ALC.PLUVIAL ___ ML
- ☐ PTAP / PTAR ___ UN
- ☐ POZOS PROFUNDOS ___ ML
- ☐ VIA URB / SEC / TERC ___ KM
- ☐ PUENTE / ALC / BOX ___ UN
- ☐ INFRAESTRUCTUR ___ M2
- ☐ INTERVENTORIA 1 UN
- ☐ OTRO, CUAL?

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE"

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:

El contrato tiene como objeto realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto que consiste en la construcción de una edificación de tres niveles en estructura convencional compuesta por dos módulos en construcción. Cuenta con una capacidad para 184 puestos de trabajo, el primer nivel con áreas simétricamente similares, contiene dos accesos peatonales compartidos por niveles en ambos sentidos, interconectando el modulo ubicado en la zona norte con el módulo de la zona sur, con dos escaleras en estructura metálica y pasos prefabricados. Se dispondrá de un ascensor ubicado en la zona occidente del proyecto para el acceso a personas de tercera edad y discapacitados, cuenta con una portería para el control de acceso y una zona amplia de parqueadero y zonas verdes externas.

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES. (CONTRATO DE CONSULTORIA 2167 DE 2018)

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	08/11/2018	TRECE (13) MESES	$ 762,652,645.00	
2. ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	22/11/2018			Se suscribe acta inicio una vez cumplidos los requisitos de ejecucion, que se establecieron en la clausula VIGESIMA SEGUNDA del contrato
3. ACTA PARCIAL - ETAPA PRECONSTRUCTIVA	27/12/2018		$ 17,919,015.00	
4. ACTA PARCIAL No 2	01/08/2019		$ 124,147,096.17	
5. ACTA PARCIAL No 3	08/11/2019		$ 125,934,457.00	
6. ACTA PARCIAL No 4	19/12/2019		$ 200,482,293.28	
7. PRORROGA No 1	19/12/2019	CINCO (05) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de CINCO (5) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
8. ACTA SUSPENSIÓN No. 1	31/03/2020	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Acatando la orden dado por el gobierno nacional según decreto 457 de 2020, esto causado por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
9 ACTA AMPLIACION A LA SUSPENCION SUSPENSIÓN No. 1	13/06/2019	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Con el fin de realizar el protocolo de Bioseguridad para la obra y enviar a aprobacion a las autoridades pertinentes.
10. ACTA AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/05/2020	QUINCE (15) DÍAS		Se suscribio acta de ampliacion No 2 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Una ve se realizo verificacion por interventoria del protocolo de bioseguridad se remite al ente encargado de aprobacion el cual no ha emitido respuesta. Por lo anterior se solcitad ampliar la vigencia de la suspencion.
11. ACTA AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	12/06/2021	VEINTITRES (23) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 3 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de VEINTITRES (23) dias. Toda vez que no se a entregada respuesta de la aprobacion del protocolo de bioseguridad por parte de la alcaldia de yopal.
12. ACTA DE REINICIO N°1	09/07/2020			
13. PRÓRROGA N°2	19/08/2020	UN (01) MES		Se suscribio la Prorroga No. 2 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
14. PRÓRROGA N°3	18/09/2020	UN (01) MES		Se suscribio la Prorroga No. 3 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.

15.PRÓRROGA N°4	15/10/2020	OCHO (08) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 4 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de OCHO (8) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
16. SUSPENSIÓN N°2	21/10/2020	NUEVE (09) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No2. basado en la modificacion del armerillo lo cual conlleva al proveedor y ornamentacion solicitar accesorios y demas para subsanar este aspecto tecnico. Por motivos de pandemia la entrega de insumos contemplan retrasos por su produccion.
17- REINICIO N°2	30/10/2020			Se suscribi acta de reinicio antes de lo estipulado dentro de la suspencio No 2. Subsanando en menor tiempo las causas que motivaron la suspensión.
18.PRÓRROGA N°5	12/11/2020	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS		Se suscribio la Prorroga No. 5 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
19. ADICIONAL N°1	12/11/2020		$ 88,220,109.00	Sustentada en requerir para cumplimiento del objeto contractual mayores cantidades de obra e items no previstos,
20. ACTA PARCIAL N°5	15/11/2020		$ 52,429,247.56	
21. SUSPENSIÓN N°3	23/12/2020	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.		Se suscribio acta de suspensión No 3 sustentada en el retraso de proveedores para la entrega de insumos y equipos, los cuales son de tipo importacion.
22. REINICIO N°3	05/02/2021			
23. PRÓRROGA N°6	11/02/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 6 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
24. COMITÉ DE OBRA	19/03/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: Ajestes tecnicos al componente de la red contraincendios.
25. COMITÉ DE OBRA	27/03/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: El contratista de obra radica a la interventoria la solicitud de actividades no previstas con el animo de formalizar y avanzar en la postulacion de la modificatoria No 3.
26. COMITÉ DE OBRA	13/04/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: -la interventoria manifiesta que se esta a la espera de la autorizacion de la policia para continuar con el proceso de actualizacion del proyecto electrico ante ENERCA.
27. COMITÉ DE OBRA	20/04/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: La interventoria manifiesta el retraso de obra y requiere prontas soluciones para subsanar tal aspecto. - El contratista de obra expone que debido a los constantes cierres en la ciudad de bogota han tenido retrasos de produccion para el entraga de dotaciones para el proyecto y expresa la necesidad de solicitar a la supervision una suspencion al contrato.
28. SUSPENSIÓN No 4	03/05/2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.		Se suscribio acta de suspensión No 4. Debido a la propagacion del COVID-19, en su tercer pico, se afecto la produccion, lo cual afecto la oportuna entrega de materia prima para la fabricacion y entrega de dotaciones que requiere el proyecto.
29. AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN No 4	18/06/2021	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 4. Debido a que persisten las causales iniciciales.
30 REINICIO	16/07/2021			
31. ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 7	22/07/2021			Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por TRES (3) MESES, al Contrato de Consultoria anteriormente citado
32. PRÓRROGA N°7	22/07/2021			Se suscribio la Prorroga No. 7 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
33. COMITÉ DE OBRA	29/07/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - Se solicita enviar el proyecto electrico a ENERCA via correo electronico para avanzar en su revision. - se le informa al contratista de obra mas avanzar con mas rendimientos en *temas de aire acondicionado, puertas, camaras y dotaciones.*
34. COMITÉ DE OBRA	05/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - se presenta ejecución de avance de obra del 94.69% con un programado del 94.72%. - comité con presencia del mayor de la policía mayor Oswaldo Chávez quien expone la necesidad de proponer una garita en el sector sur occidental, la cual estaría financiada por la policía nacional y solicita que se pueda apoyar con profesionales del contratista para su seguimiento en su ejecución. Solicitud que se realizara de manera oficial. - se adelantó recorrido de obra con presencia de interventoría, contratista, apoyo a la supervisión, agentes de la sijin, secretario de construcciones *departamental y secretario de gobierno departamental*
35. COMITÉ DE OBRA	12/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - Esta semana inicio el proveedor de CCTV, con lo concerniente a programación, por lo anterior el día 10 de agosto se realizó comité con el área de telemática de la policía nacional para coordinar el desarrollo de esta actividad. - Se solicita al contratista de obra dar inicio a la instalación de puertas y ventanas, ya que presenta 26 días de retraso, teniendo en cuenta que puede ocasionar retraso en las actividades de CCTV - La interventoría solicita un plan de contingencia en el cual se explique la [illegible]

739

36. COMITÉ DE OBRA	19/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - La interventoría manifiesta que, aunque el contratista de obra, presente avance en actividades que no se tenían programadas para este mes se tiene en retrasos de actividades de instalación de muebles para oficina, instalación de puertas y ventanas e impermeabilización de cubierta. Determinando una afectación preocupante toda vez que son actividades que encuentran dentro de la ruta crítica de la programación. - El contratista manifiesta que lo concerniente a la aprobación del proyecto eléctrico, se encuentra en subsanación de manera informal con el profesional de Enerca que adelanta la revisión Ing. Ali León. - La interventoría requiere nuevamente al contratista de obra presentar plan
37. ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 8	19/10/2021			Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por QUINCE (15) DIAS, al Contrato de Consultoria anteriormente citado
38. PRÓRROGA N°8	21/10/2021			Se suscribio la Prorroga No. 8 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de QUINCE (15) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
39. SOLICITUD DE MESA TECNICA CON PRESENCIA DE ENERCA S.A.E.S.P	05/11/2021			Se solicita mediante oficio 700-41 23 817 de fecha 5 de noviembre de 2021, realizar meta tecnica el día lunes 8 de noviembre de 2021 a las 2:00 pm, en la oficina de la Dirección Técnica de Construcciones de la Gobernación de Casanare, en el cual se tratarán temas referentes al componente eléctrico del contrato de obra No 2084 de 2018 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL DE CASANARE". La mesa tecnica se llevara a cabo con participacion del contratista de obra CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION, contratista de interventoria. CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL.
40. MESA TECNICA.	08/11/2021			Se realizó mesa técnica el día 8 de noviembre de 2021 con participación de ENERCA S.A.E.S.P, contratista de interventoría CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL, contratista de obra CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION, apoyo a la supervisión y profesional eléctrico por parte de la Dirección Técnica de Construcciones. El tema puntual que se adelanto fue el desarrollo que ha tenido la revisión para aprobación del proyecto eléctrico, toda vez que se han presentado demoras por parte de la empresa de energía ENERCA S.A.E.S.P.
41. DE TERMINACIÓN ACTUAL	10/11/2021			Se suscribio acta de terminación al Contrato de Consultoria 2167 de 2018.
42. REQUERIMIENTO No 1 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	18/11/2022			El 18 de noviembre de 2021 mediante oficio 730 41-23 778 remitido por la supervisión a la interventoría "Consorcio Inter Sijin Yopal" se solicitó la entrega formal y material de los soportes de ejecución del contrato 2167 de 2018, para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de , sin que a la fecha se haya entregado a la Dirección Técnica De Construcciones
43. REQUERIMIENTO No 2 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	28/01/2022			*Mediante oficio 730 41-23 035 de fecha 28 de enero de 2022 remitido por la* supervisión a la interventoría "Consorcio Inter Sijin Yopal", se realizó requerimiento No 2 de informe para recibo final de obra (urgente), para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de 2018
44. INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.	03/02/2022			El 3 de febrero de 2022, se radico ante la oficina jurídica, Informe de Presunto Incumplimiento del contrato de interventoría No 2167 de 2018-11-08 que tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE, para adelantar fines pertinentes.
45. AUDIENCIA JURIDICA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	15/03/2022			El día 15 de marzo de 2022 se realizó en la oficina jurídica de la gobernación de Casanare audiencia del presunto incumplimiento del contrato 2167 de 2018, proceso que se adelanta por hechos expuestos por la supervisión por presunto incumplimiento en las cláusulas que comprende el contrato de la referencia.
46. INFORME DE LA TRAZABLIDAD DEL TRAMITE PARA CONEXIÓN A LA RED ELECTRICA	18/03/2022			El día 18 de marzo de 2022 mediante memorando 730-41-23 044 se radico a la oficina jurídica, INFORME DE LA TRAZABILIDAD DE CONEXIÓN ELECTRICA PROYECTO – "CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE", como prueba en el marco del proceso por el presunto incumplimiento del contrato de interventoría No 2167 de 2018-11-08.
47. SEGUNDA AUDIENCIA JURIDICA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	29/03/2022			El día 29 de marzo de 2022 se realizó la segunda audiencia del presunto incumplimiento del contrato 2167 de 2018, en esta se avanzó en la lectura de defensa por parte de la interventoría "CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL". La entidad ordena suspensión de la audiencia y determina programar nueva audiencia para el día 4 de abril de 2022 a las 2:30 Pm.
48. RESOLUCION No 0068 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	26/04/2022			El día 26 de abril de 2022, se emite por parte de la oficina jurídica, Resolución No 0068 de 26 de abril de 2022. "Por la cual se hace pronunciamiento de fondo dentro de la actuación administrativa por presunto incumplimiento del contrato de interventoría No 2167 de 2018".
49. SOLICITUD DE VISITA TECNICA DE OBRA. POR PARTE DE OFICINA JURIDICA	18/05/2022			*Mediante memorando 0481 120 44 -01 de fecha 18 de mayo de 2022,* remitido por la oficina jurídica a la supervisión del contrato, se solicita realizar visita técnica a la obra, con el propósito de verificar el estado actual de la misma e informar sobre los resultados encontrados mediante informe que se entregara el día 24 de mayo de 2022. Atendiendo lo dispuesto en sesión de audiencia el día 18 de mayo de 2022.
50.REMISION DE COMITÉ SEGÚN VISITA TECNICA DE OBRA DEL CONTRATO 2084 DE 2018.	24/05/2021			Mediante memorando 520 220 de 24 de mayo de 2022 la supervisión remite a la oficina jurídica comité técnico de obra de la visita realizada el 23 de mayo del año en curso donde se evidencia que la interventoría del contrato y esta dirección técnica de construcciones realizaron la verificación de las obras terminadas únicamente del primer piso. Igualmente, se solicitó un término de 2 días adicionales para verificar toda la obra por lo que el día jueves 26 de mayo del 2022 se realizará el informe resultado de la visita técnica el cual se entregará a su despacho el día 27 de mayo del 2022.

740

51. INFORME DE VISITA TECNICA CONTRATO DE OBRA 2084 DE 2018 E INTERVENTORIA 2167 DE 2018	31/05/2022			Mediante memorando 520 228 del 31 de mayo de 2022, la supervisión remite a la oficina jurídica informe de visita técnica del contrato 2084 de 2018 cuyo objeto es; "CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CASANARE". En cumplimiento de lo requerido por la oficina jurídica mediante memorando 0510 120 44 01 del 25 de mayo de 2022.
52. RESOLUCION No 0108 DE 16 DE JUNIO DE 2022.	16/06/2022			Se suscribió resolución No 0108 de 16 de junio de 2022, "Por el cual se resuelve un recurso de reposición". Por lo anterior resuelve; "ARTICULO 2. Terminar el proceso sancionatorio en contra de la firma INTER SIJIN YOPAL con Nit 901.229.201.7 dentro del contrato de interventoría 2167 de 2018. ARTICULO 3. Ordenar el archivo del expediente administrativo."

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA	DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE	Contratante	
Contratista o Ejecutc	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	Contratista:	
Rep. Legal:	LEIDY JOHANA SARMIENTO BONILLA	Rep. Legal:	
Contrato No.	2167 DEL 2018	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 762,652,645.00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo (50%)	$ -	Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	$ 88,220,109.00	Valor Adicionado:	
Valor Total:	$ 850,872,754.00	Valor Total:	
Valor Ejecutado:	$ -	Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	Plazo Inicial:	
Prorrogas:	QUINCE (15) MESES Y OCHO (8) DIAS	Prorrogas:	
Plazo Actualizado:	VEINTI SIETE (27) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS	Plazo Actualizado:	
Suspensiones:	7,57 MESES	Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	22 de Noviembre de 2018	Fecha de Iniciación:	
Terminación Inicial:	21 de Diciembre de 2019	Terminación Inicial:	
Terminación Actual:	10 de noviembre de 2021	Terminación Actual:	
Estado Actual Contrato	TERMINADO	Estado Actual Contrato:	

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE
Contratista o Ejecutc	CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION
Rep. Legal:	ING. SILVIO ANDRES CAÑON TERREROS
Contrato No.	2084 DE 2018
Valor Inicial:	$13,143,439,018
Valor Anticipo (50%)	6,571,719,509
Valor Adicionado 1:	859,994,636
Valor Adicionado 2:	
Valor Total:	$ 14,003,433,654.00
Valor Ejecutado:	$ 13,891,406,184.77
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Prorrogas:	(15,17) MESES
Plazo Actualizado:	VEINTISIETE (27) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Suspensiones:	CIENTO VEINTINUEVE (129) DIAS
Fecha de Iniciación:	12 de diciembre de 2018
Terminación Inicial:	11 de diciembre de 2019
Terminación Actual:	5 de noviembre de 2021
Estado Actual Contrato	TERMINADO

6. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación).	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	19/10/2018	12 meses	$ 13,143,439,018.00	
2. ACTA DE SOCIALIZACION	25/11/2018			
3. ACTA DE INICIO DE OBRA	12/12/2018			*la etapa preconstructiva esta avalada por la interventoria.*
4. ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	19/12/2019		$ 6,571,719,509.00	
5. ACTA PARCIAL No 1	01/08/2019		$ 2,191,090,816.00	
6. ACTA PARCIAL No 2	08/11/2019		$ 2,222,188,600.00	
6. ACTA PARCIAL No 3	18/12/2019		$ 3,538,034,733.00	
7. PRORROGA No 1	06/12/2019	5 MESES		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de cinco (5) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
8. ACTA DE SUSPENSION No 1	31/03/2020	30 DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Acatando la orden dado por el gobierno nacional según decreto 457 de 2020, esto causado por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
9 ACTA AMPLIACION A LA SUSPENCION SUSPENSIÓN No. 1	30/04/2020	30 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Teniendo en cuenta el decreto 531 del 8 de abril de 2020, el gobierno nacional amplio el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.
10. ACTA AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/05/2020	15 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 2 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Se determina con el fin de dar tramite a la presentacion y posterior aprobacion del plan de accion del protocolo sanitario para la obra (PAPSO).

747

11. ACTA AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	12/06/2020	23 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 3 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de VEINTI TRES (23) dias. Se determina toda vez que ha la fecha el protocolo de bioseguridad (PAPSO) no se encuentra aprobado por parte de la secretaria de obras del municipio de Yopal.
12. ACTA DE REINICIO	09/07/2020			
13. PRORROGA No 2	19/08/2020	1 MES		Se suscribio la Prorroga No. 2 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
14. PRORROGA No 3	18/08/2020	1 MES		Se suscribio la Prorroga No. 3 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
15. PRORROGA No 4	15/10/2020	15 DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 4 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de QUINCE (15) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
16. SUSPENSIÓN No 2	21/10/2020	15 DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 2 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Toda vez que se establecieron modificaciones en calidad y cantidad para el cuarto del armerillo y cambios de especificacion de la puerta de acceso.
17. ADICIONAL No 1 PRORROGA No 5	12/11/2020	1 MES Y 15 DIAS	$ 859,994,636.00	*Sustentada en requerir para cumplimiento del objeto contractual mayores* cantidades de obra e items no previstos, Se suscribio la Prorroga No. 5 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
18. ACTA PARCIAL No 4	23/09/2020		$ 926,820,278.00	
19. ACTA PARCIAL No 5	22/12/2020		$ 2,235,166,327.00	
20. SUSPENSION No 3	23/12/2020	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 3 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias
21. PRORROGA No 6	09/02/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 6 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
22. SUSPENSION No 4	03/05/2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 14 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de CUARENTA Y CINCO (45) dias. Se suscribio acta de suspensión No 4. Debido a la propagacion del COVID-19, en su tercer pico, se afecto la produccion, lo cual afecto la oportuna entrega de materia prima para la fabricacion y entrega de dotaciones que requiere el proyecto.
23. AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 4	18/06/2021	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 4. Debido a que persisten las causales iniciciales.
24. ACTA DE REINICIO	16/07/2021			
25. PRORROGA No 7	22/07/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 7 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
26. ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 8	19/10/2021	QUINCE (15) DIAS		Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por QUINCE (15) DIAS, al Contrato de Consultoria anteriormente citado
27. PRORROGA No 8	20/10/2021	QUINCE (15) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 8 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de *QUINCE* (15) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
28. DE TERMINACIÓN ACTUAL	05/11/2021			Se suscribio acta de terminación al Contrato de obra 2084 de 2018.
29. REQUERIMIENTO No 1 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	18/11/2022			El 18 de noviembre de 2021 mediante oficio 730 41-23 778 remitido por la supervisión a la interventoría "Consorcio Inter Sijin Yopal" se solicitó la entrega formal y material de los soportes de ejecución del contrato 2167 de 2018, para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de , sin que a la fecha se haya entregado a la Dirección Técnica De Construcciones
30. REQUERIMIENTO No 2 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	28/01/2022			Mediante oficio 730 41-23 035 de fecha 28 de enero de 2022 remitido por la supervisión a la interventoría "Consorcio Inter Sijin Yopal", se realizó requerimiento No 2 de informe para recibo final de obra (urgente), para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de 2018
31. INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.	03/02/2022			El 24 de febrero de 2022, se radico ante la oficina jurídica, Informe de Presunto Incumplimiento del contrato de interventoría No 2167 de 2018-11-08 que tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE, para adelantar fines pertinentes.
49. SOLICITUD DE VISITA TECNICA DE OBRA. POR PARTE DE OFICINA JURIDICA	18/05/2022			Mediante memorando 0481 120 44 -01 de fecha 18 de mayo de 2022, remitido por la oficina jurídica a la supervisión del contrato, se solicita realizar visita técnica a la obra, con el propósito de verificar el estado actual de la misma e informar sobre los resultados encontrados mediante informe que se entregara el día 24 de mayo de 2022. Atendiendo lo dispuesto en sesión de audiencia el día 18 de mayo de 2022.

742

50.REMISION DE COMITÉ SEGÚN VISITA TECNICA DE OBRA DEL CONTRATO 2084 DE 2018.	24/05/2021			Mediante memorando 520 220 de 24 de mayo de 2022 la supervisión remite a la oficina jurídica comité técnico de obra de la visita realizada el 23 de mayo del año en curso donde se evidencia que la interventoría del contrato y esta dirección técnica de construcciones realizaron la verificación de las obras terminadas únicamente del primer piso. Igualmente, se solicitó un término de 2 días adicionales para verificar toda la obra por lo que el día jueves 26 de mayo del 2022 se realizará el informe resultado de la visita técnica el cual se
51. INFORME DE VISITA TECNICA CONTRATO DE OBRA 2084 DE 2018 E INTERVENTORIA 2167 DE 2018	27/05/2022			Mediante memorando 520 226 de 27 de mayo de 2022, la supervisión remite a la oficina jurídica informe de visita técnica del contrato 2084 de 2018 cuyo objeto es; "CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CASANARE". En cumplimiento de lo requerido por la oficina jurídica mediante memorando 0510 120 44 01 del 25 de mayo de 2022.
52. RESOLUCION No 0106 DE JUNIO 15 DE 2022	15/06/2022			Se suscribió resolución No 0106 de 15 de junio de 2022, "POR EL CUAL SE PROFIERE FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2084 DE 2018". Resuelve; ARTICULO 2: Declarar que durante la ejecución del contrato 2084 de 2018, no se presentó ningún hecho generador de incumplimiento.

7. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA **99.20%** **$ 13,891,406,184.77** % PROGRAMACION OBRA: **100.00%** **$ 14,003,433,654.00**

*** COMPONENTE TECNICO:**

la verificación del estado de la obra por parte de la Supervisión, ponen de presente la existencia de presuntos incumplimientos por parte del contratista de obra, al no cumplir con las cantidades de obra faltantes, lo que trae como consecuencia la inestabilidad y calidad de la obra desencadenando un deterioro prematuro, causando perjuicios al Departamento, faltando elementos fundamentales para el alcance del objeto contratado, como lo son; capítulo 015. Puertas y Ventanas, Capitulo 0.20. Instalaciones Voz y Datos, CCTV, Seguridad y control, Capitulo 023. Obras Exteriores, Capitulo 025. (dotación) Sala de Técnica de identificación de Automotores, Capitulo 015. Items no previstos – Carpintería metálica y de madera. Lo que resulta en una obra inconclusa, incompleta, expuesta al deterioro de los trabajos realizados en desarrollo del contrato de obra 2084 de 2018 por no estar ejecutada al 100%.

Durante el Periodo se realizaron las siguientes actividades:
N/A

*** COMPONENTE JURIDICO :**

→Contrato de Consultoria No. 2167 DEL 2018;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según prorroga No. 8 suscrita el 21/10/2021 al contrato de consultoría No. 2167 de 2018, la cual fue aprobada mediante acta de aprobación de póliza de fecha 18 de noviembre de 2021 por la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare.

Poliza No. GU030145 -CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	08/11/2018	01/06/2022	$ 85,087,275.40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	08/11/2018	01/02/2025	$ 42,543,637.70
CALIDAD DEL SERVICIO	21/10/2021	15/11/2024	$ 85,087,275.45

→Contrato de Obra No. 2084 de 2018;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según según prorroga No. 8 suscrita el 19/10/2021 la cual fue aprobada mediante acta de aprobación de póliza de fecha 1 de diciembre de 2021 por la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare.

Poliza No. GU030029 - CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	12/12/2018	17/03/2022	$ 1,400,343,365.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	12/12/2018	31/12/2025	$ 1,400,343,365.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/12/2018	17/03/2022	$ 700,171,682.70
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/12/2018	15/11/2024	$ 700,171,682.70

Poliza No. RE002348 - CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/12/2018	15/11/2021	$ 700,171,682.70

*** COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:**

→Contrato de Consultoria No. 2167 DEL 2018;

* De acuerdo a la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, el contrato no tiene anticipo.

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
1	Acta parcial No. 1	$ 17,919,015.00	27 de diciembre de 2018
2	Acta parcial No. 2	$ 124,147,096.17	1 de agosto de 2019
3	Acta parcial No. 3	$ 125,934,457	8 de noviembre de 2019
4	Acta parcial No. 4	$ 200,482,293.28	18 de diciembre de 2019
5	Acta parcial No. 5	$ 52,429,247.58	15 de noviembre de 2020
6	Acta parcial No. 6	$ 155,040,360	21 de diciembre de 2020
TOTAL EJECUTADO		$ 675,952,468.53	
% EJECUTADO		79.44%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$ 850,872,754.00	
Valor ejecutado		$ 675,952,468.53
Valor por ejecutar		$ 174,920,285.47
Sumas	$ 850,872,754.00	$ 850,872,754.00

743

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
FO-AB-55
2014-02-21
V.01

→Contrato de Obra No. 2084 de 2018;

* De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo equivalente al 50% del monto total del contrato, el cual se amortizara mediante el pago de actas parciales

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS			
No.	**Descripcion**	**Valor**	**Fecha**
1	Acta parcial No. 1	$ 2,191,090,816.00	1 de agosto de 2019
2	Acta parcial No. 2	$ 2,222,188,600.00	8 de noviembre de 2019
3	Acta parcial No. 3	$ 3,538,034,733.00	18 de diciembre de 2019
4	Acta parcial No. 4	$ 926,820,278.00	23 de septiembre de 2020
5	Acta parcial No. 5	$ 2,235,166,327.00	15 de noviembre 2020
TOTAL EJECUTADO		$ 11,113,300,754.00	
% Ejecucion financiera		79.36%	

BALANCE GENERAL			
Valor inicial	$13,143,439,018.00		
Valor Adicional	$859,994,636.00		
Anticipo (50%)		$ 7,001,716,827.00	
Valor ejecutado			$ 11,113,300,754.00
Vr/Amortizado		$ 5,556,650,377.00	
Vr por Amortizar		$ 1,445,066,450.00	
Valor por ejecutar			$ 2,890,132,900.00
Sumas	$14,003,433,654		$ 14,003,433,654.00

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Para el presente periodo, no se presentaron actuaciones por parte de la supervisión, basado en que mediante lo estipulado en comité realizado el día 25 de mayo de 2022 en cumplimiento de la solicitud realizada por la oficina jurídica de la Gobernación para la verificación del estado actual del proyecto, se estableció en el acta que el día 18 de mayo de 2022 el contratista de obra hizo entrega formal a la interventoría del informe de recibo final. Así las cosas, la supervisión esta a la espera de que la interventoría realice la revisión y verificación documental para remitir a la supervisión y avanzar con el proceso de recibo final y posterior liquidación.

*** CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

NO SE PRESENTO

*** CORRESPONDENCIA ENVIADA:**

NO SE PRESENTO

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

6 DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNCIAS SI ☑ NO ☐
CUALES ? : _____
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS CAUSALES ? : _____ SI ☐ NO ☐

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐
PORQUE ? _____
REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐
PORQUE ? _____

7. OBSERVACIONES

Para el presente periodo, no se presentaron actuaciones por parte de la supervisión, basado en que mediante lo estipulado en comité realizado el día 25 de mayo de 2022 en cumplimiento de la solicitud realizada por la oficina jurídica de la Gobernación para la verificación del estado actual del proyecto, se estableció en el acta que el día 18 de mayo de 2022 el contratista de obra hizo entrega formal a la interventoría del informe de recibo final. Así las cosas, la supervisión esta a la espera de que la interventoría realice la revisión y verificación documental para remitir a la supervisión y avanzar con el proceso de recibo final y posterior liquidación.

8. FIRMAS

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
CPSP No. 0873 de 2022

BRENDA RORAIMA BARRERA
SUPERVISORA

744

Gobernación de Casanare

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
FO-AB-55
2014-02-21
V.01

El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 31 de mayo al 30 de junio del 2022

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Objeto: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
Rep. Legal:	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
Contrato No.	2228 DE 2020-12-22
Valor Inicial:	$74,216,316
Valor Anticipo (30%):	$ 22,264,894.80
Valor Adicionado 1:	
Valor Adicionado 2:	
Valor Total:	$ 74,216,316.00
Valor Ejecutado:	$ 63,703,570.00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES
Prorrogas:	PRORROGA No 1 POR VEINTE (20) DIAS.
Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Suspensiones:	N/A
Fecha de Iniciación:	3 de agosto de 2021
Terminación Inicial:	2 de noviembre de 2021
Terminación Actual:	22 de noviembre de 2021
Estado Actual Contrato:	RECIBIDO

2. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación).	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	22/12/2020	3 meses	$ 74,216,316.00	
2. ACTA DE SOCIALIZACION	16/03/2021			
3, ACTA DE INICIO DE OBRA	03/08/2021			Informe preliminar de supervision previo al acta de inicio.
4. ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	05/10/2021		$ 22,264,894.80	
5. ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	22/10/2021			Se suscribió acta de fijación de precios no previstos de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra. Actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.
6.ACTA DE MODIFIACION DE CANTIDADES DE OBRA,	22/10/2021			1. En el transcurso de la ejecución progresiva de las actividades de obra concernientes al contrato de obra la de referencia, se han venido encontrando algunos condiciones que alteran la ejecución del proyecto, y que requieren la inclusión de nuevas actividades no previstas contractualmente y la fluctuación de mayores y menores cantidades de las actividades ya contempladas, siempre soportadas desde la parte técnica y profesional buscando que el producto final cumpla en todas las áreas con la normatividad Colombiana para este tipo de proyecto, y con la funcionalidad para la cual planificada.
7. PRORROGA No 1	28/10/2021	VEINTE (20) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2228 de 2020 por un termino de veinte (20) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
8. ACTA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22/11/2021			
9. RECIBO FINAL DE OBRA	21/12/2021			
10. ACTA DE ENTREGA INSTITUCIONAL	22/12/2021			

3. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA : **100.00%** % PROGRAMACION OBRA: **N/A**

*** COMPONENTE TECNICO:**

El valor del contrato inicial fue de $ 74.216.316,00 (SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE) tuvo Acta de Modificacion de Cantidades No. 1 de fecha veintidos (22) de octubre de 2021, Otrosí Modificatorio No. 1 de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2021, con el fin de dar cumplimiento al objeto contratado. Una vez revisadas las obras en campo y verificadas las respectivas cantidades ejecutadas, la supervisión da por cumplido el objeto del presente contrato de obra, quedando un valor total ejecutado de $ 63.703.570.00 (SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MCTE).

*** COMPONENTE JURIDICO :**

→Contrato de Obra No. 2228 de 2020;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según acta de inicio suscrita el 03/08/2021 al contrato de obra No. 2228 de 2020.

Poliza No. 42223 - BERKLER COLOMBIA SEGUROS

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO

745

CUMPLIMIENTO	22/12/2020	23/03/2022	$	7,421,632.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	22/11/2021	02/11/2023	$	7,421,632.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/12/2020	23/11/2024	$	22,264,895.00
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22/12/2020	02/11/2024	$	3,710,816.00

Poliza No. 15155 - BERKLER COLOMBIA SEGUROS

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/08/2021	23/11/2021	$	181,705,200.00

*** COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:**

→Contrato de Obra No. 2228 de 2020;

* De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo equivalente al 30% del monto total del contrato, el cual se amortizara mediante el pago de actas parciales

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
TOTAL EJECUTADO		$ 63,703,570.00	
% Ejecucion financiera		85.83%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$74,216,316.00			
Valor Adicional	$0.00			
Anticipo (30%)		$	22,264,894.80	
Valor ejecutado				$ 63,703,570.00
Vr/Amortizado		$	19,111,071.00	
Vr por Amortizar		$	3,153,823.80	
Saldo a favor de la				$ 10,512,746.00
Sumas	$74,216,316			$ 74,216,316.00

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Durante el presente periodo correspondiente al mes de junio de 2022, el contratista radico a la supervisión, "PAZ Y SALVO POR LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR" como requisito faltante para adelantar el proceso de liquidación del contrato No 2228 de 2020, adicionalmente se adjuntó formato de verificación, paz y salvo de impuesto de Avisos y Tableros, factura electrónica y resolución de facturación, documentos que están en proceso de verificación por parte del profesional contable de la dependencia..

Así mismo, el contratista actualizo la vigencia de los amparos de la póliza, los cuales fueron aprobados por la oficina jurídica. Requisito para adelantar el proceso de liquidacion.

*** CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

NO SE PRESENTO

*** CORRESPONDENCIA ENVIADA:**

NO SE PRESENTO

5. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNCIAS CUMPLE SI ☑ NO ☐

CUALES ? : _____

HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐

CAUSALES ? : _____

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐

PORQUE ? _____

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐

PORQUE ?

7. OBSERVACIONES

Durante el presente periodo correspondiente al mes de junio de 2022, el contratista radico a la supervisión, "PAZ Y SALVO POR LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR" como requisito faltante para adelantar el proceso de liquidación del contrato No 2228 de 2020, adicionalmente se adjuntó formato de verificación, paz y salvo de impuesto de Avisos y Tableros, factura electrónica y resolución de facturación, documentos que están en proceso de verificación por parte del profesional contable de la dependencia.

8. FIRMAS

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN - CPSP No. 0873 de 2022

BRENDA RORAIMA BARRERA
SUPERVISORA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

146

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-05	23675244	I	2022-07-01	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	583.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23675244	2022-06-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 7366110	GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAN FERNANDO	2.011.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.011.000	321.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.011.000	251.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.011.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	583.700	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-05	23675244	I	2022-07-01	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	583.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23675244		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.011.000	2.011.000	2.011.000	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	321.800	0	0	321.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	321.800	0	0	321.800
EPS(Administradoras: 1)				1	251.400	0	0	251.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	251.400	0	0	251.400
ARP(Administradoras: 1)				1	10.500	0	0	10.500
Gran Total					573.200	0	0	573.200

147

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Sandra
13/07/22

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-8

NO OBLIGADOS A FACTURAR
FO-AB-18
13-03-2021
V. 07

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
NO RESPONSABLES DE IVA

Ley 1943 de 2018 (artículo 18), Art. 437 E.T. (Parágrafo 3 y 5), Art. 616-2 E.T, Art. 1.6.1.4.3 (numeral 3) y 1.6.1.4.12
Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Ciudad y Fecha: Yopal, 12 de julio de 2022 CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 No interno 0873 Fecha de Contrato: 27/01/2022

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio:

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

No. de Identificación: 7366110 DV - 9

Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA APROBADOS EN COMITÉ DE ORDEN PUBLICO CON CARGO A LOS RECURSOS DE FONDO DE SEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
Dirección Residencia:	CALLE 10 No. 3-72 (PAZ DE ARIPORO)
Celular:	3222644839
Duración Del Contrato:	Seis (6) meses.
Acta De Inicio:	31 de enero de 2022
Periodo de Cobro:	31/05/2022 A 30/06/2022
Número de periodo:	5 DE 6
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 30.159.360,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 25.132.800.00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 5.026.560.00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 5.026.560,00 (cinco millones veintiséis mil quinientos sesenta pesos m/cte.), según porcentaje de ejecución.
Saldo a favor del Departamento:	$ 0,00

Secretaría De Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
6793
13 JUL 2022
RECIBI: José
Hora: 10:40 a

FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Nota: Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy obligado a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos para trámite de cuenta.

Centro Administrativo Departamental Carrera 20 No. 8-02, Tel. 6336339, Ext.1441, Yopal-Casanare
www.casanare.gov.co - gobierno@casanare.gov.co

748

Yopal, 12 de julio de 2022.

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA ASESORA - ARCHIVO
FOLIO
13/07/22

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Dirección Técnica de Contabilidad
La ciudad

REF. Certificado de deducciones

Yo, WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** número 7.366.110 teniendo en cuenta la reforma Tributaria estructural, ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, **CERTIFICO QUE**:

- Mis ingresos percibidos por la Gobernación de Casanare en el año 2022, corresponden a la prestación de servicios por honorarios, en el que contraté o vinculé por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. **SÍ** ☐ **NO X**☐

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 30 de junio del 2022, en los pagos que me realice la Gobernación de Casanare de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional pagados en el año 2021 (Hasta 100 UVT mensuales-$3.800.400). Art *387 ET-DR 4713/05*	$ 0
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales -$ 608.064). *Art 387 ET*	$ 0

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales ($1.216.128) *Art 387 ET.*

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD
1.115.864.370	MARTIN FERNANDO	GONZALEZ	RODRIGUEZ	HIJO	6

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales ($12.047.268).

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	$0
Aportes en cuentas AFC	$0

Y finalmente, informo que los servicios del contrato No CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 No. interno 0873 del 27/01/2022 fueron ejecutados en el municipio de Yopal-Casanare y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
CC. 7.366.110 de Paz de Ariporo.

149

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO 13/09/22

Ciudad y Fecha: Yopal, 12/07/2022	Número y fecha del Contrato: SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 interno 0873 del 27/01/2022
CPSP ☒ CPSAG ☐ Periodo de pago: DE 31/05/2022 AL 30/06/2022 Informe No. 5 de 6	
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.	
Nombres y Apellidos del Contratista: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ No de Identificación: 7366110 DV- 9	
Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☒ Régimen especial ☐ No declarante ☐ Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☒	
Fecha de actualización RUT: 26/01/2022	
Objeto del Contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA APROBADOS EN COMITÉ DE ORDEN PUBLICO CON CARGO A LOS RECURSOS DE FONDO DE SEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
Nombre del Proyecto de Inversión: optimización de las acciones en contra de los aparatos criminales, actividades ilícitas y comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana del departamento de Casanare.	Código BPIN: 2020005850062
Plazo de Ejecución: Seis (6) meses.	Meses Ejecutados: Cinco (5) Meses.
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 31/01/2022	Fecha de Terminación: 30/07/2022
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 30/06/2022, el Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 83.33%, contra una programada de 100%.del Total	

A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 30.159.360,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 25.132.800.00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 5.026.560.00
Valor a Pagar Mensualmente (valor en No. y letras):	$ 5.026.560,00 (cinco millones veintiséis mil quinientos sesenta pesos m/cte.), según porcentaje de ejecución.
Saldo a favor del Departamento:	$ 0,00
Forma de Pago (Diligencie según minuta): El valor del presente contrato se pagará mediante seis (6) mensualidades vencidas, por valor de cinco millones veintiséis mil quinientos sesenta pesos m/cte ($ 5.026.560,00) previa presentación del informe por parte del contratista, la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral de conformidad con las normas que rigen la materia y la aprobación por parte del supervisor del contrato, para un total de Treinta millones ciento cincuenta y nueve mil trescientos sesenta peses, M/CTE ($ 30.159.360,00) M/Cte.	
Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: Ahorros No. 0550488420415413 Entidad Financiera: DAVIVIENDA

VoBo.

Carrera 20 N° 8-02 , Cod. Postal 850001, Tel. 6336336 Ext. 1421, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - gobierno@casanare.gov.com

750

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO: Sandra 13/09/22

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
Contrato Inicial	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7.123206.45.4501.1000.2020005850062.0.2.3.2.02.02.59	2201124	26/01/2022	$ 30.159.360,00
	Registro Presupuestal	7.123206.45.4501.1000.2020005850062.0.2.3.2.02.02.59	2200873	28/01/2022	$ 30.159.360,00
Contrato Adicional y/o Prórroga					

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión		N.A.	N.A.	N.A.
Acta de Ampliación de suspensión		N.A.	N.A.	N.A.
Acta de Reiniciación		N.A.	N.A.	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario:	Resolución No:	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato:

2. **INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS** (Agregue las filas y columnas que requiera)

	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura1%	Estampilla Adulto Mayor 3%	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
Contrato Inicial	Numero de recibo	22005157	22005154	22005156
	Fecha	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
	Valor	$ 301.600,00	$ 904.800,00	$ 301.600,00
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor			

3. **INFORMACIÓN DE PÓLIZAS** (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
Cumplimiento del contrato					
Descripción de los amparos	%	Contrato adicional	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas

Carrera 20 N° 8-02 , Cod. Postal 850001, Tel. 6336336 Ext 1421, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - gobierno@casanare.gov.com

VoBo.

751

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

GOBERNACIÓN DE CASANARE - OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Sandra 13/07/22
FECHA

Cumplimiento del contrato					

4. **PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.** (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral)

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	23675244	$ 2.011.000,00	$ 251.400,00	$ 251.400,00	MAYO 2022	NUEVA EPS
PENSIÓN	16	23675244	$ 2.011.000,00	$ 321.800,00	$ 321.800,00	MAYO 2022	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	23675244	$10.500	POSITIVA			

5. **INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):**

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
YOPAL	$ 5.026.560,00	100

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA

OSCAR REINALDO GOMEZ PEÑALOZA
No. Cedula 1.118.529.618 de Yopal
Cargo: Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana
Según Acta de posesión No.0047 del 17/01/2020

Revisó:

SUPERVISOR

BRENDA RORAIMA BARERA
No. 33.461.450 de Yopal
Directora Técnica de construcciones
Decreto de nombramiento No. 0073 del 26/04/2020
Acta de Posesión 0012 del 26/04/2021

Carrera 20 N° 8-02 , Cod. Postal 850001, Tel. 6336336 Ext. 1421, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - gobierno@casanare.gov.com

Vo.Bo.

752

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 22007579

VALOR : $5,026,560.00

FECHA : 13-JUL-2022

SIRVASE PAGARA : WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ NIT:7366110

LA SUMA DE : CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE

CONCEPTO : PAGO INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0873 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2022.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
7.123208.45.4601.1000.2020006850082.0.2.3.2.02.02.59	Optimización de las acciones en contra de los aparatos criminales, actividades ilícitas y comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana del departamento de Casanare	5,026,560.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705079	Honorarios	5,026,560.00	
243627002	Retención de Impuesto de ICA Yopal		50,266.00
243690014	Dcto. Sobretasa Bomberil Yopal		1,005.00
240101003	Honorarios y Servicios		4,975,289.00

4'10

NETO A PAGAR $4,975,289.00

GOBERNACION DE CASANARE OFICINA JURIDICA-ARCHIVO Recibido Hora 11:20 Fecha 19/8/2022

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C o NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA