Usuario Pago:
JMONTOYA
785

AQUATERRA E.S.P
NIT 811013060-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00812

Fecha de Pago: 26-09-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JARAMILLO ESPINOSA JORGE ENRIQUE ,Id: 98576828

DESCRIPCIÓN: PAGO DE CUENTA DE COBRO NO.1 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.5 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO N.020-05518 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE AGUA POTABLE DEL DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 Y EL 23 DE SEPTIEMBRE

Otros: Cuenta de cobro 1

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO NO.1

Vlr Bruto: 23,907,172.28 **Vlr Deducc.:** 3,347,004.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,560,168.28

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	COOPERATIVA FINANCIERA	267-000-867	Transferencia	JARAMILLO ESPINOSA JORGE ENRIQ	$20,560,168.28
				Total:	**$20,560,168.28**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%	2	$23,907,172	$478,143	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$23,907,172	$239,072
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$23,907,172	$956,287	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAI	5	$23,907,172	$1,195,359
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$23,907,172	$478,143				
TOTAL Deducibles:			**$3,347,004.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL

BENEFICIARIO

"AQUATERRA E.S.P"

ANDRÉS FELIPE POSADA ZAPATA

Pago Proveedores - exitosa

Entidad: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSNit: 811013060 Usuario: 70909582 IP: 181.143.15.19 Último Ingreso: 26/09/2022 09:02:50

Las transacciones han sido enviadas exitosamente.

Número de identificación:	811013060
Nombre de la empresa:	AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección IP:	94.188.207.237
Tipo de transacción:	Pago Proveedores
Cuenta de origen:	*****0867
Nombre titular cuenta destino:	JORGE ENRIQUE JARAMILLO ESPINO
Cuenta de destino	267088649
Valor Operación	$20,560,168.00
Documento:	1158768
Costo Transacción:	$0.00
Fecha y hora de la transacción:	2022/09/26 16:04:00

Usuario Ordenó
DISAZA

AQUATERRA E.S.P

NIT 811013060-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-785

Fecha/Estado
26/09/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION COMPRAS Y GASTOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONT OBRA NC

PAGADO A: JARAMILLO ESPINOSA JORGE ENRIQUE ,Id: 98576828

DESCRIPCIÓN: PAGO DE CUENTA DE COBRO NO.1 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.5 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO N.020-05518 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE AGUA POTABLE DEL DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 Y EL 23 DE SEPTIEMBRE 2022 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.1 DE ESTE CONTRATO

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO NO.1

Vlr Bruto: 23,907,172.28 **Vlr Deducc.:** 3,347,004.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **20,560,168.28**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
421	533	1.2.1.0.00	02	2.3.2.01.01.001.03.08.02	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN	$23,907,172.28

TOTAL: **$23,907,172.28**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%	2	$23,907,172	$478,143	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$23,907,172	$239,072
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$23,907,172	$956,287	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAI	5	$23,907,172	$1,195,359
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$23,907,172	$478,143				

TOTAL Deducibles: **$3,347,004.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE

DIANA PAOLA ISAZA ISAZA
TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

INFORME DE SUPERVISION

INFORME No.:	1	**SUPERVISION** ☐		DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐		PARA PAGO	x		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	9/9/2022	Hasta:	23/9/2022		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	9/9/2022	Hasta:	23/9/2022		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO:	5		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	6/9/2022		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			9 de septiembre de 2022		
CONSTRUCCION DE CERRAMENTO PERIMETRAL DEL PREDIO N 020-05518 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE:					
CONTRATISTA	NOMBRE:		JORGE JARAMILLO		
	NIT		98.576.828		
VALOR [$]:	INICIAL:		$43.883.241		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
	VALOR TOTAL:				
PLAZO:	INICIAL				
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No.			
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.			
		NUEVA FECHA DE TERMINACION			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		**533**		
	FECHA:		**6/9/2022**		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			si		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR3997930		

SUPERVISOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Claudia Nancy Garcia
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	54%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	54%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

El contratista entrega el cumplimiento de las actividades contractuales

1. Acta de entrega N◦ 1
2. Informe de actividades
3. Actas de comité(1,2 y 3)
4. Presupuesto obra extra


2.1 SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO TECNICO

El seguimiento técnico se realizaron dos (2) recorridos campo para determinar el avance y la calidad de los trabajos en la actividad denominada " CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DE PROPIEDAD DE AQUATERRA ESP"

En dichos recorridos se encontró:


1. Obra extra(cuerda de alambre) , la misma que fue detallada en el comité de obra N 01 del 15 de septiembre de 2022.(ver acta anexa)
2. Calibrar medidas debido a que en los en los estudios previo se contemplo las siguientes áreas a ser intervenidas con cerramiento perimetral
   -99m
   -76.32m
   -14.80m
   -26.23m
   -123.70




servicioaldiente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

Para un total de 340m, pero al realizar las medidas en campo se corrigieron medidas quedando 345ml

Se aclara que en el momento de la elaboración de los estudios previos no se pudo ingresar al lado colindante con la urbanización (caserío) porque estaba demasiado tapado, se trato de ingresar por la urbanización y no fue posible por lo que se opto por trabajar con la medida del sistema, es decir 102.78mts



Una vez se realiza el desmonte de la zona se evidencia que solo la mitad se encuentra cercada, por lo que se le autoriza al contratista iniciar el cercamiento para evitar conflicto entre linderos.




Quedando las siguientes medidas

1. 23ml
2. 52ml
3. 99ml
4. 76.32ml
5. 26.23ml

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

6. 14.80ml

para un total de 291ml para cerramiento perimetral, se aclara que continúan los 345ml para limpieza y desmonte.(Datos sustentados en los comités de obra N 2 Y 3 de septiembre de 2022)




SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Se programaron y se desarrollaron tres comités de obra(ver actas anexas)
- Se calibraron los diseños
- Se elaboro presupuesto con obra extra buscando equilibro dentro del presupuesto inicial(ver docuemento anexo.

2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Supervisar el contrato de obra N 05 del 9 de septiembre de 2022	95 %	La supervisora realizo la supervisión del contrato de obra- segumiento en campo y revisando y aprobando el informe presentado por el contratista
POR PARTE DEL CONTRATANTE:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Prestar la colaboración y apoyo requeridos para el desarrollo del presente contrato.	100%	Para el periodo de pago se han prestado el apoyo requerido para el cumplimiento del objeto contractual, como revisar y ajustar las obras extras y estructura nuevo presupuesto.

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

Cancelar oportunamente la suma pactada, conforme a la cláusula segunda de este contrato.	100%	Se han realizado los pagos según cuenta de cobro presentadas
Entregar al Contratista, toda la información que requiera para el cumplimiento del objeto contractual.	100%	Se han enviado todos los requerimientos solicitados por el contratista
Campamento provisional en tabla y teja de zinc (9m2)	100%	
Desmonte y limpieza de la zona	100%	
Suministro e instalacion de cerco: incluye 5 cuerdas de alambre de pua de 14,5" distribuidas uniformente,	90%	

2.1.2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	EMPRESA	TOTAL
$43.883.421	RECURSOS Departamento	RECURSOS Municipio(s)	43.883.421	Sumatoria de los RECURSOS
	N/A	$0		$43.883.421
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS				**$43.883.421**
4. Anticipos				
$				
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS				**$0**
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)				$23.907.172.28
8. Recursos no ejecutados				**$19.976.248.72**

2.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El valor de contrato se pagará mediante porcentaje de avance, presentando un informe de actividades que contenga como mínimo: Número del Contrato, Objeto, Valor, Plazo, Vigencia de las garantías, Análisis de los riesgos presentados en las obras con su respectivo informe técnico donde se logre evidenciar el control de los mismos, Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas, Control del personal (novedades), Control de equipos utilizados, Resumen del estado del contrato, Registro fotográfico, de cada una de las zonas intervenidas(antes, durante y después), Control de presupuesto e inversión, Reporte de multas y sanciones si hubiera lugar, Comentarios y recomendaciones, Seguridad social de los profesionales, Seguridad social de los trabajadores.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	9/9/2022	$43.883.421			$43.883.421
Adiciones					
Pago No.1 / Desembolso	23/9/2022		23.907.172.28		19.976.248.72
TOTALES			23.907.172.28		

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta el certificado parafiscales, de él y planillas del pago de seguridad social del de todo el personal que trabaja en la obra(las mismas que entrego en el momento de legalizar el contrato)

NOTA1: En caso de requerir efectuar un pago se deberán dejar EL SIGUIENTE CUADRO completando la información, y anexando los documentos requeridos. Si no se va a realizar un pago BORRAR EL SIGUIENTE CUADRO.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. "FORMA DE PAGO" El valor de contrato se pagará en dos (2) actas de avance adjuntando los informes entregados por la interventoría y avalados por el supervisor del Contrato, previa presentación de la factura, acompañada de las actividades ejecutadas, memorias de cálculo, evidencias fotográficas donde se evidencie el cumplimiento de cada actividad antes, durante y después, acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

social integral y demás aportes en caso de que la ley los exija. El pago correspondiente de cada acta de avance se hará efectivo dentro de los ocho (8) días siguientes a la presentación de la factura.

4. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Durante el periodo de servicio no se presentaron riesgos	NA	NA	NA

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

1. Cuenta de cobro
2. Acta de obra N 01
3. Comités de obra
4. Informe de actividades
5. Presupuesto -obra extra
6. Memorias de calculo

Para constancia, se firma la presente acta el 23/9/2022

Nombre:
SUPERVISOR