CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**22001020 H4 DE 2022**
Nombre del Contratista:	**ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S**
Periodo informe:	**DEL 03 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2022**
Nombre de Supervisor:	**LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ**
Nombre del Interventor:	**N/A**
Área perteneciente:	**AEROPUERTO VANGUARDIA-VILLAVICENCIO**

2. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	FECHA	DETALLES
		CASA FISCAL
1	29/08	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE.
2	27/08	INSTALACIÓN DE 200 DE MALLA ESLABONADA.
3	15/08	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA VIGAS DE CUBIERTA 120x60x2,5mm
4	15/08	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA CORREAS 60x40x2mm
5	15/08	PLATINERIA PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO
6	2/08	Suministro e instalación de reja en estilo banco, con pintura anticorrosiva
7	22/08	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación
8		ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación
		AREA DE ARCHIVO
1	6/08	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
2	16/08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA. LIMPIEZA DE CUBIERTA
4	28/08	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE
5	08/08	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485


6	13/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
7	25/08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. PEDESTALES EN COCRETO, TUBERIA DE 2" CAL.14 Y LAMINA DE SOPORTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PARA TUBERIA. INCLUYE PUERTA 2M DE LONGITUD
8	09/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
9	29/08	LIMPIEZA GENERAL
10	23/08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 Y REPARACION DE ESTRUCTURA DEFECTUOSA (INCLUYE RETIRO A BOTADERO DE TEJAS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO)
IDEAM		
1	03/08	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS
2	03/08	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
3	05/08	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
4	19/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
5	10/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
AREA ADMINISTRATIVA		
1	25/08	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
2	12/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
3	27/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
4	29/08	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
5	26/08	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
6	27/08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA

3.1.1 Actividades:

- Se procede a realizar el desmonte del cerramiento ubicado en los predios de la casa fiscal, se hizo el desmonte de postes en concreto y también los 4 hilos de alambre de púas que se encontraron.
- Se realizaron actividades pertinentes para hacer la instalación de 200m de malla eslabonada, incluyendo la tubería, ángulos y platinas correspondientes para su correcto funcionamiento.
- Se armo la estructura metálica para las vigas que lleva la estructura del parqueadero en el are de archivo con tubería en acero inoxidable.


- En el armado estructural en el parqueadero del área de archivo también fueron colocados elementos estructurales correspondientes a las correas de dicha estructura
- Se procedió a anclar la estructura metálica usando platinas de acero y su respectiva tornillería para su correcto funcionamiento.
- Fue colocada la reja en acero y pintura anticorrosiva en la ventana faltante dentro de la casa fiscal.
- Se procedió a instalar alambre de púas calibre 12,5 en la parte superior de la malla eslabonada instalada, para asegurarnos de tener una mayor seguridad en el predio.
- Fue instalado pedestal en concreto para fijar la malla eslabonada instalada anteriormente, para que esta quedara debidamente templada y asegurada.
- Dentro del área de archivos se continuaron con las actividades correspondientes a la aplicación de pañetes impermeabilizados en la parte exterior de este recinto.
- En el área de archivo se procedió a instalar teja termo acústica en color azul en el área de parqueaderos que se encontraba sin la cubierta correspondiente.
- También se procedió a instalar un área donde guardar materiales en malla eslabonada correspondiente a 40 m2.
- Se procedió al desmonte de canales y bajantes ubicados en la parte frontal del área de archivo.
- Luego de impermeabilizar con pañete y muro masterseal se dio inicio al proceso de pintado con pintura tipo coraza empleando un total de 3 manos.
- Se inicio con el proceso de pintado en la parte interior del área de archivo.
- Se procedió a realizar el cambio de las tejas en mal estado que se encontraron en la cubierta del área de archivo.
- Después de terminadas las actividades se inicio el proceso de limpieza general para hacer la entrega de espacios.
- Se inicio la limpieza general de la fachada del área de IDEAM.
- Con sumo cuidado se realizo la limpieza de la cubierta del edificio de ideam, teniendo sumo cuidado con los elementos que se encontraban en esta.
- Luego de realizar la impermeabilización de los muros con pañete, se procedio aplicar pintura tanto en la parte interior como en la exterior del edificio de IDEAM.
- Se realizaron las actividades de pañete imperbealizadado en las áreas indicadas en la parte administrativa.
- Luego se inicio con el proceso de pintar con pintura tipo coraza en la parte interior y exterior del establecimiento.
- También se realizo el desmonte de lamina pesada, para la respectiva instalación de láminas en superboard.

a. REGISTRO FOTOGRÁFICO:



No.	CASA FISCAL
1	Desmonte de cerramiento

No.	CASA FISCAL
2	Instalación de malla eslabonada




No.	ARCHIVO
3	Estructura metálica Anexo: al no estar a una altura superior a 1.5m, no es necesario la utilización de arneses o líneas de vida.



No.	CASA FISCAL
4	Mortero para fijar malla eslabonada.



No.	CASA FISCAL
5	Instalación de Alambre de Púa.



No.	ARCHIVO
6	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)




No.	ARCHIVO
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA. LIMPIEZA DE CUBIERTA



No.	ARCHIVO
8	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE



No.	ARCHIVO
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES.



No.	ARCHIVO
10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. PEDESTALES EN COCRETO, TUBERIA DE 2" CAL.14 Y LAMINA DE SOPORTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PARA TUBERIA. INCLUYE PUERTA 2M DE LONGITUD



No.	ARCHIVO
11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES



No.	ARCHIVO
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 Y REPARACION DE ESTRUCTURA DEFECTUOSA (INCLUYE RETIRO A BOTADERO DE TEJAS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO)



No.	ARCHIVO
13	LIMPIEZA GENERAL



No.	IDEAM
14	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS




No.	IDEAM
15	Limpieza de Cubierta incluye estructura metálica




No.	IDEAM
16	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)



No.	IDEAM
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES




No.	IDEAM
17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES




No.	AREA ADMINISTRATIVA
18	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)



No.	AREA ADMINISTRATIVA
19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES



No.	AREA ADMINISTRATIVA
21	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES



No.	AREA ADMINISTRATIVA
22	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO



No.	AREA ADMINISTRATIVA
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NA

4.1. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

4.1.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
02/7/2022	02/07/2023

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR CONTRATO	FACTURA	ACTA RECIBO PARCIAL No. 2	SALDO POR EJECUTAR
$372.110.089,72	ICS-5	$204.801.813,15	$61.441.678,65

5.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

VALOR CONTRATO	FACTURA	ACTA RECIBO PARCIAL No.2	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
$372.110.089,72	ICS-5	$204.801.813,15	$61.441.678,65	83,49

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Supervisora