Bogotá, D.C.,septiembre 15 de 2022
774

Señores
Attn. Héctor Miguel Díaz Gómez
Director de Interventoría
hector.diaz@joyco.com.co
Ciudad.

Referencia:CONTRATO IDU No. 1834 DE 2021. " COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C".
Asunto: SOLICITUD PRORROGA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Cordial saludo:

Con la presente, el **CONSORCIO VENECIA CJS 2021** solicita muy respetuosamente a la interventoría (JOYCO) y al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, una prórroga de (2) dos meses a la etapa de estudios y diseños del contrato IDU 1834 de 2021, la cual se sustenta en lo siguiente:

El estado actual de los productos parte de la etapa de estudios y diseños es el siguiente:

AREA	PRODUCTO	ESTADO
TOPOGRAFÍA	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Topografía 0019 de fecha 25 de marzo de 2022.
	RAI	Se cuenta con observaciones por parte de la entidad
	ESTUDIO	Observado por el servicio de mapas del IDU
TRÁNSITO Y TRANSPORTE	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Tránsito 72693 de fecha 16 de marzo de 2022. Se reciben observaciones del IDU mediante oficio STED 20222360899011 de fecha 5 de mayo de 2022. Aprobación SDM mediante oficio SI 202222407915551 de fecha 16 de agosto de 2022.
	RAI	Aprobación RAI Tránsito mediante oficio 0075 de fecha 7 de abril de 2022.
	Estudio T&T	Aprobación Estudio de Tránsito mediante oficio 0483 de fecha 28 de julio de 2022
	Señalización	Aprobación Señalización mediante oficio 544 de fecha 16 de agosto de 2022

	Semaforización	Aprobación Semaforización mediante oficio 526 de fecha 8 de agosto de 2022
DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Diseño Geométrico 72597 de fecha 11 de marzo de 2022. Recibo IDU mediante oficio STED 20222361316031 de fecha 21 de julio de 2022.
	RAI	Aprobación RAI Diseño Geométrico mediante oficio 0070 de fecha6 de abril de 2022. Recibo IDU mediante oficio STED 20222361316031 de fecha 21 de julio de 2022.
	Estudio	Aprobación mediante oficio 0625 de 31 de agosto de 2022
URBANISMO Y PAISAJISMO	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Urbanismo 72639 de fecha 14 de marzo de 2022. Recibo IDU mediante oficio STED 20222361316031 de fecha 21 de julio de 2022.
	RAI	Aprobación RAI Urbanismo mediante oficio 0076 de fecha 7 de abril de 2022. Recibo IDU mediante oficio STED 20222361316031 de fecha 21 de julio de 2022.
	Estudio	Actualización de cantidades solicitada por interventoría
GEOTECNIA	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Geotecnia 72572 de fecha 9 de marzo de 2022.
	RAI	Se reciben observaciones
	Estudios	Se cuenta con aprobación con el oficio 0688 del 12 de septiembre
PAVIMENTOS	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Pavimentos 0010 fecha 24 de marzo de 2022. Observaciones IDU 20222360835091 de fecha 28 de abril de 2022.
	RAI	Aprobación RAI Pavimentos mediante oficio 0035 de fecha 30de marzo de 2022. Segunda aprobación 287 de fecha 6 de junio de 2022.
	Estudios	Aprobados por interventoría con el oficio 0629 del 31 de agosto, se reciben observaciones por parte del IDU
ESTRUCTURAS	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Estructuras 0009 fecha 24 de marzo de 2022.
	RAI	Aprobación RAI Estructuras mediante oficio 0043 de fecha 31 de marzo de 2022.
	Estudio	Aprobado mediante oficio 611 de

		fecha 29 de agosto, Observado por parte del IDU mediante el oficio 0651 el día 6 de septiembre, estas observaciones actualmente se encuentran atendidas y remitidas a interventoría
AMBIENTAL, SST, FORESTAL Y FAUNA	METODOLOGIA	Aprobadas Metodologías Ambiental y Forestal mediante oficio 72642 de fecha 14 de marzo de 2022, Metodología SST mediante oficio 0031 de fecha 29 de marzo de 2022 y Metodología Fauna mediante oficio 0054 de fecha 4 de abril de 2022.
MAO	MAO Ambiental	Se encuentra entregado a interventoría y a la espera de su validación
PG-RCD	PG-RCD	Observado por interventoría con el oficio 0665, correcciones remitidas a interventoría para su validación
Sistema SST	Sistema SGSST	Se encuentra observado por parte de la interventoría con el oficio 0616
AMBIENTAL	RAI	Aprobación RAI Urbanismo mediante oficio 0085 de fecha 8 de abril de 2022
FORESTAL	RAI	Aprobación RAI Forestal mediante oficio 46 de fecha 01 de abril de 2022.
FAUNA	RAI	Aprobación RAI Urbanismo mediante oficio 0085 de fecha 8 de abril de 2022
ARQUEOLOGÍA	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Arqueología mediante oficio 72692 de fecha 16 de marzo de 2022.
	RAI	Aprobación RAI Arqueología mediante oficio 72767 de fecha 18 de marzo de 2022.
	ESTUDIO	Aprobación de Interventoría 393 de fecha 6 de julio de 2022. Aprobación IDU mediante oficio OGA 20221751080411 del 8 de agosto de 2022. A la espera de aprobación por parte del ICANH
REDES HUMEDAS	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Redes Húmedas mediante oficio 23 de fecha 28 de marzo de 2022.
	RAI	Aprobación RAI Redes Húmedas mediante oficio 24 de fecha 28 de marzo de 2022.
	Estudios y diseños Acueducto y alcantarillado	Se reciben observaciones por parte del IDU con el oficio STED 20222361469651, el día viernes 9d e septiembre son presentadas nuevamente para su validación.

REDES SECAS	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Redes Secas mediante oficio 73 de fecha 7 de abril de 2022. Recibo IDU mediante oficio STED 20222361110231 de fecha 6 de junio de 2022.
	RAI	Aprobación RAI Redes Secas mediante oficio 74 de fecha 7 de abril de 2022. Recibo IDU mediante oficio STED 20222361110231 de fecha 6 de junio de 2022.
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	
	ENEL	Actualmente están observadas las actas de competencia de media tensión, se están realizando los ajustes
	VANTI	Se presentan retrasos en la validación de los planos y diseños por parte del operador
	ETB	Se realizan recorridos reconstructivos en campo con el operador, con una frecuencia de una vez por semana.
	CLARO	PENDIENTE MESA DE TRABAJO
	TIGO	PENDIENTE MESA DE TRABAJO
	MOVISTAR	Actas de competencia observadas con oficio 0581 de parte de interventoría
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	METODOLOGIA	Aprobación Metodología Costos y Presupuesto mediante oficio 0160 de fecha 3 de mayo de 2022
	Programación	Presentado a interventoría, no obstante, se detectan diferentes No previstos que impacta y retrasan los procesos.
	APU, s	
	NP´s	
	Presupuesto	
SOCIAL	RAI	
	PRODUCTO 1	Completo
	PRODUCTO 2	Completo / Pendiente en ser actualizado acorde al anexo
	PRODUCTO 3	Completo / Pendiente en ser actualizado acorde al anexo
	PRODUCTO 4	Observado por interventoría con el oficio 0613, actualmente se trabaja en dichas correcciones
	PRODUCTO 5	Se presentan retrasos a causa de las variaciones en las juntas de acciones comunales de los barrios localizados en las zonas de influencia.
	PRODUCTO 6	Presenta avance, pero depende de la finalización del producto 5

	CONSOLIDADO	En elaboración.

Expuesto el estado actual de aprobaciones de los diferentes componentes que hacen parte de la etapa de estudios y diseños del proyecto, teniendo en cuenta las diversas situaciones nuevas e imprevistas que han han impactado el plazo contractual original, todas ellas ajenas al contratista, nos permitimos presentar la solicitud de prorroga de la etapa de Complementación y/o Ajustes a los diseños, esto con el fin de dar por terminados los proceso de revisión y aprobación de 5 productos por parte de Interventoría, contar con el tiempo suficiente en los trámites y aprobaciones con entidades correspondientes y por último, adicionar en tiempo las afectaciones sufridas, de tal manera que podamos pasar a la Etapa de Construcción, con todos los procedimientos técnicos de diseño, debidamente surtidos.

Con el ánimo de colaboración, asumiríamos nuestros propios costos y los costos de la Interventoría por estos 2 meses o menos (en caso que se finalice esta etapa antes de dicho termino), con el fin de dar debido cierre a la etapa y poder dar paso a la etapa de Obra Civil y sin que ello signifique aceptación alguna de imputabilidad respecto a las situaciones antes expuestas y probadas que nos son ajenas pero que nos han perjudicado.

Cordialmente,

Francisco De Angulo Angulo
Representante Legal
CONSORCIO VENECIA CJS 2021

Anexo: Informe.
Elaboró: MSB. Aprobó: MSB
C.C.: Ing. Jose Javier Suarez. Subdirector Técnico STED, IDU. correspondencia@idu.gov.co.
Ing. Juan Miguel Polanco Gallardo – Profesional apoyo técnico supervisión. IDU. juan.polanco@idu.gov.co
Archivo Consorcio Venecia CJS 2021