Medellín, 27 de julio de 2022 100.1- 20223004776

Ingeniero
JUAN FERNANDO RIVERA GARCÉS
Supervisor del contrato
Subsecretaría de Despacho SIF
Municipio de Medellín

ASUNTO: Entrega de Informe mensual con corte a junio 2022 correspondiente al Contrato Interadministrativo Nº 90649 de 2021 cuyo objeto es: "*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN*".

Cordial saludo,

En atención con lo establecido en el contrato del asunto, me permito anexar la información que se relaciona a continuación:

- Descripción de las actividades desarrolladas y avance respectivo en cada componente y cada proyecto.
- Ficha financiera del contrato interadministrativo Nº 90649 de 2021.
- Informe de rendimientos financieros
- Extracto Bancario de la cuenta de ahorro No. 220180407637 del BANCO POPULAR.

Lo anterior actualizado al mes de junio 2022.

Atentamente,

Ana Lucía E.

ANA LUCIA ESCOBAR MONSALVE
Profesional C
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU-

Proyectó: Tatiana Gutiérrez Ramirez.
Profesional Admitiva y Fra Convenio

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
- EDU -

INFORME MENSUAL Nº 11
JUNIO 2022

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

Empresa de Desarrollo Urbano
Municipio de Medellín

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Nº 4600090649 DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....11

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 11

1.2 LOCALIZACIÓN 12

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº4600090649 DE 2021 13

2.1 CONTRATANTE 13

2.2 CONTRATISTA 13

2.3 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 13

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN 13

2.5 OBJETO 14

2.6 CONDICIONES INICIALES 14

2.6.1 ALCANCE DEL OBJETO 14

2.6.1.1. Gestión integral de adquisición predial 14

2.6.1.2. Estudios y diseños Arquitectónicos y técnicos 15

2.6.1.3. Ejecución de obra 15

2.6.2 PLAZO 17

2.6.3 VALOR 17

2.6.3.1. Recursos a administrar 17

2.6.3.2. Honorarios EDU 17

2.6.3.3. Gravamen de Movimiento Financiero (GMF) 17

2.6.4 ACTA DE INICIO 18

2.6.5 CRONOGRAMA INICIAL 18

2.6.6 ORIGEN DE LOS RECURSOS 18

2.6.6.1. Proyecto: 200032 18

2.6.6.2. Proyecto: 200034 19

2.6.6.3. Proyecto: 200035 19

2.6.6.4. Proyecto: 200036 19

2.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO 19

2.7.1 MODIFICACIÓN Nº 1 19

2.7.1.1. Primera 19

2.7.1.2. Segunda 19

2.7.2 MODIFICACIÓN Nº 2 20

2.7.2.1. Primero: Valor 20
2.7.2.2. Segundo: Modificación el alcance....20
2.7.2.3. Tercero: Garantías....21
2.7.2.4. Cuarto: Imputación de Gastos 21
2.7.2.5. QUINTO: 21

2.8 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO....22

3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES / PROYECTOS PRIORIZADOS .23

3.1 PUI COMUNA 13....23
3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 24
3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.... 26

3.2 PUI NOROCCIDENTAL 31
3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 31
3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84.... 33

3.3 PUI CENTRO ORIENTAL 34
3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 35

3.4 PUI IGUANÁ 37
3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 38

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 40

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO....40
4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO.... 40
4.1.2 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL . 40
4.1.3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF 41
4.1.4 COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL CON LA SUPERVISIÓN SIF Y SEC. DE SERVICIOS Y SUMINISTROS..... 41

4.2 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO....42
4.2.1 CRONOGRAMA.... 42
4.2.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I. 44
4.2.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO..... 45
4.2.4 EJECUCIÒN FÌSICA: PROGRAMADO VS REAL 46
4.2.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA 47
4.2.6 EJECUCIÒN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL..... 47

4.2.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA 48

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 49

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 49

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL 50

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA 50

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES 50

5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 50

5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V 51

5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES 51

5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES 52

5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 53

5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES 53

5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS 54

5.12 HONORARIOS GENERADOS 58

5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO 58

5.13.1 FICHA FINANCIERA 58

5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 60

5.13.3 EXTRACTO BANCARIO 61

5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS 61

6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO.....62

6.1 PUI COMUNA 13 62

6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 62

6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 68

6.2 PUI NOROCCIDENTAL 68

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 68

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84 70

6.3 PUI CENTRO ORIENTAL 71

6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 71

6.4 PUI IGUANÁ 73

6.4.1 PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 73

6.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 74

6.6 METAS ALCANZADAS 76

6.7 METAS PRÓXIMO MES 77

6.8 CONCLUSIONES GENERALES 77

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 78

7.1 PUI COMUNA 13 78

7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 78

7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales 78
7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos 78
7.1.1.3 Diseño de alumbrado público 79
7.1.1.4 Elaboración de presupuesto de obra 79
7.1.1.5 Proceso de contratación de obra e interventoría para la ejecución del proyecto 79

7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2 81

7.2 PUI NOROCCIDENTAL 81

7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 81

7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto 81
7.2.1.2 Estudio de conectividad ambiental y ecológica 82
7.2.1.3 Aprobación de trámites ambientales 83
7.2.1.4 Diseño de Alumbrado Público 83
7.2.1.5 Información básica de los contratos 83

7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 85

7.2.2.1 Levantamiento topográfico 85
7.2.2.2 Información básica de los contratos 85

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL 86

7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 86

7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto 86
7.3.1.2 Diseño de Alumbrado Público 87
7.3.1.3 Aprobación de tramites ambientales 87

7.4 PUI IGUANÁ 88

7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 88

7.4.1.1 Levantamiento Topográfico 88
7.4.1.2 Información básica de los contratos 89

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL 91

8.1 PUI COMUNA 13 91
8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 91
8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 91
8.2 PUI NOROCCIDENTAL 91
8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 91
8.2.1.1 Sub-Componente Técnico 91
8.2.1.2 Sub-Componente Jurídico 93
8.2.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP 94
8.2.1.4 Relación de predios 94
8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 100
8.2.2.1 Sub-Componente Técnico 100
8.3 PUI CENTRO ORIENTAL 101
8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 101
8.3.1.1 Sub-Componente Técnico 101
8.3.1.2 Sub-Componente Jurídico 102
8.3.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP 103
8.3.1.4 Relación de predios 104
8.4 PUI IGUANÁ 105
8.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 105
8.4.1.1 Relación de predios 105
8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 108
8.6 DIFICULTADES 108
8.7 METAS ALCANZADAS 108
8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES 109
8.9 CONCLUSIONES GENERALES 109
9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN 110
9.1 PUI COMUNA 13 110
9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 110
9.1.1.1 Información contractual 110
9.1.1.2 Programación y avance del proyecto completo 111
9.1.1.3 Cronograma 112
9.1.1.4 Empleabilidad 112
9.1.1.5 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo 113
9.1.1.6 Dificultades 115
9.1.1.7 Necesidades 115

9.1.1.8 Avances 115
9.1.1.9 Alertas 115
9.1.1.10 Justificación del atraso 116
9.1.1.11 Registro fotográfico 116
9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ...123
9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo 123
9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo 126
9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2 127
9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2 128
9.1.2.5 Cronograma 129
9.1.2.6 Indicadores 129
9.1.2.7 Empleabilidad 130
9.1.2.8 Estado actual 130
9.1.2.9 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF 131
9.1.2.10 Dificultades 131
9.1.2.11 Necesidades 131
9.1.2.12 Registro fotográfico 132
9.2 PUI NOROCCIDENTAL 139
9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 139
9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84 140
9.3 PUI CENTRO ORIENTAL 140
9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 140
9.4 PUI IGUANÁ 140
9.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 140
10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL 141
10.1 PUI COMUNA 13 141
10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 141
10.1.1.1 Actividades generales y avance en obra 141
10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra 142
10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales 142
10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ...143
10.2 PUI NOROCCIDENTAL 143
10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 143
10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 143
10.3 PUI CENTRO ORIENTAL 143
10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 143

10.4 PUI IGUANÁ 144
10.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 144

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 144
10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO 144

10.6 DIFICULTADES 144

10.7 METAS ALCANZADAS 145

10.8 METAS PRÓXIMO MES 145

10.9 SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS 145

10.10 ALERTAS 145

10.11 ANEXOS 145

10.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO 146

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL 147

11.1 PUI COMUNA 13 147
11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 147

11.1.1.1 Actividades con comunidad 147
11.1.1.2 Reuniones de coordinación 147
11.1.1.3 Recorridos 147
11.1.1.4 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 148
11.1.1.5 Informe de Empleo Mensual. 148

11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 149

11.1.2.1 Actividades con comunidad 149

11.2 PUI NOROCCIDENTAL 149
11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 149

11.2.1.1 Actividades con comunidad 149
11.2.1.2 Recorridos 150

11.3 PUI CENTRO ORIENTAL 150
11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 150

11.3.1.1 Actividades con comunidad 150
11.3.1.2 Recorridos 151

11.4 PUI IGUANÁ 152
11.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 152

11.4.1.1 Actividades Comunitarias 152

11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 152

11.6 DIFICULTADES 152

11.7 METAS ALCANZADAS 152

11.8 METAS PRÓXIMO MES 153

11.9 CONCLUSIONES GENERALES 153

11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL 153

11.11 ANEXOS 153

12. INFORME COMPONENTE COMUNICACIONAL 154

12.1 PUI COMUNA 13 154

12.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 154

12.1.1.1 Acompañamiento en la aplicación de la GMSA en el subcomponente de comunicaciones 154

12.1.1.2 Rueda de prensa de inicio de obra: 154

12.1.1.3 Registro audiovisual de obra 155

12.1.1.4 Redes sociales 155

12.1.1.5 Free press 156

12.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 158

12.1.2.1 Piezas gráficas 158

12.2 PUI NOROCCIDENTAL 158

12.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 158

12.2.1.1 Taller de memoria con el acompañamiento del colectivo Tallerarte 158

12.3 PUI CENTRO ORIENTAL 159

12.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 159

12.3.1.1 Taller de memoria con el acompañamiento del colectivo Tallerarte 159

12.3.1.2 Redes sociales 159

12.3.1.3 Piezas gráficas 160

12.4 PUI IGUANÁ 160

12.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 160

12.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 161

12.5.1 Piezas gráficas 161

12.6 PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES 161

12.7 DIFICULTADES 163

12.8 METAS PRÓXIMO MES 163

12.9 CONCLUSIONES GENERALES 163

13. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL 164

13.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA 164

13.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 164

13.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 164

13.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION 164

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Proyectos Urbanos Integrales son un instrumento de intervención urbana que abarca la dimensión de lo físico, lo social y lo institucional, con el objetivo de resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, facilitando todas las herramientas del desarrollo de forma simultánea en función del área de intervención. Contribuyen a la transformación integral y garantizan equidad en la ocupación del territorio, mediante acciones que propician la integración socio espacial y de inclusión social, por medio de acciones intersectoriales e interinstitucionales coordinadas y con la participación de las comunidades involucradas en los procesos del mejoramiento integral del hábitat.

Los PUI actúan para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de tratamientos urbanos tales como la renovación urbana, el mejoramiento barrial, la consolidación, extensión urbana, desarrollo, redesarrollo, conservación y recuperación, desde los componentes de espacio público, vivienda, movilidad y equipamientos.

Aportan a la consolidación de los sistemas estructurantes del espacio público, de los equipamientos sociales, para seguir tejiendo los escenarios de la vida pública en la construcción de la cultura ciudadana, armonizando las intervenciones con los proyectos de conectividad, movilidad y transporte público, con la generación de empleo y el fortalecimiento de las actividades económicas, para lograr condiciones de habitabilidad mejoradas con criterios de sostenibilidad social y económica y calidad ambiental del hábitat.

Estos proyectos están concebidos como un medio para detonar en las áreas de intervención, diversos proyectos y programas de tipo físico, institucional, social, ambiental y normativo. Proyectos que con un área de intervención tan amplía, deben generar diversas fases de desarrollo a varios años, pues se entienden los proyectos urbanos integrales, dentro del marco de los procesos de desarrollo urbano, como metodologías dinámicas que se van estructurando y reestructurando de acuerdo con su avance y priorización en el tiempo.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Medellín Futuro”, dentro de su *CAPÍTULO IV: LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ECOCIUDAD*, en el *COMPONENTE URBANISMO ECOLÓGICO, PROGRAMA: CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL*, tiene como objetivo general:

- *“Mejorar el desarrollo urbanístico en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín.”*

Y como objetivos específicos:

- *Mejorar el estado del espacio público y la conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales.”*


- *"Generar nuevas conexiones y mejorar las condiciones de los ejes de conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales…"*

En consecuencia, el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Suministros y Servicios y la Secretaría de Infraestructura Física, requiere de la celebración de diferentes contratos para el cabal desarrollo de sus actividades y cometido estatal.

La Empresa de Desarrollo Urbano, fiel al cumplimiento de su misión y visión empresarial, tiene por objeto el desarrollo de Proyectos Urbanos Integrales, para lo cual puede celebrar contratos con diferentes entidades públicas y privadas con el fin de liderar Proyectos Urbanos Integrales, lo que la hace idónea para llevar a cabo los estudios arquitectónicos, urbanos y técnicos relacionados con el Plan de Desarrollo, mediante el diseño, la gestión y su ejecución a través de la articulación intersectorial y la coordinación interinstitucional, orientadas al beneficio de la comunidad. Por lo cual, la Alcaldía de Medellín suscribe con la Empresa de Desarrollo Urbano el Contrato Interadministrativo 4600090649 de 2021 para darle continuidad a los Proyectos Urbanos Integrales de la Ciudad de Medellín.

1.2 LOCALIZACIÓN

Los proyectos priorizados están ubicados en las comunas 6 (Doce de Octubre) - PUI Noroccidental, Comuna 8 (Villa Hermosa) - PUI Centro oriental y Comuna 13 (San Javier) - PUI Comuna 13 y PUI Iguaná del Municipio de Medellín.



2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº4600090649 DE 2021

Se ha convenido celebrar el presente Contrato Interadministrativo, el cual se viabilizó mediante Acto Justificatorio de la Contratación Directa, Resolución Nro. 202150052827 del 09 de junio de 2021, mediante el cual se resolvió ordenar la Contratación Directa con la Empresa de Desarrollo Urbano. EDU.

2.1 CONTRATANTE

ALCALDÍA DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NIT: 890.905.211-1
ALCALDE: DANIEL QUINTERO CALLE

2.2 CONTRATISTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT: 800.223.337-6
GERENTE: WILDER ECHAVARRÍA ARANGO

2.3 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El 13 de julio de 2021 se suscribe con la Alcaldía de Medellín el Contrato Interadministrativo N°4600090649 de 2021, el cual tendrá supervisión administrativa, financiera y jurídica por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, adquiere el compromiso con el Municipio de Medellín, mediante un contrato interadministrativo por el sistema de administración delegada de recursos, para la gestión integral de los estudios y diseños, gestión predial y construcción de los proyectos urbanos integrales –PUI priorizados en el Municipio de Medellín.

Por tratarse de un contrato de mandato por administración delegada, las obligaciones que asume la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- en el contrato interadministrativo se limita, a lo que social, jurídica, administrativa y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de los recursos entregados para la ejecución de las intervenciones, es decir la cobertura está limitada por estas variables.

Los contratos celebrados por la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- para el cumplimiento de la presente propuesta técnico económica se regirán por el Manual Interno de Contratación de la EDU, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal con régimen contractual excepcional al Estatuto General de Contratación de la Administración.

2.5 OBJETO

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

2.6 CONDICIONES INICIALES

2.6.1 ALCANCE DEL OBJETO

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.1. Gestión integral de adquisición predial

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la gestión integral y coordinación de las actividades inherentes a la adquisición de predios requeridos para adelantar los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI.

PUI	PROYECTO	N° PREDIOS
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	8
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83- TRAMO 1	18
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	20
TOTAL		**46**

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.2. Estudios y diseños Arquitectónicos y técnicos

El alcance de este componente en el presente contrato interadministrativo incluye la elaboración de ajustes a los diseños arquitectónicos, la elaboración, actualización y desarrollo de estudios y diseños técnicos, ambientales y sociales, además del seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental, social y jurídico a los proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI, teniendo en cuenta las restricciones normativas, ambientales, sociales y económicas que tengan lugar. También determinando, según los estudios y diseños ya elaborados en contrataciones anteriores, cuáles deben ser ajustados o completados por las causas sustentadas por el contratista y verificadas por el contratante, la interventoría del proyecto.

PUI	PROYECTO	AREA
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	1.804
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	11.938,1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	1.588
TOTAL		**15.330.1**

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.3. Ejecución de obra

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la coordinación y ejecución de las obras requeridas para los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

Los recursos destinados para la ejecución de los diseños en los Proyectos Urbanos Integrales, se deberán enfocar en la construcción de los diseños objeto de este contrato, según los proyectos y polígonos priorizados cuando se tenga disponibilidad del suelo una vez surtida la gestión predial en el territorio y los estudios y diseños aprobados en los sub-polígonos que delimite el consultor. A medida que se demuelan los predios, se deberá adelantar la priorización de uno o varios sub-polígonos para adelantar la construcción parcial, no siendo necesario esperar a tener disponible todo el espacio de trabajo del polígono priorizado para iniciar su construcción, lo cual direcciona el proyecto a implementar la metodología SCRUM.

Cabe resaltar que la Secretaría de Infraestructura Física podrá determinar nuevas zonas de intervención dentro de los proyectos priorizados o zonas aledañas con obras complementarias necesarias para el correcto funcionamiento de los proyectos.

La Empresa de Desarrollo Urbano realizará las ejecuciones los proyectos de acuerdo a las prioridades convenidas con la Secretaría de Infraestructura Física y hasta donde los recursos alcancen, los cuales se definirán una vez se tenga los diseños definitivos. El proyecto priorizado se puede ejecutar por fases debido a la disponibilidad de recursos.

La EDU podrá iniciar el proceso de contratación de las obras, con el debido soporte presupuestal, por tramos o fases, siempre y cuando cuente con la totalidad de los predios, locales o áreas necesarias para la intervención del tramo específico y con todos los permisos necesarios para ello; para lo cual el Municipio podrá hacer entrega parcial en cada tramo o fase.

Se podrán priorizar para ejecución otros proyectos que no se encuentren financiados por otro contrato interadministrativo, previa autorización de la Secretaría de Infraestructura Física, así como las modificaciones a que dé lugar.

2.6.2 PLAZO

El plazo requerido para la ejecución del contrato interadministrativo es de VEINTINUEVE **(29) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2.6.3 VALOR

El costo total estimado del contrato interadministrativo es de TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. **($35.045.913.969)**. Discriminados de la siguiente forma:

2.6.3.1. Recursos a administrar

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L **($32.721.502.719).**

De los cuales los recursos “Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal”, por valor de: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA DE PESOS M/L **($3.846.279.460).**

2.6.3.2. Honorarios EDU

Honorarios sobre los recursos a invertir en costos directos e indirectos (6%): MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. **($1.711.547.397).** ANTES DE IVA.

Honorarios sobre los recursos a invertir en “Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal” (3%): CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L. **($125.871.383)** ANTES DE IVA.

IVA sobre honorarios recursos a invertir (19%): TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L **($349.109.568)**

2.6.3.3. Gravamen de Movimiento Financiero (GMF)


Gravamen de Movimiento Financiero (4x1000): CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M.L. **($137.882.902**)

2.6.4 ACTA DE INICIO

Las partes acuerdas suscribir el acta de inicio del presente contrato interadministrativo el **04 DE AGOSTO DE 2021.**

2.6.5 CRONOGRAMA INICIAL

Se adjunta el archivo en PDF del cronograma inicial del contrato interadministrativo:



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	0	PUI PRIORIZADOS 2021	884 días?	4/08/21	4/01/24
1	1	Acta de inicio	0 días	4/08/21	4/08/21
2	2	Personal	16 días	4/08/21	20/08/21
3	2.1	Activación a gestión humana	1 día?	4/08/21	5/08/21
4	2.2	Contratación de personal	15 días?	5/08/21	20/08/21
5	3	Proyectos	870 días?	4/08/21	21/12/23
6	3.1	Conectividad estación del cable Las Torres - Cerro Los Valores	824 días	4/08/21	6/11/23
7	3.1.1	Diseños arquitectónicos	120 días	23/08/21	21/12/21
11	3.1.2	Diseños técnicos	110 días	4/08/21	21/11/21
14	3.1.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
17	3.1.4	Ejecución de obra	508 días	16/06/22	6/11/23
30	3.2	Paseo urbano cr 83 tramo 1	853 días?	4/08/21	5/12/23
31	3.2.1	Diseños arquitectónicos	227 días?	23/10/21	6/06/22
37	3.2.2	Diseños técnicos	246 días	4/08/21	7/04/22
49	3.2.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
52	3.2.4	Ejecución de obra	561 días	22/05/22	5/12/23
65	3.3	Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2	583 días	20/08/21	26/03/23
66	3.3.1	Ejecución de obra	583 días	20/08/21	26/03/23
79	3.4	Obras complementarias Sendero de conexión Independencias II	253 días	20/08/21	30/04/22
80	3.4.1	Ejecución de obra	253 días	20/08/21	30/04/22
93	3.5	Conectividad Blanquizal fase 2 (parque barrial Blanquizal)	854 días?	20/08/21	21/12/23
94	3.5.1	Diseños arquitectónicos (con BIM)	312 días?	2/11/21	9/09/22
102	3.5.2	Diseños técnicos	355 días	20/08/21	10/08/22
122	3.5.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
125	3.5.4	Ejecución de obra	478 días	30/08/22	21/12/23
138	4	Liquidación	14 días?	21/12/23	4/01/24

2.6.6 ORIGEN DE LOS RECURSOS

2.6.6.1. Proyecto: 200032

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Comuna 13
Código BPIN: 2020050010236
Fondo: 110070121
Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.2. Proyecto: 200034

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Centro Oriental
Código BPIN: 2020050010235
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.3. Proyecto: 200035

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Noroccidental
Código BPIN: 2020050010240
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.4. Proyecto: 200036

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Iguaná
Código BPIN: 2020050010219
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO

2.7.1 MODIFICACIÓN Nº 1

El 23 de julio de 2021 se suscribe la Modificación Nº 1 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda modificar las siguientes clausulas:

2.7.1.1. Primera

Modificar la cláusula octava: garantías, del contrato interadministrativo No. 4600090649 de 2021, exclusivamente en lo que respecta a la garantía de cumplimiento, que quedará así:

CUMPLIMIENTO: Será del veinte (20%) del valor de los honorarios, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, en todo caso, no podrá ser inferior al término de liquidación del contrato.

2.7.1.2. Segunda

La presente MODIFICACIÓN queda sometida a las demás cláusulas establecidas en el Contrato Interadministrativo No. Municipio 4600090649 de 2021 De 2021.

2.7.2 MODIFICACIÓN Nº 2

El 12 de mayo de 2022 se suscribe la Modificación Nº 2 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

2.7.2.1. Primero: Valor

Adicionar el valor del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($2.944.057.451) conforme a los CDP N°4000109144 y N°4000109145 del 11/03/2022 y de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.2.2. Segundo: Modificación el alcance

MODIFICAR el alcance del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, el nuevo texto quedara así:

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 • PASEO URBANO CARRERA 84
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.7.2.3. Tercero: Garantías

EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

2.7.2.4. Cuarto: Imputación de Gastos

Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PEP	VALOR TOTAL
110070122	74100000	2320202005	4000109144	50092602	4800013712	200032	$1.379.481.582
110070122	74100000	2320202008	4000109144	50092602	4800013712	200032	$120.518.418
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$725.769.619
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$377.647.574
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$106.000.000
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$39.224.700
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$195.415.558
							$2.944.057.451

2.7.2.5. QUINTO:

En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021.

2.8 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NIT 890.905.211-1		
SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO RIVERA GARCÉS		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU NIT 800.223.337-6		
DEPENENCIA EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 DE JULIO DE 2021		
ACTA DE INICIO:	04 DE AGOSTO DE 2021		
CONDICIONES INICIALES			
PLAZO INICIAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR INICIAL	$35.045.913.969		
VALOR A ADMINISTAR:	$32.721.502.719	**HON, IVA Y GMF**	$2.324.411.250
MODIFICACIONES			
PLAZO AMPLIACION Nº 1	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		
VALOR ADICION Nº 1	$2.944.057.451		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.736.912.580	**HON, IVA Y GMF**	$207.144.871
CONDICIONES TOTALES ACTUALES			
PLAZO TOTAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR TOTAL	$37.989.971.420		
VALOR A ADMINISTAR:	$35.458.415.299	**HON, IVA Y GMF**	$2.531.556.121
% EJECUCIÓN FINANCIERA	11,49 %		
% EJECUCIÓN FÌSICA	37,0 %		


Tabla Nº 1 – Cuadro resumen Contrato Interadministrativo Nº4600090649 de 2021

3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES / PROYECTOS PRIORIZADOS

3.1 PUI COMUNA 13

Proyecto Urbano Integral Comuna 13, parte de la consolidación de un eje estructurante artificial, el cual es el metro cable nuevo occidente o línea J del Metro de Medellín, como parte de una estrategia de acercamiento y accesibilidad de las estaciones del sistema de transporte público a las comunidades cercanas, así mismo buscando mejorar las condiciones físicas y sociales de estos territorios, con presencia institucional y participación ciudadana para la formulación de proyectos que aporten al desarrollo global de la comuna 13.

En el desarrollo del diagnóstico y formulación del PUI Comuna 13, se identifican otros sectores de la comuna, por fuera del eje estructurante inicial, que requieren atención inmediata, luego de episodios de violencia extrema sobre sectores con unas condiciones sociales, culturales y físicas muy desfavorables, por su bajos indicadores de calidad de vida en términos económicos, físicos, de seguridad, de educación, entre otros, así como pocos espacios de calidad para el encuentro ciudadano y para el desarrollo de sus actividades cotidianas, como el deporte, la recreación, la cultura, etc. Por lo cual se propone ampliar el polígono de análisis territorial del PUI, para formular proyectos que impacten de manera positiva sobre estos territorios.



El Proyecto Urbano Integral Comuna 13, se plantea como herramienta para articular y tejer el territorio a partir de proyectos urbanos de carácter barrial, como senderos y puentes peatonales, conectividades y viaductos vehiculares, paseos urbanos, centralidades barriales, equipamientos comunitarios, entre otros.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 450 Ha.
Población beneficiada: 140.000 habitantes aproximadamente


3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

El Proyecto se encuentra localizado en la Comuna 13 San Javier, en la parte alta del Barrio Las Independencias 3, desde la calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113. Este sector se caracteriza por presentar condiciones de vida precarias, debido a que su conformación urbana es derivada de procesos de invasión o asentamiento informales desarrollados a lo largo de los últimos 35 años; dicho proceso ha generado un tipo de ocupación del suelo en forma orgánica, desordenada, e informal sobre una topografía con altas pendientes y sin ningún tipo de planificación que posibilitara la aparición de condiciones mínimas para los procesos de urbanización, así como la existencia de una regulación predial, la disponibilidad de infraestructuras de movilidad vehicular, peatonal o espacio público, ubicándolo como uno de los barrios con menor índice de desarrollo humano de la ciudad.

Este territorio se constituye en un entorno barrial que, por las condiciones de informalidad, no posee infraestructuras de movilidad vehicular y las áreas peatonales existentes ofrecen mínimas condiciones físicas y técnicas para su utilización. Estas condiciones son el resultado de la morfología urbana que presenta la zona, la cual ha generado la aparición de un sin número de senderos peatonales para la conectividad barrial totalmente fragmentados en su continuidad, los cuales, condicionados por la topografía del lugar, solo se unen por interminables secuencias de escaleras y senderos muy angostos.

La propuesta busca re-cualificar la sección publica existente haciendo un mejoramiento de las áreas peatonales mediante el ensanche de la sección actual del viaducto, la cual hoy en día cuenta con una sección aproximada de 1m y la sección propuesta es ampliarla a 4,5 m, con lo cual se lograría mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector, el mejoramiento de accesos a predios y la generación de espacios públicos.

La idea primordial para este proyecto es generar un sendero o conexión peatonal para darle continuidad a lo largo del sector Independencias 1, 2 y 3, a modo de paseo urbano, que integre física y socialmente estos sectores, mejorando las condiciones de movilidad y espacio público de los habitantes del sector, aprovechando el potencial paisajístico de la zona y propiciando la aparición de una secuencia de parques cuya localización obedece a una estrategia determinada por la relación con la topografía y por la ubicación urbana, el cual se complementará con un mobiliario urbano que permita la posibilidad de configurar nuevos espacios de encuentro y esparcimiento y el adecuado tratamiento de taludes (bajos viaducto) y generación de zonas verdes.



El proyecto se comporta como articulador urbano, pues se ubica en la zona que topográficamente ofrece la mejor opción para vincularse con los tramos ya ejecutados del Viaducto Media Ladera, espacio público que mejorará la movilidad peatonal en un entorno de altas pendientes.

También estará dotado de Espacios públicos complementarios, los cuales son pequeños parques o plazoletas que acompañan el recorrido del viaducto. Estos se emplazarán en las áreas libres existentes y en aquellas zonas libres dejadas por el proceso de adquisición de predios necesarios para la implementación técnica del proyecto, generando sitios adecuados para el encuentro ciudadano, la convivencia y la recreación. La intervención incluye la instalación de módulos de venteros en las áreas de plazoleta y/o estancias.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.540 m2
Espacio público construido: 1.051 m2
Longitud: 102 ml

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

El proyecto Obras Complementarias de Sendero de conexión Independencias 2 se encuentra ubicado en la Comuna 13, Barrio Independencias 2, sobre la carrera 112, desde la calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3 donde se presentan asentamientos con condiciones de vida particulares que lo posicionan como uno de los barrios con menor índice de desarrollo en el Municipio de Medellín, esto debido a su conformación urbana derivada de procesos de invasión a lo largo de los últimos 30 años; proceso que ha consolidado un tipo de apropiación del suelo cuya forma urbana orgánica y desordenada sobre una topografía de alta pendiente y con atributos urbanísticos limitados en cuanto a la movilidad vehicular, movilidad peatonal, espacio público, entre otros.

Por esta razón, se establece como componente básico del proyecto Sendero de Conexión Independencias 2 la generación de un sistema de movilidad acompañado por una intervención en espacio público que articule la parte alta del sector de Las Independencias con otros sectores de la comuna y mejore las condiciones de accesibilidad y recorrido de los habitantes del sector.

El proyecto hace parte de una intervención integral de movilidad y espacio público formulada para el barrio Las Independencias, conformada por los Reversaderos (vías de acceso al barrio), senderos peatonales escalonados y el Viaducto Media Ladera. Dichas intervenciones están pensadas para mejorar la movilidad y accesibilidad al barrio en cada uno de sus sectores, Las Independencias 1, 2 y 3, hasta el barrio Nuevos Conquistadores.

Para el proyecto Sendero de conexión Independencias 2, a través del contrato interadministrativo N° 4600078588 de 2018, se ejecutaron todas las obras de mitigación de riesgo y estabilización del terreno, así como de las viviendas próximas al polígono de intervención, por medio de un sistema estructural complejo basado en pilas con diámetros aproximados de 1 metro, a profundidades promedio de 15 metros, amarrados en la parte superior por medio de vigas cabezal, complementado con muros de contención; también se ejecutaron todas las redes hidrosanitarias del proyecto.


Sin embargo, el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2, requiere de varias obras complementarias para garantizar su articulación a cada uno de los senderos transversales existentes, dada la conformación morfológica irregular del barrio; en pro de conformar una red peatonal continua en sentido transversal y

longitudinal, que permita a los habitantes mejorar sus condiciones de movilidad y accesibilidad desde los Reversaderos hasta el viaducto en la parte media de la ladera.



Senderos transversales existentes que requieren articulación con el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2

Para conformar esta red peatonal, es necesario conectar desde el sendero principal del proyecto, una serie de senderos secundarios a través de escaleras, rampas, andenes y obras de urbanismo complementarias como muros, pasamanos, jardineras, bordillos, cunetas, entre otros; para garantizar la integralidad del proyecto y la articulación con el entorno inmediato.



Planta del proyecto con empalmes de senderos existentes.

Asimismo, se requiere ejecutar algunas obras de protección a las viviendas tales como muros de cerramientos para las fundaciones dada las condiciones en ladera, obras de estabilización de taludes mediante trinchos debido a los cambios en la topografía inicial y obras de estabilización de andenes existentes.





Muros de cerramiento para protección de viviendas existentes

Resulta necesario adecuar todos los accesos a predios incluyendo aquellas construcciones nuevas que no existían durante la etapa de diseño del proyecto, en aras de realizar el respectivo empalme con las preexistencias y garantizar la accesibilidad del mismo. Para esto se debe reconstruir algunas escaleras a primeros y segundos pisos, andenes, y losas para adecuarse a los nuevos niveles del proyecto.

ESCALERAS DE ACCESO A SEGUNDOS PISOS

Dirección predio :
112-24 (0114)

Diferencia de nivel :
2.07m - 11 ch de 0.188m

Ancho de la escalera :
1.00m




ESCALERAS DE ACCESO A SEGUNDOS PISOS

Dirección predio :
34DD 112-41

Diferencia de nivel :
2.16m - 12 ch de 0.18m

Ancho de la escalera :
1.15m



Para garantizar la conexión y accesibilidad desde la parte baja hasta la parte media de la ladera, es necesario realizar algunas obras complementarias a fin de empalmar el proyecto de Sendero de Conexión Independencias 2 con el Reversadero 2 (vía de acceso al sector Independencias 2). Para esto, se requiere hacer algunas adecuaciones en los espacios públicos como escaleras, andenes y rampas que permitan tener una movilidad continua, segura y confortable desde la

vía (carrera 112 36C) hasta el inicio de las escaleras principales del proyecto (carrera 112 34DD).

Las actividades por desarrollar en este polígono de empalme del Sendero de Conexión Independencias 2 con el proyecto Reversadero 2 son las siguientes:

Adecuación y reconstrucción de espacios y elementos afectados (escaleras, rampas, plazoletas, jardineras, pasamos, etc.) por la accesibilidad a la obra Sendero de Conexión Independencias 2, para lo cual es necesario ejecutar las actividades relacionadas a continuación:

- ✓ Adecuación y mejoramiento de plazoletas afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de escaleras afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de rampas afectadas
- ✓ Instalación de pasamanos
- ✓ Reconstrucción y adecuación de jardineras y zonas verdes
- ✓ Reconstrucción y adecuación de obras de desagüe (Cárcamos) afectados








Obras complementarias para empalme con Reversadero Independencias 2

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2 PUI NOROCCIDENTAL

El Proyecto Urbano Integral Noroccidental, en las comunas 5 y 6, pretende mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular de la zona, mediante andenes y senderos que permitan la conectividad barrial, mejorando a su vez las condiciones ambientales y paisajísticas del sector, y generando zonas de estancia y apropiación del espacio público.



Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 993 Ha.
Población beneficiada: 348.000 habitantes aproximadamente

3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1


Emplazado entre las carreras 83 y 85 desde la estación El Progreso del Metrocable Picacho en la calle 104DA hasta la calle 107 en la comuna 6 – Doce de Octubre, se trata de un proyecto ambicioso con potencial paisajístico que hace parte del Plan Maestro para la comuna y su objetivo es consolidar y recuperar la carrera 83 como

corredor estructurante de movilidad, servicios y espacio público, así como articular con el desarrollo de la línea del Metrocable Picacho.

El proyecto en términos de movilidad propende por la regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial, propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, de igual forma, mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la Estación del Cable El Progreso y propiciar la generación de paraderos consolidados.

Se busca recuperar el espacio público invadido por privados el cual es usado para vivienda y parqueo de vehículos; además de generar espacio público con carácter deportivo y ambiental. Igualmente se requiere consolidar el espacio público de algunas zonas verdes como un espacio efectivo para juegos infantiles y estancias pasivas.

El proyecto plantea consolidar la conexión entre el cerro el Picacho y la centralidad del 12 de octubre, los cuales presentan enlaces con parques y áreas verdes existentes que, a través de las siembras, potenciarán y consolidarán la red de conectividad ecológica en la zona.



El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 11.938,1 m2
Espacio público construido: 3.420,69 m2
Longitud: 640 m
Vía mejorada: 0,64 km

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidar un paseo seguro, accesible, confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos y de contemplación articulados a la centralidad El progreso y la estación El Progreso.
- ✓ Consolidar la estructura ecológica del corredor con nuevas siembras y áreas verdes.

- ✓ Mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad hacia estación del cable El Progreso.
- ✓ Recuperar las zonas de retiro de quebrada.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017, sin embargo, se requieren otros estudios y diseños que no fueron contemplados en el anterior contrato y se deben realizar en el alcance del presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84


Localizado en el barrio El Progreso N°2 de la comuna 06 de Medellín - Doce de Octubre, sobre la Carrera 84 y Carrera 84A, desde la calle 102B hasta la calle 104DD. El proyecto tiene un área aproximada de intervención de 4.922 m² y una longitud de 438 ml.

Su objetivo es hacer un mejoramiento integral de la Carrera 84 mediante la regularización de la calzada cumpliendo con la sección definida por el POT, la construcción y mejoramiento de los andenes garantizando la continuidad de las superficies e incorporando todos los elementos de seguridad y accesibilidad definidos en el Manual de Espacio Público vigente, la generación y adecuación de zonas verdes y el mejoramiento de los accesos a predios integrándolos de manera adecuada al proyecto.

Asimismo, el proyecto busca articular y darle continuidad al Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 y 2 conectándolo con la estación del cable El Progreso en la parte superior; de esta forma, con la intervención de la carrera 84 se garantizará un acceso seguro y confortable a la estación desde el barrio El Progreso (urbanismo de aproximación).

El mismo en términos de movilidad busca hacer una regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, así como mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la estación El Progreso y a la carrera 83, y adecuando andenes continuos y cruces peatonales seguros. Desde el componente de espacio público, se busca recuperar el mismo, que ha sido ocupado entre otras con actividades comerciales y estacionamiento de vehículos con la generación de zonas de estancia; además se busca recuperar las zonas verdes del sector con la incorporación de nuevas

siembras que ayuden a potenciar y consolidar la red de conectividad ecológica en la zona.




El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: No se va a desarrollar para este proyecto.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.3 PUI CENTRO ORIENTAL

El proyecto Urbano Integral Centro Oriental sobre la estructura de la Quebrada Santa Elena y su concepción como Parque Urbano adopta de manera transversal 5 áreas de intervención a modo de centralidades dispuestas de manera transversal. Esta combinación entre estructura y transversalidades extensibles hacia las comunas 8 y 9 genera una red, un tejido que validará nuevos proyectos, es decir, cada proyecto que se incorpore a la zona deberá garantizar o proponer la cohesión a esta red de intervención propuesta como requisito o validación para su ejecución independiente de su escala: vecinal, Barrial, Zonal o Metropolitana.




Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 1.203 Ha
Población beneficiada: 277.000 habitantes aproximadamente.

3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

El Proyecto de Conectividad Cerro de los Valores Estación las Torres del Metrocable, ubicado en el PUI Centro Oriental, en la comuna 08 de Medellín, sobre la Calle 53, con la Carrera 11, pretende mejorar la movilidad del sector mediante la adecuación de la vía existente a través de una intervención que articule de manera segura la relación funcional entre los vehículos motorizados, el peatón y el contexto urbano.

Igualmente, se busca consolidar un eje de conectividad entre la calle 53 con carrera 11 hasta la calle 54 a través de una vía de tráfico calmado donde el peatón pueda compartir espacios de manera segura con modos motorizados y no motorizados, generar un eje de movilidad entre la estación las torres del Metrocable y los equipamientos del lugar centralidad estancias, mejorar las condiciones físicas de los espacios públicos a través de una vía multifuncional.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área del polígono de intervención: 1.804m2
Área de espacio público: 1.072 m2
Longitud: 208 ml
Vía mejorada: 0.16 km



Los objetivos principales son:

- ✓ Generar una conectividad entre la estación del cable Las Torres, el cerro Los Valores y la centralidad Las Estancias.
- ✓ Consolidar una conectividad segura, accesible y confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos.
- ✓ Conformación de un corredor verde asociado al cerro Los Valores.


El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: No se requieren, se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4 PUI IGUANÁ

El Proyecto Urbano Integral de la Iguaná, tiene como punto de partida plantear una estructura urbana, que posibilite la articulación territorial de ésta zona y la consolidación ambiental, paisajística y urbana de la Quebrada La Iguaná como el eje estructurante natural más importante del sector. Este plan maestro parte de la construcción colectiva de las instituciones públicas y de la participación ciudadana, como un instrumento de planificación urbana en un entorno informal que busca articular y tejer el territorio fragmentado por sus mismas condiciones geográficas, por su topografía irregular y por la cuenca de la quebrada la Iguaná; que además de esto debe contemplar la inserción de un proyecto vial de carácter nacional comúnmente llamada 4.1 KM, y afrontar los impactos que ha generado esta conexión vial, donde sin duda ha modificado las condiciones y características físicas, así como las dinámicas sociales, culturales y económicas de los Barrios Olaya Herrera, Santa Margarita, Pesebre, Fuente Clara, Blanquizal y parte de Robledo, sin dejar a un lado sectores pertenecientes al Corregimiento de San Cristóbal, zona que de cierta manera se ve impactada por las intervenciones que desde el Proyecto Urbano Integral.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 198 Ha.
Población beneficiada: 316.000 habitantes aproximadamente



3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

El Parque Barrial Blanquizal se ubica sobre la Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná. El proyecto impacta directamente en una población estimada de 12.000 habitantes.

La centralidad Blanquizal, se convierte en referente y nodo de encuentro en el sector, pues se desarrollan gran cantidad de dinámicas sociales, producto de su ubicación, la cual conecta y relaciona espacialmente los barrios a su alrededor.

Lo que se pretende con el proyecto es generar un espacio público de calidad, como articulador urbano de diferentes escenarios físicos, en el cual confluyen diversas actividades sociales ya que a su alrededor se agrupan equipamientos y usos como lo son edificios de culto, instituciones educativas, jardines infantiles, centros comunitarios, entre otros. Por lo tanto, se proponen espacios abiertos y puntos de encuentro ciudadano a través de una gran plazoleta dotada de elementos urbanos del espacio público.

Con esta intervención, se pretende consolidar una centralidad barrial mejorando las condiciones actuales de espacio Público existente a través de la generación de andenes, plazoleta de encuentro o zonas de estancias y mejorando las condiciones ambientales de la quebrada y del barrio en general.



El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.588 m2
Espacio público construido: 1.588 m2

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidación de un parque de escala barrial y un espacio de encuentro para el barrio Blanquizal.
- ✓ Recuperación de la zona de retiro de la quebrada La Iguaná, a través del reasentamiento de predios, la liberación de la zona de retiro y reforestación.
- ✓ Consolidación de la red de conectividad ecológica de la quebrada como eje estructurante de ciudad.
- ✓ Mitigación del riesgo de amenaza alta por movimiento en masa e inundación en las zonas de retiro de quebrada y recuperación de estas zonas que se encuentran actualmente ocupadas y están catalogadas como suelo de protección.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato N° 4600049668 de 2013, sin embargo, requiere de ajustes puntuales y nueva aprobación del DAPM.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato N° 4600049668 de 2013, sin embargo, se analizarán si requieren de ajustes puntuales, actualizaciones, complementaciones o contratación de diseños nuevos de algunos componentes con sus respectivas aprobaciones que no hayan sido contempladas o no se encuentren vigentes.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento interdisciplinario con el equipo que hace parte del contrato interadministrativo, los cuales se llevan a cabo quincenalmente los lunes.

Allí se revisa el estado y avance de cada componente para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

En esta reunión, la coordinación articula con el personal responsable de cada componente, la participación y cumplimiento de cada una de las actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales, con cada una de las subgerencias al interior de la entidad, en función de generar una comunicación fluida y asertiva, que genere resultandos en el cumplimiento de las metas.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Junio 13 de 2022
- Junio 24 de 2022

4.1.2 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento de la gestión predial, con el equipo que hace parte de dicho componente dentro del contrato interadministrativo, allí también asiste la dirección de gestión predial.

Allí se revisa el estado y avance de cada actividad en los aspectos técnicos, jurídicos y sociales de la gestión predial para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles

soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Junio 03 de 2022
- Junio 17 de 2022

4.1.3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF

Se asiste a los comités de seguimiento del contrato interadministrativo, convocado por el equipo de supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física. Allí la EDU expone el estado y los avances de cada uno de los proyectos en cada uno de sus componentes, se informa el porcentaje programado versus el ejecutado en función del cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo.

Para el desarrollo de dicho comité, la EDU implementó y acordó con la supervisión de la SIF, la presentación de todos los temas, avances, alertas, cronogramas, actividades ejecutadas y pendientes, información gráfica, analítica y estadística, en una herramienta digital online, el cual es el tablero de control Power BI, en la cual se expone de una manera clara, ágil y concisa la información más representativa del contrato interadministrativo. Esta herramienta permite la actualización constante e inmediata de cada uno de los temas y avances que se quieren presentar.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Comité N° 23: junio 14 de 2022
- Comité N° 24: junio 28 de 2022

4.1.4 COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL CON LA SUPERVISIÓN SIF Y SEC. DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Se asiste al comité de seguimiento del componente de gestión predial del contrato interadministrativo, convocado por el equipo de supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física y la Secretaria de Suministros y Servicios.

Allí la EDU expone el estado y los avances de cada uno de los proyectos en relación al componente de gestión predial, se informa el porcentaje programado versus el ejecutado en función del cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo.


Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Junio 28 de 2022

4.2 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO

4.2.1 CRONOGRAMA

Para la gestión del contrato interadministrativo se sigue trabajando con el cronograma presentado en el informe del mes anterior y con la metodología explicada en el mismo documento, con la excepción de la frecuencia en el registro de porcentajes a solicitud del cliente pasando de hacerse cada quince (15) días a hacerlo semanalmente.



Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Comienzo de línea base1	Fin de línea base1
PUI PRIORIZADOS 2021	884 días	4/08/21	4/08/21	5/01/24
Acta de inicio	0 días	4/08/21	4/08/21	4/08/21
Personal	16 días	4/08/21	4/08/21	20/08/21
Activación a gestión humana	1 día	4/08/21	4/08/21	5/08/21
Contratación de personal	15 días	5/08/21	5/08/21	20/08/21
Proyectos	870 días	4/08/21	4/08/21	22/12/23
Conectividad estación del cable Las Torres - Cerro Los Valores	808 días	4/08/21	4/08/21	6/11/23
Arquitectura	139 días	4/08/21	4/08/21	21/12/21
Diseños técnicos	5 días	4/08/21	4/08/21	9/08/21
Predios	450 días	4/08/21	20/08/21	13/11/22
Ejecución	448 días	30/07/22	15/08/22	6/11/23
Ambiental	166 días	20/08/21	20/08/21	2/02/22
Social	792 días	20/08/21	20/08/21	6/11/23
Paseo urbano cr 83 tramo 1	853 días	4/08/21	4/08/21	5/12/23
Arquitectura	307 días	4/08/21	4/08/21	7/06/22
Diseños técnicos	246 días	4/08/21	4/08/21	7/04/22
Predios	503 días	4/08/21	4/08/21	20/12/22
Ejecución de obra	561 días	23/05/22	23/05/22	5/12/23
Ambiental	304 días	20/08/21	20/08/21	20/06/22
Social	777 días	20/08/21	20/08/21	6/10/23
Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2	583 días	20/08/21	20/08/21	26/03/23
Ambiental	178 días	20/08/21	20/08/21	14/02/22
Ejecución de obra	583 días	20/08/21	20/08/21	26/03/23
Social	527 días	20/08/21	20/08/21	29/01/23
Obras complementarias Sendero de conexión Independencias II	131 días	6/08/21	20/08/21	30/04/22
Ejecución de obra	131 días	6/08/21	20/08/21	30/04/22
Social	120 días	17/08/21	20/08/21	4/04/22
Conectividad Blanquizal fase 2 (parque barrial Blanquizal)	870 días	4/08/21	4/08/21	22/12/23
Arquitectura	367 días	8/09/21	8/09/21	10/09/22
Diseños técnicos	355 días	20/08/21	20/08/21	10/08/22
Predios	503 días	4/08/21	4/08/21	20/12/22
Ejecución de obra	478 días	31/08/22	31/08/22	22/12/23
Ambiental	327 días	20/08/21	20/08/21	13/07/22
Social	795 días	20/08/21	20/08/21	24/10/23
Liquidación	14 días	22/12/23	22/12/23	5/01/24

Paseo Urbano Carrera 84	385 días	14/05/22	5/11/23	14/05/22	5/11/23
Contratación de personal	20 días	14/05/22	3/06/22	14/05/22	3/06/22
Arquitectura	86 días	3/06/22	1/10/22	3/06/22	1/10/22
Diseños técnicos	139 días	14/05/22	25/11/22	14/05/22	25/11/22
Predios	170 días	14/05/22	9/01/23	14/05/22	9/01/23
Ejecución	268 días	26/10/22	5/11/23	26/10/22	5/11/23

A fecha de corte de este informe se presenta un avance físico completado del contrato interadministrativo de 37.0% vs un 60.6% programado, además, el avance por proyecto se resume en la siguiente tabla:

Nombre de tarea	% completado	% programado
Cerro Los Valores	49 %	53 %
Conectividad Blanquizal	15 %	66 %
Paseo Urbano cr 83	47 %	57 %
Paseo Urbano cr 84	3 %	4 %
Sendero de conexión	99 %	100 %
Viaducto Media Ladera T3 F2	41 %	55 %

A continuación, se expondrán las situaciones que han determinado los retrasos en cada uno de los proyectos.

- <u>Cerro Los Valores:</u>

  - La Gestión Predial tiene pendientes de revisión en las ofertas enviadas a la Secretaría de Suministros y Servicios de la Alcaldía.

- <u>Paseo Urbano Carrera 83:</u>

  - Se continúa a la espera de la revisión, atención de observaciones y aprobación de los diseños técnicos.
  - El trámite de aprovechamiento forestal está a la espera del auto de inicio.
  - El proceso predial está a la espera de emisión de algunas disponibilidades presupuestales dada la diferencia entre el valor estimado en la estructuración del contrato interadministrativo y la realidad de la política pública de protección a moradores.

- <u>Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2:</u>

  - La diferencia entre programado y ejecutado obedece a los tiempos del inicio del proceso de contratación de obra. El contratista se encuentra al día en sus actividades a la fecha de realización de este informe.

- <u>Obras complementarias del Sendero de conexión 2:</u>

  - Se continúa trabajando en la atención de pendientes por parte del contratista, para el recibo de la obra y otros trámites administrativos para dar fin al proyecto.

- <u>Parque Barrial Blanquizal:</u>

- La definición de los proyectos alternativos para el PUI La Iguaná, continúa siendo evaluada por los implicados. Las actividades contractuales del proyecto Parque Blanquizal continúan sin modificarse, esto incrementa las diferencias entre lo ejecutado y lo programado en el contrato interadministrativo.

- En el momento en que se formalice la modificación del contrato interadministrativo, el delta entre porcentaje programado y ejecutado se reducirá considerablemente, este margen ha acumulado retrasos a razón de que las actividades del Parque Blanquizal se suspendieron.

- <u>Paseo Urbano Carrera 84:</u>

- El proyecto no representa retrasos importantes, la diferencia entre lo ejecutado y lo real se refiere a un desfase de pocos días en lo relacionado con la contratación del personal, no obstante, las actividades importantes están siendo atendidas con el personal que ya estaba contratado para la ejecución de los otros proyectos.

4.2.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I.

Se sigue utilizando el tablero de control de los proyectos, mediante la herramienta online Power B.I, en este, se presentan los avances de los frentes de trabajo y se hace mención resumida de las principales actividades en cada componente.




El tablero actualizado se consulta en línea y las actualizaciones realizadas se van cargando en tiempo real. Para la visualización online se anexa el link:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQyZDY4YjItOWFkNi00NjRlLTgxYTAtMjMyZjBlNDQxMzVmIiwidCI6ImJhMzM0NGUyLTAxMGYtNGJkZi1iNTEyLWMzOGRmYTdhNWJhNSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection

Además, se anexa archivo PDF con resumen del tablero con corte al 30 de junio de 2022.

4.2.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO



Mes de corte	30-jun-22									
							x			
Proyecto	% por proyecto	Componente	% por alcance	Fecha inicio planeada	Fecha fin planeada	% programado por alcance	% programado por proyecto en el C.I.	% avance por alcance	% avance por proyecto en el C.I.	Fecha fin real
Cerro Los Valores	15,00%	Arquitectura	10,0%	4/08/2021	21/12/2021	1,5%	8,2%	1,5%	7,0%	
		Diseños Técnicos	9,8%	4/08/2021	9/08/2021	1,5%		1,5%		
		Predios	15,0%	20/08/2021	13/11/2022	2,0%		1,0%		
		Ejecución de obra	39,5%	30/07/2021	21/10/2023	0,0%		0,1%		
		Ambiental	12,8%	20/08/2021	2/02/2022	1,9%		1,7%		
		Social	12,8%	20/08/2021	21/10/2023	1,3%		1,3%		
Carrera 83	29,00%	Arquitectura	8,9%	4/08/2021	7/06/2022	2,6%	17,6%	2,1%	12,6%	
		Diseños Técnicos	14,0%	4/08/2021	7/04/2022	4,0%		3,1%		
		Predios	19,9%	4/08/2021	20/12/2022	4,8%		2,7%		
		Ejecución de obra	34,0%	23/05/2022	5/12/2023	0,6%		0,0%		
		Ambiental	9,7%	20/08/2021	20/06/2022	2,8%		2,0%		
		Social	13,6%	20/08/2021	6/10/2023	2,7%		2,7%		
Viaducto	17,00%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	26/03/2023	0,3%	10,4%	0,2%	6,7%	
		Diseños Técnicos	0,0%			0,0%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	26/03/2023	9,3%		5,8%		
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	14/2//22	0,4%		0,4%		
		Social	2,5%	20/08/2021	29/01/2023	0,4%		0,3%		
Sendero	7,50%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%	7,5%	0,2%	7,5%	
		Diseños Técnicos	0,0%			0,0%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	30/04/2022	6,9%		6,9%		30/03/2022
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%		0,2%		
		Social	2,5%	20/08/2021	4/04/2022	0,2%		0,2%		
Blaquizal	21,50%	Arquitectura	13,5%	8/09/2021	10/09/2022	2,6%	15,0%	0,4%	3,3%	
		Diseños Técnicos	11,5%	20/08/2021	10/08/2022	2,4%		0,6%		
		Predios	26,0%	4/08/2021	20/12/2022	4,7%		1,2%		
		Ejecución de obra	20,0%	31/08/2022	22/12/2023	0,0%		0,0%		
		Ambiental	11,5%	20/08/2021	13/07/2022	2,5%		0,3%		
		Social	17,5%	20/08/2021	24/10/2023	2,8%		0,9%		
Carrera 84	10,00%	Arquitectura	22,5%	3/06/2022	1/10/2022	1,1%	1,9%	0,0%	0,1%	
		Diseños Técnicos	19,5%	14/05/2022	25/11/2022	0,8%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	39,0%	26/10/2022	5/11/2023	0,0%		0,0%		
		Ambiental	8,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,0%		0,0%		
		Social	10,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,0%		0,1%		
Total convenio	**100%**	Diseño, predios, ejecución, Ambiental y Social		4/08/2021	4/01/2024		**60,6%**		**37,0%**	

De igual manera que para los porcentajes programados, el avance completado disminuye debido a que se aumenta la cantidad de trabajo total del contrato interadministrativo y el gradiente también es similar al de la reprogramación.

4.2.4 EJECUCIÒN FÌSICA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FÌSICA ACUMULADA	**60,6 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FÍSICA ACUMULADA	**37,0 %**

Fecha	% Programado LB 1	% Programado LB 2	% Completado
ago-21	0,0%	0,0%	0,0%
ago-21	3,8%	3,8%	2,6%
sep-21	10,2%	10,2%	8,2%
oct-21	19,9%	19,9%	14,4%
nov-21	27,4%	27,4%	14,0%
dic-21	35,0%	35,0%	20,2%
ene-22	41,3%	41,3%	24,3%
feb-22	48,0%	48,0%	29,1%
mar-22	53,3%	53,3%	34,5%
abr-22	58,2%	58,2%	37,5%
may-22	62,4%	56,7%	35,8%
jun-22	65,9%	60,6%	37,0%


Los retrasos principales fueron mencionados en los numerales anteriores, para el siguiente mes se establecen los siguientes planes de mejora:

- Se continúa con la ejecución del plan de trabajo para el componente predial en los proyectos Cerro Los Valores y Carrera 83, sin embargo, al empezar la entrega de ofertas a la Secretaría de Suministros y Servicios, la velocidad de esta etapa es ajena a la EDU, por lo tanto, en los comités de avance se solicita apoyo en la revisión y firma de estos documentos.

- Se ha realizado la consolidación de la información de estudios y diseños técnicos por medio de la metodología BIM, próximamente se realizará entrega de este producto al cliente con el fin de realizar su aprobación.

- A partir de la modificación de los proyectos que componen el PUI La Iguaná, se podrá realizar un ajuste al cronograma general, toda vez que, la no continuidad del proyecto Parque Blanquizal arrastra un retraso importante que repercute en el avance del contrato interadministrativo.

4.2.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA



El avance de la inversión financiera con corte al 30 de junio de 2022 se encuentra en 11.49%, se recuerda que este porcentaje representa el valor pagado acumulado (igual a $ 4.074.680.621).

Por otro lado, el valor comprometido a la fecha de corte de este informe es de $11.918.118.627 correspondiente a un 33,61%.

4.2.6 EJECUCIÒN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**18,37 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**11,49 %**

La curva de inversión corresponde a la proyección de recursos pagados sobre la base de los recursos por administrar, considerando que una vez se ejecuten los diferentes componentes, existen procesos de facturación y pago de estos. Por esta razón, el comportamiento de esta curva no es similar a la del avance físico.

Mes	Valor planificado	Valor ejecutado
ago-21	$ 211.044.872	$ 0
sep-21	$ 334.325.512	$ 15.334.448

Planificado acumulado LB 1	Planificado acumulado LB 2	% Planifi Acumulado LB 1	% Planifi Acumulado LB 2	Ejecutado acumulado	% Ejecutado Acumulado
$211.044.872	$223.216.194	0,64%	0,64%	$ 0	0,00%
$545.370.384	$ 576.822.836	1,67%	1,67%	$ 15.334.448	0,05%

oct-21	$432.601.960	$ 552.376.241	$977.972.344	$ 211.044.872	2,99%	2,99%	$ 552.376.241	1,69%
nov-21	$627.152.393	$ 206.812.555	$1.605.124.737	$ 545.370.384	4,91%	4,91%	$ 759.188.796	2,32%
dic-21	$1.021.323.732	$ 439.635.296	$2.626.448.469	$ 977.972.344	8,03%	8,03%	$ 1.198.824.092	3,66%
ene-22	$846.405.447	$ 200.196.270	$3.472.853.916	$ 1.605.124.737	10,61%	10,61%	$ 1.399.020.362	4,28%
feb-22	$872.861.284	$ 691.977.125	$4.345.715.200	$ 2.626.448.469	13,28%	13,28%	$ 2.090.997.487	6,39%
mar-22	$1.031.851.127	$ 655.503.421	$5.377.566.327	$ 3.955.211.432	16,43%	16,43%	$ 2.746.500.908	8,39%
abr-22	$1.137.456.440	$ 292.531.536	$6.515.022.767	$ 4.545.715.200	19,91%	19,91%	$ 3.039.032.444	9,29%
may-22	$1.225.170.234	$ 302.406.289	$7.740.193.001	$ 5.377.566.327	23,65%	15,17%	$ 3.341.438.733	9,42%
jun-22	$1.232.684.893	$ 733.241.888	$8.972.877.894	$6.515.022.767	27,42%	18,37%	$ 4.074.680.621	11,49%

4.2.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA

% AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	**37,0 %**
% AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	**11,49 %**

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el transcurso de celebración del contrato interadministrativo se incorporó a diferentes profesionales para realizar las actividades de coordinación y apoyo técnico y administrativo, de esta manera se da cumplimiento a lo solicitado en la Ficha Técnico-Económica en el "Componente de Personal". Ver tabla.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (meses)	Unidad	% dedicación	Can de recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Coordinación	Coordinador	Juan David Gonzalez Maya	Vinculado	29	Mes	100%	1	$ 7.688.205	4/08/2021	4/01/2024
	Project Management Office (PMO)	Alejandro Arango Bustamante	289-21	10	Mes	100%	1	$ 6.967.969	24/08/2021	19/06/2022
Equipo Administrativo y Jurídico	Administrativo	Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	432-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	1/09/2021	26/08/2022
	Abogado	Sandra Patricia Bechara Minota	456-21	5	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2021	8/08/2022
Equipo de Diseño	Arquitecto Líder	Lorena Cardona Marín	391-21	12	Mes	100%	1	$ 6.967.969	18/08/2021	12/08/2022
	Arquitecto BIM	Luis Augusto Robles Motta	457-21	6	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2021	7/09/2022
	Arquitecto Diseño	Carolina Henao Salazar	402-21	10	Mes	100%	1	$ 5.926.324	20/08/2021	15/06/2022
	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	408-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	30/08/2021	24/08/2022
Equipo de Diseño y Estructuración (Diseños Técnicos)	Profesional Normativa	Luz Eliana Idárraga Castaño	118-21	2	Mes	100%	1	$ 5.926.324	12/05/2021	10/07/2022
	Profesional ambiental / Forestal	Diana María Gómez Salas	410-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	23/08/2021	19/10/2022
Equipo Ejecución	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Sandra Marcela Arango Muñoz	424-21	14	Mes	100%	1	$ 6.967.969	26/08/2021	19/10/2022
Equipo Gestión Social	Profesional social	Mariana Montoya Arango	404-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	20/08/2021	14/08/2022
	Comunicador	Oscar Andrés Echeverri Garro	388-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	18/08/2021	12/08/2022
Equipo de Gestión Predial	Abogado	Liliana Posada Martínez	434-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	2/09/2021	25/12/2022
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	461-21	11	Mes	100%	1	$ 5.926.324	15/09/2021	10/08/2022
	Profesional Social PPPAMEP	Vanesa Agudelo Londoño	60-21	7	Mes	100%	1	$ 5.926.324	20/01/2022	29/09/2022
	Ingeniero Civil	Vladimir Arboleda Bejarano	Empleamos	5	Mes	100%	1	$ 6.967.969	28/03/2021	30/06/2022
	Editor GDB - Arcgis	Fredy Alexander Aristizabal Gutiérrez	534-21	5	Mes	100%	1	$ 4.520.615	19/11/2021	16/07/2022
	Prediador	Elizabeth Rivas Rendón	469-21	9	Mes	100%	1	$ 4.520.615	20/09/2021	18/06/2022
	Prediador	Carmen Elena Yepes Urrego	479-21	11	Mes	100%	1	$ 4.520.615	16/09/2021	25/08/2022
Equipo de Gestión Organizacional	Profesional financiero	Adriana María Gaviria Taboada	419-21	11	Mes	100%	1	$ 5.926.324	26/08/2021	21/07/2022
	Profesional SST	Laura Lizeth Uribe Gálvez	99-22	12	Mes	100%	1	$ 5.096.760	31/01/2022	22/01/2023

Retiro: Contrato 402-21 Carolina Henao Salazar 15/06/2022
Contrato 469-21 Elizabeth Rivas Rendón 18/06/2022

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL

N° personas vinculadas en el mes	N° personas que se retiran en el mes	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
0	2	21	0	7	14	0	21	0	0

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA

N° personas vinculadas	N° personas que se retiran	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
30	9	30	0	10	20	0	30	0	0

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES

Personal	Periodo de cotización	N° planilla	Pago salud	Pago pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Juan David Gonzalez Maya	Junio	57111241	$ 243.300	$ 1.034.100	$ 148.200	$ 1.425.600
Alejandro Arango Bustamante	Junio	1045464672	$ 348.400	$ 446.000	$ 0	$ 794.400
Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	Junio	56802159	$ 296.400	$ 379.300	$ 12.400	$ 688.100
Sandra Patricia Bechara Minota	Junio	55906541	$ 296.400	$ 379.300	$ 12.400	$ 688.100
Lorena Cardona Marín	Junio	1046848768	$ 348.400	$ 446.000	$ 67.900	$ 862.300
Luis Augusto Robles Motta	Junio	56879064	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800	$ 733.500
Carolina Henao Salazar	Junio	1046194893	$ 150.000	$ 192.000	$ 29.300	$ 371.300
Fernando Galeano Orozco	Junio	1046080572	$ 296.400	$ 379.300		$ 675.700
Diana María Gómez Salas	Junio	56059454	$ 296.400	$ 379.300		$ 675.700
Sandra Marcela Arango Muñoz	Junio	1044294443	$ 348.400	$ 446.000		$ 794.400
Mariana Montoya Arango	Junio	23290479	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800	$ 733.500
Oscar Andrés Echeverri Garro	Junio	56276062	$ 350.000	$ 448.000	$ 68.300	$ 866.300
Liliana Posada Martínez	Junio	55833119	$ 296.400	$ 379.300	$ 12.400	$ 688.100
Estefanía Montoya Hoyos	Junio	56868905	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800	$ 733.500
Elizabeth Rivas Rendón	Junio	7839412187	$ 154.400	$ 197.700	$ 30.100	$ 382.200
Carmen Elena Yepes Urrego	Junio	7838851081	$ 226.100	$ 289.400	$ 44.100	$ 559.600
Adriana María Gaviria Taboada	Junio	55680768	$ 296.400	$ 379.300	$ 12.400	$ 688.100
Fredy Alexander Aristizabal Gutiérrez	Junio	56671473	$ 668.800	$ 909.600	$ 130.400	$ 1.708.800
Vanesa Agudelo Londoño	Junio	55892344	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800	$ 733.500
Laura Lizeth Uribe Gálvez	Junio	55886776	$ 254.900	$ 326.200	$ 49.700	$ 630.800
Luz Eliana Idárraga	Junio	7838265032	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800	$ 733.500

5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Ver Anexo 5, se relacionan los contratos adscritos al contrato interadministrativo con sus documentos contractuales, tales como minuta de contrato, acta de inicio, adición, suspensión y/o reanudación y su estado actual.

Contrato	Nit	Contratista	Componente
C-638-2019	901.345.026	UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	EJECUCION
C-639-2019	900.516.298	JORGE PIDDO SEGUIDO EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	EJECUCION
C-138-2022	900336649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	EJECUCION
OC-17-2022	901581108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	EJECUCION
OC-16-2021	901.349.698	INVIGEO SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-17-2021	901.208.921	ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-19-2021	900.992.071	MOREAL INGENIEROS S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-22-2021	900.908.256	CORPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C 562-2021	901155456	SCS INGENIERIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-686-2019	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	APOYO LOGISTICO
C-426-2021	811.023.500	MICROCINCO Y CIA LTDA	APOYO LOGISTICO
C-678-2019	901.34.272	UNION TEMPORAL SYC	APOYO LOGISTICO
C-107-2020	900345458	CPT EXPRESS	APOYO LOGISTICO
C-264-2021	901056542	NEXT SECURITY S.A.S.	APOYO LOGISTICO
C-401-2021	900.718.032	FUNDACION SOY COLOMBIA	SOCIAL Y CCIONES
C-67-2020	900.345.458	CPT EXPRESS	SOCIAL Y CCIONES
C-69-2020	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	SOCIAL Y CCIONES

5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V

Ver ficha técnica del contrato interadministrativo, se relacionan los contratos de prestación de servicios adscritos al contrato con ARL riesgo V según las actividades requeridas:

Detalle	Título (Formación)	Profesional	Honorario Mensual
Provisión Riesgos ARL (Riesgo V)	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	$ 5.926.324
	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Sandra Marcela Arango Muñoz	$ 6.967.969
	Profesional Ambiental /Forestal	Diana María Gómez Salas	$ 5.926.324

5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES


COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	PPTO COMPROM (%)	PPTO EJECUTADO (compro metido) (%)	PPTO EJECUTADO (TOTAL CONVENIO) (%)
PERSONAL	$ 3.703.970.470	$ 1.944.143.891	$ 1.150.468.977	$ 793.674.914	$ 1.759.826.579	52,49%	59,18%	31,06%
ESTUD Y DISEÑOS	$ 559.770.000	$ 310.672.069	$ 231.560.244	$ 79.111.825	$ 249.097.931	55,50%	0,00%	0,00%
EJECUCIÒN	$ 25.821.733.598	$ 8.811.679.813	$ 2.551.474.495	$ 6.260.205.318	$ 17.010.053.785	34,13%	28,96%	9,88%
SOCIAL Y COMUNI	$ 305.000.000	$ 63.979.989	$ 19.416.240	$ 44.563.749	$ 241.020.011	20,98%	0,00%	6,37%
APOYO LOGÌSTICO	$ 872.228.464	$ 284.577.830	$ 121.760.665	$ 162.817.165	$ 587.650.634	32,63%	42,79%	13,96%
COMPRA PREDIOS	$ 3.846.279.460	$ 424.805.657	$ 0	$ 424.805.657	$ 3.421.473.803	11,04%	0,00%	0,00%
GESTION PREDIAL	$ 349.433.307	$ 78.259.378	$ 0	$ 78.259.378	$ 271.173.929	22,40%	0,00%	0,00%
TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	**$ 35.458.415.299**	**$ 11.918.118.627**	**$ 4.074.680.621**	**$ 7.843.438.006**	**$ 23.540.296.672**	**33,61%**	**34,19%**	**11,49%**

5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES

EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS CI 90649-21 PUI PRIORIZADOS					
	COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO CONTRATO
PUI Centro Oriental	PERSONAL	$ 557.133.968	$ 309.313.502	$ 184.873.479	$ 247.820.466
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 3.695.098.346	$ 3.616.674	$ 3.616.674	$ 3.691.481.672
	SOCIAL Y DE COMUNICAC	$ 43.750.911	$ 11.400.000	$ 5.044.854	$ 32.350.911
	APOYO LOGISTICO	$ 134.044.443	$ 44.466.211	$ 19.268.208	$ 89.578.232
	COMPRA DE PREDIOS	$ 596.502.493	$ 330.444.657	$ 0	$ 266.057.836
	GESTION PREDIAL	$ 86.311.102	$ 16.000.000	$ 0	$ 70.311.102
	TOTAL	**$ 5.112.841.263**	**$ 715.241.044**	**$ 212.803.215**	**$ 4.397.600.219**
PUI Nor Occidental	PERSONAL	$ 1.111.102.168	$ 612.429.752	$ 375.966.281	$ 498.672.416
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 299.870.000	$ 299.301.619	$ 231.560.244	$ 568.381
	EJECUCION	$ 7.506.274.776	$ 0	$ 0	$ 7.506.274.776
	SOCIAL Y DE COMUNICACI	$ 87.253.219	$ 11.400.000	$ 3.301.983	$ 75.853.219
	APOYO LOGISTICO	$ 267.327.215	$ 88.679.756	$ 38.426.926	$ 178.647.459
	COMPRA DE PREDIOS	$ 796.258.334	$ 94.361.000	$ 0	$ 701.897.334
	GESTION PREDIAL	$ 128.544.436	$ 62.259.378	$ 0	$ 66.285.058
	TOTAL	**$ 10.196.630.148**	**$ 1.168.431.505**	**$ 649.255.434**	**$ 9.028.198.643**
PUI Comuna 13 - Viaducto 3 F2	PERSONAL	$ 997.561.994	$ 530.443.153	$ 323.449.725	$ 467.118.841
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 7.896.131.289	$ 6.481.652.704	$ 560.662.093	$ 1.414.478.585
	SOCIAL Y DE COMUNICAC	$ 78.337.076	$ 18.305.473	$ 5.929.487	$ 60.031.603
	APOYO LOGISTICO	$ 240.009.854	$ 79.617.838	$ 34.500.196	$ 160.392.016
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	TOTAL	**$ 9.212.040.213**	**$ 7.110.019.168**	**$ 924.541.501**	**$ 2.102.021.045**
PUI Comuna 13 - Obras Comp Send	PERSONAL	$ 125.901.554	$ 88.127.476	$ 41.767.571	$ 37.774.078
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 2.326.410.435	$ 2.326.410.435	$ 1.987.195.728	$ 0
	SOCIAL Y DE COMUNICAC	$ 9.886.864	$ 9.886.864	$ 4.368.092	$ 0
	APOYO LOGISTICO	$ 30.291.464	$ 10.048.508	$ 4.354.241	$ 20.242.956
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	TOTAL	**$ 2.492.490.317**	**$ 2.434.473.283**	**$ 2.037.685.632**	**$ 58.017.034**
PUI Iguaná	PERSONAL	$ 773.883.464	$ 403.830.008	$ 224.411.921	$ 370.053.456
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 159.900.000	$ 11.370.450	$ 0	$ 148.529.550
	EJECUCION	$ 3.333.114.879	$ 0	$ 0	$ 3.333.114.879
	SOCIAL Y DE COMUNICAC	$ 60.771.930	$ 12.987.652	$ 771.824	$ 47.784.278
	APOYO LOGISTICO	$ 186.193.598	$ 61.765.517	$ 25.211.094	$ 124.428.081
	COMPRA DE PREDIOS	$ 2.453.518.633	$ 0	$ 0	$ 2.453.518.633
	GESTION PREDIAL	$ 134.577.769	$ 0	$ 0	$ 134.577.769
	TOTAL	**$ 7.101.960.273**	**$ 489.953.627**	**$ 250.394.839**	**$ 6.612.006.646**
PUI Nor Occidental- Cra 84	PERSONAL	$ 138.387.322	$ 2.828.412	$ 0	$ 135.558.910
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 100.000.000	$ 38.893.278	$ 25.080.972	$ 61.106.722
	EJECUCION	$ 1.064.703.873	$ 0	$ 0	$ 1.064.703.873
	SOCIAL Y DE COMUNICAC	$ 25.000.000	$ 0	$ 0	$ 25.000.000
	APOYO LOGISTICO	$ 14.361.890	$ 0	$ 0	$ 14.361.890
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	TOTAL	**$ 1.342.453.085**	**$ 41.721.690**	**$ 25.080.972**	**$ 1.300.731.395**
	TOTAL GENERAL	**$ 35.458.415.299**	**$ 11.959.840.317**	**$ 4.099.761.593**	**$ 23.498.574.982**


5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

En la gráfica se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del Contrato Interadministrativo.



5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES

En la Figura, se puede observar el porcentaje comprometido en cada uno de los componentes del Contrato Interadministrativo.



5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.058	926.007,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.058	1.846.753,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.058	1.658.039,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.058	209.260,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.058	1.286.265,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.061	926.007,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.061	1.846.753,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.061	1.658.039,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.061	209.259,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.061	1.286.266,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.062	796.385,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.062	1.588.245,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.062	1.425.947,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.062	179.968,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.062	1.106.215,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.063	926.007,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.063	1.846.753,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.063	1.658.039,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.063	209.260,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.063	1.286.265,00
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.066	153.950,79
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.066	307.026,94
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.066	275.652,80
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.066	34.789,96
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.066	213.844,52
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.067	772.056,21
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.067	1.539.726,06
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.067	1.382.386,20
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.067	174.470,04
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.067	1.072.420,48
3546	3546	1.152.189.383	CAROLINA HENAO SALAZAR	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.070	926.007,00
3546	3546	1.152.189.383	CAROLINA HENAO SALAZAR	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.070	1.846.753,00
3546	3546	1.152.189.383	CAROLINA HENAO SALAZAR	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.070	1.658.039,00
3546	3546	1.152.189.383	CAROLINA HENAO SALAZAR	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.070	209.260,00
3546	3546	1.152.189.383	CAROLINA HENAO SALAZAR	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.070	1.286.265,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.089	1.088.768,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.089	2.171.349,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.089	1.949.465,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.089	246.041,00

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.089	1.512.346,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.090	926.007,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.090	1.846.753,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.090	1.658.039,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.090	209.260,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.090	1.286.265,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.091	926.007,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.091	1.846.753,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.091	1.658.039,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.091	209.260,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.091	1.286.265,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.092	926.007,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.092	1.846.753,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.092	1.658.039,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.092	209.260,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.092	1.286.265,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.104	586.471,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.104	1.169.610,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.104	1.050.091,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.104	132.531,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.104	814.634,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.112	706.361,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.112	1.408.708,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.112	1.264.756,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.112	159.624,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.112	981.166,00
202	11801	1.037.596.519	JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.113	436.154,00
202	11801	1.037.596.519	JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.113	869.829,00
202	11801	1.037.596.519	JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.113	780.943,00
202	11801	1.037.596.519	JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.113	98.562,00
202	11801	1.037.596.519	JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.113	605.836,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.119	1.088.768,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.119	2.171.349,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.119	1.949.465,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.119	246.041,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.119	1.512.346,00
3916	3916	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.128	83.337,00
3916	3916	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.128	313.512,00
3916	3916	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.128	260.938,00
3916	3916	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.128	794.960,00

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
153	11964	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.128	134.054,00
153	11964	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.128	267.346,00
153	11964	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.128	240.027,00
153	11964	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.128	30.294,00
153	11964	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.128	186.206,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.128	488.970,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.128	827.850,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.128	763.791,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.128	129.330,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.142	926.007,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.142	1.846.753,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.142	1.658.039,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.142	209.260,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.142	1.286.265,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.151	926.007,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.151	1.846.753,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.151	1.658.039,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.151	209.260,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.151	1.286.265,00
3560	3560	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.165	627.259,00
3560	3560	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.165	1.250.955,00
3560	3560	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.165	1.123.126,00
3560	3560	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.165	141.750,00
3560	3560	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.165	2.802.871,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.165	159.692,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.165	318.477,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.165	285.933,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.165	36.087,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.165	221.819,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.175	706.361,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.175	1.408.708,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.175	1.264.756,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.175	159.624,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.175	981.166,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.260	926.007,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.260	1.846.753,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.260	1.658.039,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.260	209.260,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.260	1.286.265,00

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.316	1.073.982,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.316	2.141.861,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.316	1.922.991,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.316	242.699,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.316	1.491.808,00
4145	4145	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL-APOLOG-GLB	210.330	312.507,00
4145	4145	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB	210.330	623.237,00
4145	4145	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	210.330	559.551,00
4145	4145	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	210.330	70.620,00
4145	4145	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI IGUANA-APOLOG-GLB	210.330	434.085,00
4293	11979	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL-APOLOG-GLB	210.373	1.322.978,00
4294	11979	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB	210.373	2.638.439,00
4295	11979	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	210.373	2.368.825,00
4296	11979	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	210.373	298.968,00
4297	11979	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA-APOLOG-GLB	210.373	1.837.676,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.392	926.007,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.392	1.846.753,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.392	1.658.039,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.392	209.260,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.392	1.286.265,00
3916	3916	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.393	634.218,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.393	775.601,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.393	1.546.794,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.393	1.388.732,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.393	175.270,00
3824	3824	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI CENTRO ORIENTAL-APOLOG-GLB	210.525	1.141.742,00
3824	3824	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB	210.525	2.276.997,00
3824	3824	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	210.525	2.044.317,00
3824	3824	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	210.525	258.012,00
3824	3824	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI IGUANA-APOLOG-GLB	210.525	1.585.930,00
357	102	80.100.920	EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.606	30.867,00
357	102	80.100.920	EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.606	61.559,00
357	102	80.100.920	EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.606	55.268,00
357	102	80.100.920	EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.606	6.975,00
357	102	80.100.920	EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.606	42.875,00
521	12112	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI CENTRO ORIENTAL-SOC Y COM-GLB	210.641	1.639.638,00
4029	4029	901.155.456	SCS INGENIERIA	PUI NOR OCCIDENTAL-EST Y DIS-GLB	210.692	12.857.392,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.696	1.073.983,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.696	2.141.862,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.696	1.922.991,00

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.696	242.699,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.696	1.491.809,00
512	17	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	210.702	52.555.941,00
3896	3896	900.992.071	MOREAL INGENIEROS S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL-EST Y DIS-GLB	210.713	7.780.657,00
1167	474	890.984.423	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-ESTUDIOS Y DISEÑOS-GLB	210.716	25.080.972,00
509	138	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	210.730	504.946.471,00
					TOTAL	$ 758.322.860

Los comprobantes de egreso relacionado en la tabla No. 5, se encuentran adjunto al presente informe en el Anexo Nº 4 - CD- información digital.

5.12 HONORARIOS GENERADOS

HONORARIOS GENERAL		HONORARIOS PREDIOS	
VALOR BASE PARA HONORARIOS	4.099.761.593	VALOR BASE PARA HONORARIOS	-
HONORARIOS 6%	245.985.696	HONORARIOS 3%	-
IVA 19%	46.737.282	IVA 19%	-
TOTAL HONORARIOS	**292.722.978**	**TOTAL HONORARIOS**	**-**
HONORARIOS COBRADOS	556.645.500	HONORARIOS COBRADOS	29.957.390
HONORARIOS X COBRAR	**-263.922.522**	**HONORARIOS X COBRAR**	**-29.957.390**

5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO

5.13.1 FICHA FINANCIERA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Contrato Interadministrativo (Incluye Honorarios)	35.045.913.969
Valor Contrato Interadministrativo Adicional	2.944.057.451
Valor Desembolsado Para Administrar	34.608.608.300
Valor Total Honorarios Pactados	2.186.528.348
Valor Honorarios Facturados	556.645.500
Rendimientos Financieros Reintegrados	311.368.465
Disponibilidades	141.338.307
Total compromisos	13.846.945.896
Total pagos (Ejecución)	4.249.058.813
Saldo Disponible	20.620.324.097

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos			
Concepto	**Saldo ejecución anterior**	**Movimiento ejecutado en el periodo**	**Saldo final ejecutado**
PUI CENTRO ORIENTAL	$ 187.417.253	$ 25.385.962	$ 212.803.215
PUI NOR OCCIDENTAL	$ 579.601.623	$ 69.653.811	$ 649.255.434
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 326.178.747	$ 598.362.754	$ 924.541.501
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2.032.319.418	$ 5.366.214	$ 2.037.685.632

PUI IGUANÁ	$	215.921.692	$	34.473.147	$	250.394.839
HONORARIOS	$	-	$	25.080.972	$	25.080.972
Total ejecutado	**$**	**3.490.735.953**	**$**	**758.322.860**	**$**	**4.249.058.813**

CONTRATISTA	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL			
COMPONENTE DE PERSONAL	309.313.502	184.873.479	124.440.023
COMPONENTE DE EJECUCION	3.616.674	3.616.674	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	11.400.000	5.044.854	6.355.146
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	44.466.211	19.268.208	25.198.003
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	330.444.657	-	330.444.657
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	16.000.000	-	16.000.000
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	21.544.652	-	21.544.652
TOTAL PUI CENTRO ORIENTAL	**736.785.696**	**212.803.215**	**523.982.481**
PUI NOR OCCIDENTAL			
COMPONENTE DE PERSONAL	612.429.752	375.966.281	236.463.471
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	299.301.619	231.560.244	67.741.375
COMPONENTE DE EJECUCION	-	-	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	11.400.000	3.301.983	8.098.017
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	88.679.756	38.426.926	50.252.830
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	94.361.000	-	94.361.000
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	62.259.378	-	62.259.378
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	42.966.882	-	42.966.882
TOTAL PUI NOR OCCIDENTAL	**1.211.398.387**	**649.255.434**	**562.142.953**
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2			
COMPONENTE DE PERSONAL	530.443.153	323.449.725	206.993.428
COMPONENTE DE EJECUCION	6.481.652.704	560.662.093	5.920.990.611
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	18.305.473	5.929.487	12.375.986
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	79.617.838	34.500.196	45.117.642
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	38.576.226	-	38.576.226
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	**7.148.595.394**	**924.541.501**	**6.224.053.893**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2			
COMPONENTE DE PERSONAL	88.127.476	41.767.571	46.359.905
COMPONENTE DE EJECUCION	2.326.410.435	1.987.195.728	339.214.707
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	9.886.864	4.368.092	5.518.772
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	10.048.508	4.354.241	5.694.267
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	4.868.677	-	4.868.677
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2	**2.439.341.960**	**2.037.685.632**	**401.656.328**

PUI IGUANÁ			
COMPONENTE DE PERSONAL	403.830.008	224.411.921	179.418.087
COMPONENTE DE EJECUCION	11.370.450	-	11.370.450
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	12.987.652	771.824	12.215.828
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	61.765.517	25.211.094	36.554.423
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	29.926.464	-	29.926.464
TOTAL PUI IGUANÁ	**519.880.091**	**250.394.839**	**269.485.252**
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84			
COMPONENTE DE PERSONAL	2.828.412	-	2.828.412
COMPONENTE DE EJECUCION	38.893.278	25.080.972	13.812.306
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ	**41.721.690**	**25.080.972**	**16.640.718**
TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO	**12.097.723.218**	**4.099.761.593**	**7.997.961.625**
TOTAL HONORARIOS	**1.749.222.678**	**149.297.220**	**1.599.925.458**
TOTAL CONTRATO INTERADMINIST	**13.846.945.896**	**4.249.058.813**	**9.597.887.083**

Ver anexo Nº 1

5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021

OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.				
UENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR					
FECHA		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO**	**RENDIMIENTOS INVERSIONES**	**RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS**
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.833.082,98			
	REINTEGRADOS	**-2.833.083,00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.622.239,66	60.883,00		
	REINTEGRADOS	**-10.622.240,00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.244.918,86	2.019.196,32		
	REINTEGRADOS	**-15.244.919,00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.400.626,76	949.459,08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.625.283,17	1.899.668,12		
	REINTEGRADOS	**-70.025.910,00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.223.574,98	779.916,61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.143.221,55	2.946.775,61		
	REINTEGRADOS	**-106.366.796,00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.504.965,49	2.911.635,77		
	REINTEGRADOS	**-54.504.965,00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.770.552,23	1.293.579,36		
	REINTEGRADOS	**-51.770.552,00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.872.097,81	2.102.579,53		
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.620.520,81	3.063.704,53		
OTAL RENDIMIENTOS		**414.861.084,30**			
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**18.027.397,93**			
OTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS		**311.368.465,00**			
N TRAMITE DE REINTEGRO		-			
OTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR		**103.492.619,30**			
echa Actualizacion		30-jun-22			

Ver anexo Nº 2

5.13.3 EXTRACTO BANCARIO

Cuenta Ahorros No. 220-180-40763-7 de Banco Popular

Ver anexo Nº 3

5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS

Ver anexo Nº 4

6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO

6.1 PUI COMUNA 13

6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2



Planta urbana del proyecto


- Se realizan modificaciones en 4 zonas de la planta arquitectónica del proyecto viaducto media ladera tramo 3 fase 2, debido a que luego de realizar el replanteo del proyecto se encontraron varios accesos nuevos a viviendas, lo cual obligo a realizar ajustes al diseño variando los niveles del urbanismo. Dichos ajustes a la planimetría obedecen a cambios en el territorio en los últimos 3 años. Se envían a obra el viernes 17 de junio de 2022.

  - ZONA 1: PLAZOLETA DEL ADULTO MAYOR Y ACCESOS NUEVOS A VIVIENDAS ALEDAÑAS: En esta zona se actualiza el urbanismo y sus niveles para poder permitir el acceso a 4 puertas de acceso a viviendas nuevas que se encontraron en campo. Se sugieren 2 cárcamos en el nivel 1663.80.

  - ZONA 2: ACTUAL ALMACEN: En esta zona se actualiza el urbanismo y sus niveles para poder permitir el acceso a 1 vivienda nueva que se encontró en campo.

  - ZONA 3: ESCALERAS DE CONEXION A SENDERO EXISTENTE: En esta zona se actualiza el urbanismo, cambiado la geometría de la escalera propuesta para empalmar mejor con la escalera existente y el acceso a la vivienda. Igualmente, la geometría se gira para evitar el MH y los contadores ubicados en la margen derecha.

– ZONA 4: ESCALERAS DE ACCESO A VIVIENDA: En esta zona se actualiza la geometría de la escalera ubicada al final del viaducto para empalmar mejor con las escaleras existentes. Dicho cambio se había visualizado ya en el modelo 3D de Revit.



Viaducto Media ladera T3-F2 – Plano de ubicación de las 4 zonas con modificaciones en la planimetría.

- Durante el mes de junio se realiza supervisión arquitectónica y acompañamiento de obra. Se realiza visita a la obra los días 2,9,16 y 30 de junio. Durante este mes se realizaron las siguientes actividades:

  – Avance en la subestructura y la excavación y vaciado de las pilas de muros de contención.
  – Pilas en proceso de excavación: 61, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 94, 95, 96, 97
  – Pilas con anillos terminadas: 60, 62, 64, 79, 82, 84, 89, 91, 93, 98, 100
  – Armado de canastas para pilas: 82, 89, 91, 93
  – Pilas vaciadas: 89










Viaducto Media Ladera T3-F2 – Avance de Obra junio 2








Viaducto Media Ladera T3-F2 – Avance de Obra junio 9







Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra junio 16



Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra junio 30

- Se realiza apoyo en la parte grafica del oficio para control territorial del proyecto viaducto tramo 3-fase 1. Se construye el plano de ubicación de los puntos de invasión y las fotografías de cada punto.

PUNTO 1:

Escaleras sobre jardinera de acceso a segundo piso, predio 34CC-90



PUNTO 2:

Venta ambulante sobre jardinera, predio 34CC-17



PUNTO 3:

Ventas ambulantes sobre terraza



PUNTO 4:

Acceso a segundo nivel sobre escaleras de teatrín, predio 36-59 (Chocorrumba)



PUNTO 5:

Ventas ambulantes sobre terrazas destinadas a módulos comerciales



PUNTO 6:

Construcción sobre terraza, predio 36D-38



PUNTO 7:


Local comercial de vivienda 36C-25 sobre viaducto



PUNTO 8:


Ventas ambulantes sobre terrazas destinadas a módulos comerciales





Plano de identificacion de infracciones urbanisticas

6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2




Planta urbana del proyecto

- Durante el mes no se realizó ninguna actividad relacionada al componente de arquitectura, puesto que la obra finalizó en el mes de marzo de 2022 y durante el mes de mayo, el contratista terminó los detalles pendientes con relación a los acabados arquitectónicos y de diseño.

6.2 PUI NOROCCIDENTAL

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1



Planta urbana del proyecto


- Asistencia a reuniones de seguimiento de los diseños técnicos del Paseo Urbano de la Carrera 83 tramo 1: las reuniones de seguimiento de los diseños técnicos con el objetivo de revisar los avances del contrato en los diferentes componentes. El contrato fue suspendido desde el 9 de mayo para proceder con las aprobaciones de EPM; sin embargo, se continuaron los comités para avanzar con la entrega de los productos faltantes. En el mes de junio se realizaron comités y reuniones los días 3 y 15 de junio, y se identificaron las siguientes conclusiones y observaciones:

  - Junio 3 de 2022: Comité de revisión de diseños técnicos. Se revisaron los avances del contrato en porcentajes respecto a los diferentes componentes. El producto principal faltante es el modelo BIM y los ajustes al diseño hidráulico y estructural según las observaciones realizadas por el equipo de arquitectura.
  - Junio 15 de 2022: Comité de revisión de diseños técnicos. Se revisaron los avances del contrato en porcentajes respecto a los diferentes componentes. El producto principal faltante es el modelo BIM.

- Se realizó el informe de revisión el 1 de junio de los diseños hidráulicos enviados por el consultor. Se evidenciaron faltas en los detalles respecto al manejo de los drenajes en las áreas peatonales. El 7 de junio se revisó la planimetría suministrada nuevamente por la consultoría, concentrando la revisión en el diseño de drenajes de la red de aguas lluvias.




- Se realizó un conteo preliminar de cantidades arquitectónicas del proyecto usando como insumo el modelo de Revit y la planimetría en cad. Se generaron los ítems y se adelantaron las cantidades principales del proyecto.



- Se realizó una visita con Emvarias el día 6 de en la cual se revisó la problemática de las basuras en el polígono del proyecto. La conclusión de la visita es que sería viable generar un punto limpio contiguo a la actual zona de juegos infantiles, ya que allí actualmente existe un punto informal de acopio de basuras. En este sentido, se requiere que desde el proyecto se construya la losa para la ubicación futura de los contenedores de basura. Emvarias indica que en el momento no cuenta con stock de contenedores, ni con la logística para su manejo.

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84



Planta urbana del proyecto

SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

- El 30 de junio se realizó recorrido de campo con el equipo topográfico de la consultoría, con el objetivo de revisar y aclarar dudas sobre el polígono del proyecto a levantar. Se indicó al topógrafo que deben realizar levantamiento de cada uno de los antejardines de las viviendas, paramentos, accesos peatonales y vehiculares a los predios, escaleras, rampas, andenes, cerramientos y cada elemento de mobiliario urbano. Se revisó el polígono de levantamiento impreso para tener claridad de la zona a intervenir, y se pactó con el consultor 4 entregas semanales con el fin de ir avanzando en los diseños, a partir de julio.


- A la fecha, desde el componente de diseño no se ha avanzado con el trazado de la vía ya que se está a la espera de recibir el primer insumo topográfico (primeros 100 m) la primera semana de julio.





6.3 PUI CENTRO ORIENTAL

6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES





Planta urbana del proyecto


- Durante este mes se revisaron cada una de las incidencias identificadas en el chequeo de colisiones y se dio la respectiva solución o aprobación a cada una de ellas. Con esto se dio por finalizado el modelo BIM del proyecto el cual se encuentra al 100%.

- El 16 de junio se realizó comité con el presupuestador del proyecto, para solucionar inquietudes respecto a los diseños del proyecto y cada una de las disciplinas que conforman el modelo BIM.

- El 29 de junio se realizo reunion con la SIF para socializar la version final del modelo BIM del proyecto en cada una de sus disciplinas. En dicha reunion se indicaron los ultimos cambios de diseño, incluido el punto limpio, y los ajustes a los diseños tecnicos en el tema estructural y de redes humedas. La SIF solicito enviar el modelo digital con algunos filtros en el tema de redes electricas y el paisajimo, para hacer la revision detallada del modelo, y realizar la respectiva aprobacion y recibo del producto.








- El 30 de junio se asistió a comité técnico con la SIF, con el objetivo de presentar el modelo y diseño de la red de aguas lluvias en el tramo bajo del cerro de los valores, debido a la falta de redes existentes de EPM. Se concluyó que se realizará una visita de campo con el profesional de redes de la SIF y el

profesional técnico de la EDU, para definir la mejor alternativa de diseño para conducir las aguas lluvias de los filtros de los muros de contención y de las terrazas.



6.4 PUI IGUANÁ

6.4.1 PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL



Planta urbana del proyecto – idea básica 2021


- Durante este mes no se avanzó con el desarrollo de los diseños del parque Blanquizal dado que dese la presentación de idea básica el 4 de noviembre de 2021 con la SIF, el proyecto quedo suspendido debido a los resultados del estudio de riesgo en detalle de la quebrada la Iguaná.

6.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES


- Parque Deportivo Fuente Clara:


  Durante este mes se avanzó en la construcción del modelo BIM de arquitectura y paisajismo:


  – Se avanzó en el modelo de urbanismo, conformando las circulaciones y las estancias de cada espacio proyectado, conectando la vía principal con las circulaciones.




  – Se creó la familia de juegos infantiles tipo malla expandida en perfilaría metálica, bajo la modalidad de familia tipo furniture. Se creó la familia de juegos infantiles en perfilaría metálica, bajo la modalidad de familia tipo furniture.











- Se importaron modelos de cad 3D para la conformación de familias de equipos de gimnasio al aire libre, y crear cada familia modelada bajo la tipología de furniture.



- Se avanzó en la actualización de los planos en DWG (planta y secciones) del proyecto para la contratación de los diseños técnicos. Se realizará visita el 1 de julio para actualizar accesos a predios y antejardines ya que en los últimos años se han presentado algunos cambios en el sector; esto con el fin de actualizar los diseños en esas zonas del proyecto.





6.6 METAS ALCANZADAS

- Ajustes en los diseños del proyecto viaducto media ladera tramo 3 fase 2, con la información identificada en el replanteo del proyecto.

- Supervisión arquitectónica y acompañamiento en obra del proyecto viaducto media ladera tramo 3 fase 2.

- Participación en los comités de seguimiento del contrato de diseños técnicos del proyecto Paseo Urbano carrera 83 tramo 1.

- Revisión de incidencias en el modelo BIM del Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 y revisión de diseños técnicos recibidos.

- Elaboración preliminar de cantidades arquitectónicas del proyecto Paseo Urbano carrera 83 tramo 1, usando como insumo el modelo BIM y la planimetría en cad.

- Inicio del contrato de topografía del proyecto Paseo Urbano carrera 84, visita con el consultor a sitio del levantamiento.

- Chequeo de colisiones e incidencias del modelo BIM del proyecto conectividad Las Torres Cerro los Valores.

- Reunión con la SIF para socializar la versión final del modelo BIM del proyecto conectividad Las Torres Cerro los Valores en cada una de sus disciplinas.

- Avance en la elaboración del modelo BIM de arquitectura del proyecto parque deportivo Fuente Clara.

- Avance en la actualización de los planos en DWG (planta y secciones) del parque deportivo Fuente Clara para la contratación de los diseños técnicos.

6.7 METAS PRÓXIMO MES

- Avance de obra y supervisión arquitectónica del proyecto Viaducto Media ladera tramo 3 fase 2

- Finalización del contrato de diseños técnicos del proyecto Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 y coordinación de los modelos BIM. Inicio del presupuesto de obra.

- Finalización del modelo BIM de arquitectura y planos del proyecto Parque Fuente Clara para la contratación de los diseños técnicos.

- Avance en el trazado del proyecto paseo urbano carrera 84.

6.8 CONCLUSIONES GENERALES

- Durante este mes el proyecto **Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2** tuvo avance en la construcción de la subestructura, y la excavación y vaciado de las pilas de muros de contención.

- El proyecto **Obras complementarias - Sendero de Conexión** 2 finalizó obra el 30 de marzo de 2022 y se está a la espera de la entrega de la obra.

- El proyecto **Paseo Urbano Carrera 83** se encuentra en ejecución del contrato de diseños técnicos. El contrato fue suspendido el 9 de mayo; sin embargo, el consultor a seguido avanzando en la entrega de los productos faltantes (redes húmedas y diseño estructural). Durante este mes se realizó la revisión de incidencias y colisiones en los modelos BIM, y se realizó la revisión del diseño de redes húmedas preliminar. También se avanzó con la elaboración de cantidades arquitectónicas para el presupuesto de obra.

- El proyecto **Paseo urbano carrera 84** inició el contrato de topografía y se espera que en el mes de julio se reciban las entregas preliminares para avanzar con los diseños del proyecto.

- El modelo BIM del proyecto **Conectividad Las Torres Cerro Los Valores** se encuentra en el 100%, durante este mes de realizo la reunión de socialización del modelo BIM coordinado con la SIF para hacer la aprobación y recibo del producto.

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

7.1 PUI COMUNA 13

7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos, sin embargo algunos de estos productos, al momento de ejecutar el proyecto, deben contar con licencias y/o aprobaciones de dependencias o entidades externas que son autoridad en la materia, sin embargo, la vigencia de estas ya expiraron, por lo tanto, se debe realizar el trámite de revalidación de sellos, licencias y permisos para los productos que se requieran.

7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022 por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

- Ocupación de cause:

Se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos

- Diseños Eléctricos

El 30 de septiembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos de aprobación de los diseños Eléctricos del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado por la Unidad de Atención Técnica Clientes, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (30/09/2121)

- Diseños Hidrosanitarios

El 11 de noviembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos y firmas de aprobación de los diseños hidrosanitarios del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado con matricula 388445, por la Vicepresidenta de agua y saneamiento región

metropolitana, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (11/11/2121)

7.1.1.3 Diseño de alumbrado público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de mayo de 2022.

7.1.1.4 Elaboración de presupuesto de obra

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto oficial con al cual se llevó a cabo el proceso de contratación:

POLIZAS		**$ 28.545.907**
COSTO TOTAL		**$ 5.489.597.404**
REAJUSTES DE OBRA		
IMPREVISTOS	**3,00%**	**$ 115.998.640**
REAJUSTES SEGURIDAD SOCIAL OBRA	**3,00%**	**$ 115.998.640**
INTERVENTORÍA	**12,92%**	**$ 709.342.898**
REAJUSTES SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA		**$ 39.028.623**
COSTO TOTAL INCLUYENDO INTERVENTORÍA + IMPREVISTOS		**$ 6.498.512.112**

Se reitera que este ejercicio presupuestal (Costo directo) se realizó de acuerdo a los recursos disponibles en el contrato interadministrativo para dicho proyecto, así mismo se tiene el ejercicio presupuestal (Costo directo) sobre la totalidad del proyecto, y la respectiva diferencia entre ambos por las actividades o cantidades que no se ejecutan.

- El valor total del proyecto (Costo directo) es: $ 5.756.832.895
- El valor de las actividades o cantidades que no se ejecutan (Costo directo) es: $ 1.890.211.568
- El valor final del proyecto para para licitación (Costo directo) es: $ 3.866.621.327

Con esta información, se sacan las disponibilidades presupuestales, y se da inicio al proceso de contratación de obra e interventoría.

7.1.1.5 Proceso de contratación de obra e interventoría para la ejecución del proyecto

- <u>Contrato de obra:</u>

El 14 de marzo de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 138 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 06 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la Empresa GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 representada legalmente por RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado con cedula de ciudadanía N° 71.337.270 y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador en el Informe de Evaluación del 10 de marzo de 2022.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($5.505.871.810) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS."

- Contrato de interventoría:

Por su parte, para el proceso de contratación para la interventoría, el 07 de abril de 2022 se publica la aceptación de la cotización, con lo cual se suscribe el contrato de interventoría N° 3306-17 de 2022, en los siguientes términos:

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU−, se permite informar que una vez concluida la evaluación de la postura recibida para el proceso de selección por Orden de Compra de Bienes, Servicios y Obras N° OC 20 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, presentada por UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS con NIT 901.155.456-9 60 % – TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %) con NIT 901.581.108-7, representada legalmente por el señor SANTIAGO YEPES ESTRADA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.039.450.634.

La presente aceptación obedece a que el postor que resultó favorecido cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la recomendación del Comité Evaluador en el Informe de Evaluación.

Como consecuencia de esta ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

El valor del presente contrato se fija en la suma de SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ML ($701.595.310) IVA INCLUIDO de conformidad con la cotización presentada."

El 9 de mayo de 2022 se suscribe para ambos contratos, sus respectivas actas de inicio contractual, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual.

7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos.

7.2 PUI NOROCCIDENTAL

7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

El día 9 de mayo de 2022, a través de comunicado MA.CED.C3306-19.2022.09.05. N62 el contratista solicitó la suspensión del contrato 3306-19 de 2021 teniendo en cuenta que era necesario esperar la aprobación de los diseños de Redes Eléctricas e Hidráulicas por parte de EPM.

Hasta la fecha (9/05/2022) se ha completado el 89% de ejecución física, frente a un 100% proyectado, evidenciando así un retraso del 11%

Durante el mes de mayo, se realizó el diseño de redes eléctrica y telecomunicación, además, el diseño de redes de gas; una vez realizada la respectiva revisión por parte de interventoría se emitieron comentarios y observaciones que a la fecha están siendo atendidas por parte de la consultoría, se radicaron los diseños de Redes Húmedas y se espera que puedan ser obtenidas las aprobaciones por parte de la empresa prestadora del servicio lo antes posible.

Por otro lado, se subieron a la plataforma BIM 360 los modelados de los diseños de Redes Eléctricas y de Gas.

Anexo: Radicados de Diseños ante EPM

Solicitudes Proyectos Constructivos

Hola Andres Camilo Ossa Usuga

¡Tu solicitud ha sido registrada con éxito!

El número con el que fue radicada en nuestro sistema es:

Número de radicado: **20220120072938**

Tipo de servicio: Energia
Tipo de transacción: Solicitud Revisión Proyectos
Dirección del proyecto: carrera 83A con calle 104E y 107
Nombre del Proyecto: MOVIMIENTO DE REDES PASEO URBANO
Departamento del proyecto: Antioquia
Municipio del proyecto: MEDELLIN
Detalle de la solicitud: solicitud movimiento de redes

Medellín, 13 de mayo de 2022

Señor
EDWIN HUMBERTO QUICENO CANO
edwinquiceno@ingenieros.com

0156PED- 20220130090691

Asunto: Respuesta al radicado 20220120089880

Cordial saludo señor Edwin Humberto,

Para EPM es muy importante conocer y entender sus necesidades, por ello, analizamos su requerimiento relacionado con la solicitud de Revisión de Diseño Definitivo, proyecto 00119183 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, para el servicio de Aguas ubicado en la dirección Carrera 83A entre Calles 104D – 107 del municipio de Medellín.

Le informamos que, validando el cumplimiento de los requisitos, se ingresó el pedido número PED-1885591-R7B0 con solicitudes 4257866 - 4257867.

Próximamente, nuestros ingenieros los contactarán para programar la revisión solicitada.

Es nuestro deseo establecer relaciones a largo plazo con los clientes, lo invitamos a que siga en contacto permanente y nos permita mejorar la prestación de nuestros servicios.

Atentamente,

Alba Liliana González G.
ALBA LILIANA GONZALEZ GARCIA
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

PED-1885591-R7B0

Actualmente el contrato se encuentra suspendido, a la espera de dichas aprobaciones.

7.2.1.2 Estudio de conectividad ambiental y ecológica

Se dio aprobación por parte de la EDU al estudio de conectividad ecológica, presentado por la empresa Corporación amigos del planeta, el cual, fue avalado por profesional forestal, ambiental y biólogo.

7.2.1.3 Aprobación de trámites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con la autorización de siembra de árboles en espacio público con radicado N°202230187292 del 05 de mayo de 2022. Ver anexo 5.

Se realizó la radicación del trámite de aprovechamiento forestal, con radicado Vital N°2300089090521122006 del 09 de mayo de 2022. A la fecha se encuentra en gestión de pago por parte de la EDU la factura del trámite.

7.2.1.4 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de abril de 2022.

7.2.1.5 Información básica de los contratos

- PAQUETE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS:

CONSULTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-19**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		22 de diciembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**MOREAL INGENIEROS S.A.S**	
	NIT	900.992.071-3	
	REPRESENT LEGAL		
VALOR [$]:	INICIAL	$215.599.752	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$215.599.752**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**140 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Efraín Alberto Perea Mosquera	

INTERVENTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3302-562**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		22 de diciembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**SCS INGENIERÍA S.A.S**	
	NIT	901.155.456-9	
	REPRESENT LEGAL	Santiago Yepes Estrada	
VALOR [$]:	INICIAL	$52.761.867 IVA Incluido	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$52.761.867 IVA Incluido**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**140 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Efraín Alberto Perea Mosquera	

- ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA:

CONSULTORÍA: ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PARA EL PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-22**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		23 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		21 de diciembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		06 de marzo de 2022	
OBJETO:	ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**COPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA - CORPLANETA**	
	NIT	900.908.256-1	
	REPRESENT LEGAL	Daniela Del Carmen Turizo Díaz	
VALOR [$]:	INICIAL	$30.940.000 IVA Incluido	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$30.940.000 IVA Incluido**	
PLAZO:	INICIAL	75 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**75 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Vanessa Balvin Granada, con el apoyo de Diana María Gómez Salas	

7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

7.2.2.1 Levantamiento topográfico

Para el desarrollo del levantamiento topográfico del polígono de intervención del proyecto Paseo Urbano Carrera 84, se adicionó un contrato que ya venía en ejecución con un objeto similar y amplio, por lo cual se optimizó tiempos en la contratación de dicho producto.

Dicho contrato fue ampliado para nuestro alcance contractual a partir del 24 de junio de 2022, con un plazo de ejecución de 45 días. Durante esa semana de junio de 2022, el contratista realizó las siguientes actividades:

- Se realiza visita con el equipo de diseño, para identificar claramente el polígono de intervención, definir las necesidades puntuales que tienen los arquitectos y aclarar la diferentes dudas que pueda presentar el consultor.
- se realizó la investigación de redes.
- se inició el inventario forestal.
- se realizó poligonal de amarre.
- Se realiza el procesamiento de ésta información en oficina.

7.2.2.2 Información básica de los contratos

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3306-1**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de octubre de 2022	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**	
	NIT	811.017.902-5	
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIÁN GÓMEZ ECHEVERRI	
VALOR [$]:	INICIAL	$230.652.195	
	ADICIÓN Nº1	$23.708.390	
	ADICIÓN Nº2	**$10,762,836 *Objeto de este informe***	
	ADICIÓN Nº3	$126.364.000	
	VALOR TOTAL	**$391.487.421**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *Objeto de este informe***	
	PRORROGA Nº2	77 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**242 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Adriana Maritza Yaya Carvajal, con el apoyo de Efraín Alberto Perea Mosquera	

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3302-70**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		27 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		31 de octubre de 2022	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA.**	
	NIT	901.559.277-1	
	REPRESENT LEGAL	ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO	
VALOR [$]:	INICIAL	$56.211.007	
	ADICIÓN Nº1	$8.430.615	
	ADICIÓN Nº2	**$3.049.470 *Objeto de este informe***	
	ADICIÓN Nº3	$31.300.640	
	VALOR TOTAL	**$98.991.732**	
PLAZO:	INICIAL	135 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *Objeto de este informe***	
		77 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**257 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Adriana Maritza Yaya Carvajal, con el apoyo de Efraín Alberto Perea Mosquera	

INFORMACIÓN ADICIÓN 2: Objeto de Este informe		
PLAZO	FECHA DE INICIO	24 de junio de 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2022
AVANCE	AVANCE FISICO	20%

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL

7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

Dentro del alcance del presente contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados por la EDU a través del contrato interadministrativo N° 70625 de 2017.

Sin embargo, durante el proceso de elaboración del Modelo BIM por parte del equipo de diseño de la Entidad, con los insumos de diseños arquitectónicos y técnicos, se identificaron algunos aspectos de los diseños técnicos, que

requieren una revisión detallada por parte del equipo técnico de la entidad, con el fin de aclarar las inquietudes y observaciones que surgen a partir de la estructuración del modelo BIM al cruzar las capas de información, arquitectónica, técnica y ambiental.

En dicha revisión se encuentran unas inconsistencias o falencias a los productos elaborados por el otro contrato interadministrativo, procediendo a elaborar un informe con unas observaciones puntuales a los diseños técnicos de este proyecto.

Por lo anterior la Entidad hace un requerimiento formal a dicho contratista, con el fin de que atienda estas observaciones y realizar los respectivos ajustes y/o actualización de los diseños y así contar con unos productos definitivos y ajustados al diseño arquitectónico, los cuales se puedan cargar en el modelo BIM sin ninguna colisión o falencia.

El 08 de junio de 2022, la interventoría del contrato emite el comunicado SODI-064-19-CTO3302-436-19-19-REENVIO APROB INF GEOTECNICO, en la cual manifiestan lo siguiente:

"De acuerdo a lo manifestado en el oficio con radicado: "EDU20-05-2022" de la consultoría y dando respuesta a su solicitud de pronunciamiento al respecto nos permitimos mencionar: 1. Las condiciones de estabilidad y chequeo analizados que se encontraban en el sitio de intervención durante la vigencia del contrato, cumplían las verificaciones establecidos en cuanto a estabilidad global, en concordancia se dio aprobación durante el tiempo contractual mediante el oficio: "SODI064-19-CTO3302-408-19-99-CV-Aprobación Est. de suelos" 2. Frente a la condición actual y cambios del terreno, estructuras nuevas y demás que hayan surgido posterior a la vigencia del contrato, generan unas nuevas condiciones de análisis y alternativa de diseño distinta a las planteadas inicialmente. Por ende, una revisión diferente."

Por lo anterior, se concluye que los estudios y diseños técnicos presentados por dicho contrato, se entienden como definitivos, con lo cual se iniciará la elaboración de presupuesto oficial de obra.

7.3.1.2 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 07 de marzo de 2022.

7.3.1.3 Aprobación de tramites ambientales

El día 17 de junio se realizó visita al proyecto por parte de un funcionario del AMVA encargado de verificar la información del trámite forestal radicado, en la visita no se presentó ninguna observación negativa por parte del funcionario. Se realizó la instalación de la valla de aprovechamiento forestal.

7.4 PUI IGUANÁ

7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

7.4.1.1 Levantamiento Topográfico

El 11 de noviembre de 2021 se suscriben las actas de inicio de los contratos de consultoría N° 3306 – 16 de 2021, cuyo objeto es: "LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL" y de interventoría N° 3306 – 17 de 2021, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL"

La actividad principal del contrato de consultoría en mención es el levantamiento topográfico del polígono de intervención en el barrio Blanquizal, el cual depende en su totalidad de la poligonal de amarre generada por la consultoría, la cual se radicó en geodesia el 24 de noviembre; con el radicado 202110398407 adjunto a esta justificación. Teniendo en cuenta los tiempos de aprobación de geodesia y la duración del contrato, se solicita suspender el contrato de consultoría hasta contar con aprobación de la entidad correspondiente, toda vez que se necesita tener tiempo suficiente para subsanar las observaciones que se generen.

Por lo anterior, la entidad decide suspender los contratos de consultoría N° 3306 – 16 de 2021 y de interventoría N° 3306 – 17 de 2021, a partir del 26 de noviembre de 2021.

El 19 de abril de 2022, el equipo de geodesia de una Unidad de Cartografía de la Subsecretaria de Catastro, emite Vo. Bo del amarre geodésico, mediante planos sellados y firmados y oficio con radicado N° 202210102448.

Con lo cual, la Subgerencia de Estructuración de Proyectos mediante justificación del 10 de mayo de 2022 solicitó Reanudación N°1 a los Contratos N°3306-16 de 2021 y N°3306-17 de 2021, manifestando que las causas de suspensión ya fueron superadas.

De conformidad con lo anterior y en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad y de las demás normas que rigen la materia, las partes acuerdan celebrar la REANUDACIÓN No 1 a los CONTRATOS No. 3306-16 de 2021 y No. 3306-17 de 2021, a partir del 11 de mayo de 2022.

Actualmente la Entidad se encuentra a la espera de que los consultores nos hagan la entrega oficial de los productos aprobados, debidamente firmados en medio físico, tal como lo exigen los pliegos del contrato, así mismo falta la entrega del informe final por parte de la interventoría.

Una vez la entidad cuenta con estos productos, se suscribe el acta de recibo a satisfacción de los contratos y se inicia el proceso de liquidación de los mismos.

7.4.1.2 Información básica de los contratos

- CONTRATO DE CONSULTORIA DE TOPOGRAFÍA:

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-16**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**	
OBJETO:	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INVIGEO S.A.S**	
	NIT	901.349.698-8	
	REPRESENT LEGAL	Santiago MUÑOZ Roldán	
VALOR [$]:	INICIAL	$8.746.500 incluido IVA	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$8.746.500 incluido IVA**	
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de noviembre de 2021	
REANUDACIONES:	Nº1	11 de mayo de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave	

- CONTRATO DE INTERAVENTORÍA DE TOPOGRAFÍA:

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S**	
	NIT	901.208.921-1	

	REPRESENT LEGAL	María Alejandra García Vélez
VALOR [$]:	INICIAL	$2.623.950 incluido IVA
	ADICIÓN Nº1	N/A
	VALOR TOTAL	**$2.623.950 incluido IVA**
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario
	PRORROGA Nº1	N/A
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de noviembre de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	11 de mayo de 2022
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL

8.1 PUI COMUNA 13

8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.2 PUI NOROCCIDENTAL

8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

8.2.1.1 Sub-Componente Técnico

- En el mes de junio se recibió respuesta a todas las solicitudes de avalúo comercial realizadas el pasado diez (10) de mayo de 2022, así:

N°	RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN AVALÚO COMERCIAL
1	Pendiente	29/06/2022	ID PREDIO 800007356, 0611027-0001, DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA, CL 107 084 D 033
2	20222005739	22/06/2022	ID PREDIO 900068985, 0611027-0002, JHON FREDY GOMEZ GÓMEZ Y OTROS, CR 084 D 104 E 003
3	20222005390	08/06/2022	ID PREDIO 800021600, 0611027-0003, JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ, CR 084 D 104 E 031
4	Pendiente	29/06/2022	ID PREDIO 700016575, 0611027-0005, LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR, CR 084 D 104 E 079
5	20222005391	08/06/2022	ID PREDIO 700016577, 0611027-0005, RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA, CL 107 084 D 011
6	20222005392	08/06/2022	ID PREDIO 700016578, 0611027-0005, VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO, CL 107 084 D 017
7	Pendiente	29/06/2022	ID PREDIO 700016576, 0611027-0005, YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ, CL 107 084 D 007

8	20222005740https://edumedellin.sharepoint.com/sites/GESTINPREDIALEDU/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GESTINPREDIALEDU/Documentos compartidos/OFICIOS 2022/RECIBIDOS 2022/RECIBIDOS MAYO/RECIBIDOS 11052022/20223002600.pdf&parent=/sites/GESTINPREDIALEDU/Documentos compartidos/OFICIOS 2022/RECIBIDOS 2022/RECIBIDOS MAYO/RECIBIDOS 11052022	22/06/2022	M.I 205760, 0602999-0173, FANNY MARGARITA MEJÍA QUINTERO, CR 083 A 104 E 020
9	Cancelado	Cancelado	M.I 409303, 0611026-0001, SANDRA CATALINA URIBE CORRALES, CR 083 A 104 DD 015
10	Cancelado	Cancelado	M.I 409303, 0611026-0001, CESAR AUGUSTO QUIRAMA QUINTERO, CR 083 104 DD 009
11	20222005741	22/06/2022	M.I 205760, 0602999-0173, ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ, CR 083 A 104 DB 024
12	Pendiente	29/06/2022	M.I 409303, 0611026-0001, GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA, CR 083 A 104 DD 005/007/009
13	20222005393	08/06/2022	M.I 205760, 0602999-0173, LILIANA JANET BUITRAGO ACEVEDO, CR 083 A 104 E 012
14	20222005742	22/06/2022	M.I 205760, 0602999-0173, LUZ DIONE ARIAS MORENO, CR 083 A 104 DB 016
15	Cancelado	Cancelado	M.I 409303, 0611026-0001, NATALIA ANDREA URIBE CORRALES, CR 083 A 104 DD 015
16	20222005743	22/06/2022	M.I. 205760, 0602999-0173, WILLIAM BUITRAGO BLANDON, CR 083 A X CL 104 E 006

- Las siguientes solicitudes a la empresa de avalúos A&B inmobiliaria, por concepto de indemnización por económica formal fueron declinadas y el cálculo de la indemnización será calculada con base en la información suministrada por los mejoratarios internamente por el equipo de la EDU, siguiendo la metodología propuesta según la PPPM.

N°	Radicado	Fecha Rad.	Descripción
1	Cancelado	Cancelado	ID PREDIO 900068985, 0611027-0002, JHON FREDY GOMEZ GÓMEZ
2	Cancelado	Cancelado	ID PREDIO 700016576, 0611027-0005, YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ, CL 107 084 D 007,

- En el mes de junio fueron notificadas por la Subsecretaría de Catastro una (1) Resoluciones Catastrales, “Por medio de la cual se da aplicación a la Resolución Conjunta IGAC-SNR de 2020 a un caso particular” de los predios.

N°	CBML	RED CATASTRO	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
1	06110270013	248232	202250073107	01/06/2022

8.2.1.2 Sub-Componente Jurídico

- Reunión el día 02 de junio de 2022, en la cual se trató el tema con las diferentes Secretarías y se definió las acciones para sanear los quince (15) predios de propiedad del INURBE, hoy Ministerio de Vivienda, los cuales que serán cedidos al municipio de Medellín con el fin de sanear la deuda por concepto del impuesto predial.

- Estudio, análisis y aplicación de la Política Protección a Moradores PPPMAEP, acompañamiento desde el componente jurídico.

- Los días martes 14 y 28 de junio de 2022 se realiza comité de seguimiento en la SIF.

- Acompañamiento jurídico el día 21 de junio de 2022 al recorrido a las zonas de intervención de los proyectos con las diferentes Secretarías que conforman la Mesa Técnica de la PPPMAEP.

- Solicitud de trece (13) disponibilidades y compromisos presupuestales por concepto de avalúo comercial e indemnizaciones económicas.

Por medio de la Resolución SEC-No.202250080063 del 28 de junio de 2022, expedida por Subsecretaría de Ejecución de la Contratación, Secretaría de Suministros y Servicios, se adoptó el censo y diagnóstico socioeconómico como línea base que identifica la población a intervenir del área de influencia del proyecto de utilidad pública e interés general “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1.”

Por medio de la Resolución número 202150179778 de 2021, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín se declaró la existencia de la condición de urgencia prevista en el numeral 4° del artículo 65 de la Ley 388 de 1997, para la adquisición del derecho de propiedad y demás derechos reales y mejoras mediante enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa, de los inmuebles, destinados a la ejecución del Proyecto: "Proyecto Urbano Integral -PUI- Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 Noroccidental”.

8.2.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP

Durante este mes las actividades estuvieron direccionadas hacía la retroalimentación de la documentación que implicaba algún cambio o faltante en el proceso de solicitud disponibilidad y compromiso para las compensaciones económicas a las que se tiene lugar en el proyecto. Asimismo, se da continuidad al acompañamiento social en el proceso de avalúos a los predios a intervenir y el relacionamiento con la institucionalidad buscando articular las diferentes secretarías y entes para atender las particularidades identificadas en el territorio.

- Socialización con comunidad cambio proceso predial: El día 2 de junio se lleva a cabo socialización en predio del señor Gildardo de Jesús Uribe, manifestándoles el cambio en el proceso de adquisición en su predio. Se les da la claridad del cambio en el diseño y por tanto la disminución de compra predial. Se levanta bitácora con las particularidades del proceso. La socialización fue adelantada por los profesionales jurídicos y sociales del proyecto.

- Recorrido Mesa Técnica PPPMAEP PUI priorizados: Se lleva a cabo el día 21 de junio recorrido con los funcionarios que hacen parte de la mesa técnica de la PPPMAEP en representación de las diferentes secretarías. Este recorrido por el polígono a intervenir tuvo la finalidad de reconocer las problemáticas y situaciones que se identifican en la zona, buscando articulación para su manejo desde cada una de las dependencias.

- Mesa de Articulación Institucional Comunitaria (MAIC): El 28 de junio se lleva a cabo la Mesa de Articulación Institucional Comunitaria que hace parte de la PPPMAEP, con la comunidad del proyecto. Dicho encuentro tuvo el objetivo de fomentar la memoria barrial y el sentido de pertenencia por el territorio. Este espacio se realiza con el apoyo del colectivo artístico de la comuna 6 llamado TallerArte.

- Durante el mes de junio se llevó a cabo acompañamiento a la comunidad que hace parte del proceso predial en cuanto al proceso de avalúo y el paso a seguir. Asimismo, durante el mes se realizó el envió de la solitud de disponibilidad y compromiso de avalúos comerciales y compensaciones económicas a las que se tiene lugar en el proyecto para su aprobación.

8.2.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0120	6029990173	800021593	LUZ DIONI ARIAS MORENO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo.

					• Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas
2	CALLE 53 # 10C – 63 0115	6029990173	800021594	ELKIN DE JESUS ARBOLEDA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
3	CALLE 53 # 10C – 63 0105	6029990173	800021595	WILLIAM BUITRAGO BLANDON	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
4	CALLE 53 # 10C – 63 0104	6029990173	800021596	LILIANA BUITRAGO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
5	CALLE 53 # 10C – 12 0210	6029990173	800021597	FANNY MARGARITA MEJIA QUINTERO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
6	CR 084 D 104 EE 003	6110270001	90068985	JHON FREDY GOMEZ GÓMEZ Y RICHARD	• Se Elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
7	CARRERA 84D # 104E - 31	6110270001	POR ASIGNAR	JORGE ORLANDO ZULUAGA GÓMEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
8	CR 084 D 104 EE 079	6110270001	70016575	LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo.

					• Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
9	CR 084 D 104 EE 085	6110270001	700016576	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
10	CLL 107 84 D 05 (CAMPO)	6110270001	700016577	RODRIGO ANTONIO ALVAREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
11	CL 104 84 D 17 (CAMPO)	6110270001	700016578	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO (GLORIA CRISTINA CARDONA MACHADO ACTUALMENTE CATASTRO VENDIÓ A VICTOR)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
12	CL 107 084 D 033	6110270001	800007356	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
13	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0006	6110270001	409187 (PREDIO 6)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos.
14	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0007	6110270001	409188 (PREDIO 7)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos

15	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0008	6110270001	409189 (PREDIO 8)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
16	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0009	6110270001	409190 (PREDIO 9)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
17	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0010	6110270001	409191 (PREDIO 10)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
18	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0011	6110270001	409192 (PREDIO 11)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
19	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0012	6110270001	409193 (PREDIO 12)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos

20	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0013	6110270001	409194 (PREDIO 13)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
21	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0015	6110270001	409180 (PREDIO 15)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
22	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0016	6110270001	409181 (PREDIO 16)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
23	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0017	6110270001	409182 (PREDIO 17)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
24	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0018	6110270001	409183 (PREDIO 18)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos

25	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0019	6110270001	409184 (PREDIO 19)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
26	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0020	6110270001	409185 (PREDIO 20)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
27	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0021	6110270001	409186 (PREDIO 21)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
28	CL 104 DD 083 A 004	6110260001	409303	GILDARDO URIBE (PAPELERIA, TIENDA, REMATES, PELUQUERIA Y TALLER 2 PISO)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
29	CL 104 DD 083 A 004	6110260001	409303	CESAR AGUSTO QUIRAMA QUINTERO (1 PISO)	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos

Es importante precisar que, en un inicio se tenían relacionados treinta y siete (37) predios, de los cuales se desafectaron los que se relacionan a continuación, quedando los veintiocho (28) anteriormente relacionados

DIRECCION	COBAMA	PROPIETARIO
CL 104 DD 083 A 004	6110260001	GILDARDO URIBE (PAPELERIA, TIENDA, , PELUQUERIA)
CL 104 DD 083 A 004	6110260001	NATALIA URIBE (2 PISO)
CL 104 DD 083 A 004	6110260001	SANDRA CATALINA URIBE (2 Y 3 PISOS)
CL 104 DD 083 A 004	6110260001	CESAR AGUSTO QUIRAMA QUINTERO (1 PISO)
CR 083 A CL 104 DB 173 LOTE	6029990173	MUNICIPIO DE MEDELLÍN FONDOS COMUNES
CL 104 D 083 A 015 0103	6110070003	PARROQUIA DE SANTA TERESA DE J
SIN ASIGNAR DIRECCION	6110270001(5008507)	MUNICIPIO MEDELLIN
SIN ASIGNAR DIRECCION	6110270001 (900085754)	MUNICIPIO MEDELLIN

Información resumen:

- Numero de predios: 28
- Estudios de títulos: 36 (Incluyendo los predios desafectados)
- Visita para toma de medidas: 36
- Total de fichas socioeconómicas diligenciadas: 39
  - Venteros ambulantes: 2
  - Poseedores y/o tenedores:17
  - Arrendatarios: 17
  - Subarrendatarios: 3
- Solicitud avalúos comerciales:13 + 2 avalúos de economía formal

8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

8.2.2.1 Sub-Componente Técnico

De acuerdo a la incorporación del Paseo Urbano Carrera 84/ PUI Noroccidental al marco del convenio Interadministrativo Nº 4600090649 de 2021 y en cumplimiento de los objetivos definidos en el aludido contrato interadministrativo, que se encuentra en etapa de diseño y está ubicado en el barrio El Progreso N°2 de la comuna 06 – Doce de Octubre, desde la calle 102B con Carrera 83 hasta la carrera 84A con calle 104DD, con un área aproximada de intervención de 4.922 m² y una longitud de 438 ml.

Se contribuyó a la gestión predial notificando a la Secretaría de Gobierno (Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia) y a la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles vía electrónica mediante los oficios con radicado EDU 100.7.1 -20223003044 y 100.7.1 -20223003047, respectivamente, ambos con

fecha del 25 de mayo de 2022 el cerramiento de la unidad residencial 12 de octubre de una faja de vía de espacio público necesaria para el desarrollo del proyecto.

Por solicitud de Ana Juanita Vergara Gómez, Inspectora de Policía 6A – Secretaría de Seguridad y Convivencia se brindó asesoría técnica en la que se señala el área a restituir de espacio público que actualmente presenta malla de cerramiento por parte de la UR 12 de octubre al administrador y presidente del concejo de la unidad residencial el día lunes 13 de julio de 2022.

8.3 PUI CENTRO ORIENTAL

8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES

8.3.1.1 Sub-Componente Técnico

- En el mes de junio se recibió respuesta a todas las solicitudes de avalúo comercial realizadas el pasado diez (10) de mayo de 2022, adicionalmente se enviaron las observaciones vía correo electrónico, de los cinco avalúos comerciales, cuya respuesta será oficial fue recibida mediante los siguientes radicados:

N°	Radicado	Fecha	Descripción
1	20222005123	02/06/2022	M.I 266050, 0813023-0065, TERESA DE JESUS PEREZ Y OTROS, CL 053 010 C 012 0182
2	20222005124	02/06/2022	M.I 5172553, 0813004-0002, HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ, CL 053 010 C 063 0115
3	20222005125	02/06/2022	M.I 5172553, 0813004-0002, JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ, CL 053 010 C 063 0120
4	20222005126	02/06/2022	M.I 5172553, 0813004-0002, MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA, CL 053 010 C 063 0104
5	20222005127	02/06/2022	M.I 5172553, 0813004-0002, MIGUEL PALACIOS BEJARANO, CL 053 X CL 010

- Adicionalmente se recibió el avalúo para economía formal de la Corporación Camposanto (representante legal Joaquín Calle) de acuerdo a las indemnizaciones por lucro cesante solicitado a la empresa de avalúos A&B inmobiliaria:

N°	Radicado	Fecha	Descripción
1	20222005661	17/06/2022	ID PREDIO 800021543, 0813004-0002, JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ, CL 053 010 C 063 0120, ECONOMÍA FORMAL CORPORACIÓN CAMPOSANTO

- Se realiza visita de reconocimiento el miércoles 29 de junio y se proyecta para el próximo mes el diligenciamiento de la ficha socioeconómica de acuerdo a las unidades económicas y mejoratarios identificados en el tramo de conexión entre el Paseo Urbano existente y la estación Metrocable Las Torres, dicho segmento es un lote de propiedad del municipio de Medellín, identificado con matrícula 5289470 y Nro Activo Fijo CBF698L (bien fiscal), que no se encuentra inscrito en la base catastral, dicho segmento está compuesto por dos tramos de aproximadamente 40 metros de longitud cada uno: el tramo 1 más cercano al paseo urbano del proyecto, está en zona de riesgo mitigable y contiene un andén peatonal de 1 metro de ancho en promedio. El tramo 2 más cercano a la estación de Metrocable Las Torres está en zona de riesgo no mitigable y cuenta con un andén de 2.5 metros de ancho en promedio.

8.3.1.2 Sub-Componente Jurídico

- Estudio, análisis y aplicación de la Política Protección a Moradores PPPMAEP, acompañamiento desde el componente jurídico.

- Solicitud de todas las disponibilidades y compromisos presupuestales por concepto de avalúo de los predios a intervenir.

- Proyección y envío para revisión por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios, las resoluciones de oferta de los predios objeto de intervención por parte del proyecto:

PROPIETARIO	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	ESTADO
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	CALLE 53 # 10C – 63 0104	813004002	800021546	Enviada a revisión el día 13/06/2022
MIGUEL PALACIO	CALLE 53 # 10C – 63 0105	813004002	800021545	Enviada a revisión el día 13/06/2022
HENRRY DE JESUS LONDOÑO GONZALES	CALLE 53 # 10C – 63 0115	8130040002	800021544	Enviada a revisión el día 16/06/2022
JOSÉ JOAQUIN CALLE RAMÍREZ	CALLE 53 # 10C – 63 0120	8130040002	800021543	Enviada a revisión el día 29/06/2022
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO Y OTROS (10)	CL 53 # 10 C 12 210	8130230065	266050	Enviada a revisión el día 29/06/2022

Por medio de la Resolución SEC-No.202250080063 del 28 de junio de 2022, expedida por Subsecretaría de Ejecución de la Contratación, Secretaría de Suministros y Servicios, se adoptó el censo y diagnóstico socioeconómico como línea base que identifica la población a intervenir del área de influencia del proyecto de utilidad pública e interés general “CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES.”

Por medio de la Resolución número 202150179789 de 2021, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín se declaró la existencia de la condición de urgencia prevista en el numeral 4° del artículo 65 de la Ley 388 de 1997, para la adquisición del derecho de propiedad y demás derechos reales y mejoras mediante enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa, de los inmuebles, destinados a la ejecución del Proyecto:"CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES- CERRO LOS VALORES."

8.3.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP

Dentro de este proyecto se adelantaron actividades de acercamiento con la comunidad que permitieron identificar las estrategias de acercamiento del proceso de adquisición predial.

- Recorrido reconocimiento predial: El día 3 de junio se lleva a cabo un recorrido con el equipo de gestión predial por el nuevo tramo que hará parte del proyecto Conectividad las Torres Cerro de los Valores. En dicho recorrido, se logra identificar el número de unidades económicas y familiares que hacen parte del polígono. Se hace un acercamiento inicial con la comunidad.

- Jornada de apropiación barrial: El día sábado 11 de junio se adelantó una jornada de apropiación barrial y aseo en el polígono del proyecto. Los objetivos de la jornada estuvieron enfocados a la recuperación de un punto crítico del territorio, socialización sobre los PUI y el avance predial del proyecto en la zona, además se acercó oferta institucional por parte de: Medellín me cuida (salud), Emvarias, Control Territorial, Secretaría de seguridad y convivencia, INDER y el Metro.

- Encuentro con líderes JAL comuna 8: El 16 de junio se lleva a cabo encuentro con líderes y lideras de la JAL de la comuna 8, socializando los diversos proyectos que se adelantan en la comuna en el marco de los PUI y el avance desde la gestión predial en el proyecto conectividad las Torres Cerro de los valores.

- Recorrido Mesa Técnica PPPMAEP PUI priorizados: Se lleva a cabo el día 21 de junio, recorrido con los funcionarios que hacen parte de la mesa técnica de la PPPMAEP en representación de las diferentes secretarías. Este recorrido por el polígono a intervenir tuvo la finalidad de reconocer las problemáticas y situaciones que se identifican en la zona, buscando articulación para su manejo desde las diferentes secretarías o dependencias.

- Mesa de Articulación Institucional Comunitaria (MAIC): El 30 de junio se lleva a cabo la Mesa de Articulación Institucional Comunitaria que hace parte de la PPPMAEP, con la comunidad del proyecto. Dicho encuentro tuvo el objetivo de fomentar la memoria barrial y el sentido de pertenencia

por el territorio. Este espacio se realiza con el apoyo del colectivo artístico de la comuna 6 llamado TallerArte.

- Durante el mes de junio se llevó a cabo acompañamiento a la comunidad que hace parte del componente predial en cuanto al proceso de avalúo y el paso a seguir en la gestión. Asimismo, durante el mes se realizó el envió de la solitud de disponibilidad y compromiso de avalúos comerciales y compensaciones económicas a las que se tiene lugar en el proyecto para su aprobación.

8.3.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0104	813004002	800021546	MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
2	CALLE 53 # 10C – 63 0105	813004002	800021545	MIGUEL PALACIO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
3	CALLE 53 # 10C – 63 0115	8130040002	800021544	HENRRY DE JESUS LONDOÑO GONZALES	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
4	CALLE 53 # 10C – 63 0120	8130040002	800021543	JOSÉ JOAQUIN CALLE RAMÍREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.
5	CL 53 # 10 C 12 210	8130230065	266050	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO Y OTROS (10)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.

Información resumen:

- Numero de predios: 6 (Incluyendo lote del municipio de Medellín donde se encuentran construidas las mejoras)
- Estudios de títulos: 6
- Visita para toma de medidas: 6
- Total de fichas socioeconómicas diligenciadas: 9
  - Poseedores y/o tenedores: 7
  - Arrendatarios: 2
- Solicitud avalúos comerciales: 5 + 1 avalúos de economía formal

8.4 PUI IGUANÁ

Se recibe comunicado por parte de la Secretaría de Infraestructura Física –SIF donde se invita a la EDU a generar propuestas en Proyectos Urbanos Integrales para sustituir el proyecto de conectividad Blanquizal Fase 2.

8.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

8.4.1.1 Relación de predios

A continuación, se relacionan el estado en que se encontraban en el mes de noviembre de 2021, momento en el que se suspendieron las actividades.

N°	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	13020100021	17633	MUNICIPIO DE MEDELLIN	No hay construcciones.
2	13020040028	960068726	ALVARO HERNANDO HINCAPIE AVENDAÑO	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
3	13020040028	960068726	MARIA LUCIA MIRANDA ZEA	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
4	13020040028	960068726	EDISON ARLEY HINCAPIE	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
5	13020040028	960068726	ASTRID JOHANNA HINCAPIE	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
6	13020040028	960068726	VALENTINA MENDOZA HINCAPIE	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
7	13020040029	800011256	MARIA ROSMIRA SALAZAR SALAZAR	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentación Se realiza visita para toma de medidas

8	13020040029	800014021	CLAUDIA FRANCY SALAZAR SALAZAR	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
9	13020040029	960068730	NANCY SALAZAR SALAZAR	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
10	13020040029	960068730	MARIA ROSMIRA SALAZAR SALAZAR (NIETAS)	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
11	13020040030	800001635	JOHN JAIRO ARCILA OROZCO	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
12	13020040030	800001636	JORGE RAUL LOAIZA GUARIN	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
13	13020040030	800019175	GLORIA PATRICIA LOAIZA GUARIN	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
14	13020040030	800020403	MARIA ISABEL LOAIZA GUARIN	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
15	13020040031	148891	JORGE ELIECER YARCE Y OTROS	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
16	13020040031	960068734	JORGE ELIECER YARCE	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
17	13020040031	960068734	JHOVANY GIRALDO	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
18	13020040031	960068734	JENNY ALEJANDRA OLGUIN CASTAÑEDA	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
19	13020040027	960068724	ELADIO JAIME PATIÑO NARANJO/MARGARITA MARIA IMCAPIE / DUEÑOS CON TODOS LOS HIJOS	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
20	13020040026	960068723	MURIO SAMUEL ARIAS DUQUE CAMBIAR PROPIETARIO A ELVIA CARDOMA	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
21	13020040026	960068723	WILIAM ANDRES ARIAS	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas

22	13020040026	960068723	BEATRIZ ELENA ARIAS	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
23	13020040063	800013960	MARIA DEL ROCIO ARBOLEDA TAVERA	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
24	13020040063	800013960	MARY LUZ TABERA	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
25	13020040063	800013960	CAROL ESTEFANI GUZMAN	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
26	13020040063	800013960	JOHAN ECHEVERRY	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
27	13020040064	800013961	LUZ NELLY ARBOLEDA ALCARAZ Y OTRA	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
28	13020040064	800013961	LIZETH YAMILE SEPULVEDA	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
29	13020040065	800013962	LUIS CARLOS ARBOLEDA ALCARAZ	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
30	13020040066	800013963	WALTER HOYOS MONSALVE	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
31	13020040032	960068735	SIMPLICIO TEJADA/HEIDER SAMIT BLANCO NUÑEZ	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
32	13020040032	960068735	LEIDY DIANA TORO MARIN	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
33	13020040033	267195	INSTITUTO HIJAS DE MARIA M.M.E	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
34	13020040051	700006791	LUIS GILBERTO GARCÍA MARÍN	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
35	13020040050	700006790	ROSA ADELA VASQUEZ BETANCUR	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
36	13020040050	700006790	NIETA DE ROS ADELA (EVELIN VASQUEZ)	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica.

				No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
37	13020040042		PARROQUIA EL ECCE HOMO	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas

8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Avance en la elaboración de entregables de la Política Pública desde los distintos componentes, jurídico, técnico y social.

- Recorrido de identificación predial en Cerro de los Valores Fase 2 el miércoles 29 de junio de 2022.

- Acompañamiento técnico social en el proceso de avalúos de los proyectos: Conectividad las torres Cerro de los Valores y Paseo Urbano Carrera 83.

8.6 DIFICULTADES

- En el mes de mayo se enviaron en total 21 (veintiún) solicitudes de avalúo comercial a la empresa de avalúos A& B inmobiliaria, sin embargo, tres (3) solicitudes de avalúo fueron declinadas de acuerdo a un ajuste en la línea de compra del proyecto paseo urbano carrera 83.

- Se genera la alerta de crear convenio para el reasentamiento de las cuatro (4) familias candidatas a subsidio de vivienda de todos los PUI ya que esto, retrasaría la disponibilidad de las áreas necesarias para el proyecto.

- Los quince (15) predios de propiedad del INURBE que serán cedidos al municipio de Medellín cuentan con deuda por concepto del impuesto predial desde 2008 a 2022, por tal motivo se realizará un informe a catastro solicitando cambio de destinación en el uso del suelo de dichos predios, debido a que según el POT de 2006 y el POT vigente de 2014 su destinación es espacio público, por lo tanto, no debe generarse cobro de impuesto predial, sin embargo este no es el uso que aparece en Catastro y por esto se generó el cobro del impuesto. Una vez se haga el cambio en la destinación se notificará a la secretaría de Hacienda para que los predios queden saneados.

8.7 METAS ALCANZADAS

- En el mes de junio se recibieron de la empresa de avalúos A& B inmobiliaria en total dieciocho (18) avalúos comerciales y un (1) avalúo de economía formal, además tres (3) solicitudes de avalúo fueron declinadas de acuerdo al ajuste en la línea de compra del proyecto paseo urbano carrera 83.

- Se realizó análisis predial preliminar del proyecto alterno Mirador de Calasanz, se consultaron VUR, fichas prediales, escrituras, licencias y planos urbanísticos.

- Se identifica el predio con CBML 071900070068 a nombre del Municipio de Medellín donde se realizará el proyecto alterno parque Fuente Clara (Robledo); se realizó la solicitud del VUR y ficha predial y se programa visita de reconocimiento para el mes de mayo para proyectar las compensaciones según lo establecido en la PPPM.

- Se realizó el análisis predial preliminar del proyecto alterno Ecoparque Masavielle (Robledo)se realizó la solicitud de los VUR y fichas prediales con el fin de realizar englobe de los predios afectados por el proyecto a nombre del Municipio de Medellín para lo que se debe realizar la actualización de áreas ante la oficina de registro.

- Se identifican dos (2) predios con CBML 07170120022 y 07170120021 a nombre del Municipio de Medellín donde se realizará el proyecto alterno Paseo Urbano Parque de Robledo; se realizó la solicitud del VUR y ficha predial.

- Se realizó proyección de las compensaciones de las actividades económicas del paseo urbano Carrera 84, de acuerdo a visita de reconocimiento en campo y de acuerdo a la política pública de protección a moradores.

8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES

- Contar con la disponibilidad y compromiso presupuestal para las compensaciones económicas a las que se tienen lugar en ambos proyectos.

- Contar con la solicitud de avalúos comerciales de los predios radicada a la A&B inmobiliaria quien es la empresa que realizará los avalúos comerciales de los predios a adquirir.

- Establecer modo de adquisición de los predios de propiedad del INURBE

- Avanzar en los insumos de la PPPMAEP como el plan de gestión social y reasentamiento.

- Contar con todas las resoluciones de oferta de compra en trámite de notificación.

8.9 CONCLUSIONES GENERALES

- Dentro de los proyectos se cuenta con la totalidad del diligenciamiento de las fichas socioeconómicas, oficios GT, recolección de documentos requeridos para la adquisición predial y la elaboración de todos los estudios de títulos.

- Se recibieron la totalidad de los dieciocho (18) avalúos comerciales y uno (1) de economía formal de acuerdo a solicitud con la empresa de avalúos A&B inmobiliaria, se proyectan todas las solicitudes de disponibilidad y compromiso presupuestal por concepto de reconocimiento de compensaciones económicas. Y se tiene en revisión los cinco (5) expedientes del proyecto Cerro de los Valores.

9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN

9.1 PUI COMUNA 13

9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

9.1.1.1 Información contractual

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

CONTRATO DE OBRA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3302-138**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de marzo de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**04 de marzo de 2023**	
OBJETO:	OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.**	
	NIT:	900336649-7	
	REPRESENT LEGAL:	RICARDO GUERRA BARRIENTOS	
	C.C.	71.337.270	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 5.505.871.810	
	ADICIÓN N°1:	N/A	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 5.505.871.810**	
PLAZO:	INICIAL:	300 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**300 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR:	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		07 de abril de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**19 de marzo de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS con NIT 901.155.456-9 60 % –**	


		TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %)
	NIT	901.581.108-7
	REPRESENT LEGAL	SANTIAGO YEPES ESTRADA
	C.C.	1.039.450.634
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 701.595.310
	ADICIÓN Nº1:	N/A
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 701.595.310**
PLAZO:	INICIAL:	315 días calendario
	PRORROGA Nº1:	N/A
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**315 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de marzo de 2020
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.1.1.2 Programación y avance del proyecto completo

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
PRELIMINARES	16,31%	61,00%	20,59%	21,0%
RETIROS Y DEMOLICIONES	29,33%	36,00%	9,55%	7,0%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	9,72%	5,00%	2,28%	6,0%
LLENOS Y ENTIBADOS	0,78%	2,00%	0,00%	0,0%
CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL	51,30%	30,00%	0,00%	0,0%
CONCRETOS	0,40%	3,00%	0,00%	0,0%
ESTRUCTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
CONCRETOS VARIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
ACERO/MALLAS	6,99%	7,00%	0,00%	0,0%
MAMPOSTERIA/REVOQUE/ PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
OBRAS VARIAS	0,00%	0,00%	15,92%	14,0%
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%	3,61%	2,0%
SILVICULTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
ACARREOS	100,00%	100,00%	0,00%	0,0%
MANEJO DE FAUNA	53,45%	3,00%	60,52%	19,0%
TALA DE ARBOLES	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%
TOTAL	**6,99%**	**14,00%**	**1,95%**	**6,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**6,99%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**1,95%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**14,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**6,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**14,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**-24**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**53**

9.1.1.3 Cronograma



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	0. MEDIA LADERA T3 FASE 2	298 días	9/05/22	4/03/23
2	INICIO DE PROYECTO	0 días	9/05/22	9/05/22
3	ACTA DE INICIO	0 días	9/05/22	9/05/22
4	PRELIMINARES	240 días	14/05/22	11/01/23
12	RETIROS Y DEMOLICIONES	270 días	30/05/22	25/02/23
21	MOVIMIENTOS DE TIERRA	245 días	25/05/22	26/01/23
40	LLENOS Y ENTIBADOS	194 días	3/08/22	15/02/23
46	CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL	205 días	2/08/22	25/02/23
50	CONCRETOS	175 días	29/07/22	21/01/23
63	ESTRUCTURA	114 días	9/11/22	4/03/23
81	CONCRETOS VARIOS	88 días	6/12/22	4/03/23
98	ACERO/MALLAS	180 días	8/08/22	6/02/23
106	MAMPOSTERIA/REVOQUE/PINTURA	49 días	20/12/22	8/02/23
116	PISOS	93 días	28/11/22	2/03/23
130	OBRAS VARIAS	278 días	28/05/22	4/03/23
157	CARPINTERÍA METÁLICA	48 días	16/01/23	4/03/23
170	INSTALACIONES HIDRAULICAS	192 días	23/08/22	4/03/23
194	INSTALACIONES ELECTRICAS	173 días	25/06/22	17/12/22
244	SILVICULTURA	22 días	10/02/23	4/03/23
259	ACARREOS	5 días	27/02/23	4/03/23
261	MANEJO DE FAUNA	211 días	18/05/22	17/12/22
267	TALA DE ARBOLES	6 días	21/05/22	27/05/22
269	GUIA DE MANEJO SOICIOAMNIENTAL	0 días	28/02/23	28/02/23
270	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SARS -COVID 19	0 días	28/02/23	28/02/23
271	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	0 días	28/02/23	28/02/23
272	POLIZAS	0 días	28/02/23	28/02/23
273	FIN PROYECTO	0 días	28/02/23	28/02/23

Se han realizado observaciones al cronograma aportado inicialmente por el contratista de obra y la interventoría, requieren atender cambios en la programación de algunas actividades que fueron consideradas con plazos muy amplios, lo cual se califica como una programación muy conservadora y no representativa a la realidad del proyecto.

9.1.1.4 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	7	Oficiales foráneos:	0
Profesionales contratista:	8	Oficiales de la zona:	1
Comisión de topografía contratista:	1	Ayudantes foráneos:	0
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	6
Maestro	0	Otros (Fierrero)	0

Vigilantes	0	Otros (mineros)	0
Encargados Pileros	1	Otros (auxiliares de tránsito)	12
Pileros	13	Otros auxiliar SST)	0
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Conductores motocarros	3
Ayudante de arqueología	0	Operadores de mini retro	2
Operadores	1	Otros	0
otros	0	Otros	0

Total empleos generados:	56
Total empleos operativos en obra:	22
Total empleos generados en la zona:	7
Total empleos femeninos:	12
Total empleos femeninos en la Zona:	6
Retiros última semana	3
Empleos EDU	6

Generación de empleo en obra con corte al 31 de mayo de 2022

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas encond de discapacidad
14	2	14	14	13	1	10	57	4	11	0	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas encond de discapacidad
56	5	14	42	38	18	21	51	7	45	4	0

9.1.1.5 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

TÉCNICO:

- Se tiene dos 2 frentes de trabajo en el momento en la zona del talud de la vivienda 112f N.º 34D – 65 donde se realizan excavaciones de las pilas 82, 86, 91, 93 y 98 a una profundidad mayor a 16m. y sus anillos.
- En la zona de estancia para el adulto mayor se recibió la redistribución de las escalas por el Arq. de la EDU, y se viene adelantando las excavaciones para las pilas tipo 2.
- Excavación para pilas 33 para el viaducto
- Excavación para pilas 60, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 95, 96, 98, y 100
- En el comité N. 6 se contó con la participación de la SIF

- Pilas con anillos terminadas 62, 64, 82, 84, 89, 91, 93, 98
- Retiro de material proveniente de excavación en las zonas de estancia para el adulto mayor y tramo de muro de contención de 8m de altura
- Se realiza seguimiento con topografía de la casa N. Cra 112F calle 34D-65 y al talud, para hacer el seguimiento y control si están presentando asentamiento
- Se continua diariamente el cargue y retiro de material de excavación con motocarro para acopio temporal en el Plan de la che, para disposición de final del material.
- Se retiró toda la basura, escombro y madera detrás de las escalas en la obra de senderos conexión 2, se deja acta del estado actual con líder de la acción comunal y registros fotográfico.
- Armado de canastas para pilas 82, 89, 91, 93

SOCIAL:

- Se realizó el censo a las familias que están en riesgo por los trabajos de la obra. El censo se realizó porque se requería para el plan de gestión del riesgo.
- Se coordinó limpieza con hidro lavadora de la calle del plan de che. Esta limpieza se realizó con el objetivo de evitar que la gente se caiga en la época de invierno.
- Recorrido en obra: se realizó recorrido en la obra por la zona del Viaducto tramo I y II. Durante el recorrido se les recordó a los comerciantes la importancia de respetar el cerramiento de la obra.
- se realizó visita a dos propietarios de casas que están cerca de la zona de la obra. En la visita se les informó que la obra les ofrecía un arrendamiento temporal mientras se adelantan los procesos constructivos del viaducto. El arrendamiento temporal se les ofreció porque las dos viviendas pueden estar en riesgo mientras se hace la construcción.
- Asesoría: se participó del recorrido y de la asesoría que realizaron los profesionales en gestión del riego, en referencia a la situación del talud que se está trabajando en la obra.

SST:

- Verificación de seguridad social de trabajadores nuevos.
- Entrega de EPP solicitados por colaboradores
- Permisos para tareas de alto riesgo.
- Mejora de condiciones de seguridad en la obra- accesos a pilas.
- Mediciones ambientales en pilas.
- Se realizó reunión con experto en atención de desastres.
- Análisis de trabajo seguro (ATS) para Introducir acero a las pilas.

AMBIENTAL:

- Mantenimiento de Sumideros.

- Acopio, y transporte de RCD.
- Protección de Árboles y Caño para evitar sedimentos.
- Protección de materiales y RCD con plásticos, para evitar material particulado.
- Pesaje de residuos sólidos martes y viernes.
- Revisión de informe actividades silviculturales.

9.1.1.6 Dificultades

- Las dificultades que presenta la construcción del proyecto son los espacios para el acopio de suministros y de material de excavaciones por sus características y topografía de la zona.

9.1.1.7 Necesidades

- Es necesario la reubicación de la familia ubicada en la casa con la siguiente dirección 112f N.º 34D – 65 ya que presenta un peligro inminente por el estado actual de la vivienda con grietas, fisuras y el asentamiento del mismo, cabe aclarar que el estado de la vivienda se encontraba así antes del inicio del proyecto viaducto media ladera tramo 3 fase 2, este reporte fue entregado al DAGRD y a la EDU.

- Es necesario la implementación del plan de Gestión del Riesgo y atención de desastres debido a la situación actual del terreno y además este es de obligatorio cumplimiento.

9.1.1.8 Avances

- Se tiene dos 2 frentes de trabajo en el momento en la zona del talud de la vivienda 112f N.º 34D – 65 donde se realizan excavaciones de las pilas 82, 86, 91, 93 y 98 a una profundidad mayor a 16m. y sus anillos.

- En la zona de estancia para el adulto mayor, se recibió la redistribución de las escalas por el Arq. de la EDU, y se viene adelantando las excavaciones para las pilas tipo 2.

9.1.1.9 Alertas

<u>TÉCNICO</u>:

- Se continúa realizando seguimiento con topografía a la vivienda ubicada en la siguiente dirección 112f N.º 34D – 65 y en el talud con el fin de conocer si está presentando deslizamiento o asentamiento, el topógrafo de la obra presentó el informe con el registro del 31 de mayo hasta la fecha del presente informe y no hay movimiento de la vivienda, pero si

desprendimiento del terreno en el talud por causas de las fuertes y frecuentes lluvias en el sector.

9.1.1.10 Justificación del atraso

A la fecha del presente informe no se presenta atrasos en la programación

9.1.1.11 Registro fotográfico



SOCIAL - Censo gestión del riesgo



SOCIAL - Limpieza plan del che



SOCIAL - Actualización de las carteleras



SST- Mediciones ambientales en pilas.



SST- Verificación de accesos a pilas.



Retiro del cerramiento el fin de semana



Adecuación de acceso a las pilas



Protección de material para evitar partículas



Aseo de zona de cague de motocarros



Vaciado de anillos para pila 62



limpieza y protección de desagüe



Excavación de pilas para muro de contención del gimnasio



vaciado anillo de pilas ara muro de contención del gimnasio



Figuración de estribos para los anillos de pilas



Excavación y retiro de material



Vaciado de anillos para pilas



Armado canasta para pilas



Recorrido técnico comité N. 6



Acarreo interno acero para pilas barra N. 10



Cargue y botada de material acopiado en el plan del che



Excavación de pila para muro contención Gimnasio



Marcación con topografía pilas tipo 1, P3

9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

EJECUCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		03 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	

Fecha de Finalización Proyectada:		04 de septiembre de 2020
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		27 de octubre de 2020
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		10 de enero de 2021
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		25 de enero de 2021
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		14 de mayo de 2021
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		26 de mayo de 2021
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		17 de agosto de 2021
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**
	NIT	901.345.026-0
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 4.805.775.402
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 726.562.002
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 1.406.795.139
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 486.442.191
	ADICIÓN Nº4 - CTO 78588 - 18	$ 18.852.752
	REAJUSTES CTO 78588 - 18	$ 165.139.969
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 7.444.427.486**
	VALOR CONTRATO 78588 - 18 CON REAJUSTES	**$ 7.609.567.455**
	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**
	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA	**$ 9.177.174.941**
	VALOR TOTAL REAJUSTES CONTRATO OBRA	**$ 231.939.969**
	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA CON REAJUSTES	**$ 9.409.114.910**
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	180 días calendario
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	75 días calendario
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	15 días calendario
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	108 días calendario
	PRORROGA Nº4 - CTO 78588 - 18	12 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 78588 - 18	45 días calendario
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario
	PRORROGA Nº7- CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**

	PLAZO TOTAL CONTRATO DE OBRA	**660 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	25 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

INTERVENTORÍA SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		04 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		26 de noviembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		17 de agosto de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**	
	NIT	900.516.298-8	
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves	
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 469.587.649	
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 197.517.711	
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 272.972.824	
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 105.434.119	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 1.045.512.303**	
	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584	
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**	
	VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**$ 1.572.375.283**	
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	210 días calendario	
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	60 días calendario	
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	120 días calendario	
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	45 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**	
	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario	
	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	

	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**675 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
POLIZAS	128,93%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	86,29%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	95,12%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	96,68%	100,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	94,92%	100,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	88,47%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	56,31%	100,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO	86,90%	100,00%	100,00%	100,00%
ALCANTARILLADO EXTERNO	96,54%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	70,42%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS	72,95%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS EXTRAS	105,11%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**97,03%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**97,03%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**99%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**675**

Los contratos encargados de la ejecución del proyecto finalizaron su plazo contractual así: el 30 de marzo de 2022 la obra, y el 15 de abril de 2022 la interventoría. Por lo anterior, el porcentaje de avance programado y real del proyecto es del 100%. Al cierre de este periodo, el contratista continúa atendiendo algunas observaciones y detalles pendientes relacionadas en el acta de terminación del contrato, con el fin de proceder con el acta de recibo a satisfacción tanto de la interventoría como de la EDU.

9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

A continuación, se relaciona la información contractual de las actividades correspondientes a las Obras Complementarias del Sendero de Conexión Independencias 2:

EJECUCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº6:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**	
	NIT	901.345.026-0	
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez	
VALOR [$]:	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879	
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**	
PLAZO:	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario	
	PRORROGA Nº7 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

INTERVENTORÍA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº4:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		

CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**
	NIT	900.516.298-8
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves
VALOR [$]:	ADICIÓN N°4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265
	ADICIÓN N°5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584
	ADICIÓN N°6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**
PLAZO:	PRORROGA N°4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario
	PRORROGA N°5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA N°6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**
SUSPENSIONES:	N°1	N/A
REANUDACIONES:	N°1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	**% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
POLIZAS	270,24%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	24,59%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	91,77%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	73,34%	99,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	97,54%	98,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	53,81%	98,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	56,91%	98,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO		--	--	--
ALCANTARILLADO EXTERNO	104,24%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	127,85%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS		--	--	--
OBRAS EXTRAS	153,66%	99,50%	100,00%	100,00%
TOTAL	**98,78%**	**99,50%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**98,78%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**99,50%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**99,50%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**98,95%**

DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**240**

Para las actividades correspondientes a las obras complementarias del Sendero de Conexión 2, el porcentaje de avance real es del 99%, contra un avance programado del 100%, esto se debe a que, al cierre de este periodo, el contratista continúa atendiendo algunas observaciones y detalles pendientes relacionadas en el acta de terminación del contrato, con el fin de proceder con el acta de recibo a satisfacción tanto de la interventoría como de la EDU.

9.1.2.5 Cronograma

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	% completado	Costo real	Comienzo	Fin
0		178.SENDEROS MEDIA LADERA-30 marzo 202	610,19 días	$ 9.177.174.941	99%	$ 8.990.967.106	lun 9/03/20	mié 30/03/22
1		Acta de Inicio firmada	0 días	$ 0	100%	$ 0	lun 9/03/20	lun 9/03/20
2		Constituir Póliza y Silvicultura	0 días	$ 71.961.849	100%	$ 71.961.849	lun 9/03/20	lun 9/03/20
3		Acta de vecindad realizada	10 días	$ 0	100%	$ 0	lun 9/03/20	jue 19/03/20
4		ACTIVIDADES PRELIMINARES	600,69 días	$ 295.318.526	99%	$ 292.543.722	mar 17/03/20	mar 29/03/22
9		Actividades preliminares ejecutadas	0 días	$ 0	0%	$ 0	mar 29/03/22	mar 29/03/22
10		RETIROS Y DEMOLICIONES	522,69 días	$ 135.882.875	99%	$ 134.524.046	mar 2/06/20	mar 8/03/22
13		Retiros y demoliciones terminadas	0 días	$ 0	0%	$ 0	mar 8/03/22	mar 8/03/22
14		MOVIMIENTOS DE TIERRA	525,44 días	$ 1.711.826.379	99%	$ 1.690.606.505	mié 10/06/20	sáb 19/03/22
21		Tierra removida	0 días	$ 0	100%	$ 0	mié 2/02/22	mié 2/02/22
22		ESTRUCTURAS EN CONCRETOS	507 días	$ 1.146.565.591	99%	$ 1.143.539.863	sáb 20/06/20	lun 7/03/22
29		Estructuras en concreto construidas	0 días	$ 0	0%	$ 0	vie 18/03/22	vie 18/03/22
30		INSTALACIÓN DE ACEROS, MALLAS Y ESTR	513,37 días	$ 1.525.430.582	87%	$ 1.443.956.867	mar 7/07/20	mar 29/03/22
40		Aceros, mallas y estructuras metálicas insta	0 días	$ 0	0%	$ 0	mar 29/03/22	mar 29/03/22
41		INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA,	50,8 días	$ 66.033.151	85%	$ 56.128.178	mié 26/01/22	vie 25/03/22
43		Carpintería instalada	0 días	$ 0	0%	$ 0	vie 25/03/22	vie 25/03/22
44		INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	345,93 días	$ 145.802.566	99%	$ 145.092.406	mar 2/02/21	mié 30/03/22
49		Obras varias construidas	0 días	$ 0	0%	$ 0	mié 30/03/22	mié 30/03/22
50		INSTALACIÓN DE ACUEDUCTO EXTERNO	81 días	$ 44.173.686	98%	$ 43.290.212	mié 15/12/21	sáb 19/03/22
54		Acueducto externo instalado	0 días	$ 0	0%	$ 0	sáb 19/03/22	sáb 19/03/22
55		INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EXTER	360,69 días	$ 227.790.370	99%	$ 225.512.466	lun 14/12/20	mié 2/03/22
59		Alcantarillado externo instalado	0 días	$ 0	0%	$ 0	jue 24/03/22	jue 24/03/22
60		INSTALACIÓN DE RED DE GAS	156 días	$ 65.498.945	100%	$ 65.498.945	mié 8/09/21	lun 14/03/22
66		Redes de gas instaladas	0 días	$ 0	100%	$ 0	mar 8/02/22	mar 8/02/22
67		INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS	126,13 días	$ 18.791.805	92%	$ 18.132.825	vie 29/10/21	mié 30/03/22
72		Redes eléctricas instaladas	0 días	$ 0	0%	$ 0	mar 29/03/22	mar 29/03/22
73		OBRAS EXTRAS	529,33 días	$ 3.006.504.903	99%	$ 2.983.113.204	sáb 13/06/20	lun 28/03/22
126		GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	54 días	$ 17.441.162	0%	$ 14.277.448	jue 19/03/20	jue 28/05/20
145		GESTIÓN AMBIENTAL	64 días	$ 316.762.254	88%	$ 297.107.567	jue 28/05/20	mar 18/08/20
201		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0 días	$ 7.234.200	0%	$ 6.285.000	jue 28/05/20	jue 28/05/20
218		PRESUPUESTO PMT	54 días	$ 374.156.097	0%	$ 359.396.003	jue 19/03/20	jue 28/05/20
236		SENDEROS CONSTRUIDOS - FIN	0 días	$ 0	0%	$ 0	mié 30/03/22	mié 30/03/22

9.1.2.6 Indicadores

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2 (Completo)	2046,44	2046,44
Longitud ml	204	204
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área zonas verdes	474,13	474,13
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9

Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	553,10	553,10
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2	688,48	688,48
Longitud ml	123,57	123,57
Área zonas verdes (Incluye Trinchos)	318,10	318,10
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área circulaciones y acceso a predios	63,04	63,04

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Obras complementarias Sendero de Conexión Independencias 2	1357,96	1357,96
Longitud ml	204	204
Área zonas verdes	156,03	156,03
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9
Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	490,06	490,06
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

9.1.2.7 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas encond de discapacidad
574	501	267	307	549	25	274	73	191	336	47	0

9.1.2.8 Estado actual

El contrato de obra finalizó su plazo contractual el 30 de marzo de 2022, con un porcentaje de avance físico ejecutado de 98%. vs un porcentaje programado es de 100%, para lo cual, en esa misma fecha, la supervisión de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, procede a suscribir el acta de terminación del contrato, en la cual se relacionan los faltantes, detalles y pendientes de obra y del contrato en general, así mismo se da un plazo para la atención y corrección de dichas observaciones hasta el 18 de abril de 2022, con el fin de suscribir el acta de recibo a satisfacción definitiva de las obras

ejecutadas. Se anexa el acta de terminación del contrato de obra N° 628 de 2019, con la relación de los detalles y pendientes establecidos allí.

Se realiza el acta de terminación para el contrato de Interventoría el día 15 de abril de 2022, la cual tiene por pendiente el recibo a satisfacción de los detalles y faltantes por parte del contratista de obra. Para lo cual se han venido realizando inspecciones de los detalles del acta de terminación de la obra realizada el 30 de marzo de 2022.

9.1.2.9 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF

- El contratista aún no ha radicado ante EPM los trámites de aprobación de georreferenciación y televisación de las redes ejecutadas, como insumo para obtener el recibo por parte de esta entidad.

- Pendiente de la suscripción del acta de recibo de la infraestructura de alumbrado público (Cajas y acometidas) ejecutadas por el proyecto, por parte de la interventoría de Alumbrado Público, con el fin de programar con EPM la instalación del sistema de alumbrado público del proyecto.

9.1.2.10 Dificultades

- Se tiene como dificultad la entrega del suministro de cerámica la cual será progresivo, a la fecha se han recibido por parte de Corona el suministro de 5 tramos, de los cuales se han instalado 2 tramos. Se reprograma recorrido para revisión de los 3 tramos faltantes por instalación para el día 02 de junio de 2022.

- A la fecha del presente informe se evidencia que el contratista se encuentra realizando los detalles y faltantes del acta de terminación con fecha del 30 de marzo de 2022. Siendo el más importante darle cierre al acta de entorno de ingreso del almacén de la obra (Reversadero) al punto cero del sendero.

9.1.2.11 Necesidades

- Se solicita al contratista de obra continuar a subsanar los detalles y acabados pendientes.

9.1.2.12 Registro fotográfico































}













9.2 PUI NOROCCIDENTAL

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

Según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, esta actividad aun no inicia, pues nos encontramos en la elaboración de los estudios y diseños

técnicos del proyecto. Así mismo nos encontramos en el proceso de gestión y adquisición predial requerida para la ejecución del proyecto.

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84

Según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, esta actividad aun no inicia, pues nos encontramos en la elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.3 PUI CENTRO ORIENTAL

9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

Según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, esta actividad aun no inicia, pues nos encontramos en la etapa de estructuración técnica y elaboración del modelo BIM del proyecto articulando y sincronizando los diseños arquitectónicos y técnicos, como insumo fundamental para iniciar la elaboración del presupuesto oficial del proyecto (Obra e interventoría), actividades previas al inicio del proceso de contratación de obra e interventoría. Así mismo nos encontramos en el proceso de gestión y adquisición predial requerida para la ejecución del proyecto.

9.4 PUI IGUANÁ

9.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

El 17 de noviembre de 2021, el DAPM expone y socializa el estudio de riesgo en detalle realizados por Eafit. Allí se concluye que el polígono de intervención del proyecto CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL – IGUANÁ se encuentra en una ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE POR AVENIDAS TORRENCIALES, lo cual es una de las afectaciones y determinantes normativas más taxativas en materia de clasificación de suelos para de propuestas de desarrollo urbano, por lo cual el proyecto se debe replantear completamente sin proponer obras de infraestructura (hidrológicas y/o urbanísticas) que inciten a la permanencia o tránsito de personas de dicho polígono, y se debe enfocar en una propuesta completamente ambiental de ecoparque de quebrada, que recupere el retiro y cauce natural de la quebrada y repotencie el corredor ambiental de esta.

En vista de esta situación, la Secretaria de Infraestructura Física determinó la no viabilidad y continuidad del proyecto, informándolo el 22 de noviembre de 2021 en el comité de seguimiento del componente predial, así mismo, solicita a la EDU la suspensión temporal de todas las actividades que se vienen desarrollando para el proyecto.

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

10.1 PUI COMUNA 13

10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

10.1.1.1 Actividades generales y avance en obra

- Dentro del componente ambiental, se reporta un gran avance respecto a la adecuación de los puntos ecológicos para separación y disposición de residuos sólidos, el acopio de sustancias químicas y el general la adquisición de todos los elementos y materiales que requiere el contratista para la implementación de los programas ambientales.

- Se reporta como actividades de gran impacto la evacuación continua de material de excavación y el seguimiento al PMT dentro del Viaducto, pues aún se siguen presentando inconvenientes con la obstrucción que hace la comunidad a los senderos peatonales. Por parte del contratista se han implementado acciones como la instalación de señalización más visible, sensibilizaciones a la comunidad, entrega de volantes informativos y acercamientos con la Secretaría de Movilidad y Espacio Público.

- El Plan de Acción Socio ambiental en Obra (PASAO) ya se encuentra aprobado por la EDU desde el día 06 de junio.

- Se realizó la revisión del informe mensual del mes de mayo presentado por la interventoría.

- El día 03 de junio, se realizó recorrido en obra con la profesional Margarita Restrepo de la SIF, en la que se evidenció el avance de obra y la aplicación de los programas ambientales, de la visita surgieron varias observaciones, la mayoría enfocadas al área SST en cuanto a temas de señalización, demarcación y seguridad general en obra, ya que fue imposible acceder a las pilas por la cantidad de material que se presentó en la zona. Las solicitudes fueron puestas en conocimiento de la profesional competente de la EDU, la cual realizó una inspección y el contratista realizó las correcciones respectivas.

- En cuanto a las observaciones realizadas para el componente ambiental, se mejoró el acopio de materiales en el Plan del Che, se realizó la protección de árboles, limpieza de sumideros y se implementó un sistema para limpieza de llantas al inicio de la obra. Ver anexo 1. Acta de seguimiento ambiental.

- Se realizó la revisión del informe de fauna y flora presentado por el contratista, el cual fue devuelto con observaciones. Una vez se tenga la versión final del documento, la EDU procederá a compilar la información y

radicar el informe al Área Metropolitana dando cumplimento a la resolución vigente.

- En el comité realizado el día 23 de junio se acordó con el contratista que se tomarán dos acciones por parte del componente ambiental, para monitorear el movimiento del talud donde se encuentra la vivienda en riesgo, con el fin de evidenciar si con el proceso constructivo el terreno cede, por ello las medidas a implementar son la instalación de un pluviómetro y la instalación de medidores sobre el terreno que indiquen si se presenta algún desplazamiento del talud.

10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de junio se tuvo una calificación de 92,4%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socio ambiental.

La calificación indica que el contratista ha implementado los programas ambientales a satisfacción sin incurrir en faltas graves que pongan el peligro los recursos naturales y a la comunidad aledaña.

HISTORICO CALILFICACIÓN GMSA

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Mayo 2022	96,3%
Junio 2022	92,4%

10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales

- Se reporta que se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.
- Se reporta que se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

CONSOLIDADO DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°719 del 22 de abril de 2022	6	0	0	21	6	0	0	0

10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

- Pese a que el plazo contractual de obra finalizó el día 30 de marzo de 2022, el contratista aun no realiza entrega del informe final de liquidación.

- A la fecha, ya se realizó por parte del contratista el desmantelamiento de los campamentos, sin embrago aún queda pendiente retirar escombros y material sobrante de obra.

10.2 PUI NOROCCIDENTAL

10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

- La factura del trámite de aprovechamiento forestal aún se encuentra en gestión de pago por parte de la EDU.

- El día lunes, 06 de junio, se realizó visita a la zona de influencia del proyecto con un funcionario de Empresas Varias y con dos líderes de la comunidad, con el fin de evidenciar la problemática de disposición de residuos sólidos en la zona y la forma para prevenir y mitigar dicha problemática.

- Se planteó la idea de contenerizar los residuos en dos puntos dentro del polígono de intervención, para lo cual la obra tendrá que dejar adecuados los espacios.

- Las decisiones y compromisos de dicha visita se socializarán con la SIF para definir que hacer respecto a la problemática. Ver anexo 2. Acta de visita Emvarias.

10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

- El contrato de topografía inició el 24 de junio con un plazo de 30 días calendario, por lo cual desde el componente ambiental se espera dicho producto para proceder a realizar el inventario forestal.

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL

10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

- El día 17 de junio se realizó visita al proyecto por parte de un funcionario del AMVA encargado de verificar la información del trámite forestal radicado, en la visita no se presentó ninguna observación negativa por parte del funcionario.

- Se realizó la instalación de la valla de aprovechamiento forestal.

10.4 PUI IGUANÁ

10.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

- No se desarrollaron actividades durante este periodo para este proyecto. Por parte del equipo de diseño se socializó un esquema preliminar del diseño del parque deportivo fuente clara, con el fin que desde el componente ambiental se pueda iniciar el diseño del paisajismo.

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO

A continuación, se presenta el consolidado del acompañamiento ambiental al Contrato Interadministrativo:

CONSOLIDADO DE ASISTENCIA A COMITÉS Y VISTAS DE CAMPO:

Actividad	Fecha	Resumen de la actividad	Acta (Sí/No)
Visita EDU-EMVARIAS Paseo Urbano Cra 83	06/06/2022	Se realizó visita con funcionario de empresas varias al Paseo Urbano de la Cra 83, con el fin de definir la pertinencia de contenerización de residuos sólidos.	Si
Comité de obra Viaducto Media Ladera Tramo 3, fase 2	09/06/2022	Se realizó comité donde desde el componente ambiental se está al día con las solicitudes realizadas.	Si
Comité de seguimiento EDU	13/06/2022	Se realizó comité de seguimiento para evaluar el cronograma de trabajo y presentar avances en cada Proyecto.	No
Reunión Contrato Interadministrativo SIF - EDU	14/06/2022	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron los pendientes que se tienen desde cada proyecto.	Si
Comité de obra Viaducto Media Ladera Tramo 3, fase 2	16/06/2022	Se realizó acompañamiento al comité, donde desde el componente ambiental se está al día con las solicitudes realizadas.	Si
Visita AMVA conectividad estación las torres	17/06/2022	Se realizó acompañamiento a la visita del AMVA realizada al proyecto para la evaluación del trámite forestal radicado.	No
Comité de seguimiento EDU	24/06/2022	Se realizó comité de seguimiento para evaluar el cronograma de trabajo y presentar avances en cada Proyecto.	No

10.6 DIFICULTADES

- Se reportan dificultades en obras complementarias sendero de conexión, en relación a que el contratista no ha cumplido con la entrega oportuna de los informes finales,

en especial el informe de las siembras realizadas, insumo que se requiere con urgencia por parte de la EDU, pues se debe radicar a la Autoridad Ambiental.

10.7 METAS ALCANZADAS

- Para Viaducto media ladera tramo 3, fase 2 se tuvo una adecuada gestión ambiental con una calificación del indicador de un 92,4%, lo cual es una gestión considerada como ideal, según la guía de manejo socio ambiental.

- Se reporta que la actividad de talas y manejo de fauna realizada en el proyecto Viaducto Media Ladera, se llevó de forma adecuada.

- No se presentaron quejas relacionadas con el componente ambiental en el periodo reportado.

10.8 METAS PRÓXIMO MES

- Dar revisión y aprobación al informe final de obras complementarias sendero de conexión.

- Dar cierre al expediente forestal del proyecto sendero de conexión.

- Radicar ante la Autoridad Ambiental el informe de fauna del proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3, fase 2.

10.9 SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS

La gestión ambiental se ve influenciada positiva o negativamente por las decisiones que desde el área técnica se deban tomar, en este sentido, se considera un reto poder afrontar las decisiones del área técnica sin generar perjuicios al ambiente, pudiendo concertar soluciones y acciones que permitan crear un proyecto armónico entre el desarrollo técnico y el cuidado al ambiente.

10.10 ALERTAS

- No se reportan para este periodo.

10.11 ANEXOS

- Anexo 1. Acta de seguimiento socio ambiental – Viaducto media ladera, tramo 3, fase 2.

- Anexo 2. Acta de visita Emvarias – Paseo Urbano Cra 83.

10.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Instalación de valla de aprovechamiento forestal y visita del AMVA – Conectividad estación las torres-cerro los valores</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Visita empresas Varias – Paseo Urbano Cra 83</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Visita SIF – Viaducto Media Ladera</td><td>Comité de obra - Viaducto Media Ladera</td></tr>
</table>

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

11.1 PUI COMUNA 13

11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

11.1.1.1 Actividades con comunidad

- Se realiza el primer Comité Ciudadano de Obra, en donde se invita a las personas que se inscribieron hacer parte de este, y se abre la convocatoria a los niños y niñas de la zona, con el fin de irlos vinculando a los procesos, para ir sembrando la semilla de nuevos liderazgos. En este comité se les explica cuáles son las funciones que cumple el CCO, y se les da el primer avance de la obra y de las actividades que se están llevando a cabo.



300652022_CCO Viaducto 3.2

11.1.1.2 Reuniones de coordinación

- Se realiza una reunión, con los sociales de la obra y la EDU, con el fin de diseñar una estrategia pedagógica para mitigar la problemática del uso inadecuado de los pasos peatonales en la obra, de la invasión de espacio público por comercio, y el parqueo de motos en el área de intervención de la obra.

- Por otro lado, se lleva a cabo una reunión interna con el equipo de predios que adquirió las viviendas para el proyecto de este nuevo tramo, con el fin de conocer el caso de la señora Luisa Montoya, la cual se encuentra solicitando la compra de una faja de su terreno, donde ella afirma que en su momento desde la Edu se le iba a realizar la compra. Esta reunión se realiza para conocer el caso y poder darle una respuesta correcta a la solicitud de la señora, teniendo en cuenta que la casa está en riesgo y se le está planteando una reubicación con arriendo temporal.

11.1.1.3 Recorridos

- Se participa de los diferentes recorridos de obra, en donde se acompaña desde el componente social, se hace seguimiento a la guía de manejo socio ambiental y se resuelven las dudas de la comunidad.



16062022_Recorrido de obra Viaducto Media Ladera 3.2

11.1.1.4 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

Se realiza seguimiento a los diferentes componentes instaurados en la GMSA, con el fin de dar cumplimiento a todo el proceso social en la obra tales como:

- Revisión de buzón de sugerencias.
- Aprobación al PASAO.
- Se acompañan los comités de obra donde se hace seguimiento al cumplimiento de la guía de manejo socio ambiental y a todo el proceso llevado a cabo desde el componte social.
- Se acompañan los recorridos de obra, con el fin de conversar con la comunidad, para resolver sus inquietudes, atender sus solicitudes en campo y recibir sus sugerencias. Durante este mes se llevaron a cabo tres recorridos sociales.
- Atención a PQRS, a la fecha de este informe no se tienen ninguna abierta.

11.1.1.5 Informe de Empleo Mensual.

- Generación de empleo en obra – A corte 30 de junio de 2022

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
14	2	14	14	13	1	10	57	4	11	0	0

11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

11.1.2.1 Actividades con comunidad

- Se realiza un recorrido por solicitud de los líderes del barrio, con el fin de escuchar sus inquietudes, con relación a los acabos y detalles de la obra antes de recibirla completamente.



13062022_Recorrido de obra Sendero de conexión

11.2 PUI NOROCCIDENTAL

11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

11.2.1.1 Actividades con comunidad

- Durante este mes se lleva a cabo la reunión del Comité Comunitario de Participación -CCP en este espacio se realiza un taller de Memoria Barrial, en el cual la comunidad hace un recuento de su historia en el barrio desde que llego, y de los hitos o momentos que más recuerda y considera importantes para el desarrollo de su territorio.



28062022_Taller CCP PUI Noroccidental

11.2.1.2 Recorridos

- Se lleva a cabo un recorrido con Emvarias, los líderes de la JAC del barrio el Progreso 2, en compañía de la ambiental y la arquitecta del proyecto desde la EDU, con el objetivo de conocer la problemática del acopio de las basuras en el polígono donde se va a realizar la intervención del proyecto, para poder identificar los puntos posibles para instalar un punto limpio, donde se pueda mitigar un poco dicha problemática.



06062022_Recoorrido Emvarias CR 83

11.3 PUI CENTRO ORIENTAL

11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

11.3.1.1 Actividades con comunidad

- Se realiza un taller de Memoria Barrial, con el Comité Comunitario de Participación CCP, y la comunidad en general, en el cual la comunidad recuerda sus raíces y su historia en el barrio desde que llego, los hitos o momentos que considera importantes para el desarrollo de su barrio.



30062022_Taller CCP PUI Centro Oriental

- Se realiza una jornada interinstitucional liderada desde la EDU, para ir fomentando la apropiación del proyecto en el territorio; para esta actividad nos acompañaron la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Metro, Emvarias, Control Territorial, INDER, Medellín me cuida y los líderes del barrio San Antonio.



116062022_Jornada de apropiación

- Por otra parte, se realiza la socialización a la Junta Administradora Local-JAL de la comuna 8 de este proyecto, con sus tiempos y su alcancé desde cada componente; ya que ellos como ediles tienen una labor muy importante para la comuna y en donde el trabajo articulado nos puede brindar mejores resultados en el territorio, en la implementación de las diferentes estrategias desde el área social.



166062022_Reunion JAL Comuna 8

11.3.1.2 Recorridos

- Se realiza un recorrido para identificar los predios y locales comerciales donde se quiere ampliar la intervención de la obra, con el fin de tener una caracterización previa para definir el alcance del proyecto, ya que estos se deben de adquirir para poder hacer la intervención completa, además se realiza un acercamiento a la comunidad de este nuevo tramo, y se les informa también a los propietarios que este nuevo alcance está en proceso

de aprobación, ya que se quiere hacer una intervención más integral con el proyecto.

11.4 PUI IGUANÁ

11.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

11.4.1.1 Actividades Comunitarias

- A la fecha de este informe no se adelanta aún ninguna proceso y actividad, en cada uno de los territorios donde se priorizaron los proyectos, teniendo en cuenta que no se tiene vía libre para iniciar las socializaciones desde el componente social.

11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Comités de seguimiento con la SIF:

  Se acompañan cada una de las reuniones programadas con la Secretaria de Infraestructura Física, en donde se realiza seguimiento a las actividades del contrato del PUI Priorizados y donde además se da ruta para adelantar acciones desde cada componente: social, ambiental, técnico y de diseño. Durante este mes se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento.

- Comités de seguimiento interno EDU:

  Se acompañan las reuniones de seguimiento desde el equipo de la Edu, para hacer seguimiento a cada uno de los proyectos y procesos llevados a cabo, del contrato PUI Priorizados.

11.6 DIFICULTADES

- Se continua con la alerta en el proyecto Viaducto tramo 3, Fase 2 de invasión de espacio público desde el plan del Che hasta la ejecución de la obra, pues no se está respetando el cerramiento tanto para el paso peatonal, como para la moto carga del transporte de material, este está siendo utilizado para el parqueo de motos, además de carros semi estacionarios de comercio informal. A la fecha ya se radico oficio a Subsecretaria de Espacio Público y a Movilidad.

11.7 METAS ALCANZADAS

- Reunión de CCO, obra Viaducto Media Ladera 3.2
- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental en obra, Viaducto Media Ladera 3.2
- Actividades de apropiación del proyecto con la comunidad Cerro de los valores: jornada interinstitucional y taller memoria barrial.

- Actividad de apropiación: Taller de memoria barrial Paseo Urbano de la cr 83.
- Articulación interinstitucional para el desarrollo de los diferentes proyectos.

11.8 METAS PRÓXIMO MES

- Coordinación interinstitucional para seguir atendiendo las alertas encontradas en la comunidad donde se van a intervenir los proyectos.
- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental proyecto Viaducto Media Ladera 3.2, PUI comuna 13.
- Actividades de movilización y apropiación social PUI priorizados.

11.9 CONCLUSIONES GENERALES

Tener constantemente un buen trato y comunicación con la comunidad de cada uno de los territorios, pues es importante que ellos conozcan el avance y el alcance de cada uno de los proyectos.

La articulación interinstitucional, es muy importante en cada uno de los territorios PUI, teniendo en cuenta que cada secretaria o dependencia que se pueda vincular a las intervenciones, apoya desde su quehacer; donde se puede mitigar de manera más ágil cada una de las problemáticas identificadas, además un trabajo en conjunto genera resultados más rápidos y con mayor impacto.

11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL

Actividades	Cantidad realizadas	Número de participantes
Recorridos con comunidad	2	11
Recorridos institucionales	6	69
Reuniones con comunidad	3	27
Reuniones institucionales	3	26
Eventos	1	166
Talleres	2	50
Otras actividades	5	35
TOTAL	**22**	**384**

11.11 ANEXOS

N°	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PÚBLICO	TIPO DE ANEXO
1	30 de Junio 2022	Viaducto Media Ladera T3 F2	Comité Ciudadano de Obra	Comunidad	Acta de reunión
2	30 de Junio 2022	Viaducto Media Ladera T3 F2	N/A	N/A	Matriz Social SIF


12. INFORME COMPONENTE COMUNICACIONAL

12.1 PUI COMUNA 13

12.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

12.1.1.1 Acompañamiento en la aplicación de la GMSA en el subcomponente de comunicaciones

Como parte de la aplicación de la guía de manejo socio ambiental en obra, se hace el acompañamiento desde el componente de comunicaciones para la revisión de las piezas gráficas que se generen en el proyecto con el fin de que cumplan con los lineamientos establecidos por el manual de imagen gráfica de la Alcaldía de Medellín.

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Cartelera de obra Revisión de la cartelera de obra del contratista por medio de la cual se expone información relevante sobre el avance de la intervención en la zona	
Circular sobre el parqueo de motos Por medio de esta herramienta de comunicación el contratista le informa a la comunidad aledaña a la obra sobre las restricciones en el viaducto para el parqueo de motocicletas.	

12.1.1.2 Rueda de prensa de inicio de obra:

Producción de material fotográfico y audiovisual que se le envía a los diferentes medios de comunicación por medio de la Alcaldía de Medellín. También se construyó la propuesta de boletín con toda la información sobre el proyecto y la grabación del gerente de la EDU para adjuntar al material

enviado. Adicionalmente, se acompañó la rueda de prensa en donde participó la Secretaria de Infraestructura Física.




Rueda de prensa del inicio de obras del nuevo tramo del viaducto

12.1.1.3 Registro audiovisual de obra


Visita a la construcción de la obra para actualizar el registro fotográfico y audiovisual en donde se pueden observar los avances de la intervención. Este material se les envía a medios de comunicación y a la Alcaldía de Medellín para las diferentes piezas gráficas y comunicaciones en las diferentes redes sociales.




Imágenes de avance de obra del Viaducto Media Ladera

12.1.1.4 Redes sociales

- Producción de contenido para las diferentes redes sociales de la EDU. Algunos de estos contenidos también son utilizados en las redes de la Alcaldía de Medellín de acuerdo a la pertinencia determinada por la Secretaría de Comunicaciones.

DETALLE	PUBLICACIÓN
Reel con el gerente de la EDU y la Secretaria de Infraestructura sobre el proyecto Viaducto Media Ladera y cinco datos relevantes que ay que conocer. Red social: Instagram Link: https://www.instagram.com/p/CemVIcTJlsZ/	
Galería de imágenes del inicio de obra del nuevo tramo del viaducto. Red social: Instagram Link: https://www.instagram.com/p/Ceemojuu_hW/	
Reel de inicio de obra del proyecto Viaducto Media Ladera Red social: Instagram Link: https://www.instagram.com/p/CeQ81Nfjxrn/	

12.1.1.5 Free press

- En el marco del inicio de obra del Viaducto Media Ladera, se registró en Tele Medellín la adjudicación del contrato de obra con el que se iniciaría la intervención.

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Título: Obras de Media Ladera permitirán segunda fase del Graffitour de La Comuna 13 Medio de comunicación: Telemedellín Link: https://telemedellin.tv/media-ladera-dara-paso-a-segunda-fase-del-graffitour/494411/	
Título: Anuncian la ampliación del famoso graffititour de la Comuna 13 de Medellín Medio de comunicación: Infobae Link: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/02/anuncian-la-ampliacion-del-famoso-graffititour-de-la-comuna-13-de-medellin/	
Título: Ampliarán el viaducto del Graffitour en comuna 13 Medio de comunicación: El Colombiano Medio impreso Fecha: 02/06/2022	

12.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

12.1.2.1 Piezas gráficas

Se adelanta el diseño de la placa con la cual se identificará el mosaico instalado en la intervención.

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Placa de obra para el mosaico de sendero Con este elemento se le quiere dar un reconocimiento a los artistas que ganaron el concurso para llenar de vida el sendero de conexión a la vez que permite que las personas entiendan mejor la historia de esta obra de arte. Actualmente la placa se encuentra en revisión por parte de la Alcaldía.	

12.2 PUI NOROCCIDENTAL

12.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

12.2.1.1 Taller de memoria con el acompañamiento del colectivo Tallerarte

Como parte de las estrategias de movilización social y de apropiación de los proyectos, se hizo un taller de memoria con la comunidad. Este taller se enfocó en recuperar la memoria de los barrios por medio de la conexión con la arcilla y vinculando la historia de cada uno de los líderes que se encuentran en cada uno de los territorios con los que se está trabajando en los Comités Ciudadanos de Participación.

Estos talleres permiten fortalecer los lazos del grupo de líderes a la vez que reconocen sus orígenes y se conectan con la historia de cada uno de los integrantes del comité.



Taller de memoria

12.3 PUI CENTRO ORIENTAL

12.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

12.3.1.1 Taller de memoria con el acompañamiento del colectivo Tallerarte


Al igual que como se hizo en el PUI Noroccidental, se celebró un taller de memoria con la comunidad del PUI Centroriental en donde los líderes del territorio que participan en las actividades de movilización social tuvieron la oportunidad de conectarse por medio de la arcilla con la historia del barrio y las vivencias de cada uno en este tejido social en donde hoy se reconocen como parte de este territorio en donde se construirá la Conectividad Las Torres-Cerro de Los Valores.



Taller de memoria cerro de Los Valores

12.3.1.2 Redes sociales

Producción de reel sobre la jornada de aseo que se llevó a cabo en el barrio como parte de la estrategia de movilización social del convenio y con el apoyo de los diferentes entes y secretarías de la Alcaldía de Medellín.

DETALLE	PUBLICACIÓN
Reel sobre la jornada de aseo que se hizo en el cerro de Los Valores. Red social: Instagram Link: https://www.instagram.com/p/CfCWYwYJROB/	

12.3.1.3 Piezas gráficas

Durante este mes se hizo el diseño, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el ente regulador, y la producción de la valla de aprovechamiento forestal que se requiere para esta intervención.

DETALLE	PUBLICACIÓN
Producción de valla de aprovechamiento forestal del cerro de Los Valores /	

12.4 PUI IGUANÁ

12.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

Durante este mes no se realizaron actividades del componente en esta zona.

12.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

12.5.1 Piezas gráficas

Estas fueron algunas de las piezas gráficas o apoyo en productos de comunicación:

DESCRIPCIÓN	PIEZA
Boletín PUI Esta pieza gráfica que se instala en las carteleras de los barrios, para el mes de mayo, presentó el inicio de obra del Viaducto Media Ladera con el fin de que las personas cercanas tuvieran otra manera de conocer la información sobre el inicio de obra.	
Presentación para el CIDEPP Ajustes de la presentación que se presentó ante el CIDEPP sobre la implementación de la PPPMAEP en el contrato interadministrativo PUI Priorizados	

12.6 PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES

Durante el mes de junio se hicieron los siguientes requerimientos para las actividades de gestión social y comunicaciones. Estas actividades incluyen: 2 talleres de memoria, valla de aprovechamiento ambiental de Cerro de Los Valores y la jornada de ornato y aseo en el cerro de Los Valores. La tabla 1 corresponde al operador logístico que tiene un IVA del 19% y la tabla 2 corresponde al suministro del operador para refrigerios que tiene un IMPC del 8%.

NOMBRE DEL REQUERIMIEN	ESPECIFICACIONES	CANT	VALOR UNIDAD	VALOR ACTIVIDAD
Taller de memoria	2 talleristas encargados del taller de memoria Materiales: arcilla, tablas y herramientas x taller Alimentación para todos los asistentes al taller	2	758.000	1.516.000
Valla, estructura para valla e instalación	Fototelón impreso a 720 dpi Medidas 2 x 2.25 con instalación en tierra en Medellín y sus corregimientos. Estructura de valla, torres en perfilería de hierro, módulos en lámina galvanizada. Medidas 2 x 2.5	1	2.268.908	2.268.908
Carpa 4x4	Alquiler e instalación medio día de una carpa de 4 x 4 mts	2	297,791	595,582
Silla plástica	Alquiler día completo silla plástica	15	1,191	17,865
Costales	Costales en fibra para la recolección de escombros	20	5,000	100,000
Sonido	Equipo de sonido compuesto por una cabina y micrófonos	1	500,000	500,000
Extensión eléctrica	Alquiler de extensión eléctrica medio día, de largo 20 a 50 mts	1	56,216	56,216
Bolsa de agua	Bolsa de agua de 300 ml	50	948	47,400
Mesa plástica	Alquiler día completo mesa plástica cuadrada o redonda	4	4,595	18,380
Bolsas de basura	Paquete de bolsa de basura, color negra, medidas 48 x 52 cms, en presentación de 30 unidades	2	21,202	42,404
			SUBTOTAL	5.162.755
			IVA	980.923
			TOTAL	6.143.678

Carrito de crispetas	Carrito de crispetas: servidas en empaque individual con medida de 15 cm de alto, se incluye el servicio de atención. Incluye transporte al sitio indicado.	241	1,143	275,463
			SUBTOTAL	275,463
			IMPC	22,037
			TOTAL	297,500

GRAN TOTAL	6.441.178

12.7 DIFICULTADES

- En una obra como el sendero de conexión 2, la cual para la comunidad ya parece estar terminada, hay riesgos de que se produzcan rumores debido a que no se ha hecho su entrega y lo cual también se le suma el hecho de que el agua y el uso haga su parte para deteriorar la obra.

- Otra de las dificultades tiene que ver con el sendero peatonal y los inconvenientes que se tienen tanto con comerciantes como con visitantes del sitio. Este ruido seguirá presente durante toda la obra hasta llegar a un punto de equilibrio para todos los actores involucrados.

12.8 METAS PRÓXIMO MES

- Producción de contenidos sobre las obras en ejecución y las actividades en los territorios.

- Contactar fundaciones de animales para trabajar estrategias para los animales abandonados cerca de las obras y el desecho de las mascotas en el espacio público.

- Implementar estrategias que permitan solventar los problemas existentes en el viaducto media ladera con la implementación de los senderos necesarios para la construcción de la obra.

12.9 CONCLUSIONES GENERALES

El inicio de obra del Viaducto Media Ladera ha sido bien recibido por medios de comunicación y habitantes del territorio sin embargo se deben articular las diferentes secretarías como espacio público y movilidad con el fin de generar estrategias que permitan solventar los inconvenientes que hoy se presentan para el transporte de materiales debido a la invasión del espacio público que se genera por las dinámicas del graffitour y el uso inadecuado del viaducto en la comuna 13.



13. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL

13.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA

13.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

13.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

13.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION

Elaboró: 	
Juan David González Maya **Coordinador de Contrato Interadministrativo** **Profesional B – Subgerencia de Planeación estratégica**	**Tatiana Gutiérrez Ramírez** **Profesional Administrativa y Financiera** **Contratista - Subgerencia de Planeación estratégica**

ANEXO 1
FICHA FINANCIERA

Código: FO-HAPU-453	FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	Alcaldía de Medellín
Versión: 04		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
2. Fecha de corte	30 de junio de 2022
3. Dependencia responsable	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600090649 DE 2021
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	$ 35.045.913.969
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	$ 2.944.057.451
9. Valor desembolsado para administrar	$ 34.608.608.300
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	$ 2.186.528.348
11. Valor honorarios pagados	$ 556.645.500
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	$ 0
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	$ 4.249.058.813
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	$ 0
15. Saldo pendiente por ejecutar	$ 30.359.549.487
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
PUI CENTRO ORIENTAL	$ 187.417.253	$ 25.385.962	$ 212.803.215	
PUI NOR OCCIDENTAL	$ 579.601.623	$ 69.653.811	$ 649.255.434	
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 326.178.747	$ 598.362.754	$ 924.541.501	
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2.032.319.418	$ 5.366.214	$ 2.037.685.632	
PUI IGUANA	$ 215.921.692	$ 34.473.147	$ 250.394.839	
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ -	$ 25.080.972	$ 25.080.972	
HONORARIOS	$ 149.297.220	$ -	$ 149.297.220	
22. Total ejecutado	**$ 3.490.735.953**	**$ 758.322.860**	**$ 4.249.058.813**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)	
Nombre:	Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO	
C.C.	C.C. 71.605.138	T.P. 49929 T
Correo Electrónico:	Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co	
Teléfono:	Teléfono: 5767630 EXT 4204	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090649 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO

PUI CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES:
Calle 53, entre Carrera 11 y Calle 54

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	184.873.479
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	3.616.674
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	19.268.208
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	5.044.854
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**212.803.215**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	32.901.846
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**245.705.061**

PUI NOR OCCIDENTAL - PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1:
Carreras 83 entre Calles 104DA y 107

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	375.966.281
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	231.560.244
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	38.426.926
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	3.301.983
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**649.255.434**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	101.751.375
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**751.006.809**

PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2 - Calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	323.449.725
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	560.662.093
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	34.500.196
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	5.929.487
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**924.541.501**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	57.261.979
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**981.803.480**

PUI COMUNA 13 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2:
Carrera 112, entre Calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	41.767.571
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	1.987.195.728
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	4.354.241
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	4.368.092
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**2.037.685.632**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	356.781.775
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**2.394.467.407**

PUI IGUANA - CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL:
Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná.

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	224.411.921
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	25.211.094
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	771.824
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**250.394.839**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	37.905.914
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**288.300.753**

PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	0
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	25.080.972
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**25.080.972**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**25.080.972**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**4.099.761.593**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS	**586.602.890**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**4.686.364.483**

Fecha Actualizacion 30-jun-22

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Interventor

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021
FICHA FINANCIERA

OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4-ago.-2021		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
VALOR INCIAL:	35.045.913.969	**PLAZO INICIAL:**	29 MESES
ADICION VALOR:	2.944.057.451	**ADICION PLAZO:**	
FECHA DE INICIO:	4-ago-21	**FECHA TERMINACION:**	4-ene-24
INTERVENTOR	Juan Fernando Rivera Garces		
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACION ESTRATEGICA		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Convenio (Incluye Honorarios)	35.045.913.969
Valor Convenio Adicional	2.944.057.451
Valor Desembolsado Para Administrar	34.608.608.300
Valor Total Honorarios Pactados	2.186.528.348
Valor Honorarios Facturados	556.645.500
Rendimientos Financieros Reintegrados	311.368.465
Disponibilidades	141.338.307
Total compromisos	13.846.945.896
Total pagos (Ejecucion)	4.249.058.813
Saldo Disponible	20.620.324.097

Fecha Actualizacion
30-jun-22

Rubro Presupuestal
SPE0020330

Cuenta Contable

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	10.520.820	8.368.698	2.152.122
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	12.370.019	9.168.985	3.201.034
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8.767.350	8.636.646	130.704
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	10.520.820	8.461.501	2.059.319
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.520.820	8.373.626	2.147.194
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.520.820	8.578.197	1.942.623

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	1.753.470	1.753.470	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	4.383.675	4.383.675	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.154.175	5.154.175	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1.030.835	996.470	34.365
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	8.767.350	8.767.350	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10.520.820	8.344.399	2.176.421
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	3.298.671	3.298.671	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.383.675	4.383.675	-
EVERLIDES MONROY USUGA	3611	3611	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.069.763	2.000.769	68.994
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4.383.675	4.383.675	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.260.410	5.260.410	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	4.383.675	4.383.675	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.383.675	4.383.675	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.064.730	2.064.730	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.343.878	3.343.878	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.343.878	3.343.878	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1.081.307	1.081.307	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCYTO 432 21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	14.499.688		14.499.688
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	3703	3703		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	9.880.568	727.389	9.153.179
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	3729	3729	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4.383.675	2.893.226	1.490.449
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3733	3733		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	32.984.195	10.711.433	22.272.762
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	3.343.878	3.343.878	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.556.624	3.406.305	6.150.319
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.561.954	2.561.954	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	1.852.015	1.852.015	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	1.256.654	1.256.654	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	5.592.178	4.156.121	1.436.057
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.841.395	4.886.627	4.954.768
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	279.211	159.692	119.519
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.621.742	3.610.032	2.011.710
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.309.577	2.374.771	1.934.806
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	765.244	765.244	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	10.233.869	3.931.501	6.302.368
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	202	11801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.830.953	1.668.949	3.162.004
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	5.625.026	3.522.363	2.102.663
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	272.641		272.641
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	432.566		432.566

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	6.552.676	3.025.541	3.527.135
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	382.683		382.683
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	1.205.534		1.205.534
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	382.683		382.683
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.847.004	2.625.576	221.428
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	134.054	134.054	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	114.969	114.969	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	737.847		737.847
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	376.113		376.113
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	481	12123		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	26.279		26.279

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	387.610		387.610
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.556.045	2.502.901	3.053.144
EMPLEAMOS S.A.	649	12228		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	5.443.839	2.147.965	3.295.874
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.119.082	1.727.742	391.340
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2.706.511	1.264.571	1.441.940
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1.852.015	586.471	1.265.544
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.862.759		1.862.759
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13.182.344		13.182.344
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2.491.491		2.491.491
COMPONENTE DE PERSONAL					**309.313.502**	**184.873.479**	**124.440.023**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	897	232		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CERRO LOS VALORES CV 9649-21	3.616.674	3.616.674	-
COMPONENTE DE EJECUCION					**3.616.674**	**3.616.674**	**-**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.500.000	2.500.000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500.000	500.000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500.000	201.917	298.083
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3.900.000	1.842.937	2.057.063
IMPRESOS BEGON LTDA	672	38		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4.000.000		4.000.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**11.400.000**	**5.044.854**	**6.355.146**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3552	3552	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.406.279	14.317	1.391.962
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13.773.465	6.765.425	7.008.040
MICROCINCO Y CIA LTDA	3836	3836	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	625.013		625.013
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	5.906.998	3.173.035	2.733.963
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781.266		781.266
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781.266		781.266

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	429.696	390.634	39.062
NEXT SECURITY S.A.S.	4293	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	20.762.228	8.924.797	11.837.431
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**44.466.211**	**19.268.208**	**25.198.003**
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	983	325		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	1.000.000		1.000.000
DUBERNEY DE JESUS SANCHEZ LOPEZ	1016	341		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	1.000.000		1.000.000
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	1022	355		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.000.000		1.000.000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	983	326		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	3.600.000		3.600.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	338		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	3.000.000		3.000.000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	352		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6.600.000		6.600.000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	983	323		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	2.500.000		2.500.000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	983	324		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	1.000.000		1.000.000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	337		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	2.500.000		2.500.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	340		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	1.000.000		1.000.000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	348		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.500.000		2.500.000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	349		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.000.000		1.000.000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	983	327		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	3.451.000		3.451.000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	339		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	6.902.000		6.902.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	350		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	10.353.000		10.353.000
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	1022	357		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.000.000		1.000.000
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	1022	358		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.000.000		1.000.000
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	1165	471		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	1.220.000		1.220.000
TERESITA DE JESUS PEREZ	1088	436		MATRICULA 01N 200050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	42.627.322		42.627.322

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1089	437		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021546 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 90.561.661,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	90.561.661		90.561.661
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	1088	438		MATRICULA 01N 208050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	23.325.670		23.325.670
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	1088	439		MATRICULA 01N 208050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6.089.617		6.089.617
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1088	440		MATRICULA 01N 208050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.006		2.202.006
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	1088	441		MATRICULA 01N 208050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.006		2.202.006

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1088	442		MATRICULA 01N 200050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.006		2.202.006
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1088	443		MATRICULA 01N 200050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.006		2.202.006
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	1088	444		MATRICULA 01N 200050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.005		2.202.005
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	1088	445		MATRICULA 01N 200050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2.202.005		2.202.005
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1090	446		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA: 800021545 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluo por $ 72.895.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 “PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES”	72.895.000		72.895.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	1109	453		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 6.615.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	6.615.000		6.615.000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	1165	465		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	4.740.000		4.740.000
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	1165	472		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	8.252.353		8.252.353
TERESITA DE JESUS PEREZ	1081	404		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.250.000		1.250.000
TERESITA DE JESUS PEREZ	1081	406		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1.250.000		1.250.000
TERESITA DE JESUS PEREZ	1081	407		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	500.000		500.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	1081	408		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684.003		684.003
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	1081	409		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684.003		684.003
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	1081	410		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	273.597		273.597
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	1081	411		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178.571		178.571
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	1081	412		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178.571		178.571
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	1081	413		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	71.429		71.429

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1081	414		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1081	415		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1081	416		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	1081	417		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	1081	418		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	1081	419		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1081	420		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1081	421		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1081	422		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1081	423		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1081	424		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1081	425		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	1081	426		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	1081	427		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	1081	428		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	1081	429		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	1081	430		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64.571		64.571
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	1081	431		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25.829		25.829

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	1165	468		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	2.500.000		2.500.000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	1165	469		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	1.000.000		1.000.000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	1165	470		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES”	2.000.000		2.000.000
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**330.444.657**	**-**	**330.444.657**
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	556	21		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	16.000.000		16.000.000
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**16.000.000**	**-**	**16.000.000**
BANCO POPULAR S.A.	934	275		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	21.544.652		21.544.652
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**21.544.652**	**-**	**21.544.652**
TOTAL PUI CENTRO ORIENTAL					**736.785.696**	**212.803.215**	**523.982.481**
PUI NOR OCCIDENTAL							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-308-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	20.981.858	16.689.845	4.292.013

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	24.669.748	18.285.876	6.383.872
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17.484.881	17.224.218	260.663
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	20.981.858	16.874.440	4.107.418
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20.981.858	16.699.671	4.282.187
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20.981.858	17.107.652	3.874.206
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3.496.976	3.496.976	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	8.742.441	8.742.441	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.279.062	10.279.062	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	2.055.812	1.987.279	68.533
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	17.484.881	17.484.881	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	20.981.858	16.641.384	4.340.474
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	6.578.600	6.578.600	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8.742.441	8.742.441	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EVERLIDES MONROY USUGA	3611	3611	C-440-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4.127.764	3.990.173	137.591
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8.742.441	8.742.441	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.490.929	10.490.929	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	8.742.441	8.742.441	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8.742.441	8.742.441	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.117.727	4.117.727	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6.668.756	6.668.756	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6.668.756	6.668.756	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	2.156.469	2.156.469	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	28.906.608		28.906.608
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	3703	3703		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	19.704.993	1.450.645	18.254.348
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	3729	3729	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8.742.441	5.770.011	2.972.430
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3733	3733		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	65.780.966	21.362.003	44.418.963

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	6.668.756	6.668.756	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19.058.945	6.793.256	12.265.689
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.109.350	5.109.350	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3.693.506	3.693.506	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2.506.166	2.506.166	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11.152.580	8.638.485	2.514.095
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10.012.932	7.091.779	2.921.153
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19.626.868	9.745.483	9.881.385
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	556.835	318.477	238.358
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11.211.539	7.199.551	4.011.988

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8.594.666	4.736.044	3.858.622
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1.526.140	1.526.140	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	20.409.586	7.840.660	12.568.926
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	202	11801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	9.634.455	3.304.388	6.330.067
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	11.218.090	7.024.703	4.193.387
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	543.733		543.733
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	862.674		862.674
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	13.068.119	6.033.894	7.034.225
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	763.192		763.192
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2.404.218		2.404.218
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	763.192		763.192
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5.677.831	5.236.233	441.598

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	267.346	267.346	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	229.285	229.285	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1.471.502		1.471.502
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	750.090		750.090
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	481	12123		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	52.408		52.408
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	773.018		773.018
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11.080.519	4.991.581	6.088.938
EMPLEAMOS S.A.	649	12228		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	10.856.745	4.283.723	6.573.022
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.226.124	3.445.663	780.461
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5.397.642	2.374.644	3.022.998
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3.693.506	1.169.610	2.523.896

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142			PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.180.899		2.180.899
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	15.433.472		15.433.472
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2.916.959		2.916.959
COMPONENTE DE PERSONAL					**612.429.752**	**375.966.281**	**236.463.471**
MOREAL INGENIEROS S.A.S.	3896	3896		ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	215.599.752	164.253.310	51.346.442
CORPORACION AMIGOS DEL PLANETA	3957	3957		ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	30.940.000	29.393.000	1.547.000
SCS INGENIERIA	4029	4029		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	52.761.867	37.913.934	14.847.933
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**299.301.619**	**231.560.244**	**67.741.375**
COMPONENTE DE EJECUCION					**-**	**-**	**-**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.500.000	2.465.455	34.545
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500.000	500.000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500.000	336.528	163.472
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3.900.000		3.900.000
IMPRESOS BEGON LTDA	672	38		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4.000.000		4.000.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**11.400.000**	**3.301.983**	**8.098.017**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3552	3552	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2.804.568	28.554	2.776.014
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	27.468.666	13.492.404	13.976.262
MICROCINCO Y CIA LTDA	3836	3836	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.246.475		1.246.475
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	11.780.431	6.328.040	5.452.391
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.558.093		1.558.093
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.558.093		1.558.093
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	856.951	779.046	77.905
NEXT SECURITY S.A.S.	4294	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	41.406.479	17.798.882	23.607.597
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**88.679.756**	**38.426.926**	**50.252.830**
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	233		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000		1.000.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	235		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000		1.000.000
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	237		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000		1.000.000
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	239		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000		1.000.000
DANIEL VELEZ CONTRERAS	919	249		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000		1.000.000
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	234		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	18.960.000		18.960.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	236		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	13.800.000		13.800.000
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	238		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	13.770.000		13.770.000
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	240		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	20.400.000		20.400.000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	919	248		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2.580.000		2.580.000
DANIEL VELEZ CONTRERAS	919	254		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	12.900.000		12.900.000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	919	245		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2.500.000		2.500.000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	919	247		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1.000.000		1.000.000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	919	246		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	3.451.000		3.451.000
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**94.361.000**	**-**	**94.361.000**
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	556	21		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	62.259.378		62.259.378
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**62.259.378**	**-**	**62.259.378**
BANCO POPULAR S.A.	934	275		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	42.966.882		42.966.882
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**42.966.882**	**-**	**42.966.882**
TOTAL PUI NOR OCCIDENTAL					**1.211.398.387**	**649.255.434**	**562.142.953**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	18.837.785	14.984.358	3.853.427
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	22.148.821	16.417.303	5.731.518
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	15.698.154	15.464.126	234.028
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	18.837.785	15.150.270	3.687.515
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	18.837.785	14.993.182	3.844.603
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	18.837.785	15.359.471	3.478.314
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3.139.631	3.139.631	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	7.849.077	7.849.077	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.228.676	9.228.676	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1.845.735	1.784.203	61.532
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	15.698.154	15.698.154	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	18.837.785	14.940.850	3.896.935
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	5.906.353	5.906.353	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7.849.077	7.849.077	-
EVERLIDES MONROY USUGA	3611	3611	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.705.961	3.582.428	123.533
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.849.077	7.849.077	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.418.892	9.418.892	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7.849.077	7.849.077	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7.849.077	7.849.077	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.696.949	3.696.949	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5.987.296	5.987.296	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5.987.296	5.987.296	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1.936.106	1.936.106	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	25.956.575		25.956.575
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	3703	3703		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	17.691.399	1.302.407	16.388.992
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	3729	3729	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.849.077	5.180.390	2.668.687

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3733	3733		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	59.059.007	19.179.084	39.879.923
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916	C-534-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5.987.296	5.987.296	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17.111.369	6.099.073	11.012.296
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4.587.241	4.587.241	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3.316.078	3.316.078	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2.250.068	2.250.068	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17.621.258	8.749.621	8.871.637
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición respecto de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	499.934	285.933	214.001
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10.065.866	6.463.851	3.602.015
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7.716.403	4.252.081	3.464.322

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1.370.189	1.370.189	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	18.323.992	7.039.446	11.284.546
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	202	11801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8.649.939	2.971.156	5.678.783
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	10.071.747	6.306.870	3.764.877
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	488.171		488.171
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	774.520		774.520
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	11.732.727	5.417.310	6.315.417
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	685.203		685.203
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2.158.538		2.158.538
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	685.203		685.203
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5.097.630	4.701.158	396.472
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	240.027	240.027	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	205.855	205.855	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1.321.134		1.321.134
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	673.440		673.440
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	481	12123		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	47.053		47.053
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	694.026		694.026
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9.948.234	4.481.507	5.466.727
EMPLEAMOS S.A.	649	12228		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	9.747.327	3.845.982	5.901.345
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.794.269	3.093.559	700.710
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4.846.074	2.152.523	2.693.551
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3.316.078	1.050.091	2.265.987
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.915.044		1.915.044
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13.551.555		13.551.555

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2.561.273		2.561.273
COMPONENTE DE PERSONAL					**530.443.153**	**323.449.725**	**206.993.428**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1832	1035		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50015	1.453.721	1.453.721	-
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	2032	1105		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50291	1.705.960	1.705.960	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	509	138		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	5.505.871.810	504.946.471	5.000.925.339
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	510	12245		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	115.998.640		115.998.640
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	511	12247		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	115.998.640		115.998.640
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	512	17		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	701.595.310	52.555.941	649.039.369
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	513	12369		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	39.028.623		39.028.623
COMPONENTE DE EJECUCION					**6.481.652.704**	**560.662.093**	**5.920.990.611**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5.000.000	4.828.529	171.471
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1.000.000	1.000.000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1.000.000	100.958	899.042

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	7.305.473		7.305.473
IMPRESOS BEGON LTDA	672	38		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4.000.000		4.000.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**18.305.473**	**5.929.487**	**12.375.986**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3552	3552	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2.517.977	25.636	2.492.341
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	24.661.726	12.113.657	12.548.069
MICROCINCO Y CIA LTDA	3836	3836	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.119.101		1.119.101
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	10.576.624	5.681.396	4.895.228
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.398.876		1.398.876
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.398.876		1.398.876
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	769.382	699.439	69.943
NEXT SECURITY S.A.S.	4295	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	37.175.276	15.980.068	21.195.208
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**79.617.838**	**34.500.196**	**45.117.642**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
BANCO POPULAR S.A.	934	275		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	38.576.226		38.576.226
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**38.576.226**	**-**	**38.576.226**
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2					**7.148.595.394**	**924.541.501**	**6.224.053.893**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	2.377.503	1.891.163	486.340
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	2.795.386	2.072.016	723.370
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.981.252	1.951.715	29.537
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	2.377.503	1.912.050	465.453
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.377.503	1.892.277	485.226
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.377.503	1.938.506	438.997
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	396.250	396.250	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	990.626	990.626	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.164.744	1.164.744	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	232.949	225.184	7.765
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1.981.252	1.981.252	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2.377.503	1.885.678	491.825
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	745.436	745.436	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990.626	990.626	-
EVERLIDES MONROY USUGA	3611	3611	C-440-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	467.727	452.138	15.589
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	990.626	990.626	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.188.751	1.188.751	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	990.626	990.626	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990.626	990.626	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	466.589	466.589	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755.652	755.652	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755.652	755.652	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	244.355	244.355	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	20.130.725		20.130.725
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	3703	3703		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	2.232.818	164.376	2.068.442
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	3729	3729	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	990.626	653.813	336.813
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3733	3733		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	7.453.793	2.420.576	5.033.217
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	755.652	755.652	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.159.613	769.761	1.389.852
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	578.952	578.952	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	418.520	418.520	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	283.980	283.980	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1.263.725	939.203	324.522

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.223.966	1.104.286	1.119.680
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adicion reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	63.096	36.087	27.009
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.270.405	815.797	454.608
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	973.881	536.651	437.230
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	172.931	172.931	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.312.657	888.443	1.424.214
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	202	11801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1.091.702	360.878	730.824
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1.271.148	795.985	475.163
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	61.612		61.612
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	97.752		97.752
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	1.480.779	670.967	809.812

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	86.479		86.479
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	272.427		272.427
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	86.479		86.479
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	643.368	593.331	50.037
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	30.294	30.294	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	25.981	25.981	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	166.739		166.739
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	84.994		84.994
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	481	12123		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5.938		5.938
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	87.592		87.592
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1.255.559	565.607	689.952

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPLEAMOS S.A.	649	12228		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	1.230.203	485.398	744.805
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	478.873	390.433	88.440
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	611.619	304.600	307.019
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	418.520	132.531	285.989
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	567.158		567.158
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	4.012.003		4.012.003
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	758.277		758.277
COMPONENTE DE PERSONAL					**88.127.476**	**41.767.571**	**46.359.905**
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	3517	3517	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	806.428.576	806.428.576	-
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	3518	3518	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENC	182.895.265	182.895.265	-
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	3821	3821	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	926.318.879	680.683.897	245.634.982
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	3822	3822	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	66.800.000	51.852.362	14.947.638
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	3823	3823	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	276.762.584	199.012.882	77.749.702

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	504	12024		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	67.205.131	66.322.746	882.385
COMPONENTE DE EJECUCION					**2.326.410.435**	**1.987.195.728**	**339.214.707**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5.000.000	3.024.681	1.975.319
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1.000.000	1.000.000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1.000.000	343.411	656.589
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2.886.864		2.886.864
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**9.886.864**	**4.368.092**	**5.518.772**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3552	3552	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	317.792	3.235	314.557
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3.112.538	1.528.855	1.583.683
MICROCINCO Y CIA LTDA	3836	3836	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	141.241		141.241
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	1.334.868	717.045	617.823
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176.551		176.551

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176.551		176.551
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	97.103	88.275	8.828
NEXT SECURITY S.A.S.	4296	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	4.691.864	2.016.831	2.675.033
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**10.048.508**	**4.354.241**	**5.694.267**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	934	275		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	4.868.677		4.868.677
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**4.868.677**	**-**	**4.868.677**
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND					**2.439.341.960**	**2.037.685.632**	**401.656.328**
PUI IGUANA							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	14.613.878	9.981.666	4.632.212
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	17.182.498	10.804.546	6.377.952
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	12.178.233	10.353.850	1.824.383
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	14.613.878	10.110.102	4.503.776

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14.613.878	9.988.508	4.625.370
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14.613.878	10.272.668	4.341.210
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	2.435.647	2.435.647	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	M-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	6.089.116	6.089.116	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.159.374	7.159.374	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528		Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1.431.875	1.384.140	47.735
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	12.178.233	12.178.233	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	14.613.878	9.947.910	4.665.968
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	4.581.999	4.581.999	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6.089.116	6.089.116	-
EVERLIDES MONROY USUGA	3611	3611	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.874.990	2.779.157	95.833
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6.089.116	6.089.116	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.306.940	7.306.940	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	6.089.116	6.089.116	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6.089.116	6.089.116	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.868.000	2.868.000	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.644.793	4.644.793	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4.644.793	4.644.793	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1.501.980	1.501.980	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	3.274.722		3.274.722
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	3703	3703		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13.724.542	1.010.383	12.714.159
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	3729	3729	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6.089.116	4.018.817	2.070.299
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3733	3733		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	45.816.490	12.747.417	33.069.073
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4.644.793	4.644.793	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13.274.569	3.318.645	9.955.924
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3.558.667	3.558.666	1

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	2.572.530	2.572.530	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	1.745.547	1.745.547	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	7.767.779	4.130.210	3.637.569
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13.670.127	4.856.155	8.813.972
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	387.836	221.819	166.017
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.808.845	3.371.667	4.437.178
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5.986.191	2.045.507	3.940.684
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1.062.958	1.062.958	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	14.215.291	3.818.203	10.397.088
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	202	11801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6.710.405	1.538.522	5.171.883
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7.813.408	3.249.883	4.563.525
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	378.710		378.710

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	600.852		600.852
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	9.101.954	2.572.530	6.529.424
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-484-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	531.564		531.564
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	1.674.540		1.674.540
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	531.564		531.564
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3.954.613	2.004.213	1.950.400
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	186.206	186.206	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	159.697	159.697	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1.024.902		1.024.902
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	522.439		522.439

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	481	12123		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	36.502		36.502
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	538.409		538.409
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7.717.590	2.572.531	5.145.059
EMPLEAMOS S.A.	649	12228		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	7.561.731	2.983.617	4.578.114
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2.943.498	1.816.885	1.126.613
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	2.572.530	814.634	1.757.896
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2.035.565		2.035.565
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	14.406.199		14.406.199
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2.722.802		2.722.802
COMPONENTE DE PERSONAL					**403.830.008**	**224.411.921**	**179.418.087**
INVIGEO SAS	3813	3813		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	8.746.500		8.746.500
ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	3814	3814		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL	2.623.950		2.623.950
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**11.370.450**	**-**	**11.370.450**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	487.652	487.652	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500.000		500.000
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	8.000.000	284.172	7.715.828
IMPRESOS BEGON LTDA	672	38		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4.000.000		4.000.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**12.987.652**	**771.824**	**12.215.828**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3552	3552	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.953.383	19.888	1.933.495
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	19.131.946	7.844.180	11.287.766
MICROCINCO Y CIA LTDA	3836	3836	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	868.170		868.170
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	8.205.079	4.407.482	3.797.597
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.085.214		1.085.214
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1.085.214		1.085.214

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	596.868	542.606	54.262
NEXT SECURITY S.A.S.	4297	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	28.839.643	12.396.938	16.442.705
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**61.765.517**	**25.211.094**	**36.554.423**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	934	275		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	29.926.464		29.926.464
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**29.926.464**	**-**	**29.926.464**
TOTAL PUI IGUANA					**519.880.091**	**250.394.839**	**269.485.252**
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84							
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	300.416		300.416
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	2.126.149		2.126.149
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	401.847		401.847
COMPONENTE DE PERSONAL					**2.828.412**	**-**	**2.828.412**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1167	474		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL PROYECTO O CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO PUI NOROCCIDENTAL CV 90649-21	25.080.972	25.080.972	-
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	1128	12658		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	10.762.836		10.762.836

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1129	12678		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	3.049.470		3.049.470
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**38.893.278**	**25.080.972**	**13.812.306**
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**-**	**-**	**-**
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84					**41.721.690**	**25.080.972**	**16.640.718**
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO					**12.097.723.218**	**4.099.761.593**	**7.997.961.625**
HONORARIOS							
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	940	276	PUI NOR OCCIDENTAL	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	681.362.988	85.596.040	595.766.948
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	940	276	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	611.736.563		611.736.563
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	940	276	PUI IGUANA	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	456.123.127	63.701.180	392.421.947
TOTAL HONORARIOS					**1.749.222.678**	**149.297.220**	**1.599.925.458**
				TOTALES	**13.846.945.896**	**4.249.058.813**	**9.597.887.083**

Fecha Actualizacion 30-jun-22

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

VALOR BASE PARA HONORARIOS	4.099.761.593	VALOR BASE PARA HONORARIOS	-
HONORARIOS 6%	245.985.696	HONORARIOS 3%	-
IVA 19%	46.737.282	IVA 19%	-
TOTAL HONORARIOS	**292.722.978**	**TOTAL HONORARIOS**	**-**
HONORARIOS COBRADOS	556.645.500	HONORARIOS COBRADOS	29.957.390
HONORARIOS X COBRAR	**-263.922.522**	**HONORARIOS X COBRAR**	**-29.957.390**

ANEXO 2
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**

CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR

FECHA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS INVERSIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.833.082,98			
	REINTEGRADOS	**-2.833.083,00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.622.239,66	60.883,00		
	REINTEGRADOS	**-10.622.240,00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.244.918,86	2.019.196,32		
	REINTEGRADOS	**-15.244.919,00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.400.626,76	949.459,08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.625.283,17	1.899.668,12		
	REINTEGRADOS	**-70.025.910,00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.223.574,98	779.916,61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.143.221,55	2.946.775,61		
	REINTEGRADOS	**-106.366.796,00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.504.965,49	2.911.635,77		
	REINTEGRADOS	**-54.504.965,00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.770.552,23	1.293.579,36		
	REINTEGRADOS	**-51.770.552,00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.872.097,81	2.102.579,53		
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.620.520,81	3.063.704,53		

TOTAL RENDIMIENTOS	**414.861.084,30**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**18.027.397,93**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**311.368.465,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**103.492.619,30**

Fecha Actualizacion 30-jun-22

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

banco popular
NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 De 0002
NOMBRE EDU-CONTRATO INTERAD 4600090649 MUN DE	
DIRECCION E N T R E G A P E R S O N A L	
CIUDAD MEDELLIN - ANTIOQUIA	OFI: 180

CUENTA Nº	220-180-40763-7
OFICINA	Fecha Corte
MEDELLIN	2022/06/01 2022/06/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6 1	2127	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2879		1693943 86	31223587985 10
6 2	2123	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2847		1694035 77	31225282020 87
6 3	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7387095	23465 87		31225258555 00
6 3	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7387095	5866468 00		31219392087 00
6 3	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7387096	23489 58		31219368597 42
6 3	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7387096	5872394 00		31213496203 42
6 3	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7387100	57294 51		31213438908 91
6 3	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7387100	14323628 00		31199115280 91
6 3	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7387176	23458 76		31199091822 15
6 3	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7387176	5864690 00		31193227132 15
6 3	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7387177	20387 04		31193206745 11
6 3	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7387177	5096760 00		31188109985 11
6 3	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7387200	19764 24		31188090220 87
6 3	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7387200	4941059 00		31183149161 87
6 3	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7387419	23489 58		31183125672 29
6 3	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7387419	5872394 00		31177253278 29
6 3	2140	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8467		1691521 88	31178944800 17
6 4	2140	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8468		1691613 65	31180636413 82
6 5	2140	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8469		1691705 43	31182328119 25
6 6	2137	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2785		1691797 21	31184019916 46
6 7	914	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	5324	3941 06		31184015975 40
6 7	914	MEDELLIN	ND EXPEDICION C	5324	985265 00		31183030710 40
6 7	1550	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7407439	27097 04		31183003613 36
6 7	1550	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7407439	6774259 00		31176229354 36
6 7	1550	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7407440	23465 87		31176205888 49
6 7	1550	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7407440	5866468 00		31170339420 49
6 7	1550	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7407441	23705 30		31170315715 19
6 7	1550	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7407441	5926324 00		31164389391 19
6 7	1550	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7407442	23489 58		31164365901 61
6 7	1550	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7407442	5872394 00		31158493507 61
6 7	1550	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7407443	15013 35		31158478494 26
6 7	1550	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7407443	3753337 00		31154725157 26
6 7	1550	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7407444	18082 46		31154707074 80
6 7	1550	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7407444	4520615 00		31150186459 80
6 7	1550	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7407445	11165 30		31150175294 50
6 7	1550	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7407445	2791324 00		31147383970 50
6 7	1550	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7407448	27534 63		31147356435 87
6 7	1550	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7407448	6883657 00		31140472778 87
6 7	1550	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7407450	18082 46		31140454696 41
6 7	1550	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7407450	4520615 00		31135934081 41
6 7	2150	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2772		1689280 10	31137623361 51
6 8	1534	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7414834	23465 87		31137599895 64
6 8	1534	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7414834	5866468 00		31131733427 64
6 8	1534	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7414835	23489 58		31131709938 06
6 8	1534	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7414835	5872394 00		31125837544 06
6 8	1534	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7414838	18082 46		31125819461 60
6 8	1534	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7414838	4520615 00		31121298846 60
6 8	1534	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7414839	27097 04		31121271749 56
6 8	1534	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7414839	6774259 00		31114497490 56
6 8	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2769		1688117 06	31116185607 62
6 9	2125	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2767		1688208 65	31117873816 27
6 10	805	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7426219	23489 58		31117850326 69
6 10	805	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7426219	5872394 00		31111977932 69
6 10	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8323		1687980 36	31113665913 05
6 11	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8324		1688071 94	31115353984 99
6 12	2142	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8325		1688163 53	31117042148 52
6 13	1628	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7442251	27384 09		31117014764 43
6 13	1628	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7442251	6846023 00		31110168741 43
6 13	2124	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2763		1687882 21	31111856623 64
6 14	2124	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2761		1687973 78	31113544597 42
6 15	1538	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7454723	7458 82		31113537138 60
6 15	1538	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7454723	1864706 00		31111672432 60

CUENTA Nº	220-180-40763-7
PAGINA Nº	0002 De 0002

banco popular
NIT 860.007.738-9

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6 15	1539	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7454740	31064 23		31111641368 37
6 15	1539	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7454740	7766057 00		31103875311 37
6 15	1539	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7454742	23458 76		31103851852 61
6 15	1539	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7454742	5864690 00		31097987162 61
6 15	1539	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7454744	16292 30		31097970870 31
6 15	1539	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7454744	4073074 00		31093897796 31
6 15	2126	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2771		1686999 42	31095584795 73
6 16	2121	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2767		1687090 95	31097271886 68
6 17	2126	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11069		1687182 49	31098959069 17
6 18	2126	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11070		1687274 02	31100646343 19
6 19	2126	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11071		1687365 57	31102333708 76
6 20	2126	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11072		1687457 12	31104021165 88
6 21	2130	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2746		1687548 67	31105708714 55
6 22	1536	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7485124	27854 28		31105680860 27
6 22	1536	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7485124	6963569 00		31098717291 27
6 22	2132	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2744		1687260 91	31100404552 18
6 23	2129	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2748		1687352 45	31102091904 63
6 24	1542	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7498660	790 18		31102091114 45
6 24	1542	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7498660	197544 00		31101893570 45
6 24	1542	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7498663	6335 34		31101887235 11
6 24	1542	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7498663	1583835 00		31100303400 11
6 24	2141	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11429		1687346 96	31101990747 07
6 25	2141	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11430		1687438 51	31103678185 58
6 26	2141	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11431		1687530 06	31105365715 64
6 27	2141	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11432		1687621 62	31107053337 26
6 28	1111	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	286099004	207082 21		31106846255 05
6 28	1111	ATH	VIRTUALES PSE I	286099004	51770552 00		31055075703 05
6 28	2144	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2842		1684893 13	31056760596 18
6 29	2248	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2840		1684984 55	31058445580 73
6 30	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7534689	46524 31		31058399056 42
6 30	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7534689	11631078 00		31046767978 42
6 30	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7534690	27384 10		31046740594 32
6 30	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7534690	6846026 00		31039894568 32
6 30	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7534691	197239 35		31039697328 97
6 30	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7534691	49309838 00		30990387490 97
6 30	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7534695	1817807 30		30988569683 67
6 30	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7534695	454451824 00		30534117859 67
6 30	1632	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7534918	28154 21		30534089705 46
6 30	1632	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7534918	7038552 00		30527051153 46
6 30	1632	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7534920	100323 89		30526950829 57
6 30	1632	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7534920	25080972 00		30501869857 57
6 30	2122	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2985		1654878 95	30503524736 52

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
31221894041 24	74	768989825 53	30	50620520 81	31102059544		30503524736 52

ANEXO 3
LISTADO DE COMPROBANTES DE EGRESO

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.058	926.007,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.058	1.846.753,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.058	1.658.039,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.058	209.260,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.058	1.286.265,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.061	926.007,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.061	1.846.753,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.061	1.658.039,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.061	209.259,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.061	1.286.266,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.062	796.385,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.062	1.588.245,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.062	1.425.947,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.062	179.968,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.062	1.106.215,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.063	926.007,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.063	1.846.753,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.063	1.658.039,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.063	209.260,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.063	1.286.265,00
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.066	153.950,79
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.066	307.026,94
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.066	275.652,80
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.066	34.789,96
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.066	213.844,52
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.067	772.056,21
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.067	1.539.726,06
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.067	1.382.386,20
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.067	174.470,04
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.067	1.072.420,48
3546	3546	1.152.189.383	CAROLINA HENAO SALAZAR	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.070	926.007,00
3546	3546	1.152.189.383	CAROLINA HENAO SALAZAR	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.070	1.846.753,00
3546	3546	1.152.189.383	CAROLINA HENAO SALAZAR	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.070	1.658.039,00
3546	3546	1.152.189.383	CAROLINA HENAO SALAZAR	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.070	209.260,00
3546	3546	1.152.189.383	CAROLINA HENAO SALAZAR	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.070	1.286.265,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.089	1.088.768,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.089	2.171.349,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.089	1.949.465,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.089	246.041,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.089	1.512.346,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.090	926.007,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.090	1.846.753,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.090	1.658.039,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.090	209.260,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.090	1.286.265,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.091	926.007,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.091	1.846.753,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.091	1.658.039,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.091	209.260,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.091	1.286.265,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.092	926.007,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.092	1.846.753,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.092	1.658.039,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.092	209.260,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.092	1.286.265,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.104	586.471,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.104	1.169.610,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.104	1.050.091,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.104	132.531,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.104	814.634,00

711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.112	706.361,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.112	1.408.708,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.112	1.264.756,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.112	159.624,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.112	981.166,00
202	11801	1.037.596.519	JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.113	436.154,00
202	11801	1.037.596.519	JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.113	869.829,00
202	11801	1.037.596.519	JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.113	780.943,00
202	11801	1.037.596.519	JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.113	98.562,00
202	11801	1.037.596.519	JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.113	605.836,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.119	1.088.768,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.119	2.171.349,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.119	1.949.465,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.119	246.041,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.119	1.512.346,00
3916	3916	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.128	83.337,00
3916	3916	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.128	313.512,00
3916	3916	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.128	260.938,00
3916	3916	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.128	794.960,00
153	11964	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.128	134.054,00
153	11964	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.128	267.346,00
153	11964	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.128	240.027,00
153	11964	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.128	30.294,00
153	11964	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.128	186.206,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.128	488.970,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.128	827.850,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.128	763.791,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.128	129.330,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.142	926.007,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.142	1.846.753,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.142	1.658.039,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.142	209.260,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.142	1.286.265,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.151	926.007,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.151	1.846.753,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.151	1.658.039,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.151	209.260,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.151	1.286.265,00
3560	3560	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.165	627.259,00
3560	3560	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.165	1.250.955,00
3560	3560	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.165	1.123.126,00
3560	3560	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.165	141.750,00
3560	3560	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.165	2.802.871,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.165	159.692,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.165	318.477,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.165	285.933,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.165	36.087,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.165	221.819,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.175	706.361,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.175	1.408.708,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.175	1.264.756,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.175	159.624,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.175	981.166,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.260	926.007,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.260	1.846.753,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.260	1.658.039,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.260	209.260,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.260	1.286.265,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.316	1.073.982,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.316	2.141.861,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.316	1.922.991,00

649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.316	242.699,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.316	1.491.808,00
4145	4145	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL-APOLOG-GLB	210.330	312.507,00
4145	4145	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB	210.330	623.237,00
4145	4145	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	210.330	559.551,00
4145	4145	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	210.330	70.620,00
4145	4145	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI IGUANA-APOLOG-GLB	210.330	434.085,00
4293	11979	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL-APOLOG-GLB	210.373	1.322.978,00
4294	11979	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB	210.373	2.638.439,00
4295	11979	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	210.373	2.368.825,00
4296	11979	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	210.373	298.968,00
4297	11979	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI IGUANA-APOLOG-GLB	210.373	1.837.676,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.392	926.007,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.392	1.846.753,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.392	1.658.039,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.392	209.260,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.392	1.286.265,00
3916	3916	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.393	634.218,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.393	775.601,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.393	1.546.794,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.393	1.388.732,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.393	175.270,00
3824	3824	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI CENTRO ORIENTAL-APOLOG-GLB	210.525	1.141.742,00
3824	3824	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB	210.525	2.276.997,00
3824	3824	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	210.525	2.044.317,00
3824	3824	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	210.525	258.012,00
3824	3824	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI IGUANA-APOLOG-GLB	210.525	1.585.930,00
357	102	80.100.920	EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.606	30.867,00
357	102	80.100.920	EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.606	61.559,00
357	102	80.100.920	EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.606	55.268,00
357	102	80.100.920	EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.606	6.975,00
357	102	80.100.920	EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.606	42.875,00
521	12112	900.718.032	FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	PUI CENTRO ORIENTAL-SOC Y COM-GLB	210.641	1.639.638,00
4029	4029	901.155.456	SCS INGENIERIA	PUI NOR OCCIDENTAL-EST Y DIS-GLB	210.692	12.857.392,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.696	1.073.983,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.696	2.141.862,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.696	1.922.991,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.696	242.699,00
649	12228	890.924.431	EMPLEAMOS S.A.	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.696	1.491.809,00
512	17	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	210.702	52.555.941,00
3896	3896	900.992.071	MOREAL INGENIEROS S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL-EST Y DIS-GLB	210.713	7.780.657,00
1167	474	890.984.423	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-ESTUDIOS Y DISEÑOS-GLB	210.716	25.080.972,00
509	138	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	210.730	504.946.471,00
TOTAL						**$ 758.322.860**