| Municipio El Carmen de Viboral | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 180-COP-03-2022 PRÓRROGA N° 01 | MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL |
|---|---|---|
| | **Código**: F-CT 036 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020 | |

**NÚMERO DEL CONTRATO**: 180-COP-03-2022 del 5 de julio de 2022

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL

**CONTRATISTA:** Empresa Asociativa Unidos al Futuro E.A.T

**SUPERVISOR:** Julián Esteban Pineda Quintero

**OBJETO: S**uministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, prefabricados, en el área rural del municipio de El Carmen de Viboral.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS ($422.430.700)

**FECHA ACTA DE INICIO:** 5 de julio de 2022

**PLAZO:** Tres (3) meses

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** 5 de octubre de 2022

**PRORROGA Nº1**
**TERMINO A PRORROGAR: U**n (1) mes
**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** 5 de noviembre de 2022

Entre los suscritos a saber, el señor **JOHN MAURICIO QUINTERO**, identificado con cédula de ciudadanía Nº **1.036.392.944**, quien actúa como **CONTRATANTE**, en su calidad de Secretario de Agricultura y Medio Ambiente, en uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en el Decreto Municipal N° 175 del 23 de octubre de 2020, el Artículo 311 de la Constitución Nacional, Ley 136 de 1994 en su Artículo 91 Literal D Numeral 5, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el señor **ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA**, identificado con cédula de ciudadanía N° **43.741.940,** Representante Legal de la **EMPRESA ASOCIATIVA UNIDOS AL FUTURO E.A.T,** identificada con **NIT N° 811.031.717-7**, y el señor **JULIÁN ESTEBAN PINEDA QUINTERO,** identificado con cedula de ciudadanía N° **1.035.862.819**, Supervisor del Contrato, convienen suscribir la presente prorroga al Contrato de Obra Pública 180-COP-03-2022 del 5 de julio de 2022, previas las siguientes,

**CONSIDERACIONES:**

**1)** Que entre el Municipio de El Carmen de Viboral y la **EMPRESA ASOCIATIVA UNIDOS AL FUTURO E.A.T,** identificada con **NIT N° 811.031.717-7,** se suscribió el contrato 180-COP-03-2022 del 29 de junio de 2022, el cual tiene como objeto: "*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PREFABRICADOS, EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL*"

**2)** Que se dio inicio al Contrato de Obra Pública 180-COP-03-2022 del 5 de julio, el cual se viene ejecutando dentro de los términos de este.

**3)** Que la **EMPRESA ASOCIATIVA UNIDOS AL FUTURO E.A.T**, presenta un retraso del 75% de ejecución de obras en la instalación de los sistemas sépticos exigidos para el cumplimiento de lo establecido en el Contrato 180-COP-03-2022 del 29 de junio de 2022.

| Municipio El Carmen de Viboral | **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 180-COP-03-2022 PRÓRROGA N° 01** | MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL |
|---|---|---|
| | **Código**: F-CT 036 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020 | |

4) Que mediante oficio con radicado N° 06021 del 4 de octubre de 2022 el representante legal de la **EMPRESA ASOCIATIVA UNIDOS AL FUTURO E.A.T** manifiesta que:

*(…) mediante el presente documento solicito amablemente la prórroga y/o adición de tiempo del actual contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

1. *Demora al iniciar los trabajos de instalación porque en su momento no se tuvo en cuenta los tiempos administrativos en los cuales Cornare debía emitir el modificatorio al convenio interadministrativo 543-2021 para el acogimiento de precios presentados en nuestra oferta económica, tiempo en el cual no se pudieron ejecutar obras de instalación de los sistemas sépticos.*
2. *Por lo anterior y dado que el contrato de obra se vence el día 5 de octubre del año en curso, solicitamos se nos conceda una prórroga de 1 mes, esto sería desde el 6 de octubre hasta el 5 de noviembre; para que nos permita cumplir con el objeto contractual y entregar los sistemas sépticos en pleno funcionamiento.(…)*

**ACUERDAN:**

**PRIMERO: PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato 180-COP-03-2022, suscrito el 5 de julio de 2022, por **UN (1) MES** más, esto es desde el 6 de octubre del 2022 hasta el 5 de noviembre de 2022.

**SEGUNDO: AMPLIAR** el cubrimiento de la póliza de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales desde el 5 de julio de 2022 hasta el 5 de noviembre de 2025; para lo cual el contratista deberá realizar los trámites correspondientes.

**TERCERO: PERFECCIONAMIENTO;** Esta prórroga se entienden perfeccionada con la firma entre las partes.

**CUARTO:** Las demás cláusulas del Contrato principal no sufren ninguna modificación.

Para constancia se firma a los 5 días del mes de octubre de 2022

**JOHN MAURICIO QUINTERO MONSALVE**
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente

**ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA**
Representante Legal EAT Unidos al Futuro

Julián Pineda
**JULIÁN ESTEBAN PINEDA QUINTERO**
Supervisor del contrato

| | |
|---|---|
| **Elaboró:** Julián Esteban Pineda Quintero – Supervisor del contrato | **Revisó:** Sandra Milena Oquendo Tamayo – Jefe oficina de contratación |
| **Firma:** Julián Pineda | **Firma:** |

| Municipio El Carmen de Viboral | ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA<br>Código: F-CT-058 Versión: 01 Fecha: 02-01-2020 | MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL |
|---|---|---|

**NÚMERO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS**: 180-COP-03 del 5 de julio de 2022

**CONTRATANTE:** Municipio El Carmen de Viboral

**CONTRATISTA:** EAT Unidos al Futuro

**SUPERVISOR:** Julián Esteban Pineda Quintero

**OBJETO:** Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, prefabricados, en el área rural del municipio de El Carmen de Viboral.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS ($422.430.700)

**FECHA ACTA DE INICIO:** 5 de julio de 2022

**PLAZO:** Tres (3) meses

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** 5 de octubre de 2022
**PRORROGA Nº1**
**TERMINO A PRORROGAR:** Un (1) mes
**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** 5 de noviembre de 2022

## 2) DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

El municipio de El Carmen de Viboral y la **EMPRESA ASOCIATIVA UNIDOS AL FUTURO E.A.T,** identificada con **NIT N° 811.031.717-7,** se suscribió el contrato 180-COP-03-2022 del 29 de junio de 2022, el cual tiene como objeto: "*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PREFABRICADOS, EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL*"

Se dio inicio al Contrato de Obra Pública 180-COP-03-2022 del 5 de julio de 2022, el cual se viene ejecutando dentro de los términos de este.

Se ha evidenciado que la **EMPRESA ASOCIATIVA UNIDOS AL FUTURO E.A.T**, presenta un retraso del 75% de ejecución de obras en la instalación de los sistemas sépticos exigidos para el cumplimiento de lo establecido en el Contrato 180-COP-03-2022 del 29 de junio de 2022.

Siendo así, mediante oficio con radicado N° 06021 del 4 de octubre de 2022 el representante legal de la **EMPRESA ASOCIATIVA UNIDOS AL FUTURO E.A.T** manifiesta que:

*(…) mediante el presente documento solicito amablemente la prórroga y/o adición de tiempo del actual contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

1. *Demora al iniciar los trabajos de instalación porque en su momento no se tuvo en cuenta los tiempos administrativos en los cuales Cornare debía emitir el modificatorio al convenio*

*interadministrativo 543-2021 para el acogimiento de precios presentados en nuestra oferta económica, tiempo en el cual no se pudieron ejecutar obras de instalación de los sistemas sépticos.*

2. *Por lo anterior y dado que el contrato de obra se vence el día 5 de octubre del año en curso, solicitamos se nos conceda una prórroga de 1 mes, esto sería desde el 6 de octubre hasta el 5 de noviembre; para que nos permita cumplir con el objeto contractual y entregar los sistemas sépticos en pleno funcionamiento.(…)*

Por lo anterior y con el fin de realizar una supervisión adecuada, se considera necesario realizar una prórroga al Contrato de Suministros por **UN (1) MES** más, contados a partir del 6 de octubre del 2022, hasta el 5 de noviembre del mismo año, a fin que se ejecuten las obras y se reciban a satisfacción.

**3) PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN, CÓDIGO PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.**

N/A

**4) FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA ADICIÓN.**

La presente contratación se fundamenta en la Ley 80 de 1993, en el parágrafo del Artículo 40, que establece:

ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL.
PARAGRAFO.

*(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.*

**5) CONSULTA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.**

Pueden ser consultados en la plataforma SECOP II

El Carmen de Viboral, 5 de octubre de 2022

Julián Pineda

**JULIÁN ESTEBAN PINEDA QUINTERO**
Profesional Universitario –Unidad Saneamiento Ambiental
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente