Abogada
CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
GERENTE – GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 31 de Agosto de 2021.

Respetada abogada,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**"Contrato de Obra No. 1904 de 2020, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2."**

LONGITUD DEL CORREDOR: KM A REHABILITAR _47,8_ KM A CONSTRUIR_6,8_

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1913 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	NIT:	901.442.422-1
CONFORMACIÓN:	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA 30% TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA. 40% JOYCO S.A.S 30%		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).		
Fecha de Inicio:	25 de marzo de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 14581
Valor Inicial:	$5.999.975.010,00		
Valor Actual:	$5.999.975.010,00		
Anticipo Solicitado:	$1.560.026.576,00		

Plazo Inicial:	DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de Inicio:	25 DE MARZO DE 2022
Fecha de Fin:	31 DE JULIO DE 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
212821	2021-03-05	54	Nación	$620.500.000,00	0,00	$620.500.000,00
258521	2021-03-18	54	Nación	$2.379.475.010,00	0,00	$2.379.475.010,00
TOTAL						440.133.471,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 6	$ 44.354.565,00	$ 16.854.727,00	$ 61.209.272,00
Saldo del Contrato			$ 2.758.232.052.12

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS - SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$599.997.501,00	NB-100148835	31/12/2020	31/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$2.520.997.904,00	NB-100148835	31/12/2020	31/01/2023
Calidad del servicio	$1.799.992.503,00	NB-100148835	31/12/2020	31/07/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.199.995,002,00	NB-100148835	31/12/2020	31/07/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
01-08-21/1913-2020	02-Ago	INVIAS	Remisión de Plan de Aprovechamiento Forestal del tramo Cartago - Quimbaya.
02-08-21/1913-2020	02-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Comunicación DT-QUI 39764 Presentación oportuna actas de obra.
03-08-21/1913-2020	02-Ago	INVIAS	Respuesta a comunicado DT-QUI 39764 presentación oportuna de Actas de obra 1, 2, 3 y 4.

04-07-21/1913-2020	02-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000163 Presentación APU Geomalla fibra de vidrio.
05-08-21/1913-2020	03-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSM000154. Respuesta al oficio 67789 de Interventoría, fechado 14 de julio del 2021- Radicación Plan de Inversión Ambiental
06-08-21/1913-2020	04-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000159 Informe General predial del Sector
07-08-21/1913-2020	04-Ago	INVIAS	Remisión Informe mensual de Interventoría No. 5 y acta de costos No. 5 mes de julio de 2021
08-08-21/1913-202	04-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000165 Remisión Diseño MDC-19-13.
09-08-21/1913-2020	05-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000160 Entrega Plan de Inversión Social
10-08-21/1913-2020	09-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Concepto sobre la solicitud de Modificación del contrato de obra pública No. 1904 de 2020 según comunicado CSCMQ000183
11-08-21/1913-2020	05-Ago	INVIAS	Radicación Informe Trimestral Social No. 1
12-08-21/1913-2020	05-Ago	INVIAS	Informe semanal de Interventoría No. 19.
13-08-21/1913-2020	06-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000166 Observaciones al PAGA tramo Armenia – Calarcá, Subtramos 1 y 3.2.
14-08-21/1913-2020	09-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000170 Observaciones al Acta de Obra No. 5 mes julio.
15-08-21/1913-2020	09-Ago	INVIAS	Remisión informe ejecutivo predial de julio de 2021
16-08-21/1913-2020	09-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000174 Entrega informe mensual mes de julio 2021.
17-08-21/1913-2020	09-Ago	INVIAS	Remisión Informe mensual de Interventoría No. 5 y acta de costos No. 5 mes de julio de 2021 corregida
18-08-21/1913-2020	09-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000176 Entrega informe mensual mes de julio 2021

19-08-21/1913-2020	09-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Reiteración presentación documentos APU Geomalla fibra de vidrio.
20-08-21/1913-2020	09-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Cumplimiento compromisos para actividades prioritarias.
21-08-21/1913-2020	09-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicado CSCMQ000164 solicitud reprogramación programa de inversiones.
22-08-21/1913-2020	09-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Comunicado Invias DT-QUI 41030 Actas de obra 1, 2, 3 y 4.
23-08-21/1913-2020	10-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud entrega expedientes prediales sector K3+300 AL K3+540.
24-08-21/1913-2020	11-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Envío memorando DO-55925 Certificación compatibilidad de planos elaborados en desarrollo de los contratos con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del INVIAS
25-08-21/1913-2020	11-Ago	INVIAS	Respuesta a comunicado DT-QUI 42078 – Respuesta a entrada No. 68939 con fecha 05/08/2021 Observaciones al acta de costos No. 5 julio.
26-08-21/1913-2020	11-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000169, radicado No. 136658 Observaciones al informe mensual de julio gestión ambiental.
27-08-21/1913-2020	11-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000181 respuesta Plan de Inversión ambiental.
28-08-21/1913-2020	11-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000188 Observaciones al Acta de Obra No. 5 mes julio ajustada.
29-08-21/1913-2020	11-Ago	INVIAS	Remisión informe predial general del sector.
30-08-21/1913-2020	11-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000189 informe general del sector.
31-08-21/1913-2020	11-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000148 - Respuesta oficio N°67863 del 16 de julio del 2021- Radicación PAGA Tramo Cartago- Quimbaya Vr 2.0

32-08-21/1913-2020	11-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000191 Respuesta oficio 68294 Observaciones Informe mensual social julio 2021.
33-08-21/1913-2020	12-Ago	INVIAS	Remisión oficio del Contratista CSCMQ000190 del 11 de agosto de 2021, Solicitud Alcaldía de Quimbaya.
34-08-21/1913-2020	12-Ago	INVIAS	Remisión de PAGA aprobado, Tramo Armenia - Montenegro.
35-08-21/1913-2020	12-Ago	INVIAS	Remisión Documentación trámite de aprobación APU No Previsto – Geomalla en fibra de vidrio.
36-08-21/1913-2020	12-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000144 - respuesta oficio No. 67842 del 15, observaciones a la hoja de ruta de anexo técnico ítem 12. permisos, licencias y autorizaciones
37-08-21/1913-2020	12-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000145 – ENTREGA DOCUMENTOS TÉCNICOS FORESTALES TRAMO CARTAGO - ALCALÁ.
38-08-21/1913-2020	12-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Informe semanal de Interventoría No. 20.
39-08-21/1913-2020	13-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000186 - Observaciones al diseño geométrico Armenia (Y de patio bonito) – PR 0+0200 ruta 4003.
40-08-21/1913-2020	13-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000192 - Observaciones a expedientes prediales sector K3+300 – K3+540.
41-08-21/1913-2020	13-Ago	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Ambiental No. 1 y Anexos.
42-08-21/1913-2020	17-Ago	INVIAS	Remisión acta de obra No. 5 de julio y acta de ajuste definitiva No.4 de junio.
43-08-21/1913-2020	17-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Informes de inversión y manejo del anticipo contrato de obra.
44-08-21/1913-2020	17-Ago	INVIAS	Respuesta al oficio DT-QUI 43084 Inventario Árboles Susceptibles a talar.
45-08-21/1913-2020	17-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000140, radicado No. 136035 RESPUESTA OFICIOS N° 67843 DEL 15 DE JULIO DEL 2021. PAGA ARMENIA – MONTENEGRO.
46-08-21/1913-2020	19-Ago	INVIAS	Notificación de situación de trabajos de compensación forestal realizados por la Empresa de

			Energía del Quindío (EDEQ).
47-08-21/1913-2020	19-Ago	INVIAS	Remisión de extractos y reintegro de rendimientos financieros de la cuenta de anticipo de interventoría meses de junio y julio de 2021.
48-08-21/1913-2020	19-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000190 Oficio solicitud Alcaldía de Quimbaya
49-08-21/1913-2020	19-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000205 Respuesta a oficio No. 68362 del 11 de agosto de 2021, entrega PAGA versión 3 tramo Cartago-Quimbaya.
50-08-21/1913-2020	19-Ago	INVIAS	Informe semanal de Interventoría No. 21.
51-08-21/1913-2020	23-Ago	INVIAS	Remisión acta de obra No. 5 de julio y acta de ajuste definitiva No. 4 de junio corregida
52-08-21/1913-2020	23-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Reintegro de rendimientos financieros cuenta de anticipo de obra.
53-08-21/1913-2020	23-Ago	INVIAS	Franjas adquiridas por LA NACION – MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS con destino a la ampliación y rectificación de la carretera Armenia – Montenegro.
54-08-21/1913-2020	23-Ago	INVIAS	Remisión de PAGA aprobado, Tramo Cartago-Quimbaya.
55-08-21/1913-2020	23-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000212 - Entrega diseño pavimento sector Quimbaya – Alcalá V0.
56-08-21/1913-2020	24-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000204 - Diseño actualizado MDC-19-13.
57-08-21/1913-2020	24-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000224 Radicado 137154 RESPUESTA OFICIO N.º 68346 ENTREGA INFORMES MENSUALES N.º 2 GESTIÓN AMBIENTAL.
58-08-21/1913-2020	24-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Envío revisión del Comunicado SEI 212 2021 423 - Informe final Vol. VII Estudio geotécnico y diseño de pavimentos tramo Armenia – La María – Calarcá.
59-08-21/1913-2020	24-Ago	INVIAS	Comunicación CSCMQ000215 del contratista– Estudios y diseños sector Armenia– Montenegro.
60-08-21/1913-2020	26-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud informe ejecutivo mensual predial, sabana predial y tira topográfica.

61-08-21/1913-2020	26-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000227 Radicado 137197. Entrega solicitud donación de material de excavación y/o derrumbe.
62-08-21/1913-2020	26-Ago	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000207 respuesta a su oficio 68260 del 6 de agosto de 2021, entrega PAGA versión 1 tramo Armenia – Calarcá, Subtramos 1 y 3,2.
63-08-21/1913-2020	26-Ago	INVIAS	Informe semanal de Interventoría No. 22.

CONTRATO DE OBRA No.	1904 DE 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	NIT:	901.442.1581
CONFORMACIÓN:	INGENIERIA DE VIAS SAS 65% EQUIPOS Y TRITURADOS SAS 35%		
Objeto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO		
Fecha de Inicio:	25 DE MARZO 2020	No. de Oficio:	DO-GGP 14576
Valor Inicial:	$87.906.264.713,00		
Valor Actual:	$87.906.264.713,00		
Valor del Anticipo:	$30.570.567.203,00 (vigencia 2021)		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	DIECIOCHO (18) Meses.		
Fecha de inicio:	25 de marzo de 2021.		
Fecha de Fin:	31 DE JULIO 2021		

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
212921	2021-03-05	54	NACION	$ 6.332.632.356,00	0	$ 6.332.632.356,00
258421	2021-03-18	54	NACION	$ 34.573.632.357,00	0	$ 34.573.632.357,00
					Total	$ 40.906.264.713.00

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de obra No. 1 – Marzo / 21	$0,00	$0,00	$0,00
Acta Mensual de obra No. 2 – Abril / 21	$0,00	$0,00	$0,00
Acta Mensual de obra No. 3 – Mayo / 21	$0,00	$0,00	$0,00
Acta Mensual de obra No. 4 – Junio / 21	$0,00	$0,00	$0,00
Acta Mensual de obra No. 5 – Julio / 21	$ 57.055.210,00	$ 416.942,00	$ 57.472.152,00
Acta Mensual de obra No. 5 – Julio / 21 - Ajuste	$ 578.643,80	$ 4.229,00	$ 582.872,80

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$8.790.626.471,30	21006445700000	30/12/2020	30/12/2022
Buen Manejo Anticipo	$26.203.343.317,00	21006445700000	30/12/2020	30/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$17.581.252.942,60	21006445700000	30/12/2020	30/06/2025
Calidad del Servicio	$24.276.000,00	21006445700000	30/06/2022	30/06/2027
Estabilidad de la obra	$22.697.094.387,00	21006445700000	30/06/2022	30/06/2027

ASPECTOS RELEVANTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El Invias ha venido haciendo entrega de algunos volúmenes de estudios y diseños del sector Armenia – Calarcá ya informados en el capítulo de Antecedentes, los cuales están siendo revisados por el Contratista.

ASPECTOS TÉCNICOS.

- No se han ejecutado obras.
- Se realiza la materialización línea de chaflán sector estadio Calarcá margen izquierda PR3+300 a PR3+560.
- Se realizan reuniones con las empresas de servicios públicos Energía, Acueducto, Gas y Telecomunicaciones para que realicen el diseño de las nuevas redes con base en los trazados por lo menos en los primeros 500m de la Vía Armenia-Montenegro. Traslado de redes: Investigación de redes de servicios públicos, se han adelantado visitas con EDEQ (Empresa de energía), EPA (empresa de servicios públicos de Armenia), CLARO, EFIGAS,

Empresas públicas de Calarcá, en donde se han establecido compromisos de realizar diseños para los traslados de redes, se han definido parámetros de datos técnicos de distanciamientos al momento de diseñar y en la construcción, todo esto con el fin de poder establecer la franja adicional para la adquisición predial en ambos tramos Calarcá-Armenia y Armenia-Montenegro.

- Para realizar mantenimiento de las vías tipo parcheo técnico se decide no intervenir con obras de mantenimiento tipo parcheo la zona urbana de Quimbaya, optando por intervenir el sector Montenegro – Quimbaya entre los PR8+730 al PR16+025, y entre Quimbaya y Alcalá entre el PR18+860 al PR20+060, según evaluación realizada de manera conjunta entre Interventoría y Contratista, esta actividad se requiere el trámite del APU No previsto – Geomalla en fibra de vidrio, cuyo precio unitario fue enviado por el contratista el 15 de julio el cual fue concertado entre las partes. La Interventoría con el comunicado 35-08-21/1913-2020 del 12 de agosto/2021 entrega al INVIAS los documentos soporte para el trámite de dicho APU no previsto, el cual ya fue aprobado por el INVIAS.
- Aún no se han entregado los estudios y diseños definitivos, se realizan ajustes a los diseños preliminares con la reducción del separador y ajusta el diseño. El compromiso de hacer entrega del diseño geométrico para el sector Armenia – Río Espejo (PR4) el 6 de agosto, el diseño y estudio de Tránsito para el 13 de agosto, y para el 20 de agosto entregar el estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención, el estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes y zonas de disposición de materiales, estudio de hidrología, hidráulica y socavación, estudio geotécnico para diseño del pavimento no se ha cumplido.
- Es importante tener en cuenta que para los Estudios y Diseños que se tomarán como base para la ejecución de las obras que se contemplan dentro de la ejecución del contrato deberán cumplir con los requerimientos mínimos de un estudio de Detalle, es decir un estudio Fase III, que permita minimizar el nivel de incertidumbre que se pueda llegar a tener con los documentos actuales.

ASPECTOS AMBIENTALES.

- Con oficio de Radicación: 2021171208-2-000 de Fecha: 2021- 08-13, Se tiene pronunciamiento de la ANLA en el cual conceptuó que la intervención del proyecto “Segunda Calzada iniciando en el puente vehicular que cruza el río Espejo hasta el Hospital Quintero Villa ESE del municipio de Montenegro”, localizado en el departamento de Quindío, no se considera como una actividad de mejoramiento, y por lo tanto requiere surtir el trámite de licenciamiento ambiental. Aprobación del PAGA Armenia Montenegro y radicación del documento y sus anexos a la SMA de INVIAS.
- Aprobación del PAGA Armenia –Calarcá desde la parte ambiental quedan pendientes ajustes desde el área social.
- Aprobación por la parte de la Interventoría el PAGA Cartago-Quimbaya. Se remite a la SMA.


ASPECTOS JURÍDICOS.

- Como no se tiene diseño Geométrico definitivo, se está trabajando con un diseño preliminar, en la identificación de afectaciones prediales en el sector, se han identificado 51 predios hasta el K4.
- Pendiente de definir la zona de adquisición predial
- Contratista mediante comunicado CSCMQ000183 del 9 de agosto, luego de varias reuniones con el área jurídica de la Gerencia de Proyectos Estratégicos, solicitó la modificación del contrato de obra pública No. 1904 de 2020, para lo cual la Interventoría mediante comunicado 10-08- 21/1913-2020 de agosto 9/2021 conceptuó favorablemente dicha solicitud y envió a la Entidad los documentos requeridos para que esta solicitud, sea presentada ante el Comité de Adiciones y/o Modificaciones y/o Prórrogas del Instituto con el fin de que se surta el trámite correspondiente. A la fecha ya se firmó el documento de Modificación al contrato de obra No. 2 el 18 de agosto de 2021 publicado en el Secop II.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- A la fecha del informe ya se realizó el trámite del anticipo de obra, se desembolsó, pero no se ha hecho uso de este.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

_____

HERNAN BARRETO AGUDELO
c.c. 7.534.487

Proyectó: Luis G Silva G.
Revisó: Luisa F Torres F.