Ingeniero

CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

GERENTE – GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 28 de febrero de 2022.

Respetado ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**"Contrato de Obra No. 1904 de 2020, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2."**

LONGITUD DEL CORREDOR: KM A REHABILITAR _47,8_ KM A CONSTRUIR _6,8_

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1913 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	NIT:	901.442.422-1
CONFORMACIÓN:	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA 30% TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA. S.A.S 40% JOYCO 30%		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).		
Fecha de Inicio:	25 de marzo de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 14581
Valor Inicial:	$5.999.975.010,00		
Valor Actual:	$5.999.975.010,00		
Anticipo Solicitado:	$1.560.026.576,00		

Plazo Inicial:	DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de Inicio:	25 DE MARZO DE 2022
Fecha de Fin:	31 DE JULIO DE 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
212821	2021-03-05	54	Nación	$620.500.000,00	0,00	$620.500.000,00
258521	2021-03-18	54	Nación	$2.379.475.010,00	0,00	$2.379.475.010,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 12	$ 144.449.250,12	$ 27.445.358,00	$ 171.894.608,12

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS - SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$599.997.501,00	NB-100148835	31/12/2020	31/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$2.520.997.904,00	NB-100148835	31/12/2020	31/01/2023
Calidad del servicio	$1.799.992.503,00	NB-100148835	31/12/2020	31/07/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.199.995,002,00	NB-100148835	31/12/2020	31/07/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No. OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
01-02-22/1913-2020	1/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a su comunicado CSCMQ000617 - ENTREGA DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO – TECNICONCRETO.
			Respuesta a su comunicado

02-02-22/1913-2020	1/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	CSCMQ000623 - ENTREGA COMPLEMENTO DE ENSAYOS AGREGADO GRUESO Y AGREGADO FINO - PORTOBELLO.
04-02-22/1913-2020	1/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a su comunicado CSCMQ000616 - Envío ajuste diseño de pavimentos Sector Armenia – Montenegro su comunicado 70593 "Remisión informe de revisión especialista en Pavimentos al Volumen VI Diseño de pavimentos del Consultor Armenia – Montenegro" .
05-02-22/1913-2020	1/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión resolución 319 de 26 de enero de 2022, por la cual se adopta el Manual de Interventoría de Obra Pública del instituto Nacional de Vías - INVIAS
06-02-22/1913-2020	1/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Revisión expedientes prediales en cuanto a su componente jurídico.
07-02-22/1913-2020	2/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a su comunicación CSCMQ000618 ENTREGA DISCRIMINACIÓN DE LA PROVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO AMBIENTAL TRAMITE LICENCIAS AMBIENTALES REQUERIDAS Y RECONOCIMIENTO ECONOMICO.
08-02-22/1913-2020	2/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud de Elementos de protección personal adecuados.
09-02-22/1913-2020	2/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud bases de datos y soporte de personal retirado y soporte de entrega de dotación.
10-02-22/1913-2020	2/02/2022	INVIAS	Remisión permiso de intervención voluntario del predio 031DT1MCACAQCYC.
11-02-22/1913-2020	2/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión oficio SMC-GGPT 3144 Remisión oficio radicado No.2387 Empresas Públicas de Armenia ESP.
12-02-22/1913-2020	2/02/2022	INVIAS	Respuesta a comunicado SMC-GGPT 3144 REMISIÓN OFICIO RADICADO

			NO.2387 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA.
13-02-22/1913-2020	2/02/2022	INVIAS	Remisión Informe mensual de Interventoría No. 11 y acta de costos N.11 mes de enero de 2022.
14-02-22/1913-2020	2/02/2022	INVIAS	Informe semanal de Interventoría No. 45.
15-02-22/1913-2020	3/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Revisión expedientes prediales en cuanto a su componente jurídico.
16-02-22/1913-2020	3/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión oficio DT-QUI 4032 solicitud información municipio de Alcalá.
17-02-22/1913-2020	3/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión oficio DT-QUI 4033 - Solicitud información CRQ.
18-02-22/1913-2020	3/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio CSCMQ000629 solicitud información captación de agua en vivienda del sector de la Florida tramo Armenia-Calarcá
19-02-22/1913-2020	3/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión de Oficio: DT-QUI 4050 Radicado 143490 CONTRATO DE INTERVENORIA 1463-2020 SOLICITUD VOLUMENES AMBIENTALES TRAMOS ARMENIA – CALARCA Y ARMNIA-MONTENEGRO.
20-02-22/1913-2020	3/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	DISEÑO DE Respuesta a su comunicado CSMQ000651 – ENVIO AJUSTE PAVIMENTOS SECTOR LA FLORIDA ENTRADA A ARMENIA.
21-02-22/1913-2020	3/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Reiteración entrega avalúos predios 01A_03_05.
22-02-22/1913-2020	3/02/2022	INVIAS	Remisión informe trimestral de Sostenibilidad No. 3
23-02-22/1913-2020	3/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio CSCMQ000632 Novedades permisos ambientales
24-02-22/1913-2020	8/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio CSCMQ000639 Solicitud desembolso de anticipo No 2.
25-02-22/1913-2020	3/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio CSCMQ000637 Informe mensual social enero 2022
26-02-22/1913-2020	3/02/2022	INVIAS	Respuesta a comunicado SS 3230. Remisión (09) Expedientes Prediales para Vo. Bo. De No Objeción.
27-02-22/1913-	7/02/2022	CONSORCIO VIAS Y	Envío informe revisión Diseño

2020		EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Señalización Armenia – Montenegro.
28-02-22/1913-2020	7/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión oficio SS 4059 Concepto favorable Plan de inversión Social versión 2.
29-02-22/1913-2020	8/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicado CSCMQ000645 Respuesta a comunicado No. 71719. Entrega complemento Diseños de Mezcla de Concreto – Tecniconcreto.
30-02-22/1913-2020	8/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicado CSCMQ000646 - Respuesta a comunicado No. 71720 Entrega complemento Diseños
31-02-22/1913-2020	8/02/2022	INVIAS	Concepto sobre la solicitud de ampliación numeral 4.1.2 según comunicado CSCMQ000602.
32-02-22/1913-2020	8/02/2022	INVIAS	Remisión informe ejecutivo predial de enero de 2022.
34-02-22/1913-2020	9/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	mensual enero 2022.
35-02-22/1913-2020	9/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	SOLICITUD REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 2.
36-02-22/1913-2020	9/02/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000601 ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 03.

CONTRATO DEOBRA No.	1904 DE 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	NIT:	901.442.1581
CONFORMACIÓN:	INGENIERIA DE VIAS SAS 65% EQUIPOS Y TRITURADOS SAS 35%		
Objeto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO		
Fecha de Inicio:	25 DE MARZO 2020	No. de Oficio:	DO-GGP 14576
Valor Inicial:	$87.906.264.713,00		
Valor adición:	$17.543.380.366,00		

Valor Actual:	$105.449.645.079,00
Valor del Anticipo:	$30.570.567.203,00 (vigencia 2021)
Saldo por Amortizar:	$29.049.686.709,00
Plazo Inicial:	DIECIOCHO (18) Meses.
Fecha de inicio:	25 de marzo de 2021.
Fecha de Fin:	31 DE JULIO 2021

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
212921	2021-03-05	54	NACION	$ 6.332.632.356,00	0	$ 6.332.632.356,00
258421	2021-03-18	54	NACION	$ 34.573.632.357,00	0	$ 34.573.632.357,00
					Total	$ 40.906.264.713.00

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de obra No. 12 – Febrero / 22 - Ajuste	$ 3.964.567.330,85	$ 44.440.316,7	4.009.007.647,55

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$10.544.964.508,00	21006445700000	30/12/2020	30/12/2022
Buen Manejo Anticipo	$30.570.567.203,00	21006445700000	30/12/2020	30/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$21.089.929.015,60	21006445700000	30/12/2020	30/06/2025
Calidad del Servicio	$24.276.000,00	21006445700000	30/06/2022	30/06/2027
Estabilidad de la obra	$31.350.517.524,00	21006445700000	30/06/2022	30/06/2027

ASPECTOS RELEVANTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ASPECTOS TÉCNICOS.

o La interventoría da la viabilidad a nivel de Geotecnia al Informe Geotécnico para la intervención propuesta para el reforzamiento del muro por el paso nacional por Montenegro. Dicho concepto fue emitido al Contratista con comunicado 64-02-22/1913-2020 del 18 de febrero de 2022.

o Durante el mes de febrero de 2021 se continúa con los trabajos de traslado de redes de EDEQ y Movistar en el sector de Mercar del PR0+080 al PR0+350 no continuo, con la conformación del terraplén de la zona dura (cicloruta-anden) calzada derecha de la doble calzada Armenia – Montenegro.

o Se recomienda la entrega de la totalidad de los estudios y diseños para ambos tramos, con el fin de poder contar con los insumos para la construcción, para lo cual el Contratista tiene previsto a finales de marzo entregar los diseños actualizados.

o En el presente periodo se ofició al Contratista con el fin de que se activen más los frentes de trabajo en el proyecto, con la inclusión de más equipos, personal y materiales.

o El contratista a pesar de no contar con la totalidad de los estudios y diseños ha venido adelantando actividades de ajuste a los diseños geométricos, insumos fundamentales para la solicitud de levantamiento de inventarios forestales y del medio biótico para adelantar los documentos PAGA en donde aplique los cuales a la fecha ya están aprobados, identificación de predios y de títulos en el tramo Armenia – Montenegro hasta el PR4+000, y en el sector de Armenia – Calarcá en los sectores con PAGA.

ASPECTOS AMBIENTALES.

o La interventoría revisó y aprobó la propuesta de pago ajustada de los Estudios de Impacto Ambiental de los tramos Armenia – Montenegro y Armenia – Calarcá.

o Han ocurrido demoras en los tramites ambientales adelantados ante las diferentes autoridades ambientales para el desarrollo del Contrato de obra.

o Nuevamente se hace acercamiento por parte del INVIAS con la Corporación Autónoma del Quindío CRQ, con el fin de revisar el estado actual del trámite de permisos ante dicha corporación. A la fecha se obtuvieron los permisos de aprovechamiento forestal y levantamiento parcial de veda mediante resolución No. PAF 000159 del 9 de febrero de 2022, para ambos tramos.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades en el periodo.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

o La Gerencia Grandes Proyectos y Túneles requirió realizar reprogramación de la partida de Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños, incluyendo los valores que sean necesarios para los temas y demás que estén pendientes teniendo en cuenta la parte ambiental en estos.

o Se debe hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma predial propuesto para los tramos que cuentan con viabilidad ambiental.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

HERNAN BARRETO AGUDELO
c.c. 7.534.487

Proyectó: Luisa F Torres F
Revisó: Luis G Silva G.