Ingeniero

CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

GERENTE – GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 31 de marzo de 2022.

Respetado ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, demanera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**"Contrato de Obra No. 1904 de 2020, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2."**

LONGITUD DEL CORREDOR: KM A REHABILITAR _47,8_ KM A CONSTRUIR _6,8_

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1913 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	NIT:	901.442.422-1
CONFORMACIÓN:	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA 30% TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA. 40% JOYCO S.A.S 30%		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).		
Fecha de Inicio:	25 de marzo de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 14581
Valor Inicial:	$5.999.975.010,00		
Valor Actual:	$5.999.975.010,00		
Anticipo Solicitado:	$1.560.026.576,00		

Plazo Inicial:	DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de Inicio:	25 DE MARZO DE 2022
Fecha de Fin:	31 DE JULIO DE 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
212821	2021	54	Nación	$620.500.000,00	$76.519.618,00	$543.980.382,00
258521	2021	54	Nación	$2.227.995.995,00	$2.227.995.995,00	$ 0,00
258521	2021	54	Nación	$ 151.479.015,00	$ 151.479.015,00	$ 0,00
216122	2022	54	Nación	$ 1.071.543.101,00		$ 1.071.543.101,00
216122	2022	54	Nación	$ 66.956.899,00		$ 66.956.899,00
TOTAL				$ 4.138.475.010,00	$ 2.455.994.628,00	$1.682.480.382,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No 01 – marzo/21	$ 3.728.800,00	$ 708.472.,00	$ 43437.272,00
Acta de Costos No 02 – abril/21	$ 19.400.000,00	$ 3.686.000,00	$ 23.086.000,00
Acta de Costos No 03 – mayo/21	$ 32.274.534,12	$ 6.132.185,00	$ 38.406.695,12
Acta de Costos No 04 – junio/21	$ 64.974.658,76	$ 12.345.185,00	$ 77.319.843,76
Acta de Costos No 05 – julio/21	$ 82.767.350,00	$ 15.725.797,00	$ 98.493.147,00
Acta de Costos No 06 – agosto/21	$ 88.709.090,00	$ 16.854.727,00	$ 105.563.817,00
Acta de Costos No 07 – septiembre/21	$ 96.558.170,00	$ 18.346.052,00	$ 114.904.222,00
Acta de Costos No 08 – octubre/21	$ 112.944.534,88	$ 21.459.462,00	$ 134.403.996,88
Acta de Costos No 09 – noviembre/21	$ 134.927.437,00	$ 25.636.213,00	$ 160.563.650,00
Acta de Costos No 10 – diciembre/21	$ 142.876.350,00	$ 27.146.507,00	$ 170.022.857,00
Acta de Costos No 11 – enero/22	$ 144.618.775,00	$ 27.477.567,00	$ 172.096.342,00
Acta de Costos No 12 – febrero/22	$ 144.449.250,12	$ 27.445.358,00	$ 171.894.608,12
Acta de Costos No. 13 – marzo/22	$143.045.042,88	$ 27.178.588,00	$ 170.223.600,88

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS - SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$599.997.501,00	NB-100148835	31/12/2020	31/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$2.520.997.904,00	NB-100148835	31/12/2020	31/01/2023
Calidad del servicio	$1.799.992.503,00	NB-100148835	31/12/2020	31/07/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.199.995,002,00	NB-100148835	31/12/2020	31/07/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No. OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
02-03-22/1913-2020	1/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000711 Remisión para aprobación de formato de solicitud a propietarios de entrega de documentación para cálculo de los componentes indemnizatorios y la acreditación de los soportes para la liquidación establecida en la Resolución 898 de 2014 y 1044 de 2014.
03-03-22/1913-2020	1/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a su comunicación CSCMQ000699 Radicado 144371 ENTREGA CRONOGRAMAS DE MEDIDAS COMPENSATORIAS RESOLUCIONES Nº 159 Y 179 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2022.
05-03-22/1913-2020	1/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud de versión 2 del Plan de Inversión Ambiental.
06-03-22/1913-2020	1/03/2022	INVIAS	Remisión informe trimestral de Sostenibilidad No. 3 Versión 02
07-03-22/1913-2020	3/03/2022	INVIAS	Informe semanal de Interventoría No. 49.
08-03-22/1913-2020	4/03/2022	INVIAS	Remisión Informe mensual de Interventoría No. 12 y acta de costos No. 12 mes de febrero de 2022.
09-03-22/1913-2020	4/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000723 Preacta Predial No. 12 febrero.

10-03-22/1913-2020	4/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio CSCMQ000709 SOLICITUD DESEMBOLSO DE ANTICIPO NO 3.
12-03-22/1913-2020	7/03/2022	INVIAS	previstos No 03.
13-03-22/1913-2020	7/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud entrega de diagnósticos jurídicos predios 8 y 18.
14-03-22/1913-2020	8/03/2022	INVIAS	Respuesta a comunicado SS 10821. COMUNICADO FECHAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PROYECTA.
15-03-22/1913-2020	8/03/2022	INVIAS	Remisión acta de obra No. 12 de febrero de 2022.
16-03-22/1913-2020	8/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Observaciones al acta de obra No. 12 febrero enviada por correo electrónico.
17-03-22/1913-2020	9/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a su comunicación CSCMQ000656 Radicado 143807. ENTREGA INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Nº 8. DEL PERIODO ENERO 2022.
18-03-22/1913-2020	9/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud respuesta radicado 72191, equipo de trabajo EIA tramo Armenia-Montenegro y Armenia-Calarcá.
19-03-22/1913-2020	9/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Traslado auto conciliación extrajudicial.
20-03-22/1913-2020	9/03/2022	INVIAS	Alcance comunicado 12-03-22/1913-2020 Concepto de
21-03-22/1913-2020	9/03/2022	INVIAS	Remisión informe ejecutivo predial de febrero 2022.
22-03-22/1913-2020	9/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000767 informe ejecutivo mensual febrero 2022.
23-03-22/1913-2020	9/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión oficio DT QUI 11106 Traslado Solicitud Información estudios Arqueológicos
24-03-22/1913-2020	10/03/2022	INVIAS	Informe semanal de Interventoría No. 50.
25-03-22/1913-2020	11/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Requerimiento INVIAS atención obras del PR3+296 al PR3+580, (Remplazo del Muro sector de Abrazar)
26-03-22/1913-2020	11/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud de Cumplimiento PMT y PAGA.
27-03-22/1913-2020	11/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	María entre calzadas.
28-03-22/1913-2020	11/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a su comunicación CSCMQ000792. Respuesta Oficio No 72191- Especificación Equipo de Profesionales Consultoría para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.
29-03-22/1913-2020	11/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud cronograma elaboración de Estudio de Impacto Calarcá.

30-03-22/1913-2020	14/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Plazo de Entrega Actas de Obra.
31-03-22/1913-2020	14/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a su comunicado IYD 001552 Observaciones Análisis geotécnico para la cimentación del Puente La María, en Armenia.
32-03-22/1913-2020	14/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Requerimiento de Informar con anticipación a la Interventoría de actividades de aprovechamiento forestal.
33-03-22/1913-2020	15/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud entrega de avalúos ajustados según segundas observaciones.
34-03-22/1913-2020	15/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio CSCMQ000804, respuesta oficio 72317 solicitud ingreso profesional socio predial
35-03-22/1913-2020	15/03/2022	INVIAS	Fijación de Ítems No previstos No 03.
36-03-22/1913-2020	15/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión comunicado SS 13081 solicitud pago predio.
37-03-22/1913-2020	16/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud de diligenciamiento de formatos prediales.
38-03-22/1913-2020	16/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Requerimiento INVIAS adquisición de predios para establecimiento de medidas compensatorias para los permisos de aprovechamiento forestal de los tramos
39-03-22/1913-2020	16/03/2022	INVIAS	Remisión formato corregido de acta de obra No. 12 de febrero de 2022.
40-03-22/1913-2020	17/03/2022	INVIAS	Informe semanal de Interventoría No. 51.
41-03-22/1913-2020	18/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	comunicación 71441 del 14 de enero de 2022 y 71647 del 27 a su componente jurídico.
42-03-22/1913-2020	18/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicado YD001519 Observaciones revisión al informe del contrato No 1505 de 2020. «Fase II Avanzada - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS HIDRAULICA Y SOCAVACION y atención a las observaciones realizadas en comunicado SC-ARC-03-2022.
43-03-22/1913-2020	18/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicado CSCMQ000849 Caracterización
44-03-22/1913-2020	22/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión oficio DT-QUI 14824 traslado derecho de petición
45-03-22/1913-2020	22/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000851 Radicado 145272 Respuesta a comunicación 72337. Ajustes a informe de sostenibilidad No.10 de enero / 2022. Aprobación informe de sostenibilidad mes enero de 2022.

46-03-22/1913-2020	22/03/2022	INVIAS	Respuesta a comunicado DT-QUI 14186 Respuesta a Entrada No. 23920 con Fecha 11/03/2022. Observaciones al acta de obra No. 12 de febrero de 2022.
48-03-22/1913-2020	22/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Envío observaciones al Diseño Geométrico Río espejo K4 a Montenegro K7.
49-03-22/1913-2020	22/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicado CSCMQ000800 Envío OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO ARMENIA - CALARCÁ.
50-03-22/1913-2020	22/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Requerimiento INVIAS adquisición de predios para establecimiento de medidas compensatorias para los permisos de aprovechamiento forestal de los tramos
51-03-22/1913-2020	22/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Requerimiento por inadecuada disposición de materiales de obra en el predio la Zarina en el PR 2+000 del tramo Armenia
52-03-22/1913-2020	23/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Revisión entregas de estudios y diseños actualizados - numeral 4.1.2 anexo técnico según cronograma de ajuste estudios y diseños.
53-03-22/1913-2020	22/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio CSCMQ000827 ALCANCE SOLICITUD DESEMBOLSO DE ANTICIPO NO 3.
54-03-22/1913-2020	23/03/2022	INVIAS	Presentación hoja de vida de Abogado de Interventoría.
55-03-22/1913-2020	23/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud informe ejecutivo mensual predial, sabana predial y tira topográfica.
56-03-22/1913-2020	24/03/2022	INVIAS	Informe semanal de Interventoría No. 52.
57-03-22/1913-2020	24/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Cumplimiento de Compromisos -Frentes de Obra.
58-03-22/1913-2020	24/03/2022	INVIAS	Contrato Interadministrativo 2059 de 2021 entre INVIAS y la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL PROYECTA.
59-03-22/1913-2020	24/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión del oficio SS14927 requerimiento de la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS para actualización
60-03-22/1913-2020	25/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solución a la disposición de escombros, producto de la demolición, excavación y demás sobrantes de los Tramos tramitarse para lograr las licencias ambientales en trámite.
61-03-22/1913-2020	25/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio CSCMQ000803, entrega informe mensual social febrero de 2022
62-03-22/1913-2020	28/03/2022	INVIAS	Solicitud atención requerimientos Interventoría.

63-03-22/1913-2020	28/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Tiempo para Radicación Acta de Obra No. 13 de marzo 2022
64-03-22/1913-2020	28/03/2022	INVIAS	Respuesta oficio DT-QUI 14824 traslado derecho de petición
65-03-22/1913-2020	28/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicación CSCMQ000868. Respuesta a Profesionales Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental- Cronogramas Ajustados conforme a Requerimientos Solicitados.
66-03-22/1913-2020	29/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitudes gestión técnico-social. Cotizaciones OPC y Diseños nueva Escuela Perpetuo Socorro de La María.
67-03-22/1913-2020	29/03/2022	INVIAS	Remisión avalúos aprobados por interventoría.
68-03-22/1913-2020	29/03/2022	INVIAS	febrero de 2022. Respuesta a oficio SS 74357 del 30 de diciembre de 2021. Contrato de Obra No. 1904 de 2020.
69-03-22/1913-2020	29/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud de aprovechamiento forestal de árboles ubicados en el sector de ABRAZAR (Estadio de Calarcá).
70-03-22/1913-2020	30/03/2022	INVIAS	Respuesta oficio DT-QUI 11106 solicitud información estudios arqueológicos
71-03-22/1913-2020	30/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión oficio DT-QUI 17076 del 29 de marzo de 2022, traslado derecho de petición.
72-03-22/1913-2020	30/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión oficio DT-QUI 17077 del 29 de marzo de 2022, traslado derecho de petición
73-03-22/1913-2020	30/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a comunicado CSCMQ000865 OBSERVACIONES AL INFORME GEOLÓGICO SECTOR PATIO BONITO - LA MARÍA.
74-03-22/1913-2020	30/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión comunicado del DANE - NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OPERATIVO DE RECOLECCIÓN IPOC I TRIMESTRE - SOLICITUD DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO (EXCEL) DEL INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES IPOC I TRIMESTRE 2022.
75-03-22/1913-2020	31/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Devolución APUs NP_Acta de Fijación No. 4
76-03-22/1913-2020	31/03/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud Nota Aclaratoria Plano Detalles Anclajes 30 Ton. Muro de Montenegro.
77-03-22/1913-2020	31/03/2022	INVIAS	Informe semanal de Interventoría No. 53.

CONTRATO DEOBRA No.	1904 DE 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	NIT:	901.442.1581
CONFORMACIÓN:	INGENIERIA DE VIAS SAS 65% EQUIPOS Y TRITURADOS SAS 35%		
Objeto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO		
Fecha de Inicio:	25 DE MARZO 2020	No. de Oficio:	DO-GGP 14576
Valor Inicial:	$87.906.264.713,00		
Valor adición:	$17.543.380.366,00		
Valor Actual:	$105.449.645.079,00		
Valor del Anticipo:	$30.570.567.203,00 (vigencia 2021)		
Saldo por Amortizar:	$29.049.686.709,00		
Plazo Inicial:	DIECIOCHO (18) Meses.		
Fecha de inicio:	25 de marzo de 2021.		
Fecha de Fin:	31 DE JULIO 2022		

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
212921	2021-03-05	54	NACION	$ 6.332.632.356,00	$ 2.715.198.136,00	$ 3 .617.434.220,00
258421	2021-03-18	54	NACION	$ 34.573.632.357,00		$ 34.573.632.357,00
235521		54	NACION	$ 17.126.901.613,00		$ 17.126.901.613,00
235521		54	NACION	$ 416.478.753,00		$ 416.478.753,00
	Total			$58.449.645.079,00		$55.734.446.943,00

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

ACTAS DE OBRA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 01 – marzo 2021	$ 0,00	$0,00	$0,00
Acta de Obra No. 02 – abril 2021	$ 0,00	$0,00	$0,00
Acta de Obra No. 03 – mayo 2021	$ 0,00	$0,00	$0,00
Acta de Obra No. 04 – junio 2021	$ 0,00	$0,00	$0,00
Acta de Obra No. 05 – julio 2021	$ 57.055.210,00	$ 416.942,00	$ 57.472.152,00

Acta de Ajuste P No. 05 – julio 2021	$ 578.643,00	$ 4.229,00	$ 582.872,00
Acta de Obra No. 06 – agosto 2021	$ 39.873.670,00	$ 291.385,00	$ 40.165.055,00
Acta de Ajuste D No. 05 – julio 2021	$ 115.818,30	$ 846,00	$ 116.664.30
Acta de Ajuste D No. 06 – agosto 2021	$ 384.255,30	$ 2.808,00	$ 387.063.30
Acta de Obra No. 07 – septiembre 2021	$ 464.771.319,00	$ 3.396.406,00	$ 468.167.725,00
Acta de Ajuste D No. 07 – septiembre 2021	$ 12.829.825,60	$ 93.756,00	$ 12.923.581.60
Acta de Obra No. 08 – octubre 2021	$ 683.416.636,00	$ 4.994.198,00	$ 688.410.834,00
Acta de Ajuste D No. 08 – octubre 2021	$ 14.609.364,40	$ 106.761,00	$ 14.716.125,40
Acta de Obra No. 09 – noviembre 2021	$ 1.018.779.789,60	$ 15.686.819,00	$ 1.034.466.608,60
Acta de Ajuste D No. 09 – noviembre 2021	$ 23.810.060,20	$ 173.997,00	$ 23.984.057,20
Acta de Obra No. 10 – diciembre 2021	$ 890.740.007,10	$ 6.509.254,00	$ 897.249.261,10
Acta de Ajuste P No. 10 – diciembre 2021	$ 20.573.848,10	$ 150.347,00	$ 20.724.195,10
Acta de Ajuste D No. 10 – diciembre 2021	$ 13.601.996,00	$ 99.399,00	$ 13.701.395,00
Acta de Obra No. 11 – enero 2022	$ 737.019.350,85	$12.612.498,70	$ 749.631.849,55
Acta de Obra No. 12 – febrero 2022	$ 576.612.818,00	$ 16.626.335,00	$ 593.239.153,00
Acta de Obra No. 13 – marzo 2022	$1.175.633.104,00	$8.591.165,00	$1.184.224.269,00

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$10.544.964.508,00	21006445700000	30/12/2020	30/12/2022
Buen Manejo Anticipo	$30.570.567.203,00	21006445700000	30/12/2020	30/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$21.089.929.015,60	21006445700000	30/12/2020	30/06/2025
Calidad del Servicio	$24.276.000,00	21006445700000	30/06/2022	30/06/2027
Estabilidad de la obra	$31.350.517.524,00	21006445700000	30/06/2022	30/06/2027

ASPECTOS RELEVANTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ASPECTOS TÉCNICOS.

- La interventoría respecto al tramo Alcalá – Cartago, donde se está realizando la reparación de la carpeta asfáltica una vez fresado los 4 cm para el tramo 2, se continúen presentando los daños en áreas considerables, se ha diseñado

la alternativa 2, consistente en el retiro total de la carpeta asfáltica, si los daños provienen de la capa base, se deberá reconformar en un espesor de 15 cm, una vez recompactado y/o en caso de que el material granular este en óptimas condiciones se deberá imprimar y colocar una carpeta asfáltica de 17 cm de espesor en MDC-19, por temas constructivos, se recomienda se haga en 3 capas (5 cm, 6 cm y 6cm), en intermedio de estas carpetas, se colocará una geomalla en Fibra de Vidrio FORTGRID ASPALT 75 o similar." Con lo anterior se atiende el comentario realizado en la anterior versión.

- En la parte de Geotecnia, en los sectores con prioridad y a fin de garantizar la transitabilidad de los corredores objeto del contrato, se proyecta realizar visita en el mes de abril a fin de dar seguimiento por parte de la especialidad a las intervenciones que se encuentran en ejecución por parte de la Interventoría.

- Para las actividades de febrero de 2022, se continuó con el seguimiento de la mezcla asfáltica y concretos hidráulicos, donde se ha observado que los ensayos realizados por interventoría están dando cumplimiento a la Especificación INVIAS.

- Se espera que el contratista remita la información solicitada, para completar los ensayos de la base y subbase de procedencia de Planta Barragán. De la cual, es necesario que se complete la información para definir el cumplimiento de la Especificación INVIAS.

- Durante el mes de marzo de 2021 se continúa con los trabajos de traslado de redes de EDEQ y Movistar en el sector de Mercar del PR0+080 al PR0+500 no continuo, con la conformación del terraplén de la zona dura (ciclorruta y anden) calzada derecha de la doble calzada Armenia – Montenegro.

- Se hace necesario que el contratista tenga más frentes de trabajo en el proyecto con la inclusión de más equipos, personal y materiales para dar más avance al proyecto.

ASPECTOS AMBIENTALES.

- Se conoció acerca de un Auto suscrito por la Dirección de Bosques y Biodiversidad, respecto del tramo que se encuentra en proceso de sustracción, solicitando información adicional, el Contratista de Obra, se encuentra atendiendo la solicitud.

- La interventoría informa que se estima que para julio 05 de 2022, se recibe el primer EIA completo.

- Debido a las falencias en la señalización en obra ha sido necesario que la interventoría suspenda algunas actividades hasta que el contratista no cumpla con el PMT y las demás obligaciones establecidas en el contrato. Al respecto la interventoría ha oficiado en varias oportunidades al Contratista para el cumplimiento de PMT.

ASPECTOS JURÍDICOS.

- El Contratista mediante oficio CSCMQ000532 del 22 de diciembre de 2021 solicitó la ampliación del numeral 4.1.2

del Anexo Técnico, argumentando que para el sector Armenia – Montenegro, se ha entregado la información para los subtramos No 1 y 2, los cuales comprenden desde el PR 0+0000 al PR 4+0000. Está pendiente la entrega de los volúmenes, con excepción del diseño geométrico del PR 4+0000 al PR 7+0000, lo cual impide terminar la revisión y ajustes de todo el sector (hasta el municipio de Montenegro PR 7+0000), informes que según compromisos adquiridos por la consultoría que desarrollan los estudios, debían ser entregados durante el mes de noviembre de 2021 en su totalidad. Es importante mencionar, que el sector comprendido entre el PR 4+0000 al PR 7+0000, requiere el trámite de licencia ambiental, documento que, a la fecha, debe ser tramitada por el contratista, lo cual requiere la entrega de los volúmenes que aplican para este tramo, información vital para la evaluación del tiempo de ejecución y costo del estudio.

Para el Sector comprendido entre el sector de la Florida y el PR 0+0000 de la ruta 4003, los estudios y diseños a elaborar por parte del contratista y su costo, fue recientemente incorporado en la adición de recursos No 1, firmada el pasado 14 de diciembre de 2021, en la cual se incluyó partida presupuestal de $ 595 millones.

Bajo las consideraciones anteriores y al inicio del proceso de exploración geotécnica, se hace necesario la ampliación de este numeral (plazo contractual 22 de diciembre de 2021), el cual se requiere para la elaboración y aprobación de los estudios pertinentes, hasta finales de marzo de 2022.

- Es importante hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma predial propuesto para los tramos que cuentan con viabilidad ambiental.


- Se debe adelantar la consecución de certificado de área mínima desarrollable para el predio requerido para la escuela y así continuar con la gestión y adquisición.

- Al momento de contar con los avalúos aprobados por parte de interventoría y con visto bueno de no objeción por parte e SS INVIAS se debe hacer seguimiento a la presentación de ofertas y demás procesos de gestión predial.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Se mantiene el seguimiento que permita definir el cumplimiento del plan de calidad establecido por el proyecto. Se realiza medición a través del informe de gestión y se puede definir que se está dando cumplimiento a lo definido por la Organización para garantizar la prestación del servicio.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

_____

HERNAN BARRETO AGUDELO
c.c. 7.534.487

Proyectó: Luisa F Torres F.
Revisó: Luis G Silva G.