INFORME EJECUTIVO MENSUAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

No. 1 - DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA:	**27/09/2022**
PAGINA:	1 DE 2

OBJETO:
ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSALVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA .
CONTRATISTA
CIVIDEPORTES SAS
Director de Obra - Álvaro Gabriel Arévalo

CONTRATO No. :	410 DE 2022
INTERVENTOR:	
VALOR INICIAL:	$ 243.571.457.oo
VR ANTICIPO:	
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	**01/09/2022**

RELACION DE ACTAS Y DOCUMENTOS IMPORTANTES GENERADAS EN EL PERIODO	No.	SI	NO	FECHA DE ELABORACION		
				DIA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	1	X		1	6	2022
ACTA DE TERMINACION	2	X		1	9	2022

ADICIONALES		
TIPO	ADICION PRESUPUESTAL	
ADICIONES	VALOR	
PRORROGAS		
VALOR FINAL		
NUEVA FECHA TERMINACIÓN		

DETALLE CONTRATO ADICIONAL		
CONCEPTO		
VALOR CANTIDADES ADICIONALES (+)	VALOR	$ 0,00
VALOR CANTIDAD OBRA NO PREVISTA		
VALOR CANTIDADES A SIPRIMIR (-)	$	-
VALOR CANTIDADES CONTRACTUALES	$ 243.571.457.oo	
VALOR TOTAL	$ 243.571.457.oo	

DATOS FINANCIEROS		
CONCEPTO	%	VALOR
EJECUTADO A LA FECHA	100	**$ 243.571.457.oo**
VALOR PAGADO A LA FECHA	0	**$** -
SALDO POR EJECUTAR	0	**$** -
SALDO POR PAGAR	100	**$ 243.571.457.oo**

ANTICIPO AMORTIZADO	0	
SALDO POR AMORTIZAR	0	

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	TERMINADO

ESTADO DEL CONTRATO										
% DE AVANCE										100
EJECUTADO	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
PROGRAMADO										

ESTADO GARANTIAS		
CUMPLIMIENTO	X	37-44-101038870
ESTABILIDAD	X	37-44-101038870
PRESTACIONES	X	37-44-101038870
RESPONSABILIDAD CIVIL	X	37-40-101023026
	XXXX	

OBSERVACIONES		
El avance físico ejecutado a corte de 1 de septiembre de 2022 es del 100%, según lo correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas, lo cual se resume en el siguiente cuadro:		
DESCRIPCION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTE MES		
CAPITULO	%	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M	100,0%	100%
RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	100,0%	100%
IMPRIMACIÓN CON BASE RESURFACER	100,0%	100%
PISO MODULAR SISTEMA SPORT	100,0%	100%
MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	100,0%	100%
SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	100,0%	100%
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	100,0%	100%
CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	100,0%	100%

RELACION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS					
1	Informe Final de Ejecución	6		11	
2		7		12	
3		8		13	
4		9		14	
5		10		15	

Ingeniero Frank Sebastián Sáenz Dávila

Director Operativo - Secretaria de Obras Publicas

Supervisor

CÓDIGO: GDE-FR-319
VERSIÓN: 03
FECHA: 27 ABR 2017
DOCUMENTO CONTROLADO