	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	4
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN 7/10/2022 **PERIODO REPORTADO DEL:** 5/09/2022 **AL:** 7/10/2022

CONTRATO Nº 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 **CONTRATISTA** CONSTRUSERVICIOS SAS

OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y SUS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

FECHA DE INICIO 25/05/2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 5/09/2022

VALOR INICIAL	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	**VALOR TOTAL**
$ 572.676.645,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 572.676.645,43

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE PÓLIZA GARANTIA CONTRACTUAL ES Póliza No. 39-44-101137800 - SEGUROS DEL ESTADO Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Póliza No. 39-40-101036449 - SEGUROS DEL ESTADO. SE EFECTUA MODIFICATORIO N0.1 A TRAVES DEL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 DEL 05/08/2022 AFECTANDO PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO PRINCIPAL SIN AFECTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		arena	10	extensiones	4	DIRECTOR DE OBRA	1	**50**	**50**	SI	**NINGUNA**
		gravilla	11	taladros	3	RESIDENTE	1	**100**	**100**	SI	**NINGUNA**
		cemento	50	demoledores	1	SISO HSEQ	1	**0**	**100**	SI	**NINGUNA**
		acero	110	Mescladora	1	OFICIALES	4	**100**	**100**	SI	**NINGUNA**
		puntillas	35	pulidoras	3	AYUDANTES DE OBRA	8	**100**	**100**	SI	**NINGUNA**
		madera	15	reglas	5	IMPERM.	2	**100**	**100**	SI	**NINGUNA**
		gas	3	carretilla	4						
		pinturas	8	vibro de concre.	1						
		rollo imper.	60	heram. Man.	15						
		epoxicos	20	galones	20						
						TOTAL	17				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	75,58%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 12	4,42%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 13	13,00%			
Semana 14	4,00%			
Semana 15	3,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA













AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES No.3	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2.CUBIERTA EDIFICIO AREA ADMINISTRATIVA Y GIMNASIO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS.	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. ADECUACION DEL EDIFICIO ESTABLECIMIENYO SANIDAD MILITAR	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. VILLA RADAR	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. RADAR RIOHACHA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
7. COMODAS PERSONAL DE SOLDADOS.	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
8. MANTENIMIENTO HANGARETES Y ESCALERAS TORRE.	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1. VILLA RADAR	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. HANGARETES SIPS BARANDA EN TUBO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. HANGARETES, MANTENIMIENTO, REPARACION Y AJUSTE DE CUBIERTA DE ARCO AUTOPORTANTE EN ACERO GALVANIZADO HANGARETES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

4. HANGARETES, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ANTICORROSIVO BLANCO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	104	136	-32
Proyección	104	136	-32

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
136	0	5/09/2022

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
N/A	SI		NO	X
N/A	SI		NO	X

OBSERVACIONES: NINGUNA

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
	$ 572.676.645,43	$ 572.676.645,43	$ 572.676.645,43	100,00%	$ 0,00	0,00%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 572.676.645,43	$ 572.676.645,43				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 572.676.645,43	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 572.676.645,43	
ANTICIPO (NO aplica)	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC AGOSTO	$ 243.179.092,52	Factura electrónica de venta No. FC-24
PAGO FINAL PAC SEPTIEMBRE	$ 329.497.552,91	Se tramita paquete de pago Factura electrónica de venta No. FC-25
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 572.676.645,43	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRESENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	SI	SI	SI	
PONDERABLES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECIBIERON LAS OBRAS A SATISFACCION, SE HACE SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LAS CUBIERTAS INTERVENIDAS CON LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTAN POR ESTAS FECHAS EN LA REGION, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE NO QUEDEN GOTERAS QUE PUEDAN AFECTAR LOS EDIFICIOS, HASTA EL MOMENTO NO SE REPORTA NINGUNA. SE EMITE INFORME DE SUPERVISION HASTA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SOLEADOS CON ALTAS TEMPERATURAS, SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES DURANTE EL DIA.

ELABORO:	REVISO:
Escriba el texto aquí Mayor MATIAS MORENO VACA Supervisor Firma y Posfirma	 Director de Interventoria Firma y Posfirma

LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
CONTRATO No. 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	X		Fui nombrado (a) mediante Resolución No. 001- 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 del 07 de enero de 2022
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		• Fecha Firma Cto.: 27 DE ABRIL DE 2022 CRP 112922 del 27-04-2022
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		Se realizó lectura de las especificaciones técnicas requeridas por lo que conozco las mismas.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	X		Se verificó ficha técnica y las obligaciones del contratista, las cuales fueron adjuntas al acta de inicio.
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		Acta de Inicio firmada el 25/05/2022
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Se verifico la planilla de pago de aportes Se allego la siguiente información: ✓ Organigrama general. ✓ Programación de los mantenimientos. ✓ Hojas de vida del personal profesional exigido en ficha técnica y oferta. ✓ Acta de vecindad.

7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificadores y anexos técnicos.	X		Se anexaron con el primer pago parcial del contrato.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		Se envían mediante correo electrónico OUTLOOK 13/05 18/05 23/05 7/06 9/06 13/06 14/06 21/06 08/07
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		Se verifico de acuerdo con lo exigido en pliegos.
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		Se emite documento para el QUINTO informe.
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.		X	
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)			Se recibió a satisfacción según acta de 05/09/2022, se emite informe de supervisión hasta la liquidación.

NOMBRE SUPERVISOR: Mayor MATIAS MORENO VACA

FIRMA:

C.C. No. 80.040.398

DEPENDENCIA: Grupo de Apoyo Logístico No. 36 CACOM-3.