CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   ¡Error! Marcador no definido.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   27
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 1
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
   29

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22000986 H4 A DE 2022
Nombre del Contratista:	CONSORCIO CONINSAS
Periodo informe:	Del 31 de julio al 31 de agosto de 2022
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	0,00
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	ml	0,00
3	Pintura a base de aceite para estructura metalicas, tubería en hierro, portones, pasamanos y demás elementos metalicos.	m2	80,71
4	Pintura a base de aceite para letreros aeropuerto Ali Piedrahita de Urrao, estructura metalicas, tubería en hierro, letreros, escudo y demás elementos metalicos.	m2	0,00
5	Suministro y colocación de letrero acrilico con leyenda "CASETE DE RESIDUOS SOLIDOS Y ESCUDO AEROCIVIL.	un	0,00
6	Construcción de caja de inspección con tapa en concreto de 40x40x70 cm. Incluye tapa.	un	0,00
7	Suministro e instalación de llave de paso de 1"	un	0,00
8	Placa trapezoidal en CONCRETO DE 21 MPa e= 0.20m DILATADO JUNTA SECA(incluye malla electrosoldada y refuerzos, retiro de la base existente)	m3	0,00
9	Excavación manual, incluye movimiento, botada y trasiego a punto autorizado	m3	0,15
10	Cimiento concreto ciclópeo	m3	0,00
11	Suministro y colocación de tubería Diametro de 10", para paso por placa vehicular. Incluye lleno en material granular	ml	0,00
12	Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada, de 1,5" con un espacio entre tubo de 5 cm, con elementos verticales y horizontales en espacios debajo de muros de cerramiento, incluye concreto ciclopeo en la base de la tuberia.	m2	0,00
13	Pintura rejas canal plataforma y rejas cerramiento. Pintura debe ser a base de aceite y anticorrosivo tipo pintuco o similar.	ml	564,18
14	Suministro e instalación de pisamallas perimetral en el cerramiento	ml	60,00

15	Suministro e instalación Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros. incluye excavación	glb	0,00
16	Reparación de bancas en concreto y fijación a piso. Incluye construcción de bases en concreto-	glb	2,00
17	Suministro y instalación de de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24, desarrollo 0,50 m., Incluye pintura anticorrosiva y dos manos a base de aceite.	ml	0,00
18	Suministro, transporte y colocación de bajantes de aguas lluvias colgada, de 4". Incluye accesorios, bajantes y abarzaderas, aplicación de pintura a base de aceite.	ML	0,00
19	Desmonte de cubierta en teja de fibrocemento incluye ganchos, soportes y todo lo necesario para el desmonte.	m2	0,00
20	Suministro e Instalación de teja en fribrocemento existente, incluye accesorios para su correcta instalación	m2	0,00
21	Cubierta de anden a un agua con estructura perfiles metálica blanca, en teja termoacústica azul ondulación en trapecio, incluye herraje, soldadura, apoyos verticales, anclajes, perforaciones, flanche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Vuelo de 1,70 plano horizontal, alcance en L de 6,30.	m2	0,00
22	Suministro e instalacion de flanche en cinta foil de aluminio de 20cm	ml	0,00
23	Retiro e instalación de poste en perfil metálico blanco existente. Incluye fijación al piso y la estructura existente.	un	0,00
24	Suministro e instalación de lampara Led Panel Rectangular 30x120 Cm 40w Luz Blanca	un	0,00
25	Suministro e instalación de griferia Doble Descarga + Acoples + Válvula Reguladora para sanitario	un	0,00
26	Suministro e instalación de sanitario para personas con movilidad reducida. Incluye grifería y accesorios.	un	0,00
27	Suministro e instalación de barra seguridad sanitaria tipo H personas con movilidad reducida	un	0,00
28	Suministro e instalación de Lavamanos para personas con movilidad redicida. Incluye griferia y accesorios	un	0,00
29	Suministro e instalación de espejo inclinado de baño para personas de movilidad reducida. Incluye marco y perfiles que le den inclinación del 10%. Para válidos y minusválidos Pensado para verse de pie o sentado en una silla de ruedas Espejo de vidrio Marco acero inox 304 (18/10) satinado monobloque. Fijaciones invisibles - Anti-vandalismo. Ancho 406 mm - Alto 762 mm.	un	0,00
30	DESMONTE DE APARATO SANITARIO (Incluye Retiro)	un	1,00

31	DESMONTE DE LAVAMANOS (Incluye Retiro)	un	2,00
32	Desmonte y Retiro de cabina baño	glb	1,00
33	Retiro de puerta, incluye marco	un	1,00
34	DEMOLICIÓN DE MUROS (e=0,12 a 0,15) o (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro)	m2	1,66
35	Resane, adecuación de superficie y pintura de muro demolido, incluye todo lo necesario para su funcionamiento	ml	10,10
36	Mampostería en bloque de concreto e:15 cm	m2	4,00
37	SUMNISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO VEHICULAR (H 2,00 * 4) INCLUYE el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintura.	und	0,00
38	Columna en Concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo	m3	0,05
39	Suministro e instalación de concertina de seguridad en portones existente, incluye anclajes, soldaduras y todo lo necesario para su funcionamiento	ml	0,00
40	Tubería en PVC conduit 1/2 " conducción eléctrica, con Cable 3x12 conductor de cobre flexible aislado en PVC de distribución de energía de baja tensión	ml	0,00
41	Sensor de Movimiento para Techo 360° Alcance 6 Metros	un	0,00
42	Tanque de Agua 1.000 Litros Negro, incluye conexión a moto bomba, bomba de cierre por llenado y accesorios.	un	0,00
43	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC-P de 1/2".	ml	0,00
44	Viga de concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	m3	0,04
45	Viga dintel de concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	m3	0,01
46	Placa en CONCRETO DE 21 MPa e= 0.20 m DILATADO JUNTA SECA(incluye malla electrosoldada y refuerzos, retiro de la base exist	m3	0,00
47	Regata con pulidora en pared para tubería eléctrica y de agua potable	ml	0,00
48	Resane, adecuación de superficie y pintura de regata para puntos eléctricos y tuberías de agua potable, incluye todo lo necesario para su funcionamiento	ml	0,00
49	Adecuación de andén en rampa de acceso en granito. Incluye demolición.	m2	0,00
50	Construcción de tapa de concreto	m2	0,00
51	Suministro e instalación de cielo raso en pvc, incluye perfileria y los accesorios para su correcta instalación	M2	0,00
52	Suministro y colocación de postes en madera inmunizada H = 2,5. Incluye 10 hileras de alambre de puas	ml	0,00

53	Tapas en Alfajor Calibre 11 (con recubrimiento galvanizado, zincado o similar), resaltes o taches en la superficie, para cajas de inspección de alcantarrillado. Incluye marco metálico, agarradera y pintura amarilla. Codio RS4-004 Tapa para Caja y camara de derivación de EPM	m2	0,00
54	Excavación de 0 a 2 m en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material	m3	0,00
55	Construcción de Concreto clase G para placa central, sobreanchos y demás elementos en concreto ciclópeo (Rel 60% piedra y 40% concreto D).) con resistencia de 2500 PSI, incluye el suministro , el transporte de los materiales al sitio de los trabajos, equipo y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, en todo el trayecto construido de rieles en concreto. Piedra rajon 3>8".	m3	0,00
56	Construcción de cuneta (dimensiones de desarrollo0,90 m y e = 0,10 m) en concreto reforzado con resistencia 2500 PSI, fundida en sitio, incluye transporte de materiales, la formaleta, el lleno de soporte, el acero de refuerzo por retracción y temperatura y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	0,00
57	Conformación de la calzada con motoniveladora, incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, renivelación y compactación del afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado o de subbase granular; así como la conformación o reconstrucción de cunetas.	M2	0,00
58	Suministro, transporte y colocación de SUB BASECON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.15 m. y su medida será en el sitio ya compactada.	M3	0,00
59	Resane y vinilo sobre interiores incluye andamio y herramienta menor	m2	308,49
60	Resane y vinilo sobre muros exteriores y anillos incluye andamio y herramienta menor	m2	245,15

	ITEMS NO PREVISTOS		
NP01	Concreto de 3000 PSI	m2	0
NP02	Suministro e instalación de llave de paso de 1/2"	un	1
NP03	suministro e instalación de grifería de cocina	un	1
NP04	Pintura acrílica de tráfico pesado y microesferaas reflectivas en color a definir, incluye imprimante.	m2	0

NP05	Suministro e instalación de puerta baño 1,05x 2 metros	un	0
NP06	Localización - replanteo vías no urbanas	m2	0
NP07	Suministro e instalación de barra fija y barra abatible para baño de discapacidad	und	0
NP08	Suministro e instalación de Cambiador de pañales horizontal	und	0
NP09	Acero de refuerzo	kg	0
NP010	pañete sobre muros	m2	8
NP011	Topes para puerta principal salida de abordaje	und	0
NP012	Puerta metálica de 1,05 x 2 m , incluye marco y chapa	und	0
NP013	Salida S1 EMT	und	0
NP014	Salida Swiche conmutable	und	0
NP015	Salida toma zona húmeda GFCI	und	0
NP016	Caja Breaker 12 circuitos	und	0
NP017	Salida toma EMT	und	0
NP018	Retiro de swiche o toma	und	0
NP019	Retiro de tableros	und	0
NP020	Acometida 1/2" EMT	ml	0
NP021	Toma certificado	und	0
NP022	Salida toma empotrados	und	0
NP023	Acometida 3/4" EMT	ml	0
NP024	Acometida 1" conduit	ml	0
NP025	Acometida aérea cable concéntrico No. 6	und	0

NP026	Suministro e instalación de lámpara exterior pasillos lámparas sx20 acrílico.	und	0
NP027	Salida toma sencillo conduit	und	0
NP028	Salida toma swiche doble conduit	und	0
NP029	Salida toma swiche triple conduit	und	0


Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA DE URRAO

3. Pintura a base de aceite para estructura metálicas, tubería en hierro, portones, pasamanos y demás elementos metálicos.

ANTES






DESPUES












PUERTA COVID



PUERTA HERRAMIENTAS - ASEO






9. Excavación manual, incluye movimiento, botada y trasiego a punto autorizado





13. Pintura rejas canal plataforma y rejas cerramiento.









DESPUES

















14. Suministro e instalación de pisamallas perimetral en el cerramientro











16. Reparación de bancas en concreto y fijación a piso. Incluye construcción de bases en concreto-

ANTES	DESPUES











30. DESMONTE DE APARATO SANITARIO (Incluye Retiro)





31. DESMONTE DE LAVAMANOS (Incluye Retiro)






32. DESMONTE Y RETIRO DE CABINA BAÑO





33. RETIRO DE PUERTA, INCLUYE MARCO





34. DEMOLICIÓN DE MUROS (e=0,12 a 0,15) o (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro)






35. Resane, adecuación de superficie y pintura de muro demolido, incluye todo lo necesario para su funcionamiento






36. Mampostería en bloque de concreto e:15 cm





38. Columna en Concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo





44. Viga de concreto 3000PSI Incluye refuerzo.







45. Viga dintel de concreto 3000PSI Incluye refuerzo.



59. Resane y vinilo sobre interiores incluye andamio y herramienta menor











DESPUES OFICINAS 1 Y 2 PISO



















60. Resane y vinilo sobre muros exteriores y anillos incluye andamio y herramienta menor



PINTURA COLUMNAS PORTON No. 3




PINTURA COLUMNAS PORTON No. 2








DESPUES






















Npo2. Suministro e instalación de llave de paso de 1/2".





NP03. suministro e instalacion de griferia de cocina





NP010. pañete sobre muro





PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte de CONSORCIO CONINSAS.

- INFORME PARCIAL

MENSUAL No.	PERIODO
01	1 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2022
02	31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

4.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

4.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
29 de junio de 2022	

4.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		x

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
22000986 H4 A DE 2022	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($278.167.203.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	1 de julio de 2022 al 30 julio de 2022	244.513.177,00	$33.654.026,00	-
22000986 H4 A DE 2022	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($278.167.203.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	31 DE JULIO 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	197.480.427,00	-	$47.032.750,00

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 29.01% hasta el 31 de Agosto de 2022

5.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte final del contrato, se entrega el informe final correspondiente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR