ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE CULTURA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA**	Manejo Interno Secretaría de Cultura	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	12/07/2022

Santiago de Cali, 25 de agosto de 2022

ARLEX VELASCO
Supervisor de contrato
Cordial saludo.

Por medio de la presente adjunto Informe de actividades del Contrato de Obra No. 4148.010.26.1.528-2022, correspondiente a la cuota No 2.

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	[x]	INFORME FINAL	[ ]
Cuota Número 02			

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4148.010.26.1.528-2022
Nombre completo del contratista: ALCUADRADO ARQUITECTOS SAS
Documento de identificación: 901141305-4
Nombre del supervisor de contrato: ARLEX VELASCO
Organismo: SECRETARÍA DE CULTURA
Objeto del contrato: REALIZAR LA MUESTRA DE EXPRESIONES TRADICIONALES AFRO PARA SANTIAGO DE CALI, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA FICHA BP 260002744 DENOMINADA "DIFUSIÓN DE EXPRESIONES TRADICIONALES AFRO PARA SANTIAGO DE CALI" VIGENCIA 2022.

3. INFORME JURÍDICO

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE CULTURA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA**	Manejo Interno Secretaría de Cultura	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	12/07/2022

Fecha de Inicio	Fecha terminación
08/Julio/2022	15/Septiembre/2022

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA SEIS MIL DOCE PESOS MCTE ($966.336.012) IVA y AIU incluido.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$966.336.012	$ 483.168.006	$ 386.534.405	$ 96.633.601

4. INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Durante este periodo realice las siguientes actividades:

ITEM	DETALLE	AVANCE	PENDIENTE
1.	**REALIZAR ADECUACIONES PARA MONTAJE DEL ESPACIO DONDE SE REALIZA LA MUESTRA**		
1.1	Se realizaron las adecuaciones para montaje del espacio donde se realiza la muestra en la zona de cocina y mecatos. Se realiza el replanteo de cada uno de los pabellones. Se realiza el descapote de las canchas de arena.	80%	20%

	Se realiza la excavación manual alcantarillado y acueducto. Se realiza la remoción manual de capa vegetal en canchas de arenilla (incluye retiro) Se realiza el relleno material sitio compactación manual Se realiza el riego de sobrantes tierra a mano Se realizan los pases en anden (incluye demolición y reposición de paños y sardineles) Se realiza el relleno de tierra-nivelación. Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada "realizar adecuaciones para montaje del espacio donde se realiza la muestra" y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.		
2.	**REALIZAR STAND PARA LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUESTRA.**		
2.1	Se realizó la demarcación para la ubicación de los stands en la zona, limpieza y organización de equipo para montaje. Se realiza el montaje de las carpas requeridas para la instalación 10 stands institucionales. Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada "REALIZAR STAND PARA LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUESTRA" y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.	95%	5%
3.	**REALIZAR ALQUILER STAND COCINA EN VIVO**		
3.1	Se realizó la demarcación y ubicación en campo de la zona de la cocina en vivo. Se realiza el montaje de la tarima de 7.20 x 6.0mts A 40cm de alto de cocina en vivo. Se realiza el montaje de la estufa de cocina en vivo. Se realiza la distribución de la vegetación según el diseño arquitectónico. Se realiza la instalación de las bases metálicas de soporte, forrada en yute. Se realiza la instalación de 2 mesones en acero inoxidable.	90%	10%

	Se realiza la instalación de 60 sillas rimax con forro en spandex color negro. Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada "REALIZAR ALQUILER STAND COCINA EN VIVO" y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.		
4.	**REALIZAR STAND PARA MODALIDAD DE COCINA TRADICIONAL**		
4.1	Se Realizó el montaje de las piezas de andamios correspondientes a los stands de cocinas- Se coordina con el equipo encargado del equipo eléctrico, la instalación de las respectivas lámparas, caja y tomas en cada stand. Se realiza la instalación del punto hidráulico de cada stand de cocina. Se realizó la fabricación de paneles de cerramiento para cada uno de los stands. Se realiza el montaje de los paneles de cerramiento en bambú y guadua. Se realiza la instalación de las telas en techo de acuerdo al ajuste de diseño aprobado por la supervisión. Se realiza la distribución de la vegetación según el diseño arquitectónico. Se realiza la instalación de la estufa de cada stand de cocina. Se realiza la instalación del lavaplatos en acero inoxidable 1.80 x 55m de cada stand de cocina. Se realiza la instalación del mesón en acero inoxidable de 1.80*0.55m de cada stand de cocina. Se realiza la instalación del mostrador en bambú, con superficie en madera OSB, de cada stand de cocina. Se realiza la instalación del superboard de 7mm, como elemento de protección sobre la estufa de cada stand de cocinas de acuerdo a lo dialogado y aprobado por la Secretaría de Salud. Se realiza la instalación de dos sillas rimax por cocina. Se realiza la Instalación de cerramiento para shuts de los stands. Se dispone de una tina metálica por stand para la disposición de basuras. Se dispone de un recipiente por stand para la disposición de aceite.	90%	10%

	Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada “REALIZAR STAND PARA MODALIDAD DE COCINA TRADICIONAL” y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.		
5. REALIZAR EL ALQUILER LAVADEROS PARA LA MUESTRA			
	Teniendo en cuenta experiencias narradas por las expositoras, nos permitimos informar que: en reunión realizada con el supervisor de la obra, el profesional Universitario Arlex Velasco y los apoyos a la supervisión se autorizó la construcción de un lavaollas de 1,80 x 3 de largo, teniendo en cuenta que en el mercado no existe uno que supla las necesidades requeridas por las expositoras, por tanto, en aras de brindar comodidad y calidad para estas se viabiliza la decisión. Se aclara que dicha decisión, no genera sobrecostos para el proyecto. Se realiza el replanteo para ubicación de lavadero. Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada “REALIZAR EL ALQUILER LAVADEROS PARA LA MUESTRA” y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.	90%	10%
6. REALIZAR STAND PARA MODALIDAD BEBIDAS AUTÓCTONAS			
	Se realizó la fabricación de paneles divisorios. Se hizo la prueba del montaje inicial de los paneles de lata de guadua. Se realiza la instalación de las telas en techo. Se realiza el trasiego de la vegetación al pabellón de bebidas, para ubicarlo y distribuirlo en el interior. Se realiza la distribución de la vegetación según el diseño arquitectónico. Se realiza la instalación de 1 repisa con entrepaños en madera por stand.	95%	5%

	Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada “REALIZAR STAND PARA MODALIDAD BEBIDAS AUTÓCTONAS” y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.		
7.	**REALIZAR STAND PARA MODALIDAD DULCES, MECATOS Y REFRESCOS**		
	Se Realizó el desmonte de las piezas de andamios correspondientes a los stands de bebidas. Se realizó la fabricación de paneles divisorios. Se hizo la prueba del montaje inicial de los paneles de bambú. Se realiza la instalación de las telas en techo. Se realiza el trasiego de la vegetación al pabellón de mecatos, para ubicarlo y distribuirlo en el interior. Se realiza la distribución de la vegetación según el diseño arquitectónico. Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada “REALIZAR STAND PARA MODALIDAD DULCES, MECATOS Y REFRESCOS” y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.	95%	5%
8.	**REALIZAR STAND PARA MODALIDAD MODA, ESTÉTICA Y ARTESANÍAS**		
	Se realiza la instalación del fique tejido sobre las caras laterales de cada uno de los stands de moda, estética y artesanías. Se realiza la instalación del fique en la cara posterior de cada uno de los stands de moda, estética y artesanías. Se realiza el trasiego de la vegetación al pabellón de artesanías, para ubicarlo y distribuirlo en el interior de los stands. Se realiza la distribución de la vegetación según el diseño arquitectónico. Se realiza la fabricación de las estanterías de cada uno de los stands. Se realiza el montaje de las telas sobre las carpas para decorar el pabellón.	90%	10%

	Se realiza el montaje de la tarima según medidas corroboradas con el encargado de pasarela. Se realiza la instalación de dos sillas rimax por stand. Se realiza la instalación de las mesas para cada stand. Se realiza la instalación de 1 repisa con entrepaños en madera por stand. Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada "REALIZAR STAND PARA MODALIDAD MODA, ESTÉTICA Y ARTESANÍAS" y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.		
9. CARPAS DE 6 X 4 MTS. STAND DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL			
	Se realiza el replanteo para ubicación de la carpa de promoción institucional. Se hacen reuniones en sitio con los encargados de los stands institucionales para acordar el lugar indicado y realizar el montaje según sus necesidades. Se realiza el montaje de las Carpas de 6 x 4 mts para los Stand de promoción institucional. Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada "CARPAS DE 6 X 4 MTS. STAND DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL" y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.	100%	0%
10. CARPA DE 4 X 4 M - X 6 DIAS			
	Se realiza el replanteo para ubicación de las carpas de 4x4m Se realiza el montaje de la carpa de 4x4m Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada "10. CARPA DE 4 X 4 M - X 6 DIAS" y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.	100%	0%

11. REALIZAR AJUSTE DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO ZONA DE MUESTRA DEL FESTIVAL.			
	Se realiza el ajuste de diseño estructural y arquitectónico zona de muestra del festival. Se realiza la planimetría para el correcto entendimiento del ajuste realizado a las muestras del FMPPA, organizada de la siguiente forma: ENTREGA ARQUITECTÓNICA: A. PLANIMETRÍA GENERAL: 1. Planta general de localización. B. PABELLÓN COCINAS 1. Isometría 2. Planta de cubierta 3. Planta 4. Fachadas 5. Cortes 6. Planta cerramiento 7. Detalle de cerramiento 1 8. Detalle de cerramiento 2 9. Detalle de cerramiento 3 10. Planta muebles de obra 11. Detalle de muebles de obra 12. Detalle muebles de Obra 2 13. Detalle núcleos verdes y pendones 14. Stand cocina 15. Planta de especificaciones 16. Planta de pisos 17. Planta de vegetación C. PABELLÓN BEBIDAS 1. Isometría 2. Planta 3. Planta cubierta 4. Planta cerramiento 5. Cortes 6. Detalle cerramiento 7. Planta muebles de obra 8. Detalles muebles de obra 9. Stand mecatos 10- Bebidas en vivo	90%	10%

	11. Planta de pisos 12. Planta vegetación D. PABELLÓN ARTESANÍAS 1. Planta 2. Cortes 3. Planta muebles de obra 4. Detalle muebles de obra 3. Especificaciones 4. Planta vegetación ENTREGA DISEÑO HIDROSANITARIO 1. Planimetría diseño hidrosanitario de la muestre. 2. Presupuesto diseño hidrosanitario. ENTREGA DISEÑO ELECTRICO 1. Diagrama unifilar pabellón bebidas mecatos Petronio 2022 2. Diagrama unifilar pabellón cocina tradicional Petronio 2022 3. Diagramas unifilar pabellón artesanías Petronio 2022 4. Distribución de equipos eléctricos pabellón de artesanías 5. Distribución de equipos eléctricos pabellón de bebidas y mecatos 6. Distribución de equipos eléctricos pabellón de cocinas 7. Propuesta de montaje eléctrico zona concierto 8. Presupuesto eléctrico festival Petronio junio 20 de 2022. ENTREGA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 1. Datos crudos RKT 2. GNSS estático 3. Datos estación total 4. Mosaico 5. Registro fotográfico 6. DWG 7. Cartera de coordenadas 8. Orto fotografía ENTREGA DE PRESUPUESTO		
12. PABELLONES DE LA MUESTRA POR MODALIDADES.			
	Realizar las adecuaciones para el montaje de las redes	90%	10%

	hidrosanitarias. Se realiza la excavación sin relleno de todo el anillo perimetral de las canchas para instalaciones hidrosanitarias. Descargue y acopio de cerramiento de bambú en zona adyacente al pabellón de cocinas. Se realiza el montaje de las carpas de 18x6m y de 12x6m junto con la instalación de la lona del pabellón de cocinas. Se realiza el montaje de la carpa de 18x6m y de 12x6m junto con la instalación de la lona del pabellón de bebidas y mecatos. Se realiza el montaje de la carpa de 12x6m junto con la instalación de la lona del pabellón de artesanías. Se realiza el armado de los módulos de andamios del anillo perimetral del pabellón de cocinas. Se realiza el armado de los módulos de andamios de los núcleos verdes. Se realiza el montaje de la lona con su respectiva estructura para cubrir el anillo perimetral de andamios del pabellón de cocinas Se realiza el armado de los módulos de andamios del anillo perimetral del pabellón de bebidas y mecatos. Se realiza el montaje de la lona con su respectiva estructura para cubrir el anillo perimetral de andamios del pabellón de bebidas y mecatos. Se realiza la instalación de las mesas largas, contando con un total de 68 mesas en el pabellón de cocinas y 12 mesas en el pabellón de bebidas, con sus respectivas bancas. Nota aclaratoria: Las actividades de reparación, restitución y mantenimiento que tengan lugar pos evento, se encuentran incluidas en la actividad general denominada “PABELLONES DE LA MUESTRA POR MODALIDADES” y presupuesto asignado y, por tanto, el porcentaje de ejecución pendiente corresponde a ello.		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE CULTURA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA**	Manejo Interno Secretaría de Cultura	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	12/07/2022

Luisa Fdo. Arango V.

_____

LUISA FERNANDA ARANGO VASQUEZ
ALCUADRADO ARQUITECTOS SAS
Contratista

Fecha de suscripción del informe de actividades del Contratista: Santiago de Cali, Agosto 25 de 2022.