HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.438 - 7	PAGINA 1 de 1
		CÓDIGO:GIC-FO-12
	CERTIFICADO	VERSION 01
		FECHA: 18/01/2017

LA GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE ALCALÁ VALLE.

HACE CONSTAR

Que el ingeniero civil JOSÉ FERNANDO SUÁREZ DUQUE, identificado con cedula de ciudadania No 10'116.218 de Pereira; suscribió el siguiente contrato de obra:

Nº Y FECHA CONTRATO	OBRA PUBLICA No 047 de 2015
OBJETO	"REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA VALLE DEL CAUCA"
VALOR INICIALCONTRATO	$ 579.217.105,00
VALOR ADICION (S)	$ 116.990.282,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 690.207.387,00
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIACION	27 DE ENERO DE 2016
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE JULIO DE 2016
SUSPENSIONES	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (484) DIAS
PRORROGA 1	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE NOVIEMBRE DE 2017

Calidad: Buena.
Cumplimiento: Bueno.

PROFESIONALES QUE INTERVINIENEN EN LA OBRA

Director de obra:	Ing. José Fernando Suarez Duque
Residente de obra:	Ing. Margarita Maria Osorio Saldaña
Maestro de Obra:	Ovidio Cardona
Inspector de obra:	German Arenas Posada
Asesor -Profesional - SGSST	Mario Ramirez Romero
Asesor -Trabajadora Social	Lina Marcela Duque
Asesor - Ingeniero Ambiental	Ing. Julián Mauricio Hernández
Asesor - Ingeniero Hidráulico	Ing. Wenzer Mauricio Leon Torres
Asesor - Estructural	Ing. Santiago Quintero Pinilla
Profesional en Calidad	Ing. Mary Luz Quintana Ruiz

ITEMS Y CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	32.615,90
130201	COLUMNA AMARRE MURO	ML	494,00
130403	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	259,69
100103	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1,00
100124	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	108,00
100520	DESM.VENTANA EXISTENTE	M2	65,25
120202	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	124,02
131125	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,3/4" 21-25C	PTO	460,00
190109	REPELLO MURO 1:3	M2	333,00
190108	REPELLO MURO 1:3	ML	1.185,20
200440	BALDOSA GRANO # 4-5 40 x40 PREMOLDA	M2	166,74
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	1.781,00
290304	VINILTEX [3M]	M2	1.350,00
290614	PIGMENTO ESGRAFIADO - 2 MANOS	M2	430,31

	ITEMS NO CONTEMPLADOS		
1	PRELIMINARES		
NC1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	1.080,19
2	DEMOLICIONES		
NC2	CORTADORA DE CONTRAPISO	ML	420,00
NC3	RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA	ML	509,20
NC4	DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO A=31-40CM	ML	1.434,70
NC5	DEMOL. PISO + BALDOSA + CONTRAPISO	ML	436,00
NC6	DEMOL.VIGA CONCRETO 36C-45CM	ML	76,92
NC7	DEMOL. MUROS	ML	509,20
NC8	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	107,28
NC9	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	317,04
NC10	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	317,04
NC11	DEMOLICION GUARDAESCOBA	ML	88,80
NC12	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO	M2	33,20
NC13	DEMOLICION REPELLO FACHADA	M2	430,31
3	ESTRUCTURA - REFORZAMIENTO		
NC14	ENCAMISADO COLUMNA CONCRETO 5000 PSI, SECCIÓN CORONA RECTANGULAR	M3	120,90
MC15	ANCLAJE HIERRO ,7/8"-PERF.1" 21-25C	PTO	1.886,00
NC16	PERFORACIONES VIGAS H: 50 cm; DIAM:1 1/4"	PTO	608,00

4	INSTALACIONES ELECTRICAS		
NC17	CABLE COBRE THWN#10	ML	2.379,00
NC18	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	103,00
NC19	DESMONTE TOMAS	UND	65,00
NC20	INSTALACIONES DE TOMAS	UND	65,00
NC21	DESMONTE DE INTERRUPTORES	UND	33,00
NC22	INSTALACION DE INTERRUPTORES	UND	33,00
5	CARPINTERIAS		
NC23	DESMONTE DE MESONES	ML	18,25
NC24	DEMOLICION DE MESON	ML	3,70
NC25	DESMONTE MUEBLE BAJO MESON	ML	18,25
NC26	DESMONTE DE PUERTAS	UND	10,00
NC27	VENTANA ALUM CORREDIZA P7-44V-(OX)	M2	57,49
NC28	NAVE EN MAD. TRIPLEX 81-100 (1N-B)	UND	10,00
NC29	AJUSTE E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO – VIDIO	UND	45,15
NC30	AJUSTE E INSTALACION DE MESONES ACERO INOXIDABLE (ODONTOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y TERAPIA NIÑOS)	ML	18,27
NC31	INSTALACION DIVISION H=120CM≤159CM	M2	38,80
6	ENCHAPES Y MUROS		
NC32	DEMOLICION DE ENCHAPES	M2	154,70
NC33	ESTUCOS MUROS PLASTICO	M2	1.350,00
NC34	PIGMENTO ESGRAFIADO - 2 MANOS	ML	378,00
NC35	PINTURA EPOXICA ASEPTICA	M2	220,28
NC36	ENCHAPE BAÑOS	M2	154,70
NC37	MESON EN GRANITO PULIDO	ML	8,00
7	CIELOS Y CUBIERTAS		
NC38	DESMONTE CIELO FALSO	M2	334,00
NC39	INSTALACION Y AJUSTE CIELO FALSO	M2	334,00
NC40	DESMONTE DE CUBIERTA HALL FISIOTERAPIA	M2	10,40
NC41	INSTALACION DE CUBIERTA HALL FISIOTERAPIA	M2	10,40
NC42	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	450,80
8	APARATOS SANITARIOS		
NC43	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	10,00
NC44	DESMONTE DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS	ML	59,00
NC45	INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS	ML	59,00
NC46	TAPA EN SUPERBOARD PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	59,00
NC47	INSTALACION APARATOS SANITARIOS	UND	10,00
9	PISOS		
NC48	GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C+DIL, PLAST	ML	295,36
NC49	CONTRAPISO REFORZADO ANDENES	M2	33,20
NC50	MALLA ELECTROSOLDADA M-0,84	KG	83,00
NC51	SUBBASE COMP. SELECCI 10KM CANT RODADO	M3	3,32
NC52	BALDOSA BAÑOS	M2	25,83

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.435 - 7	PAGINA 4 de 1
		CÓDIGO:GIC-FO-12
	CERTIFICADO	VERSION 01
		FECHA: 18/01/2017

NC53	GUARDAESCOBA EN PVC		
10	VARIOS	ML	210,00
NC54	ASEO GENERAL		
		GL	1,00

Para constancia se firma en el Municipio de Alcalá Valle a los once (11) dias del mes de Noviembre de dos mil diecisiete (2017).

MÓNICA MARIA ZAPATA VICUÑA
Gerente E.S.E