CRONOGRAMA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 075-2022				QUINCENAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3	4
	CAPITULO 1. CDV CHOCHO						
1	**CARPINTERIA METALICA**						
1,1	Sumnistro e instalación de Juego de Chapa de seguridad Para Puerta Acceso Principal en Acero	und	1,00				→
1,2	Mantenimiento de Concertina en muro cerramiento patio	ml	2,00				→
2	**ACABADOS**						
2,1	Desmonte de Cielo raso en lamina Drywall ST 1/2 12,7 mm	M2	58,94				→
2,2	Suministro e Instalacion de cielo raso en lamina Drywall, ST1/2" 12,7 mm	M2	65,94				→
3	**LIMPIEZA GENERAL**						
3,1	Limpieza General	M2	45,94				→
	CAPITULO 2. CDV CENDES - CASA VERDE						
	LOCACIONES Y OFICINAS						
1	**OBRAS PRELIMINARES**						
1,1	Desmonte de laminas en mal estado de Cubierta en lamina ondulada Tejas Sevillana Eternit 134x91cm	und	20,00			→	
1,2	Desmonte de laminas en cielo raso de icopor	und	60,00			→	
1,3	Desmonte de luminarias exteriores led de x 2x18w	und	30,00			→	
1,4	Desmonte de llaves y accesorios Hidrualicos (Baños)	und	3,00			→	
1,5	Desmonte de llaves y accesorios Hidrualicos (Cocina)	und	3,00			→	
1,6	Resane de muro en mal estado de 1,0x0,20	ml	1,50			→	
1,7	Desmonte de tejas tipo limatesa terminal articulada en lamina de eternit tipo Sevillana l=1,34	ml	10,31			→	
2	**ACABADOS Y CIELO RASO**						
2,2	Pintura Tipo 1 para interiores de 1a 3 manos	m2	260,48			→	→
2,3	Suministro e instalacion de laminas de cielo raso en icopor	und	66,00			→	→
2,4	Resane de cubierta ducto de campana de extraccion de humos cocina, incluye cinta para ducto (Multiusos DT8 altas temperaturas)	ml	1,21			→	→
3	**ESTRUCTURAS METALICAS**						
3,1	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA PROTECTORES DE VENTANAS (INCLUYE PINTURA ESTRUCTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE PINTURA DE ACABADO)	M2	109,28			→	→
3,2	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA PROTECTORES DE PUERTAS (INCLUYE PINTURA ESTRUCTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE PINTURA DE ACABADO)	M2	33,03			→	→

4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
4,1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU, 9000 BTU	und	5,00				
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 2x18W HERMETICA DOS TUBOS , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	und	15,00				
5	**CUBIERTA**						
5,1	Suministro e Instalacion de Tejas en eternit Tipo sevillana 134x91cm	und	15,00				
5,2	Suministro e Instalacion de Tejas en eternit Tipo sevillana 134x91cm tipo limatesa terminal L=1,34	und	7,00				
6	**LIMPIEZA GENERAL**						
6,1	Limpieza General	M2	316,19				
CAPITULO 3. CENTRO DE VIDA MAJAGUAL							
1	**OBRAS PRELIMINARES**						
1.1	Desmonte de Cielo raso en lamina Drywall ST 1/2 12,7 mm	m2	93,29				
1,2	Desmonte de luminarias Panel Led redondo de empotrar 12W, 900 LUMENS	und	30,00				
1,3	Escarificacion de muro (Exteriores)	m2	39,87				
1,4	Desmonte de Lamina Traslucida para tragaluz (1,05x0,35)	und	3,00				
1,5	Desmonte, mantenimiento Y Reposicion de rejillas de deseague Reja pasarela (pasillo)	ml	11,00				
2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**						
2,1	Reparacion, relleno y sellado de oquedades y grietas en columna y muro de concreto (Grouting)	ml	0,77				
3	**ENCHAPES**						
3,1	Enchape ceramica pared (Baños) (Ubicación de Valvula de bola)	m2	0,15				
4	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**						
4,1	Pintura tipo 1 exterior de 1 a 3 manos	M2	241,83				
4,2	Estuco plastico (incluye pintura) AREA INTERNA	m2	47,09				
4,3	Gotero en pvc para fachada primer piso y pasillo de circulacion Hall Medicos	ml	28,24				
4,4	Impermeabilizacion de muros, interno con pintura impermeabilizante	m2	39,87				
4,5	Suministro e Instalacion de cielo raso en lamina Drywall, ST1/2" 12,7 mm	m2	93,29				
5	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**						
5.1	Suministro e instalacion de red Hidraulica pvc 1/2" red 21 (Ml Filtraciones)	ML	33,42				
5,2	PUNTO HIDRÁULICO 1/2", INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,00				
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTOS Y TAPA PLASTICA PARA SANITARIO COLOR BLANCO	UND	13,00				

6	**CUBIERTA**						
6,1	Mantenimiento cubierta con manto impermeabilizante asfaltico, (Zona jardinera y aires acondicionado)	m2	25,72				
6,2	Suministro e instalacion de lamina traslucida para tragaluz, en policarbonato perfil N°7 2,44x0,94	und	3,00				
6,3	Suministro e instalacion de rejillas para soporte de aires acondicionados	und	6,00				
6,4	Suministro e instalacion de rejillas Ductos de bajantes de aguas lluvias	und	6,00				
7	**CARPINTERIA METALICA**						
7,1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS 0,7X1,50 (BAÑOS)	M2	13,46				
7,2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS EN VIDRIO ACCESO PRINCIPAL (2,0X2,2)	M2	1,00				
7,3	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA (DIVISION DE AUDITORIO), INCLUYE RIELES METALICOS, PANELES EN MADERA (ACCESORIOS Y BISAGRAS) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	50,49				
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
8,1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU, 9000 BTU	und	13,00				
8,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 12W DE EMPOTRAR 900 LUMENS , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	und	30,00				
8,3	REPOSICION DE TOMACORRIENTE DOBLE A 110V.	UND	2,00				
8,4	REPOSICION DE INTERRUPTOR SENCILLO,	UND	3,00				
8,5	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA LUMINARIAS PANEL LED REDONDE DE 12 W	und	30,00				
9	**LIMPIEZA GENERAL**						
9,1	Limpieza General	M2	742,790				

JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
CONTRATISTA