Fecha 2022-09-30 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1712-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Angela Patricia Ahumada Manjarres - Apoyo Principal, Javier Alonso Paez Villamil - Apoyo Principal, Juan Carlos Gonzalez Bernal - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	36.0%
% EJECUTADO	26.0%
% VARIACIÓN	-10.0%

ESTADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el seguimiento y control de las actividades de conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal – Grupo 1 realizado por la supervisión, se evidencia que el Contrato de Obra 1712 de 2021, presenta atraso en la meta física del 0,82%, con un avance planeado del 36% sobre un avance ejecutado del 26%. En el momento el contrato se encuentra en la etapa de ejecución de actividades de mantenimiento periódico (fresado de carpeta asfáltica existente, imprimación de emulsión asfáltica e instalación de mezcla asfáltica MCCh-19), mantenimiento rutinario (sello de fisuras) y actividades de atencion inmediata en los siguientes sectores:

1. AV. BOYACA FRENTE 4, Costado oriental, calzada rápida entre la Calle 13 y Calle 26.
2. AV. BOYACA FRENTE 2. Costado oriental, calzada lenta entre la Calle 26 y Calle 72.
3. AV. BOYACA FRENTE 6, Costado oriental, calzada rápida entre la Calle 72 y Canal Salitre.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO GAMMA	**Contratista**	CONSORCIO SERVINC-PEB
Contrato No.	IDU-1712-2021	**Contrato No.**	IDU-1726-2021
Valor Inicial	$ 45.340.809.899,00	**Valor Inicial**	$ 5.487.545.092,00
Total Contrato	$ 45.340.809.899,00	**Total Contrato**	$ 5.487.545.092,00
Valor Pagado	$ 14.453.600.566,00	**Valor Pagado**	$ 590.345.644,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17	**Fecha de Iniciación**	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16	**Fecha de Terminación Actual**	2024-04-16
No. Empleos generados	103	**No. Empleos generados**	31

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

ACTIVIDADES DE ATENCION INMEDIATA (FONTIBON - ENGATIVA - SUBA)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-03-02	**% Financiero de obra programado acumulado**	34.98
Fecha de inicio real de obra	2022-06-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	34.98

Fecha de finalización programada de obra	2024-04-13	**% Físico de obra programado acumulado**	41.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	41.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 333.998.492,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 333.998.492,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

Av. Boyaca (AK 72) entre Calle 13 y Canal Salitre

TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-03-02	**% Financiero de obra programado acumulado**	20.84
Fecha de inicio real de obra	2022-04-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	18.48
Fecha de finalización programada de obra	2024-04-13	**% Físico de obra programado acumulado**	29.76
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	28.8
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 9.201.622.492,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 8.158.982.894,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	22.77	22.04

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False